

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح)
قطاع (العطين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٧٦+٦٠٠ الى الكم ٧٧+٦٠٠ بطول ١ كم
إتجاه سيدي كرير

رقم البند و بيانه : (١-٣) اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : م٣

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٢٠٠٠	٢٤,٠٠	٥٠٠	٤٧٧+١٠٠	٤٧٦+٦٠٠	القطاع الأول
١٣٥٢٧,٩٦٥	٢٧,٠٦	٥٠٠	٤٧٧+٦٠٠	٤٧٧+١٠٠	القطاع الثاني
٢٥٥٢٧,٩٦٥	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣)				
٢٥٥٢٧,٩٦٥	الاجمالي الكلي (م٣)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشى

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح)
قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦+٦٠٠ الى الكم ٤٧٧+٦٠٠ بطول ١ كم
إتجاه سيدي كرير

رقم البند و بياناته : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٣ م .

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتري		بيان الاعمال بالمقايسة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٢٠٠٠	٢٤,٠٠	٥٠٠	٤٧٧+١٠٠	٤٧٦+٦٠٠	القطاع الأول
١٣٥٢٧,٩٦٥	٢٧,٠٦	٥٠٠	٤٧٧+٦٠٠	٤٧٧+١٠٠	القطاع الثاني
٢٥٥٢٧,٩٦٥	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٥٥٢٧,٩٦٥	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

الشركة

محمد خليل

محمود شاويش

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٢)

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطر الكهربائي السريع الخط الأول (العين السخنة - مطروح)
قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٧٦+٦٠٠ الى الكم ٤٧٧+٦٠٠ بطول ١ كم
إتجاه سيدي كرير

رقم البند و بياته : (١-٣) علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازن طبقا للائحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة المؤسسة المصرية المتحدة

مقدار العمل السابق : ٣م .

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
١٢٠٠٠	٢٤,٠٠	٥٠٠	٤٧٧+١٠٠	٤٧٦+٦٠٠	القطاع الأول
١٣٥٢٧,٩٦٥	٢٧,٠٦	٥٠٠	٤٧٧+٦٠٠	٤٧٧+١٠٠	القطاع الثاني
٢٥٥٢٧,٩٦٥	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)				
٢٥٥٢٧,٩٦٥	الاجمالي الكلي (٣م)				

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري

مكتب د/سعد الجيوشي
م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ
م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمود شاويش

الشركة

محمد خليل

محمود شاويش

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

المؤسسة المصرية المتحدة من المحطة 475+600 الى المحطة 478+000

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- 2022/5/18

بناء على طلب المقاول المؤسسة المصرية المتحدة للمقاولات العامة لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر (المصرية)

على طريق وادي النظرون العلمين للمشروع المذكور اعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- | | |
|--|------------------------------------|
| ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري | 1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي |
| مدير مشروع الاستشاري مكتب د. سعد الجبوشي | 2- السيد المهندس / مصطفى نجم |
| ممثل استشاري المساحة مكتب المساحة XYZ | 3- السيد المهندس / محمد خليل |
| مندوب المؤسسة المصرية المتحدة | 4- السيد المهندس / محمود شاويش |

وتبين ان المحجر علي مسافة 213 كم من منتصف قطاع المؤسسة المصرية المتحدة

احد اثي المحجر $N 30^{\circ}33'19.7''$ $E 29^{\circ}45'06.7''$

احدائي منتصف القطاع $N 31^{\circ}2'18.80''$ $E 28^{\circ}11'30.38''$

وعلي ذلك تم توقيع،،

4- محرم شاويش

3- محمد خليل

2- مصطفى نجم

1- ابراهيم الحناوي

محضر استلام موقع

مشروع: أعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع الخط الأول
(العين السخنة - مطروح) قطاع (العلمين/فوكة) لتنفيذ المسافة من الكم
476+600 الى الكم 477+600 بطول 1 كم إتجاه سيدي كرير

تنفيذ: شركة المؤسسة المصرية المتحدة
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (2024/2023/256) بتاريخ 2023/8/22

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/08/27 اجتمع كل من:-

- 1- السيد المهندس /محمد حسني فياض مدير عام مشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس /إبراهيم عبد الله الحناوي مدير مشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري
- 3- السيد المهندس/ محمود شاويش مدير مشروع-شركة المؤسسة المصرية المتحدة

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبداة في التنفيذ وبناء عليه يعتبر
تاريخ 2023/8/26 هو تاريخ استلام الموقع وبداة الأعمال بالعملية
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- محمود شاويش

2- 

1- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



Company : Egyptian United Group Co.

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) - Alamein to Foka

Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements

Test Date : 31/01/2023

Report Date : 01/02/2023

Test location : Station 476+300 to 476+500

Type of Soil : A-1-b

Type of soil : Middle Embankment.

Report No. : 10:11

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 %, 25 %, and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results
2. Load Settlement curve
3. The test report content the following:-
 - location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Type of layer : Middle Embankment.
- Job requirement : $E_{v2} > 400 \text{ Kg/cm}^2$ (40 MPa).

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Partly Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	31/01/2023
- Unusual observation made during test	NO
- Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/ E_{v1} Ratio
	From	To	$E_{v1} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$	$E_{v2} \text{ (kg/cm}^2\text{)}$	
1	476+300	476+400	3750	1286	0.3
2	476+400	476+500	865	1500	1.7





Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : Egyptian United Group Co.
Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
Test Date : 31/01/2023
report date : 01/02/2023
Location : Station 476+300 to 476+400
Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.91	0.09	19.88	0.12	19.86	0.14	0.12
2	0.83	19.88	0.12	19.82	0.18	19.79	0.21	0.17
3	1.25	19.84	0.16	19.77	0.23	19.71	0.29	0.23
4	1.67	19.80	0.20	19.74	0.26	19.67	0.33	0.26
5	2.08	19.74	0.26	19.65	0.35	19.59	0.41	0.34
6	2.50	19.65	0.35	19.51	0.49	19.48	0.52	0.45

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	19.65	0.35	19.51	0.49	19.48	0.52	0.45
2	1.25	19.70	0.30	19.54	0.46	19.52	0.48	0.41
3	0.625	19.75	0.25	19.58	0.42	19.56	0.44	0.37
4	0.01	19.86	0.14	19.75	0.25	19.74	0.26	0.22

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.80	0.20	19.70	0.30	19.69	0.31	0.27
1	0.83	19.73	0.27	19.64	0.36	19.63	0.37	0.33
2	1.25	19.65	0.35	19.51	0.49	19.50	0.50	0.45
3	1.67	19.40	0.60	19.39	0.61	19.35	0.65	0.62
4	2.08	19.25	0.75	19.21	0.79	19.18	0.82	0.79




3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Company Name : Egyptian United Group Co.
 Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
 Test Date : 31/01/2023
 report date : 01/02/2023
 Location : Station 476+300 to 476+400
 Test No. : 01

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.12	0.17	0.23	0.26	0.34	0.45

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	0.45	0.41	0.37	0.22

D (mm) =	600	S1 (mm)=	0.16	S2(mm)=	0.28	ΔS =	0.12
Ev1 (kg/cm2) =	(0.75*D*Δσ)/ΔS		3750				

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.22	0.27	0.33	0.45	0.62	0.79

Ev2/Ev1 = 0.3

D (mm) =	600	S1 (mm)=	0.32	S2(mm)=	0.67	ΔS =	0.35
Ev2 (kg/cm2) =	(0.75*D*Δσ)/ΔS		1286				

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)


Δs = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Company Name : Egyptian United Group Co.
Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamein.
Test Date : 31/01/2023
report date : 01/02/2023
Location : Station 476+400 to 476+500
Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm2)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.22	0.44	0.70	0.91	1.09	1.26

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm2)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.26	1.22	1.10	0.71

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.40	S2(mm)= 0.92	ΔS = 0.52
Ev1 (kg/cm2) = $(0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$	865		

Ev2/Ev1 = 1.7

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm2)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.71	0.76	0.85	0.98	1.09	1.24

D (mm) = 600	S1 (mm)= 0.82	S2(mm)= 1.12	ΔS = 0.30
Ev2 (kg/cm2) = $(0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S$	1500		

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Δs = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel.& Fax : 27367231 - 27363093



٣ ش الملك الأفضل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الإستشارات الهندسية

Company Name : Egyptian United Group Co.
Project : Electric Express Train, from Borg Al Arab to Alamoin.
Test Date : 31/01/2023
report date : 01/02/2023
Location : Station 476+400 to 476+500
Test No. : 02

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.76	0.24	19.74	0.26	19.85	0.15	0.22
2	0.83	19.55	0.45	19.41	0.59	19.71	0.29	0.44
3	1.25	19.31	0.69	19.10	0.90	19.49	0.51	0.70
4	1.67	19.01	0.99	19.09	0.91	19.18	0.82	0.91
5	2.08	18.86	1.14	18.93	1.07	18.95	1.05	1.09
6	2.50	18.72	1.28	18.71	1.29	18.78	1.22	1.26

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
1	2.50	18.72	1.28	18.71	1.29	18.78	1.22	1.26
2	1.25	18.76	1.24	18.74	1.26	18.83	1.17	1.22
3	0.625	18.89	1.11	18.86	1.14	18.96	1.04	1.10
4	0.01	19.30	0.70	19.21	0.79	19.35	0.65	0.71

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm2	Dial 1	Settlement mm	Dial 2	Settlement mm	Dial 3	Settlement mm	Average
0	0.42	19.25	0.75	19.18	0.82	19.30	0.70	0.76
1	0.83	19.17	0.83	19.03	0.97	19.25	0.75	0.85
2	1.25	19.04	0.96	18.91	1.09	19.10	0.90	0.98
3	1.67	18.95	1.05	18.77	1.23	19.00	1.00	1.09
4	2.08	18.78	1.22	18.62	1.38	18.88	1.12	1.24



3 El Malek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel. & Fax : 27367231 - 27363093



ش الملك الأفط
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.. وبعد،،

بالإحالة إلى مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة (العلمين - فوكه) (القطاع السادس)
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المقايسة المعدلة بعد المفاوضة تاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣
للقطاع الآتي:

مسلسل	اسم الشركة	بداية القطاع (كم)	نهاية القطاع (كم)	اتجاه
١	المؤسسة المصرية المتحدة	٤٧٦+٦٠٠	٤٧٧+٦٠٠	سيدي كبر

برجاء من سيادتكم التفضل بالأحاطه والتوجيه بالازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير،

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الخامسة- غرب الدلتا

عميد مهندس /
٢٠٢٤
٣١٧
"هاني محمد محمود طه"



مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)

المقايمة المعدلة بعد المفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٢ لبنود الاعمال تنفيذ المؤسسة المصرية المتحدة إتجاه سيدى كرير
القطاع من المحطة ٤٧٦+٦٠٠ الى ٤٧٧+٦٠٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	٦	الفئة	الاجمالى
٣	اعمال الردم				
١-٣	اعمال تحميل و توريد وتشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كالفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التمثونية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف ٦ نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنية على زيادة نسبة الدمك لكل ١ % - مسافة النقل ٢ كم - يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة	٣م	٢٥٥٢٧,٩٦٥	١٠١,٤	٢,٥٨٨,٥٣٦
	علاوة مسافة النقل ٢١٣ كم	٣م	٢٥٥٢٧,٩٦٥	٣١٦,٥٠	٨,٠٧٩,٦٠١
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	٣م	٢٥٥٢٧,٩٦٥	١٣	٣٣١,٨٦٤
	الإجمالى				١١,٠٠٠,٠٠٠

(أحد عشر مليوناً جنيهاً مصرياً فقط لا غير)

مدير عام مشروعات الهيئة

م/محمد حسني فياض

مدير المشروع الهيئة

م/أبراهيم الحناوى

مدير المشروع الاستشارى

م/مصطفى نجم

مدير المشروع المقاول

م/أحمد شاويش

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندسين

هاني محمد محمود طه

٢٠٢٤
٣١٧

