

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترانى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 255+000 الى الكم 257+000 بطول 2 كم اتجاه وادي النطرون.

الشركة المنفذة: الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (4) جاري.

اتجاه وادي النطرون عقد رقم 2022/2021/1065


برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

المرفقات عدد ()

ونفضل بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس / أحمد أبو دقique



رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
اللواح أ.ح / احمد باسم حسني الكرداني

(١)

مصلحة : المالية العامة للنقد وال BANK OF EGYPT
 رقم : ٢٣٩٥٦٧٩٧
 المبلغ المستحق إلى : مصرف مصر
 المبلغ المستحق إلى : مصرف مصر
 بموجب { مصلحة جاري }

صار مراجعته ووتج على صحة ومقدم لاعتماده إداريًّا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : مصرف مصر

شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج { مصلحة المخواص للقاولات، المصوبيه والتوزيات
 يسحب باسم مصرف مصر
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي البنك المركزي

بيانات القواطير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
٩٧	٥٦٧	٢٣٩٥	٦٧٩٧
٩٧	٥٦٧	٢٣٩٥	٦٧٩٧

رقم : _____
 الختم ذو التاريخ

كتاب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

روجح

رئيس المصلحة

في _____ سنة ٢٠٢

الختم ذو التاريخ

روجح في _____ سنة ٢٠٢

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

الختم ذو التاريخ

(٢) قيد في سجل

(٤) قيد في سجل

(٥) أدرج في كشف

(٦) استلمت

المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع المخص					
	بيان			نوع المخص		
٩٧	٧٩٥٦٧	٦٧٩٥	٦٧٩٧	٩٧	٩٧	٩٧
٩٧	٧٩٥٦٧	٦٧٩٥	٦٧٩٧	٩٧	٩٧	٩٧
٩٧	٧٩٥٦٧	٦٧٩٥	٦٧٩٧	٩٧	٩٧	٩٧

- (١) إقرار كاتب سجل المجوزات والخالفات : _____
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البنك المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____
 (أو) بأن المبلغ مضاد بحساب : _____ بتاريخ _____ الإيصال : _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ع.ج برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____
 روجح في _____ سنة ٢٠٢
 (١) علامات المراجع ورئيس المصلحة)
 يعتمد سحب شيك إذن صرف

وكيل الحسابات _____ مديراً أو رئيس الحسابات _____ في _____ سنة ٢٠٢ بمبلغ _____

الهيئة العامة لشئون الطاعن الأصليه ٢٠٠٢ س.٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠

(١) رقم المستند ١ وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ع.ج _____ إمضاً الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاً موظفين الشطب

(٣) سحب رقم : _____ إمضاً الكاتب المنوط : _____ شيك إذن صرف

(٤) قيد في سجل الشكبات الموالات _____ إمضاً الكاتب المنوط : _____

(٥) أدرج في كشف الشكبات الموالات _____ إمضاً الكاتب المنوط : _____

(٦) استلمت شيك إذن صرف _____

إمضاً طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢



محضر معاينة مسافة نقل طبقة سن (subgrade)

بالإشارة إلى التكليف وامر الاستاد الصادر من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة الهدى للمقاولات العامة بشأن تنفيذ الجسر التراسي والأعمال الصناعية بم مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مرسى مطروح)
في مسافة من كم 255+000 الى 260+000 كم بطول (5.0 كم)

انه في يوم الثلاثاء الموافق 21/3/2023 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

- 1- السيد المهندس / احمد محمود أبو دقفة عن الهيئة العامة للطرق والكباري
- 2- السيد المهندس / أحمد السعيد عن مكتب أ.د/ خالد قنديل استشاري المشروع
- 3- السيد المهندس / رمضان سعيدة عن شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

وقدmetت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد طبقة السن من محجر (حافظ بدوي) المعتمد على الطبيعة وووجد ان القطاع يبعد مسافة (56 كم فقط) عن المحجر من خلال طريق وادي النطرون العلمين وطريق مصر اسكندرية الصحراوي كود المحجر : 55120170T وعليه تم اعتماد مسافة النقل.

وأقفل المحضر على ذلك

التوقیعات

التوقيع:

الاسم:

()

-1

(احمد المحمود)

2- احمد المحمود

(رمضان سعيدة)

3- رمضان سعيدة

د. خالد قنديل
الهيئة

محضر إثبات حالة

الموضوع إثبات الزيادة في سعر المادة المحجرية

انه في يوم السبت الموافق 04/06/2022 م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من:

السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقique
عن الهيئة العامة للطرق والكباري
السيد المهندس / أحمد عبد الحكم
عن مكتب د/خالد قنديل استشاري المشروع
السيد المهندس / هيثم أبو زهرة
عن شركة الهدى للمقاولات العمومية
والتوريدات

حيث تمت زيارة محجر التربية (السيوي 2341/20) على طريق العلمين وادي النطرون للوقوف

على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية 33 ج (ثلاثة وثلاثون جنيه فقط لا غير) ابتداءاً من تاريخ 1/1/2022

٢٠٢٢/٥/٢١

وعلی هذا تم التوقيع

السيد المهندس / أحمد محمود أبو دقique عن الهيئة العامة للطرق والكباري (٣٤١)

السيد المهندس / أحمد عبد الحكم

عن مكتب د/خالد قنديل استشاري المشروع

السيد المهندس / هيثم أبو زهرة

عن شركة الهدى للمقاولات العمومية والتوريدات

جدة، المحكمة المختصة

رقم المحكمة المختصة بالنزاع العقاري السريعة (الثانية عشر) - (المنطقة) - (المنطقة)

الجهة الأولى طفهين (المشروع) المتوجهة إلى (الطرف)

٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢٢ وبناء على مقدمة طلب (٢٠٢٢ / ٠٧ / ٢٠٢٢)

اجتمعت النوبة المشكلة من المسادة التي أسمائهم بـ وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والجسور (طرف أول)

مهندس تنفيذ عملية بالمنطقة الثالثة عشر

١. السيد المهندس / احمد عادل الشاعر

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

٢. السيد المهندس / احمد محمود ابو دقيقه

عن الشركة المتنازعة (طرف ثانى)

عن شركة الهدى للمقاولات الصومية والتيريدات


١. السيد المهندس / رمضان صميدة عبد العال

وقد قامت اللجنة بالانتقال على الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرة على الطبيعة قام انظر الاول بتسليه الطرف
الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرة ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ
٢٠٢٢ هو تاريخ استلام الموقع ،


وأقلل المحضر على ذلك ..

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

١. 

٢. 


الشركة المتنازعة (طرف ثانى)

١. 

رئيس الادارة المركزية للمنطقة

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / نصيف محمد نصر طبیخ





الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة الثالثة عشر

منطقة البحيرة وكفر الشيخ

محضر البات سعر مادة محجرية

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العلمين) من الكم 255+000 حتى 260+5 بطول 5 كم
تنفيذ شركة الهوى للمقاولات العمومية والتوريدات.

انه في يوم الاربعاء 01 / 02 / 2023 اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم وهم:-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر
عن مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/ خالد قنديل)

1. السيد المهندس / أحمد أبو دقique
2. السيد المهندس / أحمد السعيد

عن الشركة المنفذة (طرف ثانى)

مدير مشروع شركة الهوى للمقاولات العمومية والتوريدات

3. السيد المهندس / رمضان حميدة

حيث تمت زيارة كسارة السن (حافظ بدوي) على الطريق الدولي وادي النطرون - العلمين للوقوف على سعر قيمة المادة المحجرية وقد تبين الآتي:

سعر المادة المحجرية لطبقة الأساس (subgrade) هو (85 جنية) (خمسة وثمانون جنيها فقط لا غير) ابتداء من تاريخ 01 / 02 / 2023 حتى تاريخه.

وأقفل المحضر على ذلك

.1

2. أ.د/ خالد قنديل
د/ع لـ ٢٠٢٣

3. رمضان حميدة

د/ع لـ ٢٠٢٣



محضر معاينة مسافة نقل (توريد تربة صالحة)
بالإشارة إلى التكليف وامر الامانة الصادر من الهيئة العامة للطرق والجسور لصالح شركة
(الهوى للمقاولات العمومية والتوريدات) بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية
بمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين) مرسى
مطروح)
في مسافة من كم 255+000 الي 257+000 كم بطول (2 كم)

فقد لجأت اللجنة يوم الأربعاء الموافق 23-03-2022
بحضور كل من:-

: أحمد محمود أبو دقة : ممثل الهيئة العامة للطرق والجسور

: أحمد عبد الحكم : ممثل مكتب الاستشاري الهندسي
أ.د. خالد قنديل استشاري المشروع

: هيثم أبو زهرة : ممثل شركة الهوى للمقاولات العمومية

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الاتربة الصالحة من
المحجر المعتمد (السيوي 20/2341) على الطبيعة ووجدت ان القطاع يبعد مسافة (52.52)
كم (فقط اثنان وخمسون كيلومتراً) عن المحجر المعتمد
وأنقل المحضر على ذلك

التوفيقات

التوفيق:

نعم تفيد
أ.د. خالد قنديل

الاسم:

-1-

٢- ١٢، المربع السادس

٣- تاريخ جلوسة التفريغ



محضر معاينة معاينة تفلي (غير رسمية معاينة)
 بالاشارة الى التكليف رقم الاستلام الصادر من الهيئة العامة للطرق والجسور والجسور
 (الهيئة للمقاولات العمومية والتعمير والتوكيل) بشأن تنفيذ الجسر القرماني ولاصال الصناعية
 بم مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العين السخنة - عزبة
 مطرر) (عزمي)

في مسافة من كم 255+000 إلى 257+000 كم بطول (2 كم)
 وقد اجتازت الاجرة يوم الاربعاء الموافق 15-09-2022
يعحضور كل ٣٠٪

ممثل الهيئة العامة للطرق والجسور

أ.م: أحمد محمود أبو دنيمة

ممثل مكتب الاستشاري الهندسي
 اد. خالد فتحيل استشاري المشروع

أ.م: محمد عبد الحكم

ممثل شركة اليدى للمقاولات العمومية

ب.م: جومنشن خصيمه

و كانت اللجنة بالغور على القطاع و قيام المسافة الخامسة بين ريد الاتحربة المسالحة عن
 المحجر المعتمد (السيوي 234/20) على المأهولة وجدت ان القطاع يبعد مسافة (43)
 كم (فقط ثلاثة واربعون كيلومتراً) من طريق الشهادة عن المحجر المعتمد
 و اقل المحضر على ذلك

التوكيل:

الاسم:

-1

2- أ.م: محمد عبد الحكم
 3- سهام هشمت

2- المشرف المعاين
 ٥.٥٤١٩٢٧

الجهة المعاينة


Systra

Employer Consultant



RK Consultant

		Electric Express Train - HSR		From O Ain El Solaha City To El Auresain			
		Section - 4 From Wadi El Naouras To Beni El Djabab		From Station 253+000 To Station 268+000		اسم الشركة : الجيل للتنمية للمقاولات المعمارية والهندسية	
المسافة	(كم)	المسافة	(كم)	المسافة	(كم)	المسافة	(كم)
13,814,816.66	1-17-000-7	2,480,579.84	1-17-000-75	4,035,578.80	1-17-000-8	3,784,320.32	1-17-000-9
13,314,583.39				3,107,967.7	8,325,632.86	1-17-000-9	1-17-000-10



العنوان: 1-17-000-10

العنوان: 1-17-000-9

العنوان: 1-17-000-8

العنوان: 1-17-000-7

العنوان: 1-17-000-75

العنوان: 1-17-000-6

مشروع المطار الكهربائي السريع



إسناد أعمال الترسانى ينفذت مشروع إنشاء المطار الكهربائي السريع [تونس السلطة - القصبة الإدارية - العين - مشروع]



اللهم اعزلا لهؤلء المطارات العمومية والدوريات ذاتي الاتجاه وادي الترور

بـ رقم (١) أصل توريد وتحميل وكل أثرة متعلقة بالمساكن وتقطانياً باستهلاك معدات التوزيع ...


Station	TOTAL FILL AREA (m²)	Layer	As Built Vol FB		
			TOTAL Quantity (m³)	المواد الأولية بالاستخلاص التجزئي رقم ٤ بعد حفظ وضر الظروف	المواد الخام بالاستخلاص الجارى رقم ١ بعد حفظ وضر الظروف
255+000	0.00		0.00	0.00	
255+020	5.47		104.58	0.00	
255+040	4.93		103.95	0.00	
255+060	8.48		134.01	0.00	
255+080	13.58		220.57	0.00	
255+100	19.11		326.88	0.00	
255+120	20.18		392.82	0.00	
255+140	28.22		483.92	0.00	
255+160	30.59		588.03	0.00	
255+180	31.58		621.70	0.00	
255+200	32.91		644.97	0.00	
255+220	36.74		696.53	0.00	
255+240	42.68		794.19	0.00	
255+260	48.80		914.83	0.00	
255+280	52.89		1016.93	0.00	
255+300	55.73		1086.16	0.00	
255+300	55.73		0.00	0.00	
255+320	58.08		1121.30	0.00	
255+340	54.37		1104.51	0.00	
255+360	55.84		1102.14	0.00	
255+380	55.95		1117.87	0.00	
255+400	59.28		1152.31	0.00	
255+420	61.00		1202.87	0.00	
255+440	64.07		1250.75	0.00	
255+460	66.21		1302.80	0.00	
255+480	56.46		1226.66	0.00	
255+480	56.46		0.00	0.00	
255+500	54.83		1112.67	0.00	
255+520	52.29		1071.14	0.00	
255+540	50.42		1027.08	0.00	
255+560	50.55		1009.69	0.00	
255+580	52.57		1031.18	0.00	
255+600	55.14		1077.11	0.00	
255+620	59.56		1146.99	0.00	
255+640	54.80		1143.54	0.00	
255+660	47.07		1018.68	0.00	
255+660	49.95		0.00	0.00	
255+680	46.78		967.34	0.00	
255+700	45.37		921.47	0.00	
255+720	40.03		853.97	0.00	
255+740	44.82		848.55	0.00	
255+760	56.36		1011.85	0.00	
255+780	51.38		1077.42	0.00	
255+800	44.21		955.95	0.00	
255+820	41.29		855.07	0.00	
255+840	13.01		257.81	257.81	
255+860	13.53		236.57	236.57	
255+880	8.90		197.51	197.51	1050.36
255+900	10.31		160.92	160.92	
255+920	14.22		197.55	197.55	
255+940	13.28		212.70	212.70	
255+960	16.62		298.96	298.96	511.66
255+980	0.00		0.00	0.00	
256+000	0.00		0.00	0.00	
256+020	0.00		0.00	0.00	
256+040	0.00		0.00	0.00	
256+060	0.00		0.00	0.00	

عن الاستشاري XYZ

عن الشركة المنفذة
الإنجليزية لـ

مشروع القطار الكهربائي المزدوج
إنارة أقصى العبر الراقي بقطارات مزدوجة إنشاء القطار الكهربائي المزدوج (المنطقة ، الخصبة ، الإلزامية - العين - مطروح)
كلية شرطة الهرم - السادات - المنوفية - والتغيرات دائري ٤ الجديروادي التغورون
بنك رقم (١) أقصى توزيع وتحمين ونقل أثري مطلقة للمراسفات وتشهيلها باستثنى معادن التسويه... الخ

Station	TOTAL FILL AREA (m ²)	Laytr	TOTAL Quantity (m ³)	الكميات الإجمالية بالاستثناء الجزئي رقم : بعد التغورون	بعض الكميات بالاستثناء الجزئي رقم بعد التغورون
256+080	32.68	FIRMA متر مربع العرض الفعلي	482.36	178.87	<u>2205.45</u>
256+100	37.12		786.06	198.92	
256+120	37.67		833.38	198.21	
256+140	32.84		787.67	183.86	
256+160	35.42		762.72	167.37	
256+180	49.08		924.81	167.19	
256+200	54.35		1116.03	189.65	
256+220	60.01		1227.22	220.14	
256+240	61.02		1294.99	237.27	
256+260	56.86		1263.64	235.33	
256+280	54.46		1197.87	228.84	
256+300	54.67		1133.50	0.00	
256+320	36.76		914.23	0.00	
256+340	44.34		810.93	0.00	
256+360	43.98	FIRMA	883.14	0.00	<u>0.00</u>
256+380	51.58		955.54	0.00	
256+400	52.74		1043.22	0.00	
256+420	53.81		1065.52	0.00	
256+440	46.65		1004.54	0.00	
256+460	50.36		970.04	0.00	
256+480	26.99		773.45	0.00	
256+480	26.99		0.00	0.00	
256+500	56.30		832.85	0.00	
256+520	61.14		1174.37	0.00	
256+540	66.22		1273.65	0.00	
256+560	71.01		1372.39	0.00	
256+580	70.60		1416.14	0.00	<u>0.00</u>
256+600	71.13		1417.28	0.00	
256+620	71.47		1425.96	0.00	
256+640	57.61		1290.78	0.00	
256+660	75.82		1334.27	0.00	
256+680	75.82	FIRMA	0.00	0.00	
256+680	72.56		1483.82	0.00	
256+700	72.52		1450.81	0.00	
256+720	70.52		1430.38	0.00	
256+740	69.56		1400.79	0.00	
256+760	67.47		1370.30	0.00	
256+780	67.36		1348.30	0.00	
256+800	68.10		1354.62	0.00	
256+820	70.85		1389.57	0.00	<u>0.00</u>
256+840	71.00		1418.54	0.00	
256+860	67.24		1382.41	0.00	
256+880	65.85		1330.89	0.00	
256+900	65.36		1312.13	0.00	
256+920	65.01	FIRMA	1303.76	0.00	
256+940	61.85		1268.60	0.00	
256+960	57.02		1188.72	0.00	
256+980	56.36		1133.85	0.00	



عن الشركة المطورة
د/ع سليمان البرعي


مشروع المطار التهريفي المزدوج

بيان أعمال التهريفي بالطريق المزدوج (النطاق التهريفي المزدوج - العين السخنة - العباسية - الإسكندرية - طنطا - مطروح)

بيان رقم (١) أعمال تهريفي وتحليل أذرع مدخلات الماء الص�بة وتغذيات وادي النيل وادي النطرون

بيان رقم (٢) أعمال تهريفي وتحليل أذرع مدخلات الماء الصخبة وتغذيات وادي النيل وادي النطرون

Station	TOTAL FILL AREA (m²)	Layer	TOTAL Quantity (m³)	المدخلات الصخبة بالمستويات الخارج رقم ١ بعد التهريفي الطبقة	أعمال التهريفي بالمستويات الخارج رقم ٢ بعد التهريفي
257+000	53.53		1098.93	0.00	
257+020	25.42		789.47	273.78	
257+040	30.88		562.98	273.78	
257+060	25.39		562.74	273.79	
257+080	24.62		500.15	273.78	
257+100	23.93		485.53	273.78	
257+120	19.57		434.95	345.84	
257+140	18.26		378.25	289.15	
257+160	15.69		339.46	250.35	
257+180	18.50		341.82	0.00	
257+200	24.14		426.34	0.00	
257+220	29.97		541.07	307.88	
257+240	30.67		606.41	313.95	
257+260	23.46		541.28	185.82	
257+280	23.94		473.96	184.75	
257+300	22.53		464.73	178.50	
257+320	24.88		474.09	178.50	
257+340	24.65		495.31	184.83	
257+360	24.76		494.11	184.72	
257+380	23.96		487.13	184.68	
257+400	24.72		486.78	184.81	
257+420	35.95		606.70	556.34	
257+440	36.73		726.79	524.97	
257+460	36.86		735.96	525.54	
257+480	37.36		742.26	531.76	
257+500	37.25		746.10	533.47	
257+520	37.17		744.17	531.65	
257+540	38.23		753.99	531.93	
257+560	37.62		758.52	531.78	
257+580	37.59		752.16	533.10	
257+600	37.42		750.17	532.71	
257+620	38.37		757.96	522.57	
257+640	39.09		730.07	626.37	
257+660	47.59		866.78	748.23	
257+680	54.38		1019.69	889.91	
257+700	71.19		1255.68	1118.52	
257+720	86.85		1580.36	1435.15	
257+740	99.32		1861.72	1553.54	
257+760	103.77		2030.93	1575.65	
257+780	108.59		2123.54	1597.55	
257+800	105.35		2139.32	1619.05	
257+820	111.17		2165.14	1629.08	
257+840	111.92		2230.88	1627.37	
257+860	113.86		2257.77	1616.76	
257+880	114.39		2282.45	1607.05	
257+900	57.02		1714.07	813.71	
257+920	55.33		1123.48	800.36	
257+940	55.67		1110.02	800.36	
257+960	55.81		1114.83	800.37	
257+980	56.05		1118.59	800.36	
258+000	57.30		1131.48	816.54	
258+020	53.76		537.61	341.31	
258+040	54.49		1082.48	683.08	
258+060	54.53		1099.18	683.13	
258+080	54.58		1091.08	683.84	
258+100	54.38		1089.57	684.93	
258+120	56.97		1113.52	687.66	
258+140	55.81		1127.82	688.00	
258+160	56.33		1121.43	684.18	
258+180	55.84		1121.76	677.44	
258+200	53.15		1089.95	687.80	



من الشركة المنفذة

الجهاز المقاوم للانفجار

مشروع القطار الكهربائي السريع
 استكمال إنشاء أصل الجسر الزرقاء والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السلسلة الخامسة الإذارية - الخدسين الجديدة - مطروح)
 تلبية شركة الهدى للمقاولات المعمورة والتوريدات جاري ١-تجاه وادي النطرون
 بند رقم (١٥) بالمثل المكعب ثوريد وفرش طبقة نشرسوس (prepared subgrade) من الأجهزة الصلبة... الخ

Station	As Built vol.fill			
	Layer	Fill Area (m ²)	Qty(m ³)	Total.Qty (m ³)
256+200	First & Second layer (+0.50)	0	0	1607.40
256+220		8.037	160.74	
256+240		8.037	160.74	
256+260		8.037	160.74	
256+280		8.037	160.74	
256+300		8.037	160.74	
256+320		8.037	160.74	
256+340		8.037	160.74	
256+360		8.037	160.74	
256+380		8.037	160.74	
256+400	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1607.40
256+420		8.037	160.74	
256+440		8.037	160.74	
256+460		8.037	160.74	
256+480		8.037	160.74	
256+500		8.037	160.74	
256+520		8.037	160.74	
256+540		8.037	160.74	
256+560		8.037	160.74	
256+580		8.037	160.74	
256+600	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1607.40
256+620		8.037	160.74	
256+640		8.037	160.74	
256+660		8.037	160.74	
256+680		8.037	160.74	
256+700		8.037	160.74	
256+720		8.037	160.74	
256+740		8.037	160.74	
256+760		8.037	160.74	
256+780		8.037	160.74	
256+800		8.037	160.74	



من الشركة المنفذة
 لـ *العاصم بالمران*

مشروع القطار الكهربائي السريع
 استكمال إستكمال أعمال الجسر الترابي والأصول الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (السلسلة
 الخامسة الإدارية - الطعنين الجديدة - مطروح)
 تنفيذ شركة الهدى للمقاولات الصومانية والتوريدات جاري | النهاد وادي النطرون
 بند رقم (١٤) بالметр المكعب توريد وفرش طبقة تلبيس (prepared subgrade) من الأحجار الصلبة ... الخ

Station	As Built vol.fill			
	Layer	Fill Area (m ²)	Qty(m ³)	Total.Qty (m ³)
256+820	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1607.40
256+840		8.037	160.74	
256+860		8.037	160.74	
256+880		8.037	160.74	
256+900		8.037	160.74	
256+920		8.037	160.74	
256+940		8.037	160.74	
256+960		8.037	160.74	
256+980		8.037	160.74	
257+000		8.037	160.74	
257+020	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1607.40
257+040		8.037	160.74	
257+060		8.037	160.74	
257+080		8.037	160.74	
257+100		8.037	160.74	
257+120		8.037	160.74	
257+140		8.037	160.74	
257+160		8.037	160.74	
257+180		8.037	160.74	
257+200		8.037	160.74	
257+220	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1607.40
257+240		8.037	160.74	
257+260		8.037	160.74	
257+280		8.037	160.74	
257+300		8.037	160.74	
257+320		8.037	160.74	
257+340		8.037	160.74	
257+360		8.037	160.74	
257+380		8.037	160.74	
257+400		8.037	160.74	
257+420	First & Second layer (+0.50)	8.037	160.74	1768.14
257+440		8.037	160.74	
257+460		8.037	160.74	
257+480		8.037	160.74	
257+500		8.037	160.74	
257+520		8.037	160.74	
257+540		8.037	160.74	
257+560		8.037	160.74	
257+580		8.037	160.74	
257+600		8.037	160.74	
257+620		8.037	160.74	
TOTAL			11412.54	



عن الشركة المنفذة
 ٢٠١٥/٣/٢٧
 احمد علي

مراجعة بونات توريد

جاري (٤) اتجاه وادي النطرون

انه في يوم الاثنين الموافق ٣ / ٩ / ٢٠٢٣ قامت اللجنة المشكلة من كلام من :

- ١- المهندس / رشاد مرسى
 ٢- المهندس / احمد السعيد
 ٣- المهندس / احمد نجاح
 ٤- المهندس / محمد كرم
 ٥- المهندس / المعتصم باش السيد حسن
- مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
 مدير الجودة - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
 مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
 مهندس المدنى - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
 عن شركة الهدى للمقاولات العمومية (المقاول)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكارتات الخاصة بتوريد التربة الموردة لاعمال الردم بالممشروع أعلاه وووجدت كالتالى :

- محجر السيوى : في الفترة من تاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٨/١٠ كانت الكمية الموردة هي (٤٤٣٦٦,٥ م^٣) فقط (اربعة واربعون الف وثلاثمائة وستة وستون ونصف متر مكعب)
- حيث ان الكمية الموردة من متذ (٨٢٩٨) والكمية الموردة من متذ العلمين (٣٦٠٦٨,٥ م^٣)

قامت اللجنة بمراجعة البونات والكارتات الخاصة بتوريد سن القلتر و وجدت كالتالى :

- كسارة حافظ بدوى : في الفترة من تاريخ ٢٠٢٣/٢/٣ وحتى تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢١ كانت الكمية الموردة هي (٨٢٨١ م^٣) فقط (ثمانية الف ومنتان وواحد وثمانون متر مكعب)

على ان يتلزم المقاول بحفظ هذه الكارتات والبونات لدية وتكون في عهده حتى نهاية المشروع او عند طلبها من الهيئة العامة للطرق والكباري في اي وقت تراه الهيئة .


* وعلى هذا وقع الجميع :

- م / المعتصم باش السيد حسن 
 مهندس مدنى - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
- م / محمد كرم
- م / احمد نجاح
- م / احمد السعيد
- م / رشاد مرسى
- مدير المشروع - مكتب د/ خالد قنديل (الاستشاري)
- مدير الجودة - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
- مدير المكتب الفني - د/ خالد قنديل (الاستشاري)
- م / احمد ابو دقفة

يعتمد

مدير مشروع الهيئة

م / احمد ابو دقفة



المنفذ	الكمية
العلمين	36068.5
20	8298
الاجمالي	44366.5

٢٠١٣ / محمد

اعظام الارض

بيانات المركبات المطلوبة للجسر الترابي المدرب على التهويدي								
الرقم	التاريخ	رقم العربدة	رقم الكود	نوع الكود	رقم البطاقة الوطنية	رقم المركبة	اسم المركبة	العنوان
701	22/07/2023	9735/6937	64	8861758	0103031 41241337	العنين	السوري	العنين
702	23/07/2023	1582/6918	62	8870884	0103031 21254449	العنين	السوري	العنين
703	23/07/2023	1547/6758	59	6318472	0103031 21253559	العنين	السوري	العنين
704	23/07/2023	8276/9876	64	6155151	0419542311 20232041517	20	السوري	العنين
705	24/07/2023	6937/9735	59	15648586	0419542311 20232024	20	السوري	العنين
706	24/07/2023	1582/6918	59	7621188	0419541311 20232051943	20	السوري	العنين
707	24/07/2023	8276/9876	64	7616187	0103031 31237547	العنين	السوري	العنين
708	24/07/2023	1582/6918	64	6589987	0103031 21255405	العنين	السوري	العنين
709	27/07/2023	8819/2798	62	7614943	0419542312 202308223	20	السوري	العنين
710	31/07/2023	3954/2674	64	16336341	0103031 21261753	20	السوري	العنين
711	01/08/2023	5391/4538	62	8868954	0103031 31262494	العنين	السوري	العنين
712	01/08/2023	3954/2674	64	16336284	0103031 41247460	العنين	السوري	العنين
713	01/08/2023	6937/9735	59	16336848	0419542312 20232131635	العنين	السوري	العنين
714	02/08/2023	3954/2674	65	8661733	0103031 21263150	العنين	السوري	العنين
715	02/08/2023	9735/6937	59	8658922	0419542311 20232141324	20	السوري	العنين
716	02/08/2023	5198/1435	59	16336850	0419542311 2023141951	20	السوري	العنين
717	03/08/2023	3954/2674	64	8657659	0103031 212264037	العنين	السوري	العنين
718	03/08/2023	1582/6918	64	15656613	0103031 31245363	العنين	السوري	العنين
719	03/08/2023	4538/5391	59	8664971	0103031 41248440	العنين	السوري	العنين
720	04/08/2023	5198/1435	59	15656644	0419542311 202321691	20	السوري	العنين
721	04/08/2023	3954/2674	59	8657973	0103031 4124883	العنين	السوري	العنين
722	05/08/2023	3954/2674	59	16336669	0103031 41249363	العنين	السوري	العنين
723	05/08/2023	4753/2858	62	8664253	0103031 31247128	العنين	السوري	العنين
724	05/08/2023	5198/1435	59	15649605	0109542312 2023217215	العنين	السوري	العنين
725	05/08/2023	5198/1265	59	15850716	0419542311 202321791	العنين	السوري	العنين
726	05/08/2023	3826/1837	63	8661706	0103030 21387224	العنين	السوري	العنين
727	06/08/2023	3954/2874	59	8661873	0419542 202302318018	20	السوري	العنين
728	06/08/2023	2674/3954	59	8661885	0419542311 2023182028	20	السوري	العنين
729	06/08/2023	2674/2654	59	8661938	0419542312 2023218648	20	السوري	العنين
730	07/08/2023	2796/7619	62	8659438	0419541312 2023219321	20	السوري	العنين
731	07/08/2023	3954/2674	59	16336830	0419542311 2023191948	20	السوري	العنين
732	10/08/2023	1582/6968	62	15650868	0103031 41251658	العنين	السوري	العنين
الإجمالي								

تم إكماله في ٢٠٢٣/٧/٢٥
محمد حمدم

تم إكماله في ٢٠٢٣/٧/٢٦
محمد حمدم

تم إكماله في ٢٠٢٣/٧/٢٦
و تم تسلیمه بعد التفتيش للمركبة رقم
كاملة له البوتات و محققتها و إنما أهليه مفرداته
و تم إكماله في ٢٠٢٣/٧/٢٦

محمد حمدم

أمامك التوريد

شركة الهرم لـ المقاولات العمومية						
أصل الهرم لـ التراخيص لمشروع القطاع التمهيدى السريع (إسن)						
رقم المرور والعنوان (البلدية)	رقم بطاقة الوطنية	رقم الونشان	رقم الكمية م	رقم العروبة	التاريخ	م
730	0419542312 2023138715	11630849	65	1926/7291	18/05/2023	101
730	0419542311 2023138136	11630872	62	1926/7291	18/05/2023	102
730	0419542312 202313828	11630842	65	1926/7291	18/05/2023	103
730	0419542312 202313829	11628329	58	2564/4287	18/05/2023	104
730	0419542312 202313891	11630860	58	2564/4287	18/05/2023	105
730	0419542311 202331381713	11630876	54	2564/4287	18/05/2023	106
730	0419542311 202331382019	11630893	54	2564/4287	18/05/2023	107
730	0419542311 20231381916	11630888	58	1869/4612	18/05/2023	108
730	0419542312 2023138714	11630853	58	1869/4612	18/05/2023	109
730	0419542311 202313813	11630871	58	1869/4612	18/05/2023	110
730	0419542312 2023138310	11630845	58	1869/4612	18/05/2023	111
730	0419542311 20231381917	11630889	53	2176/4989	18/05/2023	112
730	0419542311 20231381410	11630873	53	2176/4989	18/05/2023	113
730	0419542312 2023138713	11630850	53	2176/4989	18/05/2023	114
730	0419542312 202313827	11630841	53	2176/4989	18/05/2023	115
730	0419542311 20231391813	11628393	58	2564/4287	19/05/2023	116
730	0419542312 2023139232	11628396	58	2564/4287	19/05/2023	117
730	0419542312 202313964	11628368	58	2564/4287	19/05/2023	118
730	0419542312 2023140222	11631382	67	3974/5386	20/05/2023	119
730	0419542312 2023141010	11631391	56.5	4835/1569	20/05/2023	120
730	0419542311 2023140107	11631351	58	1869/1246	20/05/2023	121
730	0419542311 20231402030	11626434	54	1239/5938	20/05/2023	122
730	0419542311 20231401520	11631366	55	1239/5938	20/05/2023	123
730	0419542311 20231401111	11631355	55	1239/5938	20/05/2023	124
630	0419542312 2023140224	11631383	47	1953/8126	20/05/2023	125
630	0419542311 20231401713	11631368	47	1953/3862	20/05/2023	126
730	0419542311 2023140109	11631354	60	1926/7291	20/05/2023	127
730	0419542311 20231401418	11631365	62	1926/7291	20/05/2023	128
730	0419542312 2023140408	11631390	62	1926/7291	20/05/2023	129
730	0419542312 2023140982	11631347	58	2564/4287	20/05/2023	130
730	0419542312 202314109	11628445	58	2564/4287	20/05/2023	131
730	0419542311 20231401315	11631363	58	2564/4287	20/05/2023	132
730	0419542312 202314044	11631342	58	2564/4287	20/05/2023	133
730	0419542311 20231401826	11631375	58	2564/4287	20/05/2023	134
730	0419542312 20231401316	11631364	60	1869/4612	20/05/2023	135
730	0419542311 20231401824	11631376	60	1869/4612	20/05/2023	136
730	0419542312 20234107	11631389	60	1869/4612	20/05/2023	137
730	0419542311 20231401521	11628418	53	2176/4989	20/05/2023	138
730	0419542311 20231401010	11631353	53	2176/4989	20/05/2023	139
730	0419542312 2023140238	11631386	53	2176/4989	20/05/2023	140
730	0419542311 2023411211	11634422	55	1239/5938	21/05/2023	141
630	0419542312 2023141417	11631399	47	1953/8126	21/05/2023	142
630	0419542311 2023141114	11634416	47	1953/8126	21/05/2023	143
730	0419542311 202341117	11634419	60	1926/7291	21/05/2023	144
730	0419542312 2023141420	11634401	62	1926/7291	21/05/2023	145
730	0419542312 2023141413	11631400	58	2564/4287	21/05/2023	146
730	0419542311 2023141101	11628463	58	2564/4287	21/05/2023	147
730	0419542312 2023141419	11634402	58	1869/4612	21/05/2023	148

كم ٦٣٧
محمد سعيد

Intpulse

شركة زيني للمقاولات السعودية						
اطفال الهمس الزكاء في مشروع الفنادق الكهربائية السريع (سن)						
رقم المرور والميزان (باتجاه)	رقم إدارة الرياقية	رقم البوت المائي	الكمية م	رقم العربية	التاريخ	م
730	0419542312 20233508	11629471	54.5	6578/8732	03/02/2023	1
730	0419542312 202335010	11629470	66	1936/4514	03/02/2023	2
730	0419542312 202335516	11629477	64	1936/3514	04/02/2023	3
730	0419542312 2023125517	11629476	56	1659/3657	04/02/2023	4
730	0419542312 203335514	11629475	56	9876/8276	04/02/2023	5
730	0419542312 202335512	11633486	57.5	2148/7249	04/02/2023	6
730	0419542312 202335620	11629479	55	1937/7461	04/02/2023	7
730	0419542312 202335619	11629480	54.5	6578/7832	04/02/2023	8
730	0419542311 2023351715	11629498	62	1967/2986	04/02/2023	9
730	0419542311 2023351819	11633501	54.5	6578/8732	04/02/2023	10
730	0419542311 2023335149	11629494	54	1239/5938	04/02/2023	11
630	0419542311 202335148	11629493	47	4192/3942	04/02/2023	12
730	0419542312 202335618	11629478	54	9867/2489	04/02/2023	13
630	0419542312 20233605	11623511	47	4192/3942	04/02/2023	14
730	0419542312 202336610	11633523	60	1892/3158	05/02/2023	15
730	0419542312 202336611	11633522	51	9867/2489	05/02/2023	16
730	0419542311 20233693	11623519	56	1653/6963	05/02/2023	17
630	0419542311 20233691	11623521	47	4192/3942	05/02/2023	18
730	041952312 2023133224	11630699	62	1926/7291	13/05/2023	19
730	0103031 21193341	11631007	62	1889/4712	13/05/2023	20
630	0419542311 2023133149	11628112	47	1953/8126	13/05/2023	21
630	0419542312 2023133212	11628127	47	1953/8126	13/05/2023	22
530	0419542311 20231331511	11630682	38	3458/7357	13/05/2023	23
730	0419542311 2023131917	11628123	53	3891/4631	13/05/2023	24
730	0419542312 2023134112	11628139	51	3891/4631	13/05/2023	25
730	0419542311 20231331510	11630683	51	3984/1562	13/05/2023	26
730	0419542312 202313409	11631010	51	3984/1562	13/05/2023	27
730	0419542311 20231332020	11630692	51	3984/1562	13/05/2023	28
730	0419542312 2023134211	11628162	53	3891/4631	14/05/2023	29
730	0419542312 2023134824	11628151	53	3891/4631	14/05/2023	30
730	0419542312 2023134418	11631024	51	3974/1562	14/05/2023	31
730	0419542311 20231341515	11631051	54	1239/5938	14/05/2023	32
730	0419542311 20231342032	11631062	62	1926/7291	14/05/2023	33
730	0419542312 202313505	11631074	62	1926/7291	14/05/2023	34
730	0419542312 2023134417	11631019	62	1926/7291	14/05/2023	35
730	0419542311 2023134114	11631044	62	1926/7291	14/05/2023	36
730	0419542311 20231341517	11631053	62	1926/7291	14/05/2023	37
730	0419542311 20231341511	11631047	58	1889/4612	13/05/2023	38
730	0419542311 20231342031	11631061	62	1889/4612	14/05/2023	39
730	0419542312 202313506	11631075	58	1889/4612	14/05/2023	40
730	0419542311 20231342024	11631063	53	2176/4989	14/05/2023	41
730	0419542312 2023135159	11631077	53	2176/4989	14/05/2023	42
730	0419542311 20231341619	11631052	53	2176/4989	14/05/2023	43
730	0419542312 2023124315	11631016	53	2176/4989	14/05/2023	44
730	0419542311 202313592	11628199	53	3891/6431	15/05/2023	45
730	0419542312 2023126312	11628189	53	3891/4631	15/05/2023	46
730	0419542311 20231351711	11628212	53	3891/4631	15/05/2023	47
730	0419542312 202313605	11630135	53	3891/4631	15/05/2023	48
730	0419542311 2023125114	11630106	54	1239/538	15/05/2023	49
730	0419541311 2023125169	11630114	54	1239/5938	15/05/2023	50
					2740	أصل

عمر سليمان
محمد حسون

سليمان العيسى

نحوها الشركة بعد التخفيض والشركة مسؤولة عن ذلك
البنات ومحضتها وانفاضة عينها وراءها من احكام التأمين

جعفر

رقم المركب (بيان)	رقم كارتخة الوطنية	رقم ثبوت المركب	الكمية م	رقم العربية	التاريخ	م	شركة الهوى للمقاولات السعودية	
							اصل الجسر (بيان)	المقدمة (بيان)
730	0419542311 20231351712	11630118	62	1926/7291	15/05/2023	51		
730	0419542311 2023135125	11630108	62	1926/7291	15/05/2023	52		
730	0419542312 2023135222	11630126	62	1926/7291	15/05/2023	53		
730	0419542312 2023135616	11631088	62	1926/7291	15/05/2023	54		
730	0419542312 2023135615	11631085	58	1869/4612	15/05/2023	55		
730	0419542312 202312534	11630128	58	1869/4612	15/05/2023	56		
730	0419542312 2023135514	11631087	53	2176/4989	15/05/2023	57		
730	0419542311 2023135126	11630109	53	2176/4989	15/05/2023	58		
730	0419542311 20231351913	11630119	53	2176/4989	15/05/2023	59		
630	0419542312 202313704	11630170	47	1953/8126	16/05/2023	60		
730	0419542312 2023136222	11630167	62	1926/7291	16/05/2023	61		
730	0419542311 202316101	11630153	62	1926/7291	16/05/2023	62		
730	0419542312 202313715	11628272	58	2564/4287	16/05/2023	63		
730	0419542312 2023136211	11630166	58	1869/4612	16/05/2023	64		
730	014154311 2023136113	11630158	58	1869/4612	16/05/2023	65		
730	0419542312 202313648	11630138	58	1869/4612	16/05/2023	66		
730	0419542312 2023136223	11630168	53	2176/4989	16/05/2023	67		
730	0419542311 2023136112	11630154	53	2176/4989	16/05/2023	68		
630	0419542312 202313769	11630186	47	1953/8126	17/05/2023	69		
630	0419542311 20231371611	11630811	47	1953/8126	17/05/2023	70		
630	0419542311 2023137103	11630197	47	1953/8126	17/05/2023	71		
630	0419542312 2023137713	11630194	62	1926/7291	17/05/2023	72		
730	0419542312 202313738	11630179	62	1926/7291	17/05/2023	73		
730	0419542311 202313717	11630818	62	1926/7291	17/05/2023	74		
730	0419542311 2023137138	11628299	65	1926/7291	17/05/2023	75		
730	0419542312 2023137225	11630827	65	1926/7291	17/05/2023	76		
730	0419542311 2023137114	11630196	58	2564/4287	17/05/2023	77		
730	0419542312 2023137213	11630825	58	2564/4284	17/05/2023	78		
730	0419542311 2023136207	11630173	58	2564/4278	17/05/2023	79		
730	0419542311 20231371713	11630817	61.5	2564/4287	17/05/2023	80		
730	0419542312 2023137711	11630192	58	1869/4612	17/05/2023	81		
730	0419542312 2023137211	11630826	58	1869/4612	17/05/2023	82		
730	0419542312 202313737	11630177	58	1869/4612	17/05/2023	83		
730	0419542311 20231371610	11630812	58	1869/4612	17/05/2023	84		
730	0419542311 2023137137	11628300	58	1869/4612	17/05/2023	85		
730	0419542312 202313806	11630837	58	1869/4612	17/05/2023	86		
630	0419542312 2023137214	11630828	47	1953/8126	17/05/2023	87		
730	0419542311 20231271712	11630816	53	2176/4989	17/05/2023	88		
730	0419542312 202313726	11630176	53	2176/4989	17/05/2023	89		
730	0419542311 2023137135	11628298	53	2176/4989	17/05/2023	90		
730	0419542312 2023137212	11630829	53	2176/4989	17/05/2023	91		
730	0419542312 2023137712	11630193	53	2176/4989	17/05/2023	92		
730	0419542312 2023138718	11630854	55	3921/6182	18/05/2023	93		
730	0419542312 20231876	11630851	51	3891/9741	18/05/2023	94		
730	0419542312 2023138717	11630852	57	3784/1584	18/05/2023	95		
730	0419542311 2023138133	11630867	51	3964/1582	18/05/2023	96		
730	0419542311 20231381411	11630874	55	1239/5938	18/05/2023	97		
630	0419542311 2023138102	11630863	47	1953/8126	18/05/2023	98		
630	0419542312 2023138511	11630844	47	1953/8126	18/05/2023	99		
730	0419542311 20231381918	11630887	62	1926/7291	18/05/2023	100		الإجمالي

نعم الستار
محمد

سائق المفتوحة
احتفظ بالرقم