



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
التاريخ: ٢٠٢٣/١٢/١٣

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بشأن : أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع
كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الأوتوستراد بطول ٣١ كم

أولاً : الموضوع :

إيماءاً إلى مشروع توسعة وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع كوبري جوزيف تيتو حتى تقاطع طريق الأوتوستراد بطول ٣١ كم، وإلى طلب شركة اتش ايه للإنشاءات (الشركة المنفذة) مدة إضافية لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع .

ثانياً : الإجراءات :

بالإشارة إلى العقد المبرم مع شركة اتش ايه للإنشاءات رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٧/١٦ ويتته في ٢٠٢٤/١/١٥ طبقاً لآخر مدة معتمدة.

والحافاً لكتاب وزارة النقل رقم (٥٣٨٨) بتاريخ ٢٠٢٣/٤/١٨ والمرفق طيه صورة كتاب دوري السيد اللواء/ أمين عام مجلس الوزراء بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وفقاً للأسس والضوابط الواردة في هذا الشأن وذلك على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه بعاليه.

ونظراً لوجود العوائق التالية:-

- 1- وجود كابلات كهرباء في المسافة من محطة ٢٣+٠٠٠ إلى ٢٥+٠٠٠ (خارجي) جاري التنسيق عليها.
- 2- وجود كابلات إشارة في المسافة من محطة ٢٠+٠٠٠ إلى ٢٣+٠٠٠ (داخلي) جاري التنسيق عليها.
- 3- وجود كابلات كهرباء في المسافة من محطة ٣٥+٠٠٠ إلى ٣٩+٠٠٠ (خارجي) جاري التنسيق عليها.

تابع مذكرة العرض رقم () بشأن : أعمال توسعة وتطوير الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطع كوبري جوزيف تينو حتى تقاطع طريق الأوتوستراد بطول ٢١ كم

4- وجود كابلات إشارة في المسافة من محطة ١٣+٠٠٠ إلى ١٤+٠٠٠ (خدمة داخلي) جاري التنسيق عليها.

ثالثاً : المطالب :

تري المنطقة منح شركة اتش ايه للإنشاءات مدة إضافية قدرها (١١,٥ شهر) لاستكمال الأعمال المتبقية من المشروع لتنتهي مدة المشروع في ٢٠٢٤/١٢/٣١.

والأمر مفوض لسيادتكم

()
التوقيع / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري


()

رابعاً: رأى السيد الأستاذ/ مدير عام العقود والفتاوى واللوائح:


١- نرى جواز المرافقة بما لا يتعدى إلى المنطقة -
المعتمة وفقاً لبريد - الملتزمة إلى (١١) شهر -
التوقيع (١٣ الأ.ب.س)
الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
٢- ٢٠٢٤/١٢/٣١ في تاريخ ٢٠٢٤/١٢/٣١
ذلك مع العلم أن المدة المقررة للالتزام (١١) شهر وذلك وفقاً للمرسوم رقم ١٠٠ لسنة ٢٠١٤
المعروف (الاسم) الخارجه من إرادة الشركة، والالتزام إلى الثاني من العمل

خامساً: رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

()
التوقيع / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

()

سادساً: رأى السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة:

()
التوقيع (١٣ الأ.ب.س)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

او اوقفه كما لرأي لقاوى

سابعاً: قرار السيد / رئيس مجلس الإدارة:

()
التوقيع (١٣ الأ.ب.س)
لواء مهندس / حيايم الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

وانه على الراى الكاوى

١- دراسة مع بلغ العلية مدة (٥,٥) -
عدم تحميل مقابل تأخير من الشركة مع المصلحة -
المفاضلة - للأسباب المبيته بهمة المذكورة، والله -