

مشروع القطار السريع
6 أكتوبر ابو سمبل القطاع
من 003+023 الى 610+611

بيان بتصنيف كميات الحفر

station	الكمية	النسبة	عادية	النسبة	متساوية	النسبة	شديدة التماسك
609+460-609+760	98454.81	20%	19690.962	40%	39381.924	40%	39381.924
609+760-610+003	150536.24	20%	30107.248	50%	75268.12	30%	45160.872
الاجمالي	248991.05		49798.21		114650.044		84542.796

مكتب في

م/احمد فراج
التوقيع /
استشاري الهيئة (مكتب أ.د.خالد فهدول)

الشركة المنفذه

البيزنس / وائل سالم
التوقيع /
للشؤون الهندسية والتوريدات
س.ت: ١٩٢٥٢ ب.ض: ٨٦٠ - ٩٨٠ - ٥٠٤



Volume Report

Client Company

اليزيد للمقاولات العامة

Address 1

كميات الحفر

Date: 1/1/2024 9:28:29 AM

Alignment: Alignment - 2

مشروع القطار السريع القطاع الرابع 6 أكتوبر ابوسمبل
القطاع من 610+003 الى 611+023

Sample Line Group: SL Collection - 1

Start Sta:609+540

End Sta:610+000

Station	Cut Area (Sq.M.)	Cut Volume (Cu.M.)	Cum. Cut Vol. (Cu.M.)
609+540.00	0	0	0
609+560.00	4.04	40.38	40.38
609+580.00	42.88	469.13	509.51
609+600.00	271.74	3,146.11	3,655.62
609+620.00	691.45	9,631.89	13,287.51
609+640.00	1,112.91	18,043.63	31,331.14
609+660.00	918.47	20,313.78	51,644.92
609+680.00	390.52	13,089.93	64,734.85
609+700.00	91.47	4,819.90	69,554.75
609+720.00	469.4	5,608.69	75,163.44
609+740.00	692.63	11,620.32	86,783.76
609+760.00	501	11,936.28	98,720.04
609+780.00	128.46	6,294.60	105,014.64
609+800.00	618.36	7,468.21	112,482.85
609+820.00	1,061.37	16,797.31	129,280.16
609+840.00	763.2	18,245.76	147,525.92
609+860.00	893.76	16,569.68	164,095.60
609+880.00	927	18,207.63	182,303.23
609+900.00	794.09	17,210.87	199,514.10
609+920.00	688.48	14,825.70	214,339.80
609+940.00	531.98	12,204.67	226,544.47
609+960.00	529.88	10,618.60	237,163.07
609+980.00	328.68	8,585.50	245,748.57
610+000.00	0	3,242.51	248,991.08

استشارى الهيئة (مكتب أ.د. خالد قنديل)

مكتب فنى

م / احمد فراج

التوقيع /

استشارى مكتب المساحة (بسمات ديزين)

SMART DESIGN HSR

م / يسام عبد المعطى

التوقيع / Eng ()

الشركة المنفذه

م / وائل سالم

التوقيع /

اليزيد

للمقاولات العامة والتوريدات

س.ت: ١٩٢٥٣ ب.ق: ٨٦٠ - ٦٨٠ - ٥٠٤



بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري

عملية إرساد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر أبو سميل) لتنفيذ المسافة من الكم 610+003 إلى الكم 611+023 بطول 1.02 كم

بالمقر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية وارش بالبناء الرطوية المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القموى ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة واليبدأ بجميع مشكلاته طبقاً لأصول المتابعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .

رقم البند وبيانه: 2-1

تنفيذ شركة البريد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق 41965.000

80000

الكمية بالقايمة

بيان الأعمال بالمقايمة	رقم الطلب	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى	الاجمالى م
		الى	من		
أعمال الحفر		611+023	610+003	1.020	
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه					
اجمالى كميات الاعمال السابقة				91763.000	
الكمية المنفذة خلال مدة				41965	
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				49798	
الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى				35895.000	
كميات قبل 4/5				44100.000	
كميات بعد 4/5				0	
				44100	

المكتب الاستشارى الهندسى (م.م.م.)
م.م.م. / خالد قطيب
م.م.م. / محمد فراج
م.م.م. / احمد فراج
م.م.م. / التوقيع

استشارى مكتب المساحة (مستشار دولي)

م.م.م. / السيد عبد الحفيظ

التوقيع /

Eng ()

الشركة المنفذة

م.م.م. / والى سالم

التوقيع /

للشركة العامة والكهرباءات

س.ت. : ١٩٢٥٢ ب.ص. : ٨٦٠ - ٦٨٠ - ٥٠٤



عملية إسمان أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر أبو سمن) لتبني المسافة من الكم 610+003 إلى الكم 611+023 بطول 1.02 كم

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري

بالمقر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عند التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والريش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مستحالة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف.

حلاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 .

رقم البند وبيانه 2-2

تنفيذ شركة البريد للمقاولات العامة

62925.000

مقدار العمل السابق

152000

الكمية بالقائمة

الاجمالي 3م	الاطول (م)	الموقع الكيلو مترى		رقم الطلب	بيان الأعمال بالمقاييس
		الى	من		
	1.020	611+023	610+003		أعمال الحفر
الاجمالي					
177575.000	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
62925	اجمالي الاعمال السابقة				
114650.000	الكمية المنفذة خلال مدة				
56855.000	الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
90000.000	الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				
0.000	كميات قبل 4/5				
90000.000	كميات بعد 4/6				

استشاري الهيئة (مكتب إدخاله قنديل)
مكتب في م / احمد فراج
التوقيع /



الشركة المنفذه

م / والي سالم

البيانات التفصيلية والتوريدات
للمقاولات العامة والتوريدات
س.ت: ١٩٧٥٢ - ٨٦٠ - ٦٨٠ - ٥٠٤

عملية: إستاند أعمال الجسور والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (6 أكتوبر ابو سمبل)
تنفيذ المسافة من الكم 610+003 الى الكم 611+023 بطول 1.02 كم

بيان الأعمال بالمستخلص رقم : (2) جاري

بالمر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو ...) عدا التربة الصخرية (استخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والورش بالمياه الأضوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالورسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتعلات طيفاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.
- يتم تحديد نوع التربة طبقاً لمعاملات التنفيذ باستخدام البلدوزر والتي تحدد بمعرفة المنطقة المشروقة والاستشاري.
- علاوة 1 جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصبح 1.1 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4.

رقم البند وبيانه: 2-3

تنفيذ شركة البريد للمقاولات العامة

مقدار العمل السابق 0.000

75000

الكمية بالقياسية

الاجمالي 3م	الطول (م)	الموقع الكيلو مترى		رقم الطلب	بيان الأعمال بالمقاييس
		الى	من		
	1.020	611+023	610+003		أعمال الحفر
الاجمالي					
84542		اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
0.000		اجمالي الاعمال السابقة			
84542.000		الكمية المنقذة خلال مدة			
0.000		الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
75000.000		الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي			
0.000		كميات قبل 4/5			
75000.000		كميات بعد 4/5			

استشاري الهيئة (مكتب ادخاله قنديل)
مكتب في م / احمد قراج
التوقيع /

المستشاري (مكتب ادخاله قنديل)
م / يسام عبد العطي
التوقيع /

الشركة المنقذه
والى سالم
المستشاري (مكتب ادخاله قنديل)
التوقيع /