

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع                                                                                                                                                                                                          |          |      |       |        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|--------|-----|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ملاحظات                                                                                                                                                                                                        | الاجمالى | خصم  | اضافة | ارتفاع | عرض | طول | وحدة | البند                                                                                                                                                                                                            | رقم البند |
| تنفيذ مشروع امتدت بواضع الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) أسفل قطار سكة حديد (القناري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد ( 2 ) بربيع عند المحطة (494+460) و (501+620) بالامر المباشر. |          |      | 60.00 |        | 60  |     | ط.م  | بالمتر الطولي فك الفلنكات والقضيب مكان البريخ مع إعادة التركيب بعد انتهاء الاعمال بما يضمن إعادة الشيء لأصله وطبقاً لأصول الصناعة والفئة تشمل تخزين الفلنكات والقضيب وتعليمات جهاز الاشراف والبند كامل مما جديره | 1         |
| ط.م                                                                                                                                                                                                            | 60.00    | 0.00 | 60.00 |        |     |     |      | الاجمالى                                                                                                                                                                                                         |           |

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم عبدالعليم

التوقيع /

شركة / ايجي كونترك

م/ مرقص ادوارد عبدالملك

التوقيع / مرقص ادوارد



# Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |        |      |     |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|------|-----|------|
| ملاحظات                                                                                                                                                                                                           | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | خصم  | إضافة    | ارتفاع | عرض  | طول | وحدة |
| تنفيذ مشروع امتدادات بوابج الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) أسفل قطار سكة حديد (القناري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد ( 2 ) بريدج عند المحطة (494+460) و (501+620) بالامر المباشر. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      |          |        |      |     |      |
| 3م                                                                                                                                                                                                                | 1,400.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0.00 | 1,400.00 |        | 1400 | 3م  |      |
| رقم البند                                                                                                                                                                                                         | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |          |        |      |     |      |
| 3                                                                                                                                                                                                                 | بالمتر المكعب أعمال الحفر في جسر سكة القطار الديزل بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى 150 كجم/سم <sup>2</sup> بحيث يصل عمق الحفر الي المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذيه على ان يتم العمل بشكل متواصل مدة 24 ساعة وتوفير ما يتطلبه ذلك من حفارات ولواذر وقلايات وعمالة وكل ما يلزم لانجاز العمل بالشكل المطلوب والسعر يشمل سلة جوانب الحفر وازالة ابي عوالق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائده الي المقالب العمومية حتى مسافة 80 كم وعمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية قاع الحفر للتأسيس وتوفير اناة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والبند شامل مما جميحه طبقا لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف |      |          |        |      |     |      |
| 3م                                                                                                                                                                                                                | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      |          |        |      |     |      |

الهيئة العامة للطرق والكباري  
م/محمد حاتم عبدالمعالم  
التوقيع/

شركة/ ايجي كونترك  
م/ مرقص ادوارد عبدالخالق




# Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      |     |     |        |       |      |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|-------|------|
| رقم البند | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | وحدة | طول | عرض | ارتفاع | إضافة | خصم  |
| 4         | بالمتر المكعب أعمال فرد وتشغيل طبقة البازلت الموردة من قبل الهيئة القومية لسكك حديد مصر لزوم أعمال طبقة الأساس أسفل فلنكات السكة الحديد ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة القومية لسكك حديد مصر وتعليمات المهندسين المشرف | 3م   | 30  |     |        | 30.00 |      |
| 3م        | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |     |     |        | 30.00 | 0.00 |

الهيئة العامة للطرق والكباري  
م/محمد حاتم عبدالمعالم  
التوقيع

شركة / ايجي كونتراك  
م/ مرقص ادوارد عبدالمالك



# Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

## قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |     |        |        |      |          |         |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|--------|--------|------|----------|---------|
| رقم البند | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | وحدة | طول | عرض | ارتفاع | اضافة  | خصم  | الإجمالي | ملاحظات |
| 5         | بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال أسفل المواسير من (سن 1 + سن 2) بنسبة 1:1 بنسبة إمتصاص لا تزيد عن 30% ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بودرة (مارة من منخل 200 وذلك بسمك 35 سم مع الدمك جيدا لقاع الحفر قبل وضع الطبقة والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الإختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهو السطح العلوى للطبقة طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل توفير اشارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي وكل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف. | 3م   |     | 140 |        | 140.00 |      |          |         |
|           | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |     |     |        | 140.00 | 0.00 | 140.00   | 3م      |

الهيئة العامة للطرق والكباري  
م/محمد حاتم عبدالمعطي  
التوقيع /

شركة / ايجي كوتراك  
م/ مرقص ادوارد عبدالمالك  
التوقيع / مرقص ادوارد



# Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |     |        |        |        |     |          |         |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|--------|--------|-----|----------|---------|
| رقم البند | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | وحدة | طول | عرض    | ارتفاع | إضافة  | خصم | الإجمالي | ملاحظات |
| 6         | المتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسبك لايزيد عن 50سم حتى منسوب 2متر وسبك لايزيد عن 25سم حول وأعلى جسم البريخ لإستكمال المنسوب التصميمي لجسر مسار القطار الدبزل عند أماكن تنفيذ برابيخ الدبزل (نسبة) تحمل كالفورنيا لا تقل عن 15% ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول إلى أقصى (كتافه جافه 95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصنائه ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. | 3م   | 400 | 400.00 | 0.00   | 400.00 |     |          |         |
| 3م        | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |     |        |        | 400.00 |     |          |         |

الهيئة العامة للطرق والكبارى  
م/محمد حاتم عبدالمعالم  
التوقيع /

شركة / ايجى كونتراك  
م/ مرقص ادوارد عبدالمالك



Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                |     |     |        |        |      |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----|-----|--------|--------|------|
| رقم البند | البند                                                                                                                                                                                                                                                               | وحدة           | طول | عرض | ارتفاع | إضافة  | خصم  |
| 7         | بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن 300 كجم/م <sup>3</sup> واجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم <sup>2</sup> والغنة تشمل اعمال التجارة والفرمجة والمعالجة وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات | م <sup>3</sup> | 290 |     |        | 290.00 |      |
| 3م        | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                            |                |     |     |        | 290.00 | 0.00 |

الهيئة العامة للطرق والكباري  
م/محمد حاتم عبدالمعالم  
التوقيع /

شركة / ايجي كونترك  
م/مرفص ادوارد عبدالمالك  
التوقيع / صر صفا ادوارد



Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع                                                                                                                                                                                                             |          |      |       |        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|-------|--------|-----|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ملاحظات                                                                                                                                                                                                           | الاجمالي | خصم  | اضافة | ارتفاع | عرض | طول | وحدة | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | رقم البند |
| تنفيذ مشروع امتدادات بوابخ الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) أسفل قطار سكه حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد ( 2 ) بربخ عند المحطة (494+460) و (501+620) بالامر المباشر. |          |      | 0.50  |        | 0.5 |     | طن   | بالطن توريد وتركيب وص التسليح (40/60) لزوم جميع العناصر الانشائية للبربخ والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات و عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والكراشي و سلك الرباط و السعر يشمل الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد و الحديد المشكل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتثبيت وقطع و تشكيل ورفع الحديد و الفتحة تشمل عمل كافة ما يلزم من عناصر سلامة الطريق و الاشتراطات المروية و توفير انارة جيدة للموقع بالكامل لتتأوب و رديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و السعر يشمل كل ما يلزم لتهو العمل طبقا لاصور الصنائه و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف | 8         |
| طن                                                                                                                                                                                                                | 0.50     | 0.00 | 0.50  |        |     |     |      | الاجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |           |

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم عبدالعليم

التوقيع

شركة / ايجي كونترك

م/ مرقص ادوارد عبدالملك

التوقيع / مرقص ادوارد



# Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

## قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      |          |        |        |        |     |          |         |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------|--------|--------|--------|-----|----------|---------|
| رقم البند | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | وحدة | طول      | عرض    | ارتفاع | إضافة  | خصم | الإجمالي | ملاحظات |
| 9         | بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مساحه سابقة الصب قطر داخلي (900مم) بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة ( 5) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM علي ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خاليه من الشروخ و الكسور و علي ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية و الرسومات التي توافق عليها الهيئته و تعليمات جهاز الإشراف والفئة تشمل الوصلات المرزة و نقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانيكية من اوتاش وخلافه لاتمام عملية التعتيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الإختبارات اللازمة علي المواسير وتوفير اشارة جيدة للموقع بالكامل لتناوب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي و الفئة غير محمل عليها الردم حول وأعلى المواسير و العمل حسب المواصفات الفنية و اصول الصناعة و تعليمات جهاز الإشراف | م.ط  | 171      | 171.00 | 0.00   | 171.00 |     | 171.00   | م.ط     |
|           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |      | الإجمالي |        |        |        |     |          |         |

الهيئة العامة للطرق والكباري  
م/محمد حاتم عبدالمعطي  
التوقيع /

شركة / ايجي كوتراك  
م/ مرقص ادوارد عبدالمالك  
التوقيع / مرقص ادوارد  
إهداء الطلق  
EGCONTRACT

# Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

## قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع                                                                                                                                                                                                            |          |      |        |        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ملاحظات                                                                                                                                                                                                          | الإجمالي | خصم  | إضافة  | ارتفاع | عرض | طول | وحدة | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | رقم البند |
| تنفيذ مشروع امتدادات بوابج الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) أسفل قطار سكة حديد (القناري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد ( 2 ) بربخ عند المحطة (494+460) و (501+620) بالامر المباشر. |          |      |        |        |     |     |      | بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير مسلحه سابقة الصب قطر داخلي ( 1100 مم ) بدون اسطوانة داخلية من الصلب طبقا للمواصفات الامريكية ASTM C76 رتبة ( 5 ) لتتحمل حمل تصميمي قدره DL-140N/M/MM علي ان تكون المواسير من اجود الانواع عزل الوصلات بالخيش المقطرن على تكون الماسورة خالية من الشروخ والكسور و علي ان يكون التصنيع داخل المصنع طبقا للمواصفات الفنية والرسومات التي توافق عليها الهيئه وتعليمات جهاز الإشراف والفئة تشمل الوصلات المزة ونقل المواسير الى موقع العمل بالصورة التي تحافظ عليها دون حدوث اي اضرار مع استخدام الالات الميكانيكية من اوتاش وخلافه لاتمام عملية التعتيق و التركيب بالموقع وتوفير مكان مناسب لتخزين المواسير بالموقع وعمل الإختبارات اللازمة علي المواسير للموقع اثارة جيدة للموقع بالكامل لتتأقب ورديات العمل وكافة عوامل الامن الصناعي والفننه غير محمل عليها الردم حول وأعلى المواسير والعمل حسب المواصفات الفنية واصول الصنعاة وتعليمات جهاز الإشراف | 10        |
| م.ط                                                                                                                                                                                                              | 108.00   | 0.00 | 108.00 |        | 108 |     | م.ط  | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |           |

الهيئة العامة للطرق والكباري  
م/محمد حاتم عبدالعليم  
التوقيع /

شركة / ايحي كوتتراند  
م / مرقص ادوارد عبدالملك  
التوقيع / مرقص ادوارد



Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع                                                                                                                                                                                                          |          |      |        |        |     |     |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|-----|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ملاحظات                                                                                                                                                                                                        | الإجمالي | خصم  | إضافة  | ارتفاع | عرض | طول | وحدة | البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | رقم البند |
| تنفيذ مشروع امتدادات بوابخ الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) أسفل قطار سكه حديد (القناري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربى السريع لتنفيذ عدد ( 2 ) بربخ عند المحطة (494+460) و (501+620) بالامر المباشر. |          |      | 200.00 |        | 200 |     | 2م   | بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهن على البارد والسعر يشمل كل مايلزم<br>لنهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف<br>وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل كاملا والقياس هندسى وطبقا<br>لأصول الصنائه وتعليمات المهندس المشرف . | 12        |
| 2م                                                                                                                                                                                                             | 200.00   | 0.00 | 200.00 |        |     |     |      | الإجمالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |           |

الهيئة العامة للطرق والكباري  
م/محمد حاتم عبدالمعالم  
التوقيع /

شركة / ايجى كونتراك  
م/ مرقص ادوارد عبدالمالك



Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

قوائم كميات مستخلص جارى 1

| مشروع                                                                                                                                                                                                             |          |      |        |        |     |     |      |                                                                                     |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|--------|--------|-----|-----|------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ملاحظات                                                                                                                                                                                                           | الإجمالي | خصم  | إضافة  | ارتفاع | عرض | طول | وحدة | البند                                                                               | رقم البند |
| تنفيذ مشروع امتدادات برايج الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) أسفل قطار سكة حديد (القباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد ( 2 ) بريدج عند المحطة (494+460) و (501+620) بالامر المباشر. |          |      | 330.00 |        | 330 |     | 2م   | بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك 15سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية | 14        |
| 2م                                                                                                                                                                                                                | 330.00   | 0.00 | 330.00 |        |     |     |      | الإجمالي                                                                            |           |

الهيئة العامة للطرق والكباري

م/محمد حاتم عبدالعليم

التوقيع /

شركة / ايجي كونتراك

م/ مرقص ادوارد عبدالملك

التوقيع / مرقص ادوارد



### محضر استلام موقع

**العملية :-** تنفيذ مشروع امتدت برباخ الحماية من السيول (المرحلة الثالثة) اسفل قطار سكه حديد (القاباري - مطروح) الملاصق لمسار القطار الكهربائي السريع لتنفيذ عدد ( 2 ) برباخ عند المحطة (460+494) و (501+620) بالامر المباشر..

**المالك :-** الهيئة العامة للطرق والكباري ( المنطقة الخامسة - غرب الدلتا )

**تنفيذ شركة :-** ايجي كونتراك "زكريا جابر قلدس رشيد "

انه في يوم الاحد الموافق 2024/12/15 وبناءا علي أمر التشغيل الصادر للشركة بعقد رقم ( 2025/2024/541 ) اجتمع كل من:-

- |                                         |                                                   |
|-----------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1-السيد المهندس / محمد حسني فياض        | مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري |
| 2-السيد المهندس / محمد حاتم عبد العليم  | مدير المشروع - الهيئة العامة للطرق والكباري       |
| 3-السيد المهندس ' مرقص ادوارد عبدالمالك | مدير المشروع - شركة ايجي كونتراك                  |

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-  
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2024/12/15 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية  
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

3- مرقص ادوارد

2- حاتم

1- هاني

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"