



مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص : إضافة مدة (٦) أشهر لتنفيذ تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى نهاية النوبالية
من طريق الإسكندرية الصحراوى إلى نهاية النوبالية (إنجاه النوبالية) عند الكيلو ٢٧١,٧٥ ضمن
مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العجمين - مطروح)

الموضوع:

- أSENTت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة جاما للبنية التحتية بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢١٢٢)
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٣/٧/٩ .
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٤/٧/٩ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر والمرفق به كتاب الشركة المنفذة للمشروع عاليه بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على الدراسة والمبررات الواردة بكتاب الشركة المنفذة بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدوري رقم (٢٧٨١٥-٣) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالأسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمني للمشروع .

المطالب:

الكرم ياتخاذ ماتروننه سعادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٥/١/٩ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة .

والأمر مفوض لسعادتكم ..

مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع

مهندس / محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوی اللواء
الأستاذ / سامي بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوی اللواء

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

وما يأتى به ذلك - من حيث الصلة - لا يرقى به لكونه مقرراً - بموجب
اتفاقية سلامت - العروض المقدمة - في ذلك .