



مشروع عدد (٣) كوبرى الدوران للخلف اعلى طريق وادى النظرون العلمين كوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

مستخلص رقم (١) جارى من بدأ العمل حتى تاريخ ٢٠٢٢/١٠/١٩

عقد رقم : (٤٥٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشونال

رقم الترتيب	التوصيف	كمية المقاييسه	الفئه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التي تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والتعارضات	٦٣٠	١١	م.ط	٠,٠	٤٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	جاري	٤٤٠٠,٠			يراعى تنفيذ بنود التعاقد
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونهـو العمل نهـوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠	٧٥	م٣	٠,٠	٤,٥٠	٤,٥٠	جاري	٣٣٧,٥			المهندسون والمراقبون متواجدون
٤	بالمتر المسطح تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى سمك والفئة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية ونهـو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥	٦٠	م٢	٠,٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	٢٤٠٠,٠			اللافتات متواجده
٥	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف..	٥٧٠	٣٦٠	م.ط	٠,٠	٥٦٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	جاري	٢٠١٦٠٠,٠			البرنامج الزمنى متواجد والتقارير الشهرية
٦	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحرى)	٣	٢٤٤٨٠٠	عدد	٠,٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	٧٣٤٤٠٠,٠			
٧	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠سم وحمل التشغيل طبقا لتقرير الجسات وطبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهـو العمل نهـوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق..	٢٦١٠	٤٢٠٠	م.ط	٠,٠	١٧٨٥,٠٠	١٧٨٥,٠٠	جاري	٧٤٩٧٠٠٠,٠			
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٧٠	٨٧	م٣	٠,٠	٢٧٥,٠٠	٢٧٥,٠٠	جاري	٢٣٩٢٥,٠			
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نـرح اى مياه تظهر في اثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الامر وإزالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٩٠	٨٧	م٣	٠,٠	١٠٨٥,٠٠	١٠٨٥,٠٠	جاري	٩٤٣٩٥,٠			
١٢	بالمتر المكعب توريد ورمد برمـال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الات الميكانيكية للحصول على اعلى كثافة جافة والسعر يشمل حتى منسوب ٣متر من سطح الارض وصولا لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول التربة وعمل الاختبار اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف للتأكد من ذلك ونهـو السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤١٠	١٢١	م٣	٠,٠	١١٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	١٣٣١٠,٠			
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠كجم/سم٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٥٠كجم/م٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١٢٦	١٥٧٥	م٣	٠,٠	٤٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	٦٣٠٠٠,٠			
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٥٠كجم/م٣ اسمنت بورتلاندى عادى واجهاد ٣٠٠ كجم/سم٢ طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية وكل ما يلزم لنهـو العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	١٧٩٠	٢٢٠٥	م٣	٠,٠	٩١٥,٠٠	٩١٥,٠٠	جاري	٢٠١٧٥٧٥,٠			
١٥-١	علاوة نتيجة زيادة الجهد الي ٤٠٠كجم /م٣ وزيادة محتوى السمنت الي ٤٥٠ كجم/ م٣ طبقاً اعتماد استشاري الهيئة والدائرة المركزية لبحوث الكبارى ..	١٧٩٠	٢٠٠	م٣	٠,٠	٩١٥,٠٠	٩١٥,٠٠	جاري	١٨٣٠٠٠,٠			
اجمالى الصفحة الاولى										١٠٨٣٥٣٤٢,٥		

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيره وكفر الشيخ

مدير المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام
المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)

الشركة المنفذة / إيه جى آر إنترناشونال

مدير المشروع /

مهندس : م /

مهندس المشروع : م / محمد كمال

مهندس المشروع : م / محمد حافظ

مهندس / احمد الطحان

مهندس / احمد الشاعر

مهندس / احمد الشاعر

مدير المشروع

المهندس احمد

عقد رقم : (٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ / ٤٥٣)

الشركة المنفذة : إيه جى أر إنترناشونال

٣٥١٢٢٩٥٧.٥

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهدي انور محمد نصر طبع

مهندس : م / جوهر محمد

مهندس المشروع : م / محمد حافظ

مهندس / احمد الشاعر

مهندس / احمد الطحان

هدیر المشرع
الحمد حامد الحمد



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البري

مشروع عدد (٣) كوبرى الدوران للخلف اعلى طريق وادى النطرون العلمين كوبرى (١٧+٥٠٠) وكوبرى (١١+٥٠٠) وكوبرى (٣٨+٥٠٠)

مستخلص رقم (٢) جارى من بدأ العمل حتى تاريخ ٢٩/٣/٢٠٢٣

عقد رقم : (٤٥٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

الشركة المنفذة : إيه جى آر إنترناشونال

رقم	التوصيف	كمية المقاييسه	الفئه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى أعمال الرقع المسطح للمرافق والتعارضات	٦٣٠	١١	م.ط	٤٠٠,٠٠	٢٠٠,٠٠	٦٠٠,٠٠	جاري	٦٦٠٠,٠٠			يراعى تنفيذ بنود التعاقد
٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقلب العمومية ونهؤ العمل نهؤا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٦٠	٧٥	م.٣	٤,٥٠	٠,٠٠	٤,٥٠	جاري	٣٣٧,٥			المنهندسون والمراقبون متواجدون
٤	بالمتر المسطح تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى سمك والفئة تشمل نقل المخلفات للمقلب العمومية ونهؤ العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٥	٦٠	م.٢	٤٠,٠٠	٠,٠٠	٤٠,٠٠	جاري	٢٤٠٠,٠٠			اللائقات متواجده
٥	بالمتر الطولى اعمال الجسات بالبر والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف..	٥٧٠	٣٦٠	م.ط	٥٦٠,٠٠	٠,٠٠	٥٦٠,٠٠	جاري	٢٠١٦٠٠,٠٠			البرنامج الزمنى متواجد والتقارير الشهرية
٦	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل والسعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والاوناش اللازمة والبند شامل مما جميعه على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب اصول الصناعة (الوجه البحرى)	٣	٢٤٤٨٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٧٣٤٤٠٠,٠٠			
٧	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل طبقا لتقرير الجسات وطبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم /م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق الطيا ونقل مخلفات الحفر والتكسير للمقلب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (والسعر لا يشمل حديد التسليح) مع نهؤ العمل نهؤا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاويق..	٢٦١٠	٤٢٠٠	م.ط	١٧٨٥,٠٠	١٩٠,٠٠	١٩٧٥,٠٠	جاري	٨٢٩٥٠٠٠,٠٠			تم طرح مبلغ (٦٤٢,٥٠٠) كسعر تجارى لعمل البند
٩	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي طبقا للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٧٠	٨٧	م.٣	٢٧٥,٠٠	١٤٥,٠٠	٤٢٠,٠٠	جاري	٣٦٥٤٠,٠٠			
١٠	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل نزع اى مياه تظهر فى اثناء الحفر وسند الجوانب إذا لزم الامر وإزالة اى عوائق تعترضه مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقلب العمومية والقياس طبقا لابعاد الرسومات وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٩٠	٨٧	م.٣	١٠٨٥,٠٠	٦٤٥,٠٠	١٧٣٠,٠٠	جاري	١٥٠٥١٠,٠٠			
١٢	بالمتر المكعب توريد ورم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاساسات وحول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الضرب بالمياه والدمك الجيد باستخدام باستخدم الات الميكانيكية للحصول على اعلى كثافة جافة والسعر يشمل حتى منسوب ٣ متر من سطح الارض وصولا لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذه داخل ميول التربة وعمل الاختبار اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف للتأكد من ذلك ونهؤ السطح الطوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤١٠	١٢١	م.٣	١١٠,٠٠	٠,٠٠	١١٠,٠٠	جاري	١٣٣١٠,٠٠			
١٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس.	١٢٦	١٥٧٥	م.٣	٤٠,٠٠	٢٥,٠٠	٦٥,٠٠	جاري	١٠٢٣٧٥,٠٠			
١٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدفونة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى واجهاد ٣٠٠ كجم/سم ^٢ طبقا لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية وكل ما يلزم لنهؤ العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	١٧٩٠	٢٢٠٥	م.٣	٩١٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	١٤٩٠,٠٠	جاري	٣٢٨٥٤٥٠,٠٠			
١٥-١	علاوة نتيجة زيادة الجهاد الي ٤٠٠ كجم /م ^٣ وزيادة محتوى السمنت الي ٤٥٠ كجم /م ^٣ طبقا لتصاد استشاري الهيئة والدارة المركزية لبحوث الكبارى .	١٧٩٠	٢٠٠	م.٣	٩١٥,٠٠	٥٧٥,٠٠	١٤٩٠,٠٠	جاري	٢٩٨٠٠٠,٠٠			
اجمالى الصفحة الاولى										١٣١٢٦٥٢٢,٥		

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشارى العام

المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)

الشركة المنفذة / ايه جى آر إنترناشونال

مدير المشروع / احمد حامد

مهندس / م / جهر محمد

مهندس المشروع : م / محمد حافظ

مهندس المشروع : م / محمد كمال

مهندس / م / جهر محمد

مهندس / م / جهر محمد

مهندس / م / جهر محمد

مهندس / م / جهر محمد

مهندس / م / جهر محمد

مهندس / م / جهر محمد

مهندس / م / جهر محمد

مهندس / م / جهر محمد

مهندس / م / جهر محمد

مهندس / م / جهر محمد

مهندس / م / جهر محمد

الوصيف	كمية المقاييسه	الفننه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
اجمالى الصفحة الاولى											
١٦	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة ومحتوى الاسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل سواء كانت شدات ثابتة او منزقة بحيث يكون العمود راسيا تماما ومتعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.										البرنامج الزمنى متواجد والتقارير الشهرية
١٦	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة .	٧٥٦	٢٨٣٥	م ^٣	١٠٥,٠٠٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٣٥٤٣٧٥,٠			المنهندسون والمراقبون متواجدون
١٧	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٢٩٣٥	م ^٣	٢١٥,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠	جاري	٧٠٤٤٠٠,٠			اللائقات متواجده
١٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم كميات سابقة الصب مع تصميم الخلطة الخرسانية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والبند يشمل جميع ما يلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك تقفيل الوصلات بين الوحدات وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب كابلات عالية الاجهاد ولا حديد التسليح.	٩٤٥	٣٧٢٨	م ^٣	٦٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	جاري	٩٣٢٠٠٠,٠	١٨٦٤٠٠,٠	٧٤٥٦٠٠,٠	يتم الصرف بنسبة ٨٠% لحين تركيب الكمر
١٧	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٥٥٠ كجم/ م ^٣ طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى .	٩٤٥	٢٠٠	م ^٣	٦٠,٠٠٠	١٩٠,٠٠٠	جاري	٥٠٠٠٠,٠	١٠٠٠٠,٠	٤٠٠٠٠,٠	
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكميرات العرضية فوق اعمدة الكوبرى والهوامات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ ومحتوى اسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتدة والبند بجميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.										
١٨	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب ظهر المخدة	١٠٠٠	٢٩٤٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٤٤٠,٠٠٠	جاري	١٢٩٣٦٠٠,٠			
١٨	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣٠٤٠	م ^٣	٠,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	٨٥,٠٠٠	جاري	٢٥٨٤٠٠,٠			
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الكميرات الصندوقية شامل البلاطة السفلية والويبات والبلاطة الطوية وكويستيتها حسب الابعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية باجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٣ والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى للمتر المكعب من الخرسانة طبقا للمبين للرسومات الانشائية مع الدمك الميكانيكى جيدا وتسوية السطح الطوى ومعالجته على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم او ما يمثليها للوصول للاجهاد المطلوب و منع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات الخاصة وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥٦٧٠	٣٠٩٨	م ^٣	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠			
١٩	ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الارض الطبيعية حتى اسفل البلاطة										
٢١	في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر	٣١٩٨	م ^٣	٧٠,٠٠٠	١٥٨٥,٠٠٠	١٦٥٥,٠٠٠	جاري	٥٢٩٢٦٩٠,٠	٥٢٩٢٦٩,٠	٤٧٦٣٤٢١,٠	يتم الصرف بنسبة ٩٠% لحين نتائج تكسير المكعبات
٢١	بالطن توريد ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الانشائية بطول ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعاد اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد ونسبة هلك لا تتعدى ٥% وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٤٢٥٠	٢٣٥٠٠	طن	٨٣٠,٠٠٠	١٠٦٠,٠٠٠	جاري	٤٤٤١٥٠٠٠,٠	٢٢٢٠٧٥٠,٠	٤٢١٩٤٢٥٠,٠	يتم الصرف بنسبة ٩٥% بند رقم (٢١) لحين نتائج الاختبارات
٢٣	بالمتر المسطح عازلة من البيوتومين على البارد بوجه تحضيرى ووجهان على البارد للاساسات وجميع الاجزاء المدفونة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوى العمل نهوا كاملا وذلك طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوى العمل نهوا كاملا والقياس هندسي طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٩٠	٥١	م ^٢	١١٢٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	جاري	٦٤٧٧٠,٠			
اجمالى الصفحة الثانية											
						٥٣٣٦٥٢٣٥,٠					

الشركة المنفذة / ايه جى آر إنترناشونال
مدير المشروع / احمد حامد
مهندس : م / جواهر محمد

المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)
المهندس المشروع : م / محمد كمال
مهندس المشروع : م / محمد حافظ

مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / احمد الشاعر

مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس / السيد عبد المجيد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
اللواء أ.ح / احمد باسم حبيبى الكرنجلى



١	التوصيف	كمية المقاييسه	الفئه	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	الأعمال التى تمت خلال المده	إجمالى الأعمال التى تمت حتى الآن	جارى / نهائى	قيمة الأعمال التى تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب ركائز طبقا للمواصفات والأشترطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البولييميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوروبية الموحدة 3-EN1337 والحاملة العلامة التجارية سامكو او ما يمثلها من الشركات المعتمدة وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص أن يكون التماسك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والنيوبرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقق مع العطاء التكنولوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حملاتها طبقا لمقاسات الركيزة من نفس النوع والتي تقاربها في الحمولة والفئة تشمل صب طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز ودفع جميع الكاترات اللازمة واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومى للبحوث وكل مايلزم لنهوى العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٤٨	١٦٠٠٠	عدد	٠,٠٠	١٦,٠٠	١٦,٠٠	جارى	٢٥٦.٠٠٠,٠				
٢٥ب	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة بجوايظ C2 مقاس حمولة ٤٠٠ طن	٢٤	٣٧٥٠٠	عدد	٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٠٠	جارى	٣٠٠.٠٠٠,٠				
٢٥ج	بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة بجوايظ C2 مقاس حمولة ٥٥٠ طن	٢	٦٩٠٠٠	عدد	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠				
تشوين	بالطن توريد ورص حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الانشائية بطول ١٢ متر والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد ونسبة هالك لا تتعدى ٥% وكل ما يلزم لنهوى العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢٣٥٠٠	طن	٣٠٠,٠٠٠	١٥٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	١٤٥,٠٠٠	جارى	٣٤٠.٧٥٠,٠	٨٥١٨٧٥,٠	٢٥٥٥٦٢٥,٠	يتم الصرف بنسبة ٧٥%	
اجمالى الصفحة الثالثة										٣٩٦٣٥٠٠,٠٠			
اجمالى الاستقاعات										٣٧٩٨٢٩٤,٠			
اجمالى قيمة الاعمال										٧٠.٤٥٥٢٥٧,٥	٣٧٩٨٢٩٤,٠		
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											٦٦٦٥٦٩٦٣,٥		
قيمة مستخلص جارى ١											٣٥١٢٢٩٥٧,٥		
صافى مستخلص جارى ٢											٣١٥٣٤٠٠٦,٠		

الشركة المنفذة / ايه جى آر إنترناشونال

مدير المشروع / احمد حامد

مهندس : م / جواهر محمد

مهندس : م / جواهر محمد

مهندس : م / جواهر محمد

الاستشارى العلم
المهندسون الاستشاريون العرب (محرم - باخوم)

مهندس المشروع : م / محمد كمال

مهندس المشروع : م / محمد حافظ

مدير المشروع بالهيئة العامة للطرق والكبارى


مهندس / احمد الشاعر

مدير عام المشروعات بالهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / السيد عبدالمجيد

رئيس الاداره المركزيه للمنطقة الثالثة عشر بالبجيره وكفر الشيخ

اللواء / ح / احمد باسم جيسى الكفادى



天

مفتي / احمد الطاهر

يُلاحَظُ أنَّه لا يوجد أي دليل على أنَّه قد تمَّ إجراء أيٍّ من هذه الممارسات في أيٍّ من المؤسسات المدرَّجة في القائمة، كما أنَّه لا يوجد أيٍّ من هذه الممارسات في أيٍّ من المؤسسات المدرَّجة في القائمة.

أصول الصناعة وتعليمات المجلس المصرفي وطى السؤال اعتماد

The seal of the Federal Bureau of Investigation (FBI) is located at the bottom of the document. It features a shield with a scale of justice, a sword, and a laurel wreath, surrounded by the words "DEPARTMENT OF JUSTICE" and "FEDERAL BUREAU OF INVESTIGATION".



7

[illegible]

التي هي في كونه الله تعالى على كل شيء قدير

مفتی محمد رفیع رحمانی

9

د. الأستاذ المساعد في الجغرافيا والبيئة

Defall 2011 / unit

العالمية في الإسلام (الكتاب - مدرج - بالخط)

الشركة المنتجة / إيه جي آر انترنشنال

Salesman / Employee

