

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص ختامى رقم (٧) لمشروع اعمال انشاء طريق البلينا
الصحراوى الغربى (القطاع الثانى) بطول ٢١ كم مركز البلينا محافظة سوهاج ضمن مبادرة حياه كريمه.
تنفيذ (شركة احمد على احمد عبدالعال ابو خروف) .

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا ٢٠٢٣/٧/٦

رئيس الادارة المركزية

مهندس طرق و الجوارى
عماد حسين

المرفقات :

عدد ()

مستخلص رقم (٧) ختامي عن عملية أعمال طريق البلبنا - الصحراوي الغربي القطاع الثاني مركز البلبنا محافظة سوهاج بطول ٢١ كم ضمن مبالغة (حياة كريمة) .

تفليذ / شركة احمد علي احمد عبد العال ابو خروف

المنطقة الثامنة - قنا

عن المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٢/١٢/١٤

العدد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٣٦

رقم بند	نوع العمل	الكمية	الوحدة	مبلغ العمل	مبلغ الأعمال	جدة مقدار	جدة مقدار	جدة مقدار	ملاحظات
١	بالمتر المكعب	٣٩,٦	م	١١٢٦,٠٠٠	٠	١١٢٦,٠٠٠	٠	١١٢٦,٠٠٠	بمتر المكعب اصلي تحميل ونقل وتشغيل التربة مطابقة للمواصفات وتشجيرها حتى سمك لا يزيد عن ٢٥ سم ومسافة نقل حتى ١٠ كم .
٢	بالمتر المكعب	٤,٥	م	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠	٠	١١٠,٠٠٠	بالمتر المكعب اصلي حجر وتشوين باستخدام بالودز في التحجير للأرض المتسلسلة وذلك طبقا لتحميل التربة .
٣	بالمتر المكعب	٢٠	م	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	٠	١٠,٠٠٠	بالمتر المكعب اصلي حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية وتسوية السطح بالآلات
٤	بالمتر المكعب	٧٦	م	٤١٧,٠٠٠	٣١٢٦	٤٢٠,١٢٦	٠	٣١٩٢,٩٥٧٦	بالمتر المكعب اصلي حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية لجهز (٣٠٠) في (٤٠٠) كجم / سم ٢
٥	بالمتر المكعب	٢٠	م	١٣٥,٠٠٠	٣,٠٠٠	١٣٨,٠٠٠	٠	١٣٨,٠٠٠	بالمتر المكعب اصلي ردم وتشغيل بتفقي الحفر الصالحة للردم .
٦	بالمتر المكعب	١٩٥	م	٦٨٠,٠٠٠	٠	٦٨٠,٠٠٠	٠	٦٨٠,٠٠٠	بالمتر المكعب اصلي توريد وتشغيل طبقة اساس من ٦ تكسير كسرات .
٧	بالمتر المكعب	٢٧,٧٥	م	١٦,٠٠٠	٠	١٦,٠٠٠	٠	١٦,٠٠٠	بالمتر المكعب اصلي إنشاء طبقة تشريب M.C.O بمعدل ١,٢ كجم / م ٢ .
٨	بالمتر المكعب	١٤٣	م	١٦,٠٠٠	٠	١٦,٠٠٠	٠	١٦,٠٠٠	بالمتر المكعب اصلي إنشاء طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم .
١١	بالمتر الطولي	١٣٠٠	م	٦٧٨	٠	٦٧٨	٠	٦٧٨	بالمتر الطولي اصلي توريد وتركيب براميل مواسير قطر داخلي ١ م .
١٢	بالمتر المكعب	١١٢٠	م	٨٣٠	٠	٨٣٠	٠	٨٣٠	بالمتر المكعب اصلي توريد وصب خرسانة عكبة لحماية مواسير البراميل .
١٣	بالمتر المكعب	١٨٣٥	م	٥٧	٠	٥٧	٠	٥٧	بالمتر المكعب اصلي توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الجلب والاساسات .
١٤	بالمتر المكعب	٢١٠٠٠	طن	٤	٠	٤	٠	٤	بالمتر المكعب اصلي توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بجميع الأقطار .
١٥	بالمتر الطولي	٤٦٦	م	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	٠	٣٠٠٠	بالمتر الطولي اصلي توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (نوجيرسي) .
١٦	بالمتر المكعب	١٨٥	م	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	٠	٦٠٠٠	بالمتر المكعب اصلي توريد وصب بلاطات من الخرسانة العكبة سمك ١٥ سم .
الإجمالي									
				١٣٩٥.٦٧٧١		١٣٩٥.٦٧٧١		١٣٩٥.٦٧٧١	

م/ محمد نجاتي
م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال

م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال

م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال

م/ محمد عبد العال

م/ محمد عبد العال

م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال


م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال
م/ محمد عبد العال

١٣٩٥.٦٧٧١	جملة الاعمال
١٣٩٢.٩١٩٥	السابق صرفه
٢٩٧٥٧٦	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٤٨٧٨.٨	تأمين
٧٥٤١.٨	دمغات
١٤٢٢٠	المعامل المركزية
٢١٣٣	%١٥
٢٢٨٩.٤٣	%١٤
	جملة الاستقطاعات

	الاستقطاعات
	الصافي

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق من طيه مستخلص بجاري رقم ٧ ضاف عن عملية
اعمال طريق البنا (القطن - شبراخيت) مركز البنا
مما يقدر بطول ٢١ كم من بداره (مياه كريمة)

عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ وبيانه كالاتي :

الاستقطاعات

ق	جنية	ق	جنية
١٣٩ ٥٠٦ ٧٧١ / -	جملة الاعمال	١٤ ٨٧٨ / ٨٠	تأمين ٥%
١٣٩ ٢٠٩ ١٩٥ / -	السابق صرفه	١٥ ٤١ / ٨٠	دمغات
			خصم معمل المنطقة
٢٩٧ ٥٧٦ / -	المستحق صرفه	١٨ ٦٤٢ / ٤٣	فهر تجارب طعامل المركز
	جملة الاستقطاعات		تقارير (٢١٧١ - ١٧١ ب - ١٧١ - ٢١٧١ د)

الصافي

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /

المهندس احمد عبد العال يوسف وموافقتنا بصورة منه بعد الصرف .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريرا ٢٠٢٣ / ٧ / ٦ مع اخاه ماسيد بمحضر كقيم الله

• عدد (١) استمارة ٥٠ ع ح .

• عدد (٤) مستخلص

• عدد (—) تقرير معمل المنطقة

رئيس الإدارة المركزية

مهندس
عماد حسين

المقايضة الختامية
لمشروع اعمال انشاء طريق البليتا الصحراوي الغربي (القطاع الثاني) مركز البليتا محافظة سوهاج
بطول ٢١ كم ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"


شركة / احمد علي احمد عبدالعال

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	اللفة جنه	كمية الحد	القيمة التعاقدية	ملاحظات
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتحميل ونقل اترية صالحة للردم من المعاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسك لا يزيد عن ٢٥ م لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين . النقل (10 كم)	م ^٣	٢٩,٦	١١٢٦.٠٠٠	٤٤٥٨٩٦.٠٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال حجر وتشوين في حالة استخدام بالدوز في التحجير للارض المتماصة وذلك طبقا لتحليل التربة	م ^٣	١,٥	١١.٠٠٠	٤٩٥.٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماصة عدا التربة الصخرية (باستخدام بالدوز) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين .	م ^٣	٢٠	١.٠٠٠	٢.٠٠٠	
٤	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية و يتم الحذ عينات مقل ١٠*١٠*١٠ سم من التربة لتحقق من اجهاد الكسر ولا تعتبر التربة صخرية عندما يقل وزنها عن ٥٠ كجم او تتواجد متفرقة اثناء اعمال الحفر . ومحمل على البند الاتي ١- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر . ٢- أرثقة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية . ٣-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن ١٠%) و الرش بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للاصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين .	م ^٣	٥٤	٠	٠	
٥	أجهاد من (١٠٠ - ٢٠٠) كجم /سم ^٢	م ^٢	٥٤	٠	٠	
٦	أجهاد من (٢٠٠ - ٣٠٠) كجم /سم ^٢	م ^٢	١٥,٥	٠	٠	
٧	أجهاد من (٣٠٠ - ٤٠٠) كجم /سم ^٢	م ^٢	٧٦	٤٢.١٢٦	٣١٩٢٩٥٧٦	
٨	بالمتر المكعب أعمال ردم وتشغيل بنتج الحفر الصالحة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليورنيا لا تقل عن ١٠%) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى (ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين .	م ^٣	٢٠	١٣٨.٠٠٠	٢٧٦.٠٠٠	



شركة / احمد علي احمد عبدالعال

رقم البند	بيان الاعمال	الوحدة	القيمة جنيه	كمية العقد	القيمة التفاضلية	ملاحظات
٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس باستخدام الأحجار الصلبة المترجرة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع بحيث لا تقل نسبة تحمل كيليورنيا عن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس الجولوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردا على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) والفقه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع محتوياته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل .	م ^٣	١١٥	٦٨٠٠٠	١٣٢٦٠٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة تشريب من البتومين السائل متوسط التطهير mc30 بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع محتوياته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٧,٧٥	١٦٠٠٠٠	٤٤٤٠٠٠٠	
١١	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (3) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإدارة شركة النصر بالسيوى او ما يمثليها والفقه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع محتوياته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١١٣	١٦٠٠٠٠	٢٢٨٨٠٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصلق من البتومين السائل سريع التطهير (R.C.٣٠٠٠) بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع محتوياته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	٩,٢٥	.	.	
١٣	بالمتر المسطح أعمال انشاء طبقة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (3) بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسرات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإدارة شركة النصر بالسيوى او ما يمثليها والفقه تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة بجميع محتوياته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٢	١٣٧	.	.	
١٤	بالمتر الطولى أعمال توريد وتركيب برابيح مواسير سابقة التجهيز قطر داخلى ١ م وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقنوم للكبريتات + ٠,٨ زلط + ٣٠٠,٤ رمل) باستخدام شبكة من الحديد التسليح المشرس على المقايمة رتبة ٣٦/٥٢ بمعدل (١٠φ5) مم للمتر الطولى في اتجاه محور الماسورة وبمعدل (٦φ16) مم للمتر الطولى في الاتجاه العمودى مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^ط	١٣٠٠	٦٧٨	٨٨١٤٠٠	
١٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحملية مواسير البرابيح طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم / ٣م ^٣ اسمنت بورتلاندى مع الدمك الميكانيكى على الا يقل الجهد الكسر للعينات عن ٢٠٠ كجم /سم ^٢ مع اجراء الاختبارات اللازمة ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف .	م ^٣	١١٢٠	٨٣٠	٩٢٩٦٠٠	



شركة / احمد علي احمد عبدالعال

... دین

م / عماد حسین



رقم الختم ذو التاريخ

بيانات الفواتير

رقم	تاريخ	جنية	فرش
٢٩٧٥٧٦			
٥٧٦			

كشف المراجعة

رئيس القسم

مصلحة الامانة العامة للطرق والكبار

قسم

المبلغ المستحق إلى شركة المهندسين المعماريين ابو فوفوف

الطلبات طبية أو

بموجب

صاغر مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إن صرف على

شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج

صاحب الحق أو

يسحب باسم

ويُرسل إليه بالتعويل الآتي:

رقم الختم ذو التاريخ

تقديم في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم			
	بيانات	نوع الخصم	فرش	جنية	قسم	فرع
١	إمالة طريق الميناء العمومي الغرب (القطاع الثاني)	بند	٢٩٧٥٧٦			
٢	مركز الميناء بما قبله موقع بطول ٢١ كم	لحد	٥٧٦			
٣	ماديه (ماد ك ريد)	فرع	٥٧٦			
٤	بيانات الاستقطاعات	مليم				
٥	عادي إضافي دمج توقيع	جنية				
٦	فرش جنية فرش جنية فرش	رسم الدفعة				
٧	صافي القيمة المطلوب صرفها					

رئيس المصلحة

علامة

في سنة

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسحب ولم يسبق الصرف
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب
- الإمضاء
- بتاريخ
- الإيرادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥٠ ح برقم توقيع الكاتب المنوط السجل

روجع في سنة

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد حسب

إن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ ح) إمضاء الكاتب المنوط

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سبب

(٤) قيد أو سجل

(٥) لدرج في كشف

(٦) استلمت

شيك / إن صرف

إمضاء طالب أو كاتب الشطب

في سنة



الادارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى مشروع اعمال انشاء طريق البلينا الصحراوي الغربي (القطاع الثاني) مركز البلينا بطول ٢١ كم

ضمن مبادرة حياه كريمه محافظة سوهاج عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٣٦ بتاريخ ٢٠٢٢/٨/١٧

تنفيذ / شركه احمد علي احمد عبد العال أبو خروف

نتشرف بالاحاطه سيادتكم ان الحملات بالمشروع بهاليه هي كالآتي

١- عدد (٥) عماله محمله علي المشروع طبقا للعقد المبرم متواجدين خلال فتره المشروع بداية من تاريخ ٢٠٢٢/٨/٢١

حتى تاريخ النهو ٢٠٢٢/١٢/١٥ .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/٧/١٠



٧١٣

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإشارة إلى مشروع إنشاء وصلة البلينا الرابطة مع الطريق الصحراوي الغربي (القطاع الثاني) بطول ٢١ كم

تنفيذ شركة :- أحمد علي أحمد عبدالعال .

نتشرف بإحاطة سيادتكم ببيان بالمحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- يوجد عدد (٥) عماله محمله على المشروع منتظمة طوال فترة المشروع و حتى نهو الاعمال.
- لا يوجد سيارة محملة على المشروع طبقا للعقد .
- لا يوجد أجهزة معمل محملة على المشروع طبقا للعقد .
- لا يوجد جهاز حاسب آلي محمل على المشروع طبقا للعقد .

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٦ / ٧ / ٢٠٢٣ م

رئيس الإدارة المركزية
عماد حسين

مهندس /

السيد اللواء أ.ح/ مدير عام الشركة المصرية للتعدين
و إدارة إستغلال المحاجر و الملاحات

تحية طيبة وبعد ,,,

- بالاحالة الي البروتوكول الموقع مع الهيئة العامة للطرق والكباري بشأن السماح للشركات المنفذه لمشروعات الطرق والكباري طبقا للتعاقد بالحصول علي الاتربة اللازمه لتلك المشروعات من جانبي الطريق .
وبالاحالة الي مشروع عن: اعمال طريق البلينا - الصحراوي الغربي القطاع الثاني مركز البلينا محافظة سوهاج بطول 21 كم ضمن مبادرة (حياة كريمة

تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبدالعال عقد رقم 236/2022/2023.

نتشرف بالاحاطه بان المواد المحجرية المستحق عنها اتاوه المناجم والمحاجر للمشروع عاليه وذلك طبقا لكميات البنود الختامية المدرجه بالمستخلص الختامي بتاريخ 14 / 12 / 2022 وهي كالآتي :

البنود	الوحدة	الكمية	ملاحظات
اعمال تحميل ونقل اتربة مسافة النقل حتي 2كم	م3	1126000	فقط (مليون مائة وستة و عشرون الف متر مكعبا)
اعمال طبقة اساس تكسير كميرات	م3	68000	فقط (ثمانية و ستون ألف مترا مكعبا)
اعمال الاسفلت طبقة الرابطة والسطحية (س2)	م2	1916.40	فقط (الف تسعمائة و ستة عشر متر مكعبا)
اعمال الاسفلت طبقة الرابطة والسطحية (س1)	م2	3734.90	فقط (ثلاثة الاف و سبعمائة اربعة و ثلاثون و تسعون من مائة متر مكعب)
اعمال الاسفلت طبقة الرابطة والسطحية (رمل تكسير)	م2	2443.10	فقط (الفان و اربعمائة ثلاثة و اربعون و عشرة من مائة مترا مكعبا)

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام,,,,,

تحريرا في: 2023/7/13

رئيس الإدارة المركزية

مهندس
" عماد حسين "



بخصوص

مشروع :- اعمال طريق البلينا - الصحراوي الغربي القطاع الثاني مركز البلينا محافظة سوهاج بطول ٢١ كم ضمن مبادرة (حياة كريمة)

تنفيذ: شركة / احمد علي احمد عبدالعال ابوخروف

تحية طيبة وبعد

مسطح الطبقة * السمك * الكثافة للطبقة الاسفلتية * نسبة المادة في الخلطة

كمية المادة المحجيرية في
الطبقة الاسفلتية

كثافة المادة * (1+نسبة الاسفلت)

المادة	البند	الكمية	الوحدة	السمك	كثافة الخلطة	نسبة المادة	كثافة المادة	نسبة الاسفلت	الكمية (م٣)
اتربة	اعمال توريد وتشغيل لتربة	82427.02	م٣	-	-	-	-	-	1126000.00
اساس	اعمال توريد اساس تكسير كسارات	33641.7	م٣	-	-	-	-	-	68000.00
رمل تكسير	اعمال الطبقة السطحية	160000	م٣	0.06	2.321	0.29	2.531	4.50%	2443.1
سن ١	اعمال الطبقة السطحية	160000	م٣	0.06	2.321	0.45	2.569	4.50%	3734.9
سن ٢	اعمال الطبقة السطحية	160000	م٣	0.06	2.321	0.23	2.559	4.50%	1916.4

1126000.00	أتربة
68000.00	اساس
2443.1	رمل تكسير
3734.9	سن ١
1916.4	سن ٢

برجاء التكرم بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلو بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

شهادة

- مشروع : اعمال طريق البلينا - الصحراوي الغربي القطاع الثاني مركز البلينا محافظة سوهاج بطول ٢١ كم ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمة المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تقرر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .
- و كذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشئون المالية بالمنطقة و أرفق بالمستخلص المقايضة الختامية للأعمال التي تمت .
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف




المراجعة الفنية

جشني المشروع / محمد عبد العاطي

تحريراً في : ٦ / ٧ / ٢٠٢٢

رئيس الإدارة المركزية



عماد حسين

مهندس /



(٢٠٢٢)



شهادة

- مشروع : أعمال طريق البلينا - الصحراوي الغربي القطاع الثاني مركز البلينا محافظة سوهاج بطول ٢١ كم ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .
- بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

جهاز الاشراف

مهندس المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر

مدير العمل

مهندس / محمود احمد فؤاد

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /



تحريراً في : ٢٠٢٣/٧/٦

شهادة المهندسين

- مشروع : اعمال طريق البلينا - الصحراوي الغربي القطاع الثاني مركز البلينا محافظة سوهاج بطول ٢١ كم ضمن المبادره الرئاسية حياه كريمه المرحلة الاولى .
- تنفيذ : شركة احمد علي احمد عبد العال أبو خروف
- أسم مهندسي الشركة المنفذة :
- ١- السيد المهندس / محمد ممدوح علي مجاهد
- ٢- السيد المهندس / محمد نجاتي أحمد
- ٣- السيد المهندس / احمد ربيع عبد الكريم
- سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .

جهاز الإشراف

جشني المشروع / محمد عبد العاطي عبد الظاهر



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين



(مختوم)

محضر استلام أبتدائي

لمشروع :- أعمال طريق البلينا - الصحراوي الغربي القطاع الثاني مركز البلينا محافظة سوهاج بطول 21 كم ضمن مبادرة (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

إنه في يوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٣/ ٥ / ١٠ وبناء على القرار الإداري رقم (٧٤٦) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٥ / ٩

الصادر من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الأبتدائي لعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة

المشكلة من المادة الآتي أسماؤهم :-

1- مهندس / محمد سعيد على	الأدارة المركزية للطرق	رئيسا
2- مهندس / محمد عنتر	أدارة ضبط الجودة	عضوا
3- مهندس / هاني عبدالفتاح	أدارة المعامل	عضوا
4- مهندس / محمد عبدالعاطي	المنطقة المشرفة	عضوا
5- مهندس / محمد عادل	استشاري المالك (مكتب سجاك)	عضوا
6- مهندس / محمد مجاهد	الشركة المنفذة	عضوا

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالأطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ، ثم انتقلت إلى الموقع لمعاينة الأعمال ظاهريا على الطبيعة وقامت اللجنة باخذ جسات لغراس سمكات طبقات الرصف الاسفلتية وكذلك اخذ بلاطات لطبقات الرصف لاجراء التجارب اللازمة عليها بالمعامل المركزية وقد تبين أن الأعمال عبارة عن :-

1- بداية بوابة الحرجة بالقرعان من 0+000 الي 11+200 كم و مسافة من 17+000 حتي 21+500 (أساس + رابطة + طبقات + حميات + نيوجيرسي)

2- بداية من 11+200 حتي 15+200 (أساس + طبقات + نيوجيرسي)

واسفرت المعاينة عن الاتي :-

أولا الطبقة الرابطة :- مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ وجود خشونة بالسطح و سوء اللحامات الطولية و العرضية و المناسب في بعض المسافات المتفرقة وقد قدرتها اللجنة بنسبة 5 % من المسطحات المنفذة .

ثانيا الطبقات :- مقبولة بصفة عامة

ثالثا أعمال الحميات الخرسانية :- مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ من سوء المصنعية في بعض القطاعات

المتفرقة و قدرتها اللجنة بنسبة 8 % من أجمالي الكميات المنفذة

صحة صلاح
م. ا. ا.

رابعاً أعمال النيوجيرسي وجه واحد :- مقبولة بصفة عامة فيما عدا تلاحظ من سوء المصنعية في بعض القطاعات

المتفرقة و قدرتها اللجنة بنسبة 8 % من أجمالي الكميات المنفذة

توصيات اللجنة :-

- 1- خصم نسبة 5 % من المسطحات المعيبة بالبند الخاص بالطبقة السطحية أولاً.
- 2- خصم نسبة 5% من الكميات المعيبة بالبند ثالثا الخاص بالحمايات الخرسانية .
- 3- خصم نسبة 5 % من الكميات المعيبة بالبند رابعا الخاص بالنيوجيرسي وجه واحد .
- 4- الحصر مسئولية المنطقة المشرفة .
- 5- علي الشركة المنفذة ترميم اماكن البلاطات فورا تحت اشراف المنطقة المشرفة
- 6- علي المنطقة متابعة سلوك الرصف اثناء فترة الضمان وابلاغ الشركة باي عيوب تظهر لاصلاحها فورا
- 7- علي مندوب المنطقة موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب العملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام التقييم
- 8- علي مندوب المعامل المركزية موافاة اللجنة بنتائج الاختبارات لاتمام اجراءات التقييم
- 9- مرفق كشف بسماعات طبقات الرصف

وعليه تري اللجنة انه لامتنع من استلام الاعمال استلاما ابتدائيا ويعتبر تاريخ بداية فترة الضمان هو / / طبقاً

لخطاب المنطقة المشرفة .

وعلى ذلك جرى التوقيع

توقيع اللجنة :



- 6-
- 5-
- 4-
- 3-
- 2-
- 1-

كشف سماكات طبقات الرصف (لجنة إستلام ابتدائي)

لمشروع:- اعمال طريق البلينا - الصحراوي الغربي القطاع الثاني مركز البلينا محافظة سوهاج بطول 21 كم ضمن

مبادرة (حياة كريمة)

تنفيذ : شركة أحمد على أحمد عبد العال أبو خروف

إشراف المنطقة الثامنة (قنا)

م	الموقع	الرابطة (6 سم)	ملاحظات
1	0+300	6.5	
2	1+300	7.50	
3	2+300	6.20	
4	3+300	6.10	
5	4+300	5.20	
6	4+250	6.30	تأكيد
7	4+350	5.80	تأكيد
8	5+300	7.00	
9	6+300	5.60	
10	7+300	6	
11	8+300	7	
12	9+300	5.9	
13	10+300	6.4	
14	11+200	6.2	





مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثاني
بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامى

جند (1) أعمال طبقات الردم اترية م3:

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	1126000	م3	المنصرف سابقه	
	35291.93	م3	2+015	0+000
	311508.25		8+500	5+140
	693768.85		15+040	8+500
أعمال توسعة جانبي الطريق	227631.75		16+280	12+740
	1268200.78	م3	الإجمالي	
	1126000	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثاني
بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامي

بند (3) أعمال حفر في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	10000	م ³	المنصرف سابقه	
	3250.00	م ³	2+015	0+000
	6752.84		8+500	5+140
	10002.84	م ³	الإجمالي	
	10000	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

3200

مهندس المشروع (الجهة المالكة)



م / أحمد جهاد

مهندس الاستشاري



مهندس المكتب الفني





مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثاني
بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامي

بند (4) أعمال حفر في التربة الصخرية :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	417000	3م	المنصرف سابقه	
	24297.82	3م	2+015	0+000
	6752.84		8+500	5+140
	278478.02		15+040	8+500
أعمال حفر فقط بالقطاع	39657.95		16+720	15+040
أعمال توسعة جانبي الطريق	82468.69		16+280	12+740
	431655.32	3م	الإجمالي	
	420125	المستحق صرفه		
	3125	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثاني بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامي

بند (6) أعمال أساس تكسير كسارات :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	68000	م3	المنصرف سابقه	
مدخل قرية الحرجة بالقرعان	660.40	م3	0+260	000+0
	37060.00		8+500	0+000
	30279.69		14+861	8+500
	68000.09	م3	الإجمالي	
	68000	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثاني
بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامي

بند (7) أعمال طبقة تشريب M.C.O :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	160000	2م	المنصرف سابقه	
	3120.0	2م	0+260	0+000
	85000.0		8+500	0+000
	30250.0		11+250	8+500
	41630.0		21+934	18+149
	160000.0	2م	الإجمالي	
	160000	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثاني بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة
كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامي

بند (8) أعمال طبقة رابطة أسفلتية 6 سم :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	160000	2م	المنصرف سابقه	
	3120.0	2م	0+260	0+000
	85000.0		8+500	0+000
	30250.0		11+250	8+500
	41630.0		21+934	18+149
	160000.0	2م	الإجمالي	
	160000	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثاني
بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامي

بند (11) أعمال توريد وتركيب براخ مواسير قطر داخلي 1 م :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	678	م.ط	المنصرف سابقه	
	678	م.ط	000+21	000+0
	678	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثانى بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامى

بند (12) أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابح :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	830	م3	المنصرف سابقه	
	830	م3	21+000	0+000
	830	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثانى بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامى

بند (13) أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم الجلب والاساسات:

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			الى	من
	57	3م	المنصرف سابقه	
	57	3م	000+21	000+0
	57	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثاني بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامي

بند (14) أعمال توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح بجميع الأقطار:

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	4	طن	المنتصرف سابقه	
	4	طن	0+000	21+000
	4	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثاني بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة
كريمة

تنفيذ : شركة / أحمد علي احمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامي

بند (15) اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسي) :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	3000	م.ط	المنصرف سابقه	
شمال الطريق	192.58	م.ط	5+300	5+100
يمين الطريق	429.30		5+540	5+100
يمين الطريق	792.39		9+300	8+560
يمين الطريق	599.82		11+200	10+600
يمين الطريق	246.78		10+260	10+000
يمين الطريق	740.23		12+380	11+600
	3001.10	م.ط	الإجمالي	
	3000	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



مشروع أعمال طريق البلينا / الصحراوي الغربي القطاع الثاني بطول 21 كم ضمن مبادرة حياة كريمة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ : شركة / أحمد علي أحمد عبد العال

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (7) ختامي

بند (16) اعمال توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك 15 سم :

ملاحظات	اجمالي المنفذ	الوحدة	القطاع	
			من	الى
	60000	2م	المنصرف سابقه	
شمال الطريق	26127.55	2م	3+300	2+160
شمال الطريق	7310.85		5+500	5+120
يمين الطريق	7339.24		8+600	8+260
شمال الطريق	5495.11		9+320	8+860
شمال الطريق	5713.14		12+000	11+640
يمين الطريق	8015.00		12+360	11+640
	60000.88	2م	الإجمالي	
	60000	المستحق صرفه		
	0	ما يتم صرفه		

مهندس المشروع (الجهة المالكة)

م / محمد جهاد

مهندس الاستشاري

مهندس المكتب الفني



تاريخ :-

نموذج دعوة لاتعداد لجنة استلام اداري

مشروع					انشاء طريق البلينا - الصحراوي الغربي (القطاع الثاني) بطول 21 كم.	
مركز	البلينا	مركز	البلينا	محافظة	سوهاج	
جهة التنفيذ	الهيئة العامة للطرق والكباري	جهة الولاية	الهيئة العامة للطرق والكباري			

حيث ورد الينا اخطار اكتمال اعمال المشروع المذكور اعلاه من جهة التنفيذ فإن شركة دار الهندسة بصفتها مدير المشروع تقوم بدعوة سيادنتكم وكافة الاطراف المعنية للاجتماع بموقع المشروع للمعاينة وايداء الرأي بشأن استلام المشروع اداريا وذلك بتاريخ ٢٨ / ١٠ / ٢٠٢٣ الساعة ١٠:٠٠ صباحاً وعلي جهة التنفيذ اتخاذ كافة التدابير اللازمة لتيسير عمل اللجنة .

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام ،،،

مدير المشروع
شركة دار الهندسة



المشروع القومي لتطوير قرى الريف المصري - حياة كريمة
محضر إستلام اداري

مشروع	انشاء طريق البلينا - الصحراوي الغربي (القطاع الثاني) بطول 21 كم.			
مركز	البلينا	مركز	البلينا	سوهاج
جهة التنفيذ	الهيئة العامة للطرق والكباري	إستشاري	سجك	احمد علي احمد عبدالعال ابوخروف
مدير المشروع	دار الهندسة	جهة الولاية	الهيئة العامة للطرق والكباري	

إته في يوم	11 رجب	الموافق	٢٠٢٣ / ٧ / ٢٦
------------	--------	---------	---------------

وبحضور اللجنة المكونة من كل من :

الاسم	الجهة	الصفة
1- محمد عبد العال	الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير المشروع
2- م. علي محمود عبد الحفيظ	دار الهندسة	مدير المشروع
3- م. عبد الله عبد العظيم	دار الهندسة	مدير المشروع
4- محمد عادل الحريش	مكتب سجك	إستشاري التنفيذ
5- محمد زجاج أحمد	احمد علي احمد عبدالعال ابوخروف	مقاول التنفيذ

حيث أفادت جهة التنفيذ المذكورة أعلاه والتي هي ايضا جهة الولاية علي المشروع أنها قد أكملت كافة أعمال المشروع المذكور بما في ذلك كافة المتطلبات الفنية والتشغيلية ونها قد قامت بأعمال الاستلام الفني الابتدائي وحررت المحضر الخاص بذلك (مرفق صورة) عبر خطابها رقم..... بتاريخ..... والمرفق به نموذج الإخطار ذي الصلة بالمشروع - (والمرفقين بهذا المحضر) فقام مدير المشروع بدعوة اللجنة المذكورة للانعقاد في التاريخ والمكان المحددين أعلاه وقد قامت اللجنة بالإطلاع على المستندات المرفقة ومحتوياتها ومنها محضر التسليم الابتدائي و بمعانة المشروع والوقوف على موقفه من الإستلام ومدى صلاحية الانعقاد به من جهة الولاية عليه , وقد أسفرت هذه المعانة عن إستلام الأعمال ادريا ونقل حيازة المشروع إلى الجهة صاحبة الولاية وعليه :

- قررت اللجنة إستلام (المبنى / المشروع) من الجهة المنفذة إعتباراً من تاريخ / / ونقل حيازته إلى الجهة صاحبة الولاية وعلى الجهات المسؤولة عن التنفيذ والإشراف تلافى الملاحظات المذكورة بمحضر الاستلام الابتدائي أو بكشف الملاحظات المرفق خلال يوم / أسبوع من تاريخه , إضافة إلى أى ملاحظات أخرى غير واردة أو يمكن ظهورها أثناء فترة الضمان , (ويعتبر هذا المحضر بمثابة إستلام إداري للمشروع وبخلاف الاستلام الابتدائي الفني السابق تحرير المحاضر المتعلقة به بمعرفة جهة التنفيذ) .
- تعتبر معانة اللجنة على النحو السالف ذكره بمثابة معانة للحالة الظاهرية للأعمال في تاريخ تلك المعانة , ولا يترتب عليها إعفاء جهة التنفيذ وإستشاريها ومقاوليها والقائمين على المشروع من جهتها من مسؤولياتهم التعاقدية والقانونية تجاه الأعمال المنفذة الظاهرة والغير ظاهرة عند تحرير هذا المحضر طبقاً للتعاقدات والقوانين المنظمة لهذا الأمر حيث أكدت جهة التنفيذ قيامها بتنفيذ الأعمال طبقاً للمتطلبات والمواصفات الفنية والتشغيلية لجهة الولاية وطبقاً للمواصفات القياسية المصرية والأكواد ذات الصلة أثناء مراحل التنفيذ .

توقيعات :

الاسم	الجهة	الصفة	التوقيع
1- محمد عبد العال	الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير المشروع	
2- م. علي محمود عبد الحفيظ	دار الهندسة	مدير المشروع	
3- م. عبد الله عبد العظيم	دار الهندسة	مدير المشروع	
4- محمد عادل الحريش	مكتب سجك	إستشاري التنفيذ	
5- محمد زجاج أحمد	احمد علي احمد عبدالعال ابوخروف	مقاول التنفيذ	





كشف ملاحظات محضر التسليم الإداري بتاريخ

مشروع	انشاء طريق البلينا - الصحراوي الغربي (القطاع الثاني) بطول 21 كم.			
مركز	البلينا	مركز	البلينا	سوهاج
جهة التنفيذ	الهيئة العامة للطرق والكباري	إستشاري جهة التنفيذ	سجاك	مقاول التنفيذ
مدير المشروع	دار الهندسة	جهة الولاية		
				الهيئة العامة للطرق والكباري

الملاحظات الواردة ادناه هي الملاحظات المذكورة بمحضر الإستلام الإداري للمشروع المذكور

- 1- حصر الكميات مسؤولة إستشاري التنفيذ و الهيئة العامة للطرق والكباري .
- 2- مرفق بالمحضر مقايضة بنود الأعمال معتمدة من جهة التنفيذ (الهيئة العامة للطرق والكباري) وإستشاري التنفيذ (سجاك) ومفادها صحة بنود الأعمال المدرجة بالمقايضة ومواصفاتها طبقاً لما هو منفذ بالطبيعة .
- 3- تمت معاينة الطريق ظاهرياً وعلية تم طلب نتائج الاختبارات التي تمت علي القطاع .
- 4- مرفق صور لنتائج الاختبارات للقطاع.
- 5- يتم إصدار مجموعة رسومات تفصيلية موضحة لتفاصيل كافة الأعمال في صيغة PDF على أن تتضمن هذه الرسومات لوحات موضح عليها مسار الطريق وإحداثياته وكافة التفاصيل الأخرى.
- 6- مرفق طية الملاحظات الفنية (snag list) .

توقيعات

الإسم	الجهة	الصفة	التوقيع
1- م. عبد الواد	الهيئة العامة للطرق والكباري	مدير المشروع	
2- م. علي محمود عبد الواد	دار الهندسة	مدير المشروع	
3- م. محمد البهرسي	دار الهندسة	مدير المشروع	
4- م. محمد عبد الله	مكتب سجاك	استشاري التنفيذ	
5- م. محمد جابر	احمد علي احمد عبدالعال ابوخروف	مقاول التنفيذ	

المسؤول / أحمد علي أحمد عبدالعال أبوخروف
ب.ض: ٧٤٤-٨٤٥-٢١٥
س.ت: ٦٢٩٠٠
المحاسبة - جرج

مركز الاستشارات الهندسية
للطرق والمطارات SGAC
د. محمد محمد الجيوشي




انشاء طريق ربط البليتا بالصخراوي الغربي بطول 21 كيلو (القطاع الثاني) - مركز البليتا - محافظة سوهاج Snag list

التوقيعات

1-

2-



تقييم عملية

مشروع:- أعمال طريق البلينا - الصحراوي الغربي (القطاع الثاني) بطول ٢١ كم ضمن مبادرة حياة كريمة

تنفيذ :- شركة احمد على احمد عبد العال ابو خروف

اشراف :- المنطقة الثامنة- قنا .

انه في يوم الاربعاء الموافق ١٥ / ١١ / ٢٠٢٣ وبناءً على القرار الإداري رقم (٧٤٦) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٩ الصادر عن السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق وبعد الإطلاع على ملفات التجارب العملية الخاصة بالعملية ، و تقارير نتائج العينات التي تم أخذها بمعرفة لجنة الإستلام تم عمل التقييم للعملية عاليه ، و اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من

١. المهندس / محمد سعيد الادارة المركزية للطرق - رئيساً
٢. المهندس / محمد عنتر ادارة ضبط الجودة - عضواً
٣. المهندس / هاني عبدالفتاح اداره المعامل المركزية - عضواً
٤. المهندس / محمد عبد العاطي المنطقة المشرفه - عضواً
٥. المهندس / محمد مجاهد الشركة المنفذة - عضواً

و بناءً على نتائج التقييم تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالي :
أولاً : الخصومات على الإختبارات العملية ببياناتها كالتالي :-

- الخصم على الطبقة الرابطة : يتم خصم مبلغ وقدره ٣٩١٤١٦,٨٦ جنيهاً .
- الخصم على طبقة الأساس: يتم خصم مبلغ وقدره ١٦٨٤٨٠ جنيهاً .
- الخصم على الخرسانة المسلحة النيوجيرسى : يتم خصم مبلغ وقدره ١٠٧٥٣٨,٤٦ جنيهاً .
- الخصم على سماكات الأسفلت : يتم خصم مبلغ وقدره ٤٥٢٨٣,٣٣ جنيهاً

ثانياً : الخصم على محضر الإستلام الإبتدائي :-

- ١- الخصم على سطح الطريق للطبقة الرابطة = ٠,٠٥ * ٠,٠٥ * ١٤٣ * ١٦٠٠٠٠ = ٥٧٢٠٠ جنيهاً.
- ٢- الخصم على الحماليات الخرسانية = ٠,٠٥ * ٠,٠٨ * ١٨٥ * ٦٠٠٠٠ = ٤٤٤٠٠ جنيهاً.
- ٣- الخصم على النيوجيرسى = ٠,٠٥ * ٠,٠٨ * ٤٦٦ * ٣٠٠٠ = ٥٥٩٢ جنيهاً.

**** اجمالي خصم محضر التقييم = ٨١٩٩١٠,٦٥ جنية ****

* القيمة الاجمالية للخصم :- ثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة وعشرة جنيهاً و ١٠٠/٦٥ فقط لاغير *

التوقيعات :

- ١ المهندس / محمد سعيد
- ٢ المهندس / محمد عنتر
- ٣ المهندس / هاني عبدالفتاح
- ٤ المهندس / محمد عبد العاطي
- ٥ المهندس / محمد مجاهد

143	سعر الطبقة الرابطة جنييه
6	سمك الطبقة الرابطة سم
71.5	سعر طبقة اسفلتية بسمك ٣ سم جديدة

ملاحظات	اجمالي النقص	النقص في السمك	السمك	العرض	الطول الممثل	الموقع	الاتجاه
						0.00	بداية العملية
	0	0	6.5	10	1000	0+300	اتجاه البلينا
	0	0	7.5	10	1000	1+300	اتجاه البلينا
	0	0	6.2	10	1000	2+300	اتجاه البلينا
	0	0	6.1	10	1000	3+300	اتجاه البلينا
	0	0.2	5.8	10	1000	4+350	اتجاه البلينا
	35750	0.8	5.2	10	50	4+300	اتجاه البلينا
	0	0	6.3	10	1000	4+250	اتجاه البلينا
	0	0	7.0	10	1000	5+300	اتجاه البلينا
	9533.333333	0.4	5.6	10	1000	6+300	اتجاه البلينا
	0	0	6.0	10	1000	7+300	اتجاه البلينا
	0	0	7.0	10	1000	8+300	اتجاه البلينا
	0	0.1	5.9	11	1000	9+300	اتجاه البلينا
	0	0	6.4	11	1000	10+300	اتجاه البلينا
	0	0	6.2	11	1000	10+300	اتجاه البلينا
						21000.00	نهاية العملية
	45283.33					اجمالي الطول	

0.00	اجمالي الطول الممثل (م)
160000	اجمالي الكمية الممثلة م ٢
45283.33	اجمالي النقص في السماكات للطبقة بالجنيه

حدود التدرج التصميمي للمشروع		
رقم الممرات	أبعاد الأرصفة	أبعاد الأرصفة
100	0	1.5"
100	100	1"
100	95	3/4"
67	57	3/8"
43.7	35.7	رقم ٤
35	29.4	رقم ٨
20	16.3	رقم ٣٠
12	6.7	رقم ٥٠
4.2	2	رقم ١٠٠
2.5	0	رقم ٢٠٠
4.75	4.25	البيوتومين
		نسبة الطين
		10

معلومات مطلوبة للمعلمة من البنود

143	سر الطبقة / م
4.5	نسبة البيوتومين التصميمية

التقييم لطبقة الرابطة عناية بأعمال طريق البليزا - الصحراوي الغربي (التفطاح الثاني) بطول ٢١ كم ضمن مبرة حياة كريمة
تفليد :- شركة أحمد علي أحمد أبوخروف
الشرف :- المنطقة الثانية لها

الاتجاه	المحطة	الكمية الممتدة /	التدرجات													إجمالي نسبة الحيد وكسبات الخصم	ملاحظات
			1.5"	1"	3/4"	3/8"	رقم ٤	رقم ٨	رقم ٣٠	رقم ٥٠	رقم ١٠٠	٢٠٠ رقم	الطبيبي	الأسفلت	نسبة الحيد (%)		
معمل المنطقة	0+500	4444.40	100	100	97.5	70	43.6	30.2	43.6	2.8	1.75	4	10.8	18.5	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	1+500	4444.40	100	100	96	68.9	38.5	25.1	38.5	2.6	1.07	2.22	8.38	15.61	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	2+000	4444.40	100	100	95.3	62.4	41.6	26.4	41.6	2.5	0.9	2.5	6.5	16.3	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	3+500	4444.40	100	100	95.5	67	40.8	26.5	40.8	2.7	0.7	2.3	7.2	14.7	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	5+200	4444.40	100	100	95.2	65.2	39.4	26.1	39.4	2.5	0.5	2.1	8	15	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	2+000	4444.40	100	100	96.2	67	46.3	26.5	46.3	2.7	0.7	2.3	8.75	14.5	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	3+500	4444.40	100	100	95.5	64.3	47.2	26.2	47.2	2.7	0.7	2.3	8.7	14.9	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	5+200	4444.40	100	100	95.3	64.5	46.5	26.1	46.5	2.5	0.7	2.03	8.8	15.5	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	17+400	4444.40	100	100	95.5	65	40.5	26.5	40.5	2.5	0.7	2.03	8.7	14.9	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	18+400	4444.40	100	100	96.2	66.2	41	29.6	41	2.4	0.8	2.5	7.7	16.5	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	19+900	4444.40	100	100	96.8	66.8	41.3	29.8	41.3	2.5	0.8	2.5	7.95	16.32	0	0.0	0.000
معمل المنطقة	20+400	4444.40	100	100	96.6	66.6	42.5	29.9	42.5	2.6	0.9	2.6	7.8	16.4	0	0.0	0.000
موقع	4+000	4444.40	100	100	96.3	62	37.1	30.6	37.1	2.8	0.7	2.8	7.85	16.9	0	0.0	0.000
موقع	3+500	4444.40	100	100	96	65	40.6	32.3	40.6	2.7	0.7	2.7	7.4	17.9	0	0.0	0.000
موقع	5+000	4444.40	100	100	97	65.7	40.5	30.1	40.5	2.8	0.6	2.8	8.6	19.3	0	0.0	0.000
موقع	6+700	4444.40	100	100	96.5	66.5	40.2	30.6	40.2	2.5	0.8	2.5	8.8	20.9	0	0.0	0.000
موقع	5+500	4444.40	100	100	97.9	64.6	37.5	30.2	37.5	2.3	0.7	2.3	10.3	18.7	0	0.0	0.000
موقع	6+300	4444.40	100	100	96.2	66.5	42.1	31.7	42.1	2.3	0.6	2.3	7.2	19.2	0	0.0	0.000
موقع	7+000	4444.40	100	100	95.8	66.4	41.7	30.7	41.7	2.3	0.7	2.3	8.3	18.5	0	0.0	0.000
موقع	8+000	4444.40	100	100	96.8	66	41.8	31.5	41.8	2.3	0.6	2.3	8.4	19.5	0	0.0	0.000
موقع	2+700	4444.40	100	100	96.1	62.7	40.6	31.3	40.6	2.5	0.8	2.5	7.8	18.2	0	0.0	0.000
موقع	2+000	4444.40	100	100	98.1	63.3	35.7	28.2	35.7	2.5	0.9	2.5	8.8	20.9	0	0.0	0.000
موقع	1+500	4444.40	100	100	98.3	65.6	38.5	30.6	38.5	2.5	0.9	2.5	7.4	18.3	0	0.0	0.000
موقع	0+300	4444.40	100	100	97.9	65.6	36.2	29.7	36.2	2.2	0.7	2.2	8.3	19.2	0	0.0	0.000
موقع	0+700	4444.40	100	100	98.7	69.7	36.7	28.6	36.7	2.2	0.6	2.2	9.7	16.9	0	0.0	0.000
موقع	0+150	4444.40	100	100	97.5	68.8	36.1	29.8	36.1	2.5	0.7	2.5	7.9	17.6	0	0.0	0.000
موقع	8+400	4444.40	100	100	96.6	62.4	40.9	31.6	40.9	2.5	0.6	2.5	8.9	20.5	0	0.0	0.000
موقع	9+000	4444.40	100	100	96.5	61.2	38.5	31.4	38.5	2.8	0.6	2.8	9.3	18.6	0	0.0	0.000
موقع	9+500	4444.40	100	100	96.9	62.6	39.2	32.5	39.2	2.6	0.4	2.6	7.1	17.4	0	0.0	0.000
موقع	10+000	4444.40	100	100	98.1	63.4	40.5	32.8	40.5	3.1	0.5	3.1	9.6	19.2	0	0.0	0.000
موقع	10+500	4444.40	100	100	96.6	60.3	36.5	30.4	36.5	2.2	0.3	2.2	8.6	17.1	0	0.0	0.000
موقع	11+000	4444.40	100	100	97.3	61.5	38.2	29.9	38.2	2.3	0.4	2.3	9.6	18.2	0	0.0	0.000
استلام	3+000	4444.40	100	100	99.3	77.5	51.1	36.7	51.1	4.1	2.8	4.1	13	22.1	0	0.0	0.000
استلام	8+000	4444.40	100	100	94.4	67.4	42.5	30.1	42.5	3.7	2.1	3.7	11.2	18.6	0	0.0	0.000
استلام	11+000	4444.40	100	100	98.7	72.4	46.1	31.4	46.1	3.7	1.7	3.7	10.9	17.8	0	0.0	0.000
استلام	17+500	4444.40	100	100	96.6	69.4	46.4	31.5	46.4	3.6	1.5	3.6	10.7	17.8	0	0.0	0.000
		160000.00															
		إجمالي الكمية بالختام (م³)															

الكمية (م³)	أجزاء الكمية طبقاً للختام م
160000.00	إجمالي حيدود السن
54722.43	إجمالي حيدود الناعم
190191.19	إجمالي حيدود المار من رقم ٢٠٠
2859.97	إجمالي حيدود نسبة الطين %
0.00	إجمالي الحيدود في نسبة الأسفلت
143643.27	إجمالي الخصم بالجنه المصري
391416.86	

ملاحظات	الخصم (ج)	السعر (ج)	النقص (%)	جهد المكعب/الكور كجم/سم ^٢	الكمية المطلوبة (م ^٣)	الاتجاه	أرقام العينات	مسلسل
تقرير رقم ١٢٢	0.00	185	0.0	208	1621.6		552	1
تقرير رقم ١٢٢	0.00	185	0.0	220	1621.6		553	2
تقرير رقم ١٢٢	0.00	185	0.0	213	1621.6		554	3
تقرير رقم ١٢١	0.00	185	0.0	213	1621.6		546	4
تقرير رقم ١٢١	0.00	185	0.0	208	1621.6		547	5
تقرير رقم ١٢١	0.00	185	0.0	220	1621.6		548	6
تقرير رقم ١٤٢	0.00	185	0.0	227	1621.6		627	7
تقرير رقم ١٤٢	0.00	185	0.0	217	1621.6		628	8
تقرير رقم ١٤٢	0.00	185	0.0	208	1621.6		629	9
تقرير رقم ١٤٢	0.00	185	0.0	213	1621.6		630	10
تقرير رقم ١٤٢	0.00	185	0.0	222	1621.6		631	11
تقرير رقم ١٤٢	0.00	185	0.0	211	1621.6		632	12
تقرير رقم ١٤٢	0.00	185	0.0	217	1621.6		633	13
تقرير رقم ١٤٢	0.00	185	0.0	213	1621.6		634	14
تقرير رقم ١٤٢	0.00	185	0.0	222	1621.6		635	15
تقرير رقم ١٢٠	0.00	185	0.0	260	1621.6		540	16
تقرير رقم ١٢٠	0.00	185	0.0	254	1621.6		541	17
تقرير رقم ١٢٠	0.00	185	0.0	258	1621.6		542	18
تقرير رقم ١١٦	0.00	185	0.0	215	1621.6		516	19
تقرير رقم ١١٦	0.00	185	0.0	204	1621.6		517	20
تقرير رقم ١١٦	0.00	185	0.0	208	1621.6		518	21
تقرير رقم ١١٩	0.00	185	0.0	267	1621.6		534	22
تقرير رقم ١١٩	0.00	185	0.0	256	1621.6		535	23
تقرير رقم ١١٩	0.00	185	0.0	263	1621.6		536	24
تقرير رقم ١١٨	0.00	185	0.0	249	1621.6		528	25
تقرير رقم ١١٨	0.00	185	0.0	260	1621.6		529	26
تقرير رقم ١١٨	0.00	185	0.0	267	1621.6		530	27
تقرير رقم ٢٠٩	0.00	185	0.0	217	1621.6		974	28
تقرير رقم ٢٠٩	0.00	185	0.0	206	1621.6		975	29
تقرير رقم ٢٠٩	0.00	185	0.0	213	1621.6		976	30
تقرير رقم ٢٠٩	0.00	185	0.0	211	1621.6		977	31
تقرير رقم ٢٠٩	0.00	185	0.0	213	1621.6		978	32
تقرير رقم ٢٠٩	0.00	185	0.0	208	1621.6		979	33
تقرير رقم ١٤٣	0.00	185	0.0	204	1621.6		636	34
تقرير رقم ١٤٣	0.00	185	0.0	215	1621.6		637	35
تقرير رقم ١٤٣	0.00	185	0.0	222	1621.6		638	36
تقرير رقم ١٤٣	0.00	185	0.0	208	1621.6		639	37
تقرير رقم ١٤٣	0.00	185	0.0	220	1621.6		640	38
تقرير رقم ١٤٣	0.00	185	0.0	227	1621.6		641	39
تقرير رقم ١٤١	0.00	185	0.0	227	1621.6		618	40
تقرير رقم ١٤١	0.00	185	0.0	213	1621.6		619	41
تقرير رقم ١٤١	0.00	185	0.0	206	1621.6		620	42
تقرير رقم ١٤١	0.00	185	0.0	208	1621.6		621	43
تقرير رقم ١٤١	0.00	185	0.0	217	1621.6		622	44
تقرير رقم ١٤١	0.00	185	0.0	202	1621.6		623	45
تقرير رقم ١٤١	0.00	185	0.0	224	1621.6		624	46
تقرير رقم ١٤١	0.00	185	0.0	213	1621.6		625	47
تقرير رقم ١٤١	0.00	185	0.0	211	1621.6		626	48
تقرير رقم ١٤٠	0.00	185	0.0	202	1621.6		609	49
تقرير رقم ١٤٠	0.00	185	0.0	206	1621.6		610	50
تقرير رقم ١٤٠	0.00	185	0.0	199	1621.6		611	51
تقرير رقم ١٤٠	0.00	185	0.0	202	1621.6		612	52
تقرير رقم ١٤٠	0.00	185	0.0	217	1621.6		613	53
تقرير رقم ١٤٠	0.00	185	0.0	213	1621.6		614	54
تقرير رقم ١٤٠	0.00	185	0.0	204	1621.6		615	55
تقرير رقم ١٤٠	0.00	185	0.0	217	1621.6		616	56
تقرير رقم ١٤٠	0.00	185	0.0	220	1621.6		617	57
تقرير رقم ١١٧	0.00	185	0.0	258	1621.6		522	58
تقرير رقم ١١٧	0.00	185	0.0	251	1621.6		523	59
تقرير رقم ١١٧	0.00	185	0.0	265	1621.6		524	60
تقرير رقم ١٢٣	0.00	185	0.0	263	1621.6		558	61
تقرير رقم ١٢٣	0.00	185	0.0	254	1621.6		559	62
تقرير رقم ١٢٣	0.00	185	0.0	260	1621.6		560	63
تقرير رقم ١٩١	0.00	185	0.0	208	1621.6		875	64
تقرير رقم ١٩١	0.00	185	0.0	206	1621.6		876	65
تقرير رقم ١٩١	0.00	185	0.0	215	1621.6		877	66
تقرير رقم ١٩٢	0.00	185	0.0	212	1621.6		881	67
تقرير رقم ١٩٢	0.00	185	0.0	211	1621.6		882	68
تقرير رقم ١٩٢	0.00	185	0.0	210	1621.6		883	69
تقرير رقم ١٩٣	0.00	185	0.0	231	1621.6		887	70
تقرير رقم ١٩٣	0.00	185	0.0	229	1621.6		888	71
تقرير رقم ١٩٣	0.00	185	0.0	222	1621.6		889	72
تقرير رقم ١٩٤	0.00	185	0.0	259	1621.6		893	73
تقرير رقم ١٩٤	0.00	185	0.0	229	1621.6		894	74
تقرير رقم ١٩٤	0.00	185	0.0	211	1621.6		895	75
تقرير رقم ١٩٤	0.00	185	0.0	222	1621.6		899	76
تقرير رقم ١٩٥	0.00	185	0.0	211	1621.6		900	77
تقرير رقم ١٩٥	0.00	185	0.0	222	1621.6		901	78
تقرير رقم ١٩٥	0.00	185	0.0	211	1621.6		905	79
تقرير رقم ١٩٦	0.00	185	0.0	213	1621.6		908	80
تقرير رقم ١٩٦	0.00	185	0.0	212	1621.6		907	81
تقرير رقم ١٩٧	0.00	185	0.0	215	1621.6		911	82
تقرير رقم ١٩٧	0.00	185	0.0	206	1621.6		912	83
تقرير رقم ١٩٧	0.00	185	0.0	211	1621.6		913	84
تقرير رقم ١٩٨	0.00	185	0.0	206	1621.6		917	85



2.8

تقرير رقم ١٩٨	0.00	185	0.0	222	1621.6	918	86
تقرير رقم ١٩٨	0.00	185	0.0	211	1621.6	919	87
تقرير رقم ١٩٩	0.00	185	0.0	204	1621.6	923	88
تقرير رقم ١٩٩	0.00	185	0.0	215	1621.6	924	89
تقرير رقم ١٩٩	0.00	185	0.0	217	1621.6	925	90
تقرير رقم ٢٠٠	0.00	185	0.0	220	1621.6	929	91
تقرير رقم ٢٠٠	0.00	185	0.0	215	1621.6	930	92
تقرير رقم ٢٠٠	0.00	185	0.0	212	1621.6	931	93
تقرير رقم ٢٠١	0.00	185	0.0	214	1621.6	935	94
تقرير رقم ٢٠١	0.00	185	0.0	211	1621.6	936	95
تقرير رقم ٢٠١	0.00	185	0.0	213	1621.6	937	96
تقرير رقم ٢٥٧	0.00	185	0.0	204	1621.6	1166	97
تقرير رقم ٢٥٧	0.00	185	0.0	213	1621.6	1167	98
تقرير رقم ٢٥٧	0.00	185	0.0	211	1621.6	1168	99
تقرير رقم ٢٥٧	0.00	185	0.0	215	1621.6	1169	100
تقرير رقم ٢٥٧	0.00	185	0.0	206	1621.6	1170	101
تقرير رقم ٢٥٧	0.00	185	0.0	213	1621.6	1171	102
تقرير رقم ٢٥٨	0.00	185	0.0	209	1621.6	1172	103
تقرير رقم ٢٥٨	0.00	185	0.0	213	1621.6	1173	104
تقرير رقم ٢٥٨	0.00	185	0.0	211	1621.6	1174	105
تقرير رقم ٢٥٨	0.00	185	0.0	209	1621.6	1175	106
تقرير رقم ٢٥٨	0.00	185	0.0	206	1621.6	1176	107
تقرير رقم ٢٥٨	0.00	185	0.0	215	1621.6	1177	108
تقرير رقم ١٧١	0.00	185	0.0	220	1621.6	استلام	109
تقرير رقم ١٧١	0.00	185	0.0	163	1621.6	استلام	110
	0.00				60000	الكمية الكلية للبند (٢٠)	

60000	اجمالي الكمية طبقاً للختم (م')
0.00	اجمالي الخصم على الحيود (بالجنيه)

Handwritten signature or mark.

Handwritten signature or mark.

عملية :- أعمال طريق البلينا - الصحراوي الغربي (القطاع الثاني) بطول ٢١ كم ضمن مبادرة حياة كريمة .

إشراف :- المنطقة الثامنة قنا

تنفيذ :- شركة أحمد على أحمد أبوخروف

خرسانات مسلحة نيوجيرسي

مسلسل	أرقام العينات	الاتجاه	الكمية الممثلة (م)	250	النقص (%)	السعر (ج)	الخصم (ج)	ملاحظات
				الجهد المطلوب =	جهد المكعب/الكور كجم/سم ^٢			
13	2672		230.8	263	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١١
14	2673		230.8	281	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١١
15	2674		230.8	260	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١١
16	2675		230.8	294	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١١
17	2676		230.8	263	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١٠
18	2677		230.8	267	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١١
19	2663		230.8	271	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١٠
20	2664		230.8	263	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١٠
21	2665		230.8	254	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١٠
22	2666		230.8	269	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١٠
23	2667		230.8	254	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١٠
24	2668		230.8	265	0.0	466	0.00	تقرير رقم ٦١٠
25			230.8	89	45.2	466	107538.46	استلام
			3000.0				107538.46	
	الكمية الكلية للبند (م ^٢)							

3000	اجمالي الكمية طبقاً للختم (م ^٢)
107538.46	اجمالي الخصم على الحيود (بالجنيه)

230.7692308