

مطبعة: الهيئة العامة  
للكتاب والكتاب

موجب } الطلبات طبية أو قضاية

٦ اِذْنِ صَرْفِ عَلٰی : \_\_\_\_\_

كشيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج } صاحب الحق أو:

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

| بيانات الفواتير |         |      |     |
|-----------------|---------|------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنيه | قرش |
|                 |         | ١٠٠٠ | ٥٠  |
|                 | الجملة  | ١٠٠٠ | ٥٠  |

كتب المراجعة

22

رئيس القسم

*[Signature]*

2.1 — ~~2.1~~

تقييد في السجل برقم : -

(ب) القاب الممنوط

|                                                                                                                        |  |                             |     |           |     |       |     |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------|-----|-----------|-----|-------|-----|
| عدد                                                                                                                    |  | الاعتماد الإدارى ونوع الخصم |     |           |     |       |     |
| المرفقات                                                                                                               |  | بيانات                      |     | نوع الخصم |     |       |     |
| م ر ي ق ش ا م ا ل ت و ل ع ح و ر د م<br>ب ن ف ل ه و ر ش ه ال ق ط ا ل س ب ك م م ط ق ة<br>S P ق ط ا ع اول ح م C / 11 / 09 |  | بند                         | فصل | فرع       | قسم | جنيه  | قرش |
|                                                                                                                        |  |                             |     |           |     | ٤٠٠٠٠ | ك   |
|                                                                                                                        |  | إجمالى الأصل                |     |           |     |       |     |
| بيانات الاستقطاعات                                                                                                     |  | جنيه                        |     | قرش       |     |       |     |
| عادى                                                                                                                   |  |                             |     |           |     |       |     |
| إضافى                                                                                                                  |  |                             |     |           |     |       |     |
| دمغة توقيع                                                                                                             |  |                             |     |           |     |       |     |
| قرش                                                                                                                    |  | قرش جنية                    |     |           |     |       |     |
| رسم الدمغة                                                                                                             |  |                             |     |           |     |       |     |

الختم ذو التاريخ

ع ۹۹

**رئيس المصلحة**

علامة

ففي — سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الامضاء : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمع ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الامضاء : \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: \_\_\_\_\_ جاری \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الامضاء: \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

٢٠١ سنة ————— ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب

---

شيك

---

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

## وكيل الحسابات

سنة ٢٠١١ يبلغ

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٠٢ - ٢٠٠٤

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ « ج ٤ » ) ————— امضاء الكاتب المنوط : —————

(د) (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

التحتم ذو التاريخ (٢) سحب شيك رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المتوط : \_\_\_\_\_  
اذن صرف

(٤) قيد في سجل الشيخات تحت رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط : \_\_\_\_\_

الحواشي

(٥) ادرج في كشف الاسماء البيانات رقم : \_\_\_\_\_ اعضاء الكاتب المخطوط : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

إذن صوف

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠١

إمضاء طالب أو كاتب التصدير      في ————— سنة ٢٠١

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقه ( B5 ) القطاع الاول بالامر

بتاريخ : 06/08/2023

المباشر  
العقد رقم : ( 148/2023/2024 )

## التقرير الاسبوعي في الفترة من 2023-09-16 وحتى 2023-09-23

### منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

| نسبة التنفيذ | الكمية المتبقية | الكمية المنفذة | الكمية الكلية | الوحدة | البند                           | رقم القطعة |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------|---------------------------------|------------|
| 93%          | 28,425          | 381,921        | 410,346       | 3م     | اصمال حفر في تربه شديدة التماسك | B5         |
| 79%          | 56,602          | 218,875        | 275,477       |        | اصمال حفر في تربه صخرية         |            |

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسلتينج

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

م

مكتب إنترانس كونسلتينج

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر

بتاريخ : 06/08/2023

العقد رقم : ( 148/2023/2024 )

## التقرير الاسبوعي في الفترة من 2023-09-23 وحتى 2023-09-30

### منطقة B5

شركة : الشنولى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

| نسبة التنفيذ | الكمية المتبقية | الكمية المنفذة | الكمية الكلية | الوحدة | البند                          | رقم القطعة |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------|--------------------------------|------------|
| 97%          | 14,213          | 396,133        | 410,346       | م3     | اصال حفر في تربة شديدة التماسك | B5         |
| 90%          | 28,302          | 247,175        | 275,477       |        | اصال حفر في تربة صخرية         |            |

الهيئة العامة للطرق و الجارى

الإستشارى المشرف

الشركة المنفذة

مكتب إترانس كونسولنج

الشنولى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

م /

EnTrans  
CONSULTING

الهيئة العامة للغذاء والدواء  
Qatar Food and Drug Authority

تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر

بتاريخ : 06/08/2023

العقد رقم : ( 148/2023/2024 )

## التقرير الاسبوعي في الفترة من 2023-09-30 وحتى 2023-10-07

### منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

| نسبة التنفيذ | الكمية المتبقية | الكمية المنفذة | الكمية الكلية | الوحدة | البند                           | رقم القطعة |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------|---------------------------------|------------|
| 100%         | 0               | 410,346        | 410,346       | م3     | اعمال حفر في تربه شديده التماسك | B5         |
| 100%         | 0               | 275,477        | 275,477       |        | اعمال حفر في تربه صخرية         |            |
|              |                 |                |               |        |                                 |            |

الهيئة العامة للطرق و الجسور

م /

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسلتنج

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه



تنفيذ أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة ( B5 ) القطاع الاول بالامر

المباشر

بتاريخ : 06/08/2023

العقد رقم : ( 148/2023/2024 )

## التقرير شهري في الفترة من 2023-09-03 وحتى 2023-11-20

### منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

| نسبة التنفيذ | الكمية المتبقية | الكمية المنفذة | الكمية الكلية | الوحدة | البند                           | رقم القطعة |
|--------------|-----------------|----------------|---------------|--------|---------------------------------|------------|
| 100%         | 0               | 410,346        | 410,346       | 3م     | اعمال حفر في تربه شديدة التماسك | B5         |
| 100%         | 0               | 275,477        | 275,477       |        | اعمال حفر في تربه صخرية         |            |

الهيئة العامة للطرق و الجارى

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسالتنج

الشنوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

1م



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقه ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر

عقد رقم (148/2023/2024)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

شهادة العملية

تاريخ بدأ العملية : 2023/08/08

تاريخ النھو المقرر : 2024/04/07

تاريخ النھو الفعلي : 2023/10/08

قيمة العملية : 20,000,000 مليون جنيه

قيمة العملية حسب الختامي : 20,000,000 مليون جنيه

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة الشناوى للمقاولات

م /

م /

م /

يعتمد ""

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس /



الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار  
محطة حدائق اكتوبر منطقة ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر

عقد رقم (148/2023/2024)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

شهادة تجارب معملية

نشهد نحن المنطقة المركزية الاولى بأن التجارب المعملية علي العملية المذكورة اعلاه طبقا للمواصفات الفنية الواردة  
بكراسة الشروط

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكبارى

شركة الشناوى للمقاولات

م / 

م / 

م / 

يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر

عقد رقم (148/2023/2024)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

شهادة مهندس

اسم مهندس التنفيذ من قبل الشركة : محمد هانى محمد عطيه

بكالوريوس هندسة مدني : 2016

المستوي الفني : جيد جدا

عضوية نقابة المهندسين : 152/5702616/2016/3

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / 

م / 

يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية  
للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 



الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة المركزية الاولى

مشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقه ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر

عقد رقم (148/2023/2024)

تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة

شهادة المحاجر

كمية المحاجر المنفذة بالمشروع أعلاه : لم يستخدم ماده محجريه ( قطع )

مدير عام مشروعات الطرق

الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة الشناوى للمقاولات

م / 


م / 

م / 

يعتمد """"

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / 



تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق  
اكتوبر منطقه ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر  
العقد رقم : ( 148/2023/2024 ) بتاريخ : 2023-08-06

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

## بيان بالمعدات الموجودة بالمشروع

| م | نوع المعدة | العدد |
|---|------------|-------|
| 1 | حفار       | 20    |
| 2 | قلاّب      | 30    |
| 3 | بلدوزر     | 3     |
| 4 | لودر       | 5     |

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

م /



الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسلتنج



الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه



عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

الكميات المنفذة حتى تاريخ 20 / 11 / 2023

منطقة حفر B05 و منطقة حفر A04

شركة : الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

| ملاحظات                                          | إجمالي كميات القطعتين              |                                   |                  | Zone A04                           |                                   |                  |                   |                           |          | Zone B05                           |                                   |                  |                   |                           |         | الوحدة                                                                  | البند                                              |
|--------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|----------|------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                                                  | إجمالي الكميات بعد<br>2023 / 5 / 4 | إجمالي الكميات قبل<br>4 مايو 2023 | الكمية الكلية م3 | إجمالي الكميات بعد<br>2023 / 5 / 4 | إجمالي الكميات قبل<br>4 مايو 2023 | الكمية الكلية م3 | تصنيف إجهاد الصخر |                           |          | إجمالي الكميات بعد<br>2023 / 5 / 4 | إجمالي الكميات قبل<br>4 مايو 2023 | الكمية الكلية م3 | تصنيف إجهاد الصخر |                           |         |                                                                         |                                                    |
|                                                  |                                    |                                   |                  |                                    |                                   |                  | البند             | متوسط الإجهاد حسب التقرير | Zone الـ |                                    |                                   |                  | البند             | متوسط الإجهاد حسب التقرير |         |                                                                         |                                                    |
|                                                  | 410,345                            | 0                                 | 410,345          | 22,314                             |                                   | 22,314           |                   |                           |          | 388,031                            |                                   | 388,031          |                   |                           | 3م      | حفرة تربة شديدة التماسك ( طفلة متحجرة )                                 |                                                    |
|                                                  | 0                                  | 0                                 | 327,492          |                                    |                                   | 0                |                   |                           |          |                                    |                                   | 327,492          |                   |                           |         | 3                                                                       | مسافة نقل 750 متر                                  |
|                                                  | 0                                  | 0                                 | 22,314           |                                    |                                   | 22,314           |                   |                           |          |                                    |                                   | 0                |                   |                           |         |                                                                         | مسافة نقل 1200 متر                                 |
|                                                  | 0                                  | 0                                 | 60,539           |                                    |                                   | 0                |                   |                           |          |                                    |                                   | 60,539           |                   |                           |         |                                                                         | مسافة نقل 1700 متر                                 |
|                                                  |                                    |                                   |                  |                                    |                                   |                  |                   |                           |          |                                    |                                   |                  |                   |                           | 3م      | 4                                                                       | حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية |
| ملخص إجهادات الصخر للقطعتين                      |                                    |                                   |                  | 43,033                             |                                   | 43,033           | كجم/سم2 400-500   | 485                       | A04 Z-1  | 32,764                             |                                   | 32,764           | كجم/سم2 300-400   | 388                       |         | B05 Z-1                                                                 |                                                    |
| كل كميات الصخر بعد<br>04/05/2023<br>04 مايو 2023 | 0                                  | كجم/سم1 100-200                   | 14,935           |                                    | 14,935                            | كجم/سم2 400-500  | 427               | A04 Z-2                   | 14,669   |                                    | 14,669                            | كجم/سم2 500-600  | 460               |                           | B05 Z-2 |                                                                         |                                                    |
|                                                  | 0                                  | كجم/سم2 200-300                   | 14,743           |                                    | 14,743                            | كجم/سم2 300-400  | 382               | A04 Z-3                   | 3,846    |                                    | 3,846                             | كجم/سم2 400-500  | 460               |                           | B05 Z-3 |                                                                         |                                                    |
|                                                  | 47,507                             | كجم/سم3 300-400                   | 3,492            |                                    | 3,492                             | كجم/سم2 400-500  | 463               | A04 Z-4                   | 52,479   |                                    | 52,479                            | كجم/سم2 500-600  | 546               |                           | B05 Z-4 |                                                                         |                                                    |
|                                                  | 104,256                            | كجم/سم2 400-500                   | 9,007            |                                    | 9,007                             | كجم/سم2 400-500  | 428               | A04 Z-5                   | 29,943   |                                    | 29,943                            | كجم/سم2 400-500  | 454               |                           | B05 Z-5 |                                                                         |                                                    |
|                                                  | 67,148                             | كجم/سم3 500-600                   |                  |                                    |                                   |                  |                   |                           | 39,778   |                                    | 39,778                            | كجم/سم2 700-800  | 715               |                           | B05 Z-6 |                                                                         |                                                    |
|                                                  | 56,566                             | كجم/سم4 600-700                   |                  |                                    |                                   |                  |                   |                           | 9,781    |                                    | 9,781                             | كجم/سم2 600-700  | 682               |                           | B05 Z-7 |                                                                         |                                                    |
|                                                  |                                    |                                   |                  |                                    |                                   |                  |                   |                           | 7,007    |                                    | 7,007                             | كجم/سم2 800-900  | 870               |                           | B05 Z-8 |                                                                         |                                                    |
|                                                  |                                    |                                   | 685,822          |                                    |                                   | 107,524          |                   |                           |          |                                    |                                   | 578,298          |                   |                           | 3م      | إجمالي كميات الحفر                                                      |                                                    |
|                                                  | 0                                  | 0                                 | 279,717          |                                    |                                   | 0                |                   |                           |          |                                    |                                   | 279,717          |                   |                           | 3م      | كمية علاوة عمق من 8 متر إلى 30 متر أسفل منسوب الأرض الطبيعية لبند الحفر |                                                    |

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام

الاستشاري المشرف

الاستشاري المساحة

مكتب إنترانس كونسولتج

مكتب إنترانس كونسولتج

مكتب إنترانس كونسولتج

شركة / الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

## عن عملية : إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

| شركة / الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه |                                                                         |        | منطقة حفر B05 و منطقة حفر A04                                                           |                                                                                          | توزيع الكميات المنصرفة على العقود حتى تاريخ 2023/ 11 / 20 |                                    |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------|
| رقم البند                                           | البند                                                                   | الوحدة | الكمية الاجمالية المصروفة - عقد ( 2024 / 2023 / 148 )<br>ختامى رقم (2) القطاع الأول B05 | الكمية الاجمالية المصروفة - عقد ( 2024 / 2023 / 149 )<br>ختامى رقم (3) القطاع الثانى B05 | الكمية الاجمالية المصروفة علي العقود                      | الكمية الإجمالية المعتمدة في الحصر |
| 3                                                   | حفرة تربة شديدة التماسك ( طفلة متحجرة )                                 | 3م     | 314,652.62                                                                              | 95,692.00                                                                                | 410,344.62                                                | 410,345                            |
|                                                     | علاوة السولار                                                           | 3م     | 314,652.62                                                                              | 95,692.00                                                                                | 410,344.62                                                | 410,345                            |
|                                                     | علاوة مسافة نقل 750 متر                                                 | 3م     | 264,652.62                                                                              | 62,838.00                                                                                | 327,490.62                                                | 327,492                            |
|                                                     | علاوة مسافة نقل 1200 متر                                                | 3م     | 0                                                                                       | 22,314.00                                                                                | 22,314.00                                                 | 22,314                             |
|                                                     | علاوة مسافة نقل 1700 متر                                                | 3م     | 50,000                                                                                  | 9,839.00                                                                                 | 59,839.00                                                 | 60,539                             |
| 4                                                   | حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة الصخرية                      |        |                                                                                         |                                                                                          |                                                           |                                    |
|                                                     | إجهاد ( ٤٠٠ - ٣٠٠ ) كجم/سم <sup>٢</sup>                                 | 3م     | 17,000.00                                                                               | 30,507.00                                                                                | 47,507                                                    | 47,507                             |
|                                                     | علاوة السولار بعد 4/5/2023                                              |        | 17,000.00                                                                               | 30,507.00                                                                                | 47,507                                                    | 47,507                             |
|                                                     | إجهاد ( ٥٠٠ - ٤٠٠ ) كجم/سم <sup>٢</sup>                                 | 3م     | 18,500.00                                                                               | 85,756.00                                                                                | 104,256                                                   | 104,256                            |
|                                                     | علاوة السولار بعد 4/5/2023                                              |        | 18,500.00                                                                               | 85,756.00                                                                                | 104,256                                                   | 104,256                            |
|                                                     | إجهاد ( ٦٠٠ - ٥٠٠ ) كجم/سم <sup>٢</sup>                                 | 3م     | 30,380.00                                                                               | 36,768.00                                                                                | 67,148                                                    | 67,148                             |
|                                                     | علاوة السولار بعد 4/5/2023                                              |        | 30,380.00                                                                               | 36,768.00                                                                                | 67,148                                                    | 67,148                             |
|                                                     | إجهاد ( ٧٠٠ - ٦٠٠ ) كجم/سم <sup>٢</sup>                                 | 3م     | 38,220.00                                                                               | 18,346.00                                                                                | 56,566                                                    | 56,566                             |
|                                                     | علاوة السولار بعد 4/5/2023                                              |        | 38,220.00                                                                               | 18,346.00                                                                                | 56,566                                                    | 56,566                             |
|                                                     | كمية علاوة عمق من 8 متر إلى 30 متر أسفل منسوب الأرض الطبيعية لبند الحفر | 3م     | 221,872                                                                                 | 57,845                                                                                   | 279,717                                                   | 279,717                            |

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الإستشارى المشرف

مكتب إنتر انيس كونسلتنج

استشارى المساحة

مشروع القطار الكهربائي  
س. ت. ٢٩١  
ب. ص. : ٢٩٧ ٣٢٢ ٥١١ مكتب XYZ ١٩٠ ٥

الشركة المنفذة

شركة / الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مقياسة ختامية لمشروع اعمال الحفر والردم لمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن مشروع القطار الكهربائى السريع من العين السخنة - العلمين - مرسى مطروح القطاع الاول B5 عقد 148 - 2023 - 2024 تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

رئيس الادارة المركزية

نصر محمد نصر طبيخ

مهندس/



13/1/2024



الهيئة العامة  
للطرق والكبارى والنقل البرى  
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢) ختامي اسناد اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم بمنطقة الورش المركزية القطار الكهربائى السريع بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول بالامر المباشر

تنفيذ شركة / منشأة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٧

عدد المرفقات ( )

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

مقاييسه ختامي

قوائم كميات ختامي

اصل محضر الاستلام الابتدائي

شهادة مهندس - عمليه - معمل - محاجر

اصل محضر التقييم



يعتمد ...،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طيخ

Handwritten signature and initials.

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

اسناد اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم بمنطقة الورش المركزية القطار الكهربائى السريع  
بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول بالامر المباشر مستخلص (٢) ختامي

تنفيذ شركة / منشأة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه عدد(١) سيارة ملاكي لاتقل عن ١٦٠٠ سي سي المنصوص  
عليها بكراسه الشروط ولايوجد محملات اخرى .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٧

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد طببخ



## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

اسناد اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم بمنطقة الورش المركزية القطار الكهربائى السريع  
بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة (B5) القطاع الاول بالامر المباشر

تنفيذ شركة / منشأة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه توريد عدد (١) حاسب الى (بجميع مشتملاته) باحدث  
المواصفات على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات  
بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر المنصوص عليها بكراسه الشروط ولايوجد  
محملات اخرى .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى ٢٠٢٣/١٢/١٨

يعتمد ،،،  
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
نصر محمد طيخ



*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

اسناد اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم بمنطقة الورش المركزية القطار الكهربائى السريع  
بجوار محطة حدائق اكتوبر منطقة ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر

تنفيذ شركة / منشأة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة

برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه توريد عدد ( ١ ) حاسب الى (بجميع مشتملاته) باحدث  
المواصفات على ان يتم فحصها واتخاذ الاجراءات اللازمة عن طريق الادارة العامة لمركز المعلومات  
بالهيئة على ان يتم تسليمها للمخازن بمدينة نصر المنصوص عليها بكراسه الشروط ولايوجد  
محملات اخرى .

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٣/١٢/٧

يعتمد ،،  
رئيس الإدارة المركزية

مهندس /  
نصر محمد طيخ



4

4

تنفيذ اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق  
اكتوبر منطقه ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر  
العقد رقم : ( 148/2023/2024 ) بتاريخ : 2023-08-06

منطقة B5

شركة : الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

## فريق العمل الموجود بالموقع

| م  | التخصص                           | العدد | سنوات الخبرة في مشاريع مماثلة في النوع والقيمة |
|----|----------------------------------|-------|------------------------------------------------|
| 1  | مدير التنفيذ للطرق               | 1     | 10                                             |
| 2  | مدير المكتب الفني                | 1     | 5                                              |
| 3  | مدير ضبط الجودة                  | 1     | 5                                              |
| 4  | مدير السلامة الوقائيه            | 1     | 10                                             |
| 5  | مهندس تنفيذ طرق                  | 1     | 5                                              |
| 6  | مهندس صيانه ( ميكانيكا وكهرباء ) | 1     | 5                                              |
| 7  | مهندس تخطيط وبرامج زمني          | 1     | 5                                              |
| 8  | مراقب تنفيذ / فني مواد           | 2     | 5                                              |
| 9  | حاسب كميات                       | 1     | 5                                              |
| 10 | فني سلامه مروريه                 | 2     | 5                                              |
| 11 | مساح                             | 2     | 7                                              |

الهيئة العامة للطرق و الكبارى

الإستشارى المشرف

مكتب إنترانس كونسيلتنج

الشركة المنفذة

الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه



مشروع القطار الكهربائي السريع



قوائم كميات عقد رقم 148/2022/2023

شركة الشناوي للمقاولات العمومية والتوريدات العامة اعمال الورش المركزية للقطار السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

### منطقة (B5) (القطاع الاول)

أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم

| رقم البند | بيان الاعمال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | الوحدة         | الكمية    |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|
| 3         | <b>اعمال الحفر</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                |           |
|           | بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح باللات التسوية و الرش بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الاتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . |                |           |
|           | يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | م <sup>٣</sup> | ٢١٤٦٥٢,٦٢ |
|           | علاوة ٨,٠٠ جنيه / م <sup>٣</sup> لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ٢١٤٦٥٢,٦٢ |
|           | علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | م <sup>٣</sup> | ٢٦٤٦٥٢,٦٢ |
| 4         | علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٢٠٠ متر)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | م <sup>٣</sup> | ٥٠٠٠٠٠٠   |
|           | بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                |           |
|           | 1-تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                |           |
|           | 2-أرتكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجس والاكثاف ( نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصطناعية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى ) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .                                |                |           |
|           | ذات اجهاد (٤٠٠-٣٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م <sup>٣</sup> | ١٧٠٠٠,٠٠  |
|           | علاوة ٢,٢٠ جنيه / م <sup>٣</sup> لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ١٧٠٠٠,٠٠  |
|           | ذات اجهاد (٥٠٠-٤٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م <sup>٣</sup> | ١٨٥٠٠,٠٠  |
|           | علاوة ٢,٤٠ جنيه / م <sup>٣</sup> لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ١٨٥٠٠,٠٠  |
|           | ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م <sup>٣</sup> | ٣٠٣٨٠,٠٠  |
|           | علاوة ٢,٥٠ جنيه / م <sup>٣</sup> لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ٣٠٣٨٠,٠٠  |
|           | ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم <sup>٢</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | م <sup>٣</sup> | ٣٨٢٢٠,٠٠  |
|           | علاوة ٢,٧٠ جنيه / م <sup>٣</sup> لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | م <sup>٣</sup> | ٣٨٢٢٠,٠٠  |
|           | علاوة ١ جنيه / م <sup>٣</sup> وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | م <sup>٣</sup> | ٢٢١٨٧٢,٠٠ |

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى  
مهندس

EnTrans CONSULTING

## محضر استلام ابتدائي

لعملية :- تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوبر ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) منطقة ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر.

عقد رقم :- 148 - 2023 - 2024.

تنفيذ :- شركة منشاة الشناوى للمقاولات العمومية.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاربعاء الموافق 2023/9/27 وبناءً علي قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (27) بتاريخ 2023/9/27 والخاص بالاستلام الابتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكله من كل من الساده.

- |                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1- المهندس / احمد عثمان         | المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً            |
| 2- المهندس / كريم محمد زين      | المنطقة الاولى المركزيه - عضواً             |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه    | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً               |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً              |
| 5- المهندس / مصطفى السيد        | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين     | ممثل مكتب انترنس - استشارى الهيئة - عضواً.  |
| 7- المهندس / احمد هشام          | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً              |
| 8- المهندس / محمد هانى          | مندوب الشركة المنفذه - عضواً                |

قد بدأت اللجنة أعمالها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعه لمرور علي الاعمال المنفذه ومعاينتها ظاهرياً وقد اسفر الفحص والمعاينه الظاهرية ان الاعمال المنفذه عباره عن :- ولا:- اعمال القطع وترحيل نواتج القطع.

الاعمال مقبولة بصفه عامه فيما تلاحظ سوء تشطيب ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية بنسبة 5% من اجمالى الاعمال.


### وصيات اللجنة:-

- 1- يتم خصم 2% فى البند اولاً.
- 2- أعمال الحصر والكميات المنفذه مسؤولية جهاز الاشراف.
- 3- علي جهاز الاشراف متابعة سلوك الاعمال المنفذه وتكليف الشركة المنفذه باصلاح اي عيوب تطراً خلال فترة الضمان.
- 4- علي جهاز الاشراف موافاة اللجنة بقوائم الكميات والتجارب المعملية التي اجريت علي الاعمال اثناء التنفيذ لاتمام اجراءات التقييم.

### عليه ترى اللجنة:-

قبول الاعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للاعمال عاليه ويعتبر تاريخ هذا المحضر هو بداية فترة الضمان للاعمال .

على هذا جرى التوقيع:-

|                                                                                        |                                                                                        |                                                                                         |                                                                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5-  | 6-  | 7-  | 8-  |
| 1-  | 2-  | 3-  | 4-  |



## التقييم الفني

العملية :- تنفيذ اعمال حفر وترحيل نواتج الحفر واعمال ردم لتنفيذ الورش المركزية بجوار محطة حدائق اكتوير ضمن اعمال مشروع القطار السريع الخط الاول ( العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح ) منطقة ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر.

عقد رقم :- 148 - 2023 - 2024.

تنفيذ :- شركة منشأة الشناوى للمقاولات العمومية.

إشراف :- المنطقة الاولى المركزية - الاستشارى العام سيسترا - استشارى الهيئة انترنس.

انه في يوم الاحد الموافق 2023/11/26 وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى رقم (27) بتاريخ 2023/9/27 ومحضر الإستلام الإبتدائى للعملية المؤرخ في 2023/10/25 تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

- |                                 |                                             |
|---------------------------------|---------------------------------------------|
| 1- المهندس / احمد عثمان         | المنطقة الاولى المركزيه - رئيساً            |
| 2- المهندس / كريم محمد زين      | المنطقة الاولى المركزيه - عضواً             |
| 3- المهندس / كارم امام سلامه    | مدير المشروع (الهيئة) - عضواً               |
| 4- المهندس / اسلام محمد البهادي | مهندس المشروع (الهيئة) - عضواً              |
| 5- المهندس / مصطفى السيد        | ممثل مكتب سيسترا - الاستشارى العام - عضواً. |
| 6- المهندس / تامر شرف الدين     | ممثل مكتب انترانس - استشارى الهيئة - عضواً. |
| 7- المهندس / احمد هشام          | مندوب مكتب اكس واي زيد - عضواً              |
| 8- المهندس / محمد هانى          | مندوب الشركة المنفذه - عضواً                |
- وبعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالاتى :

الخصم طبقاً لمحضر الإستلام الإبتدائى :-

يتم خصم سوء تشطيب ارنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية =

$9700 = (100 * 38220 + 94 * 30380 + 88 * 18500 + 82 * 17000) * 0.02 * 0.05$  جنية

الخصم للتجارب المعملية : لا يوجد خصم كون الاعمال اعمال قطع فقط.

اجمالى الخصم ( تسعة الاف و سبعمائة جنيها فقط لا غير )

التوقيعات :-

|    |    |    |    |
|----|----|----|----|
| 5- | 6- | 7- | 8- |
| 1- | 2- | 3- | 4- |

مشروع القطار الكهربائي السريع – القطاع الثالث

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر Green Line (GL) MAIN DEPOT

( أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم )

محضر تسليم قطاع شركة الحياة B-5 الى شركة الشناوى

- حيث أنه قد أنسحبت شركة الحياة من إكمال أعمال الحفر فى القطعة B-5 ضمن أعمال الورشة و بناءا علي توجيهات السادة الهيئة العامة للطرق والكباري بتسليم أعمال القطعة المذكورة لشركة الشناوى لاستكمال الاعمال .

انه في يوم الأحد الموافق 2023/05/21م اجتمعت اللجنة بحضور كلا من :-

- 1- م / كارم إمام - مهندس هيئة الطرق والكباري .
- 2- م / إسلام محمد البهادى - مهندس هيئة الطرق والكباري
- 3- م / مصطفى على - مهندس الإستشارى سيسترا ( إستشارى الأنفاق )
- 4- م / عبدالمنعم على - مكتب انترانس (استشاري الهيئة).
- 5- م / زكريا - استشاري المساحة (XYZ) .
- 6- م / أحمد موسى - مهندس شركة الحياة .
- 7- م / محمد هانى - مهندس شركة الشناوى.

تم مناقشة الوضع النهائي واجراءات تسليم وتسلم الموقع المذكور اعلاه وتم الاتفاق على ما يلي :-

- 1- تم عمل رفع مساحى للوضع القائم AS-BUILT و قد إتفق كافة الأطراف على ذلك الرفع على أن يكون الأساس فى فصل الكميات بين الشركتين .
- 2- يتم تسليم نسخه كامله للارض الطبيعیه الأصلية (PDF) معتمدة و نسخة اليكترونية الى شركة الشناوى حيث أنها ستكون المرجع لنهايات ميول القطع .
- 3- يتم عمل قطاعات عرضية موقع عليها الأرض الطبيعية الأصلية و نازل عليها الرفع المساحى As-Built الذى تم الإتفاق عليه عند إنسحاب شركة الحياة و نزول شركة الشناوى.
- 4- تم حساب الكميات الإجمالية و المنفذة حسب الأرض الطبيعية الأصلية و الرفع المساحى As-Built و كانت الكميات كالتالى :-

| كمية الحفر الإجمالية للقطعة | الكمية المنفذة بواسطة شركة | الكمية التى ستنفذ بواسطة شركة |
|-----------------------------|----------------------------|-------------------------------|
| B-5 م3                      | الحياة                     | الشناوى                       |
| 578,983                     | 20,700                     | 558,283                       |

و على ذلك جرى التوقيع ....

- 1- [Signature]
- 2- [Signature]
- 3- [Signature]
- 4- م / عبد المنعم على
- 5- [Signature]
- 6- م / محمد هانى
- 7- [Signature]



مشروع القطار الكهربائي السريع – القطاع الثالث

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر Green Line (GL) MAIN DEPOT

( أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم )

محضر صرف كميات قطاع شركة الحياه B-5 ضمن مستخلصات شركة الشناوى

- حيث أنه قد انسحبت شركة الحياه من إستكمال أعمال الحفر فى القطعة B-5 ضمن أعمال الورشة و تم إسناد إستكمال أعمال القطعة المذكورة لشركة الشناوى حسب المحضر بتاريخ 2023/05/21 و الذى تم فيه فصل الكميات المنفذة لكلتا الشركتين فى نفس القطعة .
- و حيث أنه لم يتم صدور أمر إسناد لشركة الحياه . فقد تم الإتفاق بين شركة الحياه و شركة الشناوى على صرف الكمية المنفذة بواسطة شركة الحياه من خلال مستخلصات شركة الشناوى و ذلك دون أدنى مسئولية على أى أطراف أخرى .
- و قد أتفق الطرفان على ذلك .

و على ذلك جرى التوقيع ،،،،

شركة الشناوى

شركة الحياه

الإسم :

الإسم : أحمد عبد الوهاب

التوقيع

التوقيع

الختم

الختم



1/1/2



## محضر معاينة مسافة النقل

بالإشارة الى قيام شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات العامة بعملية إسناد أعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (B5) القطاع الأول عقد رقم : ٢٠٢٣/١٤٨/٢٠٢٤/٢٠٢٤ للقطعة A٤ فقد اجتمعت اللجنة يوم الأحد الموافق ٢٠٢٣/٩/١٥

### بحضور كلاً من :-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري  
ممثل سيسترا للاستشارات الهندسية  
ممثل مكتب انترانس كونسولتنج استشاري الهيئة  
ممثل مكتب XYZ  
ممثل شركة الشناوى للمقاولات العمومية والتوريدات

١- م/ أحمد محمد  
٢- م/ محمد  
٣- م/ محمد  
٤- م/ علي  
٥- م/ محمد  
العامه

وقامت اللجنة بالمرور على القطاع وقياس المسافة الخاصة بنقل الاتربة الغير صالحة من نواتج الحفر من القطاع الى المقالب المحددة من جهة الاشراف على الطبيعة ووجد ان منتصف القطاع يبعد مسافة (١٢٠٠) م منطقة (A٤) عن مكان المقلب المعتمد .

واقفل المحضر على ذلك

### التوقيعات

التوقيع :

٥- محمد

٤- علي

٣- أحمد

٢- محمد

١- محمد

الاسم :

٥- محمد

٤- علي

٣- Ahmed Mohsen

٢- محمد

١- محمد



أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر بالإضافة إلى أعمال ردم

يعتمد  
رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى  
مهندس /

مكتب الدراسات  
7/16  
RESEARCH  
CONSULTANCY  
شركة الدراسات والاستشارات  
البحرية والبحرية والبحرية

*[Handwritten signature]*

*[Circular official stamp of the Ministry of Education, dated 1/96]*

## نموذج رقم 2

القيد:..... /..... / 2023 / المنطقة المركزية الاولى

بشأن: حصر المواد المحجرة الواردة بالمستخلص

التاريخ:..... /..... / 2023

إلى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه المستخلص الختامي الخاص بعملية مشروع اسناد اعمال الحفر وترحيل نواتج الحفر واعمال الردم بمنطقة الورش المركزيه للقطار الكهربائي السريع بجوار محطه حدائق اكتوبر منطقه ( B5 ) القطاع الاول بالامر المباشر عقد رقم (148/2023/2024) تنفيذ شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامه

يرجى التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم بالعلم بأنه لم يتم استخدام اي مواد محجرة من المحاجر او الكسارات اثناء تنفيذ العملية بعاليه .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ,,,

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري

الشركة المنفذة

شركة الشناوى للمقاولات العموميه

م /

مكتب انترانس كونسلتنج

م /

رئيس الادارة المركزية

المنطقة الاولى المركزية

مدير عام مشروعات الطرق

مهندس /

م /

