




اجمالي الكميات المنفذة مستخلص رقم 9 (جاري) تنفيذ (شركة أبو قسطور جروب للمقاولات)

م	البند	اجمالي الكمية (م3) المنفذة	ملاحظات
1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية (بلدوزر) لجميع انواع التربة عدا لتربة الصخرية و تسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) و محمل على البند تحميل و نقل الاتربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف.	9082.9	
2	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في التربة الصخرية ذات اجهاد (300 - 400 كجم / سم 2) ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . 2- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية 3- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشقيها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 35 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري و تعليمات المهندس المشرف .	799366.33	
3	بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اتربة مع الفرش و الدمك على طبقات لاستكمال الجسر و الاكتاف و الميول الجانبية و في اماكن الاحلال بوردها المقاول بمعرفة و علي حسابه من اي جهة يراها و تحت مسئولية و تكون مطابقة للمواصفات علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن 6 % مع الدمك علي الدمك على طبقات و لا يصرح باستخدام الاتربة من النوع (ا 3) و الفئة شاملة ازالة الحشائش ان وجدت و اعمال التطهير و النظافة التامة قبل البدء في التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و المواصفات و الفئة شاملة بالمتر المكعب . مسافة النقل حتى 10 كم	179512.96	




بند 2 : بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى التربة الصخرية ذات اجهاد (300 - 400 كجم / سم 2) ومحمل على البند الاتي 1- تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر . ٢- أرنكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية ٣- توريد أتربة مطابقة للمواصفات وتشقيها باستخدام آلات التسوية يسمك لا يزيد عن 35 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .

Cut Report

station	cut	cut Area (Sq.M.)	cut Volume (Cu.M.)	Cum. cut Vol. (Cu.M.)
Station: 3+600.000				
	cut	42.26	825.16	825.16
Station: 3+625.000				
	cut	66.22	1356.06	2181.22
Station: 3+650.000				
	cut	84.83	1961.63	4142.85
Station: 3+675.000				
	cut	114.2	2634.88	6777.73
Station: 3+700.000				
	cut	81.15	2587.03	9364.76
Station: 3+725.000				
	cut	45.19	1666.65	11031.41
Station: 3+750.000				
	cut	34.99	1053.68	12085.09
Station: 3+775.000				
	cut	75.99	1463.94	13549.03
Station: 3+800.000				
	cut	139.5	2865.52	16414.55
Station: 3+825.000				
	cut	237.24	5057.72	21472.27
Station: 3+850.000				
	cut	284.43	7038.7	28510.97
Station: 3+875.000				
	cut	404.67	9353.53	37864.5
Station: 3+900.000				
	cut	505.04	12425.24	50289.74
Station: 3+925.000				
	cut	448.91	13030.33	63320.07

station	cut	cut Area (Sq.M.)	cut Volume (Cu.M.)	Cum. cut Vo. (Cu.M.)
Station: 3+950.000				
	cut	486.35	12765.62	76085.69
	cut	2765.47	70576.02	204669.63
Station: 4+050.000				
	cut	2638.06	67754.5	272424.13
Station: 4+075.000				
	cut	2484.48	64037.81	336461.94
Station: 4+100.000				
	cut	1868.51	54012.44	390474.38
Station: 4+125.000				
	cut	1537.64	41667.43	432141.81
Station: 4+150.000				
	cut	1299.37	34237.18	466378.99
Station: 4+175.000				
	cut	814.45	25404.9	491783.89
Station: 4+200.000				
	cut	544.89	16161.64	507945.53
Station: 4+225.000				
	cut	396.77	11054.04	518999.57
Station: 4+250.000				
	cut	451.43	10035.33	529034.9
Station: 4+275.000				
	cut	327.03	9155.58	538190.48
Station: 4+300.000				
	cut	312.54	7465.67	545656.15
Station: 4+325.000				
	cut	400.75	8226.02	553882.17
Station: 4+350.000				
	cut	411.13	9290.1	563172.27
Station: 4+375.000				
	cut	744.94	13541.06	576713.33
Station: 4+400.000				
	cut	589.04	16674.8	593388.13
Station: 4+425.000				
	cut	515.47	13806.39	607194.52
Station: 4+450.000				
	cut	700.65	15201.43	622395.95

station	cut	cut Area (Sq.M.)	cut Volume (Cu.M.)	Cum. cut Vol. (Cu.M.)
Station: 4+475.000				
	cut	1060.17	22010.16	644406.11
Station: 4+500.000				
	cut	1302.66	31363.96	675770.07
Station: 4+525.000				
	cut	609.82	7936.74	683706.81
Station: 4+550.000				
	cut	397.31	13046.89	696753.7
Station: 4+575.000				
	cut	237.75	8133.31	704887.01
Station: 4+600.000				
	cut	165.77	5132.91	710019.92
Station: 4+625.000				
	cut	213.95	4806	714825.92
Station: 4+650.000				
	cut	392.91	7656.9	722482.82
Station: 4+675.000				
	cut	465.82	10876.04	733358.86
Station: 4+700.000				
	cut	531.68	12468.73	745827.59
Station: 4+725.000				
	cut	544.38	13450.77	759278.36
Station: 4+750.000				
	cut	405.38	11871.92	771150.28
Station: 4+775.000				
	cut	297.66	8787.89	779938.17
Station: 4+800.000				
	cut	145.34	5537.5	785475.71
Station: 4+825.000				
	cut	36.31	2270.7	787746.41
Station: 4+850.000				
	cut	7.21	544.02	788290.43
Station: 4+875.000				
	cut	29.65	457.1	788747.53
Station: 4+900.000				
	cut	45.84	924.22	789671.75




station	cut	cut Area (Sq.M.)	cut Volume (Cu.M.)	Cum. cut Vol. (Cu.M.)
Station: 4+925.000				
	cut	82.73	1575.15	791246.9
Station: 4+950.000				
	cut	101.1	2260.32	793507.22
Station: 4+975.000				
	cut	38.23	1716.77	795223.99
Station: 5+825.000				
	cut	21.47	313.29	795537.28
Station: 5+850.000				
	cut	34.4	713.09	796250.37
Station: 5+875.000				
	cut	50.51	1084.94	797335.31
Station: 5+900.000				
	cut	0.09	638.1	797973.41
Station: 5+925.000				
	cut	17.54	220.35	798193.76
Station: 5+950.000				
	cut	0.03	219.68	798413.44
Station: 5+975.000				
	cut	0	0.41	798413.85
Station: 6+000.000				
	cut	0	0	798413.85
Station: 6+025.000				
	cut	0	0	798413.85
Station: 6+050.000				
	cut	0	0	798413.85
Station: 6+075.000				
	cut	0	0	798413.85
Station: 6+100.000				
	cut	0	0	798413.85
Station: 6+125.000				
	cut	0	0	798413.85
Station: 6+150.000				
	cut	0.05	0.66	798414.51
Station: 6+175.000				
	cut	8.06	101.37	798515.88

station	cut	cut Area (Sq.M.)	cut Volume (Cu.M.)	Cum. cut Vol. (Cu.M.)
Station: 6+200.000				
	cut	10.26	230.65	798746.53
Station: 6+225.000				
	cut	12.02	280.42	799026.95
Station: 6+250.000				
	cut	11.53	296.23	799323.18
Station: 6+253.786				
	cut	11.26	43.15	799366.33

١٨/٥/٢٠٢٠
م

١٨/٥/٢٠٢٠
م



بند ٣ : بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية مع الفرش و الدمك علي طبقات لاستكمال الجسر و الاكتاف و المبول الجانبية و في اماكن الاحلال يوردها المقاول بمعرفته و علي حسابه من اي جهة يراها و تحت مسئولية و تكون مطابقة للمواصفات علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٦ % مع الدمك علي الدمك علي طبقات و لا يصرح باستخدام الاتربة من النوع (٣ ا) و الفنة شاملة ازالة الحشائش ان وجدت و اعمال التطهير و النظافة التامة قبل البدء في التنفيذ طبقا لتعليمات المهندس المشرف و الفنة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط و الموصفات و الفنة شاملة بالمتر المكعب. مسافة النقل حتى ١٠ كم

Fill Report

Station	Fill Area (Sq.M.)	Fill Volume (Cu.M.)	Cum. Fill Vol. (Cu.M.)
4+175.00	0	0	0
4+200.00	0.09	1.125	1.19
4+225.00	57.43	768.35	769.55
4+250.00	130.32	2,516.97	3,286.51
4+275.00	182.51	4,208.76	7,495.27
4+300.00	204.03	5,193.11	12,688.38
4+325.00	153.19	4,766.30	17,454.68
4+350.00	134.01	3,795.49	21,250.17
4+375.00	114.25	3,219.01	24,469.18
4+400.00	111.21	2,818.17	27,287.34
4+425.00	71.42	2,282.85	29,570.19
4+450.00	5.18	957.56	30,527.75
4+475.00	0	64.78	30,592.53
4+800.00	0	0	30,592.53
4+825.00	72.25	903.19	31,495.72
4+850.00	95.06	2,091.47	33,587.19
4+875.00	57.69	1,921.60	35,508.80
4+900.00	35.09	1,183.62	36,692.42
4+925.00	16.57	659.73	37,352.14
4+950.00	1.7	233.46	37,585.61
4+975.00	5.63	93.68	37,679.29
5+000.00	0	71.92	37,751.21
5+025.00	0	0	37,751.21
5+050.00	0.99	12.69	37,763.91
5+075.00	3.91	62.46	37,826.36
5+100.00	8.99	161.2	37,987.56
5+125.00	16.23	315.23	38,302.79
5+150.00	29.95	577.34	38,880.14
5+175.00	46.13	951.06	39,831.20
5+200.00	43.19	1,116.56	40,947.75
5+225.00	53.3	1,206.24	42,154.00
5+250.00	22.56	948.29	43,102.29
5+275.00	6.13	358.6	43,460.89
5+300.00	0	76.62	43,537.50
5+325.00	0	0	43,537.50
5+350.00	22.05	275.59	43,813.09
5+375.00	115.92	1,599.62	45,412.71

١٢/٥/٢٠١٨



١٢/٥/٢٠١٨

5+400.00	151.98	3,348.75	48,761.46
5+425.00	166.7	3,983.50	52,744.96
5+450.00	251.86	5,232.00	57,976.96
5+475.00	311.2	7,038.25	65,015.21
5+500.00	334.13	8,066.63	73,081.84
5+525.00	309.92	8,050.63	81,132.46
5+550.00	217.07	6,587.38	87,719.84
5+575.00	230.72	5,597.38	93,317.21
5+600.00	299.01	6,621.63	99,938.84
5+625.00	329.46	7,855.88	107,794.71
5+650.00	328.55	8,225.13	116,019.84
5+675.00	305.87	7,930.25	123,950.09
5+700.00	272.78	7,233.13	131,183.21
5+725.00	232.96	6,321.75	137,504.96
5+750.00	188.88	5,273.00	142,777.96
5+775.00	150.2	4,238.50	147,016.46
5+800.00	88	2,977.50	149,993.96
5+825.00	23.01	1,387.63	151,381.59
5+850.00	37.35	754.50	152,136.09
5+875.00	28.68	825.38	152,961.46
5+900.00	35.65	804.13	153,765.59
5+925.00	3.15	485.00	154,250.59
5+950.00	23.62	334.63	154,585.21
5+975.00	57.65	1,015.88	155,601.09
6+000.00	86.81	1,805.75	157,406.84
6+025.00	112.17	2,487.25	159,894.09
6+050.00	133.17	3,066.75	162,960.84
6+075.00	147.16	3,504.13	166,464.96
6+100.00	152.82	3,749.75	170,214.71
6+125.00	137.19	3,625.13	173,839.84
6+150.00	93.49	2,883.50	176,723.34
6+175.00	40.69	1,677.25	178,400.59
6+200.00	16.52	715.13	179,115.71
6+225.00	7.63	301.88	179,417.59
6+250.00	0	95.38	179,512.96
6+253.79	0	0.00	179,512.96

م/ش/ع
م



المشروع
الاسم

[illegible]

.. 3/2/20

[illegible]

نائب رئيس مجلس الإدارة

۱۰۰

1998

الموقع: شارع الخديعة، حي الخديعة، مدينة الرياض
نوع المستخدمين: جميع العاملين في المؤسسة
رئيس اللجنة: الأستاذة منيرة الشاذلي



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة.....ويعد،،

نتشرب بعرض الآتي على سيادتكم :-

- بخصوص عملية إنشاء مسار بديل لمنطقة النقب لطريق الخارجة / سيوطة من كم ٦٤ الى كم ٦٦,٢٠٠ بطول ٢,٢٠٠ كم (القطاع الثاني) .
 - تنسيق : شركة أبو قسطنطين جروب للمقاولات والأعمال المتكاملة .
 - عقد رقم : ٤٢٦ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ .
 - قيمة العملية : ٩٩,٩٠٠,٠٠٠ جنية .
 - تاريخ بدء العمل : ٢٠٢١ / ٥ / ٥ .
 - تاريخ نهي الأعمال طبقا لأخر موافقة : ٢٠٢٢ / ٨ / ٢٤ .
 - قامت الشركة بإنتهاء من أعمال إنشاء الجسر القروي للمسار الخاص بالطريق .
 - بلغت قيمة الأعمال المنفذة حوالي ٥٧,٠٠٠,٠٠٠ جنية من إجمالي قيمة المقايضة وبالتالي يوجد فائض بالمقايضة حوالي ١٣,٠٠٠,٠٠٠ جنية .
 - تم الموافقة من السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتشكيل لجنة استلام الإبداعي بمعرفة المنطقة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ٥ .
 - تم تشكيل لجنة الاستلام الإبداعي بمعرفة المنطقة بتاريخ ٢٠٢٢ / ١٢ / ١٣ .
 - تلاحظ بالمرور على الطريق في الجزء الخاص بالقطع الصخري حدوث انهيارات فسي أسكن متفرقة من قطاعات الصخر وعلى ارتفاعات مختلفة من المصاطب نظرا لاختلاف طبيعة تلك الصخور من مكان لآخر بين أنوية رملية وطفلية وصخرية ويؤدي السي انهيارها العاجل في أي وقت مما يشكل تهديدا لمستخدمي الطريق في أي وقت بعد تفتيته .
 - تم إعداد مقترحان للتنفيذ وتم إرسالهما للسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ١١ .
 - تم الموافقة على تنفيذ المقترح الأول بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ٣٠ .
 - نتشرف بأن نرفق طيه لسيادتكم مقايضة معدلة بالأعمال الخاصة بالمقترح الأول .
 - تري المنطقة لاي موافقة سيادتكم بمدة الأعمال ستة أشهر من تاريخ موافقة السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق على المقترح بتاريخ ٢٠٢٣ / ١ / ٣٠ ليصبح تاريخ انتهاء ٢٠٢٣ / ٧ / ٣٠ .
- والأمر مفوض لسيادتكم ،،

و تفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(علاء عبد العال حسين)

تاريخ الإصدار : ٢٠٢٣ / ٢ / ٢٠

تلفون : ٠٩٢ / ٧٩٢٠٧٧٢ - ٠٩٢ / ٧٩٢٩٩٣٢
فاكس : ٠٩٢ / ٧٩٢٩٩٣١

المكان : النواحي الجديدة - الخارجة - شارع الجمهورية

1. في دولة

منقول من كتاب: الطريق إلى الجنة، مؤلف: ابن القيم، ص 167

م	المنشأة	المساحة	تاريخ التأسيس	نوع المنشأة	
				ق	ج
١	٢٠١٣٧٥	3٤	-	70	-
٢	٨٢٣٥٦٥	3٤	-	76	-
3	156700	٥٨	-	3٦	-
4	50٤	2٤	-	١75	-

— ۱۸۷ —

رتبه: استاد
 نام: علی محمد علی
 نام خانوادگی: علی محمد علی

4

4-25-20

مستحق

تيسد :- ٢٠٢٣ / ١١ / ٤ امانة الطرق

تاريخ :- ٢٠٢٣ / ١١ / ٦

**مذكرة للعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**

أولاً :- الموضوع :

- بالإحالة الي كتاب الوزارة رقم (١٣٧٩٣) الوارد بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١٥ والمرفق به صورة كتاب دوري السيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٣ - ٢٧٨١٥) بتاريخ ٢٠٢٣/١٠/١١ بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٥٤) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بالموافقة علي تعديل البند (١) ليكون علي النحو الآتي :-
- ١- يسري المد علي جميع التعاقدات الجاري تنفيذها والتي ابرمتها الجهات الخاضعة لاحكام القانون المذكور وذلك بالنسبة للتعاقدات او المشروعات او الاعمال التي تم طرحها او توجيه الدعوة نحو التعاقد بشأنها او فتح مظاريها الفنية او التعاقد بالاتفاق المباشر عليها قبل او بعد او في تاريخ ٢٠٢٢/٣/١ واستمر تنفيذها بعد هذا التاريخ دون الانتهاء منه .

المطالب

- التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة لمد مدة عقود المشروعات المشار اليها (٦ أشهر) بناء علي ما ورد رفق كتاب الوزارة المذكور عاليه .
- الامر ملفوض لسيادتكم .

(التوقيع)
مهندس / منار عبد القادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

راي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

صادق المراسم بالموافقة

راي السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(التوقيع)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

اوامر