

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه المستخلص رقم ( ٥ ) جارى لعملية اعمال تطوير وتوسعة كوبرى البستان اعلى فرع دمياط بالكم ٥٨,٤٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم فى الاتجاهين بالامر المباشر .

تنفيذ : شركة السعداء جروب .

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ،،،

تحريرا فى: ٢٠٢٣ / ٢ / ٨ م

رئيس الإدارة المركزية

أحمد حسن الناقة

مهندس /

مصلحة : الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية

قسم : شعبة الحسابات العامة

المبلغ المستحق إلى : شركة الجاز جازب للبيوت

الطلبات طيه ، أو : مظفر (٥١) جازب } بموجب

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : \_\_\_\_\_

شيك على البنك المركزي فى : \_\_\_\_\_

شيك على الخارج } صاحب الحق أو : شركة الجاز جازب للبيوت

يسحب باسم \_\_\_\_\_

ويرسل إليه بالعنوان الآتى : \_\_\_\_\_

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٤٩٧٤٦٤٩	—
الجملة			٤٩٧٤٦٤٩

رقم : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠٢

تقيد فى السجل برقم : \_\_\_\_\_ (ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم					الختم ذو التاريخ		
	بيانات		نوع الخصم					
	رقم	التاريخ	قسم	فرع	فصل	بند	جنيه	قرش
							٤٩٧٤٦٤٩	—
إجمالى الأصل							٤٩٧٤٦٤٩	—
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه					
عادى	إضافى	دمغة توقيع	رسم الدمغة	صافى القيمة المطلوب صرفها				
قرش	قرش	قرش	قرش					

الختم ذو التاريخ

رئيس المصلحة

مهندس / أحمد حسن الناقبة

علامة

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_

جارى : \_\_\_\_\_

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ الإيرادات

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد فى سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع فى سنة ٢٠٢

يعتمد سحب شيك

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ \_\_\_\_\_

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦١٠٤ س ٢٠٢٠ - ٢٠٠٠

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ «ع ح» ) : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_ إمضاءات موظفى الشطب

(٣) سحب شيك رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد فى سجل الشيكات تحت رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج فى كشف الشيكات الحوالات رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :


(٦) استلمت شيك إمضاء طالب أو كاتب التصدير فى سنة ٢٠٢

رقم البند	بيــــــــــــــــان الأعمال	الفئة قرش : جنيه	المفردات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت حتى الآن	جملة الاعمال التي تمت حتى الآن قرش : جنيه	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات بالبر	٣٦٠,٠٠٠	م.ط	٢٢٨٨	٢٢٨٨	٨٢٣,٦٨٠	٠	٨٢٣,٦٨٠	مهندسون الشركة متواجدون الإستراحة متواجدة
٣	حفر ميكانيكى بين الخوازيق	٨٧,٠٠٠	٣م	١٧١٧	١٩٤٠	١٦٨,٧٨٠	٠	١٦٨,٧٨٠	العلامات الإرشادية متواجدة
٤	حفر استكشافية	٨٧,٠٠٠	٣م	٩١٨	٩١٨	٧٩,٨٦٦	٠	٧٩,٨٦٦	مكتب الموقع متواجد
٥	توريد ورم برمال نظيفة	١٢١,٠٠٠	٣م	١٠٥	١١٨	١٤,٢٧٨	٠	١٤,٢٧٨	التقارير الشهرية متواجدة
٧	نقل ماكينة الخوازيق	٢٤٤٨٠,٠٠٠	العدد	٣	٣	٧٣٤,٤٠٠	٠	٧٣٤,٤٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
٨	نقل داخلي لماكينة الخوازيق	٥٠,٠٠٠,٠٠٠	العدد	١	١	٥٠,٠٠٠	٠	٥٠,٠٠٠	
٩	بالمتر الطولى : تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بموقعها قطر ١٢٠ سم	٤٣٧٥,٠٠٠	م.ط	١١٠٠٢	١١٩٠٥	٥٢٠,٨٤,٣٧٥	٠	٥٢٠,٨٤,٣٧٥	م.ط الاسترخ
١٤	خرسانة عادية للاساسات	١٦٥٠,٠٠٠	٣م	١٧٦	١٩٧	٣٢٥,٠٥٠	٠	٣٢٥,٥٠٠	م.ط م.ط (١٨٨٨) م.ط م.ط (١٨٨٨) م.ط
١٥	خرسانة مسلحة للمخدات	٢٢٢٠,٠٠٠	٣م	٣٧٨٥	٤٢١٥	٩,٧٧٨,٨٠٠	٠	٩,٧٧٨,٨٠٠	
١٥أ	علاوة نتيجة زيادة المحتوى للمخدات	١٤٠,٠٠٠	٣م	٣٧٨٥	٤٢١٥	٥٩٠,١٠٠	٠	٥٩٠,١٠٠	
١٦	أعمدة حتى ٦ متر	٢٩٥٥,٠٠٠	٣م	٣٣٣	٣٤٦	١,٠٢٢,٤٣٠	٠	١,٠٢٢,٤٣٠	عدد (٤) م.ط م.ط
١٦	أعمدة حتى ٨ متر	٣١٥٥,٠٠٠	٣م	١٥٦	١٥٦	٤٩٢,١٨٠	٠	٤٩٢,١٨٠	
١٦	أعمدة حتى ٩ متر	٣٢٥٥,٠٠٠	٣م	١٠٦	١٠٦	٣٤٥,٠٣٠	٠	٣٤٥,٠٣٠	
١٦	أعمدة حتى ١٠ متر	٣٣٥٥,٠٠٠	٣م	٨٤	٨٤	٢٨١,٨٢٠	٠	٢٨١,٨٢٠	
١٦	أعمدة حتى ١١ متر	٣٤٥٥,٠٠٠	٣م	١٧٨	٢٦٢	٩٠٥,٢١٠	٠	٩٠٥,٢١٠	
١٦	أعمدة حتى ١٢ متر	٣٥٥٥,٠٠٠	٣م	٢٣٧	٣٣٠	١,١٧٣,١٥٠	٠	١,١٧٣,١٥٠	
١٦	أعمدة حتى ١٣ متر	٣٦٥٥,٠٠٠	٣م	١٠٤	١٥٦	٥٧٠,١٨٠	٠	٥٧٠,١٨٠	
١٦	أعمدة حتى ١٤ متر	٣٧٥٥,٠٠٠	٣م	٥٨	١٦٨	٦٣٠,٨٤٠	٠	٦٣٠,٨٤٠	
١٦	أعمدة حتى ١٥ متر	٣٨٥٥,٠٠٠	٣م	١٢٠	١٢٠	٤٦٢,٦٠٠	٠	٤٦٢,٦٠٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ٦ متر	٣٠٩٥,٠٠٠	٣م	٣٣٢	٣٤٠	١,٠٥٢,٣٠٠	٠	١,٠٥٢,٣٠٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ٨ متر	٣٢٩٥,٠٠٠	٣م	١٠١	١٣٦	٤٤٨,١٢٠	٠	٤٤٨,١٢٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ١٠ متر	٣٤٩٥,٠٠٠	٣م	٥٠	٥٠	١٧٤,٧٥٠	٠	١٧٤,٧٥٠	
١٧	هامات حتى ارتفاع ١١ متر	٣٥٩٥,٠٠٠	٣م	٥٠	٥٠	١٧٩,٧٥٠	٠	١٧٩,٧٥٠	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقى حتى ٧ متر	٣٣٠٥,٠٠٠	٣م	١٨٦٧	١٨٦٧	٦,١٧٠,٤٣٥	٢٠٠,٠٠٠	٥,٩٧٠,٤٣٥	حجز ٢٠٠٠٠٠ لحين استكمال تقارير التكسير
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقى حتى ٨ متر	٣٤٠٥,٠٠٠	٣م	١٥٤٦	١٧٨٢	٦,٠٢٧,٧١٠	٠	٦,٠٢٧,٧١٠	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقى حتى ٩ متر	٣٥٠٥,٠٠٠	٣م	٢١٠٧	٢١٠٧	٧,٣٨٥,٠٣٥	٠	٧,٣٨٥,٠٣٥	
٢٠	خرسانة مسلحة للقطاع الصندوقى حتى ١٢ متر	٣٨٠٥,٠٠٠	٣م	٥٠٠	٥٠٠	١,٩٠٢,٥٠٠	٠	١,٩٠٢,٥٠٠	
٢١	خرسانة مسلحة للاسقف أعلى الخوازيق حتى ٧ متر	٣١٠٥,٠٠٠	٣م	٣٤٥٩	٣٤٩٠	١٠,٨٣٦,٤٥٠	٠	١٠,٨٣٦,٤٥٠	تعطية ٢٥٠٠٠٠ لحين ازالة الردم أسفل الفاصل L11:L15
٢١أ	علاوة نتيجة زيادة المحتوى الأسمنتى	٧٠,٠٠٠	٣م	٣٤٥٩	٣٤٩٠	٢٤٤,٣٠٠	٠	٢٤٤,٣٠٠	
٢٣أ	بالطن: توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠-٤٠)	٣٠٠٠,٠٠٠	طن	٧٤٢٠	٨٤٨٥	٢٥٤,٥٥٠,٠٠٠	٠	٢٥٤,٥٥٠,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين من العزل على اليبارد	٥١,٠٠٠	٢م	٢٢٢٦	٢٢٢٦	١١٣,٥٢٦	٠	١١٣,٥٢٦	
٢٨	توريد وتركيب ركائز C4	٥٠١٠,٠٠٠	العدد	٨	٨	٤٠,٠٨٠	٠	٤٠,٠٨٠	
٣٨	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات بالنيل	١٢٢٤,٠٠٠	م.ط	١٧٣	١٧٣	٢١١,٧٥٢	٠	٢١١,٧٥٢	
٣٩	بالمتر الطولى مصنعيه حفر وصب وتنفيذ خوازيق المجري الماني قطر ٢٠٠ سم	١١٨٠٠,٠٠٠	م.ط	٩٣٤	١٣٤٥	١٥,٨٧١,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	١٥,٧٢١,٠٠٠	حجز ١٥٠٠٠٠ لحين استكمال اختبارات الجس الصوتى
٤٠	بالطن توريد تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق	٣٢٠٠,٠٠٠	طن	٢٠٠	٢٩٠	٩,٢٨٠,٠٠٠	٠	٩,٢٨٠,٠٠٠	
٤٣	خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بمجرى نهر النيل	٣٨٩٠,٠٠٠	٣م	٥٨٥	٥٨٥	٢,٢٧٥,٦٥٠	٠	٢,٢٧٥,٦٥٠	
تشويبات									
٢٣أ	بالطن: توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد (٦٠-٤٠)	٣٠٠٠,٠٠٠	طن	٥٠٠	٥٠٠	١٥,٠٠٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠	٩,٠٠٠,٠٠٠	تعطية ٤٠% لحين التشغيل
		الاجمالي							
		٣٩٥,٩٨٦,١٢٧							

المهندس / مساعد مدير الأعمال  
مدير عام المشروعات  
تحريرا: ٢٠٢٢/٠٧/٠٧  
أقر بصحة ذلك

أقر بأن الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره و...ها ٣٤٦٢٥٩٦٧٨ سبق صرفها إلى المقاول  
يدفع للمقاول على الحساب ٤٩,٧٢٦,٤٤٩ جنية فقط

المحاسب /  
رئيس الإدارة المركزية  
أحمد حسن الناقبة



مهندس /

المقاول