



السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة الي عملية تنفيذ اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوية الغربية
المسافة ادفو حتى السبعية من الكيلو متر 100 حتى الكيلو متر 125 بطول 25 متر لتنفيذ للاعمال
الاسفلت القطاع الاول من المسافة الكيلو متر 100 حتى الكيلو متر 112.5 بطول 12.5 رقم العقد)
625 .

(مستخلص رقم 4) تنفيذ شركة ورثه الفرماوى للمقاولات والانشاء والرصف .
(والمحمل عليها عدد 1 سيارة طبقاً للتعاقد) .

نحيط علم سيادتكم بالآتي :-

تواجد عدد (1) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل .

ملاحظة:

يرجي التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام ادارة المركبات
والمشرف علي السيارات المحملة

المهندس /

محمد جلال محمد العنلي

ختم وامضاء المسئول
طرف الشركة علي كل

ورقة



تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع إزواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من أدفو حتى السباعية من كم 100 حتى كم 125
بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) في المسافة من كم 100 حتى كم 112.5 بطول 12.5 كم بالأمر المباشر

كشف رقم (04) جاري

العدد رقم (626 / 2021 / 2022) بتاريخ 31 / 01 / 2022 مع شركة ورثة الفرماوى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من بدء العمل 20 / 2 / 2022 حتى 2024/04/01

ملاحظات	الباقي بعد الإستقطاع	إستقطاع أوجز	جسلة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن	جاري / لهائي	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار العمل السابق اجراؤه	المقررات	القيمة جنية	بيان الأعمال	رقم بند
1 - يراعى لموسم التعاقد و دراسة الشروط .	4170000.00	0	4170000.00	جار	166800	6950	159850	م 2	25.00	أعمال طبقة التشريب M.C-30 بمعدل 1.5 كجم / م ²	3
2 - ملقم الجهاز القني للشركة متواجد .	19015200.00	0	19015200.00	جار	166800	0	166800	م 2	114.00	أعمال الطبقة الرابطة (3) بسك 6 سم بعد التمسك	4
3 - مكتب جهاز الإشراف متواجد .											
4 - العمل متواجد .	0	0	0	جار	0	0	0	م 2	7.25	أعمال طبقة التصق R.C.3000	5
5 - الماكينة متواجدة .	0	0	0	جار	0	0	0	م 2	109.00	أعمال الطبقة السطحية بسك 5 سم بعد التمسك	6
6 - المعدات متواجدة .											
7 - وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .	0	0	0								
8 - السيارة غير متواجدة .	0	0	0								
9 - التقارير الشهرية والبرنامج الزمني متواجد .	0	0	0								
10 - يراعى خصم حصة المسألة الغير مستحقة	0	0	0								
تنفيذ الأعمال في حتى 12/1/2022	23185200	0	23185200							الإجمالي	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و ان المبالغ المبينة بظهوره و قررها سبق صرفها إلى المقاول يدفع للمقاول مبلغ متمونة : التلات غير الواردة بسك الشروط أتممت من رئيس الإدارة المركزية مهندس / عبد يحيى كرومر	جهاز الإشراف (الهيئة) مدير المشروع م / أحمد السيد التوقيع :	جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة) مدير المشروع (الشركة المنفذة) م / علي سعد الله أحمد التوقيع :
--	---	---

السيد المهندس / مدير عام المركبات
و المشرف على السيارات المحملة
تحية طيبة وبعد

بالإحالة لمشروع تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في
المسافة من أدفو حتى السباعية من كم ١٠٠ حتى كم ١٢٥ بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) في
المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ بطول ١٢,٥ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ شركة : شركة ورثة الفرماوى للمقاولات عقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٦٢٦)

نحيط علم سيادتكم بأن السيارة المخصصة علي المشروع عاليه غير متواجدة بالمنطقة
من ٢٠٢٤/٣/١ حتى ٢٠٢٤/٤/١

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

اسم مسئول المركبات

مهندس / بطرس شهدي صليب

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



Handwritten signature and initials.

السيد المهندس / مدير عام المركبات
و المشرف على السيارات المحملة
تحية طيبة وبعد

بالإحالة لمشروع تنفيذ أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في
المسافة من أدفوحتى السباعية من كم ١٠٠ حتى كم ١٢٥ بطول أعمال الأسفلت (القطاع الأول) في
المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ بطول ١٢,٥ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ شركة : شركة ورثة الفرماوي للمقاولات عقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٦٢٦)

نحيط علم سيادتكم بأن السيارة المخصصة علي المشروع عاليه غير متواجدة بالمنطقة

من ٢٠٢٤/٤/١ حتى ٢٠٢٤/٤/١٥

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

اسم مسئول المركبات

مهندس / بطرس شهدي صليب

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر



Handwritten signature and initials.

مذكرة للعرض علي السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص مدد أعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة
من ادفو حتي السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتي كم ١١٢.٥ (القطاع الأول)

أولاً :- الموضوع :
بشأن / طلب شركة ورثة الفرماوي للمقاولات مدد مدة العملية عاليه واضافه فترة توقف لمدة العقد
لتتمكن من إنهاء الأعمال .

ثانياً :- الاجراءات :
تم إستناد أعمال مشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو حتي السباعية
في المسافة من كم ١٠٠ حتي كم ١١٢.٥ (القطاع الأول) بموجب العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٢٢٦)
بتاريخ ٢٠٢٢/١/٢١ بقيمة إجمالية قدرها "٤٦,٨٦٠" مليون جنيه علي أن تبدأ الأعمال في
١٠/١/٢٠٢٢ وينتهي في ٢٠/٣/٢٠٢٤ طبقاً لآخر مهلة معتمدة .
ورد كتاب وزارة النقل بتاريخ ٢٠٢٤/١/٢١ مرققاً به طلب شركة ورثة الفرماوي للمقاولات بشأن العقبات
التي واجهتها الشركة وكذا توجيه الهيئة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات مما أدى إلي تأخير تنفيذ
المشروع المذكور عاليه والمنتهي بتوجيهات السيد الفريق / وزير النقل للدراسة والعرض .
ورد خطاب المنطقة المشرفة والذي يفيد بالموافقة علي إضافة فترة توقف قدرها (١١ شهر + ١٢ يوم) من
٢٠٢٢/٢/١٩ حتي ٢٠٢٤/٣/١ تضاف الي مدة العقد للمبررات الآتية :-
١- عدم إعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بالهيئة .
٢- عدم توافر خام البنية من .
٣- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها .
٤- ارتفاع أسعار قطع الغيار ونسبة توافرها .

ثالثاً :- المطلوب :
الذكرم بأن : ما تروونه مناسباً نحو الموافقة علي رأي المنطقة المشرفة لإضافة فترة التوقف
المذكورة الي مدة العملية مع تعهد الشركة بصيانة الطريق بشكل كامل حفاظاً علي ما تم تنفيذه
من أعمال .
- الأمر معروض لسيادتكم .

التوقيع :
مهندس / منار عبد الهادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

رأي الإدارة التنفيذية ١ : تم استعراض المرافقة بالمراسلة السابقة
- الجانب الفني والمهني - المختصين في هذا الشأن وقد تم
- لمراجعة - المراجعة التي تمها المشروع بالمقاولات
- خارجة إدارة الشركة - أدت الي التأخير في العمل
- واستندت الي المصلحة العامة للمطالبة - مع عدم
رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوايبن (رأيه)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع :
لواء مهندس / حسان الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأي السيد اللواء مهندس / ثانياً رئيس مجلس الإدارة

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

٥- معالي نائب رئيس مجلس إدارة الشركة - السيد / محمد عبد الحليم
١- السيد / محمد عبد الحليم

السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد،،،

بخصوص:- مشروع أعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو حتي السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتي كم ١١٢,٥ (القطاع الاول).

تنفيذ:- شركة ورثة الفرماوى للمقاولات ، بعقد رقم (٦٢٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ وبالإحالة الي الخطاب الوارد إلينا من الشركة بخصوص طلب الموافقة علي مدة توقف الاعمال للأسباب الآتية :

- ١- عدم توافر خام البتومين في السوق المصري و هو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير
- ٢- تأخر صرف مستحقات الشركة لدي الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- توجه الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها و التابعة للهيئة
- ٤- زيادة تكلفة المواد الخام و ارتفاع اسعار نقلها
- ٥- ارتفاع اسعار قطع الغيار و ندرة توافرها بالأسواق و تري المنطقة الموافقة علي المدة

و الأمر مفوض لمسيراتكم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا : ٢٠٢٤ / ٣ / ١

مرفقات : المذكرة الإيضاحية (١) / طالب الشركة الملفدة (١)

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة - أسوان)



عبد يحيى كرومر

مشروع أعمال الإسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من
ادفوحي الصناعية في المسافة من كم ١٠٠ حتى ١١٢,٥ (القطاع الاول).



مذكرة إيضاحية للمعرض على

السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة

- بخصوص: الموافقة على فترة التوقف
- الشركة المنفذة: شركة ورثة الفرماوى للمقاولات
- رقم العقد: (٦٢٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١
- قيمة المقايمة التعاقدية: ٤٦٨٦.٢٨٧,٥ جنيهاً
- مدة المشروع طبقاً للتعاقد: ٨ أشهر .
- تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد: ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٩
- تاريخ النهو طبقاً لآخر موافقة مد مدة: ٢٠٢٣ / ٣ / ١٩
- فترة التوقف المطلوب الموافقة عليها (١٢ أشهر): من ٢٠٢٣/٣/١٩ حتى ٢٠٢٤/٣/١
- المبررات :-

- ١- عدم توافر خام البتومين في السوق المصري و هو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير
- ٢- تأخر صرف مستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- توجه الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الاخرى الجاري تنفيذها و التابعة للهيئة
- ٤- زيادة تكلفة المواد الخام و ارتفاع اسعار نقلها
- ٥- ارتفاع اسعار قطع الغيار و ندرة توافرها بالأسواق

- الرأى: ترى المنطقة الموافقة على إضافة المدة.

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة - أسوان)

عبد يحيى كرومر



د. مصطفى

القاهرة في : ٢٠٢٩-٢-٢٤

المسيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - المنطقة العاشرة - أسوان

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى المشروع: أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من إدفو حتى السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ (القطاع الأول).

الشركة المنفذة: شركة ورثة الفرماوى (ياسمين الفرماوى وشريكها للمقاولات).

رقم العقد: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٦

تاريخ العقد: ٢٠٢٢-١-٣١

قيمة المقايضة التعاقدية: ٤٦,٨٦٠,٢٨٧,٥٠ جنيهاً

مدة المشروع طبقاً للعقد: ٨ أشهر

تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٢-٢-٢٠

تاريخ النهو طبقاً للتعاقد: ٢٠٢٢-١٠-١٩

تاريخ النهو طبقاً لآخر موافقة مد مدة: ٢٠٢٣-٣-١٩

والذي تم الإنتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بكامل طول القطاع المسند للشركة إضافة إلى الإنتهاء من حوالي ٣٠٪

من أعمال الطبقة الأسفلتية المسطحة وتوقفت الشركة عن إستكمال باقي الأعمال في هذا المشروع بسبب:-

١- عدم توفر خام البيتومين في السوق المصري وهو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير.

٢- تأخير صرف مستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري.

٣- توجيه الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها والتابعة للهيئة.

٤- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها.

٥- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توفرها بالأسواق.

لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على اعتبار المدة من تاريخ ٢٠٢٣-٣-١٩ حتى ٢٠٢٤-٣-١ فترة توقف خارجة عن إرادة

الشركة لما سبق ذكره ، والشركة على إستعداد تام في بدء الأعمال بشكل تام مع تعهد شركتنا بصيانة الطريق بشكل كامل

والإنتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير...

الرئيس التنفيذي للشركة

د.م / محمد الفرماوى عبدالرحمن العيسوي



التوقيع : لواء مهندس هيام الدين مصطفى
رئيس اللجنة العامة للطرق والكباري

السيد اللواء المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

بخصوص: مشروع أعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ادفر حتي السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتي كم ١١٢,٥ (القطاع الاول).

تنفيذ: شركة ورثة الفرماوى للمقاولات ، بعقد رقم (٦٢٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١

نتشرف أن نرفق طيه طلب الشركة المنفذة بمد مدة اضافية قدرها ٦ أشهر والمنطقة ليس لديها مانع

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا : ٢٠٢٤ / ٣ /

مرفقات : المذكرة الايضاحية (١)

طلب الشركة المنفذة (١)

رئيس الإدارة المركزية

(المنطقة العاشرة - أسوان)



عبد يحيى كرومر

٢٠٢٤/٣/٠٥

م. ح. م. ح.

مشروع أعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في أ. من ادفوحي السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ (القطاع الا.



مذكرة إيضاحية للعرض على

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

- بخصوص: إضافة مدة.
- الشركة المنفذة: شركة ورثة الفرماوى للمقاولات
- رقم العقد: (٢٠٢٢ / ٢٠٢١ / ٦٢٦) بتاريخ ٢٠٢٢ / ١ / ٣١
- قيمة المقايضة التعاقدية: ٤٦٨٦٠٢٨٧,٥ جنيهاً
- مدة المشروع طبقاً للتعاقد: ٨ أشهر .
- تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٢ / ٢ / ٢٠ .
- تاريخ النھو طبقاً للتعاقد: ٢٠٢٢ / ١٠ / ١٩ .
- تاريخ النھو طبقاً لآخر موافقة مد مدة: ٢٠٢٣ / ٣ / ١٩ .
- آخر فترة توقف تم الموافقة عليها (١٢ شهر): من ٢٠٢٣ / ٣ / ١٩ حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ١
- المدة المطلوب اضافتها: ٦ شهور
- تاريخ النھو طبقاً لآخر موافقة مد مدة: ٠١ سبتمبر ٢٠٢٤
- الرأى: ترى المنطقة الموافقة على إضافة المدة و ذلك حتى يتسنى للشركة استكمال الاعمال

رئيس الإدارة المركزية



مهندس

عبد يحيى كرومر

القاهرة في : ٢٠٢٩-٢-٢٤

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - المنطقة العاشرة - أسوان

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد،،،

بالإشارة إلي المشروع : أعمال الأسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من إدفو حتى السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ (القطاع الأول).

الشركة المنفذة : شركة ورثة الفرماوي (ياسمين الفرماوي وشريكها للمقاولات).

رقم ١ : قد : ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٦

تاريخ ١ : قد : ٢٠٢٢-١-٣١

قيمة المقايضة التعاقدية : ٤٦,٨٦٠,٢٨٧,٥٠ جنيهاً

مدة المشروع طبقاً للعقد ٨ أشهر

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢-٢-٢٠

تاريخ النہو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٢-١٠-١٩

تاريخ النہو طبقاً لآخر موافقة مد مدة : ٢٠٢٣-٣-١٩

والذي تم الإنتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بكامل طول القطاع المسند للشركة إضافة إلى الإنتهاء من حوالي ٣٠٪

من أعمال الطبقة الأسفلتية السطحية وتوقفت الشركة عن إستكمال باقي الأعمال في هذا المشروع بسبب :-

١- عدم تو افرخام البيتومين في السوق المصري وهو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير.

٢- تأخير صرف مستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري.

٣- توجيه الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها والتابعة للهيئة.

٤- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها.

٥- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة تو افرها بالأسواق.

لذلك نرجو من سيادتكم التكرم بالموافقة على مد مدة المشروع المشار إليه ٦ أشهر من تاريخ

موافقة بدء الأعمال ٢٠٢٤-٣-١ لتنتهي في ٢٠٢٤-٩-١ ، والشركة على استعداد تام في بدء الأعمال

بشكل تام مع تعهد شركتنا بصيانة الطريق بشكل كامل والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير،،،

لـ السيد المهندس /
عبد الرحمن العيسوي

الرئيس التنفيذي للشركة



د.م / محمد الفرماوي عبد الرحمن العيسوي

