

السيد مهندس / رئيس قطاع تنفيذ ومناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاحالة الى عملية تنفيذ اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوية الغربية المسافة ادفو حتى السبعاية من الكيلو متر 100 حتى الكيلو متر 125 بطول 25 متر لتنفيذ للاعمال الاسفلت القطاع الاول من المسافة الكيلو متر 100 حتى الكيلو متر 112.5 بطول 12.5 رقم العقد (

. 625

(مستخلص رقم 5) تنفيذ شركة ورثه الفرماوي للمقاولات والانشاء والرصف .
(والمتحمل عليها عدد 1 سيارة طبقاً للتعاقد).

نحيط علم سعادتكم بالأتى :-

تواجه عدد (1) سيارة بالمنطقة طبقاً للبيان المسجل .

ملاحظة:

يرجى التكرم بالاحاطة والتتبّيه باللازم.

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،

مدير عام ادارة المركبات
والشرف على السيارات المحصلة

/ المهندس

محمد جلال محمد العلبي

ختم وامضاء المستول
طرف الشركة على كل اسفلت
ورقة



بيان السيارة

#	العملية	السيارة	المالك
1	<p>رقم التعريفي للعملية: 2395</p> <p>عملية: تنفيذ اعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير طريق الصعيد الصحراوية الغربية المسافة انفو حتى الساعية من الكيلو متر 100 حتى الكيلو متر 125 بطول 25 متر تنفيذ للاعمال الاسفلت القطاع الاول من المسافة الكيلو متر 100 حتى الكيلو متر 112.5 بطول 12.5 رقم العدد (625)</p> <p>اسم شركة: ورثه الفرماري للمقاولات والاشاء والرصف</p> <p>عدد السيارات طبقاً للمشروع: 1</p> <p>عدد السيارات الفعلية: 1</p> <p>تاريخ بدأ العملية: 31-01-2022</p> <p>تاريخ نهـو العملية: 30-06-2022</p>	<p>رقم التعريفي للسيارة: 3378</p> <p>ماركة السيارة: شيري</p> <p>مدبل السيارة: اربزو</p> <p>نوع السيارة: سيدان</p> <p>تاريخ السيارة: 2020</p> <p>رقم السيارة: من س ج 2481</p> <p>ملکية السيارة: مرجة</p> <p>تاريخ الاصفالة: 13:25:38 12-05-2024</p>	<p>اسم المالك: ابراهيم حمدى محمد</p> <p>رقم الهاتف: 01153273080</p>



ختم وامضاء المسئول طرف الشركة
علي كل ورقة



تنفيذ أعمال الأسللت لمشروع إزدواج وتطوير الطريق الصحراوى الغربى فى المسافة من انفو حتى السيناء من كم 100 حتى كم 125
يطول أعمال الأسللت (القطاع الأول) فى المسافة من كم 100 حتى كم 112.5 بطول 12.5 كم بالأقصر المباشر

كتف رقم (05) جاري

2024/05/03

حتى 20 / 2 / 2022

مع شركة ورثة الفرسانى للمقاولات وإنشاء ورصف الطرق شاملة المدة من
يده العمل

المقد رقم (2022 / 626) بتاريخ 31 / 01 / 2022

نـاحـةـات	اليـاليـ بعدـ الاستـطـاعـ	استـطـاعـ أوـ جـزـ	جمـلةـ مـكـارـ الأـعـدـ	مـكـارـ الأـعـدـ	مـكـارـ الأـعـدـ	مـكـارـ الأـعـدـ	مـكـارـ العـتـقـ السـلـ	الـعـرـقـاتـ	الـقـةـ	برـسـانـ الـأـعـدـ	رمـمـهـ
	4170000.00	0	4170000.00	جز	166800	0	166800	² _م	25.00	أصل طبقة التثريب M.C-30 بمعدل 1.5 كجم / م ²	3
	19015200.00	0	19015200.00	جز	166800	0	166800	² _م	114.00	أصل الطبقة الرابطة (43) يسمى 6 سم بعد الدك	4
9	403100	0	403100	جز	55600	55600	0	² _م	7.25	أصل طبقة المصلي R.C.3000	5
	6060400	0	6060400	جز	55600	55600	0	² _م	109.00	أصل الطبقة السطحية يسمى 5 سم بعد الدك	6
	29648700	0	29648700							الإجمـ	

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مدقوق و أن المبالغ المبينة بالفهر و ذكرها سبق صرفها إلى المقاول

يدفع للمقاول مبلغ

محصلة : النقـتـ غير الواردـةـ يـسـمـ الشـروـطـ اـعـتـقادـ



عبد يحيى كرومـر

٦٩٨

جهـازـ الإـشـرافـ (ـالـهـيـةـ)

مـهـندـسـ المـشـرـوعـ

مـ /ـ أـحمدـ السـيدـ

التـوـقـعـ :

جهـازـ التـفـقـ (ـالـشـرـقـ الـمـنـطـقـ)

مـهـندـسـ المـشـرـوعـ (ـالـشـرـقـ الـمـنـطـقـ)

مـ /ـ عـلـىـ سـعـادـةـ أـحمدـ

التـوـقـعـ :

مـهـندـسـ المـشـرـوعـاتـ

مـ /ـ وـلـيـدـ صـالـحـ عـلـىـ

التـوـقـعـ :

السيد المهندس / مدير عام المركبات
والمشرف على السيارات المحملة
تحية طيبة وبعد

بالإحالة لمشروع تنفيذ أعمال الأسفالت لمشروع إزدجاج وتطوير الطريق الصحراوى الغربى في المسافة من أدفو حتى السبعاية من كم ١٠٠ حتى كم ١٢٥ بطول أعمال الأسفالت (القطاع الأول) في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ بطول ١٢,٥ كم بالأمر المباشر.

تنفيذ شركة: شركة ورثة الفرمادى للمقاولات عقد رقم (٢٠٢٢/٦٢٦/٢٠٢١)

نحيط علم سيادتكم بأن السيارة المخصصة على المشروع عاليه متواجدة بالمنطقة من ٢٠٢٤/٤/١٦ حتى تاريخه وفيما يلي بيانات السيارة:-

السائق: ابراهيم حمدى محمد

* رقم السيارة: (ص س ج) ٤٣٨١

* الماركة: شيري اريزو

* الموديل: ٢٠٢٠

* اسم المستخدم: مهندس مصطفى أحمد مصطفى
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريراً في: ٢٠٢٤/٥/٢٣

اسم مسؤول المركبات

مهندس / بطرس شهدى صليب

يعتمد ...



رئيس الإدارة المركزية
عبدالجبار كرومر

٢٤/٥/٢٣

السيد - ٢٠٢٢/٢/٦ إدارة الطرق
الناريع - ٢٠٢٢/٢/١٢

**مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص مددة أعمال الاستئناف لمشروع إزدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة
من آنفو حتى المسباقية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢.٥ (القطاع الأول)**

أولاً - الموضوع :

- بشأن / طلب شركة ورثة الفرماوي للمقاولات مددة العملية عالية وإضافة فترة توقف لمدة العقد لتفريح من إنهاء الأعمال .

ثانياً - الاتهادات :

- تم إستلام أسلال مشروع إزدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من آنفو حتى السباقية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢.٥ (القطاع الأول) بموجب العقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٢٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢٠ بقيمة إجمالية قدرها "٤٦,٠٠٠" مليون جنيه على أن تبدأ الأعمال في ٢٠٢٣/١١/١٠ وتنهي في ٢٠٢٤/٣/١٠ مطابقاً لأخر مهلة معتمدة .

- ورد تلقي الشركة يتاريخ ٢٠٢٤/١/٢١ مرتقاً به طلب شركة ورثة الفرماوي للمقاولات بشأن العقبات التي واجهتها الشركة وكذا توجيه الهيئة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات مما أدى إلى تأخير تنفيذ المشروع المذكور عليه والمتمثل بتجهيزات السيد الفريق / وزير النقل للدراسة والعرض .

- ورد هنالك المنطقة المشرفة والتي يفيد بالموافقة على إضافة فترة توقف قدرها (١١ شهر + ١٢ يوم) من ٢٠٢٣/٣/١ حتى ٢٠٢٤/٣/١ تضاف إلى مدة العقد المبررات الآتية :-

- ١- موافقة الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها بالهيئة .
- ٢- عدم توافق خام البيئة مبين .

٣- زيادة نكلنة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها .

٤- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها .

ثالثاً - المطلب :

- التكرم بالاعتراض على موافقة على رأي المنطقة المشرفة لاضافة فترة التوقف المذكورة التي مدة العملية مع تعهد الشركة بصيانة الطريق بشكل كامل حفاظاً على ما تم تنفيذه من أعمال .

- الأمر معرض لسيادتكم .

التوفيق (١)
مهندس / مختار عبد العادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

م/منا س

لـ السيد مدير الإدارة التنفيذية ① مختار عبد العادي
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

- الكائن في العنوان المذكور - المحترم في هذا اسنام وفقاً التوفيق (١) لـ السيد
مختار عبد العادي مهندس / رئيس مجلس الإدارة

- السيد مدير إدارة الطرق - ادانته اجراءات ادارية تجاه مهندس مختار عبد العادي
دامت ستة شهور - ادانته اجراءات ادارية تجاه مهندس مختار عبد العادي مدير عام العقود والمشروع
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوفيق (٢)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

م/منا س (٢) لـ السيد مدير إدارة الطرق

رأى السيد إن مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(٣) (وادف)

التوفيق (٣)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

م/منا س

لـ السيد إن مهندس / رئيس مجلس الإدارة

(٤) مهندس تامر حبيب - مدير إدارة الطرق والكباري
التابع ومتلازمه . والآنس

السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة

تحية طيبة وبعد...

بخصوص: مشروع أعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو حتى السبعاية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ (القطاع الاول).

تنفيذ: شركة ورثة الفرماء للمقاولات ، بعقد رقم (٦٢٦/٢٠٢١/٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١ وبالإحالـة إلى الخطاب الوارد إلينا من الشركة بخصوص طلب الموافقة على مدة توقف الاعمال للأسباب الآتية :

- ١- عدم توافر خام البترول في السوق المصري و هو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير
 - ٢- تأخر صرف مستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للطرق و الكباري
 - ٣- توجيه الشركة لاعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها و التابعة للهيئة
 - ٤- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها
 - ٥- ارتفاع أسعار قطع الغيار و ندرة توافرها بالأسواق
- و ترى المنطقة الموافقة على المدة

و الأمر مفوض لمصادركم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريدا : ٢٠٢٤/٣/٢

مرفقـات : المذكورة الإيضاحية (١) / ملـف الشركة المنفذة (١)

رئيس الإدارة المركزية
 المنطقة العاشرة - أسوان)

عبد يحيى كروم



ملخص

٢٤

مشروع أعمال الاصناف لمشروع الدخان وتطوير الطريق الصحراوى الغربى في المسافة من
ادفو حتى المساعدة ف المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ (القطاع الاول)

مذكرة ايضاحية للعرض على

السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الادارة

- بخصوص: الموافقة على فترة التوقف

- الشركة المنفذة: شركة ورثة الفرسانى للمقاولات

- رقم العقد: ٦٢٦ (٢٠٢١/٢٠٢٢/٢٠٢٢) بتاريخ ٣١/١/٢٠٢٢

- قيمة المعايسة التعاقدية: ٤٦٨٦٠٢٨٧,٥ جنية

- مدة المشروع طبقاً للتعاقد: ٨ أشهر

- تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٢/٢/٢٠

- تاريخ النهاي طبقاً للتعاقد: ٢٠٢٢/١٠/١٩

- تاريخ النهاي طبقاً لأخر موافقة مد مدة: ٢٠٢٣/٣/١٩

- فترة التوقف المطلوب الموافقة عليها (١٢ شهر): من ٢٠٢٣/٣/١٩ حتى ٢٠٢٤/٣/١

المبررات:

١- عدم توافر خام البترولين في السوق المصري و هو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير

٢- تأخر صرف مستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للطرق و الكباري

٣- توجيه الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها و التابعة للهيئة

٤- زيادة تكلفة المواد الخام و ارتفاع اسعار نقلها

٥- ارتفاع اسعار قطع الغيار و ندرة توافرها بالأسواق

- الرأي: ترى المنطقة الموافقة على إضافة المدة.

رئيس الادارة المركزية

(المنطقة العاشرة - أسوان)

عيسى يحيى كروم



د ص



القاهرة في : ٢٠٢٤-٢-٢٩

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية - المنطقة العاشرة - أسوان

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد...

بالإشارة إلى المشروع: أعمال الأسفالت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من إدفو حتى السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ (القطاع الأول).

الشركة المنفذة: شركة ورثة الفramaوي (ياسمين الفramaوي وشريكها للمقاولات).

رقم العقد: ٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٦٦

تاريخ العقد: ٢٠٢٢-١-٣١

قيمة المعايسة التعاقدية: ٤٦,٨٦٠,٢٨٧,٥٠ جنية

مدة المشروع طبقاً للعقد: ٨ أشهر

تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٢-٢-٢٠

تاريخ التمويل طبقاً للتعاقد: ٢٠٢٢-١-١٩

تاريخ التمويل طبقاً لأخر موافقة مد مدة: ٢٠٢٣-٣-١٩

والذي تم الانتهاء من أعمال الطبقة الأسفلتية الرابطة بكم ٢٣٠ طول القطاع المسند للشركة إضافة إلى الانتهاء من حوالي

من أ. لـ الطبقة الأسفلتية المسطحة وتوقفت الشركة عن إستكمال باق الأعمال في هذا المشروع بسبب:-

١- عدم توافر خام البيتمون في السوق المصري وهو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير.

٢- تأخير صرف مستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري.

٣- توجيه الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها والتابعة للهيئة.

٤- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها.

٥- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالأسواق.

لذلك نرجو من سعادتكم التكرم بالموافقة على اعتبار المدة من تاريخ ٢٠٢٣-٣-١٩ حتى ٢٠٢٤-٣-١٩ فترة توقف خارجة عن إرادتنا

الشركة لما سبق ذكره ، والشركة على استعداد تام في بدء الأعمال بشكل تام مع تعهد شركتنا بصيانة الطريق بشكل كامل

والانتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن .

وتفضلاً سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير ...

الرئيس التنفيذي للشركة

د.م / محمد الفramaوي عبد الرحمن العيسوي - ٢٠٢٤-٢-٣





القسم : ٢٠٢٤/٣/١٥ إدارة الطرق
التاريخ : ٢٠٢٤/٣/٢٧

مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

اولاً - الموضوع :

بشأن / مشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ادفو حتى السبعاية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢.٥ (القطاع الاول) عقد رقم (٢٠٢١/٦٦٦) تنفيذ شركة ورثة الفرماوي للمقاولات اشراف المنطقة العاشرة اسوان

- ثانياً - الاهداءات :
- تم طلب الشركة المنفذة مددة العملية (٦ أشهر) وذلك لاستكمال الأعمال .
 - سبق الموافقة على احتساب فترة توقف الاعمال حتى ٢٠٢٤/٣/١ (مرفق صورة) .
 - ورد كتاب المنطقة المشرفة والمرفق به طلبها مددة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهار ٢٠٢٤/٩/١ وذلك لعدم توافر البيتومين في السوق المصري وهو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير .

ثالثاً - المطالب :

- التكرم باتخاذ ما ترون مناسباً نحو الموافقة على رأي المنطقة المشرفة على مددة العملية (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهار ٢٠٢٤/٩/١ وذلك لعدم توافر البيتومين في السوق المصري وهو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير .
- الامر مفوض لسيادتكم .

التوقيع :
مهندس / منار عبد العادي ابراهيم
مدير عام تنفيذ الطرق

مسجل

رأى الادارة القانونية تم رواز الموافقة على ما ارسل اليها لبيانها وليتم العمل
ف بهذا الشأن وفقاً لمعرفته - ملحة اى ترقى الى مطرداته (٢٠٢٤) يا جمهور مصر
ـ اى انتشار يحيى سير العمل ، وابعد عنى من اعمالي كلها التوقيع (دالا ..)
طالب ،ـ مع عذركم جميعاً على ازعاجكم - لا انسى يا مصريكم مكانتكم - مهندس انت يا مهندس
ـ مدير عام العقود والفتوى اواني
ـ اداري ،ـ مهندس ورئيس مجلس الادارة

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع :
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

اوافق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الادارة

التوقيع :
لواء مهندس / ماجد محمد عيسى العميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

وأنا

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

التوقيع :
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



السيد اللواء المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد...،

بخصوص: مشروع أعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من ادفر حتى السبعاية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ (القطاع الاول).

تنفيذ: شركة ورثة الفرماء للمقاولات ، بعقد رقم (٦٦٦/٢٠٢٢/٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/١٣١

نشرف أن نرفق طيه طلب الشركة المنفذة بمدة اضافية قدرها ٦ أشهر والمنطقة ليس لديها مانع

و تفضلوا يقبلون فائق الاحترام و التقدير

تحريرا : ٢٠٢٤ / ٣ /

مرفقات : المذكرة الإيضاحية (١)

طلب الشركة المنفذة (١)

رئيس الادارة المركزية

(المنطقة العاشرة - أسوان)



عبد يحيى كروم

مشروع أعمال الاسفلت لمشروع ازدواج وتحلير المطرق الصحراوي الذي في
من ادفو حتى السيماعية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ (القطعان الا



مذكرة إيضاحية للعرض على

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

- بخصوص: إضافة مدة

- الشركة المنفذة: شركة ورثة الفرماري للمقاولات

- رقم العقد: (٦٦٦/٢٢٢/٢٠٢١) بتاريخ ٢٠٢٢/١/٣١

- قيمة المقايسة التعاقدية: ٤٦٨٦٠٢٨٧,٥ جنية

- مدة المشروع طبقاً للتعاقد: ٨ أشهر

- تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٢/٢/٢٠

- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد: ٢٠٢٢/١٠/١٩

- تاريخ النهو طبقاً لأخر موافقة مد مدة: ٢٠٢٢/٣/١٩

- آخر فترة توقف تم الموافقة عليها (١٢ شهر) من ٢٠٢٣/٣/١٩ حتى ٢٠٢٤/٣/١

- المدة المطلوب اضافتها: ٦ شهور

- تاريخ النهو طبقاً لأخر موافقة مد مدة: ١٠ سبتمبر ٢٠٢٤

- الرأي: ترى المنطقة الموافقة على إضافة المدة و ذلك حتى يتسمى للشركة

استكمال الاعمال

رئيس الادارة المركزية



عبيد يحيى كروم



القاهرة في : ٢٠٢٤-٢-٢٩

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية - المنطقة العاشرة - أسوان

الهيئة العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد...،

بالإشارة إلى المشروع: أعمال الأسفالت لمشروع ازدواج وتطوير الطريق الصحراوي الغربي في المسافة من إدفو حتى السباعية في المسافة من كم ١٠٠ حتى كم ١١٢,٥ (القطاع الأول).

الشركة المنفذة: شركة ورثة الفرماوي (ياسمين الفرماوي وشريكها للمقاولات).

رقم ١ تقد: ٢٠٢٢/٦٢٦/٢٠٢١

تاریخ ١ تقد: ٢٠٢٢-١-٣١

قيمة المقايسة التعاقدية: ٤٦,٨٦٠,٢٨٧,٥٠ جنية

مدة المشروع طبقاً للعقد: ٨ أشهر

تاريخ بدء العمل: ٢٠٢٢-٢-٢٠

تاريخ التبرو طبقاً للتعاقد: ٢٠٢٢-١٠-١٩

تاريخ التبرو طبقاً لأخر موافقة مد مدة: ٢٠٢٣-٣-١٩

والذي تم الاتهاء من أعمال الطبقة الأسفالية الرابطة بكم ٦٣٠ طول القطاع المستند للشركة إضافة إلى الاتهاء من حوالي ٣٠٪ من أعمال الطبقة الأسفالية السطحية وتوقفت الشركة عن استكمال باق الأعمال في هذا المشروع بسبب:-

١- عدم توافر خام البيتمون في السوق المصري وهو ما تسبب في تأخير تنفيذ الأعمال بشكل كبير.

٢- تأخير صرف مستحقات الشركة لدى الهيئة العامة للطرق والكباري.

٣- توجيه الشركة لإعطاء أولوية لبعض المشروعات الأخرى الجاري تنفيذها والتابعة للهيئة.

٤- زيادة تكلفة المواد الخام وارتفاع أسعار نقلها.

٥- ارتفاع أسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالأسواق.

لذلك نرجو من سعادتكم التكرم بالموافقة على مد مدة المشروع المشار إليه ٦ أشهر من تاريخ موافقة بيده الأعمال ٢٠٢٤-٣-١ لتنتهي في ٢٠٢٤-٩-١ ، والشركة على استعداد تام في بيده الأعمال بشكل تام مع تعهد شركتنا بصيانة الطريق بشكل كامل والاتهاء من الأعمال في أسرع وقت ممكن.

وتحفظوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير...،

الرئيس التنفيذي للشركة

د.م / محمد الفرماوي عبد الرحمن العيسوي

