

عملية اعادة رصف طريق محطة الترحيل  
بدفنو من شارع عمر بن خطاب مرورا بشارع حسن  
بخصوص :- المليجي حتى حجز دفنو ( القطاع الثالث ) مركز  
اطسا بطول ٣.١٥ كم محافظة الفيوم (بالامر  
المباشر)

تنفيذ :- شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العموميه (   
مريم سيد محمد نعمان و شركائها )

عقد رقم :- العقد رقم ( ١٥٨٠ ) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

### السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد .....

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص الجارى رقم ( ٣ ) عن العمليه عاليه من اصل و  
صورة و باقى المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....

تحرير آفنى: ٢٠٢٥/٠٤/٢٩

مرفقات: ( )

٢ اصل المستخلص + عد ١ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع. ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صور تجارب العينات

خطاب المحملات

رئيس الإدارة المركزية

منطقة امان

مهندس /

احمد عراقى حسين



Handwritten signature and initials.

عملية اعمال اعادة رصف طريق محطه الترحيل  
بدفنو من شارع عمر بن خطاب مرورا بشارع حسن  
بخصوص :- المليجي حتي حجز دفنو ( القطاع الثالث ) مركز  
اطسا بطول ٣.١٥ كم محافظة الفيوم (بالامر  
المباشر)

تنفيذ :- شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العموميه  
مريم سيد محمد نعمان و شركاتها (

عقد رقم :- العقد رقم ( ١٥٨٠ ) لسنة ٢٠٢٣/٢٠٢٤

### السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد .....

- بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون  
الماليه و الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات  
نتشرف بان ترفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
  - ٢- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
  - ٣- يوجد محملات في هذا العقد دد ( ٣٠ ) كرتونه اوراق تصوير و يتم توريدها  
طريق الادارة العامه لمركز المعلومات بالهيئه .
  - ٤- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ....

تحرير اخي: ٢٠٢٥/٠٤/٢٩  
مرفقات: ( )

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

عملية اعمال اعادة رصف طريق محطه الترحيل بدفتو من شارع عمر بن خطاب  
مرورا بشارع حسن المليجي حتي حجز دفتو ( القطاع الثالث ) مركز اطسا بطول  
٣.١٥ كم محافظة القيوم (بالأمر المباشر)

شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العموميه ( مريم سيد محمد نعمان و شركائها )

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠١/٣١

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

الملاحظات	الموقع		الاجمالي	الكمية خلال المدة	الكمية السابقه	الوحدة	نوع الاعمال	بت:
	الي	من						
			٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٠	٢م	اعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير ( R.C.3000 )	9
			٢,٤٠٠	٢,٤٠٠	٠	٢م	اعمال تشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ( ج٤ ) اسك هسم	10

مدير عام تنفيذ و الصيانة

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

جمهورية مصر العربية  
استمارة لاعتماد الصرف

( ١ )

مصلحة : الهيئة العامة للمرق والركاب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		١٠٤٤٦٧	
الجملة		١٠٤٤٦٧	

رقم : \_\_\_\_\_  
الختم ذو التاريخ

*(Handwritten signature and stamp)*  
كتب المراجعة

*(Handwritten signature and stamp)*  
الختم ذو التاريخ

قسم : المصلحة العامة للمرق والركاب  
المبلغ المستحق إلى : شركة القويمة للمقاولات والنوادي لعمارة  
بموجب : { الطلبات طيه ، أو : المرق والمرفق }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : \_\_\_\_\_  
شيك على البنك المركزي فى : \_\_\_\_\_

شيك على الخارج  
يسحب باسم : شركة القويمة للمقاولات والنوادي لعمارة  
ويرسل إليه بالعنوان الآتى : ( مريم صبحي محمد )

تقيد فى السجل برقم : \_\_\_\_\_

( ب ) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإدارى ونوع الخصم		نوع الخصم					
	بيانات		بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش
	المبلغ للمصلحة المستحقة ( ٣ ) حصره بحالية						١٠٤٤٦٧	
	إعادة رسمه برقمه بحاله لى							
	شركه عربيه لطايب الصفاة الثالث							
	عدد رسمه						١٠٤٤٦٧	
	بيانات الاستقطاعات							
		عادي						
		إضافى						
		دمغة توقيع						
		قرش						
		قرش جنيه						
		رسم الدمغة						
		صافي القيمة المطلوب صرفها						

روجه

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠٢

( ١ ) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء :

( ٢ ) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء :

( أو ) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ الإيرادات بتاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء :

الختم ذو التاريخ ( ج ) قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجه فى سنة ٢٠٢ ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب  
شيك  
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات


وكيل الحسابات

مكتب الشروق	مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبدالصمد شمد (استشاري المشروع)	الهيئة العامة للطرق والكباري محافظة الفيوم
المكتب الفني		


طريق محطة الترحيل بندقو - اليوم (المطاع الثالث)				
حصص مطح طبقة تشريب MC (20)				
المحطة	متر (ب)	متر (ب)	متر (ب)	متر (ب)
360	12000	12000	12000	12000
380	12000	12000	12000	12000
400	12000	12000	12000	12000
420	11300	10100	10000	10000
440	9800	9500	20000	20000
460	9400	9300	20000	20000
480	9900	10500	20000	20000
500	10100	9800	20000	20000
520	8800	7800	20000	20000
540	8100	8400	20000	20000
560	8900	9400	20000	20000
580	8200	7000	20000	20000
600	7000	7100	20000	20000
620	8900	10700	20000	20000
640	9600	8600	20000	20000
660	8500	8500	20000	20000
680	7322	6100	20000	20000
700	7322	8500	20000	20000
720	8000	7500	20000	20000
740	7000	6600	20000	20000
750	7200	7900	10000	10000
750	14400	21000	000	000
760	20100	20300	000	000
770	20200	20200	10000	10000
780	19600	19000	20000	20000
800	18900	18800	20000	20000
820	18200	17700	20000	20000
المتاخر				
منقل عند محطة 140	1400	000	000	1400
منقل عند محطة 160	2000	000	000	2000
منقل عند محطة 180	2000	1400	000	3400
منقل عند محطة 220	000	0900	000	0900
منقل عند محطة 400	2700	1700	000	4400
منقل عند محطة 440	2000	2700	000	4700
منقل عند محطة 460	1700	000	000	1700
منقل عند محطة 480	11700	6000	000	17700
منقل عند محطة 500	000	000	000	000
منقل عند محطة 560	2000	3000	000	5000
منقل عند محطة 600	2000	2000	000	4000
منقل عند محطة 620	2000	2000	000	4000
منقل عند محطة 640	000	000	000	000
منقل عند محطة 660	1700	1700	000	3400
منقل عند محطة 680	8000	12000	000	20000
منقل عند محطة 700	2000	000	000	2000
منقل عند محطة 750	21000	000	000	21000
منقل امام المسجد	1000	1000	000	2000
منقل عند محطة 820	0200	12000	000	12200
وصله من الترحيل تجاه ابوبكر الصديق				
1270	10300	10300	10300	10300
1280	9800	9300	10000	10000
1290	10400	11600	10000	10000
1300	11600	11600	10000	10000
1310	10800	10000	10000	10000
1320	9900	9900	10000	10000
1340	9800	9700	20000	20000
1360	9600	9500	20000	20000
1380	9700	9900	20000	20000

مهندس الاستشاري  
10

مهندس تنفيذ المخطط  
10



طريق محطة الترحيل بدفتو - القطار الثالث				
حصص مسطح طبقة التشريب MC (م)				
المحطة	الخط (م)	عرض (م)	عرض متوسط (م)	مساحة (م <sup>2</sup> )
١٤٠٠	٢٠,٠٠	١٠,٢٠	١٠,٠٥	٢٠١,٠٠
١٤١٠	١٠,٠٠	١١,٧٠	١٠,٩٥	١٠٩,٥٠
١٤٢٠	١٠,٠٠	١١,٠٠	١١,٣٥	١١٣,٥٠
١٤٤٠	٢٠,٠٠	١٠,٦٠	١٠,٨٠	٢١٦,٠٠
١٤٦٠	٢٠,٠٠	٩,٢٠	٩,٨٠	١٩٦,٠٠
١٤٨٠	٢٠,٠٠	٩,٢٠	٩,١٠	١٨٢,٠٠
١٥٠٠	٢٠,٠٠	١١,٠٠	١٠,١٠	٢٠٢,٠٠
١٥٢٠	٢٠,٠٠	١٠,٦٠	١٠,٨٠	٢١٦,٠٠
١٥٤٠	٢٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,٣٠	٢٠٦,٠٠
١٥٦٠	٢٠,٠٠	١٠,٣٠	١٠,١٥	٢٠٣,٠٠
١٥٧٠	١٠,٠٠	٩,٩٠	١٠,١٠	١٠١,٠٠
المداخل				
مختل عند محطة ١٤٦٠	٧,٧٠	٢٨,٠٠	٢١٥,٦٠	
اجمالي مسطح طبقة التشريب MC (القطار الثالث) (م)				
				٨٩٥١,٠٩



مهندس الاستشاري /  
 ١٠

مهندس التربة والملاحة /  
 محمد بديع

مكتب الشروق		مكتب (بيت الخبرة) ا.د. عبدالحميد ملحد (استشاري المشروع)		الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني				محافظة الفيوم
<b>طريق محطة الترحيل بدقلو - الفيوم (المقاطع الثالث)</b>				
حصص مسطح طبقة اسفلت رابطة 6 سم (م)				
المحطة	قطر (م)	عرض (م)	عرض (م)	مساحة (م <sup>2</sup> )
٣٦٠		١٢,٠٠		
٣٨٠	٢,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٥٠	٢٥٠,٠٠
٤٠٠	٢,٠٠	١٢,٥٠	١٢,٧٥	٢٥٥,٠٠
٤٢٠	٢,٠٠	١٠,١٠	١١,٣٠	٢٢٦,٠٠
٤٤٠	٢,٠٠	٩,٥٠	٩,٨٠	١٩٦,٠٠
٤٦٠	٢,٠٠	٩,٢٠	٩,٤٠	١٨٨,٠٠
٤٨٠	٢,٠٠	١٠,٥٠	٩,٩٠	١٩٨,٠٠
٥٠٠	٢,٠٠	٩,٨٠	١٠,١٥	٢٠٣,٠٠
٥٢٠	٢,٠٠	٧,٨٠	٨,٨٠	١٧٦,٠٠
٥٤٠	٢,٠٠	٨,٤٠	٨,١٠	١٦٢,٠٠
٥٦٠	٢,٠٠	٩,٤٠	٨,٩٠	١٧٨,٠٠
٥٨٠	٢,٠٠	٧,٠٠	٨,٢٠	١٦٤,٠٠
٦٠٠	٢,٠٠	٧,١٠	٧,٠٥	١٤١,٠٠
٦٢٠	٢,٠٠	١٠,٧٠	٨,٩٠	١٧٨,٠٠
٦٤٠	٢,٠٠	٨,٦٠	٩,٦٥	١٩٣,٠٠
٦٦٠	٢,٠٠	٨,٥٠	٨,٥٥	١٧١,٠٠
٦٨٠	٢,٠٠	٦,١٥	٧,٣٣	١٤٦,٥٠
٧٠٠	٢,٠٠	٨,٥٠	٧,٣٣	١٤٦,٥٠
٧٢٠	٢,٠٠	٧,٥٠	٨,٠٠	١٦٠,٠٠
٧٤٠	٢,٠٠	٦,٦٠	٧,٠٥	١٤١,٠٠
٧٥٥	١٥,٠٠	٧,٩٠	٧,٢٥	١٠٨,٧٥
٧٥٥	٠,٠٠	٢١,٠٠	١٤,٤٥	٠,٠٠
٧٦٠	٥,٠٠	٢٠,٣٠	٢٠,٦٥	١٠٣,٧٥
٧٧٠	١٠,٠٠	٢٠,٢٠	٢٠,٢٥	٢٠٢,٥٠
٧٨٠	٢,٠٠	١٩,٠٠	١٩,٦٠	٣٩٢,٠٠
٨٠٠	٢,٠٠	١٨,٨٠	١٨,٩٠	٣٧٨,٠٠
٨٢٠	٢,٠٠	١٧,٧٠	١٨,٢٥	٣٦٥,٠٠
<b>المدخلات</b>				
١٤٠	٥,٠٠	٤,٥٠	٢٢,٥٠	مدخل عند محطة
١٦٠	٥,٠٠	٣,٠٠	١٥,٠٠	مدخل عند محطة
١٨٠	٤,٥٠	٣,٠٠	١٣,٥٠	مدخل عند محطة
٢٢٠	٥,٩٠	٥,٠٠	٢٩,٥٠	مدخل عند محطة
٤٠٠	٤,٧٠	٣,٧٠	١٧,٣٩	مدخل عند محطة
٤٤٠	٣,٧٠	٢,٠٠	٧,٤٠	مدخل عند محطة
٤٦٠	٥,٥٠	٤,٧٠	٢٥,٨٥	مدخل عند محطة
٤٦٥	٦,٠٠	١٤,٧٠	٨٨,٢٠	مدخل عند محطة
٥٤٠	٥,٥٠	٥,٥٠	٣٠,٢٥	مدخل عند محطة
٥٦٠	٣,٠٠	٢,٠٠	٦,٠٠	مدخل عند محطة
٦٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	مدخل عند محطة
٦٢٠	٢,٠٠	٢,٠٠	٤,٠٠	مدخل عند محطة
٦٤٠	٥,٥٠	٥,٠٠	٢٧,٥٠	مدخل عند محطة
٦٤٥	١٧,٥٠	٤,٢٠	٧٣,٥٠	مدخل عند محطة
٦٨٠	١٢,٥٠	٨,٠٠	١٠٠,٠٠	مدخل عند محطة
٦٨٥	٥,٥٠	٢,٠٠	١١,٠٠	مدخل عند محطة
٧٥٥	٥,٠٠	٢١,٠٠	١٠٥,٠٠	مدخل عند محطة
	٤,٠٠	٤,٠٠	١٦,٠٠	مدخل امام المسجد
٨٢٠	١٢,٠٠	٥,٢٠	٦٢,٤٠	مدخل عند محطة
<b>وصله من الترحيل تجاه ابوبكر الصديق</b>				
١٢٧٠		١٠,٣٠	٠,٠٠	
١٢٨٠	١٠,٠٠	٩,٣٠	٩٨,٠٠	
١٢٩٠	١٠,٠٠	١١,٦٠	١٠٤,٥٠	
١٣٠٠	١٠,٠٠	١١,٦٠	١١٦,٠٠	
١٣١٠	١٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠٨,٠٠	
١٣٢٠	١٠,٠٠	٩,٤٠	٩٩,٥٠	
١٣٤٠	٢,٠٠	٩,٧٠	١٩٦,٠٠	
١٣٦٠	٢,٠٠	٩,٥٠	١٩٢,٠٠	
١٣٨٠	٢,٠٠	٩,٩٠	١٩٤,٠٠	

مهندس الاستشاري  
١٥

مهندس الشركة المتقاضي  
١٥

**طريق محطة الترحيل بندنقو - اللبوم (القطاع الثالث)**


**حصص مسطح طبقة اسفلت رابطة ٦ سم (٢م)**

المحطة	عمق (م)	معرض (م)	معرض متر-م (م)	مساحة (م <sup>٢</sup> )
١٤٠٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٢٠	١٠,٠٥	٢٠١,٠٠٠
١٤١٠	١٥,٠٠٠	١١,٧٠	١٠,٩٥	١٠٩,٥٠٠
١٤٢٠	١٥,٠٠٠	١١,٠٠	١١,٣٥	١١٣,٥٠٠
١٤٤٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٦٠	١٠,٨٠	٢١٦,٠٠٠
١٤٤٠	٢٠,٠٠٠	٩,٠٠	٩,٨٠	١٩٦,٠٠٠
١٤٨٠	٢٠,٠٠٠	٩,٢٠	٩,١٠	١٨٢,٠٠٠
١٥٠٠	٢٠,٠٠٠	١١,٠٠	١٠,١٠	٢٠٢,٠٠٠
١٥٢٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٦٠	١٠,٨٠	٢١٦,٠٠٠
١٥٤٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٠٠	١٠,٣٠	٢٠٦,٠٠٠
١٥٦٠	٢٠,٠٠٠	١٠,٣٠	١٠,١٥	٢٠٣,٠٠٠
١٥٧٠	١٠,٠٠٠	٩,٩٠	١٠,١٠	١٠١,٠٠٠
<b>المداخل</b>				
مخزل عند محطة ١٤٦٠	٧,٧٠	٢٨,٠٠٠		٢١٥,٦٠
<b>اجمالي مسطح طبقة اسفلت رابطة ٦ سم (القطاع الثالث) (٢م)</b>				
				٨٩٥١,٠٩


شركة الشركة العامة للتطوير والتعمير  
 قسم المخططات والبيانات  
 رقم الملف: ٢٢٢٣ / ٢٠١٥  
 تاريخ: ١٤/١٢/٢٠١٥

مهندس الاستشاري /  
 ١٤

مهندس الشركة المتقاضي /  
 ١٤




مكتب الشروق	مكتب ( بيت الخبرة ) ا د عبد الحميد منجد ( استشاري للمشروع )	الهيئة العامة للطرق والكباري	
المكتب الفني		محافظة الفيوم	
<b>طريق محطة الترحيل بدفتو - الفيوم (القطاع الثالث)</b>			
<b>حصر مسطح طبقة الصق RC (م ٢)</b>			
المحطة	عمق (ز)	عرض (ب)	مساحة (م <sup>٢</sup> )
١٣٩٠	٨,٠٠٠		
١٤٠٠	١٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
١٤٢٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٤٤٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٤٦٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٤٨٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٥٠٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٥٢٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٥٤٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٥٦٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٥٨٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٦٠٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٦٢٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٦٤٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٦٦٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٦٨٠	٢٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠
١٦٩٠	١٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨٠,٠٠٠
اجمالي مسطح طبقة الصق RC (القطاع الثالث) (م ٢)		٢٤٠٠,٠٠٠	



مهندس الاستشاري /  
١٠

مهندس التنفيذ /  
الحسين بدران

الهيئة العامة للطرق والكباري		مكتب (بيت الخبرة) ا.د. عبد الحميد ملجد (استشاري المشروع)		مكتب الشروق
محافظة الفيوم				المكتب الفني
<b>طريق محطة الترحيل بدفتو - الفيوم (القطاع الثالث)</b>				
<b>حصر مسطح طبقة اسفلت سطحية ٥ سم (٢م)</b>				
المعطف	فرد (ب)	فرد (د)	فرد (د)	فرد (د)
١٣٩٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٤٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٤٢٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٤٤٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٤٦٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٤٨٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٥٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٥٢٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٥٤٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٥٦٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٥٨٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٦٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٦٢٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٦٤٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٦٦٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٦٨٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
١٦٩٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠	٨٠٠٠
٢٤٠٠٠٠٠	اجمالي مسطح طبقة اسفلت سطحية ٥ سم (القطاع الثالث) (٢م)			



مهندس الاستشاري /  
١٥

مهندس الشركة المتقنة /  
١٥


الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب ( بيت الخبرة ) ا.د عبدالحميد منجد (استشاري المشروع )	مكتب الشروق
محافظة الفيوم		المكتب الفني
حصر تغطية اغطية مطابق الصرف طريق محطة الترحيل بدفنومن شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثالث)		
٣٠ مطبق	رفع وتغطية اغطية مطابق الصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات	

مهندس الاستشاري/

١٢

مهندس الشركة المنفذة/


١٢



الهيئة العامة للطرق والكباري محافظة الفيوم		مكتب الشروق المكتب الفني		
طريق محطة الترحيل بدفنو - الفيوم (القطاع الثالث)				
حصر كمية طبقة الاساس				
		المداخل		
٦.٧٥	٠.٣٠	٤.٥٠	٥.٠٠	منخل عند محطة ١٤٠
٤.٥٠	٠.٣٠	٣.٠٠	٥.٠٠	منخل عند محطة ١٦٠
٤.٠٥	٠.٣٠	٣.٠٠	٤.٥٠	منخل عند محطة ١٨٠
٨.٨٥	٠.٣٠	٥.٠٠	٥.٩٠	منخل عند محطة ٢٢٠
٥.٢٢	٠.٣٠	٣.٧٠	٤.٧٠	منخل عند محطة ٤٠٠
٢.٢٢	٠.٣٠	٢.٠٠	٣.٧٠	منخل عند محطة ٤٤٠
٧.٧٦	٠.٣٠	٤.٧٠	٥.٥٠	منخل عند محطة ٤٦٠
٢٦.٤٦	٠.٣٠	١٤.٧٠	٦.٠٠	منخل عند محطة ٤٦٥
٩.٠٨	٠.٣٠	٥.٥٠	٥.٥٠	منخل عند محطة ٥٤٠
١.٨٠	٠.٣٠	٢.٠٠	٣.٠٠	منخل عند محطة ٥٦٠
١.٢٠	٠.٣٠	٢.٠٠	٢.٠٠	منخل عند محطة ٦٠٠
١.٢٠	٠.٣٠	٢.٠٠	٢.٠٠	منخل عند محطة ٦٢٠
٨.٢٥	٠.٣٠	٥.٠٠	٥.٥٠	منخل عند محطة ٦٤٠
٢٢.٠٥	٠.٣٠	٤.٢٠	١٧.٥٠	منخل عند محطة ٦٤٥
٣٠.٠٠	٠.٣٠	٨.٠٠	١٢.٥٠	منخل عند محطة ٦٨٠
٣.٣٠	٠.٣٠	٢.٠٠	٥.٥٠	منخل عند محطة ٦٨٥
٣١.٥٠	٠.٣٠	٢١.٠٠	٥.٠٠	منخل عند محطة ٧٥٥
٤.٨٠	٠.٣٠	٤.٠٠	٤.٠٠	منخل امام المسجد
١٨.٧٢	٠.٣٠	٥.٢٠	١٢.٠٠	منخل عند محطة ٨٢٠
١٢.٨٧	٠.٣٠	٣.٣٠	١٣.٠٠	منخل عند محطة ٨٦٠
٧.٨٠	٠.٣٠	٤.٠٠	٦.٥٠	منخل عند محطة ٢٣٠٠
٩.٠٠	٠.٣٠	٥.٠٠	٦.٠٠	منخل عند محطة ٢٣٢٠
٧.٢٠	٠.٣٠	٤.٠٠	٦.٠٠	منخل عند محطة ٢٣٦٠
٢٣٤.٥٧	اجمالي كمية سن طبقة الاساس (القطاع الثالث) (م٣)			

مهندس الاستشاري

١٢



مهندس الشركة المنفذة

١٢


الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) إ.د. عبدالحميد منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظة الفيوم		المكتب الفني
حصر بردورات (وسط) طريق محطة الترحيل بدفنومن شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتى حجز دفنو (القطاع الثالث)		
٣٠ م.طولي	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب بردورة أسمنتية (وسط) بأبعاد ١١.٥/١٥*٣.٥٠	

مهندس الاستشاري/

م

مهندس الشركة المنفذة/

م




الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب ( بيت الخبرة ) ا.د عبد الحميد منجد ( استشاري المشروع )	مكتب الشروق
محافظة الفيوم		المكتب الفني
حصر انترلوك ٦ سم لزوم رصيف طريق محطة الترحيل بدفنومن شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن المليجي حتي حجز دفنو (القطاع الثالث)		
٢م ١٥	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانتر لوك الخرسانى طبقا للعينة المعتمدة واجهاد ٢٥٠ كجم /سم ٢ مقاس ١٠٠*٢٠٠*٦٠مم	

مهندس الاستشاري /

١م

مهندس الشركة المنفذة /

محمد نوري





عدد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٨٠

تقرير رقم (٦٤٠)

بخصوص : أعمال اعادة رصف طريق محطة الترحيل بدفلى من عمرين  
الخطاب / حجز دفلى (القطاع الثالث)  
تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية

السيد المهندس / مدير مكتب الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية

تحية طيبة ،،، وبعد

نشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ بلاطة  
اسفلتية للطبقة رابطة وعدد بلاطة سطحية وعدد ٤ كور رابطة وعدد ٢ كور سطحية  
المأخوذة من العملية عاليه احضرت بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي


وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تجربيا في ٢٠٢٥/٤/٧

مرفقات

عدد

(٤)



رئيس الإدارة المركزيه  
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس/

أحمد عراقى حسين

أ. م. مصطفى



تقرير رقم: (٦٤٠)

بخصوص : أعمال اعادة رصف طريق محطة الترحيل بدفنو من عمر بن الخطاب / حجز دفنو (القطاع الثالث)  
تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العموميه  
نوع العينة : عدد ١ بلاطة إسفلتية للطبقة السطحية  
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت  
احضرت العينة بمعرفه / لجنة الاستلام الابتدائى

المواصفات تدرج ٤ ج	ك ١.٤٥٠	رقم العينه سعة المنخل
١٠٠	١٠٠	١١
١٠٠-٨٠	٩٩	١٣/٤
-----	٩١	١١/٢
٨٠-٦٠	٨٦	١٣/٨
٦٥-٤٨	٥١	رقم ٤
٥٠-٣٥	٤٢	رقم ٨
-----	٣٥	رقم ١٦
٣٠-١٩	٢٥	رقم ٣٠
٢٣-١٣	١٣	رقم ٥٠
١٥-٧	٥	رقم ١٠٠
٨-٣	٣	رقم ٢٠٠
٠.٢٥-+ ٤.٨	٤.٦	نسبة الإسفلت

ملحوظه : العينة تتفق مع منحنى التدرج ٤ ج مع الخروج فى المهزة الموضحة وتتفق فى نسبة الاسفلت



م. بسمة مصطفى





الهيئة العامة

للطرق والكبارى والنقل البرى

GENERAL AUTHORITY  
FOR ROADWAYS AND  
TRANSPORT

المحافظة السادسة بحى سوهاج



تقرير ٦٤٠

المشروع : استلام طريق محطة الترحيل بدفنو ( القطاع الثالث )  
شركة : الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات  
نوع العينة : عدد ٣ بلاطة اسفلت وعدد ٨ كور  
أحضرت العينة بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائى

التجارب	العدد	تكاليف	اجمالى
تكاليف اسفلت			
تحضير العينة	٣	١٠٠	٣٠٠
الاستخلاص والتدرج	٣	٥٥٠	١٦٥٠
قياس كثافة	٨	١١٥	٩٢٠
قياس السمك	٦	٥٠	٣٠٠
اعداد تقرير	١	٢٥٠	٢٥٠
قيمة الاعمال			٣٤٢٠
ق. م ١٤ %			٤٧٨.٨
اجمالى			٣٨٩٨.٨



م. ا. ب. م. م. م.