



المنطقة السادسة - بني سويف

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧
عملية استكمال اعمال رصف شارع ابو بكر
بخصوص :- الصديق من التامينات حتى معهد حسم جاب الله مركز
اطسا محافظة الفيوم ضمن بالامر المباشر

تنفيذ :-
شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العموميه)
مريم سيد محمد نعمان و شركائها

عقد رقم :- العقد رقم (٤٩٢) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص ختامى رقم (٤) عن العملية عاليه من اصل و
صوره و باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللائم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٥/٠٤/٠٧

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

عدد (٧) شهادات

اصل خطاب المحملات

اصل المقاييس النهائية

اصل محضر التقييم

اصل محضر الاستلام الابتدائي

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

مهندس

احمد عراقي حسين

المنطقة السادسة - بنى سويف

ت / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧ / فاكس / ٨٢٢٣٢٣٤٨٧

عملية استكمال اعمال رصف شارع ابو بكر
بخصوص :- الصديق من التامينات حتى معهد حسم جاب الله مركز
اطسا محافظة الفيوم ضمن بالامر المباشر

تنفيذ :- شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العموميه
مريم سيد محمد نعمان و شركائها)

عقد رقم :- العقد رقم (٤٩٢) لسنة ٢٠٢٥/٢٠٢٤

السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحاله الي الخطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و الاداريه بخصوص
استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات .
نتشرف بان نرفق من طيه لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :
١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد .
٢- لا يوجد سيارة محمله في هذا العقد .
٣- يوجد محملات في هذا العقد توريد عدد (١٥) كرتونه اوراق تراجع بالادارة العامه بالقاهرة .
٤- لا يوجد بند اتربه في المستخلص .

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في :- ٢٠٢٥/٠٤/٠٧

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

مهندس /

احمد عراقي حسين

مقايمة لمتاسيه

استكمال رصف شارع ابو بكر الصديق من التاميلات حتى معهد حسن جاب الله
تتبع شركة الشروق للمقاولات والتوريدات الموسمية (مريم سيد محمد وشركائها)

م	بيان الاصل	الوحدة	الكمية	اللفة	الاجملى للبناء
1	اعمل إنشاء طبقة تشريب (برام) باستخدام الاسفلت الساخن متوسط التطاير (M.C 30) بمعدل ١.٢ كجم / م ² طبقة للشروط والمواصلات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاسفلت من اى مواد حصى لاسعة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية وذلك طبقا للشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمتر المسطح	م ²	14306.78	60	858406.8
2	اعمل توريد وقرش ودمك طبقة سطحية اسفلتية سمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام السن الصلب لتاج تكسير كميات الاسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للمواصلات وعلى ان يحقل الممتحن التسميى للمقاول احدى التمرجات القليلة للطبقة السطحية وعلى الا تزيد نسبة الطيرى من ١٠ % وذلك طبقا للشروط والمواصلات وتعليمات المهندس المشرف واللفة شاملة بالمتر المسطح	م ²	14306.78	319	4563862.82
3	بالعد رمل وتغطية اغشية مطابق الصراف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورمل المخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة المطابقة طبقا للمواصلات واصول الصناعة	بالعدد	54	800	43200
4	مخرات نقل صقلت سطحية	م ²	14306.78	3	42920.34
	الاجملى				5,508,389.96




مدير عام التوريد والصيانة
مهندس / حسام الدين حسن حسين

م.المشروع

م.استشاري المشروع
مكتب بيت الخبرة

م. الشركة المنفذة
شركة الشروق للمقاولات



عملية استكمال اعمال رصف شارع ابو بكر الصديق من
التأمينات حتى معهد حسم جاب الله مركز اطسا محافظة الفيوم
ضمن بالامر المباشر

المصلحة السادسة - بنى سويف
٨٢٢٣٣٢٣٤٨٧ / فاكس
٨٢٢٣٣٢٣٤٨٧ / ت

شركة الشروق للمقاولات و التوريدات العمومية (مريم سيد محمد نعمان و شركائها)

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

عن الفترة من بدء العمل حتى ٢٠٢٥/٠٢/٠٣

بند	نوع الاعمال	الوحدة	الكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع	
						الي	من
1	اعمال انشاء طبقة تشريب (بريم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التظاير M.C.O	م ^٢	١٤,٠٠٠	٣٠٦,٧٨	١٤,٣٠٦,٧٨		
2	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج (ج ٤) بسمك ٦ سم	م ^٢	١٤,٠٠٠	٣٠٦,٧٨	١٤,٣٠٦,٧٨		
3	بالعدد رفع و تعليه اغطيه مطابق المصرف و غرف التفتيش	بالعدد	٥٠	٤	٥٤		

مهندس الشركة
محمد بدوي

شركة الشروق للمقاولات والتوريدات
للمحافظة / مريم سيد محمد نعمان و شركائها
٢٠٢٥/٠٢/٠٣

مهندس الاستشاري

مهندس المشروع

مدير عام التنفيذ و الصيانة

(استمارة رقم ٥٠ «ع.ح.»)

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : المصلحة العامة للطرق والكبار

قسم : المسحريات

المبلغ المستحق إلى : شركة دار مصر للمقاولات والبناء

بموجب { الطلبات طيه ، أو : الكوف المرفق }

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريًا وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : _____

{ شيك على البنك المركزي في : _____

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : _____

يسحب باسم { شركة دار مصر للمقاولات والبناء }

ويرسل إليه بالعنوان الآتي : لا يحرر

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٦٠١٨٥.٢	
الجملة		٦٠١٨٥.٢	

رقم : _____

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس الإدارة المركزية

(ب) الكاتب الموثق

الختم ذو التاريخ

٣٥٨٧

رؤج

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	المبلغ المستحق	بند	فصل	قسم	جنيه	قرش
	٦٠١٨٥.٢				٦٠١٨٥.٢	
	٦٠١٨٥.٢			إجمالي الأصل	٦٠١٨٥.٢	
	بيانات الاستقطاعات			جنيه		قرش
	عادي	إضافي	دمغة توقيع			
	قرش	قرش	قرش			
	رسم الدمغة					
	صافي القيمة المطلوب صرفها					

علامة

في سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
- (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
- جاري _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

مكتب الشروق	مكتب (بيت الخبرة) ارد عبد الحميد ملحد (استثماري المشروع)	الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظة الجيزة

استكمال اعمال رصف شوارع ابوبكر الصديق من التامينات حتى معهد حسن جاب الله مركز اطسا				
حصر خلصي مسطح طبقة التثبيت MC (2م)				
المحطة	طول (د)	عرض (د)	عرض متوسط (د)	مساحة (م ²)
٠	٠,٠٠	١٤,٠٠		٠,٠٠
٢٠	٢٠,٠٠	٦,٨٠	١٠,٤٠	٢٠٨,٠٠
٤٠	٢٠,٠٠	٨,٧٠	٧,٧٥	١٥٥,٠٠
٦٠	٢٠,٠٠	١٢,٥٠	١٠,٦٠	٢١٢,٠٠
٨٠	٢٠,٠٠	١٣,٨٠	١٣,١٥	٢٦٣,٠٠
١٠٠	٢٠,٠٠	١٣,٢٠	١٣,٥٠	٢٧٠,٠٠
١٢٠	٢٠,٠٠	١١,٨٠	١٢,٥٠	٢٥٠,٠٠
١٤٠	٢٠,٠٠	١١,١٠	١١,٤٥	٢٢٩,٠٠
١٦٠	٢٠,٠٠	١٠,٤٠	١٠,٧٥	٢١٥,٠٠
١٨٠	٢٠,٠٠	٩,١٠	٩,٧٥	١٩٥,٠٠
٢٠٠	٢٠,٠٠	١٠,٣٠	٩,٧٠	١٩٤,٠٠
٢٢٠	٢٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,١٥	٢٠٣,٠٠
٢٤٠	٢٠,٠٠	١٣,٨٠	١١,٩٠	٢٣٨,٠٠
٢٦٠	٢٠,٠٠	١١,٧٠	١٢,٧٥	٢٥٥,٠٠
٢٨٠	٢٠,٠٠	١٢,٨٠	١٢,٢٥	٢٤٥,٠٠
٣٠٠	٢٠,٠٠	١٤,٤٠	١٣,٦٠	٢٧٢,٠٠
٣٢٠	٢٠,٠٠	١٦,١٠	١٥,٢٥	٣٠٥,٠٠
٣٤٠	٢٠,٠٠	١٥,٧٠	١٥,٩٠	٣١٨,٠٠
٣٦٠	٢٠,٠٠	١٤,٢٠	١٤,٩٥	٢٩٩,٠٠
٣٨٠	٢٠,٠٠	١٥,٣٠	١٤,٧٥	٢٩٥,٠٠
٤٠٠	٢٠,٠٠	١٣,٩٠	١٤,٦٠	٢٩٢,٠٠
٤٢٠	٢٠,٠٠	١٤,٨٠	١٤,٣٥	٢٨٧,٠٠
٤٤٠	٢٠,٠٠	١٥,٠٠	١٤,٩٠	٢٩٨,٠٠
٤٦٠	٢٠,٠٠	١٦,٤٠	١٥,٧٠	٣١٤,٠٠
٤٨٠	٢٠,٠٠	١٦,٣٠	١٦,٣٥	٣٢٧,٠٠
٥٠٠	٢٠,٠٠	٩,٨٠	١٣,٠٥	٢٦١,٠٠
٥٢٠	٢٠,٠٠	٩,٤٠	٩,٦٠	١٩٢,٠٠
٥٤٠	٢٠,٠٠	١٠,٠٠	٩,٧٠	١٩٤,٠٠
٥٦٠	٢٠,٠٠	٩,٦٠	٩,٨٠	١٩٦,٠٠
٥٨٠	٢٠,٠٠	١٠,٩٠	١٠,٢٥	٢٠٥,٠٠
٦٠٠	٢٠,٠٠	٩,٢٠	١٠,٠٥	٢٠١,٠٠
٦٢٠	٢٠,٠٠	٩,٤٠	٩,٣٠	١٨٦,٠٠
٦٤٠	٢٠,٠٠	٨,٥٠	٨,٩٥	١٧٩,٠٠
٦٦٠	٢٠,٠٠	٩,١٠	٨,٨٠	١٧٦,٠٠
٦٨٠	٢٠,٠٠	٨,٦٠	٨,٨٥	١٧٧,٠٠
٧٠٠	٢٠,٠٠	٨,٨٠	٨,٧٠	١٧٤,٠٠
٧٢٠	٢٠,٠٠	٨,٧٠	٨,٧٥	١٧٥,٠٠
٧٤٠	٢٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٣٥	١٦٧,٠٠
٧٦٠	٢٠,٠٠	٨,١٠	٨,٠٥	١٦١,٠٠
٧٨٠	٢٠,٠٠	٩,٤٠	٨,٧٥	١٧٥,٠٠
٨٠٠	٢٠,٠٠	٩,١٠	٩,٢٥	١٨٥,٠٠
٨٢٠	٢٠,٠٠	٧,٨٠	٨,٤٥	١٦٩,٠٠
٨٤٠	٢٠,٠٠	٨,٨٠	٨,٣٠	١٦٦,٠٠
٨٦٠	٢٠,٠٠	١٢,٠٠	١٠,٤٠	٢٠٨,٠٠
٨٨٠	٢٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠
٩٠٠	٢٠,٠٠	٩,١٠	١٠,٥٥	٢١١,٠٠
٩٢٠	٢٠,٠٠	٩,٧٠	٩,٤٠	١٨٨,٠٠
٩٤٠	٢٠,٠٠	٩,٥٠	٩,٦٠	١٩٢,٠٠
٩٦٠	٢٠,٠٠	١٠,١٠	٩,٨٠	١٩٦,٠٠
٩٨٠	٢٠,٠٠	٩,٩٠	١٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
١٠٠٠	٢٠,٠٠	٩,٥٠	٩,٧٠	١٩٤,٠٠
١٠٢٠	٢٠,٠٠	١٢,٩٠	١١,٢٠	٢٢٤,٠٠
١٠٣٠	١٠,٠٠	١١,٠٠	١١,٩٥	١١٩,٥٠
١٠٤٠	١٠,٠٠	٨,٦٠	٩,٨٠	٩٨,٠٠
١٠٦٠	٢٠,٠٠	٦,٦٠	٩,٨٠	١٩٦,٠٠

مهندس الاستشاري /

١٠

مهندس الشركة المنفذ /

١٠



استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطمنا				
حصر ختامي مسطح طبقة التشريب MC (م٢)				
المحطة	طول (م)	عرض (م)	عرض المتوسط (م)	مساحة (م٢)
١٠٨٠	٢٠.٠٠	٧.٤٠	٧.٠٠	١٤٠.٠٠
١١٠٠	٢٠.٠٠	١٠.٠٠	٨.٧٠	١٧٤.٠٠
١١٢٠	٢٠.٠٠	٩.٢٠	٩.٦٠	١٩٢.٠٠
١١٤٠	٢٠.٠٠	٩.٢٠	٩.٢٠	١٨٤.٠٠
١١٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١٠.١٠	٢٠٢.٠٠
١١٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٢٠٠	٢٠.٠٠	١٠.٧٠	١٠.٨٥	٢١٧.٠٠
١٢٢٠	٢٠.٠٠	١١.٤٠	١١.٠٥	٢٢١.٠٠
١٢٤٠	٢٠.٠٠	١٠.٦٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٢٦٠	٢٠.٠٠	١١.٤٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٢٧٠	١٠.٠٠	١٠.٨٠	١١.١٠	١١١.٠٠
المداخل				
مدخل عند محطة ٠	٧.٦٠	٢٨.٥٠	٢١٦.٦٠	
مدخل عند محطة ٤٢٠	٣.٠٠	٢.٥٠	٧.٥٠	
مدخل عند محطة ٥٨٠	٧.٠٠	٥.٠٠	٣٥.٠٠	
مدخل عند محطة ٨٢٠	٦.٠٠	١١.٠٠	٦٦.٠٠	
مدخل عند محطة ٨٦٠	٦.٠٠	١٠.٥٠	٦٣.٠٠	
مدخل عند محطة ٨٨٠	٤.٥٠	١١.٠٠	٤٩.٥٠	
مدخل عند محطة ١١٢٠	٣.٧٠	٦.٤٠	٢٣.٦٨	
الاجمالي مسطح طبقة التشريب MC (م٢)				١٤٢٠.٦.٧٨

مهندس الاستشاري /
١٠

مهندس الشركة المنفذة /
١٠

شركة التشييد والبناء
للمشروعات الهندسية
بجدة - الرياض
٥٥٥٦٤٠٨/٥٥٥٦٤٠٨
٥٥٥٦٤٠٨/٥٥٥٦٤٠٨

مكتب الشروق	مكتب (بيت الخبرة) ا.د. عبدالحميد ملحد (استشاري المشروع)	الهيئة العامة للطرق والكباري
المكتب الفني		محافظه الفيوم

استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطلسا				
حصر لخامس مسطح طبقة الاسفلت المنطوية ٦ سم (م)				
المحطة	طول (م)	عرض (م)	عرض المتوسط (م)	مساحة (م ²)
٠	٠,٠٠	١٤,٠٠		٠,٠٠
٢٠	٢٠,٠٠	٦,٨٠	١٠,٤٠	٢٠٨,٠٠
٤٠	٢٠,٠٠	٨,٧٠	٧,٧٥	١٥٥,٠٠
٦٠	٢٠,٠٠	١٢,٥٠	١٠,٦٠	٢١٢,٠٠
٨٠	٢٠,٠٠	١٣,٨٠	١٣,١٥	٢٦٣,٠٠
١٠٠	٢٠,٠٠	١٣,٢٠	١٣,٥٠	٢٧٠,٠٠
١٢٠	٢٠,٠٠	١١,٨٠	١٢,٥٠	٢٥٠,٠٠
١٤٠	٢٠,٠٠	١١,١٠	١١,٤٥	٢٢٩,٠٠
١٦٠	٢٠,٠٠	١٠,٤٠	١٠,٧٥	٢١٥,٠٠
١٨٠	٢٠,٠٠	٩,١٠	٩,٧٥	١٩٥,٠٠
٢٠٠	٢٠,٠٠	١٠,٣٠	٩,٧٠	١٩٤,٠٠
٢٢٠	٢٠,٠٠	١٠,٠٠	١٠,١٥	٢٠٣,٠٠
٢٤٠	٢٠,٠٠	١٣,٨٠	١١,٩٠	٢٣٨,٠٠
٢٦٠	٢٠,٠٠	١١,٧٠	١٢,٧٥	٢٥٥,٠٠
٢٨٠	٢٠,٠٠	١٢,٨٠	١٢,٢٥	٢٤٥,٠٠
٣٠٠	٢٠,٠٠	١٤,٤٠	١٣,٦٠	٢٧٢,٠٠
٣٢٠	٢٠,٠٠	١٦,١٠	١٥,٢٥	٣٠٥,٠٠
٣٤٠	٢٠,٠٠	١٥,٧٠	١٥,٩٠	٣١٨,٠٠
٣٦٠	٢٠,٠٠	١٤,٢٠	١٤,٩٥	٢٩٩,٠٠
٣٨٠	٢٠,٠٠	١٥,٣٠	١٤,٧٥	٢٩٥,٠٠
٤٠٠	٢٠,٠٠	١٣,٩٠	١٤,٦٠	٢٩٢,٠٠
٤٢٠	٢٠,٠٠	١٤,٨٠	١٤,٣٥	٢٨٧,٠٠
٤٤٠	٢٠,٠٠	١٥,٠٠	١٤,٩٠	٢٩٨,٠٠
٤٦٠	٢٠,٠٠	١٦,٤٠	١٥,٧٠	٣١٤,٠٠
٤٨٠	٢٠,٠٠	١٦,٣٠	١٦,٣٥	٣٢٧,٠٠
٥٠٠	٢٠,٠٠	٩,٨٠	١٣,٠٥	٢٦١,٠٠
٥٢٠	٢٠,٠٠	٩,٤٠	٩,٦٠	١٩٢,٠٠
٥٤٠	٢٠,٠٠	١٠,٠٠	٩,٧٠	١٩٤,٠٠
٥٦٠	٢٠,٠٠	٩,٦٠	٩,٨٠	١٩٦,٠٠
٥٨٠	٢٠,٠٠	١٠,٩٠	١٠,٢٥	٢٠٥,٠٠
٦٠٠	٢٠,٠٠	٩,٢٠	١٠,٠٥	٢٠١,٠٠
٦٢٠	٢٠,٠٠	٩,٤٠	٩,٣٠	١٨٦,٠٠
٦٤٠	٢٠,٠٠	٨,٥٠	٨,٩٥	١٧٩,٠٠
٦٦٠	٢٠,٠٠	٩,١٠	٨,٨٠	١٧٦,٠٠
٦٨٠	٢٠,٠٠	٨,٦٠	٨,٨٥	١٧٧,٠٠
٧٠٠	٢٠,٠٠	٨,٨٠	٨,٧٠	١٧٤,٠٠
٧٢٠	٢٠,٠٠	٨,٧٠	٨,٧٥	١٧٥,٠٠
٧٤٠	٢٠,٠٠	٨,٠٠	٨,٣٥	١٦٧,٠٠
٧٦٠	٢٠,٠٠	٨,١٠	٨,٠٥	١٦١,٠٠
٧٨٠	٢٠,٠٠	٩,٤٠	٨,٧٥	١٧٥,٠٠
٨٠٠	٢٠,٠٠	٩,١٠	٩,٢٥	١٨٥,٠٠
٨٢٠	٢٠,٠٠	٧,٨٠	٨,٤٥	١٦٩,٠٠
٨٤٠	٢٠,٠٠	٨,٨٠	٨,٣٠	١٦٦,٠٠
٨٦٠	٢٠,٠٠	١٢,٠٠	١٠,٤٠	٢٠٨,٠٠
٨٨٠	٢٠,٠٠	١٢,٠٠	١٢,٠٠	٢٤٠,٠٠
٩٠٠	٢٠,٠٠	٩,١٠	١٠,٥٥	٢١١,٠٠
٩٢٠	٢٠,٠٠	٩,٧٠	٩,٤٠	١٨٨,٠٠
٩٤٠	٢٠,٠٠	٩,٥٠	٩,٦٠	١٩٢,٠٠
٩٦٠	٢٠,٠٠	١٠,١٠	٩,٨٠	١٩٦,٠٠
٩٨٠	٢٠,٠٠	٩,٩٠	١٠,٠٠	٢٠٠,٠٠
١٠٠٠	٢٠,٠٠	٩,٥٠	٩,٧٠	١٩٤,٠٠
١٠٢٠	٢٠,٠٠	١٢,٩٠	١١,٢٠	٢٢٤,٠٠
١٠٣٠	٢٠,٠٠	١١,٠٠	١١,٩٥	١١٩,٥٠
١٠٤٠	١٠,٠٠	٨,٦٠	٩,٨٠	٩٨,٠٠
١٠٦٠	٢٠,٠٠	٦,٦٠	٩,٨٠	١٩٦,٠٠

مهندس الاستشاري /


١٢

مهندس الشركة المنفذة /

١٢



استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التأمينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا				
حصر ختامي مسطح طبقة الاسفلت السطحية ٦ سم (٢م)				
المحطة	الطول (م)	العرض (م)	العرض المتوسط (م)	المسح (م ^٢)
١٠٨٠	٢٠.٠٠	٧.٤٠	٧.٠٠	١٤٠.٠٠
١١٠٠	٢٠.٠٠	١٠.٠٠	٨.٧٠	١٧٤.٠٠
١١٢٠	٢٠.٠٠	٩.٢٠	٩.٦٠	١٩٢.٠٠
١١٤٠	٢٠.٠٠	٩.٢٠	٩.٢٠	١٨٤.٠٠
١١٦٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١٠.١٠	٢٠٢.٠٠
١١٨٠	٢٠.٠٠	١١.٠٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٢٠٠	٢٠.٠٠	١٠.٧٠	١٠.٨٥	٢١٧.٠٠
١٢٢٠	٢٠.٠٠	١١.٤٠	١١.٠٥	٢٢١.٠٠
١٢٤٠	٢٠.٠٠	١٠.٦٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٢٦٠	٢٠.٠٠	١١.٤٠	١١.٠٠	٢٢٠.٠٠
١٢٧٠	١٠.٠٠	١٠.٨٠	١١.١٠	١١١.٠٠
المداخل				
مدخل عند محطة ٠	٧.٦٠	٢٨.٥٠	٢١٦.٦٠	
مدخل عند محطة ٤٢٠	٣.٠٠	٢.٥٠	٧.٥٠	
مدخل عند محطة ٥٨٠	٧.٠٠	٥.٠٠	٣٥.٠٠	
مدخل عند محطة ٨٢٠	٦.٠٠	١١.٠٠	٦٦.٠٠	
مدخل عند محطة ٨٦٠	٦.٠٠	١٠.٥٠	٦٣.٠٠	
مدخل عند محطة ٨٨٠	٤.٥٠	١١.٠٠	٤٩.٥٠	
مدخل عند محطة ١١٢٠	٣.٧٠	٦.٤٠	٢٣.٦٨	
الاجمالي مسطح طبقة الاسفلت السطحية ٦ سم (٢م)				
				١٤٢٠٦.٧٨



مهندس الاستشاري /

١٤



مهندس الشركة المنفذة /

مهندس مدبر




الهيئة العامة للطرق والكباري	مكتب (بيت الخبرة) ا.د عبد الحميد منجد (استشاري المشروع)	مكتب الشروق
محافظة الفيوم		المكتب الفني
حصر ختامي تغلية اغطية مطابق الصرف لاستكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا		
٥٤ مطبق	رفع وتغلية اغطية مطابق الصرف للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكسير ورفع المخلفات	

مهندس الاستشاري /

م /

مهندس الشركة الملفة /

م /



عملية رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز
اطسا بمحافظة الفيوم

تنفيذ / شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية
اشراف / الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة السادسة)
الاستشارى (بيت الخبرة للاستشارات الهندسية)
(عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٩٢ م)

محضر استلام ابتدائى

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٥ / ٢ / ٤ وبناءً على قرار السيد المحافظ رقم (٤٢٨) لسنة ٢٠٢٣ بتشكيل لجنة لاستلام
الاعمال ابتدائيا نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢٢/٢٠٢٣ م .
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى أسمائهم:-

١- السيد المهندس / عاطف سعد توفيق	مهندس عن مديرية الطرق والنقل بالفيوم	(رئيس اللجنة)
٢- السيد المهندس / عادل صلاح عبد الحميد	وكيل مديرية الاسكان والمرافق بالفيوم	(عضوا)
٣- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر	ممثل عن الهيئة العامة للطرق والكبارى	(عضوا)
٤- السيد المهندس / مصطفى محمد عبد العزيز	مندوب استشارى هيئة الطرق والكبارى بالفيوم	(عضوا)
٥- السيد المهندس / محمد طه سعداوي	مدير الادارة الهندسية بمركز ومدينة اطسا	(عضوا)
٦- السيد المهندس / بسمة مصطفى إبراهيم	ممثل عن معمل الهيئة العامة للطرق والكبارى	(عضوا)
٧- السيد المهندس / صلاح محمد اسماعيل	مندوب ادارة الصيانة بالمديرية	(عضوا)
٨- السيد المهندس / محمد بدوي عبد التواب	مهندس الشركة المنفذة	(عضوا)

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط والمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال فى الموقع ظاهرياً
على الطبيعة وذلك لاختذ عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين اللجنة الاتى :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

اولاً : اعمال الاسفلت للطريق مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء المصنعية وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥ % من
اجمالي مسطحات الاسفلت .

٧-
٥-
٣-
١-

٨-
٦-
٤-
٢-

وعليه توصي اللجنة بالآتي

- ١ - خصم نسبة ٥% من البند الخاص بالاسفلت (اولا)
 - ٢ - مرفق طبه كشف خاص بنتائج الاختبارات .
 - ٣ - على الشركة المنفذة ترميم اماكن اخذ العينات فورا تحت إشراف الجهة المشرفة .
 - ٤ - على مندوب المعامل موافاة اللجنة بالنتائج التي تم اخذها للاسفلت والانتزلوك (مرفق طيه تقييم الاعمال) .
 - ٥ - على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) مراقبة سلوك الرصف أثناء فترة الضمان وإخطار الهيئة بأى عيوب تظهر أثناء فترة الضمان لمخاطبة الشركة المنفذة لإصلاحها فورا .
 - ٦ - موافاة اللجنة بالتجارب العملية التى تمت أثناء التنفيذ .
 - ٧ - على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة بشأن اعمال رد الشئ لاصله لاعمال المرافق حتى يتم مراعاتها أثناء التسليم النهائي .
 - ٨ - بداية فترة الضمان للاعمال المشار اليها عالية يبدأ من تاريخ محضر الاستلام الابتدائي الموافق ٢٠٢٥/٢/٤ .
- وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من الاستلام الابتدائي للاعمال المذكورة .
- وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

٧-
٥-
٣-
١-

٨-
٦-
٤-
٢-



٤٩٦٤٥

محضر تقييم

عملية / رصف عملية / رصف شارع أبو بكر الصديق من التامينات حتى معهد جاب الله مركز اطسا محافظة
القيوم

تنفيذ / شركة الشروق للمقاولات
اشراف / المنطقة السادسة ببنى سويف

بناء على أمر الإسناد الصادر للشركة المذكورة والمدرجة بالخطوة الاستثمارية محافظة القيوم للعام المالى ٢٠٢٣ / ٢٠٢٢ فقد
اجتمعت اللجنة المشكله لعمل تقييم للعملية عاليه و بعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى تم حساب الخصومات المالية و
بيائها كالاتى :

اجمالى الخصم طبقا لنتائج العينات =	48792.28	جنيه
خصم التقييم الظاهرى =	11409.66	جنيه
ليكون القيمة الاجمالية للخصومات =	60201.93	جنيه

رئيس لجنة الاستلام الابتدائى



الاستشارى

مكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسيه



الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بيت الخبرة للاستشارات د/ عبدالحميد منجد	عملية / رصف شارع أبو بكر الصديق من التأمينات حتى معهد جاب الله مركز اطسا محافظة الفيوم	محافظة الفيوم مدينة اطسا هذه محبات ٢٠٢٢/٢٠٢٢
--	---	--

تنفيذ / شركة الشروق للمقاولات

اجمالي خصم تقييم الاختبارات

جنيه مصرى	48,792.28	اجمالي خصم تقييم الاختبارات الطبقة السطحية =
-----------	-----------	--

جنيه مصرى	48,792.28	إجمالي الخصم
-----------	-----------	--------------



الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف)	عملية / رصف شارع أبو بكر الصديق من التأمينات حتى معهد جاب الله مركز اطسا محافظة الفيوم	محافظة الفيوم ميدان النسا خطة منحوت ٢٠٢٢/٢٠٢٢
الإستشاري العام : بيت الخبرة للاستشارات د/ عبد الحميد منجد		

تنفيذ / شركة الشروق للمقاولات

تقييم اختبارات الطبقة السطحية

طبقة سطحية سمك ٦ سم :-

أ- السمك

عينات ٥ كور

سم	٦	سمك الطبقة المطلوب =
%	١٠٠	نسبة النقص في السمك =

سم ٦,٧٦ و ٦,٧٦

بمراجعته كشف الجسات وجد الاتي
السمك =

الاجراء :- السمك والي ولا يوجد نقص

المساحة =	١٤٣٠٦,٧٨ م ^٢
سعر المتر =	٣١٩,٠٠٠ جنيه مصري

جنيه مصري

التخصم المقابل لاختبار السمك =

٠,٠

ب- الدمك

كورك ٠,٩٠٠

سعر المتر =	٣١٧٩,٢٨
جنيه مصري	٣١٩,٠٠٠

%	٩٧	الدمك للطبقة المطلوب =
%	٠,٠٠	(نسبة النقص في الدمك)

% ٩٧,٧٢

الدمك =

الاجراء :-

التخصم المقابل =

جنيه مصري

٠,٠٠٠

كورك ٠,٢٠٠

سعر المتر =	٣١٧٩,٢٨
جنيه مصري	٣١٩,٠٠٠

%	٩٧	الدمك للطبقة المطلوب =
%	٠,٠٠	(نسبة النقص في الدمك)

% ٩٨,٦٧

الدمك =

الاجراء :-

التخصم المقابل =

جنيه مصري

٠,٠٠٠

كورك ٠,٧٢٠

سعر المتر =	٢٣٨٤,٤٦
جنيه مصري	٣١٩,٠٠٠

%	٩٧	الدمك للطبقة المطلوب =
%	٠,٩٨	(نسبة النقص في الدمك)

% ٩٦,٠٢

الدمك =

يتم خصم ١% لكل ١% نقص

الاجراء :-

التخصم المقابل =

جنيه مصري

٧٤٧١,٨١٤

كورك ٠,٩٠٠

سعر المتر =	٢٣٨٤,٤٦
جنيه مصري	٣١٩,٠٠٠

%	٩٧	الدمك للطبقة المطلوب =
%	٠,٩٨	(نسبة النقص في الدمك)

% ٩٦,٠٢

الدمك =

يتم خصم ١% لكل ١% نقص

الاجراء :-

التخصم المقابل =

جنيه مصري

٧٤٧١,٨١٤

كورك ١,٢٨٠

سعر المتر =	٣١٧٩,٢٨
جنيه مصري	٣١٩,٠٠٠

%	٩٧	الدمك للطبقة المطلوب =
%	٠,٠٠	(نسبة النقص في الدمك)

% ٩٨,٦٧

الدمك =

الاجراء :-

التخصم المقابل =

جنيه مصري

٠,٠٠٠

اجمالي خصم اختبار الدمك =

جنيه مصري

١٤٩٤٣,٦٢٩

ج- التدرج

بمراجعته نتائج العينات ومقارنتها بتدرج (ج4) وجد خروج في المناخل

سعر المتر =	٣١٩,٠٠٠
السلح =	٢٣٨٤,٤٦

جنيه مصري

مستقل خشنه	"١"	"٣/٤"	"٣/٨"	اجمالي الخروج
نسبة منوية ماره	١٠٠	٩٩	٧١	
المواصفات القبطي	١٠٠	١٠٠	٨٠	
المواصفات المصري	١٠٠	٨٠	٦٠	
نسبة الخروج	٠	٠	٠	

مستقل ناعمه	#٤	#٨	#٣٠	#٥٠	#١٠٠	اجمالي الخروج حتى منزل #١٠٠	#٢٠٠
نسبة منوية ماره	٤٩	٤١	٢٤	١٢	٤,٥		٢,٥
المواصفات القبطي	٦٥	٥٠	٣٠	٢٣	١٥		٨
المواصفات المصري	٤٨	٣٥	١٩	١٢	٧		٣
نسبة الخروج	٠	٠	٠	٠	٢,٥		١,٥

سعر المتر = ٣١٩,٠٠
جنيه مصري
المسطح = ٢٣٨٤,٤٦
٢,٠

٢. حقله

مناقل خشنة	"١"	"٣/٤"	"٣/٨"	اجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	١٠٠	١٠٠	٧٩	
المواصلات الوطني	١٠٠	١٠٠	٨٠	
المواصلات المصري	١٠٠	٨٠	٦٠	
نسبة الخروج	٠	٠	٠	

مناقل ناعمة	٤ #	٨ #	٣٠ #	٥٠ #	١٠٠ #	اجمالي الخروج حتى منزل # ١٠٠	٢٠٠ #
نسبة مئوية ماره	٥٥	٤٧	٢٧	١٢	٤١		٢,٤
المواصلات الوطني	٦٥	٥٠	٣٠	٢٣	١٥		٨
المواصلات المصري	٤٨	٣٥	١٩	١٣	٧		٣
نسبة الخروج	٠	٠	٠	٠	٢,٩		٠,٦

سعر المتر = ٣١٩,٠٠
جنيه مصري
المسطح = ٢٣٨٤,٤٦
٢,٠

٣. حقله

مناقل خشنة	"١"	"٣/٤"	"٣/٨"	اجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	١٠٠	٩٣	٦٧,٤	
المواصلات الوطني	١٠٠	١٠٠	٨٠	
المواصلات المصري	١٠٠	٨٠	٦٠	
نسبة الخروج	٠	٠	٠	

مناقل ناعمة	٤ #	٨ #	٣٠ #	٥٠ #	١٠٠ #	اجمالي الخروج حتى منزل # ١٠٠	٢٠٠ #
نسبة مئوية ماره	٥٠	٤٥	٢٦	١٤,٢	٦,٩		٣,٩
المواصلات الوطني	٦٥	٥٠	٣٠	٢٣	١٥		٨
المواصلات المصري	٤٨	٣٥	١٩	١٣	٧		٣
نسبة الخروج	٠	٠	٠	٠	٠		٠

سعر المتر = ٣١٩,٠٠
جنيه مصري
المسطح = ٢٣٨٤,٤٦
٢,٠

٤. حقله

مناقل خشنة	"١"	"٣/٤"	"٣/٨"	اجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	١٠٠	٨٩,٤	٦٢,٤	
المواصلات الوطني	١٠٠	١٠٠	٨٠	
المواصلات المصري	١٠٠	٨٠	٦٠	
نسبة الخروج	٠	٠	٠	

مناقل ناعمة	٤ #	٨ #	٣٠ #	٥٠ #	١٠٠ #	اجمالي الخروج حتى منزل # ١٠٠	٢٠٠ #
نسبة مئوية ماره	٥٠,٨	٤٥	٢٦	١٥,٥	٧,٤		٤,٥
المواصلات الوطني	٦٥	٥٠	٣٠	٢٣	١٥		٨
المواصلات المصري	٤٨	٣٥	١٩	١٣	٧		٣
نسبة الخروج	٠	٠	٠	٠	٠		٠

سعر المتر = ٣١٩,٠٠
جنيه مصري
المسطح = ٢٣٨٤,٤٦
٢,٠

٥. حقله

مناقل خشنة	"١"	"٣/٤"	"٣/٨"	اجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	١٠٠	٩٦,٢	٦٠,١	
المواصلات الوطني	١٠٠	١٠٠	٨٠	
المواصلات المصري	١٠٠	٨٠	٦٠	
نسبة الخروج	٠	٠	٠	

مناقل ناعمة	٤ #	٨ #	٣٠ #	٥٠ #	١٠٠ #	اجمالي الخروج حتى منزل # ١٠٠	٢٠٠ #
نسبة مئوية ماره	٤٩,٥	٣٦,٩	٢٢,١	١٧,٧	٧		٤,٢
المواصلات الوطني	٦٥	٥٠	٣٠	٢٣	١٥		٨
المواصلات المصري	٤٨	٣٥	١٩	١٣	٧		٣
نسبة الخروج	٠	٠	٠	٠	٠		٠

سعر المتر = ٣١٩,٠٠
جنيه مصري
المسطح = ٢٣٨٤,٤٦
٢,٠

٦. حقله

مناقل خشنة	"١"	"٣/٤"	"٣/٨"	اجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	١٠٠	٨٧,٦	٦٣	
المواصلات الوطني	١٠٠	١٠٠	٨٠	
المواصلات المصري	١٠٠	٨٠	٦٠	
نسبة الخروج	٠	٠	٠	

مناقل ناعمة	٤ #	٨ #	٣٠ #	٥٠ #	١٠٠ #	اجمالي الخروج حتى منزل # ١٠٠	٢٠٠ #
نسبة مئوية ماره	٥٠,٨	٣٧,٤	٢٧,٤	١٧,٣	١٠		٣,٩
المواصلات الوطني	٦٥	٥٠	٣٠	٢٣	١٥		٨

٢٠١١
٢٠١٢
٢٠١٣
٢٠١٤
٢٠١٥
٢٠١٦
٢٠١٧
٢٠١٨
٢٠١٩
٢٠٢٠
٢٠٢١
٢٠٢٢
٢٠٢٣
٢٠٢٤
٢٠٢٥
٢٠٢٦
٢٠٢٧
٢٠٢٨
٢٠٢٩
٢٠٣٠

٣	٧	١٣	١٩	٣٥	٤٨	المواصفات الصغرى
٠	٠	٠	٠	٠	٠	نمسه الخروج

الخضوع الكائن	(مجموع الخروج في الميزان ٠,٣ % * سعر الطبقة * المساحة)	جنيه مصري
الخضوع المقابل	٠,٠٠	
الخضوع المقابل	(مجموع الخروج في الميزان ٠,٥ % * سعر الطبقة * المساحة)	جنيه مصري
الخضوع المقابل	٢,٥٣٧,٢٨	
الخضوع المقابل	(مجموع الخروج في الميزان ١,٥ % * سعر الطبقة * المساحة)	جنيه مصري
الخضوع المقابل	١٢٥٥٠,٦٢	

اجمالي الخصم من اختبار التخرج	=	٢٣٠٨٨,٠١	جنيه مصري
-------------------------------	---	----------	-----------

نسبة الاسفلت	٣١٩,٠٠	جنيه مصري
٢,٨	٢٣٨٤,٤٦	٢,٨
نسبة التوزيع المطلوبة في التصميم (%)	٤,٨	
رقم العينة	٤,٦٥	نسبة الاسفلت
١	٠,١٥	نسبة النقص أو الزيادة (%)

٢ عينة	٣١٩,٠٠	جنيه مصري
٢,٨	٢٣٨٤,٤٦	٢,٨
نسبة التوزيع المطلوبة في التصميم (%)	٤,٨	
رقم العينة	٤,٥٣	نسبة الاسفلت
١	٠,٢٧	نسبة النقص أو الزيادة (%)

٣ عينة	٣١٩,٠٠	جنيه مصري
٢,٨	٢٣٨٤,٤٦	٢,٨
نسبة التوزيع المطلوبة في التصميم (%)	٤,٨	
رقم العينة	٤,٦	نسبة الاسفلت
١	٠,٢	نسبة النقص أو الزيادة (%)


٤ عينة	٣١٩,٠٠	جنيه مصري
٢,٨	٢٣٨٤,٤٦	٢,٨
نسبة التوزيع المطلوبة في التصميم (%)	٤,٨	
رقم العينة	٤,٦٤	نسبة الاسفلت
١	٠,١٦	نسبة النقص أو الزيادة (%)

٥ عينة	٣١٩,٠٠	جنيه مصري
٢,٨	٢٣٨٤,٤٦	٢,٨
نسبة التوزيع المطلوبة في التصميم (%)	٤,٨	
رقم العينة	٤,٥٨	نسبة الاسفلت
١	٠,٢٢	نسبة النقص أو الزيادة (%)

٦ عينة	٣١٩,٠٠	جنيه مصري
٢,٨	٢٣٨٤,٤٦	٢,٨
نسبة التوزيع المطلوبة في التصميم (%)	٤,٨	
رقم العينة	٤,٧٨	نسبة الاسفلت
١	٠,٠٢	نسبة النقص أو الزيادة (%)

اجمالي الخصم على نسبة الاسفلت	=	٧٦٠,٦٤	جنيه مصري
-------------------------------	---	--------	-----------

اجمالي الخصم للطبقة السطحية	٤٨٧٩٢,٢٨	جنيه مصري
-----------------------------	----------	-----------



رقم التقرير (٢٠٢٤ / ١٧٣٠٠١٨)

تقرير اختبار

الجهة المالكة: الهيئة العامة للطرق والكباري.		اسم العملية : استكمال أعمال رصف شارع أبو بكر الصديق من التأمينات حتى معهد حسن جاب الله مركز اطسا - محافظة الفيوم.	
جهة الإشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة ببلبيس - وحدة الفيوم.			
المقاول: شركة الشروق للمقاولات والتوريدات المعمورة.			
اسم التجربة : استخلاص الإسفلت	{ عدد العينات :	كود العينة: ٠١ - QC	
تاريخ الغطاء : ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٢	تاريخ الحصول على العينة: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٢	تاريخ الاختبار: ٢٠٢٤ / ١٢ / ١٦	
طريقة الاختبار المستخدمة: ① الكود المصري ASTM ②	رقم وثائق الإيصال: [] / /		
الظروف البيئية لإجراء التجربة: درجة الحرارة: ٢٤ ± ١ °م	الرطوبة النسبية: ٦٢ % ± ١ %		
ملحوظة: . مسئولية المعمل تتوقف فقط على عرض نتائج اختبارات العينة - أما قبول أو رفض العينة ليست من مسئولية المعمل			
. العينات موردة بمعرفة المقاول دون أدلى مسئولية من قبل المعمل.			

المواصفات	سطحية				المناخل
	عينه (٤)	عينه (٣)	عينه (٢)	عينه (١)	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠ - ٨٠	٨٧,٦	٩٦,٧	٨٩,٤	٩٣	" ٤/٣
-----	٦٣,٤	٧٨,١	٧١,٢	٧٤,٨	" ٢/١
٨٠ - ٦٠	٦٣	٦٠,١	٦٣,٤	٦٧,٤	" ٨/٣
٦٠ - ٤٨	٥٠,٨	٤٩,٥	٥٠,٨	٥٠	#٤
٥٠ - ٣٥	٣٧,٢	٣٦,٩	٤٥	٤٥	#٨
-----	٢٢	٢٠,٨	١٨	٢٠,٦	#١٦
٣٠ - ١٩	٢٢,٢	٢٢,١	٢٢	٢٢	#٣٠
٢٣ - ١٣	١٣,٢	١٧,٧	١٥,٥	١٤,٣	#٥٠
-----	٦,٥	٤,٣	٣,٩	٤,٥	#٨٠
١٥ - ٧	١٠	٧	٧,٤	٩,٩	#١٠٠
٨ - ٣	٣,٩	٤,٣	٤,٥	٣,٩	#٢٠٠
تقارن بمعرفة جهة الإشراف	% ٤,٧٨٧	% ٤,٥٨٦	% ٤,٦٤٤	% ٤,٦	نسبة الإسفلت

التقام بالاختبارات: / / عبدالمعتمد خالد عبدالمعتمد
التوقيع: / /

مدير المعمل

أحمد مصطفى عبد الجواد



المدير الفني

جمال صلاح عبد الوهاب



رقم التقرير (٢٠٢٤/٢٢٩٠١٦)

تقرير اختبار

الجهة المالكة: الهيئة العامة للطرق والكباري.	اسم العميل: استكمال أعمال رصف شارع أبو بكر الصديق من التامينات حتى معهد حسن جاب الله مركز اطسا - محافظة اليوم.
جهة الإشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة السادسة بهي سويف - وحدة اليوم.	
المقاول: شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية.	
اسم التجربة: استخلاص الإسفلت	عدد العينات: ٢
تاريخ الخطب: ٢٠٢٤/١٢/١٢	تاريخ الحصول على العينة: ٢٠٢٤/١٢/١٢
طريقة الاختبار المستخدمة: الكود المصري ASTM O	رقم وتاريخ الإصدار: / /
الظروف البيئية لإجراء التجربة: درجة الحرارة: ٢٤ ± ٥°م	الرطوبة النسبية: ٦٢ ± ١ %

ملحوظة: - مسئولية المعمل تتوقف فقط على عرض نتائج إختبارات العينة - أما قبول أو رفض العينة ليست من مسئولية المعمل
- العينات موردة بمعرفة المقاول دون أن تكون مسئولية من قبل المعمل.

ملحوظة: (سمك الطبقات وتحديد النقاط مسئولية الإشراف)

المواصفات	سطحية		المناخل
	عينته (٦)	عينته (٥)	
١٠٠	١٠٠	١٠٠	"١
١٠٠-٨٠	٩٧,٩	٩٣,٤	"٤/٣
٨٠-٦٠	٨٠,٣	٧٧,٤	"٢/١
٦٠-٤٠	٦٨,٨	٦٨,٢	"٨/٣
٤٠-٢٥	٥٥,٨	٤٩,٥	"#٤
٢٥-١٥	٤٢,١	٤٢	"#٨
١٥-١٠	٣١,٨	٣١,٣	"#١٦
١٠-٥	٢٢,٢	٢٢,١	"#٣٠
٥-٢,٥	١٤,٢	١٤,٤	"#٥٠
٢,٥-١,٢٥	٨,٨	٩,٥	"#٨٠
١,٢٥-٠,٧٥	٧,٣	٧,٥	"#١٠٠
٠,٧٥-٠,٣٥	٤,٥	٣,٢	"#٢٠٠
تقارن بمعرفة جهة الإشراف	% ٤,٧	% ٤,٦٤	نسبة الإسفلت

القام بالاختبارات: م/ عبد المعهود خالد عبد العزيز
التوقيع: م/ جمال صلاح عبد الوهاب

مدير المعمل

م/ أحمد مصطفى عبد الجواد



المدير الفني

م/ جمال صلاح عبد الوهاب



عقد ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٤٩٢

تقرير رقم (٦١٤)

بخصوص : أعمال رصف شارع أبو بكر الصديق مركز اطسا
تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العمومية (بدوى عبدالنواب)

السيد المهندس / مدير مكتب الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٢ بلاطة اسفلتية للطبقة
السطحية وعدد ٦ كور من العملية عاليه احضرت بمعرفة / لجنة الاستلام الابتدائي

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحرير فى ٢٠٢٤/١٢/١٩

مرفقات

عدد

(٢)

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بنى سويف

مهندس/

أحمد عراقى حسين

تقرير رقم: (٦١٤)

بخصوص : رصف شارع أبو بكر الصديق / اطسا
تنفيذ : شركة الشروق للمقاولات العموميه (بدوى عبدالنواب)
نوع العينة : عدد ٢ بلاطة إسفلتية للطبقة الرابطة
نوع الاختبار : التدرج وتحديد نسبة الإسفلت
احضرت العينة بمعرفه / لجنة الاستلام الابتدائى

رقم العينة	ك ٠.٣٨٠	ك ١.٠٠	المواصفات تدرج ٣ د
سعة المنخل			
١١	١٠٠	١٠٠	١٠٠
١٣/٤	٩٩	١٠٠	١٠٠-٨٠
١١/٢	٨٦	٨٨	-----
١٣/٨	٧٩	٧٩	٨٠-٦٠
رقم ٤	٤٩	٥٥	٦٥-٤٨
رقم ٨	٤١	٤٧	٥٠-٣٥
رقم ١٦	٣٥	٤٠	-----
رقم ٣٠	٢٤	٢٧	٣٠-١٩
رقم ٥٠	١٣	١٣	٢٣-١٣
رقم ١٠٠	٤.٥	٤.١	١٥-٧
رقم ٢٠٠	٢.٥	٢.٤	٨-٣
نسبة الإسفلت	٤.٦٥	٤.٥٣	٠.٢٥-+ ٤.٨

ملحوظه : العينات تتفق مع منحنى التدرج ٤ ج وتتفق فى نسبة الاسفلت

تقرير رقم (٦١٤)

المشروع : استلام طريق أبو بكر الصديق / اطسا
تنفيذ : مكتب الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات
نوع العينة : عدد ١ بلاطة رابطة وعدد ٥ كور
الاختبار : السمك والكثافة

أحضرت العينة بمعرفة / (لجنة الاستلام الابتدائي)
تنبيه هام (العينات مسنولية من احضرها)

طريق	الموقع	العينة	السمك سم	وزن وحدة الحجوم
ابو بكر الصديق	بلاطة سطحية	سطحية	---	٢.٢٦
	كورك ٠.١٠٠	سطحية	٦	٢.٢١
	كورك ٠.٣٠٠	سطحية	٦.٢	٢.٢٣
	كورك ٠.٧٢٠	سطحية	٦	٢.١٧
	كورك ٠.٩٠٠	سطحية	٧	٢.١٧
	كورك ١.٢٠٠	سطحية	٦	٢.٢٣

موسم =
١٤٩٧/٤
١٤٩٧/٤



العملية/ استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز
اطسا بمحافظة الفيوم،

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: ٥,٥٠٩,٨٠٠ جنية

مدة العملية طبقا للعقد: ٤ أشهر

تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٤ / ١٢ / ٢ م

تاريخ نهواالاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٥ / ٤ / ١ م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايسة معتمدة: ٥,٤٥٧,٩٣٠ جنية

قيمة العملية طبقا للختامي: ٥,٥٠٨,٣٨٩.٩٦ جنية

تاريخ النهو الفعلي: ٢٠٢٥ / ٢ / ٤ م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: ٩٩.٩٧ %

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/ حسام الدين حسن حسين

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس / احمد عرافي حسين





كشف خاص بأعمال المقاولين

• اسم العملية: استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا بمحافظة

الفيوم.

• الشركة المنفذة: شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية (مريم سيد وشركائها)

• قيمة العملية طبقا للعقد: ٥,٥٠٩,٨٠٠ جنيه

• قيمة العملية طبقا للختامي: ٥,٥٠٨,٣٨٩.٩٦ جنيه

• تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: ٢٠٢٤/١١/٢١ م

• تاريخ النھو الفعلي: ٢٠٢٥/٢/٤ م

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/ حسام الدين حسن حسين

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس / احمد عراقي حسين





شهادة

اسم العملية : - استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا بمحافظة الفيوم.

اسم الشركة المنفذة :- شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية (مريم سيد وشركائها)

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
١	مصطفى ابراهيم عبدالقادر	مدير التنفيذ	جيد
٢	شريف عبدالهادي روبي	مهندس تنفيذ	جيد
٣	احمد علي اسماعيل محمد	مهندس مساحه	جيد
٤	محمد احمد سيد	مهندس تنفيذ	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس / حسام الدين حسن حسين

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس / احمد عراقي حسين





شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا بمحافظة الفيوم، والتي قامت بتنفيذها شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية (مريم سيد وشركائها).

انه تم خصم قيمة التجارب المعملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية

وهذه شهادة منا بذلك.

مدير عام التنفيذ والصيانة
مهندس/ حسام الدين حسن حسين

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس / احمد عراقي حسين





شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية / استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من

التأمينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا بمحافظة الفيوم بالاتي :

١ - تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا

الشان وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات

٢- تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ ٢٠٢٥ / ٢ / ٤ م

٣- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة

٤- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط الخصوصية للعملية طبقا للمواصفات

وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس / حسام الدين حسن حسين

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس / احمد عراقي حسين





شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية (مريم سيد وشركائها) قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية / استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التامينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا بمحافظة الفيوم. والتي قامت بتنفيذها الشركة. وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/ حسام الدين حسن حسين

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف
مهندس / احمد عراقي حسين



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



مشروع شبكة الطرق القومية

المنطقة السادسة - بني سويف

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية (مريم سيد وشركاتها) قامت بتنفيذ جميع بنود الاعمال طبقا للوارد بالمستخلص الختامي لعملية / استكمال اعمال رصف شارع ابوبكر الصديق من التأمينات حتي معهد حسن جاب الله مركز اطسا بمحافظة الفيوم.

. وان الكميات المدونة طبقا للحصر الفعلي على الطبيعة تمت مراجعتها فنيا ووجدت انها مطابقة للشروط ولمواصفات طبقا للعقد وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ و الصيانة
مهندس/ حسام الدين حسن حسين

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة السادسة بني سويف

مهندس / احمد عراقي حسين



السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،،،

بخصوص عملية / اعادة رصف طريق محطة الترحيل بدفنو من شارع عمر بن الخطاب مرورا بشارع حسن الميجي حتي حجز دفنو (القطاع الثالث) مركز اطسا بطول ٣.١٥ كم بمحافظة الفيوم ، والمسند الي شركة الشروق للمقاولات والتوريدات العمومية (مريم سيد محمد وشركائها).
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١٥٨٠).

نتشرف ان نقدم لسيادتكم جدول بكميات المواد المحجرية المستخدمة في العملية المذكوره عاليه:

م	البند	الوحدة	الكمية	ملاحظات
١	توريد وتشغيل طبقة اساس	م ^٣	234.57	
٢	توريد وتشغيل اتربة رملية	م ^٣	.	

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

يعتمد ،،،،،

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السادسة بنى سويف
مهندس / احمد عراقي حسين
التوقيع /



١