

شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

[محضر استلام موقع]

أشاره الى العقد رقم (١٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) بين كلا من الهيئة العامة للطرق والكباري وبين شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري بتاريخ ١٢ / ٠٨ / ٢٠٢٤ لتنفيذ المشروع عاليه فقد اجتمعت اللجنة يوم الاحد الموافق ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ لتسليم الموقع في حضور كلا من :-

- ١- السيد المهندس / احمد مكي كمال (مدير عام المشروعات)
الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة المسايحه
- ٢- السيد المهندس / عطا زايد عطا (مهندس الاشراف)
الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة المسايحه
- ٣- السيد المهندس / بهاء احمد (مدير مشروع)
مكتب الرائد استشاري الجبهه المالكه
- ٤- السيد المهندس / اسامه داود (مدير مشروع)
مكتب الدوليه استشاري الاعمال المسايحه
- ٥- السيد المهندس / مايكل فتحي عبيد (مدير مشروع)
الشركه المنفذه شركه كرمه البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

قامت اللجنة بالمرور علي موقع العمل عاليه ووجدت اللجنة انه لا توجد اي عوائق ظاهره تعوق البدء في التنفيذ وعاليه يعتبر تاريخ ٠٣ / ١١ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام موقع المشروع عاليه .

وهذا محضر منا بذلك _____

توقيع اللجنة :-

٥- 

٤- 

٣- 

٢- 

١- 

١- 

يعتمد

رئيس الاشارة المركزيه

المنطقة المسايحه اسبوط

مهندس /

م / اسلام محمد فوزي





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفلووط - جرجا)
شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٢٤٨٥٠٠٠ إلى كم ٣٥٠٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
البلد بالمقاييس	بالمتر المكعب أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها

الكميات المدرجة في عقد شريحة (أ) رقم ١٨٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الشهر	محجر ابانوب شمشون (مسافة نقل ٢٢ كم)	محجر عيد عبد الجواد (مسافة نقل ١٠ كم)	تربة منفلووط (مسافة نقل ١٨ كم)	إجمالي الفترة
مارس ٢٠٢٣	6,319.1700	-	-	6,319.1700
أبريل ٢٠٢٣	3,732.6100	-	-	3,732.6100
مايو ٢٠٢٣	16,582.7100	-	-	16,582.7100
يونيو ٢٠٢٣	4,410.5880	-	-	4,410.5880
الإجمالي	31,045.0780	0.00	0.00	31,045.0780

الكميات المدرجة في عقد شريحة (ب) رقم ٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

الشهر	محجر ابانوب شمشون (مسافة نقل ٢٢ كم)	محجر عيد عبد الجواد (مسافة نقل ١٠ كم)	تربة منفلووط (مسافة نقل ١٨ كم)	إجمالي الفترة
يونيو ٢٠٢٣	38,600.6620	-	-	38,600.6620
يوليو ٢٠٢٣	16,502.0500	-	-	16,502.0500
أغسطس ٢٠٢٣	0.00	6,868.6128	-	6,868.6128
الإجمالي	55,102.7120	6,868.6128	0.00	61,971.3248

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زاهد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكارم ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفلووط - جرجا)

شركة كرمة المستان للإتشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٢٤٨٠٠٠٠ إلى كم ٢٥٠٠٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنقذة	شركة كرمة المستان للإتشاءات والاستثمار العقاري
البلد بالعائيشه	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها

الكميات المدرجة في عقد شريحة (ج) رقم ١٤٥٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

الشهر	محجر اياتوب شمشون (مسافة نقل ٢٢ كم)	محجر عيد عبد الجواد (مسافة نقل ١٠ كم)	تبة منفلووط (مسافة نقل ١٨ كم)	إجمالي الفترة
أغسطس ٢٠٢٣	-	5,633.7772	-	5,633.7772
سبتمبر ٢٠٢٣	-	18,093.9800	14,000.9800	32,094.9600
أكتوبر ٢٠٢٣	-	17,411.9078	23,367.5100	40,779.4178
الإجمالي	0.00	41,139.6650	37,368.4900	78,508.1550


الكميات المدرجة في عقد شريحة (د) رقم ١٤٥٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

الشهر	محجر اياتوب شمشون (مسافة نقل ٢٢ كم)	محجر عيد عبد الجواد (مسافة نقل ١٠ كم)	تبة منفلووط (مسافة نقل ١٨ كم)	إجمالي الفترة
أكتوبر ٢٠٢٣	-	9,670.2722	-	9,670.2722
نوفمبر ٢٠٢٣	-	26,279.2900	19,687.5200	45,966.8100
ديسمبر ٢٠٢٣	-	11,150.1174	4,000.0000	15,150.1174
الإجمالي	0.00	47,099.6796	23,687.5200	70,787.1996

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الإشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد

الشركة المنقذة
المكتب الفني
م / مكاريم مينا





مشروع القطار الكهربائي السريع (الكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفلووط - جرجا)

شركة كرمة اليستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم: ٢٤٨٠٠٠٠ إلى كم: ٢٥٠٠٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة الملقدة	شركة كرمة اليستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
البيد بالمقاييس	بالمتر المكعب أعمال تجميع وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها

الكميات المدرجة في عقد شريحة (هـ) رقم ١٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الشهر	محجر ابلووب شمشون (مسافة نقل ٢٢ كم)	محجر عيد عيد الجواد (مسافة نقل ١٠ كم)	تبة منفلووط (مسافة نقل ١٨ كم)	إجمالي الفترة
ديسمبر ٢٠٢٣	-	13,926.2226	11,337.36	25,263.5826
يناير ٢٠٢٤	-	-	20,781.84	20,781.8400
فبراير ٢٠٢٤	-	-	17,467.30	17,467.3000
مارس ٢٠٢٤	-	-	7,135.85	7,135.8500
يونيو ٢٠٢٤	-	-	2,317.20	2,317.2000
الإجمالي	0.00	13,926.2226	59,039.55	72,965.7726

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زاهد عطا

استشاري التهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / عاطف مزيد
م / بهاء نعمت
م / عطا زاهد عطا

الشركة الملقدة
المكتب الفني
م / مشاريوس مينا

شركة كرمة اليستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
م / عطا زاهد عطا
٩٨٨٥٦٩٦٩
١٥٧ - ١٥٠



مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - فسان)
القطار الثالث (منقلوط - جرجا)

شركة كومة البستان للإشاعات والاستثمار العقاري
من كم ٢٤٨٠٠٠ إلى كم ٢٥٠٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منقلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الراشد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كومة البستان للإشاعات والاستثمار العقاري
البند بالمقاييس	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل الرية مطابقة للمواصفات و تشغيلها

حصر كميات الردم المنفذة طبقاً للشهور

الشهر	محجر ابانوب شمشون (مسافة نقل ٢٢ كم)	محجر عيد عيد الجواد (مسافة نقل ١٠ كم)	تربة منقلوط (مسافة نقل ١٨ كم)	إجمالي الفترة
مارس ٢٠٢٣	6,319.17	-	-	6,319.17
أبريل ٢٠٢٣	3,732.61	-	-	3,732.61
مايو ٢٠٢٣	16,582.71	-	-	16,582.71
يونيو ٢٠٢٣	43,011.25	-	-	43,011.25
يوليو ٢٠٢٣	16,502.05	-	-	16,502.05
أغسطس ٢٠٢٣	-	12,502.39	-	12,502.39
سبتمبر ٢٠٢٣	-	18,093.98	14,000.98	32,094.96
أكتوبر ٢٠٢٣	-	27,082.18	23,367.51	50,449.69
نوفمبر ٢٠٢٣	-	26,279.29	19,687.52	45,966.81
ديسمبر ٢٠٢٣	-	25,076.34	15,337.36	40,413.70
يناير ٢٠٢٤	-	-	20,781.84	20,781.84
فبراير ٢٠٢٤	-	-	17,467.30	17,467.30
مارس ٢٠٢٤	-	-	7,135.85	7,135.85
يونيو ٢٠٢٤	-	-	2,317.20	2,317.20
الإجمالي	86,147.79	109,034.18	120,095.56	315,277.53

شهادة العلم للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الراشد)
مكتب القتي
م / عاطف مزيد
م / بهام احمد

الشركة منفذة
المكتب القتي
م / عطا زايد عطا

شهادة كومة البستان للإشاعات والاستثمار العقاري
مهندس اعمال حفرات موزون وشركة
من ق ١٩٨٥٦ بد من ٤١٥ - ١٥٢ - ١٥٠



مشروع القطار الكهربائي السريع (الكنوز - اسوان)
القطاع الثالث (منقلوط - جرجا)
شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٨+٠٠٠ إلى كم ٣٤٩+٠٦٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منقلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
البند بالمقاييس	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها

حصر كميات الردم المنفذة

	Station		Level	Quantity (m ³)
	From	To		
1	348+380	348+420	-14.50	3,399.49
2	348+420	348+440	-15.00	4,695.33
3	348+480	348+500	-15.00	8,104.55
4	348+500	348+520	-5.50	18,540.54
5	348+520	349+060	-4.50	280,537.62
Total				315,277.53

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد

استشاري المساحة (مكتب الدولية)
المكتب الفني
م / محمد طنطاوي

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريوس ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (دكتور - اسوان)
القطاع الثالث (منقلوط - جرجا)

شركة كريمة البستان للإتشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٢١٨٠٠٠٠ إلى كم ٢٥٠٠٠٠٠ بطول ٣٢٠ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منقلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولة للمساحة والجرائد
استشاري المشروع	مكتب الراءد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كريمة البستان للإتشاءات والاستثمار العقاري

From 348+380 To 348+420 : Level = [- 14.5]					
Request Code	Station	Fill Area (m ²)	Fill Volume (m ³)	Cum. Fill Vol. (m ³)	Level
KB F- 072	348+380	0.00	0.00	0.00	-14.50
	348+400	72.77	727.74	727.74	
	348+420	194.40	2,671.75	3,399.49	
Total Volume				3,399.49	

استشاري الهيئة (مكتب الراءد)
مدير المشروع
م / بهاء أحمد

المكتب الفني
م / عاتق مزيه

الراءد
للإستشارات الهندسية
القطر الجديد - اسوان (دكتور / اسوان)
القطاع الثالث - من سكة من منقلوط حتى جرجا

استشاري العمادة (مكتب الدواية)
المكتب الفني
م / عبدالمنعم طه

العمادة
للإستشارات الهندسية
El Dawia For Surveying & Map

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريم مينا

شركة كريمة البستان
للإتشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٢١٨٠٠٠٠ إلى كم ٢٥٠٠٠٠٠ بطول ٣٢٠ كم



مشروع القطار الكهربائي السريع (فكتوير - اسون)
القطاع الثالث (متفلوبط - جرجا)

شركة كومة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم 348+000 إلى كم 348+440 بطول 440 كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث متفلوبط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب التولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرايد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كومة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

From 348+420 To 348+440 : Level = [- 15]

Request Code	Station	Fill Area (m ²)	Fill Volume (m ³)	Cum. Fill Vol. (m ³)	Level
KB F- 068	348+420	171.33	0.00	0.00	-15.00
	348+440	298.21	4,695.33	4,695.33	
Total				4,695.33	

استشاري الهيئة (مكتب الرايد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد

المكتب الفني
م / عاطف مزيد

استشاري المساحة (مكتب التولية)
المكتب الفني
م / عبدالمنعم طنطاوي

الشرطة المنطقة
م / مكي يوسف ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفطوط - جرجا)
شركة كومة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٨٩٤٠٠٠ إلى كم ٣٤٩٠٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفطوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولة للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كومة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

From 348+480 To 348+500 : Level = [- 15]

Request Code	Station	Fill Area (m ²)	Fill Volume (m ³)	Cum. Fill Vol. (m ³)	Level
KB F- 065	348+480	416.20	0.00	0.00	-15.00
	348+500	394.25	8,104.55	8,104.55	
Total				8,104.55	

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد
2025/08/08



استشاري المساحة (مكتب الدولة)
المكتب الفني
م / عبدالله بنظوي
2025/08/08



الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريوس ميخائيل





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (متفلسوط - جرجا)

شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٨+٠٠٠ إلى كم ٣٤٩+٠٦٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث متفلسوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

From 348+520 To 349+060 : Level = [- 4.5]

Request Code	Station	Fill Area (m ²)	Fill Volume (m ³)	Cum. Fill Vol. (m ³)	Level
KB F- 153	348+520	945.45	0.00	0.00	-4.50
	348+540	935.63	18,810.87	18,810.87	
	348+560	865.89	18,015.21	36,826.07	
	348+580	797.69	16,635.72	53,461.79	
	348+600	727.02	15,247.07	68,708.86	
	348+620	691.29	14,183.08	82,891.94	
	348+640	665.78	13,570.67	96,462.61	
	348+660	600.17	12,659.53	109,122.13	
KB F- 154	348+680	669.03	12,692.04	121,814.17	
	348+700	794.53	14,635.57	136,449.75	
	348+720	844.93	16,394.59	152,844.34	
	348+740	851.03	16,959.64	169,803.98	
	348+760	815.92	16,669.45	186,473.44	
	348+780	771.27	15,871.90	202,345.33	

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)

مدير المشروع
م / بهاء احمد

المكتب الفني
م / عاطف مزيد

استشاري المساحة (مكتب الدولية)

المكتب الفني
م / عبدالله طنطاوي

الشركة المنفذة

المكتب الفني
م / مكارم يوسف ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (اكثوبر - اسوان)
القطاع الثالث (متفحوط - جرجسا)

شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٨+٠٠٠ إلى كم ٣٤٩+٠٦٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث متفحوط / جرجسا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

From 348+520 To 349+060 : Level = [- 4.5]

Request Code	Station	Fill Area (m ²)	Fill Volume (m ³)	Cum. Fill Vol. (m ³)	Level
KB F- 155	348+800	706.17	14,774.43	217,119.76	-4.50
	348+820	602.01	13,081.74	230,201.50	
	348+840	523.08	11,250.90	241,452.40	
	348+860	435.36	9,584.43	251,036.83	
	348+880	350.98	7,863.41	258,900.24	
	348+900	203.13	5,541.11	264,441.35	
	348+920	136.77	3,398.94	267,840.29	
KB F- 156	348+940	109.82	2,465.82	270,306.10	
	348+960	83.26	1,930.72	272,236.82	
	348+980	98.30	1,815.54	274,052.36	
	349+000	100.62	1,989.13	276,041.49	
	349+020	90.02	1,906.36	277,947.85	
	349+040	64.36	1,543.82	279,491.67	
	349+060	40.23	1,045.94	280,537.62	
Total				280,537.62	

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / عاطف مزيد
مدير المشروع
م / بهاء احمد
١٧٥٠١٢

الرائد
للإستشارات الهندسية
المقر: القاهرة - مصر - ز. انديرا (اوسملا)
القطاع الثالث - كم ٣٤٨+٠٠٠ إلى كم ٣٤٩+٠٦٠

استشاري المساحة (مكتب الدولية)
المكتب الفني
م / عاتق طه
١٧٥٠١٢

El Dawila
for Surveying & Maps

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / كمال يوسف
١٧٥٠١٢

Karam
Youssef



مشروع القطار الكهربائي السريع (الكوير - اسوان)
القطاع الثالث (متفوط - جرجا)

شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٢٤٨٥٠٠٠ إلى كم ٢٥٠٥٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث متفوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
البند بالمقاييس	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية

الكميات المدرجة في عقد شريحة (أ) رقم ١٨٩٢ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

الشهر	إجهاد (٢٠٠ : ٣٠٠)	إجهاد (٣٠٠ : ٤٠٠)	إجهاد (٤٠٠ : ٥٠٠)	سفو	إجمالي الفترة
يناير ٢٠٢٣	1,350.00	1,550.00	1,300.00	272.15	4,472.15
فبراير ٢٠٢٣	-	3,000.00	-	-	3,000.00
مارس ٢٠٢٣	-	5,000.00	3,000.00	-	8,000.00
أبريل ٢٠٢٣	-	24,800.00	8,500.00	-	33,300.00
مايو ٢٠٢٣	-	-	1,500.00	-	1,500.00
الإجمالي	1,350.00	34,350.00	14,300.00	272.15	50,272.15

الكميات المدرجة في عقد شريحة (ب) رقم ٤٣٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

الشهر	إجهاد (٢٠٠ : ٣٠٠)	إجهاد (٣٠٠ : ٤٠٠)	إجهاد (٤٠٠ : ٥٠٠)	سفو	إجمالي الفترة
يوليو ٢٠٢٣	-	-	1,200.00	-	1,200.00
أغسطس ٢٠٢٣	-	-	2,000.00	-	2,000.00
الإجمالي	0.00	0.00	3,200.00	0.00	3,200.00

الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس الاشراف
م / عطا ايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)

مدير المشروع
م / بهاء احمد

المكتب الفني
م / عاطف مزيد

الشركة المنفذة

المكتب الفني
م / مكاريوس مينا





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث [متقلوط - جرجا]
شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٨٥٠٠٠ إلى كم ٣٥٠٤٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث متقلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الراشد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
البلد بالمقاييس	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية

الكميات المدرجة في عقد شريحة (ج) رقم ١٤٥٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

الشهر	إجهاد (٢٠٠ : ٣٠٠)	إجهاد (٣٠٠ : ٤٠٠)	إجهاد (٤٠٠ : ٥٠٠)	سفو	إجمالي الفترة
سبتمبر ٢٠٢٣	-	-	4,800.00	-	4,800.00

الكميات المدرجة في عقد شريحة (د) رقم ١٤٥٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

الشهر	إجهاد (٢٠٠ : ٣٠٠)	إجهاد (٣٠٠ : ٤٠٠)	إجهاد (٤٠٠ : ٥٠٠)	سفو	إجمالي الفترة
ديسمبر ٢٠٢٣	-	4,000.00	4,000.00	1,000.00	9,000.00

الكميات المدرجة في عقد شريحة (هـ) رقم ١٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الشهر	إجهاد (٢٠٠ : ٣٠٠)	إجهاد (٣٠٠ : ٤٠٠)	إجهاد (٤٠٠ : ٥٠٠)	سفو	إجمالي الفترة
يناير ٢٠٢٤	-	4,386.41	4,205.24	897.00	9,488.65

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الإشراف
م / عطا زاهد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الراشد)
المكتب الفني
م / عاطف مزيد

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مقاريوم ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفلووط - جرجا)
شركة كرمه البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٨٩٠٠٠ إلى كم ٣٥٠٠٠٠٠ بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب النولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمه البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
البنء بالمقاييسه	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية


حصر كميات الحفر المنفذة طبقاً للشهور

الشهر	إجهاد (٢٠٠ : ٣٠٠)	إجهاد (٣٠٠ : ٤٠٠)	إجهاد (٤٠٠ : ٥٠٠)	سفو	إجمالي الفترة
يناير ٢٠٢٣	1,350.00	1,550.00	1,300.00	272.15	4,472.15
فبراير ٢٠٢٣	-	3,000.00	-	-	3,000.00
مارس ٢٠٢٣	-	5,000.00	3,000.00	-	8,000.00
أبريل ٢٠٢٣	-	24,800.00	8,500.00	-	33,300.00
مايو ٢٠٢٣	-	-	1,500.00	-	1,500.00
يونيو ٢٠٢٣	-	-	1,200.00	-	1,200.00
أغسطس ٢٠٢٣	-	-	2,000.00	-	2,000.00
سبتمبر ٢٠٢٣	-	-	4,800.00	-	4,800.00
ديسمبر ٢٠٢٣	-	4,000.00	4,000.00	1,000.00	9,000.00
يناير ٢٠٢٤	-	4,386.41	4,205.24	897.00	9,488.65
الاجمالي	1,350.00	42,736.41	30,505.24	2,169.15	76,760.80

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
مدير المشروع
م / بهاء احمد

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكارموس ميلاء





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (منفلووط - جرجا)
شركة كومة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٨٨+٠٠٠ إلى كم ٣٥٠+٠٠٠ بطول ٣٨ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منفلووط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كومة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
البند بالمقاييس	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية

حصر كميات الحفر المنفذة

	Station		Type	Quantity (m ³)
	From	To		
1	349+120	349+260	سفوف	272.15
2	349+260	349+600	300 : 400	42,736.41
3	349+600	349+900	200 : 300	1,350.00
4	349+600	349+900	سفوف	1,897.00
5	349+900	350+066.78	400 : 500	30,505.24
Total				76,760.80

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / عاطف مزيد
م / بهاء احمد

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريوس ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - اسوان)
القطاع الثالث (متغلبوط - جرجا)

شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم 349+120 إلى كم 350+066.78 بطول ٢ كم



اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث متغلبوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المصاحبة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

From 349+120 to 350+066.78

Station	Cut Area (m ²)	Cut Volume (m ³)	Cum. Cut Vol. (m ³)
349+120	0.00	0.00	0.00
349+140	0.00	0.00	0.00
349+160	0.00	0.00	0.00
349+180	6.89	68.87	68.87
349+200	0.00	68.87	137.74
349+220	0.00	0.00	137.74
349+240	0.00	0.00	137.74
349+260	13.44	134.41	272.15
349+280	82.79	962.33	1,234.48
349+300	219.33	3,021.19	4,255.68
349+320	238.88	4,582.07	8,837.75
349+340	217.40	4,562.79	13,400.54
349+360	162.82	3,802.22	17,202.76
349+380	115.15	2,779.77	19,982.54
349+400	116.84	2,319.98	22,302.52
349+420	144.08	2,609.25	24,911.77
349+440	143.32	2,874.02	27,785.80

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
مدير المشروع
م / أيمن أحمد

المكتب الفني
م / عاطف مزيد

استشاري المصاحبة (مكتب الدولية)
المكتب الفني
م / محمد طاطاوي

الشركة المنفذة
المكتب الفني
م / مكاريم ميلاد





مشروع القطار الكهربائي السريع (التوير - اسوان)
القطاع الثالث (متفوط - جرجا)
شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٩+١٢٠ إلى كم ٣٥٠+٠٦٦.٧٨ بطول ٢ كم

ESM
El dawila
for Surveying & Maps

El-RAEID
for Surveying & Maps

مكتب
للإستشارات الهندسية

مكتب
للإستشارات الهندسية

الهيئة العامة للطرق والكباري
مكتب
للإستشارات الهندسية

اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث متفوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الراءد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كريمة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري

From 349+120 to 350+066.78

Station	Cut Area (m ²)	Cut Volume (m ³)	Cum. Cut Vol. (m ³)
349+460	134.38	2,776.97	30,562.76
349+480	115.21	2,495.88	33,058.65
349+500	95.82	2,110.35	35,168.99
349+520	93.70	1,895.25	37,064.25
349+540	99.80	1,935.08	38,999.32
349+560	83.47	1,832.76	40,832.08
349+580	56.22	1,396.92	42,229.00
349+600	21.73	779.56	43,008.56
349+620	2.52	242.50	43,251.06
349+640	13.93	164.45	43,415.51
349+660	15.10	290.28	43,705.79
349+680	21.96	370.57	44,076.37
349+700	21.53	434.86	44,511.22
349+720	10.51	320.33	44,831.55
349+740	10.97	214.77	45,046.32
349+760	7.68	186.46	45,232.79
349+780	3.50	111.72	45,344.51

استشاري الهيئة (مكتب الراءد)

مدير المشروع
م / بهاء احمد

المكتب الفني
م / عاطف مزيد

استشاري المساحة (مكتب الدولية)

المكتب الفني
م / عبدالله شلتوت

الشركة المنفذة

المكتب الفني
م / مكيومين مينا





مشروع القطار الكهربائي السريع (التوفير - فسان)
القطاع الثالث (متقلوط - جرجا)
شركة كرامة البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
من كم ٣٤٩٠٠٠ إلى كم ٣٤٩٠٠٠ + ٢٤٠ بطول ٢ كم

ESM
El dawlia
for Surveying & Maps

El-RAEID
الاستشارات الهندسية

وزارة النقل
Ministry of Transport and Public Works

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

الهيئة العامة للغذاء والدواء
Saudi Food & Drug Authority

نتائج اجهادات عينات الصخر عن عقد شريحة (هـ) رقم ١٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

No	Station		Station	
	From	To	From	To
	349+260	349+600	349+900	350+066.78
1	399	314	216	674
2	251	441	272	461
3	331	258	333	742
4	559	375	638	340.8
5	302	450	468	325
6	457	404	670	340.6
7	337		339	100
8			287	403
9			385	439
10			56	296
11			48	425.3
12			341	
AVG	357.24		413.34	

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
مدير المشروع
م / أيها أحمد

الشركة المنفذة

م / مكاريوس ميلاد



البيانات المطلوبة من أحضرها

ورقت البيانات إلى المعمل لمعرفة المهندسين / صابر اسماعيل (مستشار المشروع)

الجهة المشرفة: المنطقة المتبعة

(البرقة المنطقة) فرقة المسئول للأشغال و الاستثمار النظري

رقم ونوع العينات:

- 1- عينة رقم 25118 عدد (3) مكعب صخر (10 سم * 10 سم) عدد الكم من 349,150 إلى كم 349,250
- 2- عينة رقم 2509 عدد (3) مكعب صخر (10 سم * 10 سم) عدد الكم من 349,250 إلى كم 349,350
- 3- عينة رقم 2510 عدد (3) مكعب صخر (10 سم * 10 سم) عدد الكم من 349,750 إلى كم 349,850

التحليل التي أجريت:

مقاومة الضغط لمكعبات الصخر

النتائج:

الاجزاء (كم/سج)	عدد 2510	الاجزاء (كم/سج)	عدد 2509	الاجزاء (كم/سج)	عدد 25118
217	مكعب رقم 7	399	مكعب رقم 4	1370	مكعب رقم 1
309	مكعب رقم 8	251	مكعب رقم 5	297	مكعب رقم 2
126	مكعب رقم 9	331	مكعب رقم 6	110	مكعب رقم 3

تحريرا في: 2022/12/22

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
(مصطفى علي مسعود)

مدير معمل المنطقة

مهندس /
(مصطفى محمد أمين)

تقرير رقم (111) بتاريخ 2023 / 2/21
مشروع : إنشاء الجسر الترابي للطريق السريع القطاع
الثالث ملطوط / جرجا

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / أحمد جعدة
الجهة المشرفة المنطقة السابعة
الشركة المنقذة: شركة البعثان للإنشاءات والاستثمار العقاري
رقم وتوقيع العينات:

1- عينة رقم 359 عدد (4) مكعب صخر عند الكم من 349,250 إلى 349,350

التحارب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمضغبات الصخر

النتائج :-

الاجزاء (كجم/سم ³)	الاجزاء	الاجزاء	عدد 359
559	2.421	9.5*9.5*9.5	مكعب رقم 1
302	2.457	9*9*9	مكعب رقم 2
457	2.532	9.5*9.5*9.5	مكعب رقم 3
337	2.544	9*9*9	مكعب رقم 4

تحريراً محلياً : 2023/2/21

رئيس الإدارة المركزية

(مصطفى علي مسعود)

مهندس /

مدير معامل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد أمين)



العينات مسئولية من أحضرها

وزعت العينات إلى المعمل لمعرفة المهندس / محمود مفتوح (استشاري المشروع)
الجهة المشرقة: المنطقة السابعة

الشركة المنفذة: كومة الهندسة للإنشاءات و الاستثمار العقاري

رقم ونوع العينات:

1- عينة رقم 777 عند (12) مقعب مسفر عند الكم من 349.200 الي كم 349.600

التحليل: التحليل الجيوتقني
ملفوفة المنطوط لمكعبات الصخر

النتائج :-

الاجهه (كجم/سم2)	الاجهه (كجم/سم3)	الاجهه (كجم/سم3)	الاجهه (كجم/سم3)	الاجهه (كجم/سم3)	الاجهه (كجم/سم3)	الاجهه (كجم/سم3)	الاجهه (كجم/سم3)
339	2,583	10*10*10	مقعب رقم 7	216	2,397	9,5*9,5*9,5	مقعب رقم 1
287	2,547	10*10*10	مقعب رقم 8	272	2,543	9,5*9,5*9,5	مقعب رقم 2
388	1,538	10*10*10	مقعب رقم 9	333	2,562	9,5*9,5*9,5	مقعب رقم 3
56	2,008	10*10*10	مقعب رقم 10	638	2,741	10*10*10	مقعب رقم 4
48	2,069	10*10*10	مقعب رقم 11	468	2,339	10*10*10	مقعب رقم 5
341	2,488	9,5*9,5*9,5	مقعب رقم 12	670	2,749	10*10*10	مقعب رقم 6

تقرير رقم: 2023/4/30

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(مصطفى علي مسعود)

مدير معمل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد أمين)

العينات مسئولية من أحضرها

وردت العينات إلى المعمل بمعرفة المهندس / محمود مدوح
الجهة المخرقة: المنطقة السبعة
الشرعة للمنطقة: غرمة البستان للأشاعات والاستثمار العقاري
رقم ونوع العينات:

١- عينة رقم 808 عدد (4) مكعب صخر جلد التكم من 349.850 إلى 349.950

التحريب التي أجريت:
مقاومة الضغط لمعينات الصخر

النتائج :-

الاجزاء (كجم/م2)	الاجزاء الثلثة (كجم/م2)	الاجزاء	عدد 808
80	1,926	10*10*10	مكعب رقم 1
674	2,570	10*10*10	مكعب رقم 2
461	2,448	10*10*10	مكعب رقم 3
742	2,619	10*10*10	مكعب رقم 4

تحرير التقرير: 2023/5/8

مدير معمل المنطقة

مهندس /

(مصطفى محمد كمن)

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

(مصطفى علي مصطفى)





project	مشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر - اسوان) القطاع الثالث (منفلوط-جرجا)	Date	04/10/2023
Consultant	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية		
Contractor	شركة كرمه البستان للإنشاءات والاستثمار العقاري		

DIMENSION	Cross Sec. Area :	100
Length : 10	Volume :	1000
Width : 10		
Height : 10		
Date Cast : 04/10/2023	Age	1 Day
Date Tested : 05/10/2023		

Sample No.	Location	Weight (Gram)	Density (G/Cm ³)	Load (KN)	Strength (Kg/Cm ²)
81	From ST : 349+900 To ST : 350+066	2320	2.320	334.1	340.8
82		2490	2.490	318.6	325.0
83		2320	2.320	333.9	340.6
84		2620	2.620	98.0	100.0
85		2300	2.300	395.1	403.0
86		2360	2.360	430.4	439.0
87		2330	2.330	290.3	296.1
88		2547	2.547	417.0	425.3

مدير المشروع (الاستشاري)

عبدالمعز العشري

مهندس الاستشاري

محمد العزبي

مهندس الشركة





اسم المشروع	مشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثالث منقلوط / جرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
استشاري المساحة	مكتب الدولة للمساحة والخرائط
استشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كروم ابيستان للإنشاءات والاستثمار العقاري
النوع بالمقاييس	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية

كميات قطع الصخر المدرجة في عقد شريحة (هـ) رقم ١٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

البيد	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣
إجهاد (٢٠٠ - ٤٠٠) كجم / سم ٢	4,386.41
إجهاد (٤٠٠ - ٥٠٠) كجم / سم ٢	4,205.24
إجمالي كمية الفترة	8,591.65

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

١٥/٥/٢٠٢٤

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / عاطف مزيد
مدير المشروع
م / بهاء احمد



الشركة المنفذة

م / مكاريوس ميلا





اسم المشروع	مشروع التطوير الكبير على السريع القطاع الثالث منفلوط / حرجا
المالك	الهيئة العامة للطرق والكباري
المستشاري المساحة	مكتب الدولية للمساحة والخرائط
المستشاري المشروع	مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
الشركة المنفذة	شركة كرمة الإسكان للإشتاءات والاستثمار العقاري
الهند بالمقاييس	بالقتر المكعب اصال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها

كميات الردم المدرجة في عقد شريحة (هـ) رقم ١٨٢ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

الهند	ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٢	بعد ٢٢ مارس ٢٠٢٤	الاجمالي
ردم مسافة ٨ كم	13,926.2226	-	13,926.2226
ردم مسافة ١٦ كم	56,722.3500	2,317.20	59,039.5500
اجمالي كمية الفترة	70,648.5726	2,317.20	72,965.7726

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس الاشراف
م / عطا زايد عطا

استشاري الهيئة (مكتب الرائد)
المكتب الفني
م / عاتق مزيد
مدير المشروع
م / بهاء احمد
الرجوع
شركة كرمة الإسكان للإشتاءات والاستثمار العقاري
الشارع الجديد، المرسى (٦) (الطريق القديمة)
القطاع الثالث - اس حائله من مشارقه على حرجا

الشركة المنفذة
م / مكاريوس ميلاد

شركة كرمة الإسكان للإشتاءات والاستثمار العقاري
مهندس / عادل سبراك مروتى وشريكه
س.ت ٩٩٨٥٦ ب.ض ٤١٥ - ١٥٧ - ٤٥٠

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد:

بخصوص:- أعمال مشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أسوان) القطاع الثالث
(منفلوط - جرجا) المسافة من الكم ٣٤٨,٠٠٠ الي الكم ٣٥٠,٠٠٠ بطول ٢ كم
تنفيذ:- شركة كرمة البستان للانشاءات والاستثمار العقاري
نتشرف بان نرفق طيه لسيادتكم مقايضة معدلة رقم (١) شريحة (هـ) طبقا لأسعار محضر
المفاوضة يونيو ٢٠٢٤.

يرجي التكرم بالعلم والإحاطة نحو التوجيه باللائم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق التحية والاحترام ...

تحريرا الى: ٢٠٢٥/٠٤/١٥

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة المسبقة بأسبوط والمنيا

مهندس /

"إسلام محمد فوزي"



٢٠٨٨



تُقدّم هذه دراسة السنن للطلاب والباحثين في علم أصول الفقه، وهي جزء من سلسلة من الدراسات التي تُقدّمها دار الفقه الإسلامي.

[illegible]

الهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة للشرق و البحار

المستشرق الشهيرة (مكتبة الزاوية)

مهندسة الشركة للمخططات

عليه عام الفسوف

مهندس الاشرف

منه العنبر

10/11/2019

الم

م / عاتق عزیب

[Signature]

بسم الله الرحمن الرحيم



1

100

يَعْتَمِدُ

4

1. *Phragmites australis*

11/26/2011

وليس
161

1/2

3

المجلس
العلمي

10/11/2019

1990

10/10/2019

10/10/2019

مهندسين

Page 1 of 1



1