



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه راس الحكمة (قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-١-٤) اعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade)

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٨٠٣٧,٠ م٣

الكمية	بيان الاعمال بالمقايضة
٧٦٠,٠	كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥
٤٣٧,٠	كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥
٨٠٣٧,٠٠	الاجمالي الكلي (م٣)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

المستشار

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

تمصيل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه راس الحكمة (قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-٤) المادة المحجربة

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعمدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٨٠٣٧,٠ م ٣

الكمية	بيان الاعمال بالمقايضة
٧٦٠٠	كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥
٤٣٧,٠	كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥
٨٠٣٧,٠٠	الاجمالي الكلي (م ^٢)

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

تمصيل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه رأس الحكمة (قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (٤ - ١) علاوة مسافة النقل ١٧٥ كم

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٨٠٣٧,٠ م ٣

بيان الاعمال بالمقايسة	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥	٧٦٠٠
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥	٤٣٧,٠
الاجمالي الكلي (م ^٣)	٨٠٣٧,٠٠

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه راس الحكمة (قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-٤) علاوة تحصيل الكارته والموازن طبقا لللائحه الشركه الوطنيه

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٨٠٣٧,٠ م ٢

بيان الاعمال بالمقايسة	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥	٧٦٠٠
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥	٤٣٧,٠
الاجمالي الكلي (م ^٢)	٨٠٣٧,٠٠

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
الشيخ

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
مستفيل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه راس الحكمة (قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (٤-٢-١) بالمتر المكعب أعمال توريد و فرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعبدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٥٨٥٥,٠ م٣

بيان الاعمال بالمقاييس	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥	٥٥٥,٠
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥	٣٠٥,٠
الاجمالي الكلي (م٣)	٥٨٥٥,٠٠

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندسى الاستشاري

مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري

مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه رأس الحكمة (قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند وبيانه : (٤- ٢) المادة المحجربة

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعيين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٥٨٥٥,٠ م٣

بيان الاعمال بالمقايضة	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥	٥٥٥,٠
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥	٣٠٥,٠
الاجمالي الكلي (م٣)	٥٨٥٥,٠٠

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الخناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم

الشيخ

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

تمذليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٤٣+٦٠٠ الى الكم ٤٤٤+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه راس الحكمة (قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (٤- ٢) علاوة مسافه النقل ١٧٥ كم

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٥٨٥٥,٠ م ٢

بيان الاعمال بالمقايضة	الكمية
كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥	٥٥٥,٠
كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥	٣٠٥,٠
الاجمالي الكلي (م ٢)	٥٨٥٥,٠٠

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
السينر

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد النجار

محمد النجار



فائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٦

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الادارية – العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة من الكم ٦٠٠+٤٤٣ الى الكم ٦٠٠+٤٤٤ بطول ١ كيلو متر اتجاه راس الحكمة (قطاع العلمين - فوكة)

رقم البند و بيانه : (١-١-٥) بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق : ٢١٢٧,٧٩ م

الكمية	بيان الاعمال بالمقايسة
٢٠٠٠	كميات جاري ١,٢,٣,٤,٥
١٢٧,٧٩	كميات لم تدرج في جاري ١,٢,٣,٤,٥
٢١٢٧,٧٩	الاجمالي الكلي (م')

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندسى الاستشاري
مكتب د سعد الجوشي

م / مصطفى نجم
المستشار

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
مستشار

مهندس الشركة

م / محمد النجار

مستشار

مقايمة ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار

الكهربائي السريع بطول ١ كم اتجاه راس الحكمة

مقاوله :- شركة ايجيت ستون للتعبدين والتوريدات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقا للكميات المنفذه على الطبيعة فقد تم اعداد المقايمة الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية باجمالى مبلغ ٨٤٩٩٩٩٨,٣٣ جنيهه (فقط وقدره ثمانية مليون اربعمائة تسعة وتسعون الف

تسعمائة ثمانية وتسعون جنيها و ٣٣/١٠٠ لا غير)

مدير عام المشروعات

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم / محمد حسن مياحي

التوقيع /

الاسم / ابراهيم علي الطاهر

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

(بالاسكندرية مرسى مطروح)

عميد مهتمس / " هاني محمد محمود طه "





مركز الاستشارات الهندسية
للتقنية والمقارنات والمطرق
(خبير دولي)
دكتور / سمح الجيوشني



**مشروع القطار الكهربائي فائق السرعة قطاع (العلمين - فوكة)
المقارنة الخدمية لتبني الاعمال تنفيذ شركة ايجيست استون
القطاع من المحطة ٤٤٣+٦٠٠ الى ٤٤٤+٦٠٠ اتجاه راس الحكمة**

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	كمية	القيمة	الاجملي
١	طبقات الأساس				
١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (prepared Subgrade) من الاموار الصلبة المكدسة ناتج لتسوير الترسبات والمطابقة للمواصفات والقسي حجم للصببات ١٠٠ سم والا يزيد نسبة الترس من مطبق ٢٠٠ عن ١٢ % والتكرج الواردة بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل فالقورنيا عن ٢٢ % والا يزيد نسبة الترس الجاهز لرس الجاهز عن ٢٠ % والا يزيد نسبة الترس الجاهز لرس الجاهز عن ٣٠ % والا يقل مطبق العروة (EV2) من تجربة لوح التمهيد عن ٥٠ موباسكال ويتم فردا على طبقتين باستخدام الات الترسبة المعينة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمواد الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وانماك الجهد توريدات الوصول الى القسي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعينة والقلعة تدرس اجراء التجارب المعملية والمقلعة ويتم التقلية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتبعة والقيمت يجمع مستشلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة التقل ١٠ كم - يتم احساب حثوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بزيادة او نقصان	م٣	٨,٠٢٧,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	١,٢٩٣,٩٤٧,٠٠٠
	قيمة المادة المحجورة	م٣	٨,٠٢٧,٠٠٠	٢٠١,٥٠٠	١,٦١٩,٤٤٨,٥٠٠
	حطوة مسافة التقل ١٧٥ كم	م٣	٨,٠٢٧,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٩٢٨,٠٠٠
	حطوة تمصيل رسوم الكفارة والموالين طبقا لكثافة الشركة الرطوبة	م٣	٨,٠٢٧,٠٠٠	١٦١,٠٠٠	١,٢٩٣,٩٤٨,٠٠٠
١-١-١	السر في مايو ١٠١٢				
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاموار الصلبة المكدسة ناتج لتسوير الترسبات والمطابقة للمواصفات والقسي حجم للصببات ما بين ٣١,٥ سم الى ٦٠ سم والا يزيد نسبة الترس من مطبق ٢٠٠ عن ٥ % والتكرج الواردة بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل فالقورنيا عن ٥٠ % والا يقل مطبق العروة (EV2) من تجربة لوح التمهيد عن ١٢٠ موباسكال والا يزيد نسبة الترس الجاهز لرس الجاهز عن ٣٠ % والا يقل مطبق العروة (EV2) من تجربة لوح التمهيد عن ١٢٠ موباسكال الترسبة المعينة على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمواد الاسفلتية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة وانماك الجهد توريدات الوصول الى القسي كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ١٠٠ %) من الكثافة المعينة والقلعة تدرس اجراء التجارب المعملية والمقلعة ويتم التقلية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتبعة والقيمت يجمع مستشلاته طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . مسافة التقل ١٠ كم - يتم احساب حثوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم بزيادة او نقصان	م٣	٥,٨٥٥,٠٠٠	١٧٥,٠٠٠	١,٠٩٤,٦٢٥,٠٠٠
	قيمة المادة المحجورة	م٣	٥,٨٥٥,٠٠٠	٢٠١,٥٠٠	١,٢٧٩,٧٨٢,٥٠٠
	حطوة مسافة التقل ١٧٥ كم	م٣	٥,٨٥٥,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	١,٤٦٠,٣٧٥,٠٠٠
	حطوة تمصيل رسوم الكفارة والموالين طبقا لكثافة الشركة الرطوبة	م٣	٥,٨٥٥,٠٠٠	١٥١,٣٠٠	٨٨٥,٨٦١,٥٠٠
١-٢-١	السر في مايو ٢٠٢٣				
٣	الطبقات الترسية				
١-٣	بالمتر المصطحح أعمال توريد وصب خرسانة عتية سمك ١٥ سم لحماية الانكاف والعمود الجانبية لتكون من ٠,٨ م - ٢ م من دونويت متكرج ٠,٤ م - ٣ م رمل حرش و الانشادات طبقا لتعليمات الاستشاري (قير + سبك) على ان يكون السن تغليف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبة مع وضع قير (بالفصل) بسمك ٢ سم) طبقا لتعليمات الاستشاري (واليتم يشمل تجهيز واستبدال مناسب التربة الطبيعية أسفل البانلة للوصول الى المناسيب التصميمية على ان تحلق الخرسانة بجهد لا يقل عن ٢٥٠٠ كجم/سم٢ وتطهير السطح و ملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتقلية طبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية المتبعة والقيمت يجمع مستشلاته طبقا للمواصفات الفنية العامة لطرق والمباري وتعليمات المهندس المشرف يتم اضلفة حطوة قرحا ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تتشعب لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	م٣	٢,١٢٧,٧٩	١٥٧,٠٠٠	٩٧٢,٤٠٠,٠٠٢
١-١-٥	السر في مايو ٢٠٢٣				
	الاجملي				٨,٤٩٩,٩٩٨,٢٣

(ثمانية مليون و اربعة مائة و تسعة و تسعون الف و تسعة و ثمانية و تسعون جنيه و ثلاثة و ثلاثون قرش فقط لا غير)

مدير المشروعات الهندسية
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع الهندسية
م / ابراهيم الصولي

مدير المشروع الاستشاري
م / مصطفى نجم

مدير المشروع الشركة
م / محمد النجار

بمعد
رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_ قطاع العلمين /فوكة)

لتنفيذ المسافة من الكم(443+600) إلى الكم(444+600) اتجاه راس الحكمة

تنفيذ شركة :- ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

انه في يوم 2024/04/01 بناءً على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الإدارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (121) بتاريخ 2022/09/14 والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

- | | | |
|-------------------------------|---|----------|
| (1) المهندس/ محمد حسني فياض | مدير عام المشروعات للهيئة | (رئيساً) |
| (2) المهندس/إبراهيم الحناوي | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (عضواً) |
| (3) المهندس/عبدالله عبدالمحسن | معمل المنطقة المشرفة | (عضواً) |
| (4) المهندس / مصطفى نجم | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (عضواً) |
| (5) المهندس/محمد خليل | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (عضواً) |
| (6) المهندس/ محمد النجار | الشركة المنفذة (شركة ايجيبت ستون) | (عضواً) |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة علي الطبيعة للمرور علي الأعمال المنفذة ومعاينتها ظاهرياً وتم أخذ عينات أترية من الجسر لإجراء التجارب اللازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيود وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأترية لتشكيل مسار الجسر الترابي


أولاً:- حالة السطح العلوي للجسر المنفذ :-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- (١) علي مندوب معمل المنطقة تحديد مدي الحيود بالعينات عن المواصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
 - (٢) علي السادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت علي الأعمال أثناء التنفيذ.
 - (٣) قام مندوب استشاري المساحة بالتأكد علي المناسيب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
 - (٤) علي استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجيوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وابلأغ الشركة بأي عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.
- وعليه تري اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائي للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النهو الفعلي وبدء فترة الضمان للأعمال.
- وعلي ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

(٦) 
(٥) 
(٤) 
(٣) 
(٢) 
(١) 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"



التقييم الفني

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_قطاع العلمين /فوكة)

لتنفيذ المسافة من الكم(443+600) إلى الكم(444+600) اتجاه راس الحكمة

تنفيذ شركة :- ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا (الإسكندرية_ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاك (د سعد الجيوشي)

الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم 2024/04/01 وبناء على القرار الإداري 121 بتاريخ 2022/9/14 الصادر من السيد العميد المهندس رئيس الإدارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الإستلام الإبتدائي للعملية المؤرخ في 2024/04/01 تم عمل التقييم الفني للعملية عالياً.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

- | | | |
|----------|---|-------------------------------|
| (رئيساً) | مدير عام المشروعات بالمنطقة | (1) المهندس/ محمد حسني قياض |
| (عضواً) | مدير مشروع القطاع من المنطقة | (2) المهندس/إبراهيم الحناوي |
| (عضواً) | محل المنطقة المشرفة | (3) المهندس/عبدالله عبدالمحسن |
| (عضواً) | مكتب: سجاك (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة | (4) المهندس / مصطفى نجم |
| (عضواً) | مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع | (5) المهندس/محمد خليل |
| (عضواً) | الشركة المنفذة (شركة ايجيبت ستون) | (6) المهندس/ محمد التجار |

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الابتدائي للعملية وملفات التجارب العملية تم حساب الخصومات المالية وجاءت كالآتي :

* الخصم على طبقة الأساس : لا يوجد خصم

* الخصم على اختبارات الدمك لطبقة الأساس : لا يوجد خصم

* الخصم على النقص في السمك لطبقة الأساس : لا يوجد خصم

* الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الابتدائي :-

من الفحص البصري :-

* الخصم على سطح الطريق $0.006 \times 849998.33 = 51000$ جنيه

* الخصم على اختبارات التصنيف والتدرج والـ CBR لطبقة الأساس : لا يوجد خصم

* القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الابتدائي : 51000 جنيهاً (فقط واحد و خمسون ألف جنيه مصري)

التوقيعات :

٦-
٥-
٤-
٣-
٢-
١-

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى

مطروح

عميد . مهتمس /

"هاني محمد محمود طه"



نموذج رقم ٢



بشأن : حصر المواد المحجرة الواردة بالمستخلص

القيّد : / / ٢٠٢٣ المنطقة

التاريخ : / / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق طية المستخلص الختامى الخاص بعمارة

(اعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية للقطار الكهربائى السريع اتجاه النوبارية

تنفيذ شركة / ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١١٨٤

يرجى التفضل بالاحاطة والتنبيه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سيادتكم
بالعلم ان المواد المحجرة المستخدمة بيانها كالاتى :-

م	نوع المادة المحجرة	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامة
١	سن	م ٢	١٣٨٩٢	كسارة
٢	اتربة	م ٢		محجر المصرية
٣	رمل	م ٢		محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (البونات المائية / التصريح) للكميات التى تم الحصول عليها من

(كسارات / محاجر / تشوينات) معتمدة ووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سيادتكم بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم ،،،

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع (.....)
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

+

إفادة

مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - مطروح)

العقد رقم : ١١٨٤/٢٠٢٢/٢٠٢٣

في المسافة من ٤٤٣+٦٠٠ الي الكم ٤٤٤+٦٠٠

مقاول شركة : ايجيبت ستون للتعبدين والتوريدات

اشراف استشاري : مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات (SGAC) ا.د سعد الجيوشي

كمية السن SUBGRADE ٣٨٠٣٧ م

كمية السن SUBBALAST ٣٥٨٥٥ م

يرجى العلم بأنه قد تم توريد الموارد المحجرية بالمشروع ببونات رسمية معتمدة وقام استشاري المشروع بمراجعة جميع البونات والتأكد من الكميات المدرجة وذلك تحت اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات
م / محمد حسني قباط

مدير مشروع الهيئة
م / إبراهيم الحناوي

مدير مشروع الاستشاري
م / مصطفى نجم

مدير مشروع الشركة
م / محمد العبد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد . مهندس

"هاني محمد محمود طه"



كشف اتاوة المحاجر

عن كمية المواد التي تم استخدامها

مشروع : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة – العاصمة الادارية – العلمين – مطروح) لتنفيذ المسافة 443+600 الي 444+600 بطول 1 كم اتجة رأس الحكمة.

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اعمال تم تنفيذها حتي تاريخ 2024-4-1

كمية السن subgrade المنفذة بند (1-4):-

بالمتر المكعب = 8037.00 م³

لكمية السن subballast المنفذة بند (2-4)

بالمتر المكعب = 5855 م³

مدير مشروع الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير مشروع الشركة

م/ محمد النجار

م. محمد النجار

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



مشروع القطار السريع (العلمين - الحرقة)

شركة ايجيبت استون - من المحطة 443+600 الى المحطة 444+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل طبقة الاساس)

التاريخ: 2022/9/15 يوم الخميس الموافق :-

بناء على طلب الماول شركة ايجيبت استون لتحديد مسافة نقل طبقة الاساس

على طريق وادي التطرون العلمين للمشروع المذكور أعلاه

تم زيارة المحجر من قبل:-

ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري

مندوب الاستشاري مكتب ديميد الجيوشني

ممثل استشاري المساحة مكتب

CHC

مندوب شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

1- السيد المهندس / ابراهيم الحناوي

2- السيد المهندس / كمال نجيب

3- السيد المهندس / محمد خليل

4- السيد المهندس / محمد النجار

وتبين ان المحجر على مسافة 175 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

احداثي المحجر N 30 ° 33 ' 19.7 " E 29 ° 45 ' 06.7 "

احداثي منتصف القطاع N 30 ° 59 ' 30.63 " E 28 ° 31 ' 35.34 "

وعلى ذلك تم توقيع..



4- محمد النجار

3- محمد خليل

2- Khaled

1-

SUBMISSION of TEST RESULTS



Green Line

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
El Daba		EGYPT STONE		SGAC	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Designation	
	م. محمد النجار	م. النجار			
Contractor Reference					Revision 00
Received by ER	Name	Sign	TRF	DD	MM
	Shahel	Shahel	18/10/23	10	00

NB: Package 1 Only (Package 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test	Compression test 6 cubes from st (444+380 TO 444+600) for Slope protection at right side			
Location of Test	CELL LAB			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 KJ/cm ²	307	Pass
2	after 7 days	250 KJ/cm ²	300	Pass
3	after 7 days	250 KJ/cm ²	336	Pass
4				
5				

Comments by: SGAC

The Test Result

1's approved
مركز الاستشارات
للمطرق والطارات
د. سعد محمد الجيوشي
مشروع القطار السريع قطاع 6

Comments by: SYSTRA

- Contractor and his consultant have to fulfill survey comment before handing over
- Contractor didn't finish weep holes pipes, cutting and sealing joints
- All test are performed by cell lab and contractor consultant under there Responsibility

APPROVAL STATUS

Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م. محمد النجار	م. النجار		A
QA/QC	م. محمود عادل	م. عادل		A
GARB *	م. امصطفى نجم	م. نجم		A
Employers Representative	Shahel	Shahel	18.10.23	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 14-08-2023
Report No : 117
Location : Slop Protection

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of Casting	Testing	Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (K.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
7-8-2023	14-8-2023	7	St. (444+380) : St. (444+600) Right, St. (444+420) : (444+600) Left	8045	8150	2.41	677	307	307	110
				8249			702	318		
				8156			654	296		
				8505	8284	2.45	641	290	327	117
				8126			625	283		
				8222			902	409		

Note: تم توريد الخرسانة بواسطة الشركة والمختبر في محل العمل

Signature

(Handwritten signature and stamp)

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (kg/cm ²)	Ave. Strength (kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³)				
9-8-2023	16-8-2023	7	St. (443+380) : (444+600) Right , St. (444+300): (444+324)	8347	8346	2.47	610	276	300	107
				8301			690	313		
				8389			688	312		
				8045	8165	2.42	641	290	291	104
				8195			606	275		
				8256			678	307		

السلامة

உள்ளுறை - கட்டுரை - பக்க எண்கள் பக்கம் 1



٣ شين انبهاك الا فضل
الزعامات - القاهرة
تليفون + فاكس :
egypt.com

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 19-08-2023
Report No : 121
Location : Slop Protection Right

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Date of Casting	Age Testing Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density (gm/cm ³)	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
12-8-2023	19-8-2023	St. (444+380) : (444+600)	8271	8292	2.46	629	285	336	120
			8199			870	394		
			8407			724	328		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة الاختبار ومعالجة العينات

CEL
مكتب مهندسي البحوث والدراسات الهندسية
المعامل المركزي
رقم هاتف مختبر : 2736-3093 - 2736-3094
عنوان المختبر : 3 شارع الملك فهد - برج - القاهرة

3 El Mostek El Afdal Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093

IAS
ACCREDITED
Testing Laboratory

ش. المالك الأصيل
الزمالك - القاهرة
تليفون + فاكس : ٢٧٣٦٧٧٣١ - ٢٧٣٦٣٠٩٣
www.cel-egypt.com

Page 1 of 3

SUBMISSION of TEST RESULTS



Location Name		Contractor Company		Designer Company	
ELDABAA		EGYPT STONE		SGAC	
Issued by Contractor	Name	Sign	Date	Time	
	م/محمد النجار	محمد النجار			
Contractor Reference				Revision	
Received by ER		STR	CL	DD	MM
			KP	31	8
			EW	23	12
			ME	00	

NB: Package 1 Only (to be Page 2 via Aconex)

THE FOLLOWING TEST RESULTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Description of Test Materials	Trial mix slope protection			
Location of Test	cell laboratory			
Item	Specification	Test Requirement	Test Result Attachment	Remarks
1	Compression test 6 concrete cubes at 7 day	250 KJ/cm ²	267 KJ/cm ²	
2	Compression test 6 concrete cubes at 28 day	250 KJ/cm ²	312 KJ/cm ²	
3				
4				
5				

Comments by: m. Abdel	Comments by:

APPROVAL STATUS				
Organisation	Name	Sign	Date	A-AWC-R
Contractor	م/محمد النجار	محمد النجار		
Designer				
GARB *	m. karam			
Employers Representative	Mohamed Elshah		31/8/2023	A

* Alignment / Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with Comments; R= Rejected

SUBMISSION
OF
DOCUMENTS

الهيئة العامة
للمواصلات
والمواصلات



EGYPT
STONE
FOR MIXING & SUPPLIES



Location Name		Contractor Company		Designer Company	
EET- EL ALAMIN & EL DABAA					
Contractor ISSUED	Name	Sign	Date	Designation	
	محمد النجار				
Contractor Reference	Name	Sign	Date	Designation	
Designer RECEIPT	Name	Sign	Date	Designation	
	M. Negrin		12/1/20		
Designer Reference	Name	Sign	Date	Designation	

NB: Package 1 Only (Package 1 via Aconex)

THE FOLLOWING DOCUMENTS ARE ATTACHED FOR REVIEW

Item	Document No	Revision	Title	Number of Sheets
①	calibration certificate		prequalification of UNI MIX batch plant	
②	Design mix			
3				
4				
5				

Designer Comments:

Designer REPLY	Name	Sign	Date	Designation

ER RECEIPT	Name	Sign	Designation
	Michael Elmal		Senior Engineer
Note: Response to Contractor shall be by Letter with Any comments attached		ER Document No:	
		SUB	CW
CODE-1 S ¹ to S ¹¹ Station Reference	CODE-1 D ¹ to D ¹¹ Depot Reference	CODE-1 K0 KKK For Kilometer point only	CODE-1 Work Activity
			CODE-1 Sub Element of Activity

AWC

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 04-09-23
Report No : 308
Location : Slop Protection

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Mix ID : C280/350 OPC												
Casting	Date of		Age Days	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density		Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
	Testing						(gm/cm ³)					
7-8-2023		4-9-2023	28	St (444+380) : (444+600) Right , St (444+420) : (444+600) Left	8207	8231	2.44		800	362	369	132
					8170				832	377		
					8316				815	369		
					8142	8190	2.43		842	381	386	
					8068				868	393		
					8360				844	382		

Note: تم توريد المكعبات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كفاءة الخرسانة والنتائج الميدانية

Signature

3 El Malek El Afendi Street
Zamalek, Cairo.
Tel & Fax : 27367231 - 27363093



ش.م.ك. المحاسن الاستشارية
الزماملك - القاهرة
تليفون : ٢٧٣٦٧٢٣١ ، فاكس : ٢٧٣٦٧٢٣١
www.cel-egypt.com

Company Name : Egypt Stone
Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
Report Date : 06/09/2023
Report No : 315
Location : Slop Protection

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC

Mix ID : C280/350 OPC										
Date of		Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density	Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
Casting	Testing	Days				(gm/cm ³)				
9-8-2023		28	St. (444+380) : (444+600) Right St. (444+300) : (444+324) Left	8265	8322	2.47	625	283	312	125
				8247			720	326		
				8453			724	328		
				8096	8254	2.45	611	277	321	
				8160			728	330		
				8505			788	357		

Note: تم توريد الكعكات بواسطة العميل والمعمل غير مسئول عن كيفية أخذ ومعالجة العينات

Signature /

المهندس /

3 El Madaket El Afdal Street

Zamalek, Cairo.

Tel. & Fax : 27367231 - 27363093

ACCREDITED

17717047 - 17717171

www.cel-egypt.com

COMPRESSIVE STRENGTH RESULTS OF CUBE 15*15*15 CM CONCRETE SPECIMENS

Mix ID : C280/350 OPC										
Date of	Age	Location	Weight (gm)	AVG Weight (gm)	Density		Load (k.N)	Strength (Kg/cm ²)	Ave. Strength (Kg/cm ²)	Percentage %
					(gm/cm ³)					
Casting	Testing	Days	8157	8164	2.42		873	395	411	164
			8108				945	428		
			8228				903	409		
12-8-2023	9-9-2023	28	St. (444+380) : (444+600)							

أشرف العلك - الألف
الزمالك - القاهرة
تليفون وفاكس : ٧٧٣٦٧٣١
٧٧٣٦٧٣١ - ٩٣
www.cel-egypt.com

Collection 1864 m. 4.9 water/Cement Ratio 241.10.443
Ambient Temperature during mix: 20.00 °C Mixture Temperature during mix: 20.00 °C

Collection 1644m-11-4-9 Water / Cement Ratio: 20.00 °C Mixture Temperature during mix: 20.00 °C

Production [23080900001-001] of Factory 1

Date and Time of printout: 09/08/2023 - 09:32:35

Production Date: 8/9/2023 9:25:14 AM Start Time: 8/9/2023 9:25:17 AM Finish Time: 8/9/2023 9:33:16 AM

Production: 23080900001-001 BRP ID: 12000041516 Status: COMPLETED

Recipe Code: 9000001849 Recipe Name: C280/350/OPC/Fiber/HST Cubics (m³): 8.00

For Customer: ٢٠٢٣/٠٩/٠٨ ٠٩:٣٢:٣٥ (VAT: 1000273)

Truck: TM187 Driver: محمد علي (VAT: 1931)

Cycles: 4 Production Time: 07:08

Material Code	Material Name	III	II	Target m³	Target Theor.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference	Deviation %	Mols. %	Abs. %	Existing Water
1000000419	Alamin m³ d1:R01/kg			598	4784	4784.0	4795.0	0.0	11.0	0.23%	0.0%	0.0%	+0.0
1000000055	Alameen D0 R02/kg			498	3984	3984.0	3958.0	0.0	-26.0	-0.65%	0.0%	0.0%	+0.0
1000000056	SAND R03/kg			300	6400	6400.0	6373.0	0.0	-27.0	-0.42%	0.0%	0.0%	+0.0
Aggregate 1	Total	kg		1896	15168	15168.0	15126.0	0.0	-42.0	-0.28%	--	--	+0.0
1000000006	OPC CEMENT B02/kg			350.0	2800.0	2800.0	2806.0	0.0	6.0	0.21%			
Cement	Total	kg		350.0	2800.0	2800.0	2806.0	0.0	6.0	0.21%			
1000000052	WATER C01/kg			160.0	1280.0	1280.0	1280.0	0.0	0.0	0.00%			
Water	Total	kg		160.0	1280.0	1280.0	1280.0	0.0	0.0	0.00%			
1000000021	R4FN B02/kg			6.000	48.000	48.000	48.350	0.000	0.350	0.73%			+0.0
Additives	Total	kg		6.000	48.000	48.000	48.350	0.000	0.350	0.73%			+0.0
Production Total	kg			2432.0	19796.0	19296.0	19269.5	0.0	-35.6	-0.18%			

Cohesion (kg/m³): 2.6 Water/Cement Ratio (Tar.) 0.457 Water/ Cement Ratio (Act.) 0.456 Total Produced Concrete (kg) 19260

Ambient Temperature during mix: 21.02 °C Mixture Temperature during mix: 21.01 °C

[illegible]

Collision (kcal/mole)	4-6 Water/Glycerol Ratio (4:1-6:1)
Substrate Temperature during mix: 20.00 °C	Mixture Temperature during mix: 20.00 °C

三	二	一	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

absorption (lb/in²): 0.4 Water/Cement Ratio (Bar.) 0.463 Water/Cement Ratio (Act.) 0.462 Total Produced Concrete (kg) 19319
 curing min 20 00 % Moisture Temperature during curing 10 20 00 %

100

10

1

3

1

1

Production [23080900001-004] of Factory 1

Date and Time of printout: 09/08/2023 - 10:59:06
 Production Date: 8/9/2023 10:50:42 AM Start Time: 8/9/2023 10:50:45 AM Finish Time: 8/9/2023 10:59:42 AM
 Production: 23080900001-004 ERP ID: 12000041516 Status: COMPLETED
 Recipe Code: 9000001849 Recipe Name: C280/350/OPC/Fiber/HST Cubics (m³): 8.00 (VAT: 1000273)
 For Customer: العميل الجديد (VAT: 3724)
 Truck: TM170 Driver: محمد (VAT: 3724)
 Cycles: 4 Production Time: 08:07

Material Code	Material Name	III	II	Target m³	Target Theor.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference	Deviation %	Mois. %	Abs. %	Existing Water
10000000419	Alumin wa d11A01	kg		598	4784	4784.0	4807.0	0.0	23.0	0.48%	0.0%	0.0%	+0.0
10000000055	Alameen D2	kg		498	3984	3984.0	3967.0	0.0	-17.0	-0.43%	0.0%	0.0%	+0.0
10000000056	SAND	kg		500	6400	6400.0	6376.0	0.0	-24.0	-0.38%	0.0%	0.0%	+0.0
Aggregate 1	Total	kg		1896	15168	15168.0	15150.0	0.0	-18.0	-0.12%	--	--	+0.0
10000000000	OPC CEMENT	kg		350.0	2800.0	2800.0	2799.0	0.0	-1.0	-0.04%			
Cement	Total	kg		350.0	2800.0	2800.0	2799.0	0.0	-1.0	-0.04%			
10000000052	WATER	kg		170.0	1360.0	1360.0	1361.0	0.0	1.0	0.07%			
Water	Total	kg		170.0	1360.0	1360.0	1361.0	0.0	1.0	0.07%			
10000000021	R4FN	kg		6.500	52.000	52.000	52.150	0.000	0.150	0.29%			+0.0
Additives	Total	kg		6.500	52.000	52.000	52.150	0.000	0.150	0.29%			+0.0
Production Total	kg			2422.5	19380.0	19380.0	19362.0	0.0	-17.9	-0.09%			

Cohesion (kw/m²): 0.1 Water/Cement Ratio (Var.): 0.486 Water/ Cement Ratio (Act.): 0.486 Total Produced Concrete (kg) 19362
 Ambient Temperature during mix: 21.03 °C Mixture Temperature during mix: 21.10 °C

Production [23080900001-003] of Factory 1

Date and Time of printout: 09/08/2023 - 10:14:20
 Production Dates: 8/9/2023 10:06:26 AM Start Time: 8/9/2023 10:06:28 AM Finish Time: 8/9/2023 10:15:00 AM
 Production: 23080900001-003 ERP ID: 12000041516 Status: COMPLETED
 Recipe Code: 9000001849 Recipe Name: C280/350/OPC/Fiber/HST Cudles (m³): 8.00
 For Customer: 01 القوي و اللين و اللين (VAT: 1000273)
 Truck: TM155 Driver: أحمد طلس (VAT: 5213)
 Cycles: 4 Production Time: 07:41

Material Code	Material Name	Target m³	Target Theor.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference	Deviation %	Mois. %	Abs. %	Existing Water
1000000419	Alamin w/ d1/A01/kg	598	4784	4784.0	4785.0	0.0	1.0	0.02%	0.0%	0.0%	+0.0
1000000055	Alameen CE A02/kg	498	3984	3984.0	3985.0	0.0	-1.0	-0.48%	0.0%	0.0%	+0.0
1000000056	SMND A03/kg	900	6400	6400.0	6395.0	0.0	-5.0	-0.08%	0.0%	0.0%	+0.0
Aggregate 1	Total	1896	15168	15168.0	15145.0	0.0	-23.0	-0.15%	--	--	+0.0
1000000000	OPC CEMENT B02/kg	350.0	2800.0	2800.0	2799.0	0.0	-1.0	-0.04%			
Cement	Total	350.0	2800.0	2800.0	2799.0	0.0	-1.0	-0.04%			
1000000052	WATER C01/kg	170.0	1360.0	1360.0	1360.0	0.0	0.0	0.00%			
Water	Total	170.0	1360.0	1360.0	1360.0	0.0	0.0	0.00%			
1000000021	R4PN D02/kg	6.500	52.000	52.000	52.000	0.000	-0.000	-0.00%			+0.0
Additives	Total	6.500	52.000	52.000	52.000	0.000	-0.000	-0.00%			+0.0
Production Total		1896.5	15380.0	15380.0	15356.0	0.0	-24.0	-0.16%			

Coneslon (kw/m³): 1.0 Water/Cement Ratio (Tar.) 0.486 Water/ Cement Ratio (Act.) 0.486 Total Produced Concrete (kg) 19356
 Ambient Temperature during mix: 21.03 °C Mixture Temperature during mix: 21.02 °C

[illegible]

الإسلام في السودان (1947: 100-123)
 الإسلام في السودان (1947: 1931)
 الإسلام في السودان (1947: 1931)

Cycle# 4 Print Job Time: 08:00

Material Code	Material Name	Unit	Target M ³	Target Theor.	Target Corr.	Actual	Manual	Difference	Deviation %	MOS: \$	Ads: \$	Excessing Water
1000000056	ISAND 1.6	kg	800	4400	6400.0	6400.0	0.0	0.0	0.0%	0.00	0.00	+0.01
1000000055	Alumina 92	kg	490	3984	3984.0	3995.0	6.0	11.0	0.28%	0.01	0.24	+0.01
1000000419	Alumina 98 D1	kg	598	4784	4784.0	4782.0	0.0	-2.0	-0.07%	0.03	0.00	+0.01
Aggregate 1	Total	kg	1896	15168	15168.0	15177.0	0.0	9.0	0.06%	--	--	+0.01
1000000000	OPC CEMENT	kg	350.0	2300.0	2774.0	2809.0	0.0	9.0	0.33%			
Cement	Total	kg	350.0	2800.0	2800.0	2809.0	0.0	9.0	0.32%			
1000000052	WATER	kg	155.0	1240.0	1240.0	1241.0	0.0	1.0	0.08%			
Water	Total	kg	155.0	1240.0	1240.0	1241.0	0.0	1.0	0.08%			
1000000383	BAFN	kg	5.000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.000	0.00%			+0.01
Additives	Total	kg	5.000	40.000	40.000	40.000	0.000	0.000	0.00%			+0.01
Production Total		kg	2406.0	19248.0	19248.0	19267.0	0.0	19.0	0.10%			

Cubecore (kg/m ³)	4.4	Water/Cement Ratio (Var.)	0.443	Water/Cement Ratio (Act.)	0.442	Total Produced Concrete (kg)	1926
Admixt Temperature during mix	20.00	°C	Mixing Temperature during mix	20.00	°C		

Printed on: 12/08/2023 15:04:52

[illegible]

001609868 001609868 001609868

المجلة الدولية للدراسات القانونية

Year	1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100
1976	1977	1978	1979	1980	1981	1982	1983	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039	2040	2041	2042	2043	2044	2045	2046	2047	2048	2049	2050	2051	2052	2053	2054	2055	2056	2057	2058	2059	2060	2061	2062	2063	2064	2065	2066	2067	2068	2069	2070	2071	2072	2073	2074	2075	2076	2077	2078	2079	2080	2081	2082	2083	2084	2085	2086	2087	2088	2089	2090	2091	2092	2093	2094	2095	2096	2097	2098	2099	2100	

By: 4/22/2013 1:08:39 PM

Modality	Target	22
Modality	Target	22

[illegible]

1000000096	SAND	7-8	POLYMER	900
1000000097	SAND	7-8	POLYMER	498

[illegible]

Aggregate 1	Total	Kg	1896	1
-------------	-------	----	------	---

750-0

[illegible]

Correct	Total	1kg	350.0
---------	-------	-----	-------

[illegible]

1.00000005216A77E	101 kg	1e+0
-------------------	--------	------

total	160.0
-------	-------

[illegible]

10000003851K45M,	10021K7	5.7501
------------------	---------	--------

E 7601

Additives	Total	kg	g/100g

Production Total	kg	2011.8	2
------------------	----	--------	---

1. The first part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$. It is shown that the solutions of the system (1) are bounded and tend to zero as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is stable. The second part of the paper is devoted to the study of the asymptotic behavior of the solutions of the system (1) as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is not stable. It is shown that the solutions of the system (1) are unbounded and tend to infinity as $t \rightarrow \infty$ if the matrix A is not stable.

Coagulant (kwh/m³): 2.1 Water/Coagulant Ratio (kg/m³): 2.0

Handwritten: 70mm x 25mm x 20.00

Printed Date: 12/08/2023 14:21:30

3600001849 10/28/00 1280/350/02C/7.0sec./825
(VAT: 1000273)

(VALT 3709)
JUL 1981
IN 206 DE 1981

Time: 4 seconds 07:16

Material Code	Material Name	Unit	Target m³	Target Theor.	Target Corr.	Actual	Variance	%	%	%	Water
1000000056	SAND L-6	kg	800	6400	6400.0	6415.0	0.0	19.0	0.23%	0.0%	+0.0
1000000057	Alumina G2	kg	450	3984	3984.0	3991.0	0.0	7.0	0.18%	0.0%	+0.0
1000000419	Alumin KN D1	kg	350	4784	4784.0	4780.0	0.0	-4.0	-0.08%	0.0%	+0.0
Aggregate 1	Total	kg	1896	15168	15168.0	15186.0	0.0	18.0	0.12%	--	+0.0
1000000000	CPC CEMENT	kg	050.0	2800.0	2788.0	2809.0	0.0	0.0	0.29%		
Cement	Total	kg	350.0	2800.0	2800.0	2808.0	0.0	8.0	0.29%		
1000000052	WATER	kg	160.0	1280.0	1280.0	1281.0	0.0	1.0	0.08%		
Water	Total	kg	160.0	1280.0	1280.0	1281.0	0.0	1.0	0.08%		
1000000385	EAFN..	kg	5.750	46.000	46.000	46.000	0.000	0.000	0.00%		+0.0
Additives	Total	kg	5.750	46.000	46.000	46.000	0.000	0.000	0.00%		+0.0
Production Total		kg	2411.8	19294.0	19294.0	19321.0	0.0	27.0	0.14%		

Creteion (kg/m³): 2,5 Water/Cement Ratio (Vol.): 0,457 Water/Cement Ratio (Weight): 0,409
 Moisture Temperature during mix: 20,00 °C Mixture Temperature during mix: 20,00 °C

15:00:00 - 15:00:00

TM200 1234567890 (VAT: 43601)

[illegible]

Subject Temperature during mix: 20.00 °C

Production: 2008120001-0101 of Part 1
 8/22/2023 8:53:18 PM
 8/22/2023 8:53:18 PM
 8/22/2023 8:53:18 PM

Project: 2008120001-0101
 Project Name: 2008120001-0101
 Project Code: 2008120001-0101
 Project Date: 8/22/2023
 Project Time: 8:53:18 PM
 Project Location: 2008120001-0101
 Project Status: 2008120001-0101
 Project Manager: 2008120001-0101
 Project Engineer: 2008120001-0101
 Project Designer: 2008120001-0101
 Project Checker: 2008120001-0101
 Project Approver: 2008120001-0101
 Project Date: 8/22/2023
 Project Time: 8:53:18 PM
 Project Location: 2008120001-0101
 Project Status: 2008120001-0101
 Project Manager: 2008120001-0101
 Project Engineer: 2008120001-0101
 Project Designer: 2008120001-0101
 Project Checker: 2008120001-0101
 Project Approver: 2008120001-0101

Material Code	Material Name	Unit	Target m³	Target Theor.	Target Cost.	Actual	Manual	Difference	Deviation %	Mold %	Abs. %	Existing Water
1000000054	25mm J.F.	kg	800	6400	6400.0	4395.0	0.0	-3.0	-0.04%	0.0%	0.0%	+0.0
1000000055	Alumina 02	kg	456	3984	3984.0	3983.0	0.0	-1.0	-0.03%	0.0%	0.0%	+0.0
1000000019	Alumina 02	kg	598	4784	4784.0	4783.0	0.0	-1.0	-0.06%	0.0%	0.0%	+0.0
Aggregate 1	Total	kg	1896	15168	15168.0	15165.0	0.0	-3.0	-0.02%	--	--	+0.0
1000000010	CEMENT	kg	350.0	2800.0	2776.0	2811.0	0.0	11.0	0.39%			
Cement	Total	kg	350.0	2800.0	2800.0	2811.0	0.0	11.0	0.39%			
1000000052	WATER	kg	160.0	1280.0	1280.0	1281.0	0.0	1.0	0.08%			
Water	Total	kg	160.0	1280.0	1280.0	1281.0	0.0	1.0	0.08%			
1000000034	FA	kg	2.750	46.000	46.000	46.000	0.000	0.000	0.00%			
Additives	Total	kg	5.750	46.000	46.000	46.000	0.000	0.000	0.00%			
Production Total	Total	kg	2411.8	19294.0	19294.0	19303.0	0.0	9.0	0.05%			

Concrete (kg/m³): 1.1 Water/Cement Ratio (kg/10.457 Water/Cement Ratio (kg/10.457 Total Produced Concrete (kg): 19303
 Ambient Temperature during mix: 20.00 °C Mixture Temperature during mix: 20.00 °C