



المقاول: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه رقم العقد (2023/2022/281)
مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الإسكندرية-مطروح)
إدارة المشروعات

تاريخ نشرة الملحقين القياسية (سنة الأساس)		01/01/2016										الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني		الأرقام القياسية للأسعار		رقم المستخلص		من		الي		جاري ٢																																																																																																																																											
عناصر التكلفة الخاصة للتعديل		٢٢- يناير		٢٢- سبتمبر		٢٢- أكتوبر		٢٢- نوفمبر		٢٢- ديسمبر		٢٢- يناير		٢٢- سبتمبر		٢٢- أكتوبر		٢٢- نوفمبر		٢٢- ديسمبر		٢٢- يناير																																																																																																																																											
السولار		323.7		353.6		353.6		353.6		353.6		323.7		353.6		353.6		353.6		353.6		323.7																																																																																																																																											
البيتومين		487.1		566		566		566		566		487.1		566		566		566		566		487.1																																																																																																																																											
اسمنت		164.5		232.6		234.6		253.4		270.3		164.5		232.6		234.6		253.4		270.3		164.5																																																																																																																																											
حديد		340.9		396.5		403.3		442.2		486.8		340.9		396.5		403.3		442.2		486.8		340.9																																																																																																																																											
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة	جنيه	نسبة المدة	الكمية المنقولة خلال الشهر	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المعاملات	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	نسبة التغير	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	نسبة التغير	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	نسبة التغير	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات	الارقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	نسبة التغير	قيمة التعويض أو الخصم =	ملاحظات																																																																																																																																								
3	أعمال الحفر :- بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية ذات جهد من (200-300 كجم/سم²)	م³	65.50	٢٢- سبتمبر ٢٢- أكتوبر ٢٢- نوفمبر ٢٢- ديسمبر ٢٣- يناير	17 31 30 31 3	112	2,300	0.152 0.277 0.268 0.277 0.027	349.107 636.607 616.071 636.607 61.607	22866.518 41697.768 40352.679 41697.768 4035.268	20%	سولار	422.43 770.32 745.47 770.32 74.55	0.01847 0.01847 0.01847 0.01847 0.01847	0.01847 0.01847 0.01847 0.01847 0.01847	353.60 353.60 353.60 353.60 353.60	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	4	أعمال الإزالة و التشهير :- بالمتر المسطح أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والإحافة والمتوجة والشروع بالترصيف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية بسمك 5 سم طبقا للشروط والمواصفات والفئة الشاملة العمل بالبوريات والحساسات مع نقل ناتج الكشط لمسافة لا تقل عن ١٠ كم والتسوية والنظافة وكل ما يلزم لنهو العمل. - زيادة ٢,٢ جنيه للسم الواحد كشط في حالة الزيادة والنقصان.	م²	16.00	٢٢- سبتمبر ٢٢- أكتوبر ٢٢- نوفمبر ٢٢- ديسمبر ٢٣- يناير	17 31 30 31 3	112	21,800	0.152 0.277 0.268 0.277 0.027	3308.929 6033.929 5839.286 6033.929 583.929	52942.857 96542.857 93428.571 96542.857 9342.857	20%	سولار	978.06 1,783.52 1,725.99 1,783.52 172.60	0.01847 0.01847 0.01847 0.01847 0.01847	0.01847 0.01847 0.01847 0.01847 0.01847	353.60 353.60 353.60 353.60 353.60	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	٥	علاوة بند ٤ لزيادة سمك الكشط ١ سم	م²	3.20	٢٢- سبتمبر ٢٢- أكتوبر ٢٢- نوفمبر ٢٢- ديسمبر ٢٣- يناير	17 31 30 31 3	112	7,900	0.152 0.277 0.268 0.277 0.027	1199.107 2186.607 2116.071 2186.607 211.607	3837.143 6997.143 6771.429 6997.143 677.143	20%	سولار	70.89 129.26 125.09 129.26 12.51	0.01847 0.01847 0.01847 0.01847 0.01847	0.01847 0.01847 0.01847 0.01847 0.01847	353.60 353.60 353.60 353.60 353.60	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	٦	علاوة بند ٤ لزيادة سمك الكشط ٢ سم	م²	6.40	٢٢- سبتمبر ٢٢- أكتوبر ٢٢- نوفمبر ٢٢- ديسمبر ٢٣- يناير	17 31 30 31 3	112	5,800	0.152 0.277 0.268 0.277 0.027	880.357 1605.357 1553.571 1605.357 155.357	5634.286 10274.286 9942.857 10274.286 994.286	20%	سولار	104.09 189.81 183.68 189.81 18.37	0.01847 0.01847 0.01847 0.01847 0.01847	0.01847 0.01847 0.01847 0.01847 0.01847	353.60 353.60 353.60 353.60 353.60	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	7	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة مبانى أو خرسانة عادية أو مسلحة أو لرسفة أو ديش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا لتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم الفئة شاملة مما جميعه بالمتر المكعب -جتم احتساب A- - جنيه للكيلو متر الزيادة أو النقصان	م³	80.00	٢٢- سبتمبر ٢٢- أكتوبر ٢٢- نوفمبر ٢٢- ديسمبر ٢٣- يناير	17 31 30 31 3	112	95,100	0.152 0.277 0.268 0.277 0.027	14434.821 26322.321 25473.214 26322.321 2547.321	72174.107 131611.607 127366.071 131611.607 12736.607	20%	سولار	1,333.34 2,431.38 2,352.95 2,431.38 235.29	0.01847 0.01847 0.01847 0.01847 0.01847	0.01847 0.01847 0.01847 0.01847 0.01847	353.60 353.60 353.60 353.60 353.60	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	٨	اعمال الردم :- بالمتر المكعب اعمال تحميل ونقل تربة صالحة للردم	م³	96.00	٢٢- سبتمبر ٢٢- أكتوبر ٢٢- نوفمبر ٢٢- ديسمبر ٢٣- يناير	17 31 30 31 3	112	101,700	0.152 0.277 0.268 0.277 0.027	15436.607 28149.107 27241.071 28149.107 2724.107	1481914.286 2702314.286 2615142.857 2702314.286 261514.286	15%	سولار	20,532.55 37,441.70 36,233.91 37,441.70 3,623.39	0.01386 0.01386 0.01386 0.01386 0.01386	0.01386 0.01386 0.01386 0.01386 0.01386	353.60 353.60 353.60 353.60 353.60	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	٩	علاوة بند ٨ ١,٢ لكل ١ كم لتوريد وتشغيل تربة مطابقة للمواصفات مسافة نقل ١٢ كم	م³	13.20	٢٢- سبتمبر ٢٢- أكتوبر ٢٢- نوفمبر ٢٢- ديسمبر ٢٣- يناير	17 31 30 31 3	112	101,700	0.152 0.277 0.268 0.277 0.027	15436.607 28149.107 27241.071 28149.107 2724.107	359582.143 371568.214 35958.214 371568.214 2724.107	15%	سولار	2,823.23 5,148.23 4,982.16 5,148.23 498.22	0.01386 0.01386 0.01386 0.01386 0.01386	0.01386 0.01386 0.01386 0.01386 0.01386	353.60 353.60 353.60 353.60 353.60	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	١٥	طبقات الأساس :- بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة الأساس	م³	248.00	٢٢- سبتمبر ٢٢- أكتوبر ٢٢- نوفمبر ٢٢- ديسمبر ٢٣- يناير	17 31 30 31 3	112	135,600	0.152 0.277 0.268 0.277 0.027	20582.143 37532.143 36321.429 37532.143 3632.143	5104371.429 9307971.429 9007714.286 9307971.429 900771.429	15%	سولار	70,723.22 128,965.87 124,805.68 128,965.87 12,480.57	0.01386 0.01386 0.01386 0.01386 0.01386	0.01386 0.01386 0.01386 0.01386 0.01386	353.60 353.60 353.60 353.60 353.60	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70	١٥	علاوة بند ١٥ لنقل طبقة الاساس مسافة ٤٠ كم	م³	20.00	٢٢- سبتمبر ٢٢- أكتوبر ٢٢- نوفمبر ٢٢- ديسمبر ٢٣- يناير	17 31 30 31 3	112	135,600	0.152 0.277 0.268 0.277 0.027	20582.143 37532.143 36321.429 37532.143 3632.143	726428.571 750642.857 726428.571 750642.857 72642.857	15%	سولار	5,703.49 10,400.47 10,064.97 10,400.47 1,006.50	0.01386 0.01386 0.01386 0.01386 0.01386	0.01386 0.01386 0.01386 0.01386 0.01386	353.60 353.60 353.60 353.60 353.60	323.70 323.70 323.70 323.70 323.70



رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الإسكندرية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

مدير عام المشروعات
مهندس / محمد قيات

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحجازي

الشركة المنفذة: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه
مدير المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)
م / محمد جمال عبد الوهاب



رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكنديرية - مرمسى مطروح
عبد مهندي /
"أفقي محمد محمود طه"

مدير المشروع (الهيئة)
مهندس / إبراهيم الحناوي

الشركة المنفذة: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه
مدير المشروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)
م/ محمد جمال عبد الوهاب

شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه

شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)

عبد الوهاب

مستطاب كلبه الوهاب الالهيه - ليم من
شماره ١٠٠٠
و شمس كسار
منازل عمومية - رصف دري
مروايات الوهاب الميناز

1997 FORD TAURUS
AWARD-WINNING

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاستشارية - مرسى مطروح
عبد مهندس /
"هاني محمد محمود طه"

م / محمد جمال عبد الوهاب

مهندس / ابي حليم الحناوي

مهندس / محمد فیاض

المجلس الأعلى
للشؤون الإسلامية

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومقبول وأن المبالغ الواردة به ظاهرة وقابلة..... سبق عرضها في المقادير

310

Journal of Management Education 36(7)>

میرزا

المصدر: شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه
شروع (شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه)
محمد جمال عبد الوهاب
شركة محمد عبد الوهاب محمود وشركاه
مستألات عمومية - رصف طرق
معدات واجهه الجوتري