


وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثالثة عشر - البحيرة وكفر الشيخ



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

الموضوع بخصوص: تنفيذ اعمال انشاء عدد ١ بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٢٥٩,٨٨٦)

عقد رقم (٧٧٥ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤)

الشركة المنفذة: الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

نتشرف بأن ترفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (١) جارى.

برجاء التكرم بالاحاطه والتنبيه باللازم.

مرفقات: عدد ()

وتفضلو بقبول فائق الاحترام.

مدير المشروع

مهندس /

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس / مجدي عبد السلام عامر



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،،

الموضوع: - تنفيذ اعمال انشاء عدد ١ بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين
السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٢٥٩,٨٨٦)

- عقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٧٧٥)
- تنفيذ شركة / الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

بخصوص مستخلص جاري ١ :-

نتشرف بالإحاطة بوجود الاتي:

- ١- تجهيزات المقاول الموقعية .
- ٢- الأجهزة المساحية .
- ٣- العلامات الارشادية .
- ٤- السجلات
- ٥- توثيق الموقع
- ٦- التقارير الشهرية والاسبوعية
- ٧- صور فوتوغرافية + فيديو هات
- ٨- معدات ومهندسين المشروع
- ٩- البرنامج الزمني

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،

عن الهيئة

مدير المشروع

م / احمد أبو دقيقة

مهندس التنفيذ

م / احمد الشاعر

رئيس الاداره المركزيه للمنطقه

الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ

مهندس / مجدي عبد السلام عامر

محضر استلام موقع

الموضوع بخصوص: تنفيذ اعمال انشاء عدد ١ بربخ خرساني اسفل مسار القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) عند محطة (٢٥٩,٨٨٦) عقد رقم (٧٧٥ - ٢٠٢٣ - ٢٠٢٤)

تنفيذ شركة : الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

انه في يوم الاربعاء الموافق ٢٠٢٤/ ١ / ٢٠ اجتماع كلا من :-

١- السيد المهندس / احمد ابودقيقه مدير مشروع العملية بالمنطقة الثالثة عشر

٢- السيد المهندس / احمد الشاعر مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

٣- السيد المهندس / عيسوي السيد العيسوي مدير مشروع - شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

- وذلك للمرور علي موقع العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-

وقد تبين ان الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ ٢٠٢٤/ ١ / ٢٠ هو تاريخ استلام الموقع وبدء الاعمال بالعملية.

واقفل المحضر علي ذلك ووقع الحضور

التوقيعات :-

٣- عيسوي السيد

٢- السيد

١- السيد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة
الثالثة عشر بالبحيرة وكفر الشيخ
مهندس/ مجدى عبد السلام عامر

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert..... STA (259+886)

رقم البند (٣)

بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ما عدا (المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم^٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة اي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية و البند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

ملاحظات	ابعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة	التوصيف		م
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول				
	٤٤٩.٢٣٣	١.٥٦	٧.٢٥	٣٩.٧٢	1	٣م	جسم البريخ	
	٣٤٩.٣٠٣	١.٥٦	٢١.٥٣	١٠.٤٠	1	٣م	المدخل	١
	٧٦.٤٧٩	١.٥٦	٩.٢٥	٥.٣٠	1	٣م	الغرفة	
	٨٧٥.٠١٥						الاجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمحاصيل العامة
وتطوير المياني

م / احمد ابو لقيقة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م /

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (259+886)

بيان اجماليات للبند رقم (٣)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 3	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا (المتماسكة وشديدة التماسك والصلبة) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات باجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ^٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وازالة ابي عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الزائدة الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمعه طبقا لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	١٥٠٠	٠	٨٧٥,٠١٥	٨٧٥,٠١٥	
اجمالي ما تم تنفيذه							٨٧٥,٠١٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							٨٧٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							٨٧٥

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسيترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / احمد ابو دقينة

م / احمد الشاصر

م / احمد الكاشف

م /

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (259+886)

بيان اجماليات للبند رقم (٤)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 4	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا بامان ونقل المخلفات الى المغالب العمومية ونهو العمل والبند شامل ما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ^٣	١٥٠	٠	٥١.١١٥	٥١.١١٥	
اجمالي ما تم تنفيذه							٥١.١١٥
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق							٠
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة							٥١
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي							٥١
٠							٠

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سبيشرا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمخايلات العامة وتطوير المباني

م / احمد ابو دقوقة

م / احمد الشاعر


م / احمد الكاشف

م /

UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



الهيئة العامة للطرق
والمواصلات
المملكة العربية السعودية



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Location Name		Contractor Company		Designer Company	
Culvert at St., 259+886		Producing cooperating company for general contracting & constructions development		Arab House of Engineering	
Issued by Contractor	Name Eng. MOHAMED ADEL	Sign	Date 31/5/2023	Time 10 :00 AM	
Contractor UIR Reference	EET-SYS-KK-UIR-PCC			Revision 0	
Received by ER		UIR	C1 KP	C2 CU	C3 OT
			DD 31	MM 05	YY 23
			HH 10	MM 00	
CODE-1 S1 to S21 Station Reference		CODE-1 D1 to S3 Depot Reference		CODE-1 Kp XXX For Kilometer point only	
			CODE-2 Work Activity		CODE-3 Sub Element of Activity

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Area	Element	Item
Culvert at St., 259+886	Breaking the concrete gate	
Inspection Description : Breaking the concrete gate for culvert 259+886 Quantity of Breaking concrete = $25.5+15.125+0.24+2.55+3.6+3.6+0.5 = 51.115 \text{ m}^3$		

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time

COMPLIANCE EVIDENCE Must be Included as appropriate

Checklist Attached ☐	Test Results Attached ☐	Calibration Attached ☐	Other as indicated ☐
Drawing Reference	ITP Reference	MS Reference	

Comments by KK CIVIL:

تم الفحص
والموافق
31/5
2023

Comments by XYZ:

Approved
عبدالله

Comments by QC:

تم المراجعة
والإمضاء
والفرق

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Designation	Date	Time	Approval Status	Please Tick if Not Attend
(X.Y.Z)	أحمد		-	30/5	-	A	-
(K.K)	محمد						
GARB*							
Employers Representative							

* Alignment: Bridges: Culvert Only

A= Approved; AWC= Approved with comments; R= Rejected

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (259+886)

بيان اجماليات للبند رقم (٥)

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
Items No: 5	باليوم أعمال النزع السطحي للمياه باستخدام مجموعة مكونة من عدد ٢ ظلمية سحب المياه (كابوتة) والبند يشمل التجهيف طوال فترة التنفيذ	اليوم	٦٦	٠	٥٧.٠٠٠	٥٧.٠٠٠	$\begin{aligned} & (٢٥ - ١٨٢) \\ & + (٢٥ - ٤٩) \\ & = ٢٥ - ١٧٦ \\ & = ٢٥ - ٥٧٨ \\ & = ٢٥ - ٥٧٨ \end{aligned}$
	اجمالي ما تم تنفيذه					٥٧.٠٠٠	
	اجمالي الكمية المرجحة بالمستخلص السابق					٠	
	الكمية المرجحة بالمستخلص خلال المدة					٥٧.٠٠٠	
	اجمالي الكمية المرجحة بالمستخلص الحالي					٥٧.٠٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسرا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دقية

م / احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م /

    						
الاسم	الرقم	اللقب	عدد الملاحظات	عدد الملاحظات	عدد الملاحظات	عدد الملاحظات
1	2594806	20, 2023	1	1	1	1
2	2594806	21, 2023	1	1	1	1
3	2594806	22, 2023	1	1	1	1
4	2594806	23, 2023	1	1	1	1
5	2594806	24, 2023	1	1	1	1
6	2594806	25, 2023	1	1	1	1
7	2594806	26, 2023	1	1	1	1
8	2594806	27, 2023	1	1	1	1
9	2594806	28, 2023	1	1	1	1
10	2594806	29, 2023	1	1	1	1
11	2594806	30, 2023	1	1	1	1
12	2594806	31, 2023	1	1	1	1
13	2594806	1, 2024	1	1	1	1
14	2594806	2, 2024	1	1	1	1
15	2594806	3, 2024	1	1	1	1
16	2594806	4, 2024	1	1	1	1
17	2594806	5, 2024	1	1	1	1
18	2594806	6, 2024	1	1	1	1
19	2594806	7, 2024	1	1	1	1
20	2594806	8, 2024	1	1	1	1
21	2594806	9, 2024	1	1	1	1
22	2594806	10, 2024	1	1	1	1
23	2594806	11, 2024	1	1	1	1
24	2594806	12, 2024	1	1	1	1
25	2594806	13, 2024	1	1	1	1
26	2594806	14, 2024	1	1	1	1
27	2594806	15, 2024	1	1	1	1

الرجوع

    							
		0	1	2594886	August 16, 2023	الأربعاء	28
		0	1	2594886	August 17, 2023	الخميس	29
		0	1	2594886	August 18, 2023	الجمعة	30
		0	1	2594886	August 19, 2023	السبت	31
		0	1	2594886	August 20, 2023	الأحد	32
		0	1	2594886	August 21, 2023	الاثنين	33
		0	1	2594886	August 22, 2023	الثلاثاء	34
		0	1	2594886	August 23, 2023	الأربعاء	35
		0	1	2594886	August 24, 2023	الخميس	36
		0	1	2594886	August 25, 2023	الجمعة	37
		0	1	2594886	August 26, 2023	السبت	38
		0	1	2594886	August 27, 2023	الأحد	39
		0	1	2594886	August 28, 2023	الاثنين	40
		0	1	2594886	August 29, 2023	الثلاثاء	41
		0	1	2594886	August 30, 2023	الأربعاء	42
		0	1	2594886	August 31, 2023	الخميس	43
		0	1	2594886	September 1, 2023	الجمعة	44
		0	1	2594886	September 2, 2023	السبت	45
		0	1	2594886	September 3, 2023	الأحد	46
		0	1	2594886	September 4, 2023	الاثنين	47
		0	1	2594886	September 5, 2023	الثلاثاء	48
		0	1	2594886	September 6, 2023	الأربعاء	49
		0	1	2594886	September 7, 2023	الخميس	50
		0	1	2594886	September 8, 2023	الجمعة	51
		0	1	2594886	September 9, 2023	السبت	52
		0	1	2594886	September 10, 2023	الأحد	53
		0	1	2594886	September 11, 2023	الاثنين	54
		0	1	2594886	September 12, 2023	الثلاثاء	55


دقيق

    						
		٥	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	September 24, 2021	٥٦
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	September 25, 2021	٥٧
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	September 26, 2021	٥٨
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	September 27, 2021	٥٩
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	September 28, 2021	٦٠
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	September 29, 2021	٦١
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	September 30, 2021	٦٢
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 1, 2021	٦٣
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 2, 2021	٦٤
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 3, 2021	٦٥
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 4, 2021	٦٦
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 5, 2021	٦٧
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 6, 2021	٦٨
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 7, 2021	٦٩
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 8, 2021	٧٠
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 9, 2021	٧١
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 10, 2021	٧٢
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 11, 2021	٧٣
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 12, 2021	٧٤
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 13, 2021	٧٥
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 14, 2021	٧٦
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 15, 2021	٧٧
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 16, 2021	٧٨
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 17, 2021	٧٩
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 18, 2021	٨٠
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 19, 2021	٨١
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 20, 2021	٨٢
		٤	١	٢٠٢٠-٢٠٢١	October 21, 2021	٨٣

Handwritten signature

    							
		4	1	159-884	October 11, 2023	الرجوع	88
		5	1	159-884	October 12, 2023	الرجوع	89
		6	1	159-884	October 13, 2023	الرجوع	90
		7	1	159-884	October 14, 2023	الرجوع	91
		8	1	159-884	October 15, 2023	الرجوع	92
		9	1	159-884	October 16, 2023	الرجوع	93
		10	1	159-884	October 17, 2023	الرجوع	94
		11	1	159-884	October 18, 2023	الرجوع	95
		12	1	159-884	October 19, 2023	الرجوع	96
		13	1	159-884	October 20, 2023	الرجوع	97
		14	1	159-884	October 21, 2023	الرجوع	98
		15	1	159-884	October 22, 2023	الرجوع	99
		16	1	159-884	October 23, 2023	الرجوع	100
		17	1	159-884	October 24, 2023	الرجوع	101
		18	1	159-884	October 25, 2023	الرجوع	102
		19	1	159-884	October 26, 2023	الرجوع	103
		20	1	159-884	October 27, 2023	الرجوع	104
		21	1	159-884	October 28, 2023	الرجوع	105
		22	1	159-884	October 29, 2023	الرجوع	106
		23	1	159-884	October 30, 2023	الرجوع	107
		24	1	159-884	October 31, 2023	الرجوع	108
		25	1	159-884	November 1, 2023	الرجوع	109
		26	1	159-884	November 2, 2023	الرجوع	110
		27	1	159-884	November 3, 2023	الرجوع	111
		28	1	159-884	November 4, 2023	الرجوع	112
		29	1	159-884	November 5, 2023	الرجوع	113
		30	1	159-884	November 6, 2023	الرجوع	114
		31	1	159-884	November 7, 2023	الرجوع	115

الرجوع

    							
		8	1	2590886	November 8, 2023	الأربعاء	112
		8	1	2590886	November 9, 2023	الخميس	113
		8	1	2590886	November 10, 2023	الجمعة	114
		8	1	2590886	November 11, 2023	السبت	115
		8	1	2590886	November 12, 2023	الأحد	116
		8	1	2590886	November 13, 2023	الاثنين	117
		8	1	2590886	November 14, 2023	الثلاثاء	118
		8	1	2590886	November 15, 2023	الأربعاء	119
		8	1	2590886	November 16, 2023	الخميس	120
		8	1	2590886	November 17, 2023	الجمعة	121
		8	1	2590886	November 18, 2023	السبت	122
		8	1	2590886	November 19, 2023	الأحد	123

التوقيع



الجمعية التعاونية الانتاجية
للخدمات العامة وخدمات المدن



مسلسل	اليوم	التاريخ	رقم البريخ	عدد الطلبات	عدد الساعات	مهندس الشركة	مهندس الاستشاري
1	الاثنين	20-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
2	الثلاثاء	21-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
3	الأربعاء	22-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
4	الخميس	23-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
5	الجمعة	24-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
6	السبت	25-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
7	الأحد	26-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
8	الاثنين	27-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
9	الثلاثاء	28-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
10	الأربعاء	29-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
11	الخميس	30-Nov	259+886	1	8	م/محمد عادل	
12	الجمعة	1-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
13	السبت	2-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
14	الأحد	3-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
15	الاثنين	4-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
16	الثلاثاء	5-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
17	الأربعاء	6-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
18	الخميس	7-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
19	الجمعة	8-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
20	السبت	9-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
21	الأحد	10-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
22	الاثنين	11-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
23	الثلاثاء	12-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
24	الأربعاء	13-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
25	الخميس	14-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
26	الجمعة	15-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
27	السبت	16-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
28	الأحد	17-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
29	الاثنين	18-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
30	الثلاثاء	19-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
31	الأربعاء	20-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
32	الخميس	21-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
33	الجمعة	22-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
34	السبت	23-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
35	الأحد	24-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
36	الاثنين	25-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
37	الثلاثاء	26-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
38	الأربعاء	27-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
39	الخميس	28-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
40	الجمعة	29-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	
41	السبت	30-Dec	259+886	1	8	م/محمد عادل	

مهندس الاستشاري
الإمضاء

مهندس الشركة

	م/مجد عادل	8	1	259+886	31-Dec	الأحد	42
	م/مجد عادل	8	1	259+886	1-Jan	الاثنين	43
	م/مجد عادل	8	1	259+886	2-Jan	الثلاثاء	44
	م/مجد عادل	8	1	259+886	3-Jan	الأربعاء	45
	م/مجد عادل	8	1	259+886	4-Jan	الخميس	46
	م/مجد عادل	8	1	259+886	5-Jan	الجمعة	47
	م/مجد عادل	8	1	259+886	6-Jan	السبت	48
	م/مجد عادل	8	1	259+886	7-Jan	الأحد	49

م/مجد عادل

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (259+886) ()									
بيان اجماليات للبند رقم (٦)										
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد			
	٥٦٠.٩٠٧	٥٦٠.٩٠٧	.	٦٦٠	٣ م	بالمتر المكعب لتوريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦+ سن ٣+ سن ٢+ نسبة ١:١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو يودرة (مارة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تردم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ١٥٠ نقل كم.	Items No: 6			
	٥٦٠.٩٠٧					اجمالي ما تم تنفيذه				
	.					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق				
	٥٦٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة				
	٥٦٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي				

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / أحمد أبو دقينة

م / أحمد الشاعر

أستشاري العام سيسترا

م / أحمد الكاشف

شركة الجمعية التعاونية الإنتاجية للمواد العامة وتطوير المباني

م /

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert..... STA (259+886)
رقم البند (٦)		
ملاحظات	الاجمالي	٢٨٧.٩٧٠
	الارتفاع	١
	العرض	٧.٢٥
	الطول	٣٩.٧٢
	العدد	١
	الوحدة	٣م
	التوصيف	جسم البريخ
		المدخل
		الغرفة
	الاجمالي	٢٢٣.٩١٢
		٤٩.٠٢٥
	الاجمالي	٥٦٠.٩٠٧
البند	بالمتري المكعب لتوريد وعمل طبقة إحلال لزوم الاساسات حتى منسوب التأسيس من سن ٦+ سن ٣ بنسبة ١:١ حتى منسوب المياه الجوفية بنسبة إمتصاص لا تزيد عن ٣٠ % ولا تحتوي على أى مواد ناعمة أو بوليرة (مرة من منخل ٢٠٠) وذلك بسمك ١ متر تروم على طبقات بحيث لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكية للوصول إلى أقصى كثافة جافة والسعر يشمل عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل نهوا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة ٤٠ نقل ١٥٠ كم.	
الوحدة	رقم اللوحة	٣م

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة
وتطوير المباني

استشاري العام سيمسترا

الهيئة العامة للطرق والكباري

م / أحمد الشاعر

م / أحمد أبو دقينة

م / أحمد الكاشف

م /

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (259+886)

الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند فى العقد
	٤١.٤٤٣	٤١.٤٤٣	٠	٩٠	٣ م	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ³ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²	Items No:8
	٤١.٤٤٣					اجمالى ما تم تنفيذه	
	٠					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٤١					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
لجبر	٤١					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو نقيعة

م / احمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م /

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert..... STA (259+886)
رقم البند (٨)		
بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطة الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى ومحتوي اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ³ و اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ²		

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري العام سيسترا


شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دققة


م / احمد الشاعر

م /

TRIANGLE(2)



TRIANGLE(1)



Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (259+886) ()

Project	بيان اجماليات للبند رقم (٩)						
الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند فى العقد
	١٦٨,٤٥٣	١٦٨,٤٥٣	٠	٦٩٠	٣ م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانه مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذيه والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى واستخدام اضافات خاصة الميكانيكي جيد وتسوية السطح العلوي اللازمه للحصول على أسطح أملس للأسطح الظاهره وكل التقويات اللازمه ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانه رتبته لا تقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على أن يحقق الرمل والركام والخرسانه الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصرى (واستخدام مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للعصر واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على اقصى جساءة سطح والسعر لا يشمل حديد التسليح وكل ما يلزم النهو العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	Items No: 9
	١٦٨,٤٥٣					اجمالى ما تم تنفيذه	
	٠					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	١٦٨					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	١٦٨	٠				اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	

الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشارى العام سينسرا

شركة الجمعية التعاونية للإنشائية للمقاولات العامة وتطوير المياني

م / أحمد أبو دقينة

م / أحمد الشاعور

م / أحمد الكاشف

م /

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert..... STA (259+886)

رقم البند (٩)

ملاحظات	إجمالي	أبعاد (مقاسات)			الوحدة	العدد	الوصيف	الوحدة	م	البند
		ارتفاع	عرض	طول						
	٢٥٠,٩٠٦	١,٩٢	٤,٩٥	٢٦,٤	٣م	١	الخرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ في الفاصل الأول بطول ٢٦,٤٠ م	٣م		بالمنشور لتوريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عاوى واستخدام اضافات خاصة (CORROSION INHIBITOR) وازاحة السيلكا فيوم مع الدمك الميكانيكي جيدا وتسوية السطح الطوي اللازم للحصول على اسطح امن للاسطح الظاهر. وكل التقويات اللازمة ومعالجته وعلى أن تحقق الخرسانة رتيه لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يحقق الرمل والركام والخرسانة الناتجة حدود المواصفات القياسية المصرية والكود المصري (واستخدم مواد الإضافات المعتمدة للحصول على (durability) لا تقل عن ١٢٠ سنة للصلب واستخدام شدات معدنية خاصة للحصول على أقصى جساءة سطح والسر لا يشمل حديد التسليح ولكن ما ينزم التهوئ العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
	٧٢,٢١٩	٢٦,٤٠٠	١,٣٦٧٧٨٤	٢	٣م	٢	الخرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ في الفاصل الأول بطول ٢٦,٤٠ م	٣م		
	٣٨,٦٨١	٢٦,٤	١,١١	١,٣٢	٣م	١	خضم مكعب الفراغ المربع في الفاصل الأول بطول ٢٦,٤٠ م	٣م		
	٢,١١٢	٢٦,٤	٠,٠٢	٤	٣م	٤	اضافة مكعب الاربع مثلثات خرسانة في الفاصل الأول بطول ٢٦,٤٠ م	٣م		
	١٤٢,١١٧						اجمالي الخرسانة المسلحة في الفاصل الأول بطول ٢٦,٤٠ م بعد خضم الفراغ			
	٥٧,٠٢	١,٩٢	٤,٩٥	٠,٣	٣م	٢	الخرسانة المسلحة لزوم جسم البريخ في الفاصل الأول بطول ٠,٣٠ م	٣م		
	١,٦٤١	٠,٣	٤,٧٣٥٥٦٨	٢	٣م	٢	خضم مكعب الماسورة الداخلية في الفاصل الأول بطول ٠,٣٠ م	٣م		
	٤,٠٦١						اجمالي الخرسانة المسلحة في الفاصل الأول بطول ٠,٣٠ م = ٠,٦٠ م			
	٢٢,٢٧٥	٠,٣	٤,٩٥	١٥	٣م	١	الخرسانة المسلحة لزوم لبشة الفاصل الثاني بطول ١٥ م	٣م		
	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣م	١	الغرفة	٣م		
	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣م	١	المدخل	٣م		
	١٦٨,٤٥٣						الاجمالي			

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / احمد ابو دقينة

م / احمد الشاعر

م /

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert..... STA (259+886)				
رقم البند (١٠)						
بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب مواسير سابقة التجهيز باقطار داخلية (١,٠٠ م) (رتبة ١٢) وسمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٣٠٨,٣ ملم ١٦٠ ملم للطولي في اتجاه محور الماسورة وبمعدل ٦ ملم للطولي في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتلاته طبقا للمواصفات وتعليمات المهندس المشرف						
الوحدة	م.ط		رقم اللوحة			
م	التوصيف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)		
				إجمالي	قطر خارجي	قطر داخلي
١	بربخ 259+886 st	م.ط	١٢	١,٣٢	١,٢	١,٢
الإجمالي						
٥٤.٠٠						

الهيئة العامة للطرق والكباري

أسستاري العام سيسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دقيقة

م/ احمد الشاعر

أحمد الكاشف

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (259+886) ()							
بيان اجماليات للبند رقم (١١)							
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية العقد	الوحدة	البند	رقم البند في العقد
	٢٠,١٩٢	٢٠,١٩٢	.	٩٠	طن	بالطن توريد وتركيب ورس التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتزريب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	Items No: 11
	٢٠,١٩٢					اجمالي ما تم تنفيذه	
	.					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٢٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٢٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دقينة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م /

Project	Culvert..... STA (259+886)			
رقم البند (١١)				
	بالطن توريد وتركيب ورص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للتكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.			
		رقم اللوحة	م.ط	الوحدة
ملاحظات	إجمالي	إبعاد (مقاسات)		الوحدة
		الوزن المنفذ		
نسبة التنفيذ ٦٥%	٢٠,١٩٢	٢٠,١٩٢		طن
	٢٠,١٩٢	الاجمالي		

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دقيقة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

حصص الكميات (حديد التسليح)

بريخ ٨٨٦+٢٥٩

شكل السيخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	طول السيخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السيخ (مم)	Bar Mark
	١,٣٦٩	١٥٤١,٢٦٠	٢٠٢,٠٠٠	٧,٦٣٠	٠,٨٨٨	١٢	١
	٢,٤٥٧	٢٧٦٧,٤٠٠	٤٠٤,٠٠٠	٦,٨٥٠	٠,٨٨٨	١٢	٢
	١,٢٥٦	١٤١٤,٠٠٠	٢٠٢,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٤
	٠,١٨٠	٢٠٣,٢٠٠	٣٢,٠٠٠	٦,٣٥٠	٠,٨٨٨	١٢	٥
	٠,٠٩٤	١٠٦,٢٤٠	٣٢,٠٠٠	٣,٣٢٠	٠,٨٨٨	١٢	٦
	١,٤٣٥	١٦١٦,٠٠٠	٨٠٨,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٧
	٠,٧٦٧	٨٦٤,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٠
	٠,٠٩٢	١٠٤,١٦٠	٢٤,٠٠٠	٤,٣٤٠	٠,٨٨٨	١٢	١١
	٠,٠٧٧	٨٦,٨٨٠	٢٤,٠٠٠	٣,٦٢٠	٠,٨٨٨	١٢	١٢
	٥,٨٨٢	٦٦٢٤,٠٠٠	٥٥٢,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٣
	٣,١٩٧	٣٦٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٤
	١,٢٢٥	١٣٨٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠	٤,٦٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٥
	٠,٢٥٦	٢٨٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	١٦
	٠,٨٧٠	٩٧٩,٢٧٢	٢٥٢,٠٠٠	٣,٨٨٦	٠,٨٨٨	١٢	١٧
	٠,٣٥٦	٤٠١,٢٨٠	٤٨,٠٠٠	٨,٣٦٠	٠,٨٨٨	١٢	١٩
	٠,٢٥٦	٢٨٨,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٢١
	٠,٤٣٥	٤٨٩,٦٠٠	٩٠,٠٠٠	٥,٤٤٠	٠,٨٨٨	١٢	٢٤
	١,١٤٨	١٢٩٢,٨٠٠	٤٠٤,٠٠٠	٣,٢٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣٤
	١,١٤٨	١٢٩٢,٨٠٠	٤٠٤,٠٠٠	٣,٢٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣٥
	١,١٤٨	١٢٩٢,٨٠٠	٤٠٤,٠٠٠	٣,٢٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣٦
	١,٥٠٧	١٦٩٦,٨٠٠	٨٠٨,٠٠٠	٢,١٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣٧
	١,٢٩٢	١٤٥٤,٤٠٠	٨٠٨,٠٠٠	١,٨٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٣٨
	٠,٠٧١	٨٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٢,٥٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٤٠
	٠,٠٧١	٨٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٢,٥٠٠	٠,٨٨٨	١٢	٤٣
	٠,١٠١	١١٣,٩٢٠	٦٤,٠٠٠	١,٧٨٠	٠,٨٨٨	١٢	٤٤
	٢٦,٦٩٠	إجمالي الوزن (الطن)					

حصر الكميات (حديد التسليح)

بربخ ٨٨٦+٢٥٩

شكل السليخ	اجمالي الوزن (طن)	اجمالي الطول (متر)	اجمالي عدد الاسياخ	طول السليخ (متر)	وزن المتر الطولي (كجم)	قطر السليخ (مم)	Bar Mark
	٢٦,٦٩٠	اجمالي ما قبله					
	٠,٤٢٨	٢١٤,٠٨٠	٤٨,٠٠٠	٤,٤٦٠	٢,٠٠٠	١٨	٩
	٠,٦١٤	٣٠٧,٢٠٠	٤٨,٠٠٠	٦,٤٠٠	٢,٠٠٠	١٨	٢٩
	٠,١٨٥	٤٨,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٣
	٠,٤٣٢	١١٢,٠٨٠	٢٤,٠٠٠	٤,٦٧٠	٣,٨٥٤	٢٥	٨
	٠,٠٥١	١٣,٢٠٠	٢٢,٠٠٠	٠,٦٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	١٨
	٠,١٦٠	٤١,٦٠٠	٤,٠٠٠	١٠,٤٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢٥
	٠,٣٤٧	٩٠,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧,٥٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢٦
	٠,٣٧٩	٩٨,٢٨٠	١٢,٠٠٠	٨,١٩٠	٣,٨٥٤	٢٥	٢٧
	٠,٣٣٦	٨٧,١٨٠	١٢,٠٠٠	٧,٢٦٥	٣,٨٥٤	٢٥	٢٨
	٠,٥٥٥	١٤٤,٠٠٠	٤٨,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٣٢
	٠,٣٥١	٩١,٠٨٠	١٢,٠٠٠	٧,٥٩٠	٣,٨٥٤	٢٥	٣٩
	٠,٢٧٧	٧٢,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٤١
	٠,٢٥٩	٦٧,٢٠٠	٢٤,٠٠٠	٢,٨٠٠	٣,٨٥٤	٢٥	٤٢
	٣١,٠٦٥	إجمالي الوزن (الطن)					
	٢٠,١٩٢	اجمالي الوزن المنفذ (الطن)					

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (259+886)

بيان اجماليات للبند رقم (١٢)						
رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي
Items No: 12	بالمتر المسطح قوريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل الركوب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م	٤٩٥	٢٤٣٩.٠٩	٢٤٣٩.٠٩	٢٤٣٩.٠٩
اجمالي ما تم تنفيذه						
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينسيرا

شركة الجسور والبنية التحتية للتنفيذ والتشييد والبناء

م / احمد ابو دققة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م /

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert.... STA (259+886)

رقم البند (١٢)

بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للطبقة أفقية لزوم أسفل الأساسات والأرضيات تتكون من طبقة من لفائف البولي إيثيلين سمك ٤٠٠ ميكرون والسعر يشمل التركيب ١٠ سم و البند يشمل كل ما يلزم لنهت العمل نهوا كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف

الوحدة	رقم الوحدة	الوصف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)			ملاحظات
					عرض	طول	إجمالي	
٢ م		جسم البربخ	٢ م	١	٥,٢٥	٤٨,٧٢	٢١٩,٠٢٠	٢٢١
		مقلث (١)	٢ م	١		١,١٥٤	٢,٣٠٨	٢٢٠,١٥٢
		مقلث (٢)	٢ م	١		١,٨٢٨	٢,٠٨٢٨	٢٢٠,٨٢٨
		الغرفة	٢ م	١	٧,٢٥	٣,٣	٢٣,٩٢٥	
		المدخل	٢ م	١	٠	٠	٢٤٣,٩٠٩	٢٤٣
								٢٤٣

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينستر

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / احمد ابو دقينة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م /

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert.... STA (259+886)

بيان اجماليات للبند رقم (١٣)						
رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالى
Items No: 13	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الانسومات المسلح سمك ٤ مم والقناة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الا يقل الركوب بين الشرائخ عن ٢٠ سم	م	٢٥٣٠	٠	٤٦٣.٠٤٤	٤٦٣.٠٤٤
اجمالى ما تم تنفيذه						
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						
اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى						
٤٦٣						
٤٦٣						
٤٦٣						

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / احمد أبو دقية

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م /

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert..... STA (259+886)

رقم البند (١٣)

البند	رقم اللوحة ٢م				
الوحدة	م				
بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عازلة للطوبه من الاسوسات المسلح سمك ٤ مم والقلبة تشمل الدهان بالبيتومين اسفلها وعلى الاقل الركوب بين الشرائح عن ٢٠ سم					
ملاحظات	ابعاد (مقاسات)		العدد	الوحدة	التوصيف
	إجمالي	عرض	طول		الوجه الاول
	٢٠٨.١٩٧	٤,٩٥	٤٢,٠٦	١	٢م
	٢٠.٨٥٠	٦,٩٥	٣,٠٠	١	٢م
	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١	٢م
	٢٠٨.١٩٧	٤,٩٥	٤٢,٠٦	١	٢م
	٢٠.٨٥٠	٦,٩٥	٣	١	٢م
	٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١	٢م
	٤,٩٥٠	٤,٩٥	١	١	٢م
	٤٦٣,٠٤٤				الاجمالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سينتورا

شركة الجعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دققة

م / أحمد الشاعر

م / أحمد الكاشف

م /

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (259+886)

بيان اجماليات للبند رقم (١٥)						
الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية العقد	الوحدة	البند
	٩.٦٢٠	٩.٦٢٠	٠	٣٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الاقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم/م ^٣ لكل ٣م ^١
	٩.٦٢٠					Items No: 15
	٩.٦٢٠					اجمالي ما تم تنفيذه
	٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق
	٩					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة
	٩					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المياني

م / احمد ابي دققة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م /

Project Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert..... STA (259+886)

رقم البند (١٥)

بالمقر المكعب توريد وتنفيذ رمل مثبت بالاسمنت اعلى طبقات العزل على الايقل محتوى الاسمنت البورتلاندي العادي عن ١٥٠ كجم /م^٣ لكل ٣م^٣

ملاحظات	ابعاد (مقاييسات)			رقم اللوحة		الوصيف	الوحدة
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول	المعد		
	٨,٧٤٤	٠,٠٤٢	٤,٩٥	٤٢,٠٦	١	جسم البربخ	م
	٠,٨٧٦	٠,٠٤٢	٦,٩٥	٣,٠٠	١	الغرفة	١
	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١	المدخل	٣م
	٩,٦٢٠					الإجمالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري

المستشار العام مسبقا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دقينة

م / احمد الشاهر

م /

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (259+886)

Project						
بيان اجماليات للبند رقم (١٧)						
رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي
Items No: 17	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط الربيخ عند فواصل التمدد بين اجزاء الربيخ والبند يشمل الاوتار اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتنفيذ المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة	م	٣٣٠	٠	٩٧.١٤٠	٩٧.١٤٠
اجمالي ما تم تنفيذه						
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق						
الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة						
اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي						

الهيئة العامة للمترو والكباري

استشاري العام سيسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / أحمد أبو دقينة

م / احمد الشاهر

م / أحمد الكاشف

م /

Project	Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project	Culvert..... STA (259+886)
---------	--	----------------------------

رقم البند (١٧)

بالمتر الطولي ثوريه وتركيب فراصل مانع تسرب المياه (water stop) عرض لا يقل عن ٢٥ سم بين بلاطات وحوائط البريخ عند فراصل التمدد بين اجزاء البريخ والبند يشمل الاوتر اللازمة لضمان التثبيت في الوضع النهائي طبقا لطريقة التشغيل والتفذية المعتمدة من المهندس الاستشاري وطبقا لاصول الصناعة

ملاحظات	رقم اللوحة				الوحدة	م.ط	البند
	ابعاد (مقاسات)			العدد			
	إجمالي	ارتفاع	عرض	طول المنفذ			
	١٣,١٤٠			٦,٥٧	٢		
	٨٤,٠٠٠			٤٢	٢		
	٩٧,١٤٠						
الاجمالي							

التوصيف

الفاصل بين الشريحة الاولى والثانية

O type water stop

بريخ 259+886 st

V type water stop

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيميترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / احمد ابو ديقية

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م /

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project Culvert..... STA (259+886)

بيان اجماليات للبند رقم (٢٦) C

رقم البند في العقد	البند	الوحدة	كمية العقد	الكمية السابقة	الكمية الحالية	الاجمالي	الملاحظات
٢٣ Items No: 21	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير بولي إيثيلين قطر ٧١٠ مم وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والردم عليها لزوم عمل تحويل للطريق القائم أعلى التربة أو المصرف القائم والمؤقت وإعادة إزالتها بعد انهاء أعمال الريخ	م	١٠٥	.	٩٥.٠٠٠	٩٥.٠٠٠	
	اجمالي ما تم تنفيذه					٩٥.٠٠٠	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق					.	
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة					٩٥	
	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي					٩٥	

الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري العام سيجسترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / احمد ابو دققة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف

م /

Project

Electrical Express Train (High Speed-Rail) Project

Culvert.... STA (259+886)

رقم البند (٢١) ٢٢

بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير بولي ايثيلين قطر ٧١٠ مم وتثبيتها حسب المنسوب المطلوب والردم عليها لزوم عمل تحويل للطريق القائم أعلى التربة أو المصرف القائم والموقت وإعادة
إزالتها بعد انتهاء أعمال الرعيخ

البند	الوحدة	م.ط	رقم اللوحة	ابعاد (مقاسات)			ملاحظات
				الوحدة	القطر (مم)	طول	إجمالي
١		بريخ st 259+886	م.ط		٧١٠	٩٥	٩٥,٠٠
الإجمالي							
							٩٥.٠٠٠

الهيئة العامة للمطامير والكبارى

استشارى العام سينيترا

شركة الجمعية التعاونية الانتاجية
للمقاولات العامة وتطوير المباني

م / احمد أبو دقينة

م / احمد الشاعر

م / احمد الكاشف