



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢٢+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول .٨ كيلو متر اتجاه العالمين

رقم البند وبيانه : (١-٣) علاوة مسافة النقل ٣٠.٨ كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشونال

مقدار العمل السابق :

٣م 53410.97

الكمية	بيان بالكميات
7844.00	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
7844.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
61254.97	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم الخطاوي

مهندس الاستشاري
مكتب / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز

م/ خليل
٢٤/١/٢٠٢٣



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول ٨,٠ كيلومتر اتجاه العالمين

رقم البند وبيانه : (١-٣) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال طبقة الأرضية

الكارتات والموازين

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشونال

٣م 53410.97

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
7844.00	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
7844.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
61254.97	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل
م / شعبان العزيز





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢٥+٠٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠٠ بطول ٥٠ كيلو متر اتجاه العالمين

رقم البند و بيانه : (١-٣) أعمال توريد و تشغيل اتربة صالحة للردم مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة ايه جي انترناشونال

مقدار العمل السابق : ٣م 53410.97

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من	
3028.00	50.467	60	525+280	525+220	القطاع الأول
1390.00	17.375	80	525+360	525+280	القطاع الثاني
1470.00	18.375	80	527+920	527+840	القطاع الثالث
1956.08	19.561	100	528+020	527+920	القطاع الرابع
7844.08		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)			
61255.05		الاجمالي الكلى (م ^٢)			

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز





قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢٢+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول ٨,٨ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (١-٤) أعمال توريد و تشغيل طبقة تأسيس (prepared subgrade) مطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشونال

مقدار العمل السابق : ٢٥٠١٢.٠٠ م^٣

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
2310.40	9.62667	240	528+060	527+820		القطاع الأول
1425.80	2.97042	480	528+800	528+320		القطاع الثاني
1096.60	1.95821	560	529+960	529+400		القطاع الثالث
4832.80		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٣)				
29844.80		الاجمالي الكلي (م ^٣)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الإستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز

محمد فضيل
٢٤١١٨





قائمة كميات بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢٢+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول ٨,٠ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (٤-١) علاوة مسافة النقل ١١٠ كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشونال

٣م 25012.40

مقدار العمل السابق :

بيان بالكميات	الكمية
الكمية طبقاً لقوائم الكميات	25012.40
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)	4832.80
الاجمالي الكلي (م)	29845.20

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الخطاوي

مهندس الاستشاري
مكتب د خالد قنديل
م / خالد فوزي

٢٤١٧٨

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل


مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز




قائمة كميات بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة -العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢٢+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول .٨ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (٤-١) رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة تأسيس

الكارتات والموازين

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشونال

٢م 25012.40

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
25012.40	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
4832.80	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
29845.20	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

محمد خليل
 XYZ
 محمد خليل

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / سعيد عبد العزيز




قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢٢+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول ٨,٠ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (٤-٤) أعمال توريد و تشغيل طبقة الأساس المتدرج (SUBBALLAST) ومطابقة للمواصفات

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشونال

مقدار العمل السابق : ٤١٣٥.٢٨ م

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة المقطع	طول	الى	من		
2698.00	2.0439	1320	526+700	525+380		القطاع الأول
3298.60	2.2907	1440	528+240	526+800		القطاع الثاني
4191.80	4.6576	900	529+160	528+260		القطاع الثالث
1597.00	6.1423	260	529+500	529+240		القطاع الرابع
2698.43	7.1011	380	529+900	529+520		القطاع الخامس
14483.83		اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)				
18619.11		الاجمالي الكلي (م)				

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ايادى العناوى

مهندس الإستشاري
مكتب د/ خالد قديل
م / خالد فوزي

مهندس الإستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز

عفيف





قائمة كميات بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلومين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢٢+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول .٨ كيلو متر اتجاه العلومين

رقم البند و بيانه : (٢-٤) علاوة مسافة النقل ٢٣٤ كم

علاوة مسافة النقل

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشونال

مقدار العمل السابق :

٣م 4135.28

الكمية	بيان بالكميات
14483.00	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
14483.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
18618.28	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / إبراهيم المطاوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز

محمد فليل
٢٠١٧





قائمة كميات بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢٤+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول ٨,٠ كيلو متر اتجاه العلمين

رقم البند وبيانه : (٤-٤) رسوم الكارته والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق لاعمال طبقة الاساس

الكارتات والموازين

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشونال

٢م 4135.28

مقدار العمل السابق :

الكمية	بيان بالكميات
14483.00	الكمية طبقاً لقوائم الكميات
14483.00	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (٣م)
18618.28	الاجمالي الكلي (م)

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبد العزيز



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢٢+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول ٨,٠ كيلو متر باتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (١-٥) أعمال توريد وصب خرسانة عادية سmk ١٥ سم لحماية الأكتاف والميول الجانبية

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيوナル

٢م . مقدار العمل السابق :


الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييسة
	الارتفاع	طول	الى	من	
805.96	7.9016	102	526+122	526+020	القطاع الأول
364.17	3.6785	99	527+598	527+499	القطاع الثاني
1829.60	8.4704	216	527+835	527+619	القطاع الثالث
2999.73			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)		
2999.73			الاجمالي الكلي (م ^٢)		

مهندس الهيئة العامة
للطرق والكباري
م / ابراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبدالعزيز



٢٠١٨/١٢

محمد نظير



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٣)

مشروع : القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) قطاع فوكة - مطروح في المسافة من الكم ٥٢٢+٠٠٠ الى الكم ٥٣٠+٠٠٠ بطول ٨,٠ كيلو متر باتجاه العلمين

رقم البند و بيانه : (٢-٥) أعمال توريد وصب خرسانة عادية لخدمات الحمايات والميول الجانبية

تنفيذ : شركة ايه جي ار انترناشيونال

٣ . مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقاييس
	مساحة القطاع	طول	الى	من	
15.30	0.15	102	526+122	526+020	القطاع الأول
14.85	0.15	99	527+598	527+499	القطاع الثاني
32.00	0.15	216	527+835	527+619	القطاع الثالث
62.150			اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)		
62.150			الاجمالي الكلي (م ^٢)		

مهندس الهيئة العامة
للطرق والجسور
م / إبراهيم الحناوي

مهندس الاستشاري
مكتب د/ خالد قنديل
م / خالد فوزي

مهندس الاستشاري (xyz)
م / محمد خليل

مهندس الشركة
م / سمير عبدالعزيز

مختار
٢٠١٤/١١/٨

مختار

