

محضر استلام موقع

مشروع انشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سمبل)

من الكم 472+500 إلي الكم 474+500 وذلك بطول 2 كم

تنفيذ شركة أبوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

انه في يوم الخميس الموافق 4 / 1 / 2024 وبناء علي عقد العملية رقم 943 / 2023 / 2024

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الأتي اسماؤهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الاشراف بالمنطقة الثامنة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د. خالد قنديل)
استشاري المساحة (مكتب اسمارت ديزاين)

1- السيد المهندس / محمد عبدالعاطي
2- السيد المهندس / رجب سمير سعد
3- السيد المهندس / بسام عبدالمعطي

عن الشركة المنفذة (طرف ثاني)

1- السيد المهندس / احمد محمد ابراهيم مدير المشروع للشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع الموضح أعلاه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وقام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدا في الاعمال ويعتبر التاريخ 4/1/2024 هو تاريخ استلام الموقع.

وقفل المحضر علي ذلك .

اللجنة عن الهيئة (طرف اول)

1-
2-
3-

الشركة المنفذة (طرف ثاني)

1-
أبو خروف
الإستشارات الهندسية والمقاولات والتوريدات
ت.ق : ٨٨٧٧

KK
المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د. / خالد قنديل)
مدير المشروع : م. رجب سمير
مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قنوس



رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثامنة (قنا)

السيد المهندس / عماد الحسين

SMART DESIGN
HSR
Eng (



سمارت ديزاين
استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة المركزية الثامنة - قنا

محضر تسليم ارض طبيعية

ايماء الي قيام الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة الثامنة - قنا) بتنفيذ مشروع القطار السريع الكهربائي بالقطاع الرابع (جرجا - قوص) تم تسليم (الرفع المساحي للأرض الطبيعية) المرفقة مع المحضر من المحطة 472+500 إلى المحطة 474+500 وتم استلامها علي أرض الواقع والتأكد من الاحداثيات والمناسيب المرفقة مع المحضر وتم استلام البيانات الخاصة بالرفع المساحي المذكور سابقا علي إسطوانة (CD) مرفقة مع المحضر وتم تسليم الرفع المساحي للأرض الطبيعية يوم الأحد الموافق 2023/12/10 من مكتب / سمارت ديزاين استشاري المساحة للهيئة العامة للطرق والكباري بالقطاع الرابع إلي شركة / أبوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات علما بأن نظام الإحداثيات المستخدم كالتالي :-

Project Coord. System	
Projection Type	UTM
Zone	36 N
Datum	WGS 84
Geoid	EGM 2008

احداثيات بداية ونهاية القطاع للشركة

نقطة النهاية		نقطة البداية	
EASTING	NORTHING	EASTING	NORTHING
369536.1878	2907966.297	368976.9453	2909886.512

الاسم /
التوقيع /
Eng ()
مكتب / سمارت ديزاين

الاسم /
التوقيع /
شركة / أبوخروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات
م.ت : ٨٨٧٧

يعتمد،،،

الاسم /
التوقيع /
الهيئة العامة للطرق والكباري
إدارة المساحة

بيان المعدات

التاريخ: 2024/01/04

اسم المشروع: مشروع القطار السريع - القطاع الرابع (جرجا - قوص)

المسافة من محطة 472+500 إلى محطة 474+500 بطول 2 كم

بالإشارة إلى العقد بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات


والتوريدات رقم (2024/2023/943) لتنفيذ المشروع عالية بالمعدات الآتية :

المعدة	العدد
عربات نقل	16
لودر	6
جليدر	4
حفار	3
بلدوزر	2
هراس	6
تانك مياه	5
عربات خدمة موقع	5

مكتب إستشاري أ.د خالد قنديل

الأسم : م / رجب سمير سعد

التوقيع



الشركة المنفذة

الأسم

التوقيع



فريق العمل

التاريخ: 2024/01/04

اسم المشروع: مشروع القطار السريع - القطاع الرابع (جرجا - قوص)

المسافة من محطة 472+500 إلى محطة 474+500 بطول 2 كم

بالإشارة إلى العقد بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات رقم (2024/2023/943)

الملاحظات	التخصص	الاسم	المسلسل
	مدير المشروع	م / أحمد محمد إبراهيم	1
	مهندس مكتب فني	م / محمد ثروت حمدي	2
	مهندس موقع	رامي محسد إبراهيم	3
	مهندس معمل	م / أحمد محمد العاصي	4
	فني معمل	أحمد ثروت حمدي	5
	مشرف	أحمد محمد أحمد	6
	مساح	عبد الحليم مصطفى عبد الرحيم	7
	مساح	باهي محمود عبدالعال	8

مكتب إستشاري أ.د خالد قنديل

الاسم: م / رجب سمير سعد

الشركة المنفذة

الاسم:

التوقيع:

المكتب الإستشاري أ.د خالد قنديل
(أ.د / خالد قنديل)
مدير المشروع: م / رجب سمير
مشروع القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع - المرحلة الثانية
جرجا / قوص



كشف بالركويزات و نتائج المعمل

شركة أبو خروف - مستخلص جاري - عقد 943

حالة الاستلام				الكمية 3م	التاريخ	المنسوب	كود الصلاحية	الوصف	الكود	الطول م	القطاع		رقم المسلسل
ضبط جودة (معمل)		مساحة	فحص بصري								إلى	من	
بلاط لود	سائد كون												
	مقبول	مقبول	مقبول	4.71	12/10/2023	-17.0	KH-S-27	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 58	20	473+200	473+180	58
	مقبول	مقبول	مقبول	357.94	14/10/2023	-16.5	KH-S-27	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 62	40	473+200	473+160	62
	مقبول	مقبول	مقبول	50	17/10/2023	-18.0	KH-S-33	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 71	20	473+300	473+280	71
	مقبول	مقبول	مقبول	448.61	18/10/2023	-17.5	KH-S-34	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 74	40	473+300	473+260	74
	مقبول	مقبول	مقبول	1058.55	19/10/2023	-17.0	KH-S-34	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 76	60	473+300	473+240	76
	مقبول	مقبول	مقبول	3559.61	21/10/2023	-18.5	KH-S-37	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 77	100	474+420	474+320	77
	مقبول	مقبول	مقبول	2518.67	21/10/2023	-18.5	KH-S-38	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 78	80	474+500	474+420	78
	مقبول	مقبول	مقبول	5451.19	22/10/2023	-18.5	KH-S-40	Fill Layer lower Empankmen (-18.5)	KH-LE 81	140	474+320	474+180	81
	مقبول	مقبول	مقبول	3647.48	26/10/2023	-18.0	KH-S-46	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 89	100	474+420	474+320	89
	مقبول	مقبول	مقبول	2876.72	26/10/2023	-18.0	KH-S-47	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 90	80	474+500	474+420	90
	مقبول	مقبول	مقبول	1456.12	28/10/2023	-18.0	KH-S-47	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 91	40	474+320	474+280	91
	مقبول	مقبول	مقبول	4107.87	28/10/2023	-18.0	KH-S-48	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 92	100	474+280	474+180	92
	مقبول	مقبول	مقبول	1515.75	29/10/2023	-17.5	KH-S-49	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 94	40	474+500	474+460	94
	مقبول	مقبول	مقبول	4156.89	29/10/2023	-17.5	KH-S-50	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 95	100	474+460	474+360	95
	مقبول	مقبول	مقبول	3797.5	30/10/2023	-17.5	KH-S-51	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 96	100	474+360	474+260	96
	مقبول	مقبول	مقبول	3374.91	30/10/2023	-17.5	KH-S-52	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 97	80	474+260	474+180	97
	مقبول	مقبول	مقبول	1669.42	31/10/2023	-18.0	KH-S-52	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 98	40	474+180	474+140	98
	مقبول	مقبول	مقبول	4301.53	31/10/2023	-18.0	KH-S-53	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 99	100	474+140	474+040	99
	مقبول	مقبول	مقبول	4436	2/11/2023	-18.0	KH-S-55	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 101	100	473+960	473+860	101
	مقبول	مقبول	مقبول	3548.8	2/11/2023	-18.0	KH-S-56	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 102	80	474+040	473+960	102
	مقبول	مقبول	مقبول	4307.96	4/11/2023	-17.5	KH-S-57	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 103	100	474+140	474+040	103
	مقبول	مقبول	مقبول	1677.64	4/11/2023	-17.5	KH-S-58	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 104	40	474+180	474+140	104
	مقبول	مقبول	مقبول	4436	9/11/2023	-18.0	KH-S-65	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 113	100	473+860	473+760	113
	مقبول	مقبول	مقبول	3548.79	9/11/2023	-18.0	KH-S-66	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 114	80	473+760	473+680	114
	مقبول	مقبول	مقبول	3488.79	11/11/2023	-17.5	KH-S-67	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 115	80	473+960	473+880	115
	مقبول	مقبول	مقبول	3488.8	11/11/2023	-17.5	KH-S-68	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 116	80	474+040	473+960	116
	مقبول	مقبول	مقبول	3548.79	12/11/2023	-18.0	KH-S-69	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 117	80	473+680	473+600	117
	مقبول	مقبول	مقبول	2661.61	12/11/2023	-18.0	KH-S-70	Fill Layer lower Empankmen (-18)	KH-LE 118	60	473+600	473+540	118
	مقبول	مقبول	مقبول	4865	14/11/2023	-18.0	KH-S-72	Fill Layer lower Empankmen (-13.5)	KH-LE 121	180	473+540	473+360	121
	مقبول	مقبول	مقبول	4356.8	15/11/2023	-17.5	KH-S-73	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 122	100	473+880	473+780	122
	مقبول	مقبول	مقبول	1744	15/11/2023	-17.5	KH-S-74	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 123	40	473+780	473+740	123
	مقبول	مقبول	مقبول	2386	18/11/2023	-17.0	KH-S-74	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 124	40	474+500	474+460	124
	مقبول	مقبول	مقبول	3821.4	18/11/2023	-17.0	KH-S-75	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 125	100	474+460	474+360	125
	مقبول	مقبول	مقبول	5236	18/11/2023	-17.5	KH-S-76	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 126	120	473+740	473+620	126
	مقبول	مقبول	مقبول	4004	19/11/2023	-17.0	KH-S-77	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 127	100	474+360	474+260	127
	مقبول	مقبول	مقبول	1633	19/11/2023	-17.0	KH-S-78	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 128	40	474+260	474+220	128
	مقبول	مقبول	مقبول	2450	20/11/2023	-16.5	KH-S-78	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 129	40	474+500	474+460	129
	مقبول	مقبول	مقبول	3138.8	20/11/2023	-16.5	KH-S-79	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 130	80	474+460	474+380	130

كشف بالركويزات و نتائج المعمل

شركة أبو خروف - مستخلص جاري - عقد 943

حالة الاستلام				الكمية م3	التاريخ	المنسوب	كود الصلاحية	الوصف	الكود	الطول م	القطاع		رقم المسلسل
ضبط جودة (معمل)		مساحة	فحص بصري								إلى	من	
بلاط لود	سائد كون												
	مقبول	مقبول	مقبول	5585	21/11/2023	-17.0	KH-S-80	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 131	140	474+220	474+080	131
	مقبول	مقبول	مقبول	4285.8	25/11/2023	-17.0	KH-S-83	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 134	100	474+080	473+980	134
	مقبول	مقبول	مقبول	4285.4	25/11/2023	-17.0	KH-S-84	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 135	100	473+980	473+880	135
	مقبول	مقبول	مقبول	4851	26/11/2023	-16.5	KH-S-85	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 136	120	474+380	474+260	136
	مقبول	مقبول	مقبول	3308.2	26/11/2023	-16.5	KH-S-86	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 137	80	474+260	474+180	137
	مقبول	مقبول	مقبول	4173.2	29/11/2023	-16.5	KH-S-87	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 138	100	474+180	474+080	138
	مقبول	مقبول	مقبول	3365.6	29/11/2023	-16.5	KH-S-88	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 139	80	474+080	474+000	139
	مقبول	مقبول	مقبول	4284.8	30/11/2023	-17.0	KH-S-89	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 140	100	473+880	473+780	140
	مقبول	مقبول	مقبول	2572.2	30/11/2023	-17.0	KH-S-90	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 141	60	473+780	473+720	141
	مقبول	مقبول	مقبول	3486	2/12/2023	-17.5	KH-S-91	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 142	80	473+620	473+540	142
	مقبول	مقبول	مقبول	4947.4	2/12/2023	-17.5	KH-S-92	Fill Layer lower Empankmen (-17.5)	KH-LE 143	180	473+540	473+360	143
	مقبول	مقبول	مقبول	5064.2	4/12/2023	-16.5	KH-S-93	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 144	120	474+000	473+880	144
	مقبول	مقبول	مقبول	4209.8	5/12/2023	-16.5	KH-S-94	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 145	100	473+880	473+780	145
	مقبول	مقبول	مقبول	2527	5/12/2023	-16.5	KH-S-90	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 146	60	473+780	473+720	146
	مقبول	مقبول	مقبول	4283.6	6/12/2023	-17.0	KH-S-95	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 147	100	473+720	473+620	147
	مقبول	مقبول	مقبول	1714	6/12/2023	-17.0	KH-S-91	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 148	40	473+620	473+580	148
	مقبول	مقبول	مقبول	4453.4	7/12/2023	-17.0	KH-S-96	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 149	160	473+520	473+360	149
	مقبول	مقبول	مقبول	2569.4	7/12/2023	-17.0	KH-S-97	Fill Layer lower Empankmen (-17)	KH-LE 150	60	473+580	473+520	150
	مقبول	مقبول	مقبول	5053.2	11/12/2023	-16.5	KH-S-100	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 153	120	473+720	473+600	153
	مقبول	مقبول	مقبول	3369.6	12/12/2023	-16.5	KH-S-101	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 154	80	473+600	473+520	154
	مقبول	مقبول	مقبول	4661.6	12/12/2023	-16.5	KH-S-102	Fill Layer lower Empankmen (-16.5)	KH-LE 155	160	473+520	473+360	155

بند رقم (1-3) اعمال توريد وتحميل ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك ...الخ

Station	As Built vol. fill			
	As Built Fill Area (Sq.M.)	As Built Fill Volume (Cu.M.)	Layer	Total As Built (m3)
473+160	0.00	0.00	From Layer -18.5 to Layer -17	174,500.00
473+180	0.47	4.70		
473+200	0.00	4.70		
473+220	0.00	0.00		
473+240	6.57	65.73		
473+260	14.86	214.30		
473+280	41.42	562.72		
473+300	42.51	839.21		
473+320	67.45	1099.54		
473+340	78.45	1458.98		
473+360	56.08	1345.25		
473+380	68.78	1248.53		
473+400	75.68	1444.53		
473+420	75.20	1508.72		
473+440	72.84	1480.37		
473+460	66.84	1396.85		
473+480	84.05	1508.97		
473+500	126.36	2104.09		
473+520	130.83	2571.85		
473+540	130.83	2616.57		
473+560	130.83	2616.60		
473+580	130.83	2616.62		
473+600	129.41	2602.43		
473+620	130.83	2602.41		
473+640	130.83	2616.57		
473+660	130.83	2616.60		
473+680	130.83	2616.62		
473+700	130.83	2616.61		
473+720	172.94	3037.68	From Layer -18.5 to Layer -16.5	
473+740	172.94	3458.76		
473+760	172.94	3458.80		
473+780	172.94	3458.83		
473+800	172.94	3458.81		
473+820	172.94	3458.78		
473+840	172.94	3458.76		
473+860	172.94	3458.80		
473+880	172.94	3458.83		
473+900	172.94	3458.81		
473+920	172.94	3458.79		
473+940	172.94	3458.76		
473+960	172.94	3458.80		
473+980	172.94	3458.83		
474+000	172.94	3458.81		
474+020	172.94	3458.79		
474+040	172.94	3458.76		
474+060	171.81	3447.44		
474+080	170.18	3419.88		
474+100	158.98	3291.64		
474+120	153.46	3124.48		From Layer -19 to Layer -16.5
474+140	150.64	3041.03		
474+160	196.99	3476.28		
474+180	202.68	3996.71		
474+200	205.18	4078.61		
474+220	194.49	3996.66		
474+240	209.17	4036.50		
474+260	202.32	4114.89		
474+280	192.78	3951.00		
474+300	183.09	3758.69		
474+320	189.64	3727.35		
474+340	186.98	3766.26		
474+360	187.94	3749.29		
474+380	179.41	3673.58		
474+400	183.81	3632.20		
474+420	191.54	3753.51		
474+440	195.73	3705.53		

KK

474+400	18
474+420	19
474+440	19

مدير المشروع : م / دجيب سمير
شروع المكتب : د. خالد قنديل
القطاع : الرابطة الفني لمرحلة الثانية
م / دجيب سمير

التوقيع /

استشاري المساحة

Smart Design
م / بسام عبد المعطي

التوقيع

Eng

مهندس الشركة المنفذه

م/احمد محمد ابراهيم

التوقيع /

1144: 2.00

قائمة الكميات بالمستخلص : جارى (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابى والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائى السريع (الفيوم - بني سويف - الأقصر - أسوان - أبو سمبل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلى الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/943)

رقم البند وبيانه: (3-1) أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة متطابقة للموصفات وتشغيلها ... إلخ

تنفيذ شركة أبو خروف للاستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

مقدار العمل السابق	0
--------------------	---

اجمالى الكميات بعد 2023/5/4

بيان الأعمال	الموقع الكيلو مترى		الاجمالى م	الاجمالى م3
	من	الى		
أعمال الردم	473+160	474+500	1340	174500.00
الاجمالى				
اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه				
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			0.00
	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة			174500.00
	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الختامى			174500.00



مدير المشروع (الهيئة)
م
التوقيع/



مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)



مهندس الشركة المنفذه
التوقيع/

قائمة الكميات بالمستخلص : جاری (1)

عملية: إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم - بني سويف - الاقصر-أسوان - أبو سميل)
القطاع الرابع (جرجا - قوص) المسافة من الكم 472.500 إلى الكم 474.500 بطول 2 كم لعقد (2024/2023/943)

رقم البند وبيانه: (3-1-1) علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه /م3 ابتداء من 2023/5/4

تنفيذ شركة أبو خروف للإستثمار العقاري والمقاولات والتوريدات

0		مقدار العمل السابق		
اجمالي الكميات بعد 2023/5/4				
الاجمالي م3	الطول م	الموقع الكيلو مترى		بيان الأعمال
		الى	من	
174500.00	1340	474+500	473+160	أعمال الردم
الاجمالي				
174500.00	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه			
0.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق			
174500.00	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة			
174500.00	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الختامي			

مدير المشروع (الهيئة)

م /
التوقيع /

مكتب أ.د. خالد قنديل (KK)
 KK
 التوقيع

مهندس الشركة المنفذه

مهندس الشركة المنفذ
التوقيع