

محلة اضافية

واردة من المنطقة الثالثة عشر - (البهيرة)

- اسم العملية - ازواج طريق جناكليس الصحراوي في المسافة من كوبري جناكليس في اتجاه الصحراوي بطول ١٠ كم
- اسم الشركة للمنطقة - شركة ابناء بدوي للمقاولات
- قيمة العملية للسند في التعاقد - ١٩١,٢٩٨٤٢٥ مليون جنيه
- مدة العملية - رقم (٢٠٢١/٢٠٢٠/٣٩٢)
- تاريخ بدء العملية - ٢٠٢١/٦/٣٠
- تاريخ النسخ طبقا للعقد الاتصلي - ٢٠٢٢/٦/٢٩
- تاريخ النسخ طبقا لآخر مد مدة - ٢٠٢٣/٤/٢٩
- نسبة الرجعة من العقد الاتصلي - (صفر %)

المطلوب

- مد مدة العملية (٦ اشهر) ليصبح تاريخ نهو الاعمال ٢٠٢٣/١٠/٢٩ .

المبررات

- بناءا على قرار مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢٣٠) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ بشأن الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الانلوية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ باعمال سلطاتها التقديرية المقررة بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) ولائحته التنفيذية .

إعداد مجلس
مدير عام
مدير عام
رئيس اللجنة المركزية للشئون العامة
رئيس الشئون القانونية ①
.....
.....
رئيس قسم التخطيط والمناطق
.....

بموجب
المقررة من قبل الوزراء
مقابل تأخير في المدة الممنوحة
مأله
التوقيع
لواء مهندس / هشام الدين مصطفى
رئيس اللجنة العامة للطرق والكباري

كرويا في ٢٠٢٢/٥/٢٥
اللائحة المختصة باللائحة المركزية لتنفيذ وصيغة الطرق
طرق / ج -

صورة طبع الأصل
مصر

تاريخه الجواز

المشروع : إنشاء طريق جنتكيس الصحراوي في المسافة من الحدود الجزائرية في اتجاه الصحراوي بمسافة ١٠ كم (مطلة لواء) المنطقة الثالثة - الحدود الجزائرية - الصحراوي
 المقاول : شركة لواء بادر للتقانات
 المصمم : مكتب بدر والتخصص الهندسية

الجدول المعدل الجداول لمشروع أعمال إنشاء طريق جنتكيس الصحراوي في المسافة من كويري جنتكيس في اتجاه الصحراوي بمسافة ١٠ كم

رقم بند	بيان الأعمال	كمية	وحدة	كمية حدة	كمية حدة	كمية حدة	كمية حدة
44	بالمشروع إنشاء طريق لواء بادر في المسافة من كويري جنتكيس في اتجاه الصحراوي بمسافة ١٠ كم (مطلة لواء) المنطقة الثالثة - الحدود الجزائرية - الصحراوي	40	م	9000	360000	20000	200000
45	بالمشروع إنشاء طريق لواء بادر في المسافة من كويري جنتكيس في اتجاه الصحراوي بمسافة ١٠ كم (مطلة لواء) المنطقة الثالثة - الحدود الجزائرية - الصحراوي	308600	م	3	925800	20000	200000
46	بالمشروع إنشاء طريق لواء بادر في المسافة من كويري جنتكيس في اتجاه الصحراوي بمسافة ١٠ كم (مطلة لواء) المنطقة الثالثة - الحدود الجزائرية - الصحراوي	140	م	315	44100	20000	200000
47	بالمشروع إنشاء طريق لواء بادر في المسافة من كويري جنتكيس في اتجاه الصحراوي بمسافة ١٠ كم (مطلة لواء) المنطقة الثالثة - الحدود الجزائرية - الصحراوي	300	م	825	157500	20000	200000
48	بالمشروع إنشاء طريق لواء بادر في المسافة من كويري جنتكيس في اتجاه الصحراوي بمسافة ١٠ كم (مطلة لواء) المنطقة الثالثة - الحدود الجزائرية - الصحراوي	2900	م	1560	4524000	20000	200000
49	بالمشروع إنشاء طريق لواء بادر في المسافة من كويري جنتكيس في اتجاه الصحراوي بمسافة ١٠ كم (مطلة لواء) المنطقة الثالثة - الحدود الجزائرية - الصحراوي	245	م	600	147000	20000	200000
50	بالمشروع إنشاء طريق لواء بادر في المسافة من كويري جنتكيس في اتجاه الصحراوي بمسافة ١٠ كم (مطلة لواء) المنطقة الثالثة - الحدود الجزائرية - الصحراوي	500	م	32000	16000000	20000	200000
51	بالمشروع إنشاء طريق لواء بادر في المسافة من كويري جنتكيس في اتجاه الصحراوي بمسافة ١٠ كم (مطلة لواء) المنطقة الثالثة - الحدود الجزائرية - الصحراوي	333058.6	م	333058.6	131200425	20000	200000

الاجمالي

مهندس الشرفاء

مهندس الاستاذ

مهندس المهندس

مجلس البلديات
 (مجلس البلديات) - المنطقة الثالثة - القدس - 1990
 شركة مياه القدس
 - مكتب هندسة تخطيط

تكاليف العمل لأعمال مشروع سد (توضيح: حريق جديس صحروري في المنطقة من كوبري جديس في نهر الصحروري بطول 100 متر)									
رقم	نوع	إجمالي	تكاليف	تكاليف	تكاليف	تكاليف	تكاليف	تكاليف	تكاليف
25	450	12000	540000	12000	540000	12000	540000	12000	540000
26	170	18150	2875500	18150	2875500	18150	2875500	18150	2875500
27	1200	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000	180000
28	1360	1630	2115000	1630	2115000	1630	2115000	1630	2115000
29									
30	110	7500	825000	7500	825000	7500	825000	7500	825000
31	500	8000	4000000	8000	4000000	8000	4000000	8000	4000000
32	410	18300	7963000	18300	7963000	18300	7963000	18300	7963000

الجدول المعدل الأول لمشروع أعمال ازدواج طريق جنالكيس الصحراوي في المسافة من كوبري جنالكيس في اتجاه الصحراوي بطول ١٠ كم
(المنطقة الثالثة عشر - صعيد - كفر الشيخ)
شركة أبناء باوي للمقاولات
مكتب باوي للاستشارات الهندسية

الجدول المعدل الأول لمشروع أعمال ازدواج طريق جنالكيس الصحراوي في المسافة من كوبري جنالكيس في اتجاه الصحراوي بطول ١٠ كم

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	وحدة	كمية طبقا للخط	كمية طبقا للمعيار	كمية طبقا لاحتياج العميل	ملاحظات
1	بالمر الطولي احداث تلميح جسات احداث العمار واستخراج عينة ومعالجتها واحداث تقرير فني بطبيعة التربة بالموقع طبقا لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3.50	م ²	150	52500	52500	0
2	احداث تلميح وإزالة مسطحات الأسفلتية المنهارة بالمصرف المحلي وفي كافة طبقات الأرض في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبناء يشمل تشغيل ودمك طبقة الأساس القديم مع الإختبار والتأكد من صلابته على الأقل نسبة تحمل ٤٠٠ كغ/سم ² عن ٨.٠ % واللغة شاملة التفسير في كافة طبقات الرصف ونقل نتائج التفسير خارج الموقع لتعليق الصومية بون محل الهندسة في ذلك و كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهندسة العامة للطرق والكباري والمنطقة المستصلحة وتعليمات المهندس المشرف	90	م ²	7500	675000	10000	225000
3	احداث تلميح وإزالة مسطحات المنهارة والمنطقة والمنسوجة بالمصرف المحلي وحسب تعليمات المهندس المشرف وذلك باستخدام ماكينة التلميح الإسفلت الآتوماتيكية على البرد مع توليد سيرة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من التلميح لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكشاف والموال الجاهزة والفلية تشمل لاطئة ومشرد الشروخ إن وجدت بالإسفلت ٧.٠٨ أو المستحبات الإسفلتية طبقا لشروط والمواصفات والفلية شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل والفلية شاملة بالمر المكعب	80	م ²	100	8000	1000	72000
4	بالمر المكعب تلميح وإزالة خرسانة مسطحة للأجزاء الثالثة طبقا لرسومات المصممة والفلية تشمل نقل المسطحات لتعليق الصومية وكل ما يلزم لنهوض العمل بالمواصفات والمواصفات الفنية والمواد والفلية شاملة بالمر المكعب	160	م ²	75	12000	700	160000
5	بالمر المكعب تلميح وإزالة ماسي أو خرسانة مسطحة أو عتبة رصيف أو ديش والفلية تشمل تلميح ونقل المسطحات خارج الموقع إلى المكعب الصومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كتملا طبقا لأصول الصناعة وتلك طبقا لرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	90	م ²	1500	135000	2500	90000
6	بالمر المكعب نقل المسطحات الموجودة بالموقع والتطهير من الحشائش والتي تعوق أعمال التلميح وذلك لتسهيل وترويق الموقع لبدء الأعمال مشتملة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهندسة العامة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	0.5	م ²	50000	25000	50000	0
7	بالمر المكعب احداث حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية والرسوبية الصلابة والرسوبية والرسوبية الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمخرات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحميل ونقل التربة بزيادة ويتم تثقيب طبقا للنسب التجميعية والقطاعات العرضية النموذجية والرسوبية الصلابة والرسوبية المصنوعة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهندسة العامة للطرق والكباري والمنطقة المستصلحة وتعليمات المهندس المشرف	36	م ²	340000	12240000	100000	8640000
8	احداث توريد ودمك وتشغيل التربة نظيفة خالية من المواد الضوئية بمطابقة المواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التنوية بسك لا يزيد عن ٢٠ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والإنفاق وأنبية تحمل كافيوريا لا تقل عن ١٠% ورشها بالبيد الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمخرات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٠%) من الكثافة الجافة القصوى ويتم تثقيب طبقا للنسب التجميعية والقطاعات العرضية النموذجية والرسوبية الصلابة المصنوعة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهندسة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	114	م ²	100000	11400000	100000	
	مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم (مسافة ألف متر مكعب لخط لا غير)	125	م ²	100000	12500000	7320	11585000
	مسافة النقل لا تقل عن ٧٠ كم (مسافة ألف متر مكعب لخط لا غير)	136	م ²	130000	17680000	72480	7795520
	مسافة النقل لا تقل عن ٨٠ كم (مسافة واكتون ألف متر مكعب لخط لا غير)						
9	احداث توريد وتشغيل طبقا لاسس من الاحجار الصلبة الصخرية لتج تلميح لاسس في حدود المدرج المنسوب والمنطقة تنويعات التدرج الجورد بالاشتراك العامة والخاصة ومشروع التدرج لاسس كافيوريا على ١٠% ولا يزيد اللحد بمعدل ١٠ سم الجورد عن ١٠% وفردا على طبقات باستخدام آلات التنوية الحديثة على ان لا يزيد مسك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالبيد الاسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمخرات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (٩٠%) من الكثافة الصلبة والفلية تشمل لاطئة التدرج المصنوعة والفلية ويتم تثقيب طبقا للنسب التجميعية والقطاعات العرضية النموذجية والرسوبية الصلابة المصنوعة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهندسة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفلية شاملة بالمر المكعب	275	م ²	20000	5500000	20000	0
	مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم	280	م ²	100000	28000000	128000	7600000

الجدول المعدل الأول لمشروع أعمال ازدواج طريق جنالكيس الصحراوي في المسافة من كوبري جنالكيس في اتجاه الصحراوي بطول ١٠ كم
(المنطقة الثالثة عشر - صعيد - كفر الشيخ)
شركة أبناء بادي للمقاولات
١ - مكتب بادي للاستشارات الهندسية

الجدول المعدل الأول لمشروع أعمال ازدواج طريق جنالكيس الصحراوي في المسافة من كوبري جنالكيس في اتجاه الصحراوي بطول ١٠ كم

رقم بند	بيان الأعمال	الكمية	وحدة	كمية طبقا للخط	كمية طبقا للمعيار	كمية طبقا لاحتياج العميل	ملاحظات
1	بالمر الطولي احداث تلميح جسات احداث العمار واستخراج عينة ومعالجتها واحداث تقرير فني بطبيعة التربة بالموقع طبقا لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	3.50	م ²	150	52500	52500	0
2	احداث تلميح وإزالة مسطحات الأسفلتية المنهارة بالمصرف المحلي وفي كافة طبقات الأرض في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف والبناء يشمل تشغيل ومدة طبقة الأساس القديم مع الإختار والتأكد من صلاحيته على الأقل نسبة تحمل ٤٠٠ كغ/سم ² عن ٨٠٪ واللغة شاملة التفسير في كافة طبقات الرصف ونقل نتائج التفسير خارج الموقع لتعليق الصومية بون محل الهندسة في ذلك و كل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهندسة العامة للطرق والكباري والمنطقة المستنقصة وتعليمات المهندس المشرف	90	م ²	7500	675000	10000	225000
3	احداث تلميح وإزالة مسطحات المنهارة والزائلة والمتسوية بالمصرف المحلي وحسب تعليمات المهندس المشرف وذلك باستخدام ماكينة التلميح الإسفلت الآتوماتيكية على البرد مع توليد سيرة ميكانيكية خاصة لنقل المواد الناتجة من التلميح لاستخدامها في استكمال الطبقات والاكشاف والموال الجاهزة والفلية تشمل لاطئة ومشة الشروخ إن وجدت بالإسفلت ٢٠/٢٠ أو المستحبات الإسفلتية طبقا لشروط والمواصفات والفلية شاملة كل ما يلزم لنهوض العمل والفلية شاملة بالمر المكعب	80	م ²	100	8000	1000	72000
4	بالمر المكعب تلميح وإزالة خرسانة مسطحة للأجزاء الثالثة طبقا لرسومات المصممة والفلية تشمل نقل المسطحات لتعليق الصومية وكل ما يلزم لنهوض العمل بالمقابل طبقا لشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف على أن يقوم المقاول بالتخلص من العديد الناتج عن التفسير بمرافقه	160	م ²	75	12000	700	160000
5	بالمر المكعب تلميح وإزالة ماسي أو خرسانة مسطحة أو عتبة رصيف أو ديش والفلية تشمل تلميح ونقل المسطحات خارج الموقع إلى المقالب الصومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتلك طبقا لرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	90	م ²	1500	135000	2500	90000
6	بالمر المكعب نقل المسطحات الموجودة بالموقع والتطهير من الحشائش والتي تعوق أعمال تنفيذ وذلك لتسهيل وترويق الموقع لبدء الأعمال مشتملة طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهندسة العامة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	0.5	م ²	50000	25000	50000	0
7	بالمر المكعب احداث حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية والرسوبية الصلابة والرسوبية والرسوبية الآتوماتيكية لتوصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمخرات توصيل إلى أقصى عمق (٩٠٪) من الكثافة الجافة القصوى وحمل على البند تحميل ونقل التربة بزيادة ويتم تنفيذ طبقا للنسب التجميعية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التجميعية المصنفة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهندسة العامة للطرق والكباري والمنطقة المستنقصة وتعليمات المهندس المشرف	36	م ²	340000	12240000	100000	8640000
8	احداث توريد ودمك وتشغيل التربة نظيفة خالية من المواد الضوئية بمطابقة المواصفات وتنفيذها باستخدام آلات التنوية بسكة لا يزيد عن ٢٠ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والإنفاق وأنبية تحمل كلفاوتيا لا تقل عن ١٠٠٪ ورشها بالمياه الآتوماتيكية لتوصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمخرات توصيل إلى أقصى عمق (٩٠٪) من الكثافة الجافة القصوى ويتم تنفيذ طبقا للنسب التجميعية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التجميعية المصنفة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهندسة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	114	م ²	100000	11400000	100000	
	مسافة النقل لا تقل عن ٦٠ كم (مسافة ألف متر مكعب لخط لا غير)	125	م ²	100000	12500000	7320	11585000
	مسافة النقل لا تقل عن ٧٠ كم (مسافة ألف متر مكعب لخط لا غير)	136	م ²	130000	17680000	72480	7795520
	مسافة النقل لا تقل عن ٨٠ كم (مسافة واكتون ألف متر مكعب لخط لا غير)						
9	احداث توريد وتنشيط طبقة أساس من الإحجار الحصى الصخرية لتحتل لتفسير مسارات في حدود التدرج المطلوب والمنطقة توصيلات التدرج الجورد بالاشتراك العامة والخاصة بالمشروع لانتاج نسبة تحمل كلفاوتيا عن ٢٠٠ ولا يزيد اللدك بمعدل ١٠٠ سم الجيوس عن ١٠٠٪ وأردعا على طبقات باستخدام آلات التنوية الحديثة على أن لا يزيد مسك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الآتوماتيكية لتوصيل إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمخرات توصيل إلى أقصى عمق (٩٠٪) من الكثافة الجافة القصوى ويتم تنفيذ طبقا للنسب التجميعية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التجميعية المصنفة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهندسة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفلية شاملة بالمر المكعب	175	م ²	20000	5800000	20000	0
	مسافة النقل لا تقل عن ١٠٠ كم	180	م ²	100000	28000000	128000	7600000

المساحة من كبريت حثايس في تمام الصحراوي ملون
 المنطقة الثالثة (عمر - الصيرة - كهر - تسليح)

الملاحظات
 الملاحظات الهندسية

الجدول المعدل الأول لمشروع أعمال الإزواج طريق جناكيس الصحراوي في المساحة من ١٠٠٠٠٠٠ م^٢ إلى ١٠٠٠٠٠٠ م^٢

رقم العمل	الغاية	الكمية	الوحدة	الكمية طبقا للمواصفات	الكمية طبقا للمواصفات	الكمية طبقا للمواصفات	الكمية طبقا للمواصفات	الكمية طبقا للمواصفات	الكمية طبقا للمواصفات
145	م	145	م	8400	12180000	0	0	0	0
مشرط لخطوط الطرق مملوكة بالمرور البيضاء على السائق (Extruder) سمك ٢٠ سم في المنطقة الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم والخط المتقطع عرض ١٥ سم وذلك في تمام مواصفات الحرقية RS ١٩٨٩: ٣٦٦٢ أن يكون لمسة لتسليم التثبيت ٦٠ بوصة الزحاج الدائرية ٥٠٪ والتسوية الخارجية ١٠٪ والسدة الحرقية ٢٠٪ والمواد المعلقة المسماة المتبقية على أن تكون الخطوط الحرقية مستمرة وخط الممرور متقطع (١ مدغون ٨٠ م بدون زهر) طبقا لشروط ومواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والقوة شاملة بالمشتر المسطح									
24	م	24	م	200	4800	0	0	0	0
بالمشرط الحثوي دهن ممرورات القباري وجهين لأكبر بالكون المطلوب على أن تعتمد جميع المواد بناء من انبساط قبل التثبيت والقوة تشمل التنظيف والتثبيت إذا لزم الأمر وكل ما يلزم تنهوا الفصل بشان طرق لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف									
1400	م	1400	م	40	56000	0	0	0	0
توريد وتركيب وتثبيت لافتات قياسية والقوة شاملة كل ما يلزم تنهوا الفصل طبقا لأصول الصناعة ومكملات الكود المصري وكل ما يلزم للفصل بالتكامل طبقا لشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف									
29	م	29	م	3000	87000	0	0	0	0
مادة توريد وتركيب حوائط أرضية (عين قط) من مادة الألبستروم بجاويز والمطابق عليها مادة (١٠٠٠) سمح العاكس مقاس ١٠٠×١٠ سم والحواجز بطول ٥ سم وقطره ٥ سم القاعدة ١٢ م وقطره ٥ سم التهيئة ١٥ م وسطح العاكس مستوي يتحمل حمل راسي (١ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقا للاختيار القياسي وعمل أدنى (الصلب) للحواجز لا يقل عن ٦٠٠ كجم مزد بشرعية عاكس بلورية ٣١ حصة على شكل مستطيل ١٥×٧٥ م من اتجاه واحد فقط ذات سدة عاكس مطابقة لمواصفات (ASTME) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تشمل قوة تماسك الأرض لا تقل عن ٢٢ كجم / سم^٢ ويتم التثبيت طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والقوة شاملة جميع مشتعلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري									
37	م	75	م	10000	750000	9500	712500	37500	0
حفر في تربة رملية بعرض ١٢٠ سم وعمق ١٠ سم ووضع طبقة رملية أعلى المماس مع فرد شريط تنعيم والردم ورفع سفلات المعفر في المقادير الصومية والقوة شاملة كل ما يلزم تنهوا الفصل بالمشتر الحثوي طبقا لشروط ومواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف									
38	م	109	م	10000	1090000	10500	1144500	0	81500
بالمشرط الحثوي تنفيذ جميع الأعمال المدنية اللازمة لترتيب موانير ٣٧°٢٢ قطر ١١٠ سم حسب مواصفات الشركة المصرية للاتصالات شاملة سحب العمل بالنايلون سمك ١ م على الأقل والقوة تشمل كل ما يلزم تنهوا الفصل طبقا لأصول الصناعة ومكملات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف									
39	م	34	م	150000	5100000	144000	4896000	200000	0
بالمشرط الحثوي تنفيذ جميع الأعمال المدنية اللازمة لترتيب موانير ٣٧°٢٢ قطر ١١٠ سم حسب مواصفات الشركة المصرية للاتصالات شاملة سحب العمل بالنايلون سمك ١ م على الأقل والقوة تشمل كل ما يلزم تنهوا الفصل طبقا لأصول الصناعة ومكملات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف									
40	م	13	م	15000	195000	4500	58500	136500	0
بالمشرط الحثوي تنفيذ جميع الأعمال المدنية اللازمة لترتيب موانير ٣٧°٢٢ قطر ١١٠ سم حسب مواصفات الشركة المصرية للاتصالات شاملة سحب العمل بالنايلون سمك ١ م على الأقل والقوة تشمل كل ما يلزم تنهوا الفصل طبقا لأصول الصناعة ومكملات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف									
41	م	22000	م	25	550000	36	792000	242000	0
بالمشرط الحثوي تنفيذ جميع الأعمال المدنية اللازمة لترتيب موانير ٣٧°٢٢ قطر ١١٠ سم حسب مواصفات الشركة المصرية للاتصالات شاملة سحب العمل بالنايلون سمك ١ م على الأقل والقوة تشمل كل ما يلزم تنهوا الفصل طبقا لأصول الصناعة ومكملات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف									
42	م	2750	م	40	110000	0	0	0	0
بالمشرط الحثوي توريد وتركيب حد ١ ماسورة حديد قطر ١٠ بوصة وسمك لا يقل عن ١ م والقوة شاملة كل ما يلزم تنهوا الفصل طبقا لأصول الصناعة ومكملات الكود المصري وتعليمات المهندس المشرف									

مهندس الاستشاري / أحمد الجوي / عبدالله

مهندس شركة أحمد فوزي



[illegible]



جانس فیاضی دور



الهيئة العامة للنقل والبنية التحتية
المنطقة الثالثة عشر

بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (15) جارى
عملية : ازدواج طريق جناكيس الصحراوي المرحلة الاولى

رقم البند و بيانه : (4) اعمال إزالة خرسانة مسلحة للأجزاء الثالثة

تنفيذ شركة : ابناء بدوى للمقاولات

الكمية بالمقايضة :

700

3م

مقدار العمل السابق :

261

الكمية	الأبعاد			الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايضة
	متوسط سمك	متوسط عرض	طول	الى	من	
378	مرفق بالحصر			19+060	10+000	اعمال إزالة مسلي وخرسانات مسلحة
378	الاجمالي					
3م	378			اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :		
3م	261			الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :		
3م	117			الكمية المدرجة بالمستخلص خلال العدة :		
3م	378			اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي :		

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



شركة البترول والغاز والنفط
المنطقة الثالثة - حزم
مساحة (أبجد - طر الشويخ)



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (15) جاري
عملية : ازدواج طريق جنالكيس الصحراوي المرحلة الأولى

رقم البند و بيانه : (11) أعمال إنشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن بسمك 6 سم
تنفيذ شركة : أبناء بدوي للمقاولات

الكمية بالمقايضة :

163021

مقدار العمل السابق :

2م

335000

الكمية	الأبعاد			الموقع الكيلومترى		بيان الأعمال بالمقايضة
	سمك	عرض	طول	الى	من	
213233.67	مرفق الحصر			19+060	10+000	اعمال انشاء طبقة رابطة
213234	الاجمالى					
2م	213234	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه :				
2م	202572	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه (95%) :				
2م	163021	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :				
2م	39551	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :				
2م	202572	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



لجنة أمن الطرق والمطاري والنقل البري
المنطقة الثالثة عشر
منطقة (المعرة - كفر الشيخ)



بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (15) جاري
عملية : ازدواج طريق جنالكليس الصحراوي المرحلة الاولى

رقم البند و بيانه : (32) اعمال انشاء حاجز خرساني وجه واحد بارتفاع 90 سم ...
تفصيل شركة : انشاء بدوي للمقاولات

9438

مقدار العمل السابق :

م.ط

16000

الكمية بالمقايضة المعجلة :

الكمية	الأبعاد			الموقع الكيلومتری		بيان الاعمال بالمقايضة
	السمك	العرض	طول	الي	من	
12548	12548			18+980	10+000	انشاء حاجز خرساني واجه واحد اتجاه اليمن
				18+980	10+000	انشاء حاجز خرساني واجه واحد اتجاه اليسر
12548	الإجمالي					
م.ط	12548	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :				
م.ط	9438	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :				
م.ط	1227	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :				
م.ط	10665	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي (85%) :				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (15) جاري

عملية : ازدواج طريق جناقليس الصغرا و المرحلة الاولى

رقم البند و بيانه : (49) توريد و تنفيذ احلال ديش (رووس كلاب)

تنفيذ شركة : ابناء بنوي للمقاولات

2900	مقدار العمل السابق :	3م	4059	الكمية بالمقايضة المعدلة:
------	----------------------	----	------	---------------------------

الكمية	الأبعاد			الموقع الكيلومترى		بيان الأعمال بالمقايضة
	سمك	عرض	طول	الى	من	
3990	مرفق حصر بالكميات					احلال ديش
3990	الإجمالي					
3م	3990	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه :				
3م	2900	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :				
3م	891	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة (95%) :				
3م	3791	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى (95%) :				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





هيئة تنمية وتطوير النقل والبحري
البحري
المنطقة الثالثة عشر
منطقة (البحيرة - بحر الشيخ)



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (15) جاري
عملية : ازدواج طريق جناكليس الصحراوي المرحلة
رقم البند و بيانه : (29) اعمال نوريد وتركيب مواسير خرسانية قطر 80 سم
تنفيذ شركة : ابناء بدوي للمقاولات

الكمية بالمقايضة : 95 م.ط مقدار العمل السابق : 75

الكمية	الأبعاد			الموقع الكيلومتری		بيان الأعمال بالمقايضة
	سمك	عرض	طول	الى	من	
34.0	-	-	35	15+295	15+260	اعمال انشاء مواسير خرسانية
27	-	-	27	17+750	17+740	اعمال انشاء مواسير خرسانية
15			15	17+750	17+740	اعمال انشاء مواسير خرسانية
27			27	19+020	19+020	اعمال انشاء مواسير خرسانية
103.0	الإجمالي					
م.ط	103.0	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه :				
م.ط	75	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :				
م.ط	20.0	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :				
م.ط	95.0	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



بيان الاعمال بالمستخلص رقم: (15) جاري
عملية : ازدواج طريق جناقليس الصحراوي المرحلة الاولى

رقم الهند و بيانه : (9) اعمال طبقة اساس مسافة لا تقل عن 110 كم.....

تنفيذ شركة : ابناء بدوي لتقاولات

3م

112442

مقدار العمل السابق :

3م

125000

الكمية بالمقايضة المعدلة :

الكمية	الأبعاد			الموقع الكيلومترى		بيان الاعمال بالمقايسة
	سمك	عرض	طول	الى	من	
77288	مرفق بالحصر			19+060	10+000	طبقة اساس ايمن
75204.44	مرفق بالحصر			19+060	10+000	طبقة اساس ايسر
152492	الاجمالى					
3م	152492	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه :				
3م	144868	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه (95%) :				
3م	112442	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :				
3م	11741	خصم كميات الاساس القديم (تم اعادة تشطيبها)				
3م	1224	خصم كميات الاساس لتنفيذ النيوجرسى				
3م	16660	كمية اساس بالمسافه الاقل 100 كم				
3م	2801	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :				
3م	115243	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :				

مهندس الهيئة



مهندس الشركة





الهيئة العامة للغمر والتفريغ والتفريغ
المنطقة الثالثة - حاسك
منطقة (السراة - طر السراة)



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (15) جاري
عملية : ازدواج طريق جناكليس الصحراوي المرحلة الاولى
رقم البند و بيانه : (10) اعمال تشريب طبقة (Mco)
تنفيذ شركة : ابناء بدوي للمقاولات

163021

مقدار العمل السابق :

2م

335000

الكمية بالمقايضة :

الكمية	الأبعاد			الموقع الكيلومتری		بيان الأعمال بالمقايضة
	سمك	عرض	طول	الى	من	
213247.67	مرفق الحصر			19+060	10+000	اعمال انشاء طبقة رابطة
213248	الاجمالي					
2م	213248	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :				
2م	202585	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه (95%) :				
2م	163021	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :				
2م	39551	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :				
2م	202572	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي :				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



الجمهورية العربية السورية
المنطقة الشرقية
محافظة إدلب - مركز إدلب



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (15) جازو

عملية : ازدواج طريق جندابيس الصحراوي المرحلة الأولى

رقم البند و بيانه : (44) تشغيل طبقة اساس فقط ...

تفصيل شركة : ابناء بدوي للمقاولات

10000

مقدار العمل السابق :

م.ط

20000

الكمية بالمقايضة المعقدة :

الكمية	الأبعاد			الموقع الكيلومترى		بيان الأعمال بالمقايضة
	السمك	العرض	طول	الى	من	
11741	مرفق الحصر			18+240	10+000	تشغيل طبقة الأساس
الإجمالي						
م.ط	11741	اجمالى ما تم تنفيذه حتى تاريخه :				
م.ط	10000	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :				
م.ط	1741	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :				
م.ط	11741	اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى :				

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



عمل الإنشاء بالمستخلص رقم: (15) جاري
مكتب: (إمارة دبي) طريق جبل علي - دبي

رقم المشروع: (50) عمل إنشاء حائط خرساني وحده واحد بأبعاد 80 سم (إرجاع التصميم 75) ...

تفصيل شركة: (أداء بدون تقاولات)

9375

مقدار العمل السابق:

موظف

16000

القيمة بالمقاييس المعمول بها:

الكمية	الابعاد			الموقع الشؤوسري		عمل الإنشاء بالمقاييس
	الارتفاع	العرض	طول	من	إلى	
12500	مرفق الحصى			0+000	12+500	إنشاء حائط خرساني وحده واحد بأبعاد 80 سم
الإجمالي						
موظف	12500	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :				
موظف	10625	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه (85%) :				
موظف	9375	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :				
موظف	1250	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :				
موظف	10625	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي (85%) :				

مهندس الهندسة

مهندس الشركة



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (15) جارى
عملية : ازدواج طريق جناكليس الصحراوي المرحلة الاولى
رقم الهند و بيانه : (31) انشاء حاجز خرساني وجهين بارتفاع 90 سم
تنفيذ شركة : ابناء بدوي للمقاولات

4433.0

مقدار العمل السابق :

م.ط

8000

الكمية بالمقايضة :

الكمية	الأبعاد			الموقع الكيلومتري		بيان الأعمال بالمقايضة
	السمك	العرض	طول	الى	من	
6020	مرفق بالحصر					انشاء حاجز خرساني وجهين
6020.0	الإجمالي					
م.ط	6020.00		إجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :			
م.ط	4333		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :			
م.ط	684		الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :			
م.ط	5117		اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي :			



بيان الأعمال بالمستخلص رقم: (15) جاري

عينة : ازدواج طريق جناتليس الصغراوي المرحلة الأولى

رقم البند و بيانه : (30) أعمال إنشاء برتوهر من الفرسانة جهه 250كجم

تفصيل شركة : إنشاء بدوي للمقاولات

الكمية بالمقايمة المعدلة : 7500 م3 مقدار العمل السابق : 0

الكمية	الأبعاد			الموقع الكيلومتري		بيان الأعمال بالمقايمة
	سمك	عرض	طول	الى	من	
480	مرفق بالحصى			12+420	11+950	موران الحوم
1480				15+540	14+760	موران طويري العز
1480				18+960	18+220	جناتليس
3440	الإجمالي					
3م	3268	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه (95%) :				
3م	0	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق :				
3م	3268	الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة :				
3م	3268	اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي بنسبة (95%) :				

مهندس الهبة

مهندس الشربة

جدول حساب كميات الاساس القديم

ملاحظات	كمية لبر مضافة تحت الفرقة	اجمالي كميات المحضر الاساس القديم	الفاصل من الحفرة	الحصة	عرض الطيفة	احمالي المطلوب	سمك الاساس المطلوب	القبول الاساس التصميمي والاساس	الطول	المحطة من الى	المحضر من الى	طبقة الاساس	رقم المحضر
استخدم الكمية بالكامل	1166.1	0	1166.1	0.247	8.38	0.37	0.6	0.21	660	12+600	13+260	1	1a
استخدم الكمية بالكامل	302.1	426.40	728.7	0.13	8.2	0.12	0.6		400	12+600	13+000	2	1b
استخدم الكمية بالكامل	515	0	515	0.22	8.38		0.6		280	13+720	13+440	1	2a
استخدم الكمية بالكامل	236	0	236	0.12	8.2		0.6		240	13+720	13+480	2	2b
استخدم الكمية بالكامل	927.6	0	927.6	0.215	8.38			0.19	500	13+720	14+220	1	3a
استخدم الكمية بالكامل	619.6	0	619.6	0.15	8.2				520	13+720	14+240	2	3b
استخدم الكمية بالكامل	1022.8	715.4958	1797.88	0.2438	8.38	0.21	0.6	0.39	140	14+240	14+380		
استخدم الكمية بالكامل	530.3	0	530.3	0.2438	8.38	0.66	0.6	0.66	360	14+380	14+740	1	4
استخدم الكمية بالكامل	123.5	0	123.5	0.245	8.38	0.49	0.6	0.11	380	14+740	15+120		
استخدم الكمية بالكامل	387.2	0	387.2	0.225	8.38	0.39	0.6	0.21	280	15+120	15+400	1	5
استخدم الكمية بالكامل	378.8	0	378.8	0.138	8.35	0.68	0.6	-0.08	280	15+400	15+680	1	6
استخدم الكمية بالكامل	378.8	0	378.8	0.21	8.38	0.24	0.6	0.36	220	15+680	15+900	1	7a
استخدم الكمية بالكامل	968.7	0	968.7	0.21	8.2				220	15+680	15+900	2	7b
استخدم الكمية بالكامل	975.8	0	975.8	0.17	8.38	0.04	0.6	0.64	160	15+900	16+060		
استخدم الكمية بالكامل	427.4	0	427.4	0.42	8.38	0.42	0.6	0.18	540	16+060	16+600	1	8a
استخدم الكمية بالكامل	93.6	0	93.6	0.6	8.2	0.6	0.6	0	700	16+600	16+600		
استخدم الكمية بالكامل	748.3	0	748.3	0.22	8.38	0.22	0.6	0.38	300	16+600	16+900	2	8b
استخدم الكمية بالكامل	840.5	0	840.5	0.15	8.38	0.17			80	16+900	16+900	1	9
استخدم الكمية بالكامل	1066	0	1066	0.1757	8.38	0.69	0.6	0.09	500	16+160	16+240	3	8c
استخدم الكمية بالكامل	12942.11	1201.55	11740.60	0.205	8.2	0.6	0.6	-0.09	500	17+140	17+640	1	10a
استخدم الكمية بالكامل	11741	0	11741	0.23	8.38	0.14	0.6	0.46	560	17+640	17+640	2	10b
استخدم الكمية بالكامل										17+660	18+220	1	11

الاجمالي

الاجمالي المستخدم

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

بند رقم (9) : بالمعز الملحق إنشاء طبقة أساس

[illegible]

جدول حساب كميات الأساس القديم

م	رقم الحفر	طبقة الأساس	المحيط		المحطة		الطول	الفرق الأساس التصميمي والأساس	سمت الأساس المعتوب	اجمالي المعتوب	عرش الطبقة	الحصة	المانس عن الحاجة	اجمالي كميات المحيط الأساس القديم	كمية غير مضافة تحت الفرقة	صافي اجمالي الكمية	ملاحظات
			من	إلى	من	إلى											
1	1a	1	12+600	13+260	12+600	13+260	660	0.23	0.6	0.37	8.38	0.247		1366.1	0	1366.1	استخدام الكمية بالكامن
2	1b	2	12+600	13+000	12+600	13+000	400		0.6	0.12	8.2	0.225	0.13	728.7	426.40	302.3	استخدام الكمية بالكامن
3	2a	1	13+720	13+440	13+720	13+440	280		0.6		8.38	0.22		516	0	516	استخدام الكمية بالكامن
4	2b	2	13+720	13+480	13+720	13+480	240		0.6		8.2	0.12		236	0	236	استخدام الكمية بالكامن
5	3a	1	13+720	14+220	13+720	14+220	500	0.19			8.38	0.219		917.6	0	917.6	استخدام الكمية بالكامن
6	3b	2	13+720	14+240	13+720	14+220	520				8.2	0.15		619.6	0	619.6	استخدام الكمية بالكامن
7	4	1	14+240	15+120	14+240	14+380	140	0.39	0.6	0.21		0.2438	0.0138		39.6542		استخدام الكمية بالكامن
					14+380	14+740	360	0.66	0.6	0.64	8.38	0.2438	0.2438	1797.88	735.4958	1022.8	
					14+740	15+120	380	0.11	0.6	0.49		0.245	0		0		
8	5	1	15+120	15+400	15+120	15+400	280	0.21	0.6	0.19	8.38	0.226	0	530.3	0	530.3	استخدام الكمية بالكامن
9	6	1	15+400	15+680	15+400	15+680	280	-0.08	0.6	0.68	8.38	0.138	0	323.6	0	323.6	استخدام الكمية بالكامن
10	7a	1	15+680	15+900	15+680	15+900	220	0.36	0.6	0.24	8.38	0.21	0	387.2	0	387.2	استخدام الكمية بالكامن
11	7b	2	15+680	15+900	15+680	15+900	220				8.2	0.21		378.8	0	378.8	استخدام الكمية بالكامن
12	8a	1	15+900	16+600	15+900	16+060	160	0.64	0.6	-0.04	8.38	0.17	0.17	968.73	0	968.7	استخدام الكمية بالكامن
					16+060	16+600	540	0.18	0.6	0.42		0.17	0				استخدام الكمية بالكامن
13	8b	2	15+900	16+600	15+900	16+600	700	0	0.6	0.6	8.2	0.17	0.17	975.8	0	975.8	استخدام الكمية بالكامن
14	9	1	16+600	16+900	16+600	16+900	300	0.38	0.6	0.22	8.38	0.17	0	427.4	0	427.4	استخدام الكمية بالكامن
15	8c	3	16+160	16+240	16+160	16+240	80					0.15		93.6	0	93.6	استخدام الكمية بالكامن
16	10a	1	17+140	17+640	17+140	17+640	500	-0.09	0.6	0.69	8.38	0.1757	0	748.3	0	748.3	استخدام الكمية بالكامن
17	10b	2	17+140	17+640	17+140	17+640	500		0.6	0.6	8.2	0.205	0	840.5	0	840.5	استخدام الكمية بالكامن
18	11	1	17+660	18+220	17+660	18+220	560	0.46	0.6	0.14	8.38	0.23		1066	0	1066	استخدام الكمية بالكامن
الاجمالي														12942.11	1201.55	11740.50	إجمالي الكمية

الاجمالي المستخدم

11741

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



جدول حساب كميات الأساس القديم

م	رقم الحفر	طبقة الأساس	المحيط		المحطة		الطول	الفرق الأساس التصميمي والأساس	سمت الأساس المعتوب	اجمالي المعتوب	عرش الطبقة	الحصة	المانس عن الحاجة	اجمالي كميات المحيط الأساس القديم	كمية غير مضافة تحت الفرقة	صافي اجمالي الكمية	ملاحظات
			من	إلى	من	إلى											
1	1a	1	12+600	13+260	12+600	13+260	660	0.23	0.6	0.37	8.38	0.247		1366.1	0	1366.1	استخدام الكمية بالكامن
2	1b	2	12+600	13+000	12+600	13+000	400		0.6	0.12	8.2	0.225	0.13	728.7	426.40	302.3	استخدام الكمية بالكامن
3	2a	1	13+720	13+440	13+720	13+440	280		0.6		8.38	0.22		516	0	516	استخدام الكمية بالكامن
4	2b	2	13+720	13+480	13+720	13+480	240		0.6		8.2	0.12		236	0	236	استخدام الكمية بالكامن
5	3a	1	13+720	14+220	13+720	14+220	500	0.19			8.38	0.219		917.6	0	917.6	استخدام الكمية بالكامن
6	3b	2	13+720	14+240	13+720	14+220	520				8.2	0.15		619.6	0	619.6	استخدام الكمية بالكامن
7	4	1	14+240	15+120	14+240	14+380	140	0.39	0.6	0.21		0.2438	0.0138		39.6542		استخدام الكمية بالكامن
					14+380	14+740	360	0.66	0.6	0.64	8.38	0.2438	0.2438	1797.88	735.4958	1022.8	
					14+740	15+120	380	0.11	0.6	0.49		0.245	0		0		
8	5	1	15+120	15+400	15+120	15+400	280	0.21	0.6	0.19	8.38	0.226	0	530.3	0	530.3	استخدام الكمية بالكامن
9	6	1	15+400	15+680	15+400	15+680	280	-0.08	0.6	0.68	8.38	0.138	0	323.6	0	323.6	استخدام الكمية بالكامن
10	7a	1	15+680	15+900	15+680	15+900	220	0.36	0.6	0.24	8.38	0.21	0	387.2	0	387.2	استخدام الكمية بالكامن
11	7b	2	15+680	15+900	15+680	15+900	220				8.2	0.21		378.8	0	378.8	استخدام الكمية بالكامن
12	8a	1	15+900	16+600	15+900	16+060	160	0.64	0.6	0.04	8.38	0.17	0.17	968.73	0	968.7	استخدام الكمية بالكامن
					16+060	16+600	540	0.18	0.6	0.42		0.17	0				استخدام الكمية بالكامن
13	8b	2	15+900	16+600	15+900	16+600	700	0	0.6	0.6	8.2	0.17	0.17	975.8	0	975.8	استخدام الكمية بالكامن
14	9	1	16+600	16+900	16+600	16+900	300	0.38	0.6	0.22	8.38	0.17	0	427.4	0	427.4	استخدام الكمية بالكامن
15	8c	3	16+160	16+240	16+160	16+240	80					0.15		93.6	0	93.6	استخدام الكمية بالكامن
16	10a	1	17+140	17+640	17+140	17+640	500	-0.09	0.6	0.69	8.38	0.1757	0	748.3	0	748.3	استخدام الكمية بالكامن
17	10b	2	17+140	17+640	17+140	17+640	500		0.6	0.6	8.2	0.205	0	840.5	0	840.5	استخدام الكمية بالكامن
18	11	1	17+660	18+220	17+660	18+220	560	0.46	0.6	0.14	8.38	0.23		1066	0	1066	استخدام الكمية بالكامن
الاجمالي														12942.11	1201.55	11740.50	إجمالي الكمية

الاجمالي المستخدم

11741

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



هيئة إمداد طريق صقليل الصغور في المنطقة من لوبر صقليل في لوبر
الصغور بطول 10 كم (مرحلة أولى)

السلطنة

تخطيط : شرقية لباد بدوي المظفرات

بند رقم (9) : ملحق المخطط إنشاء منطقة أساس

حصص والمكتبات المنطقة في مشروع إمداد طريق صقليل الصغور في المرحلة الأولى من 10/1/2020 إلى (الطابق أساس) إنشاء										
رقم المخطط	M	تاريخ الاستلام	الطبيعة	الطول	العرض من 12	عرض المنطقة الجنوبية	عرض المنطقة الشمالية	متوسط العرض	المساحة	القيمة
11	14+360	14+160	9/6/2021	1	200	12.7	12.7	12.8	0.2	512
21	14+360	14+360	9/6/2021	1	200	12.7	12.7	12.8	0.2	512
31	14+800	14+560	9/25/2021	1	240	14.14	14.14	14.24	0.2	143.52
41	14+800	14+560	9/25/2021	1	800	16.45	16.45	16.55	0.2	998
41	14+800	14+560	9/25/2021	1	120	16.45	16.45	16.55	0.2	197.2
51	15+220	15+100	9/30/2021	1	200	12.7	12.7	12.8	0.2	512
61	15+720	15+520	29/9/2021	1	200	13.5	13.5	13.6	0.2	435.2
71	15+720	15+520	10/7/2021	1	160	12.7	12.7	12.8	0.2	460.8
81	15+840	15+620	10/4/2021	1	180	12.7	12.7	12.8	0.2	460.8
91	16+020	16+700	10/7/2021	1	200	12.7	12.7	12.8	0.2	512
101	16+040	17+840	10/14/2021	1	180	12.7	12.7	12.8	0.2	912.8
111	16+580	16+700	10/10/2021	1	100	12.7	12.7	12.8	0.2	256
121	16+580	16+580	1/13/2022	1	200	12.7	12.7	12.8	0.2	512
131	18+040	18+240	10/17/2021	1	780	12.7	12.7	12.8	0.2	716.8
141	18+680	18+960	10/18/2021	1	140	12.7	12.7	12.8	0.2	358.4
151	17+060	17+300	12/20/2021	1	140	12.6	12.6	12.7	0.2	363.6
161	14+160	14+500	10/28/2021	2	200	12.78	12.78	12.88	0.2	523.2
171	14+500	14+700	10/31/2021	2	200	15.8	15.8	15.9	0.2	436
181	14+700	14+900	10/31/2021	2	820	16.85	16.85	16.95	0.2	1257.8
191	14+900	14+900	11/5/2021	2	140	12.8	12.8	12.9	0.2	161.2
201	17+360	17+500	11/7/2021	1	200	12.8	12.8	12.9	0.2	556
211	17+500	17+700	11/8/2021	1	200	12.8	12.8	12.9	0.2	508
221	17+840	18+040	11/29/2021	2	200	12.6	12.6	12.7	0.2	508
231	18+040	18+240	18/11/2021	2	280	13.05	13.05	13.15	0.2	736.4
241	15+360	15+640	17/11/2021	2	140	12.6	12.6	12.7	0.2	355.6
251	17+360	17+500	11/25/2021	2	120	12.6	12.6	12.7	0.2	309.6
261	17+360	17+500	11/22/2021	1	200	12.6	12.6	12.7	0.2	518
271	17+500	17+700	11/24/2021	2	80	12.6	12.6	12.7	0.2	209.2
281	15+640	15+720	11/28/2021	2	160	12.6	12.6	12.7	0.2	406.4
291	16+100	16+260	12/1/2021	2	180	12.6	12.6	12.7	0.2	832.8
301	16+580	16+760	12/2/2021	2	170	12.6	12.6	12.7	0.2	457.2
311	16+880	16+100	12/4/2021	2	260	12.6	12.6	12.7	0.2	104.8
321	16+880	16+100	12/2/2021	2	80	12.6	12.6	12.7	0.2	160.4
331	16+880	16+100	12/6/2021	2	140	12.6	12.6	12.7	0.2	203.2
341	17+060	17+240	12/6/2021	2	120	12.6	12.6	12.7	0.2	355.6
351	17+240	17+420	12/6/2021	3	260	12.67	12.67	12.77	0.2	791.2
361	14+720	14+820	12/9/2021	3	300	15.88	15.88	15.98	0.2	958.8
371	14+720	14+820	12/9/2021	3	280	16.15	16.15	16.25	0.2	650
381	14+720	14+820	12/14/2021	3	200	16.15	16.15	16.25	0.2	650
391	14+720	14+820	12/12/2021	3	200	16.15	16.15	16.25	0.2	650

[illegible]

ملاحظة: أذونات طريق متعلقات الصحرى في المنطقة من دورى بتاتليس في اتجاه الصحرى و بطول 10 كم (مرحلة أولى)

تغيا : شرفه ابداء بدوي للمطلقات

معرفه (9) : باهمی الملک الشاء طایفه اساسی

مذكرة رقم (9) : بالتميز المصالح إنشاء محطة أساس										
مصر بالقاهرة المنطقة في شارع صلاح الدين طريق ميناكس الميناء الجديدة 1071/2024 (فحوصات أساس) العدد 1 من 1										
رقم الفحص	Date	Loc	التاريخ الاستلام							
			المخطط	العمود	العمود من 10	مصر المحطة الجديدة	مصر المحطة الجديدة	مصر المحطة الجديدة	مصر المحطة الجديدة	
16	11-240	12+600	12/4/2027	3	90	13.93	13.42	13.92	13.52	0.2
77	12+000	12+000	12/6/2027	3	80	17.87	17.46	17.85	17.55	0.2
78	13+600	13+120	12/6/2023	9	280	12.9	12.9	12.9	12.5	0.2
79	12+030	12+200	12/6/2022	9	280	17.43	17.43	17.43	17.51	0.2
80	14+120	14+300	12/12/2023	3	120	12.9	12.9	12.9	12.5	0.2
81	12+000	12+200	12/14/2022	9	380	17.54	17.54	17.54	17.64	0.2
82	15+200	15+420	12/18/2022	3	80	17.54	17.54	17.54	17.64	0.2
83	13+000	13+200	12/19/2023	9	300	16.89	16.89	16.89	16.99	0.2
84	12+000	12+000	12/19/2022	3	300	12.85	12.85	12.85	12.95	0.2
85	12+000	12+000	12/24/2023	9	340	14.89	14.89	14.89	14.99	0.2
86	12+000	12+180	12/26/2023	9	380	14.9	14.9	14.9	15.00	0.2
87	13+180	13+390	12/28/2022	9	380	14.9	14.9	14.9	15.1	0.2
88	13+000	13+000	12/28/2022	3	260	4.9	4.9	4.9	4.9	0.2
89	12+000	12+000	12/28/2022	3	240	4.9	4.9	4.9	4.9	0.2
90	11+780	11+900	12/31/2022	3	280	9.43	9.43	9.43	9.53	0.2
91	12+540	12+540	12/31/2022	9	600	4.8	4.8	4.8	4.9	0.2
92	12+000	12+000	12/31/2022	3	210	6.19	6.19	6.19	6.29	0.2
93	15+000	15+000	12/31/2022	3	210	6.19	6.19	6.19	6.29	0.2
94	11+180	11+300	12/31/2022	3	140	16.52	16.52	16.52	16.62	0.2
95	11+180	11+300	12/31/2022	3	140	16.52	16.52	16.52	16.62	0.2
96	13+000	13+000	12/31/2022	3	140	16.15	16.15	16.15	16.25	0.2
97	13+000	13+000	12/31/2022	3	280	12.8	12.8	12.8	12.9	0.2
98	13+780	13+900	12/32/2022	3	120	12.8	12.8	12.8	12.9	0.2
99	13+000	13+000	12/31/2022	3	180	12.8	12.8	12.8	12.7	0.2

حصص الكميات المنفصلة في مشروع ازدواج طريق جناكيس الصحراوي المرحلة الاولى حتى 10/1/2024
(رابعة)

رقم الفحص	الاتجاه	st		الطول	عرض الطبقة	الكمية
		to	from			
1	الايسر	14+420	14+040	380	11	4180
2	الايسر	14+800	14+420	380	12	4560
3	الايسر	15+200	14+800	400	14.75	5900
4	الايسر	15+700	15+300	400	11.83	4732.8
5	الايسر	16+200	15+700	500	11	5500
6	الايسر	16+760	16+200	560	11	6160
7	الايسر	10+580	10000	580	11	6380
8	الايسر	11+180	10+580	600	11	6600
9	الايسر	11+800	11+420	380	13.71	5210
10	الايسر	12+170	11+800	370	14.75	5468
11	الايسر	12+540	12+170	370	11.38	4209
12	الايسر	12+900	12+540	360	12.69	4568.67
13	الايسر	13+260	12+900	360	15.50	5580
14	الايسر	13+740	13+460	280	11	3080
15	الايسر	16+950	16+760	190	11	2090
16	الايسر	14+020	13+820	200	11	2200
17	الايسر	17+690	17+070	620	11	6820
18	الايسر	18+240	17+840	400	11	4400
19	الايمن	14+480	13+880	600	11	6600
20	الايمن	14+780	14+480	300	11	3300
21	الايمن	15+200	14+780	420	13.54	5685.6
22	الايسر	15+300	15+220	80	14.75	1180
23	الايمن	15+480	15+200	282.7	14.75	4170
24	الايمن	15+920	15+480	440	12.35	5434
25	الايمن	16+400	15+920	480	11	5280
26	الايمن	16+860	16+400	460	11	5060
27	الايمن	12+600	12+020	580	14.22	8247.6
28	الايمن	13+260	12+600	660	11	7260
29	الايمن	17+540	17+140	500	11	5500
30	الايسر	17+840	17+690	150	11	1650
31	الايسر	13+460	13+400	60	11	660
32	الايمن	13+880	13+420	460	11	5060
33	الايسر	13+820	13+740	80	11	880
34	الايسر	11+420	11+180	240	11	2640
35	الايمن	11+300	11+180	120	14.75	1770
36	الايمن	13+260	12+740	520	3.9	2028
37	الايمن	11+180	10+000	1180	4.73	5581.4
38	الايمن	12+020	11+350	670	8.92	5976
39	الايمن	18+000	17+560	460	14.45	6647
40	الايمن	18+500	18+000	500	14.93	7465
41	الايمن	19+060	18+500	560	15.53	8697
42	الايمن	17+020	17+140	12.1	120	1452
43	الايسر	18+220	17+460	4.5	760	3420
44	الايسر	18+700	18+220	14.63	480	7022
45	الايسر	19+060	18+700	15.55	360	5598
46	الايسر	17+070	16+960	12.1	110	1331
الإجمالي						213233.67

تعليد : شريعة ابناءه يدوي للمطلوبات

مسقط رأسه: (مسقط البحر - مصر)

بسم الله الرحمن الرحيم
 رقم الملف: 001 / 2024 / 2024
 تاريخ: 2024 / 05 / 20
 الموضوع: ...

29	
	From
	14-130
	14-160
	14-180
	14-200
	14-220
	14-240
	14-260
	14-280
	14-300
	14-320
	14-340
	14-360
	14-380
	14-400
	14-420
	14-440
	14-460
	14-480
	14-500
	14-520
	14-540
	14-560
	14-580
	14-600
	14-620
	14-640
	14-660
	14-680
	14-700
	14-720
	14-740
	14-760
	14-780
	14-800
	14-820
	14-840
	14-860
	14-880
	14-900
	14-920
	14-940
	14-960
	14-980
	14-1000

[Signature]

اسم: الجسد: العقل: انوار:

[illegible]

بند رقم (9) : بحضور المصحب الشاء طهيدة أسلى

حضر بالجلسات المنعقدة في مشروع الطريق جندالخير المصهور في المرحلة الأولى من 08/11/2024 إلى القطاع استشاري | الجهاد البدر

2

5

七

1

1

مهندس الشركة



م				
حاجز خرساني وجهين				
عدد الفواصل	طول الفاصل	اجمالي الكمية	صافي اجمالي الكمية	ملاحظات
602	10	6020	6020	
الاجمالي				
			6020	

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

كميات الاساس المخصوص من تشغيل النيوجرسى

الاتجاه	الكمية	العرض	السماك	الطول المنفذ	النوع	التسلسل
الايمن	377.244	0.7	0.09	5988	نيوجرسى وجه واحد	1
ايسر	413.28	0.7	0.09	6560	نيوجرسى وجه واحد	2
وسط	433.44	0.8	0.09	6020	نيوجرسى وجهين	3
1223.964	الاجمالى					

مهندس الهيئة



مهندس الشركة



تلفيد : شرفه لواء بدوي المظفرات

جميع الحقوق محفوظة | المجلد 1 | العدد 1 | تاريخ النشر: 01/01/2024 | الصفحة 1 من 1

[illegible]

شركة
المشروع : تطوير و البناء في المنطقة الصناعية
موقع المشروع : المنطقة الصناعية
شرف : الهيئة العامة للغذاء والدواء
المساحة الكلية للمشروع : 10000 متر مربع

خطة : ارضاء طريق جنتيسن للصناعات في المنطقة الصناعية في ارضاء للصناعات
طول 10 كم (مخطط نهائي)

الموقع : شركة جنتيسن للصناعات

رقم الترخيص	المنطقة	الرقع الاصلاحي	المنطقة	الطول	العرض من 1	عرض المنطقة العلوية	عرض المنطقة السفلية	طول المنطقة العرض	المساحة	القيمة
1	1	4/11/2022	1	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
2	2	4/11/2022	2	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
3	3	4/11/2022	3	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
4	4	4/11/2022	4	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
5	5	4/11/2022	5	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
6	6	4/11/2022	6	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
7	7	4/11/2022	7	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
8	8	4/11/2022	8	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
9	9	4/11/2022	9	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
10	10	4/11/2022	10	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
11	11	4/11/2022	11	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
12	12	4/11/2022	12	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
13	13	4/11/2022	13	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
14	14	4/11/2022	14	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
15	15	4/11/2022	15	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
16	16	4/11/2022	16	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
17	17	4/11/2022	17	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
18	18	4/11/2022	18	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
19	19	4/11/2022	19	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
20	20	4/11/2022	20	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
21	21	4/11/2022	21	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
22	22	4/11/2022	22	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
23	23	4/11/2022	23	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
24	24	4/11/2022	24	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
25	25	4/11/2022	25	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
26	26	4/11/2022	26	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
27	27	4/11/2022	27	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
28	28	4/11/2022	28	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
29	29	4/11/2022	29	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000
30	30	4/11/2022	30	100	12.8	12.8	12.8	12.8	7500.000	7500.000

خصر حاجز خرساني وجه واحد حتى تاريخ 10/1/2024					
ملاحظات	صافي اجمالي الكمية	اجمالي الكمية	طول الفاصل	عدد الفواصل	م
	5988	5988	6	998	حاجز خرساني وجه واحد يمين
	6560	6560	10	656	حاجز خرساني وجه واحد شمال
12548		الاجمالي			

مهندس الهيئة

جودة الخدمة
المنطقة الثالثة عشر (منطقة البحر شمس الشيخ)
شركة: الهيئة العامة للطرق والكباري
مشاريع: مشروع
الطريق من الكباري، في السفل، الممر،
مشاريع: مشروع

عشيرة: ازدواج طريق جنتكليس الصحراوي في المنطقة من كوبري جنتكليس في اتجاه الصحراوي
بطول 10 كم (مرحلة أولى)

تلخيص: شركة ابناء بدوي للمقاولات

بند رقم (9): بالمتر المثلث الشاه طيفه السنين

حصر بالكميات المتوقعة في مشروع ازدواج طريق جنتكليس الصحراوي المرحلة الاولى (10/1/2024) (قطاعات اساسي) (البناء) (البناء) (البناء)

رقم العنصر	م		الارتفاع من ا	عرض الطبقة العلوية	عرض الطبقة السفلية	متوسط العرض	السمك	الكمية
	To	From						
52	14+200	14+020	12.8	12.8	12.8	12.9	0.2	855.8
53	14+020	13+880	12.6	12.6	12.6	12.7	0.2	857.2
54	14+020	14+100	12.6	12.6	12.6	12.7	0.2	863.2
55	14+200	14+340	12.8	12.8	12.8	12.9	0.2	881.8
56	15+080	15+180	18.98	18.98	18.98	19.08	0.2	855.8
57	14+200	14+340	12.6	12.6	12.6	12.7	0.2	886.08
58	15+180	15+240	17.78	17.78	17.78	17.88	0.2	877.6
59	15+080	15+180	18.78	18.78	18.78	18.88	0.2	214.88
60	15+180	15+240	17.78	17.78	17.78	17.88	0.2	618.48
61	15+240	15+420	17.08	17.08	17.08	17.18	0.2	518.4
62	12+840	12+900	16.3	16.3	16.3	16.4	0.2	828.4
63	12+840	13+020	17.3	17.3	17.3	17.4	0.2	835.2
64	13+020	13+260	17.3	17.3	17.3	17.4	0.2	614.4
65	12+740	12+600	12.7	12.7	12.7	12.8	0.2	658.8
66	12+740	12+940	16.38	16.38	16.38	16.48	0.2	512
67	12+940	13+040	17.1	17.1	17.1	17.2	0.2	344
68	13+040	13+080	17.1	17.1	17.1	17.2	0.2	344
69	13+080	13+140	17.1	17.1	17.1	17.2	0.2	756.8
70	12+000	12+220	17.1	17.1	17.1	17.2	0.2	518.4
71	12+540	12+540	8	8	8	8.1	0.2	158.84
72	12+540	12+600	13.22	13.22	13.22	13.32	0.2	611.28
73	13+240	13+420	16.88	16.88	16.88	16.98	0.2	775.72
74	12+020	12+220	17.53	17.53	17.53	17.63	0.2	518.4
75	12+220	12+540	8	8	8	8.1	0.2	162.24

مهندس الاستشاري

صيغة الزدواج طريق هداكس الصحراوي في المنطقة من كوبر هداكس في اتجاه الصحراوي
 بطول 10 كم (مرحلة اولي)

تقييد : شريطة ابقاء بدوي للمقام لا

الكمية	السمك	متوسط العرض	عرض الطبقة السفلية	عرض الطبقة العلوية	عرض من 10	الطول	العمق	التاريخ المخطط	الم		رقم الترخيص
									10	20	
138.4	0.2	16.45	16.55	16.45	16.45	80	4	5/11/2023	18+120	18+140	144
140	0.2	8.85	8.95	8.75	8.75	180	2	1/1/2023	17+480	17+500	145
780	0.2	8.85	8.75	8.55	8.55	200	8	3/1/2023	17+560	17+580	146
138.4	0.2	16.25	16.35	16.15	16.15	280	4	6/1/2023	17+680	17+700	147
77	0.2	8.85	8.95	8.75	8.75	180	4	3/1/2023	18+220	18+240	148
248	0.2	8.85	8.95	8.75	8.75	180	4	5/1/2023	17+880	17+900	149
348	0.2	15.5	15.5	15.5	15.5	100	4	4/1/2023	17+940	17+960	150
688	0.2	14.5	14.5	14.5	14.5	120	4	6/1/2023	18+140	18+160	151
288	0.2	16	16	16	16	140	4	6/1/2023	18+200	18+220	152
620	0.2	15.5	15.5	15.5	15.5	80	4	6/1/2023	18+100	18+120	153
512	0.2	15.5	15.5	15.5	15.5	200	2	6/1/2023	18+100	18+120	154
512	0.2	16	16	16	16	140	1	7/1/2023	18+140	18+160	155
388	0.2	16	16	16	16	140	2	7/1/2023	18+200	18+220	156
192	0.2	16	16	16	16	120	1	7/1/2023	18+220	18+240	157
296	0.2	16	16	16	16	80	2	16/8/2023	18+200	18+220	158
448	0.2	16	16	16	16	80	2	16/8/2023	18+200	18+220	159
576	0.2	16	16	16	16	140	2	17/8/2023	18+240	18+260	160
608	0.2	16	16	16	16	180	2	21/8/2023	18+280	18+300	161
640	0.2	15.5	15.5	15.5	15.5	280	3	24/8/2023	18+300	18+320	162
880	0.2	16	16	16	16	200	3	27/8/2023	18+300	18+320	163
716.8	0.2	16	16	16	16	280	3	2/9/2023	18+340	18+360	164
705.6	0.2	12.8	12.8	12.8	12.8	280	1	4/9/2023	17+240	17+260	165
694.4	0.2	12.8	12.8	12.8	12.8	280	2	6/9/2023	17+240	17+260	166
256	0.2	12.4	12.4	12.4	12.4	280	3	9/9/2023	17+240	17+260	167
256	0.2	16	16	16	16	80	1	20/11/2023	19+560	19+580	168
256	0.2	16	16	16	16	80	2	22/11/2023	19+560	19+580	169
504	0.2	16	16	16	16	80	3	25/11/2023	19+560	19+580	170
504	0.2	14	14	14	14	180	1	28/12/2023	11+440	11+460	171
504	0.2	14	14	14	14	180	2	32/12/2023	11+440	11+460	172
504	0.2	14	14	14	14	180	3	24/12/2023	11+440	11+460	173

بدرقم (9) : بالعمد المذهب الشافعي طيبة لاسي

بند رقم (9) : بالمتر المثلث الشاء طبقة اساس									
حصر الكميات المضافة في مشروع اذواج طريق حدائق الصحراوي المرحلة الاولى الى 10/1/2024 (قطاعات اساس) : التجاع ايسر									
رقم القيص	م		الطريق من 1	عرض الطبقة العلوية	عرض الطبقة السفلية	متوسط العرض	السمك	الكمية	تاريخ الاستلام
	to	from							
437	15+360	15+300	15.91	15.91	16.12	16.01	0.2	192.12	12/14/2021
421	15+340	15+320	12.78	12.78	12.88	12.88	0.2	977.30	12/14/2021
431	15+840	15+800	12.4	12.4	12.5	12.5	0.2	500	12/16/2021
441	16+940	16+900	12.4	12.4	12.5	12.5	0.2	350	12/16/2021
451	15+840	15+800	12.6	12.6	12.7	12.7	0.2	152.4	12/19/2021
461	15+720	15+700	12.8	12.8	12.9	12.9	0.2	809.6	12/19/2021
471	16+860	16+820	12.4	12.4	12.5	12.5	0.2	650	12/23/2021
501A	17+060	17+020	12.8	12.8	12.9	12.9	0.2	567.6	1/20/2022
511	16+540	16+500	12.4	12.4	12.5	12.5	0.2	300	1/20/2022
521	16+580	16+540	12.4	12.4	12.5	12.5	0.2	350	12/29/2022
531	12+240	12+200	12.8	12.8	12.9	12.9	0.2	412.8	1/4/2023
541	12+520	12+480	13.44	13.44	13.54	13.54	0.2	413.28	1/4/2023
551	10+000	10+000	12.8	12.8	12.9	12.9	0.2	161.2	1/5/2023
561	10+160	10+120	12.8	12.8	12.9	12.9	0.2	928.8	1/5/2023
571	10+580	10+540	12.8	12.8	12.9	12.9	0.2	258	1/5/2023
581	12+100	12+060	12.6	12.6	12.7	12.7	0.2	406.4	1/5/2023
591	12+800	12+760	16.73	16.73	16.83	16.83	0.2	471.24	1/5/2023
601	16+860	16+820	12.8	12.8	12.9	12.9	0.2	516	1/8/2023
611	11+800	11+760	12.4	12.4	12.5	12.5	0.2	250	1/8/2023
621	12+050	12+010	12.6	12.6	12.7	12.7	0.2	558.8	1/8/2023
631	12+760	12+720	17.72	17.72	17.82	17.82	0.2	926.64	1/8/2023
641	12+080	12+040	13.01	13.01	13.11	13.11	0.2	629.28	1/8/2023
651	12+500	12+460	14.84	14.84	14.94	14.94	0.2	956.16	1/8/2023
661	11+800	11+760	12.8	12.8	12.9	12.9	0.2	208.4	1/8/2023
671	17+840	17+800	12.6	12.6	12.7	12.7	0.2	457.2	1/9/2023
681	10+760	10+720	12.4	12.4	12.5	12.5	0.2	500	1/9/2023
691	11+720	11+680	12.8	12.8	12.9	12.9	0.2	258	1/9/2023
701	11+880	11+840	17.68	17.68	17.78	17.78	0.2	284.48	1/12/2023
711	10+480	10+440	17.33	17.33	17.43	17.43	0.2	697.2	1/12/2023
721	10+740	10+700	12.6	12.6	12.7	12.7	0.2	254	1/12/2023
731	10+880	10+840	12.4	12.4	12.5	12.5	0.2	304.8	1/12/2023
741	15+720	15+680	12.4	12.4	12.5	12.5	0.2	500	1/24/2023
751	12+100	12+060	12.4	12.4	12.5	12.5	0.2	550	1/24/2023
761	13+180	13+140	12.						

كميات أعمال البردورة للمشروع

كميات أعمال البردورة للمشروع					
الكمية	الأبعاد		الموقع الكيلومتري		بيان الأعمال بالمقايسة
	الاتجاهين	طول	الى	من	
1480	2	740	18+960	18+220	بردوره
800	2	400	15+540	15+140	
680	2	340	14+760	15+100	
440	2	220	12+420	12+200	
40	2	20	11+970	11+950	
3440	الاجمالى				
3268	نسبه 95%				

مهندس الهيئه



مهندس الشركة



بند رقم (10) : بالعنبر المستطاح انشاء MC

حصر الكميات المنقذة في مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي المرحلة الاولى حتى 10/1/2024 (MC)

الكمية	عرض الطبقة	الطول	st		الاتجاه	الترسلسل
			from	to		
7360	11.5	640	14+160	14+800	الايسر	1
6195	14.75	420	14+800	15+220	الايسر	2
2420	11	220	15+840	16+060	الايسر	3
6600	11	600	16+060	16+660	الايسر	4
5940	11	540	15+300	15+840	الايسر	5
3300	11	300	16+660	16+960	الايسر	6
1320	11	120	14+040	14+160	الايسر	7
6160	11	560	10+020	10+580	الايسر	8
6600	11	600	10+580	11+180	الايسر	9
5210	13.71	380	11+420	11+800	الايسر	10
5468	14.78	370	11+800	12+170	الايسر	11
4209	11.38	370	12+170	12+540	الايسر	12
4568.67	12.69	360	12+540	12+900	الايسر	13
5580	15.50	360	12+900	13+260	الايسر	14
3080	11	280	13+460	13+740	الايسر	15
2200	11	200	13+820	14+020	الايسر	16
6820	11	620	17+070	17+690	الايسر	17
4400	11	400	17+840	18+240	الايسر	18
9900	11	900	13+880	14+780	الايمن	19
9855.6	14.03	702.7	14+780	15+480	الايمن	20
1180	14.75	80	15+220	15+300	الايسر	21
10718	11.65	920	15+480	16+400	الايمن	22
5060	11	460	16+400	16+860	الايمن	23
17753.4	14.09	1260	12+020	13+260	الايمن	24
5500	11	500	17+140	17+540	الايمن	25
1650	11	150	17+690	17+840	الايسر	26
660	11	60	13+400	13+460	الايسر	27
5060	11	460	13+420	13+880	الايمن	28
880	11	80	13+740	13+820	الايسر	29
2640	11	240	11+180	11+420	الايسر	30
1770	14.75	120	11+180	11+300	الايمن	31
5581.4	4.73	1180	10+000	11+180	الايمن	32
5976	8.92	670	11+350	12+020	الايمن	33
6647	14.45	460	17+560	18+000	الايمن	34
7465	14.93	500	18+000	18+500	الايمن	35
8697	560	15.53	18+500	19+060	الايمن	36
1452	120	12.1	17+140	17+020	الايمن	37
3420	760	4.5	17+460	18+220	الايسر	38
7022	480	14.63	18+220	18+700	الايسر	39
5598	360	15.55	18+700	19+060	الايسر	40
1331	110	12.1	16+960	17+070	الايسر	41
الاجمالي						213247.67

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

حصار اعمال النيوجرسى ك 75 ترعه النصر

ملاحظات	اجمالى الكميه بالمتر الطولى	طول الفاصل	عدد الفواصل	البند
	12500	10	1250	حاجز وجه واحد
	12500			اجمالى الكميه م.ط

مهندس الهيئة


مهندس الشركة



حصار كميات رؤوس كلاب

الاتجاه	الكمية	السكك	متوسط العرض	عرض الطبقة السفلية	فرق الطبقة من القومة	الطول	رقم الطبقة	التاريخ	st		رقم الفحص
									from	to	
	115.00										
	اعمال صناعية (مصري 8-9)										
ايسر	700.00	0.25	14.00	14	1	200	1	4/10/2023	18300	18500	1DA
ايسر	700.00	0.25	14.00	14	0.75	200	2	4/12/2023	18300	18500	2DA
ايسر	280.00	0.25	14.00	14	0.5	80	1	4/13/2023	18500	18580	3DA
ايسر	210.00	0.25	14.00	14	1	60	1	4/30/2023	18600	18660	4DA
ايسر	210.00	0.25	14.00	14	0.75	60	1	4/30/2023	18600	18660	5DA
ايسر	112.50	0.25	7.5	7.5	0.5	60	1	5/3/2023	18700	18760	6DA
ايسر	350.00	0.25	7	7	0.5	200	1	5/28/2023	18800	19000	7DA
ايمن	105.00	0.25	7	7	0.75	60	1	5/31/2023	18520	18580	8DA
ايمن	367.50	0.25	10.5	10.5	0.25	140	3	6/19/2023	18860	19000	9DA
ايسر	70.00	0.25	7	7	0.5	40	1	6/19/2023	18760	18800	10DA
ايمن	385.00	0.25	11	11	0.75	140	1	16/6/2023	18860	19000	11DA
ايمن	385.00	0.25	11	11	0.5	140	2	17/6/2023	18860	19000	12DA
الاجمالي						3990.00					

مهندس الشركة

مهندس الشركة



الهيئة العامة
للتنظيم والرقابة في المثل الموحدة



مشروع ازدواج طريق جناكليس الصحراوي - البحيرة (المرحلة الأولى)

تحت اشراف الهيئة العامة (المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

تنفيذ شركة أبناء بدوي للمقاولات

نتائج الاختبارات المعملية خلال الفترة من 2023-09-11 حتى 2024-01-10 :

1 نتائج الاختبارات الخاصة بمعمل الموقع طبقا للأجهزة المتاحة

2 نتائج اختبار التحقق من الدمك

3 النتائج الخرسانية الموجودة بالموقع

4 نتائج صلاحيات الاسفلت رابطة (د3)

5 نتائج معدل الرش لطبقة التشريب (MC . 30)

مهندس الهيئة :-

التوقيع :-

مهندس المعمل :-

م/عبدالرحمن رافت


بيان بنتائج معدل الرش لطبقة التشريب (M.C-30)

م	التاريخ	القطاع		الاتجاه	معدل الرش (كجم/م ²)	متوسط معدل الرش (كجم/م ²)
		من	الى			
1	7/12/2023	17+560	18+960	الايمن	1.49	1.50
2					1.51	
3	26/2/2023	18+240	18+960	الايسر	1.52	1.51
4					1.49	

مهندس الهيئة :-



مهندس المعمل :-



بيان بنتائج الاختبارات التي أجريت على مواد الاساس طبقا للأجهزة المتاحة بمعمل الموقع

م	التاريخ	المصدر	التصنيف	الاتجاه	مجال اللدونة	البروكتور	المياه الأصولية	CBR	نسبة الانتفاش %	لوس انجلوس	الامتصاص
1	18-11-2023	19+040	تدرج (ب)	الايسر	عديمة اللدونة	2.228	7.1	84.2	-	19.6	-
2	18-12-2023	13+340	تدرج (ب)	الايمن	عديمة اللدونة	2.237	7.3	81.1	-	18.7	-

مهندس الهيئة :-

مهندس المعمل :-

بيان بنتائج اختبار التحقق من الدمك (سائد كون)

م	التاريخ	القطاع		محطة الفحص	الطبقة	نوع التربة	الاتجاه	البروكتور	المياه الاصلية %	نسبة الدمك %	القبول	التصنيف	القبول	مصدر التوريد
		من	الى											
1	19-11-2023	18+980	19+060	19+020	فرمة حفر	مواد ردم	الايمن	2.02	8.1	96.2	مقبول	A-2-4	مقبول	وادي النطرون
2	18-11-2023	13+240	13+440	13+360	فرمة حفر	مواد ردم	الايمن	2.02	7	98.3	مقبول	A-2-4	مقبول	وادي النطرون
3	19-11-2023	18+980	19+060	19+020	فرمة حفر	مواد ردم	الايمن	2.02	8.1	96.2	مقبول	A-2-4	مقبول	وادي النطرون
4	18-11-2023	13+240	13+440	13+360	فرمة حفر	مواد ردم	الايمن	2.02	7	98.3	مقبول	A-2-4	مقبول	وادي النطرون
5	20-11-2023	18+980	19+060	18+990	اساس 1	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.3	98.7	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
6	22-11-2023	18+980	19+060	19+000	اساس 2	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.3	98	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
7	25-11-2023	18+980	19+060	19+020	اساس 3	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.3	98.1	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
8	22-11-2023	18+980	19+060	19+020	اساس 1	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.3	98.5	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
9	25-11-2023	18+980	19+060	19+030	اساس 2	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.3	98.4	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
10	26-11-2023	18+980	19+060	19+020	اساس 3	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.3	99.1	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
11	21-12-2023	13+240	13+440	13+300	اساس 1	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.3	98.3	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
12	22-12-2023	13+240	13+440	13+270	اساس 2	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.3	98	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
13	23-12-2023	13+240	13+440	13+380	اساس 3	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.3	98.7	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
14	21-12-2023	13+240	13+440	13+300	اساس 1	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.3	98.8	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
15	22-12-2023	13+240	13+440	12+290	اساس 2	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.4	98.9	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي
16	23-12-2023	13+240	13+440	14+310	اساس 3	مواد الاساس	الايمن	2.23	7.6	99.8	مقبول	A-1-a	مقبول	كسارة حائط بدوي

مهندس الهيئة :-

مهندس المعمل :-




بيان بالنتائج الخرسانية الموجودة بالموقع (طريق جناكليس الصحراوي البحيرة) المرحلة الاولى

م	تاريخ التسليم	العمر	تاريخ التكميم	الاتجاه	نوع الخرسانة	إجهاد	محتوى	نوع الاسمنت	الوزن (كجم)	الحمل (الدينوتون)	الإجهاد (كجم/سم ²)	متوسط الإجهاد	النسبة %	المحطة	نوع العمل
1	20/2/2023	7	9/2/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.92	7.93	7.86	204.2	82	10+150	الناح
		28	2/3/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.11	8.09	8.23	250.5	100	10+150	الناح
2	9/2/2023	7	12/2/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.01	7.97	7.92	196.5	79	10+450	الناح
		28	5/3/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.26	8.16	8.169	253.4	101	10+450	الناح
3	10/2/2023	7	17/2/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.88	7.94	7.82	197.1	79	10+750	الناح
		28	8/3/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.12	8.03	8.36	254.3	102	10+750	الناح
4	12/2/2023	7	19/2/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.82	7.85	7.84	200.1	80	11+050	الناح
		28	10/3/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.09	8.23	8.01	253.7	101	11+050	الناح
5	1/3/2023	7	8/3/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.90	7.74	7.69	197.4	79	11+450	الناح
		28	28/3/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.19	8.14	8.09	254.0	102	11+450	الناح
6	2/3/2023	7	9/3/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.87	7.81	7.81	193.7	77	11+600	الناح
		28	30/3/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.29	8.14	8.09	250.1	100	11+600	الناح
7	3/3/2023	7	30/6/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.92	7.93	7.86	196.9	79	11+800	الناح
		28	30-6-2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.11	8.09	8.23	252.2	101	11+800	الناح
8	3/3/2023	7	17/6/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.01	7.97	7.92	194.0	78	15+900	الناح
		28	5/7/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.26	8.16	8.169	252.8	101	15+900	الناح
9	6/3/2023	7	16-6-2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.88	7.94	7.82	193.4	77	16+100	الناح
		28	7/7/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.12	8.03	8.36	253.4	101	16+100	الناح
10	12/3/2023	7	19-6-2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.82	7.85	7.84	194.1	78	16+300	الناح
		28	10/7/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.09	8.23	8.01	252.8	101	16+300	الناح
11	13-6-2023	7	22-6-2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.90	7.74	7.69	195.2	78	16+500	الناح
		28	13-7-2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.19	8.14	8.09	254.7	102	16+500	الناح
12	20-6-2023	7	27-6-2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.87	7.81	7.81	194.8	78	16+800	الناح
		28	18-7-2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.29	8.14	8.09	253.7	101	16+800	الناح
13	1/8-2023	7	8/8/2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	7.92	7.93	7.86	198.7	79	17+250	الناح
		28	28-8-2023	اليمين	عادية	250	350	بورتلاندي خادى	8.11	8.09	8.23	253.7	101	17+250	الناح

بيان بالنتائج الخرسانية الموجودة بالموقع - برندورة (طريق جناكيس الصحراوي البحرية) المرحلة الاولى

م	تاريخ الصب	العصر	تاريخ التسليم	الاجزاء	نوع الخرسانة	إجهاد	محتوي	نوع الاسمنت	الوزن (كجم)	الحمل (كثيوتن)	الإجهاد (كجم/سم ²)	متوسط الإجهاد	النسبة	المحطة	نوع العمل
1	4/11/2023	7	11/11/2023	دمل فليس	عادية	250	350	بورتلاندي عادي	7.92 7.97 8.01	418 422 440	189 191 199	191.3	77	18+400	برندورة
		28	2/12/2023						8.17 8.16 8.26	587 555 550	266 251 249	255.5	102		
2	6/11/2023	7	12/11/2023	دمل فليس	عادية	250	350	بورتلاندي عادي	7.82 7.94 7.88	417 421 435	189 191 197	192.2	77	18+700	برندورة
		28	8/12/2023						8.36 8.03 8.12	549 562 556	249 255 252	251.7	101		
3	7/11/2023	7	14-11-2023	الاسبر	عادية	250	350	بورتلاندي عادي	7.84 7.85 7.82	416 420 433	188 190 196	191.6	77	15+250	برندورة
		28	5/12/2023						8.01 8.23 8.09	561 548 550	254 248 249	250.5	100		
4	8/11/2023	7	15-11-2023	الاسبر	عادية	250	350	بورتلاندي عادي	7.69 7.74 7.9	429 419 415	194 190 188	190.7	76	15+400	برندورة
		28	6/12/2023						8.09 8.14 8.19	561 561 559	253 254 254	253.8	102		
5	12/11/2023	7	19-11-2023	الاسبر	عادية	250	350	بورتلاندي عادي	7.81 7.81 7.87	414 416 428	188 188 188	190.0	76	14+880	برندورة
		28	10/12/2023						8.09 8.14 8.29	561 556 549	254 252 249	251.6	101		
6	14-11-2023	7	21-11-2023	الاسبر	عادية	250	350	بورتلاندي عادي	7.86 7.93 7.92	410 411 408	186 186 186	185.6	74	15+050	برندورة
		28	12/12/2023						8.23 8.09 8.11	566 544 548	256 246 248	250.4	100		
7	19-11-2023	7	26-11-2023	الاسبر	عادية	250	350	بورتلاندي عادي	7.92 7.97 8.01	409 412 411	185 187 186	186.0	74	12+250	برندورة
		28	17-12-2023						8.17 8.16 8.26	553 552 551	251 250 250	250.1	100		
8	20-11-2023	7	27-11-2023	الاسبر	عادية	250	350	بورتلاندي عادي	7.82 7.94 7.88	412 413 410	187 187 187	186.5	75	12+400	برندورة
		28	18-12-2023						8.36 8.03 8.12	560 558 556	254 253 252	252.8	101		
9	22-11-2023	7	29-11-2023	الاسبر	عادية	250	350	بورتلاندي عادي	7.84 7.85 7.82	418 410 406	189 186 184	186.3	75	11+955	برندورة
		28	20-12-2023						8.01 8.23 8.09	544 566 555	246 256 251	251.4	101		
10	24-11-2023	7	30-11-2023	الاسبر	عادية	250	350	بورتلاندي عادي	7.69 7.74 7.9	420 430 410	190 195 186	190.3	76	11+965	برندورة
		28	21-12-2023						8.09 8.14 8.19	563 552 550	255 250 249	251.4	101		
11	11/10/2023	7	18-10-2023		عادية	300	400	مقاوم للتكويرات	7.81 7.81 7.87	479 514 518	217 233 235	228.2	76	19+020	خط مواسير
		28	9/11/2023						8.09 8.14 8.29	658 669 677	298 303 307	302.6	101		
12	12/10/2023	7	19-10-2023		عادية	300	400	مقاوم للتكويرات	7.69 7.74 7.9	534 533 532	242 241 241	241.4	80	19+020	خط مواسير
		28	10/12/2023						8.09 8.14 8.19	666 668 663	302 303 300	301.5	101		

مهندس المعمل :-

مهندس الهيئة :-

حصر كميات الخرسة المسلحة التي تم ازالتها

ملاحظات	الكمية	العدد	السلك	المساحة	ابعاد		النوع	التوصيف	المكان	
					العرض	الطول				
	7.56	1	0.20	37.81	1.90	19.90	خ. م	السقف	بوكس كلفرت نرعة 2 (قديم)	1
	11.94	2	0.20	29.85	1.50	19.90	خ. م	الحائط		2
	7.56	1	0.20	37.81	1.90	19.90	خ. م	القاعدة		3
	30.01	1	0.35	85.75	7.00	12.25	خ. م	سقف مسلح	كوبري مصرف 8 (قديم)	4
	10.29	7	0.70	2.10	0.30	7.00	خ. م	كمرة مسلحة		5
	1.58	2	0.75	1.05	0.15	7.00	خ. م	هانريل		6
	19.60	1	0.40	49.00	3.50	14.00	خ. م	السقف	بوكس كلفرت نرعة 3 (قديم)	7
	59.96	1	0.25	239.85	12.30	19.50	خ. م	سقف مسلح	كوبري مصرف 1 (قديم)	8
	44.28	6	0.50	14.76	1.20	12.30	خ. م	كمرة مسلحة		
	13.80	2	0.25	27.59	1.42	19.50	خ. م	هانريل		
	20.28	2	0.52	19.50	1.00	19.50	خ. م		غرف الجيش سور معهد جناكليس والمسجد	9 10
	48.00	8	0.50	12.00	4.00	3.00	خ. م	حوائط		
	51.00	2	0.30	85.00	2.50	34.00	خ. م	حوائط		
51.75	1	1.15	45.00	4.50	10.00	خ. م	البوابه			
378	الاجمالي م3									

مهندس الشركة



مهندس الاستشاري



تقرير عن نتائج المعاينة الموقعية لكسارة (شركة أبناء بدوي - شركة أبناء بدوي - شركة أبناء بدوي)
التطرون - العلمين) وذلك لزوم توريد مواد الأساس، بحسب ما أوردته الشركة
جناكليس الصحر اوي - من حلة أولى - شركة أبناء بدوي

له في يوم ٢٠٢٢-٦-٢١ وبحضور كل من :-

- ١- المهندس / احمد ابو دقيرة
- ٢- المهندس / احمد الشاعر
- ٣- المهندس / عبد القادر طه محرم
- ٤- المهندس / السيد محمد مصطفى
- ٥- المهندس / ايمن سعيد
- ٦- المهندس / احمد فوزي

مهندس الهيئة المشرف على الكسارة
 مهندس الهيئة المشرف على الصاية
 مدير المشروع استشاري الهيئة - مكتب بدوي
 استشاري المواد مكتب بدوي للاستشارات
 ممثل شركة أبناء بدوي للتجارة والمقاولات
 ممثل شركة أبناء بدوي للتجارة والمقاولات

أولاً: بعد معاينة اللجنة علي الطبيعة لموقع الكسارة المذكورة تبين أن مسافة النقل من البحر
 حتي منتصف المرحلة الأولى ١١٧,٥ كيلو وعليه تدرج الكميات اللازمة للتوريد بالمرددة
 المذكورة ببند رقم ٩ الجزء رقم ٢ تحت مسافة نقل لا تقل عن ١١٠ كيلو .

ثانياً: موقع كسارة أبناء حافظ بدوي :

E	N
٢٩٣٧٢,٠	٣٠٣٨٣٦,٦

ثالثاً : تم عمل أخذ عينات من الكسارة وارسالها لمعمل الهيئة لعمل اختبارات الصلابة
 اللازمة عليها .

وهذا محضر من اللجنة بذلك

التوقيعات

٣- م/عبد القادر طه /

٤- م/السيد محمد مصطفى

٥- م/ ايمن سعيد

٦- م/ احمد فوزي

يعتمد مهندس الهيئة الطريق

١- م / احمد ابو دقيرة

٢- م / احمد الشاعر

بيان بنتائج صلاحيات الاسفلت رابطة (د3) بمعمل الموقع طبقا للاجهزة المتاحة

م	التاريخ	القطاع		المصدر	نوع الخلطة	الاتجاه	البيتمين %
		من	الى				
1	9/12/2023	17+560	17+860	17+750	رابطة (د3)	الايمن	4.66
2	10/12/2023	17+860	18+100	18+050	رابطة (د3)	الايمن	4.59
3	11/12/2023	18+100	18+320	18+240	رابطة (د3)	الايمن	4.69
4	23-12-2023	18+320	18+960	18+500	رابطة (د3)	الايمن	4.65
5	24-12-2023	18+320	18+960	18+750	رابطة (د3)	الايمن	4.55
6	31-12-2023	17+460	18+220	17+800	رابطة (د3)	الايسر	4.71
7	31-12-2023	18+220	18+520	18+340	رابطة (د3)	الايسر	4.61
8	1/1/2024	18+520	18+820	18+660	رابطة (د3)	الايسر	4.55
9	2/1/2024	18+520	18+820	18+960	رابطة (د3)	الايسر	4.78

مهندس المعمل :-

مهندس الهيئة :-