


**أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة
الكبرى فى المسافة من المربوطة الى المنصورة (اتجاه المنصورة)**

المسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٤) أصل من المستخلص
جارى (3) للمشروع عاليه تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
وكذا استمارة ٥٠ ع ح بقيمة (١٠,٥٥٥,١٦٠)
عشرة مليوناً وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وستون جنيهاً لا غير
برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...



القاهرة فى: ٢٠٢٤/١/١٥

مرفقات: -

عدد (١) استماره ٥٠ ع.ح

عدد (٤) مستخلص جارى

يعتمد،

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية

والطريق الدائرى ومحاوره

خيار الدين مصطفى يوسف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
كونكريت للهندسة والمقاولات

الطلبات طيه . أو : مستخلص رقم (٣) جاري
عن عملية "أعمال تنفيذ عدد (٥) كباري ضمن أعمال تطوير
وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من
المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم }
كونكريت للهندسة والمقاولات
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

بموجب

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنية	قرش
		١.٥٥٥١٦٠,٠٠	
الجملة		١.٥٥٥١٦٠	

رقم

الختم ذو التاريخ



فقط وقدره عشرة مليوناً وخمسمائة وخمسة وخمسون ألفاً ومائة وستون جنيهاً لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم						
	بيانات			نوع الخصم			
	بند	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش	
	مستخلص رقم (٣) جاري عن عملية "أعمال تنفيذ عدد (٥) كباري ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)						
	إجمالي الأصل						
	بيانات الإستقطاعات			جنية	قرش		
دمغة توقيع							
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة		

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء (١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

الإمضاء (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

الإمضاء جاري بتاريخ

الإمضاء بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف



مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم تحت

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم تحت

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم تحت

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

السيد المهندس/ رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى مشروع أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨) تقاطع
المنصورية (- كوبرى ٩) تطوير الطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورية.
وبخصوص العقد رقم (١٨٧٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقاً للمشروع عالىة.

نحيط سيادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير أى عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية
المشروع حتى تاريخه.

يرجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

تحريراً فى ٢٠٢٤/١/١٥

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

يُعتمد،

رئيس الإدارة المركزية للطرق الاستثمارية

والطريق الدائرى ومحاوره

خالد الدين مصطفى يوسف

٤٩٦٣٥

الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

المالك
مكتب محرم باخوم

الهيئة العامة للطرق والكبارى

مشروع :- كوبرى (5-6-7-8) (المنصورية) - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورية

بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد

رقم البند	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط الساتدة والبلاطات الانتقالية وقدمات النيوجيرسى على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم / سم ^٣ وألا يقل محتوى الأسمنت عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ أسمنت بورتلاندى عادى طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفئة تشمل أعمال الفرغ الخشبية والتقويات اللازمة وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسمات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.			
22	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٣ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .			
ب				
م	رقم المحور	المساحة (م)	الارتفاع (م)	الكمية (م ^٣)
1		اجمالى ماسبق		84.42
2	بلاطة انتقالية نفق ٥ محور ١	٦٢,٤٤	٠,٢٥	١٥,٦١
3	نيوجيرسى البلاطة الانتقالية نفق ٥ محور ١	٠,٢٦٦	٦,٠٠	١,٦٠
4	بلاطة انتقالية نفق ٥ محور ٣	٦٢,٨٠	٠,٢٥	١٥,٧٠
5	نيوجيرسى البلاطة الانتقالية نفق ٥ محور ٣	٠,٢٦٦	٦,٠٠	١,٦٠
6	بلاطة انتقالية نفق ٦ محور ٢	٦٢,٨٦	٠,٢٥	١٥,٧٢
7	نيوجيرسى البلاطة الانتقالية نفق ٦ محور ٢	٠,٢٦٦	٦,٠٠	١,٦٠
	اجمالى الكمية (م ^٣)			136.233

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى



الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع :- كوبري (5-6-7-8) (المنصورية) - كوبري ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المربوطية الى المنصورية


بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب أو سابقة الصب والإجهاد

رقم البند						
25	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام إسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى إسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ وإجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع التشروخ والسعر لايشمل حديد التسليح					
١	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الاسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .					
م	رقم المحور	عدد الكمرات	التكرار للمقطع للكمرة الواحدة	مساحة المقطع (م ^٢)	الطول (م)	الكمية (م ^٣)
1	اجمالي ماسبق					
	كمرات نفق رقم ٨					
2	A2-A3	٤	٢,٠٠	١,١٠٤	٠,٦٠	٥,٣٠
	Sec A	٤	٢,٠٠	١,٣٨٩	٣,٤٠	٣٧,٧٨
	Sec B	٤	٢,٠٠	١,١٣٨	٢,٠٠	١٨,٢١
	Sec c	٤	١,٠٠	٠,٨٨٧	١٥,٢٨	٥٤,٢١
	Sec d	٤				
	كمرات نفق رقم ٨					
3	A3-A4	٤	٢,٠٠	١,١٠٤	٠,٦٠	٥,٣٠
	Sec C	٤	٢,٠٠	١,٣٨٩	٤,٤٠	٤٨,٨٩
	Sec B	٤	٢,٠٠	١,١٣٨	٤,٠٠	٣٦,٤٢
	Variable Sec	٤	١,٠٠	٠,٨٨٧	١٥,٦٩	٥٥,٦٧
	Sec A	٤				
	كمرات نفق رقم ٧					
4	A1-A2	١	٢,٠٠	٠,٨٥٠	٠,٦٠	١,٠٢
	Sec 7	١	٢,٠٠	١,٠٤٩	٠,٩٠	١,٨٩
	Sec 6	١	٢,٠٠	٠,٩٨٥	١,٠٠	١,٩٧
	Sec 5	١	٢,٠٠	٠,٩٢٠	٢,٥٠	٤,٦٠
	Sec 3 +4	١	٢,٠٠	٠,٨٢٢	٤,٠٠	٦,٥٧
	Sec 2	١	١,٠٠	٠,٧٢٣	١٣,٢٩	٩,٦١
	Sec 1	١				
	اجمالي الكمية (م ^٣)					
	683.187					

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاري الملك
مكتب محرم باخوم

الشركة المنفذة
كونكريت للهندسة والمقاولات





المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

مشروع :- كوبري (5-6-7-8) (المنصورية) - كوبري ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المربوطة الى المنصورية

بالطن تورید وتشغیل وترکیب وشد وحقن حديد کابلات عالية الإجهاد

[illegible]

المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى

استشاری المالک
مکتب محرم باخوم

الشركة المنفذة
كونكريت الهندسة والمقاولات





المهندسون الاستشاريون العرب
محرم - باخوم



الشركة المنفذة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع :- كوبري (5-6-7-8) (المنصورية) - كوبري ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المربوطية الى المنصورية

ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز جمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط

رقم البند		
30	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات واشترطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركيزة وتكون الركائز من النوع المكون من رقائق النيوبريمرات المرننة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقا لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الاوربية الموحدة E 1337-3	
م	رقم المحور	العدد
	اجمالي ماسبق	١٦
	نفق رقم ٧ (A1-A2)	١٤
	نفق رقم ٨ (A3-A4)	٨
	اجمالي الكمية	38

المالك
الهيئة العامة للطرق والكباري

(Signature)

استشاري المالك
مكتب محرم باخوم



الشركة المنفذة
كونكريت للهندسة والمقاولات



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المنطقة : الرابعة عشر - الدائري ومحاوره

أعمال تنفيذ عدد (٥) كبارى ضمن أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافة من المربوطية الى المنصورة (اتجاه المنصورة)

العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)

من بدء العمل حتى تاريخ (٢٠٢٤/١/١٥)

كشف حصر الاعمال الصناعية

م البند	نوع العمل	كمية البند بالمقاييس	الفئة بعد التفاوض (جنيه)	الوحدة	نفق ٥	نفق ٦	نفق ٧	نفق ٨	نفق ٩	كمية الحصر	كمية المستخلص	الاجمالي	ملاحظات
٩	بالمتر الطولي أعمال الجسات في التربة العادية والمتماسكة	٦٥٠	٤٥٠	م.ط	١٠٥,٠٠	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٨٠,٠٠	٦٠٥,٠٠	٦٠٥,٠٠	٢٧٢٢٥٠,٠٠	
١٠	بالعدد نقل داخلي لماكينة الخوازيق	٤	٥٤٠٠٠	عدد						٣,٠٠	٣,٠٠	١٦٢٠٠٠,٠٠	
١١	بالعدد نقل خارجي لماكينة الخوازيق	٢	١٦٠٠٠٠	عدد						١,٠٠	١,٠٠	١٦٠٠٠٠,٠٠	
١٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠سم	٦٥٠	٥٣٣٠	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٨٠	٠,٠٠	١٤٨,٨٠	١٤٨,٠٠	٧٨٨٨٤٠,٠٠	
١٣-١	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢	٦٥٠	١٢٠	م.ط	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٨,٨٠	٠,٠٠	١٤٨,٨٠	١٤٨,٠٠	١٧٧٦٠,٠٠	
١٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠سم	٢٠٠٠	٧٦٤٠	م.ط	١٠٥,٠٠	١٥٦,٠٠	٢٣٤,٠٠	٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩,٠٠	٥٨٩,٠٠	٤٤٩٩٩٦٠,٠٠	
١٤-١	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢	٢٠٠٠	١٢٠	م.ط	١٠٥,٠٠	١٥٦,٠٠	٢٣٤,٠٠	٩٤,٠٠	٠,٠٠	٥٨٩,٠٠	٥٨٩,٠٠	٧٠٦٨٠,٠٠	
١٧	بالمتر المكعب حفر إستكشافي	٣٠٠	١٢٠	م ٣	٣٩,٥٢	١٠٢,٦٧	٣١,٢٨	٢٣,٧٠	٠,٠٠	١٩٧,١٧	١٩٧,٠٠	٢٣٦٤٠,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق	٣٠٠	١٠٠	م ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٠,٩٤	٠,٠٠	١٩٠,٩٤	١٩٠,٠٠	١٩٠٠٠٠,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة	٣٠٠	١٦٠	م ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٨,٥٧	٠,٠٠	٩٨,٥٧	٩٨,٠٠	١٥٦٨٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية	١٣٠	٢٠٦٠	م ٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٥٣٦	٠,٠٠	٥٣٦	٥٠,٠٠	١٠٣٠٠,٠٠	
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمخدرات	٧٥٠	٢٨٠٠	م ٣	٣٤,٥١	١٧,٣٢	٠,٠٠	٨٤,٤٢	٠,٠٠	١٣٦,٢٥	١٣٦,٠٠	٣٨٠٨٠٠,٠٠	
٢٢-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢	٥٣٠	٣٦٠	م ٣	٣٤,٥١	١٧,٣٢	٠,٠٠	٨٤,٤٢	٠,٠٠	١٣٦,٢٥	١٣٦,٠٠	٤٨٩٦٠,٠٠	
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة	٥٠٠	٣٦٤٠	م ٣	٣٨,٥٧	١٧,٠٧	٢٨,٢٥	٥٠,٦٧	٠,٠٠	١٣٤,٥٦	١٣٤,٠٠	٤٨٧٧٦٠,٠٠	
٢٣-١	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢	٥٠٠	١٢٠	م ٣	٣٨,٥٧	١٧,٠٧	٢٨,٢٥	٥٠,٦٧	٠,٠٠	١٣٤,٥٦	١٣٤,٠٠	١٦٠٨٠,٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبري	١٣٠٠	٣٨٤٠	م ٣	١٢٤,٧٣	٩٠,٢٨	١٣٦,٢٩	١٥٦,٣٥	٠,٠٠	٥٠٧,٦٥	٥٠٧,٠٠	١٩٤٦٨٨٠,٠٠	
٢٤-١	علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد اللازمة	١٣٠٠	١٢٠	م ٣	١٢٤,٧٣	٩٠,٢٨	١٣٦,٢٩	١٥٦,٣٥	٠,٠٠	٥٠٧,٦٥	٥٠٧,٠٠	٦٠٨٤٠,٠٠	
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب	٩٥٠	٤٦٩٠	م ٣	١٦٦,٣٣	١١٢,٥٧	٢٥,٦٦	٣٧٨,٦٣	٠,٠٠	٦٨٣,١٩	٦٨٣,٠٠	٣٢٠٣٢٧٠,٠٠	
٢٥-١	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم ٢	٩٥٠	٢٤٠	م ٣	١٦٦,٣٣	١١٢,٥٧	٢٥,٦٦	٣٧٨,٦٣	٠,٠٠	٦٨٣,١٩	٦٨٣,٠٠	١٦٣٩٢٠,٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب	٦٥٠	٣٠٤٠	م ٣	٩٠,٢٢	٦٤,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٧٥	١٥٤,٠٠	٤٦٨١٦٠,٠٠	
٢٦-١	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣	٦٥٠	١٢٠	م ٣	٩٠,٢٢	٦٤,٥٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٤,٧٥	١٥٤,٠٠	١٨٤٨٠,٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البلاطة علي الخوازيق وكوبساتها	٩٠٠	٣٨٤٠	م ٣	١٩,٢٣	١١,٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٩٢	٣٠,٠٠	١١٥٢٠٠,٠٠	
٢٧-١	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ٣	٩٠٠	١٢٠	م ٣	١٩,٢٣	١١,٦٩	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٠,٩٢	٣٠,٠٠	٣٦٠٠,٠٠	
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٤٠/٦٠)	١٣٥٠	٥٣٠٠٠	طن	١٨٦,٩٤	١٣٩,٩٢	٩٩,٠٩	٢٨٠,١٥	٠,٠٠	٧٠٦,٠٩	٧٠٦,٠٩	٣٧٤١٨٠٠٠,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقا للمواصفات والاشتراطات	٥٥	١١٥٠٠٠	طن	٨,١٢	٩,٧٠	٢,٣٢	٩,٥٠	٠,٠٠	٢٩,٦٣	٢٩,٠٠	٣٣٣٥٠٠,٠٠	
٣٠	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بجوايط	١٠	٢٢٥٠٠	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٢٥٠٠٠,٠٠	
	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط	٢٨	١٥٠٠٠	عدد	٨,٠٠	٨,٠٠	١٤,٠٠	٨,٠٠	٠,٠٠	٣٨,٠٠	٣٨,٠٠	٥٧٠٠٠٠,٠٠	
	ج- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن الى ٢٥٠ طن بدون جوايط	٢٠	٢٥٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	١٦,٠٠	٠,٠٠	٢٠,٠٠	٢٠,٠٠	٥٠٠٠٠٠,٠٠	
	الاجمالي											٥٥,٠٠٢,٠٦٠,٠٠	



Handwritten signature: *Handwritten signature*

الجمهورية العربية السورية
الهندسة والتكنولوجيا
مصر
CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING

مقاييس أعمال (كوبري ٥ - كوبري ٦ - كوبري ٧ - كوبري ٨ (تقاطع المنصورية) - كوبري ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المربوطية الى المنصورية .
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م	البند	الوحدة	الكمية	القيمة قبل التفاوض	القيمة بعد التفاوض	الاجمالي
١٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	٦٥٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٣٣,٠٠٠	٣٤٦٤٥٠,٠٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ³ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ³ والإضافات اللازمة	م.ط	٦٥٠	١٣٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٨٠,٠٠٠
١٤	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونحو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	٢٠٠٠	٧٧٥,٠٠٠	٧٦٤,٠٠٠	١٥٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ³ والمحتوى الأسمنتي إلى ٥٠٠ كجم/م ³ والإضافات اللازمة	م.ط	٢٠٠٠	١٣٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٧٤٠,٠٠٠,٠٠٠
١٥	بالصند تنفيذ اختبار تحميل على خازوق عامل قطر 100 سم بالبر يحمل 150% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠	١٥٨٠,٠٠٠,٠٠٠
أعمال الحفر						
١٦	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بأجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ³ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الانبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدة جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ³	١٠٠	٧٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠	٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	٣٠٠	١٣٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠,٠٠٠
١٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الانبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سدة جوانب الحفر وإزالة أى عوائق تعترضه ونزع مياه الرش اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	٣٠٠	١١٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠٠
أعمال الردم						
١٩	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة رطبة موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سمك أى منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠ كم	م ³	٣٠٠	١٦٥,٠٠٠	١٦,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠
أعمال الخرسانة العادية						
٢٠	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي او اسمنت مقاوم للكبريتات طبقا لاعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ³ وأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ³	م ³	١٣٠	٢١٠,٠٠٠	٢٠٦,٠٠٠	٢٦٧٨٠,٠٠٠
٢١	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأرصفة والبروزات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ³ وأجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ³ والتشطيب الجيد بالهليكوپتر لسطح الخرسانة	م ³	١١٠	٢٣٥,٠٠٠	٢٣١,٠٠٠	٢٥٤١٠,٠٠٠

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
الإدارة المركزية للشؤون الهندسية والإدارية

الشركة المنفذة



Handwritten signatures and stamps at the bottom left.

مقاييسه أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ (نقاط المنصورة - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائرى من المربوطية الى المنصورة .
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

٢	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الإجمالي
أعمال الخرسانة المسلحة						
٢٢	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للإسارات والبلاطات الانتقالية والمخدات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقا لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم ^٢ والسعر ليشمل حديد التسليح	م ^٣	٧٥٠	٢٨٥٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٢١٠٠٠٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٤٥٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٢٢٠	٢٧٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٥٢٨٠٠,٠٠
	ب. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٥٣٠	٤٠٥,٠٠	٣٦٠,٠٠	١٩٠٨٠٠,٠٠
٢٣	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر ليشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر)	م ^٣	٥٠٠	٣٨٥٠,٠٠	٣٦٤٠,٠٠	١٨٢٠٠٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٥٠٠	١٣٥,٠٠	١٢٠,٠٠	٦٠٠٠,٠٠
٢٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمد الكوبرى (الهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر ليشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر)	م ^٣	١٣٠٠	٤١٠٠,٠٠	٣٨٤٠,٠٠	٤٩٩٢٠٠,٠٠
	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	١٣٠٠	١٣٥,٠٠	١٢٠,٠٠	١٥٦٠٠,٠٠
٢٥	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر ليشمل حديد التسليح	م ^٣	٩٥٠	٤٧٥٠,٠٠	٤٦٩٠,٠٠	٤٤٥٥٥٠,٠٠
	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم ^٢ والمحتوى الأسمنى إلى ٥٥٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٩٥٠	٢٧٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٢٨٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب وأعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر ليشمل حديد التسليح	م ^٣	٦٥٠	٣١٠٠,٠٠	٣٠٤٠,٠٠	١٩٧٦٠٠,٠٠
	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٦٥٠	١٣٥,٠٠	١٢٠,٠٠	٧٨٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبساتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ... الارتفاع ٧ متر	م ^٣	٩٠٠	٣٩٠٠,٠٠	٣٨٤٠,٠٠	٣٤٥٦٠٠,٠٠
	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنى إلى ٥٠٠ كجم/م ^٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل سليكا فيوم أو مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	م ^٣	٩٠٠	١٣٥,٠٠	١٢٠,٠٠	١٠٨٠٠,٠٠



Handwritten signatures and stamps at the bottom left of the page.

مقايسة أعمال (كوبري ٥ - كوبري ٦ - كوبري ٧ - كوبري ٨) تقاطع المنصورة (- كوبري ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المربوطية الى المنصورة .
تنفيذ شركة كويريت للهندسة والمقاولات

٢	البند	الوحدة	الكمية	القيمة قبل التفاوض	القيمة بعد التفاوض	الإجمالي
أعمال القطاعات المعدنية وحديد التسليح واكسسوارات الكمر						
٢٨	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) بطول حتى ١٢م لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	١٣٥٠	٥٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٣٠٠٠٠٠٠٠	٧١٥٥٠٠٠٠٠٠٠
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري والفتحة تشمل (الكابلات . الإكسسوارات - الأجرية . الأنكوز . التويدج) الخرسانية وذلك طبقاً للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لإنهاء أعمال البوكسات سابقة الصب حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٥٥	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١١٥٠٠٠٠٠٠٠	٦٣٢٥٠٠٠٠٠٠٠
أعمال الركائز						
٣٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن وإعداد الاسطح أسفل الركيزة وتكون الركائز من النوع المكون من رقائق البوليميرات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الاتواع المركبة بين طبقات النيوبرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز مطابقة للمواصفات الأوروبية الموحدة E 1337-3 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز ويراعى بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة والنيوبرين بالدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقى مع العطاء الكتالوج الخاصة بها موضح خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الاتفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخداً منها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف صولتها لسعر الصولة الأعلى والفتحة تشمل صب طبقة جوارب أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الأشراف في المركز القومي للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتحة لتشمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة والسعر يشمل الاختبارات الغير متلفة فقط					
	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بجوايط	عدد	١٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٢٢٥٠٠٠٠٠٠٠
	ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط	عدد	٣٨	١٨٠٠٠٠٠٠٠	١٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٧٠٠٠٠٠٠٠٠٠
	ج - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن الى ٢٥٠ طن بدون جوايط	عدد	٢٠	٣٠٠٠٠٠٠٠٠	٢٥٠٠٠٠٠٠٠	٥٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
أعمال العزل والدهانات						
٣١	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٢٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٦٠٠٠٠٠٠٠٠	٧٢٠٠٠٠٠٠٠٠٠
تجربة تحميل للكوبري						
٣٢	بالعدد تنفيذ تجربة تحميل إستاتيكي للكوبري قبل إفتتاحه للأجزاء المختلفة والملاخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع أدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لإختبار التحميل والفتحة تشمل توفير وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	١	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠	١٢٠٠٠٠٠٠٠٠	١٣٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠
إجمالي أعمال الكباري						
						١٢٠٥٦٠٠٠٠٠٠٠٠٠

مقاييس أعمال (كوبري ٥ - كوبري ٦ - كوبري ٧ - كوبري ٨ (تقاطع المنصورة) - كوبري ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المربوطة الى المنصورة . تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات						
٢	البند	الوحدة	الكمية	الفئة قبل التفاوض	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي
بنود مستجدة						
٣٣	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونه من ساقيتو + اديبوند + مادة مانعة للتفاذية انتاج شركة MCC او كيمابويات البناء الحديث لعزل جسم الكوبري	م ^٢	١٠٠٠	١١٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠
٣٤	بالمقوطة عمل تحويله مروية لزوم أعمال تأمين سلامة المرور شامله المطبات الصناعية ولقنات الارشادية وتحذيرات وكشافات اشارة على طول التحويله واشارات مضيئة وحواجز خرسانية مؤقتة طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور	مقوطة	٧	٥٥٠٠٠,٠٠	٥٢٠٠٠,٠٠	١٠٤٠٠٠,٠٠
إجمالي البنود المستجدة						١٠٤٠٠٠,٠٠
إجمالي قيمة المقاييس						١٢١٨١٩٩٠,٠٠

ملاحظات:-

في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لأشياء وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكرتة والمولدين طبقاً للاتحة الشركة الوطنية كالتالي :-

أعمال توريد الكرتة يتم إضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

أعمال طبقات الاساس يتم إضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم إضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

اسعار البنود المذكورة عالية تقديرية لحين مفاوضة الشركة عليها

يحق للشركة صرف فروق الاسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتماقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتومن - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

١- جميع فئات بنود الأعمال بالمقاييس على أساس أسعار الخامات الرئيسية كالتالي :

أ- متوسط سعر الأسمنت البورتلاندى هو ١٩٠٠ ج/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والهالك والمصاريف الادارية

ب- متوسط سعر حديد التسليح هو ٣٧٠٠ ج/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والهالك والتصنيع والتركيب والمصاريف الإدارية

Handwritten signature and stamp.



Handwritten signature.





جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022

Applicant :

CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-1 / 2022

مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المنصورة

Date : 20/11/2022

Specimens :

Three ribbed steel bar specimens supplied by applicant

" Results Of Tension & Bend Tests "

Stambed mark	Nominal Diameter (mm)	Weight (gm)	Length (mm)	Mass Per Meter (kg)	Actual Average Diameter (mm)	Original Gage Length (mm)	Yield Load (KN)	Ultimate Load (KN)	Final Gage Length (mm)	Yield Stress, R_e (N/mm ²)	Ultimate Strength, R_m (N/mm ²)	Yield/ Ultimate Stress (R_m / R_e)	Elongation Agt (%)	Elongation A_s (%)
MKS	32	4561	731	6.239	31.91	160	447.2	591.0	195	556.0	734.8	1.32	11.37	21.88
MKS	32	4533	730	6.210	31.84	160	447.0	590.0	192	555.8	733.6	1.32	10.37	20.00
MKS	32	4546	732	6.210	31.84	160	445.5	589.5	190	553.9	733.0	1.32	9.37	18.75

* Fracture occurred outside the middle third of gage length.

** Fracture occurred outside gage length.

Cold Bend Test was conducted on one specimen on bend diameter 192 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Head of Materials Testing Lab.

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022

Applicant :

CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المنصورة

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-3 / 2022

Date : 20/11/2022

Specimens :

Three ribbed steel bar specimens supplied by applicant

" Results Of Tension & Bend Tests "

Stamped mark	Nominal Diameter (mm)	Weight (gm)	Length (mm)	Mass Per Meter (kg)	Actual Average Diameter (mm)	Original Gage Length (mm)	Yield Load (KN)	Ultimate Load (KN)	Final Gage Length (mm)	Yield Stress, R_e (N/mm ²)	Ultimate Strength, R_m (N/mm ²)	Yield/ Ultimate Stress (R_m / R_e)	Elongation Agt (%)	Elongation A_s (%)
MKS	25	2283	615	3.712	24.62	125	265.2	353.2	150	540.3	719.5	1.33	11.36	20.00
MKS	25	2279	614	3.712	24.61	125	264.9	353.0	149	539.6	719.1	1.33	9.36	19.20
MKS	25	2279	615	3.706	24.59	125	264.5	352.5	150	538.8	718.1	1.33	10.36	20.00

* Fracture occurred outside the middle third of gage length.

** Fracture occurred outside gage length.

Cold Bend Test was conducted on one specimen on bend diameter 150 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Head of Materials Testing Lab.

(Signature)
MATERIALS TESTING LABORATORY
(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022

Applicant :

CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المنصورة

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-5 / 2022

Date : 20/11/2022

Specimens :

Three ribbed steel bar specimens supplied by applicant

" Results Of Tension & Bend Tests "

Stambed mark	Nominal Diameter (mm)	Weight (gm)	Length (mm)	Mass Per Meter (kg)	Actual Average Diameter (mm)	Original Gage Length (mm)	Yield Load (KN)	Ultimate Load (KN)	Final Gage Length (mm)	Yield Stress, R_e (N/mm ²)	Ultimate Strength, R_m (N/mm ²)	Yield/ Ultimate Stress (R_m / R_e)	Elongation Agt (%)	Elongation A_5 (%)
ARE	22	1767	610	2.897	21.75	110	203.7	273.7	135	535.9	720.0	1.34	11.36	22.73
ARE	22	1785	618	2.888	21.71	110	203.5	274.0	135	535.3	720.8	1.35	11.36	22.73
ARE	22	1774	612	2.899	21.75	110	204.2	274.0	135	537.2	720.8	1.34	12.36	22.73

* Fracture occurred outside the middle third of gage length.

** Fracture occurred outside gage length.

Cold Bend Test was conducted on one specimen on bend diameter 132 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Head of Materials Testing Lab.

(Signature)
(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022

Applicant :

CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المنصورة

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-7 / 2022

Date : 20/11/2022

Specimens :

Three ribbed steel bar specimens supplied by applicant

" Results Of Tension & Bend Tests "

Stambed mark	Nominal Diameter (mm)	Weight (gm)	Length (mm)	Mass Per Meter (kg)	Actual Average Diameter (mm)	Original Gage Length (mm)	Yield Load (KN)	Ultimate Load (KN)	Final Gage Length (mm)	Yield Stress, R_e (N/mm ²)	Ultimate Strength, R_m (N/mm ²)	Yield/ Ultimate Stress (R_m / R_e)	Elongation Agt (%)	Elongation A_s (%)
HADIDNA	18	1197	615	1.946	17.82	90	142.7	191.2	110	560.8	751.4	1.34	11.38	22.22
HADIDNA	18	1204	620	1.942	17.80	90	142.7	191.2	110	560.8	751.4	1.34	10.38	22.22
HADIDNA	18	1182	610	1.938	17.78	90	142.7	192.0	110	560.8	754.5	1.35	11.38	22.22

* Fracture occurred outside the middle third of gage length.

** Fracture occurred outside gage length.

Cold Bend Test was conducted on one specimen on bend diameter 108 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Head of Materials Testing Lab.

(Signature)
(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022

Applicant :

CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المنصورة

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-9 / 2022

Date : 20/11/2022

Specimens :

Three ribbed steel bar specimens supplied by applicant

" Results Of Tension & Bend Tests "

Stambled mark	Nominal Diameter (mm)	Weight (gm)	Length (mm)	Mass Per Meter (kg)	Actual Average Diameter (mm)	Original Gage Length (mm)	Yield Load (KN)	Ultimate Load (KN)	Final Gage Length (mm)	Yield Stress, R_e (N/mm ²)	Ultimate Strength, R_m (N/mm ²)	Yield/ Ultimate Stress (R_m / R_e)	Elongation Agt (%)	Elongation A_s (%)
ARE	16	944	625	1.510	15.70	80	112.2	146.0	100	558.0	726.1	1.30	12.36	25.00
ARE	16	940	624	1.506	15.68	80	113.0	146.7	100	562.0	729.6	1.30	13.36	25.00
ARE	16	941	624	1.508	15.69	80	116.7	146.2	100	580.4	727.1	1.25	12.36	25.00

* Fracture occurred outside the middle third of gage length.

** Fracture occurred outside gage length.

Cold Bend Test was conducted on one specimen on bend diameter 48 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Head of Materials Testing Lab.

(Signature)
(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022

Applicant :

CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المنصورة

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-11 / 2022

Date : 20/11/2022

Specimens :

Three ribbed steel bar specimens supplied by applicant

" Results Of Tension & Bend Tests "

Stambed mark	Nominal Diameter (mm)	Weight (gm)	Length (mm)	Mass Per Meter (kg)	Actual Average Diameter (mm)	Original Gage Length (mm)	Yield Load (KN)	Ultimate Load (KN)	Final Gage Length (mm)	Yield Stress, R_e (N/mm ²)	Ultimate Strength, R_m (N/mm ²)	Yield/ Ultimate Stress (R_m / R_e)	Elongation Agt (%)	Elongation A_s (%)
ARE	12	527	622	0.847	11.76	60	62.3	83.0	76	550.4	733.9	1.33	11.37	26.67
ARE	12	531	620	0.856	11.82	60	62.0	82.5	76	547.8	729.0	1.33	13.36	26.67
ARE	12	533	623	0.856	11.82	60	61.4	82.4	71	542.9	728.1	1.34	10.36	18.33

* Fracture occurred outside the middle third of gage length.

** Fracture occurred outside gage length.

Cold Bend Test was conducted on one specimen on bend diameter 36 mm and shows no sign of any type of failure or cracking

Head of Materials Testing Lab.

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022

Applicant: CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING
مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المتصورة

Lab Ref. No. : MTL/ 2232 -13 / 2022

Specimens: Six steel bar segments supplied by applicant

Date : 21/11/2022

RESULTS OF CHEMICAL ANALYSIS OF STEEL SAMPLES

Specs No.	Nominal Diameter (mm)	Stamped Mark	Elements Analyzed (*) %													
			C	Mn	Si	P	S	Ni	Cr	Cu	Mo	V	Ti	Al	B	Nab
1	32	MKS	0.315	1.282	0.126	0.018	0.025	0.150	0.106	0.559	0.012	0.004	0.001	0.003	0.001	0.002
2	25	MKS	0.328	1.089	0.216	0.028	0.034	0.130	0.113	0.553	0.015	0.004	0.001	0.002	0.001	0.002
3	22	ARE	0.319	1.401	0.226	0.008	0.020	0.056	0.028	0.187	0.009	0.005	0.001	0.006	0.001	0.002
4	18	HADIDNA	0.319	1.494	0.244	0.014	0.013	0.053	0.054	0.163	0.008	0.005	0.001	0.006	0.001	0.002
5	16	ARE	0.315	1.562	0.185	0.007	0.011	0.046	0.037	0.132	0.010	0.006	0.001	0.005	0.001	0.004
6	12	ARE	0.327	1.504	0.237	0.022	0.020	0.030	0.042	0.094	0.007	0.005	0.004	0.008	0.001	0.003

Head of Materials Testing Lab

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022 Applicant : CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-2 / 2022 مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المنصورة

Date : 20/11/2022 Specimens : Ribbed Steel Bars

Comparing Mechanical Results With Specifications Limits

According to (ES 262-2/2015)

Results of Mechanical Properties

Property	Results			ES 262-2/2015. Limits (Grade B500DWR)
	1	2	3	
Nominal Diameter (mm)	32	32	32	N/A
Mass Per Meter (kg/m)	6.239	6.210	6.210	From (6.061 to 6.566)
Yield Stress , Re (MPa)	556	556	554	500 Min 650 Max
Ultimate Strength , Rm (MPa)	735	734	733	N/A
Ultimate/Yield Stress (Rm / Re)	1.32	1.32	1.32	1.25 Min
Elongation Agt (%)	11.4	10.4	9.4	8.0 % Min
Elongation A5 (%)	21.9	20.0	18.8	13.0 % Min
Cold bend test (90°)	Pass			No Cracks Were Observed
Rebend test (20°)	Pass			No Cracks Were Observed

Results of Chemical Analysis

Element	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(N)	C _{eq}
Results (%)	0.315	0.126	1.282	0.018	0.025	0.002	0.600
ES 262-2/2015. Limits (Grade B500DWR)	0.32±0.03	0.55±0.05	1.8±0.08	0.04±0.008	0.04±0.008	0.012±0.002	0.610

The Tests Results Comply with Specification Limits for Grade B500DWR According to ES 262-2/2015

Head of Materials Testing Lab.



(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022 Applicant : CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-4 / 2022 مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المنصورة

Date : 20/11/2022 Specimens : Ribbed Steel Bars

Comparing Mechanical Results With Specifications Limits

According to (ES 262-2/2015)

Results of Mechanical Properties

Property	Results			ES 262-2/2015. Limits (Grade B500DWR)
	1	2	3	
Nominal Diameter (mm)	25	25	25	N/A
Mass Per Meter (kg/m)	3.712	3.712	3.706	From (3.699 to 4.007)
Yield Stress , Re (MPa)	540	540	539	500 Min 650 Max
Ultimate Strength , Rm (MPa)	720	719	718	N/A
Ultimate/Yield Stress (Rm / Re)	1.33	1.33	1.33	1.25 Min
Elongation Agt (%)	11.4	9.4	10.4	8.0 % Min
Elongation A5 (%)	20.0	19.2	20.0	13.0 % Min
Cold bend test (90°)	Pass			No Cracks Were Observed
Rebend test (20°)	Pass			No Cracks Were Observed

Results of Chemical Analysis

Element	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(N)	C _{eq}
Results (%)	0.328	0.216	1.089	0.028	0.034	0.002	0.581
ES 262-2/2015. Limits (Grade B500DWR)	0.32+0.03	0.55+0.05	1.8+0.08	0.04+0.008	0.04+0.008	0.012+0.002	0.610

The Tests Results Comply with Specification Limits for Grade B500DWR According to ES 262-2/2015

Head of Materials Testing Lab.

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)





Your Ref. Date : 20/11/2022 Applicant : CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-6 / 2022 مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المنصورة

Date : 20/11/2022 Specimens : Ribbed Steel Bars

Comparing Mechanical Results With Specifications Limits

According to (ES 262-2/2015)

Results of Mechanical Properties

Property	Results			ES 262-2/2015. Limits (Grade B500DWR)
	1	2	3	
Nominal Diameter (mm)	22	22	22	N/A
Mass Per Meter (kg/m)	2.897	2.888	2.899	From (2.865 to 3.103)
Yield Stress , Re (MPa)	536	535	537	500 Min 650 Max
	536.1			
Ultimate Strength , Rm (MPa)	720	721	721	N/A
Ultimate/Yield Stress (Rm / Re)	1.34	1.35	1.34	1.25 Min
Elongation Agt (%)	11.4	11.4	12.4	8.0 % Min
Elongation A5 (%)	22.7	22.7	22.7	13.0 % Min
Cold bend test (90°)	Pass			No Cracks Were Observed
Rebend test (20°)	Pass			No Cracks Were Observed

Results of Chemical Analysis

Element	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(N)	C _{eq}
Results (%)	0.319	0.226	1.401	0.008	0.02	0.002	0.577
ES 262-2/2015. Limits (Grade B500DWR)	0.32+0.03	0.55+0.05	1.8+0.08	0.04+0.008	0.04+0.008	0.012+0.002	0.610

The Tests Results **Comply** with Specification Limits for Grade B500DWR According to ES 262-2/2015

Head of Materials Testing Lab.

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)





جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022

Applicant : CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-8 / 2022

مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المريوطية الى المنصورة

Date : 20/11/2022

Specimens :

Ribbed Steel Bars

Comparing Mechanical Results With Specifications Limits

According to (ES 262-2/2015)

Results of Mechanical Properties

Property	Results			ES 262-2/2015. Limits (Grade B500DWR)
	1	2	3	
Nominal Diameter (mm)	18	18	18	N/A
Mass Per Meter (kg/m)	1.946	1.942	1.938	From (1.898 to 2.097)
Yield Stress , Re (MPa)	561	561	561	500 Min 650 Max
Ultimate Strength , Rm (MPa)	751	751	755	N/A
Ultimate/Yield Stress (Rm / Re)	1.34	1.34	1.35	1.25 Min
Elongation Agt (%)	11.4	10.4	11.4	8.0 % Min
Elongation A5 (%)	22.2	22.2	22.2	13.0 % Min
Cold bend test (90°)	Pass			No Cracks Were Observed
Rebend test (20°)	Pass			No Cracks Were Observed

Results of Chemical Analysis

Element	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(N)	C _{eq}
Results (%)	0.319	0.244	1.494	0.014	0.013	0.002	0.596
ES 262-2/2015. Limits (Grade B500DWR)	0.32+0.03	0.55+0.05	1.8+0.08	0.04+0.008	0.04+0.008	0.012+0.002	0.610

The Tests Results Comply with Specification Limits for Grade B500DWR According to ES 262-2/2015

Head of Materials Testing Lab.



(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022 Applicant : CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING
Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-10 / 2022 مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الى المنصورة

Date : 20/11/2022 Specimens : Ribbed Steel Bars

Comparing Mechanical Results With Specifications Limits

According to (ES 262-2/2015)

Results of Mechanical Properties

Property	Results			ES 262-2/2015, Limits (Grade B500DWR)
	1	2	3	
Nominal Diameter (mm)	16	16	16	N/A
Mass Per Meter (kg/m)	1.510	1.506	1.508	From (1.499 to 1.657)
Yield Stress , Re (MPa)	558	562	580	500 Min 650 Max
		566.8		
Ultimate Strength , Rm (MPa)	726	730	727	N/A
Ultimate/Yield Stress (Rm / Re)	1.30	1.30	1.25	1.25 Min
Elongation Agt (%)	12.4	13.4	12.4	8.0 % Min
Elongation A5 (%)	25.0	25.0	25.0	13.0 % Min
Cold bend test (90°)	Pass			No Cracks Were Observed
Rebend test (20°)	Pass			No Cracks Were Observed

Results of Chemical Analysis

Element	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(N)	C _{eq}
Results (%)	0.315	0.185	1.562	0.007	0.011	0.004	0.598
ES 262-2/2015, Limits (Grade B500DWR)	0.32+0.03	0.55+0.05	1.8+0.08	0.04+0.008	0.04+0.008	0.012+0.002	0.610

The Tests Results Comply with Specification Limits for Grade B500DWR According to ES 262-2/2015

Head of Materials Testing Lab.

H.H.M.
(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)





جامعة القاهرة
Cairo University

معمل اختبار المواد Materials Testing Lab



كلية الهندسة
Faculty of Engineering

Your Ref. Date : 20/11/2022 Applicant : CONCRETE ENGINEERING & CONTRACTING

Lab. Ref. No. : MTL/ 2232-12 / 2022 مشروع : توسعة الطريق الدائري القطاع من المربوطية الي المنصورة

Date : 20/11/2022 Specimens : Ribbed Steel Bars

Comparing Mechanical Results With Specifications Limits

According to (ES 262-2/2015)

Results of Mechanical Properties

Property	Results			ES 262-2/2015. Limits (Grade B500DWR)
	1	2	3	
Nominal Diameter (mm)	12	12	12	N/A
Mass Per Meter (kg/m)	0.847	0.856	0.856	From (0.835 to 0.941)
Yield Stress , Re (MPa)	550	548	543	500 Min 650 Max
		547.0		
Ultimate Strength , Rm (MPa)	734	729	728	N/A
Ultimate/Yield Stress (Rm / Re)	1.33	1.33	1.34	1.25 Min
Elongation Agt (%)	11.4	13.4	10.4	8.0 % Min
Elongation A5 (%)	26.7	26.7	18.3	13.0 % Min
Cold bend test (90°)	Pass			No Cracks Were Observed
Rebend test (20°)	Pass			No Cracks Were Observed

Results of Chemical Analysis

Element	(C)	(Si)	(Mn)	(P)	(S)	(N)	C _{eq}
Results (%)	0.327	0.237	1.504	0.022	0.02	0.003	0.597
ES 262-2/2015. Limits (Grade B500DWR)	0.32+0.03	0.55+0.05	1.8+0.08	0.04+0.008	0.04+0.008	0.012+0.002	0.610

The Tests Results Comply with Specification Limits for Grade B500DWR According to ES 262-2/2015

Head of Materials Testing Lab.

Hattem

(Dr. Hatem Hassan Ali Ibrahim)



TEST REPORT تقرير اختبار



Report No: 5450/14T001/30/407/2023

■ NIS Lab

اسم المعمل

: Force and Material Metrology

■ Issued For

صادر الى

: Tetra Engineering and Construction

■ Contact Information of
the Customer

بيانات التواصل بالزبون

: 01009000049

■ Sample Specification

وصف العينة

: Seven-Wire Steel Strand for Prestressed Concrete

■ Manufacturer

اسم الشركة المنتجة

: -----

■ Code :

كود

: In Table (page 3)

■ Date of Receipt

تاريخ الاستلام

: 4/4/2023

■ Date of Test

تاريخ الاختبار

: 4/4/2023


■ Issue Date

تاريخ الإصدار


: 10/4/2023

Approved by

Head of Laboratory


Dr. Riham S. Hegazy

NIS President


Prof. Dr. Noha E. Khaled


TEST REPORT

تقرير اختبار



Report No.	5450/14T001/30/407/2023				
Customer	Tetra Engineering and Construction				
Date of Receipt	4/4/2023				
Tested by	M.M. Ammar	Date of Test	4/4/2023		
Number of pages	3	Issue Date	10/4/2023		
Sample Under Test					
Sample Description	Seven-Wire Steel Strand for Prestressed Concrete				
Manufacturer	-----	Nominal Dimension	15.7		
Code	In Table (page 3)	Gauge length	600 mm		
Sample Type	Steel Strand	No. of specimens	3		
• Enviromental Conditions					
Temperature (°C)	(22.5±1)°C	Humidity (%)	(42±5)%		
• Test Method					
The Test was carried out according to ISO 15630-3:10 " Steel for the reinforcement and prestressing of concrete — Test methods — Part 3: Prestressing steel"					
• Traceability					
Reference Devices	Serial Number	Due date	Certificate No.	Expanded uncertainty	Traceability
400 kN Universal Testing Machine	15376/1956	Dec-23	729/14C001/28/19 3/2022	± 0.32 %	NIS
Vernier caliper	MT/VC/001	Sep-23	1843/63/2021	± 0.06 mm	NIS
Steel ruler	MT/R/001	Sep-23	1841/63/2021	± 0.065 mm	NIS
• ISO 17025 Statement					
All NIS laboratories implement the NIS unified quality management system which was built to be in compliance with ISO 17025:2017.					

Tested by




Page 2 of 3

Reviewed by



TEST REPORT تقرير اختبار




Report No.	5450/14T001/30/407/2023
------------	-------------------------

• Test Results				
Sr.	Specimen code	Coil No.	Breaking force (kN)	Note
1	15.7-1	2207700304	289.41	The specimens were tested with the aid of anchors and wedges system.
2	15.7-2	2207700305	285.47	
3	15.7-3	2206901807	287.73	
The data in the above table applies only to those samples specifically listed on this test report				
This report does not give judgement on tested specimens but it provides the customer with the measured values of the given parameters. It also notes down any remarks on the behaviour of tested specimens during the test.				

Tested by



Reviewed by



Page 3 of 3

