

الحمد عراقی حسین



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة السادسة - بنى سويف

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،،،

الموضوع بخصوص: أعمال الجسر الترابى والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الثاني (بنى مزار/ منفلوط) (ب) لتنفيذ المسافة من الكم ٢٢٨+٣٥٠ الى الكم ٢٣٦+٣٥٠ .
الشركة المنفذة: الشديد للمقاولات العمومية .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص جارى (١) للعقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٦٨) (أ) .
برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه باللازم .

مرفقات :

١- استمارة ٥٠ ع.ج .

٢- أصل المستخلص عدد (٢) .

٣- أصل بيان الأعمال .

٤- أصل حصر الأعمال .


٥- أصل البرنامج الزمني .

٦- أصل محضر استلام موقع
٧- محاضر حاشات النقل

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير عام المشروعات بالهيئة
مهندس / مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة
السادسة بنى سويف
السيد المهندس / أحمد عراقي حسين



مهندس الاشراف بالهيئة

مهندس / محمود محمد حسين

مصلحة : الهيئة العامة للطرق والكبارى
قسم : المشروعات

المبلغ المستحق إلى : شركة الشريد للإقاولات العمومية

بموجب } الطلبات طيه ، أو : الكشف المرفقة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

} إذن صرف على :
 } شيك على البنك المركزي في : الربح الإلكتروني

شيك على الخارج } صاحب الحق أو :
يسحب باسم } شركة السيد القادران الحموي
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رقم : _____

المختتم ذو التاريخ

Handwritten signature in blue ink, possibly reading "H. P. S.", enclosed in a circle.

كتب المراجعة

رئيس القسم

تقيد فى السجل برقم :

(ب) الکاتب المنوط

الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم		بيانات		عدد
قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	المرفقات
	٣٢٤١٥٩٨٠					البلخ المين قيمة المخصص رقم (١) المبلغ اعمال الجمار الترابي والاعمال الصناعية للخط الثاني مشروع القطاع الكهربائي الرابع (الكوبرا البوسجل) (القطاع الثاني) الفترة من ٢٠٠٨/٢٠ حتى ٢٠٠٩/٢٠ بطول ٨ كم
	٣٢٤١٥٩٨٠					إجمالي الأصل
قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات				
		عادي إضافي دمغة توقيع				
		قرش جنيه قرش جنيه قرش				
		رسم الدمغة				
صافي القيمة المطلوب صرفها						

المختتم ذو التاريخ

۲۹۷→ع

رئيس المصلحة

رئيس الإدارة المركزية

15th

غلامه

سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : _____ الإمضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : جاري بتاريخ الإضاء :

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : ————— توقيع الكاتب المنوط بالسجل : —

٢٠٢ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٣٠,٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— امضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

(۱)

المختتم ذو التاريخ

(۳) سحب

شیک
إذن صرف

(۴) قید فی سجل

الشيكات

الشكايات

١٠٠ : ١ (١٠)



مذكرة ايضاحيه

للعرض على السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

الموضوع

بخصوص مشروع . اعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعيه للقطار السريع (أكتوبر - أبو سمبل) القطاع الثاني (بني مزار / منقلاط) (أ) في المسافه من " الكم ٢٢٨+٣٥٠ الى الكم ٢٣٦+٣٥٠ " بطول ٨ كم بالأمر المباشر .

- الشركه المنفذه : شركه الشديده للمقاولات العموميه .
 - العقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٦٨ (أ) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦ .
 - تاريخ بدا العمل : ٢٠٢٤/١٠/٢٦ .
 - تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٥/٦/٢٥ .
 - قيمه العقد الاصلى : ٢٠.٠٠٠.٠٠٠ (عشرون مليون جنيها) .
- مبررات المنطقه بتعديل مقاييسه الاعمال:

- ورد الينا خطاب استشارى القطاع الثانى (مرفق) بخصوص المشروع عاليه موضح به اسباب تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله رقم (١) بنفس قيمه امر الاسناد وذلك لوجود زياده او نقصان فى أسعار البنود المنفذه طبقا للمفاوضه على أسعار البنود الموجوده بالمقاييسه الاصليه وبناءا عليه تم تعديل الكميات المدرجه بالمقاييسه المعدله .

الرأى

ترى المنطقه موافقه على تعديل المقاييسه طبقا لاسعار لما ورد من استشارى المشروع .

يرجاء التكرم بالعلم والإحاطه .

والأمر مفوض لسيادتكم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تاريخ: ٢٠٢٥/١٠/٢٠
مرفقات:

- مقاييسه محله
- خطاب الاستشارى



رئيس الإدارة المركزية

المنطقة السادسة (بني سويف)

مهندس /

احمد عراني حسين

مهندس /

السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة ببني سويف

تحية طيبة وبعد ،،،،،

الموضوع بخصوص مشروع أعمال انشاء الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار السريع (أكتوبر /
أبو سميل) القطاع الثاني (بني مزار / منفوط) قطاع من كم ٢٢٨+٣٥٠ الي كم ٢٣٦+٣٥٠ بطول ٨
كم عقد رقم (٣٦٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥) (أ) تنفيذ شركة الشديد للمقاولات العمومية .

نحيط سيادتكم بأنه :

- تم تعديل اسعار البنود بسبب زيادة أسعار البنود المنفذة طبقا للمفاوضة علي اسعار البنود الموجودة
بالمقايضة الاصلية وبناء عليه تم تعديل الكميات المدرجة بالمقايضة المعدلة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

مدير المشروع الاستشاري

٢٠٢٤
١٧
م / محمود غريب
مشروع القطار السريع
بني سويف / شعبة القطار من بني سويف

المكتب الفني / مكتب الدكتور حسن مهدي

م / أحمد عزب

تنفيذ شركة / الشدديد للمقاولات العمومية من محطة 228+350 الى 236+350 بطول 8 كم

الشباب العربي
ب. ص. ب.
١٩٥٦ / ٢٠٤ / ٧٠٢

أعمال إنشاء الجسر الترابي للقطار الكهربائي السريع (أكتوبر / أوسمبل)

القطاع الثاني (بني مزار / منفوط) من محطة 176+700 حتى محطة 334+800 بطول 158 كم.

تنفيذ شركة / الحديد للمقاولات العمومية من محطة 228+350 الي 236+350 بطول 8 كم

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	سعر الوحدة	كمية	الإجمالي
5_2	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفل وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة 1500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف السعر ابتداء من 2024-3-22 علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصحيح 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4.	م ³	٤٠,٩٧	١,٠٠	٤٠,٩٧
	علاوة 2 جنيه/م ³ في حالة توريد أتربة لفرشها على طبقة السفل لماكنية تحرك المعدات وذلك في حالة الارض الغير ثابتة.				
	إعمال الردم Embankment				
1_3	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن 25سم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدك الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التوجيهية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف السعر في سبتمبر 2023. - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبه الدمك عن 95% بحسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبه الدمك لكل 1%. - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان، وتصحيح 1.5 جنيه/كم ابتداء من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم . - و البند لا يشمل القيمة المحجورة.	م ³	٧١,٧٠	٤٨٨٤,٠٠	٣٥٠١٨٢,٨٠
2_1_3	مسافة نقل 2 كم السعر في سبتمبر 2023.	م ³	٧٤,٥٠	١٨٩٤١٠,٠٠	١٤١١١٠٤٥,٠٠
3_1_3	علاوة مسافة نقل كل 12 كم	م ³	١٥,٠٠	١٧٢٣٣,٠٠	٢٥٨٤٩٥,٠٠
4_1_3	علاوة مسافة نقل 21 كم	م ³	٢٨,٥٠	١٧٧٠٦١,٠٠	٥٠٤٦٢٣٨,٥٠
5_1_3	كارتة توريد أتربة	م ³	١٣,٠٠	١,٠٠	١٣,٠٠
6_1_3	قيمة المواد المحجورة للأتربة	م ³	٤٤,٨٠	١,٠٠	٤٤,٨٠
1_4	بالمتر المسطح أعمال تشغيل أرض طبيعية بسمك 25 سم في حالة ان المنسوب التصميمي يتطلب عمق الحفر أو الردم + 50 سم عن منسوب الأرض الطبيعية لمسافة لا تقل عن 100 متر وهذا البند يشمل عمل الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري السعر ابتداء من 2024-3-22	م ²	١٩,٥٥	١,١٧١٨٧	٢٢,٩١٠
- يتم احتساب سعر الاسمنت في بنود الخرسانة طبقاً لسعر القائمة الموحدة 2023 علي ان يتم احتساب الزيادة حسب سعر السوق كزروق اسعار.					
عشرون مليون جنيه فقط لا غير					
٢٠٠٠٠٠٠٠,٠٠					



مدير عام المشروع
المهندس/ مصطفى شعبان
التوقيع/

مهندس الهيئة
المهندس/ محمود حسين
التوقيع/

مدير المشروع (الإستشاري)
المهندس/ محمود نجيب
التوقيع/

المكتب الفني (الإستشاري)
المهندس/ أحمد عزب
التوقيع/

مهندس التنفيذ
المهندس/ محمد صبري
التوقيع/

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية
خاص بمشتريات التسليم

مكتب أ.د/حسن مهدي
للإستشارات الهندسية
خاص بمشتريات التسليم

	مشروع القطار الكهربائي السريع	
	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل)	
	تنفيذ شركة / الشدديد للمقاولات العمومية مستخلص جاري (١) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٦٨) (أ)	

بند (٣-١) أعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة..... الخ (الكمية الإجمالية)

Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER & NO.OF.REQ	QTY (M3)	Total.Qty
228+376.00	86.03	0.00	ASBUILT	0.00	
228+380.00	79.87	0.00		331.80	
228+400.00	83.72	331.80		1,967.67	
228+420.00	112.72	1,635.88		3,932.11	
228+440.00	141.45	1,964.43		6,473.81	
228+460.00	155.96	2,541.70		9,447.89	
228+480.00	161.51	2,974.08		12,622.60	
228+500.00	168.12	3,174.72		15,918.92	
228+520.00	172.64	3,296.31		19,326.46	
228+540.00	185.14	3,407.54		22,904.21	
228+560.00	187.96	3,577.75		26,635.23	
228+580.00	56.07	3,731.02		29,075.54	
228+600.00	0	2,440.31		29,636.22	
228+720.00	117.33	0.00		30,809.56	
228+740.00	216.95	1,173.34		34,152.35	
228+760.00	200.68	3,342.79		38,328.65	
228+780.00	158.71	4,176.30		41,922.56	
228+800.00	114.75	3,593.91		44,657.18	
228+820.00	106.69	2,734.62		46,871.68	
228+840.00	30.36	2,214.50		48,242.27	
228+860.00	32.16	1,370.59		48,867.48	
228+880.00	54.79	625.22		49,736.91	
228+900.00	34.43	869.43		50,629.08	
228+920.00	99.97	892.17		51,973.11	
228+940.00	184.47	1,344.02		54,817.51	
228+960.00	165.32	2,844.41		58,315.43	
228+980.00	93.15	3,497.92		60,900.18	
229+000.00	115.04	2,584.75		62,982.07	
229+020.00	210.37	2,081.89		66,236.15	
229+040.00	261.33	3,254.08		70,953.15	
229+060.00	294.01	4,717.00		76,506.49	
229+080.00	332.24	5,553.34		82,768.90	
229+100.00	340.27	6,262.41		89,493.97	
229+120.00	334.84	6,725.07		96,245.10	
229+140.00	329.99	6,751.14		102,893.46	
229+160.00	345.18	6,648.36		109,645.25	
229+180.00	389.49	6,751.78		116,991.99	
229+200.00	381.87	7,346.75		124,705.65	
229+220.00	371.42	7,713.66		132,238.61	
229+240.00	252.69	7,532.97		138,479.75	
229+260.00	0	6,241.13		141,006.66	
229+300.00	328.31	0.00		144,289.75	
229+320.00	320.21	3,283.09		150,774.98	
229+340.00	317.98	6,485.24		157,156.94	
229+360.00	311.06	6,381.96		163,447.33	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

مدير المشروع م / محمود غريب

المكتب الفني م / أحمد عزب

التوقيع /

التوقيع /

عن استشاري (XYZ)



م / محمد عبد الرحمن

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

م / محمود صبري

التوقيع /



		مشروع القطار الكهربائي السريع		المصلحة العامة، الإسكندرية	
		إستكمال إنساناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع			
		(أكتوبر -أبوسمبل)			
		تنفيذ شركة / الشديد للمقاولات العمومية		مكتب أدريس مهدي للإستشارات الهندسية	
		مستخلص جارى (١) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٦٨) (١)			
بند (٣-١) أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) اسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة..... الخ (الكمية الإجمالية)					
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER &NO.OF.REQ	QTY (M3)	Total.Qty
229+380.00	291.79	6,290.38	ASBUILT	169,475.76	
229+400.00	277.09	6,028.43		175,164.47	
229+420.00	261.81	5,688.71		180,553.41	
229+440.00	250.84	5,388.94		185,679.90	
229+460.00	235.19	5,126.49		190,540.15	
229+480.00	227.92	4,860.25		195,171.16	
229+500.00	230.7	4,631.01		199,757.33	
229+520.00	219.64	4,586.17		204,260.77	
229+540.00	207.25	4,503.44		208,529.66	
229+560.00	0	4,268.89		210,602.12	
229+580.00	242.12	2,072.46		213,023.28	
229+600.00	262.79	2,421.16		218,072.35	
229+620.00	238.9	5,049.07		223,089.29	
229+640.00	184.36	5,016.95		227,321.95	
229+660.00	140.33	4,232.65		230,568.85	
229+680.00	126.49	3,246.90		233,237.06	
229+700.00	87.45	2,668.21		235,376.53	
229+720.00	73.66	2,139.47		236,987.66	
229+740.00	95.19	1,611.13		238,676.15	
229+760.00	145.04	1,688.49		241,078.45	
229+780.00	118.63	2,402.30		243,715.16	
229+800.00	86.43	2,636.71		245,765.78	
229+820.00	59.65	2,050.62		247,226.65	
229+840.00	46.48	1,460.87		248,287.96	
229+860.00	40.67	1,061.31		249,159.41	
229+880.00	0	871.45		249,566.10	
229+900.00	0	406.69		249,566.10	
229+940.00	32.04	0.00		249,886.48	
229+960.00	59.98	320.38		250,806.62	
229+980.00	65.41	920.14		252,060.48	
230+000.00	64.51	1,253.86	253,359.63		
230+020.00	48.5	1,299.15	254,489.65		
230+040.00	27.46	1,130.02	255,249.20		
230+060.00	21.32	759.55	255,736.94		
230+080.00	0	487.74	255,950.09		
230+100.00	28.59	213.15	256,235.96		
230+120.00	23.13	285.87	256,753.16		
230+140.00	8.68	517.20	257,071.26		
230+160.00	9.22	318.10	257,250.26		
230+180.00	10.1	178.99	257,443.52		
230+200.00	18.92	193.26	257,733.74		
230+220.00	0	290.22	257,922.92		

ASBUILT


عن الاستشاري أ.د حسن مهدي

مدير المشروع م / محمود غريب
التوقيع /

المكتب الفني م / أحمد عزب
التوقيع /

عن استشاري (XYZ)
م / محمد عبد الرحمن
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
م / محمود صبري
التوقيع /



		مشروع القطار الكهربائي السريع		الهيئة العامة للإحاثا	
ALSHEDEED FOR ROAD CONSTRUCTION		إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -ابوسمبل)		مكتب أعمالهندسية للإستشارات الهندسية	
		تنفيذ شركة / الشديد للمقاولات العمومية مستخلص جارى (١) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٦٨) (أ)			
بند (٣-١) أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلى من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه..... الخ (الكمية الإجمالية)					
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL		
			LAYER &NO.OF.REQ	QTY (M3)	Total.Qty
230+240.00	54.72	189.18	ASBUILT	258,470.08	
230+260.00	56.38	547.16		259,581.01	
230+280.00	42.49	1,110.94		260,569.73	
230+300.00	29.09	988.72		261,285.58	
230+320.00	40.2	715.85		261,978.52	
230+340.00	57.66	692.94		262,957.18	
230+360.00	68.04	978.66		264,214.18	
230+380.00	77.94	1,257.00		265,673.93	
230+400.00	81.51	1,459.76		267,268.38	
230+420.00	0	1,594.45		268,083.45	
230+800.00	33.49	0.00		268,418.31	
230+820.00	33.64	334.86		269,089.54	
230+840.00	49.9	671.23		269,924.95	
230+860.00	53.03	835.41		270,954.32	
230+880.00	53.59	1,029.37		272,020.59	
230+900.00	35.86	1,066.26		272,915.16	
230+920.00	29.9	894.58		273,572.77	
230+940.00	18.08	657.61		274,052.49	
230+960.00	28.13	479.71		274,514.53	
230+980.00	31.61	462.04		275,111.89	
231+000.00	26.64	597.36		275,694.31	
231+420.00	43.79	0.00		276,398.59	
231+440.00	59.23	437.93		277,428.82	
231+460.00	64.58	1,030.23		278,666.94	
231+480.00	44.13	1,238.13		279,754.09	
231+500.00	4.17	1,087.15		280,237.09	
231+520.00	27.14	482.99		280,550.14	
231+540.00	40.3	313.05		281,224.55	
231+560.00	47.39	674.41		282,101.50	
231+580.00	43.67	876.96		283,012.12	
231+600.00	36.07	910.62		283,809.54	
231+620.00	33.85	797.42		284,508.72	
231+640.00	0	699.18		284,847.17	
231+660.00	27.59	338.45		285,123.09	
231+680.00	21.69	275.93		285,615.87	
231+700.00	26.36	492.78		286,096.35	
231+720.00	39	480.48		286,750.02	
231+740.00	24.96	653.67		287,389.71	
231+760.00	34.3	639.69		287,982.35	
231+780.00	55.04	592.64		288,875.78	
231+800.00	66.07	893.42		290,086.94	
231+820.00	59.58	1,211.16		291,343.47	
231+840.00	0	1,256.53		291,939.26	
231+860.00	0	595.80		291,939.26	
231+880.00	44.88	0.00		292,388.02	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
 المكتب الفني م / أحمد عزب
 مدير المشروع م / محمود عكريب
 التوقيع / التوقيع

١٢/١٢/٢٠٢٤

عن استشاري (XYZ)
 م / محمد عبد الرحمن
 التوقيع / التوقيع

١٢/١٢/٢٠٢٤

عن الشركة المنفذة
 م / محمود صبري
 التوقيع / التوقيع

١٢/١٢/٢٠٢٤

	مشروع القطار الكهربائي السريع						
	إستكمال إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبوسمبل)						
	تنفيذ شركة / الشدديد للمقاولات العمومية مستخلص جارى (١) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٣٦٨) (أ)						
بند (٣-١) أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب القرمه و بسمك لايزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب القرمه..... الخ (الكمية الإجمالية)							
Station	Total FILL Area (m2)	Cum. FILL Vol (m3)	As Built vol FILL				
			LAYER &NO.OF.REQ	QTY (M3)	Total.Qty		
231+900.00	44.51	448.76	ASBUILT	293,281.84			
231+920.00	50.22	893.82		294,229.12			
231+940.00	45.34	947.28		295,184.70			
231+960.00	37.24	955.58		296,010.48			
231+980.00	0	825.78		296,382.89			
232+000.00	0	372.41		296,382.89			
232+020.00	53.6	0.00		296,918.91			
232+040.00	58.95	536.02		298,044.40			
232+060.00	55.45	1,125.49		299,188.40			
232+080.00	50.26	1,144.00		300,245.57			
232+100.00	44.97	1,057.16		301,197.88			
232+120.00	2.45	952.31		301,672.01			
232+140.00	53.69	474.14		302,233.37			
232+160.00	55.89	561.36		303,329.19			
232+180.00	46.75	1,095.82		304,355.65			
232+200.00	0	1,026.46		304,823.19			
232+220.00	47	467.53		305,293.17			
232+240.00	42.87	469.98		306,191.90			
232+260.00	32.04	898.73		306,941.07			
232+280.00	24.24	749.17		307,503.85			
232+300.00	22.72	562.78		307,973.42			
232+320.00	0	469.57		308,200.63			
232+340.00	16.57	227.21		308,366.32			
232+360.00	17.73	165.69		308,709.29			
232+376.00	13.74	342.97		308,961.06			
كميات الردم الاجمالية بعد خصم كميات خرسانة الميول(TOTAL FILL VOL)						308,961.06	
كميات الردم حتى ٢١ / ٢٠٢٤/٣(TOTAL FILL VOL)						245,789.11	
كميات الردم بعد ٢١ / ٢٠٢٤/٣(TOTAL FILL VOL)						63,171.95	

عن الاستشاري أ.د حسن مهدي
 المكتب الفني م / أحمد عزب
 مدير المشروع م / محمود غريب
 التوقيع / التوقيع

مشروع القطار السريع
 تنفيذ / استكمال الأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع

عن استشاري (XYZ)
 م / محمد عبد الرحمن
 التوقيع / التوقيع


مشروع القطار السريع - الخط البري

عن الشركة المنفذة
 م / محمود هجري
 التوقيع / التوقيع

ب.ض : ١٠٤ / ٩٥٧
 ٢٨٧٦٧
 ٢٨٧٦٧
 ٢٨٧٦٧

عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
 لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (نبي مزل - مفلوط) من الكم ٢٢٨+٣٥٠ الى الكم ٢٣٦+٣٥٠ بطول ٨,٠ كم
 (بالأمر المباشر) تنفيذ : شركة الشديد للمقاولات العمومية

وزارة النقل
 الهيئة العامة للطرق والكبارى
 الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)



بيان أعمال عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٣٦٨) (١)						
مستخلص جارى رقم (١) عن الفترة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤-١٢-١١						
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية حسب المقاييس	الكمية المنفذة فعلياً	الكمية الاجمالية المصروفة سابقاً	الكمية الفعلية الحالية
١٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسك ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب القرمه و بسك لايزيد عن ٢٥ اسم اعلى من منسوب (2- متر) من منسوب القرمه لاستكمال المنسوب التشكيل الجسر والأنفاق (نسبة تحمل كالفورنيا حتى ٢٠٠%) ورشها بالمياد الاصوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والجيد بالهراسات للوصول الى أقصى متانة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمنسبب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف السعر فى سبتمبر ٢٠٢٣.	٣م				
١٣	- فى حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥ % بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل %١ - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة الحجرية.	٣م	٤٨٨٤,٠٠	٤٨٨٤,٠٠	٠	٤٦٣٩,٠٠
٢١	لمسافة النقل حتى ٢ كم ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٣م	١٨٩٤١,٠٠	٦٣١٧,٢٠	٠	٢٩٠١٥,٠٠
٣١	علاوة مسافة نقل ١٢ كم (مسافة النقل المعتمدة = ١٢ كم = ١٠ كم)	٣م	١٧٢٣٣,٠٠	١٧٢٣٣,٠٠	٠	١٦٣٧١,٠٠
٤١	علاوة مسافة نقل ٢١ كم (مسافة النقل المعتمدة = ٢١ كم = ١٩ كم)	٣م	١٧٧٠٦١,٠٠	٥٠٨٢٣,٠٠	٠	١٧٦٠٧,٠٠

مهندس الهيئة

م/ محمود محمد حسين

التوقيع/

استشارى الاشراف (مكتب أ.د/ حسن مهدى)
 مدير المشروع

المكتب الفنى

م/ محمود عريب



م/ احمد عزب

استشارى المساحة مكتب XYZ

م/ محمد عبدالرحمن سالم

مهندس الشركة المنفذة

م/ محمود احمد صبرى



محضر استلام موقع

مشروع إنشاء خط القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبوسمبل) من الكم ٢٢٨+٣٥٠ حتي الكم ٢٣٦+٣٥٠ بطول ٨,٠ كم تنفيذ شركة الشديد للمقاولات العمومية.

إنه في يوم السبت الموافق ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ وبناء علي عقد العملية رقم ٣٦٨ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ (أ)

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف اول)

مهندس الإشراف بالمنطقة السادسة
مدير المشروع الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
ممثل مكتب الاستشاري (مكتب أ.د/حسن مهدي)
استشاري المساحة (XYZ)

١- السيد المهندس / محمود حسين
٢- السيد المهندس / محمود غريب
٣- السيد المهندس / أحمد عزب
٤- السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم

عن الشركة المنفذه (طرف ثاني)

مهندس عن الشركة المنفذة

١- السيد المهندس / محمود أحمد صبري



وقد قامت اللجنة بالانتقال علي الطبيعة للموقع عاليه بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة قام الطرف الاول بتسليم الطرف الثاني الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ ٢٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ هو تاريخ استلام الموقع

واقبل المحضر علي ذلك .



اللجنة من الهيئة (طرف اول)

٤-
٣-
٢-
١-




مدير عام المشروعات بالمنطقة السادسة ببني سويف

مهندس / مصطفى شعبان البدرى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة السادسة ببني سويف

مهندس / أحمد عراقي حسين



محضر معاينة مسافة نقل توريد تربة صالحة
مشروع القطار الكهربائي السريع (٦ اكتوبر / أبو سمبل)
تنفيذ شركة / الشدديد للمقاولات العمومية
من الكم ٢٢٨+٣٥٠ حتى الكم ٢٣٦+٣٥٠

بالإشارة الي التكاليف الصادرة من الهيئة العامة للطرق والكباري لصالح شركة / الشدديد للمقاولات العمومية بشأن تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بمشروع القطار الكهربائي السريع (اكتوبر - أسوان) في المسافة الكيلومترية ٢٢٨+٣٥٠ إلي العلامة الكيلومترية ٢٣٦+٣٥٠ .
 فقد اجتمعت اللجنة يوم الثلاثاء الموافق ١٤ / ١٠ / ٢٠٢٤ قامت اللجنة المشكلة من :-

- ١ - السيد المهندس / محمود محمد حسين
 - مهندس الاشراف بالهيئة
 - ٢ - السيد المهندس / محمود الحيني
 - مهندس مكتب أ.د.حسن مهدي
 - ٣ - السيد المهندس / محمد عبدالرحمن سالم
 - مهندس مكتب الاستشاري (X.Y.Z)
 - ٤ - السيد المهندس / محمود صبري
 - مهندس شركة الشدديد
- وقامت اللجنة بالمرور علي القطاع وقياس المسافة الخاصة بتوريد الأتربة الصالحة من المحجر علي الطبيعة ووجد أن القطاع يبعد مسافة (٢١ كم) عن المحجر والمحدد بالإحداثيات الآتية :-

Point	East	North
1	255970.073	4104110.966
2	255966.881	4104214.911
3	255989.641	4104496.313
4	255961.709	4104444.476


هذا المحضر اعتماد مؤقت لحين اعتماد محجر بجوار القطاع ، ولا يعد إثبات لتوريد أية كميات من المحجر المذكور ، ويجب علي استشاري ضبط الجودة متابعة وحصر أي كميات يتم توريدها من المحجر المذكور ومتابعة صلاحية المحجر بصفة دورية مستمرة ومقارنتها بصلاحية المواد المشونة لتوريدها علي القطاع .

وأقفل المحضر علي ذلك ،،،


استشاري مكتب أ.د.حسن مهدي

م/ محمود الحيني

م/ محمود صبري




مهندس الهيئة العامة للطرق والكباري



عن الشركة المنفذة

م/ محمود صبري

م/ محمود صبري



عن عملية : تنفيذ الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاع مشروع إنشاء القطر الكهربائي (أكتوبر - أسوان)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار - منقوط) من الكم ٢٢٨+٣٥٠ الى الكم ٢٣٦+٣٥٠ بطول ٨,٠ كم
(بالأمر المباشر) تنفيذ شريحة : الشديد للمقاولات العمومية

بيان بأجمالي الاعمال من بداية العمل حتى تاريخ مستخلص (١) عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٤/٣٦٨) (١)

رقم البند	بيان الاعمال	١ جاري	٢ جاري	٣ جاري	٤ جاري	الكمية طبقاً للمقاييس	الكمية المدرجة بالمستخلصات
	الأعمال بعد مقايضة ٦ / ٢٠٢٤						
١-٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسيو يسمة لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب القرمة و يسمة لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والإكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠%) ورشها بالمياه الأخرية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القموى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والنموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبيد بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبرى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١%.	٠,٠٠					
١-٣	- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٥ جنيه لكل كم بالزيادة او التفصيل.						
١-٣	- السعر يشمل عمل تشوينات و تخطيط و اختبارات و نقل موقع العمل حتى مسافة ٢ كم ، و البند لا يشمل القيمة المحجوة.						
١-٣	لمسافة النقل حتى ٢ كم ابتداء من سبتمبر ٢٠٢٣	٤,٦٣٩,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٣٩,٠٠٠	٤,٦٣٩
٢-١-٣	لمسافة النقل حتى ٢ كم ابتداء من ٢٠٢٤/٠٣/٢٢	٢٩,٠١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٩,٤١٠,٠٠	٢٩,٠١٥
٣-١-٣	علاوة مسافة نقل ١٢ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-١٢ كم = ١٠ كم)	١٦,٣٧١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧,٢٣٣,٠٠	١٦,٣٧١
٤-١-٣	علاوة مسافة نقل ٢١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٢-٢١ كم = ١٩ كم)	١٧,٦٠٧,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧٧,٠٦١,٠٠	١٧,٦٠٧

مهندس الهيئة

م/ محمود محمد حسين

التوقيع

استشاري الاشراف (مكتب أ.د/ حسن مهدي)

مدير المشروع

م/ محمود غريب

التوقيع

المكتب الفني

م/ احمد عزب

التوقيع


مهندس الشركة المنفذة

م/ محمود أحمد صبري

التوقيع

الشهادة
ب.خ. ٧٠٢/٢٠٤/٩٥٧
٢٨٨٦٢٤٢٤٢٤٢٤

مشروع القطر الكهربائي
بني مزار - منقوط



محضر اعتماد حصر كميات



التاريخ: ٢٠٢٤/١٢/٠٣

اسم المشروع: مشروع القطار السريع (أكتوبر - أسوان)
قامت شركة اكس واي زد (XYZ) للأعمال المساحية (استشارى الاعمال المساحية لهيئة الطرق والكبارى)
باعتتماد الكميات المنفذة الخاصة بشركة / الشديد للمقاولات العمومية .

م	من المحطة	الى المحطة	التصنيف	الكمية بالمتر	ملاحظات
١	٢٢٨+٣٧٦	٢٣٢+٣٧٦	أعمال ردم	٣٠.٨٩٦١,٠٦	Asbuilt

ملاحظات :-

الكمية المدرجة بالمستخلص الاعمال حتى تاريخه

أ.د حسن مهدى

مدير المشروع

م / محمود غريب

التوقيع

المكتب الفنى

م / احمد عزب

التوقيع

مهندس استشارى المساحة XYZ



م / محمد عبدالرحمن سالم

التوقيع

مهندس الشركة المنفذة

م / محمود أحمد صبري

التوقيع



وزارة النقل
هيئة العامة للطرق والكباري

عملية : مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع
الخط الثاني القطاع الثاني

من الكم. ٢٢٨+٣٥. الي الكم. ٢٣٦+٣٥.

وزارة العدل
هيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ شركة : الشدديد للمقاولات العمومية

رقم بند	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	شهر نوفمبر ٢٠٢٤				شهر يناير ٢٠٢٥				شهر فبراير ٢٠٢٥				شهر مارس ٢٠٢٥				شهر أبريل ٢٠٢٥				شهر مايو ٢٠٢٥				شهر يونيو ٢٠٢٥				شهر يوليو ٢٠٢٥																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
				الأسبوع الرابع	الأسبوع الثالث	الأسبوع الثاني	الأسبوع الأول	الأسبوع الرابع	الأسبوع الثالث	الأسبوع الثاني	الأسبوع الأول	الأسبوع الرابع	الأسبوع الثالث	الأسبوع الثاني	الأسبوع الأول	الأسبوع الرابع	الأسبوع الثالث	الأسبوع الثاني	الأسبوع الأول	الأسبوع الرابع	الأسبوع الثالث	الأسبوع الثاني	الأسبوع الأول	الأسبوع الرابع	الأسبوع الثالث	الأسبوع الثاني	الأسبوع الأول	الأسبوع الرابع	الأسبوع الثالث	الأسبوع الثاني	الأسبوع الأول																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
١-١	بالمقر المسطح أعمال تظهر الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالتقاطب العمومية تمهيدا لإعمال الرقع المساحي تكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١,٠٠																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

مهندس الهيئة
م/ محمود محمد حسين
التوقيع/

مکتب الاستشاری ا.د/ حسن مهدی

المكتب الفني

م/ احمد عزيز

مكتب الشركة المنفذة

محمد احمد صدي

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

ب.ف.ص
٧٠٢/١٠٤
ت.ق: ٣٨٦٧

مکتب الاستشاری ا.د/ حسن مهدی

المكتب الفني

م/ احمد عزيز

مكتب الشركة المنفذة

محمد احمد صدي

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199120012011202120312041205120612071208120912101211121212131214121512161217121812191220122112221223122412251226122712281229123012311232123312341235123612371238123912401241124212431244124512461247124812491250125112521253125412551256125712581259126012611262126312641265126612671268126912701271127212731274127512761277127812791280128112821283128412851286128712881289129012911292129312941295129612971298129913001

ب.ف.ص
٧٠٢/١٠٤
ت.ق: ٣٨٦٧