

الهيئة العامة
للطرق والكباري

عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحرأوى الغربى سوهاج-أسسوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤)

٢٠٢٥/٠١/٢١

اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم مطابقة للمواصفات

ملاحظات	اجمالي المنفذ	نسبة التنفيذ	الكمية	الكمية إلى الخطوة	الكمية من الخطوة	القطاع	
						المصروف سابقه	من الخطوة
	٦٤٠٠٠٠٠,٠٠					الطبعة	الى الخطوة
الكمية	٢٩٥٣٨٠,٦,٥٣	%١٠٠	2953806.5	3051403.86	97597.33	فرمة	15+360
	٩٨٠,٦,٧٢	%١٠٠	9806.72	2822939.03	2813132.31	فرمة	15+800
	٦٠,٣٦٦,٦١	%١٠٠	60366.61	2883305.64	2822939.03	فرمة	17+770
	٣٠,٢٣٩٧٩,٨٦					اجمالي الكميات التي تم تسليمها	
	٢٣٤٨٥٥٠,٣٨					خصم كميات الردم المدرجة في ختامي قبل الإزدواج	
	٣٥٤٢٩,٤٨					ما يستحق صرفه	
	٢٥٠٠٠,٠٠					ما يتم صرفه	

مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكيب الفنى





عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية
بالتريق الصحر اوى الغربى سوهاج-أسوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤)
٢٠٢٥/٠١/٢١

الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترجعة ناتج تكسير كسارات

ملاحظات	اجمالى المنفذ				الانقطاع	
	129700.00				المنصرف سابقه	
	الكمية	سمك	عرض	طول	الجهة	من الخطة الى الخطة
طبقة اساس اولى	7363.2	٠,٢	11.80	1560	2	6+300 4+740
طبقة اساس ثانية	7113.6	٠,٢	11.40	1560	2	6+300 4+740
طبقة اساس ثالثة	6864	٠,٢	11.00	1560	2	6+300 4+740
طبقة اساس اولى	3964.8	٠,٢	11.80	840	2	7+700 6+860
طبقة اساس ثانية	3830.4	٠,٢	11.40	840	2	7+700 6+860
طبقة اساس ثالثة	3696	٠,٢	11.00	840	2	7+700 6+860
طبقة اساس اولى	30396.8	٠,٢	11.80	6440	2	15+300 8+860
طبقة اساس ثانية	29366.4	٠,٢	11.40	6440	2	15+300 8+860
طبقة اساس ثالثة	28336	٠,٢	11.00	6440	2	15+300 8+860
طبقة اساس اولى	1227.2	٠,٢	11.80	520	1	15+820 15+300
طبقة اساس ثانية	1185.6	٠,٢	11.40	520	1	15+820 15+300
طبقة اساس ثالثة	1144	٠,٢	11.00	520	1	15+820 15+300
طبقة اساس اولى	9204	٠,٢	11.80	1950	2	17+770 15+820
طبقة اساس ثانية	8892	٠,٢	11.40	1950	2	17+770 15+820
طبقة اساس ثالثة	4290	٠,٢	11.00	1950	1	17+770 15+820
	1425.6741	٠,٣	4752			الطريق القائم بجوار القرعة
	148299.67					اجمالى الكميات التى تم تسليمها
	10000.00					خصم كميات تشغيل طبقة أساس
	8599.67					ما يستحق صرفه
	8500.00					ما يتم صرفه


مهندس الهيئة

مهندس تنفيذ

مهندس المكتب الفنى

م / حسن عبيد محمد





عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحرأوى الغربى سواهج-أسبوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤)
٢٠٢٥/٠١/٢١


أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (M.C-30)

ملاحظات	اجمالي المنفذ			القطاع	
	177200.00			المنصرف سابقه	
	الكمية				
		الجهة	العرض	الطول	الى الخطه من الخطه
	65,302.00	يمين	10.3	6340.00	15+300 8+960
	65,302.00	يسار	10.3	6340.00	15+300 8+960
	5,356.00	يسار	10.3	520.00	15+820 15+300
	19,364.00	يمين	10.3	1880.00	17+700 15+820
	19,364.00	يسار	10.3	1880.00	17+700 15+820
	5,839.63	الجهتين			الرامبات بنهاية الطريق + توسعات الطريق القائم
	180527.63			اجمالي الكميات التي تم تسليمها	
	3327.63			ما يستحق صرفه	
	3300.00			ما يتم صرفه	

مهندس الطيفع:
م / حسن عبيد محمد

مهندس تنفيذ:

مهندس المكيب الفنى



عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
الصحرأوى الغربى سوهاج-أسوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)


الهيئة العامة للطرق والكباري

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤)

٢٠٢٥/٠١/٢١


أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية تدرج (د3) بسمك ٦ سم

ملاحظات	اجمالي المنفذ			القطاع	المنصرف سابقه
	177200.00				
الكمية					
		الجهة	العرض	الطول	الى الخطه من الخطه
	65,302.00	يمين	10.3	6340.00	15+300 8+960
	65,302.00	يسار	10.3	6340.00	15+300 8+960
	5,356.00	يسار	10.3	520.00	15+820 15+300
	19,364.00	يمين	10.3	1880.00	17+700 15+820
	19,364.00	يسار	10.3	1880.00	17+700 15+820
	5,839.63	الجهتين			الرامبات بنهاية الطريق + توسعات الطريق القائم
	180,527.63				اجمالي الكميات التي تم تسليمها
	3,327.63				ما يستحق صرفه
وزارة	3,300.00				ما يتم صرفه



مهندس تنفيذ

مهندس المكيب الفنى



عملية: تنفيذ أعمال تطوير وازدواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية بالطريق
المصراوى الغربى سوهاج-اسيوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال لمستخلص رقم (٤)
٢٠٢٥/٠١/٢١

الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل سريع التطاير (R.C-3000)

ملاحظات	اجمالي المنفذ			الانقطاع	المنصرف سابقه	
	40000.00					
	الكمية					
		الجهة	العرض	الطول	الى الخطة	من الخطة
	62,418.00	يسار	10.3	6060.00	15+060	9+000
	0.00	يسار	0	1860.00	17+700	15+840
	0.00					
	0.00	الجهتين				
	62418.00					
	22418.00					
	22400.00					

اجمالي الكميات التي تم تسليمها

ما يستحق صرفه

ما يتم صرفه



مهندس الهيئة
م/احسن عبد محمد

مهندس تنفيذ

مهندس المكب الفنى



عملية: تنفيذ أعمال تطوير وإزواج طريق وصلة طهطا لربط المنطقة الصناعية
بالطريق الصحراوي الغربي سوهاج-أسيوط بطول ٢٠ كم (بالامر المباشر)

حصر كميات الأعمال مستخلص رقم (٤)
٢٠٢٥/٠١/٢١

الهيئة العامة للطرق والكباري

أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الإسفلتية تدرج (3 ب) بسمك ٥ سم

ملاحظات	اجمالي المنفذ	القطاع			
		المنصرف سابقه		من الخطة	
	40000.00			الى الخطة	9+000
الكمية					
		الجهة	العرض	الطول	من الخطة
	62,418.00	يسار	10.3	6060.00	15+060
	0.00	يسار	0	1860.00	17+700
	0.00				
	0.00	الجهتين			الراميات بنهاية الطريق + ترسعات الطريق القائم
	62,418.00	اجمالي الكميات التي تم تسليمها			
	22,418.00	ما يستحق صرفه			
	22,400.00	ما يتم صرفه			

مهندس الجبهة

م / حسن عبيد محمد

مهندس تنفيذ

مهندس المكب الفني



تقرير رقم (٢٨٥) بتاريخ ٢٠٢٤/١٢/٢٥
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج الطريق الصحراوي الغربى للمنطقة الصناعية- طهطا
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

السيد المهندس/ مدير تنفيذ شركة التقوى للمقاولات

تحية طيبة — وبعد،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا تقرير معمل كالاتي:-

أرقام العينات	بيان العينات
٧٤٩-٧٤٨-٧٤٧	اختبار استخلاص خلطة اسفلتيه سطحيه

وقد بلغت قيمة تكاليف الاختبارات والرسوم المعملية كالاتي:-

٢٥٠٠	قيمة اجراء التجارب
٣٥٠	١٤% ضريبة القيمة المضافة
٢٨٥٠	المبلغ الاجمالى

مرسل برجاء العلم واتخاذ اللازم .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/٣١

فني المعمل،،،



مدير المعمل

م

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

تقرير رقم (٢٨٥) بتاريخ ٢٥/١٢/٢٠٢٤
بخصوص/ نتائج الاختبارات المعملية التي تمت
بعملية/ ازدواج وصلة طهطا - المنطقة الصناعية الصحراوي الغربي
تنفيذ/ شركة التقوى للمقاولات

أحضرت العينات بمعرفة السيد المهندس/حسن عبيد (مهندس الهيئة)

أرقام العينات	٧٤٧	٧٤٨	٧٤٩	حدود السماح	حدود المواصفات
الطبقة المختبرة	سطحية				
الموقع الكيلو متري	١٤.٦٠٠ كم	١٢.٦٠٠ كم	١٣.٧٥٠ كم		
النسبة المئوية للمار من المناخل					
"١٤/٣"	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠
"٢/١"	٨٨	٩٤	٨٨.٩	٨٨.٩-٧٨.٩	١٠٠-٧٥
"٨/٣"	٧٧	٧٨.٣	٧٨	٧٨.٣-٦٨.٣	٨٥-٦٠
رقم ٤	٤٨.٣	٤٩.٢	٤٨	٤٥.٦-٣٧.٦	٥٥-٣٥
رقم ٨	٣١	٣١.٩	٣١	٣١.٩-٢٥.٩	٣٥-٢٠
رقم ٣٠	١٤.٧	١٤.٩	١٤	١٨.١٠-١٢.١	٢٢-١٠
رقم ٥٠	١٠.٢	١٠.٩	٩.٩	١٢-٦	١٦-٦
رقم ١٠٠	٦.٦	٦.٨	٦.٢	٨.٢-٤	١٢-٤
رقم ٢٠٠	٤.٧	٤.٨	٤.٢	٦.٤-٢	٨-٢
نسبة الإسفلت	%٥.٠٢	%٤.٨٥	%٤.٧	%٠.٢٥±%	
نسبة الطبيعي	%٢.٦	%٢.٦	%٢.٧		

تحريرا في: ٢٠٢٤/١٢/٣١

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/

(عماد حسين)

مدير المعمل

فني المعمل