

فروق أسعار مسافات النقل لعملية أعمال الجسر الترابي لمشروع خد سكة حديد { الروبيكي - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١٠٠٠ بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٨٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات

مستخلص ١ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/١

استلام موقع ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٨/١٧ حتى ٢٠٢٣/٠٨/١٦

| رقم البند | البيان                    | الكمية | السعر | المدة | الشهر    | عدد الأيام | نسبة التنفيذ لكل شهر | القيمة       | ك    | ١٤    | ع     | المعامل    | فرق السعر |
|-----------|---------------------------|--------|-------|-------|----------|------------|----------------------|--------------|------|-------|-------|------------|-----------|
| ١-٢       | مسافة الحفر (سولار)       | ٨٦٢٠   | ٩.٩٧  | ١     | أغسطس-٢٣ | ١          | ١                    | ٨٥,٩٤١.٤٠    | ٠.٢  | ٣٩٦.٢ | ٣٥٣.٦ | ٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣ | ٢,٠٧٠.٧٦  |
| ٢-٣       | مسافة نقل الأتربة (سولار) | ٢٢٠٧٠  | ٤٩.٣  | ١     | أغسطس-٢٣ | ١          | ١                    | ١,٠٨٨,٠٥١.٠٠ | ٠.٢  | ٣٩٦.٢ | ٣٥٣.٦ | ٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣ | ٢٦,٢١٦.٦١ |
| ١-٥       | مسافة نقل الأساس (سولار)  | ٨١٣    | ١٠٠   | ١     | أغسطس-٢٣ | ١          | ١                    | ٨١,٣٠٠.٠٠    | ٠.١٥ | ٣٩٦.٢ | ٣٥٣.٦ | ٠٠١٨٠٧١٢٦٧ | ١,٤٦٩.١٩  |
|           | الاجمالي                  |        |       |       |          |            |                      |              |      |       |       |            | ٢٩,٧٥٦.٥٧ |

مستخلص ٢ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/١

استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

٢٠٢٣/٠٨/١٨ حتى ٢٠٢٣/١٠/٥

لم يتم تقسيم الكميات نظراً لعدم اختلاف الرقم القياسي للسولار خلال فترة تنفيذ المستخلص

| رقم البند | البيان                    | الكمية | السعر | المدة | الشهر                      | عدد الأيام | نسبة التنفيذ لكل شهر | القيمة     | ك    | ١٤    | ع     | المعامل    | فرق السعر |
|-----------|---------------------------|--------|-------|-------|----------------------------|------------|----------------------|------------|------|-------|-------|------------|-----------|
| ١-٢       | مسافة الحفر (سولار)       | ٢٣١٥.٨ | ٩.٩٧٥ | ٤٣    | أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٤ | ٤٣         | ١                    | ٢٣,١٠٠.١١  | ٠.٢  | ٣٩٦.٢ | ٣٥٣.٦ | ٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣ | ٥٥٦.٦٠    |
| ٢-٣       | مسافة نقل الأتربة (سولار) | ٩٠٠    | ١٤.٥  | ٤٣    | أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٦ | ٤٣         | ١                    | ١٣,٠٥٠.٠٠  | ٠.٢  | ٣٩٦.٢ | ٣٥٣.٦ | ٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣ | ٣,١٤٤.٤٠  |
| ١-٥       | مسافة نقل الأساس (سولار)  | ١١٣٥.٢ | ١٠٠   | ٤٣    | أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٨ | ٤٣         | ١                    | ١١٣,٥٢٠.٠٠ | ٠.١٥ | ٣٩٦.٢ | ٣٥٣.٦ | ٠٠١٨٠٧١٢٦٧ | ٢,٠٥١.٤٥  |
|           | مسافة نقل الأساس (سولار)  | ١٩٤٨.٢ | ٢٣.١  | ٤٣    | أغسطس ٢٠٢٣ حتى أكتوبر ٢٠٢٨ | ٤٣         | ١                    | ٤٥,٠٠٣.٤٢  | ٠.١٥ | ٣٩٦.٢ | ٣٥٣.٦ | ٠٠١٨٠٧١٢٦٧ | ٨١٣.٢٧    |
|           | الاجمالي                  |        |       |       |                            |            |                      |            |      |       |       |            | ٦,٥٦٥.٧٢  |

مستخلص ٣ جاري

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/١

استلام موقع ١٦ / ٨ / ٢٠٢٣

٢٠٢٤/٣/٢٥ حتى ٢٠٢٣/١٠/٠٦

| رقم البند | البيان                    | الكمية  | السعر | المدة | الشهر     | عدد الأيام | نسبة التنفيذ لكل شهر | القيمة     | ك   | ١٤    | ع     | المعامل    | فرق السعر |
|-----------|---------------------------|---------|-------|-------|-----------|------------|----------------------|------------|-----|-------|-------|------------|-----------|
| ٢-٣       | مسافة نقل الأتربة (سولار) | ٢١٢٣.٩٣ | ٤٧.٨٥ | ١٧٠   | أكتوبر-٢٣ | ٢٥         | ٠.١٤٧٠.٥٩            | ١٤٩,٣٩٧.٠٦ | ٠.٢ | ٣٩٦.٢ | ٣٥٣.٦ | ٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣ | ٣,٥٩٩.٧٣  |
|           |                           | ٢١٢٣.٩٣ | ٤٧.٨٥ | ١٧٠   | نوفمبر-٢٣ | ٣٠         | ٠.١٧٦٤٧١             | ١٧٩,٢٧٦.٤٧ | ٠.٢ | ٤١٧   | ٣٥٣.٦ | ٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩ | ٦,٤٢٨.٨١  |
|           |                           | ٢١٢٣.٩٣ | ٤٧.٨٥ | ١٧٠   | ديسمبر-٢٣ | ٣١         | ٠.١٨٢٣٥٣             | ١٨٥,٢٥٢.٣٥ | ٠.٢ | ٤١٧   | ٣٥٣.٦ | ٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩ | ٦,٦٤٣.١٠  |
|           |                           | ٢١٢٣.٩٣ | ٤٧.٨٥ | ١٧٠   | يناير-٢٤  | ٣١         | ٠.١٨٢٣٥٣             | ١٨٥,٢٥٢.٣٥ | ٠.٢ | ٤١٧   | ٣٥٣.٦ | ٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩ | ٦,٦٤٣.١٠  |
|           |                           | ٢١٢٣.٩٣ | ٤٧.٨٥ | ١٧٠   | فبراير-٢٤ | ٢٨         | ٠.١٦٤٧٠.٦            | ١٦٧,٣٢٤.٧١ | ٠.٢ | ٤١٧   | ٣٥٣.٦ | ٠٠٣٥٨٥٩٧٢٩ | ٦,٠٠٠.٢٢  |
|           |                           | ٢١٢٣.٩٣ | ٤٧.٨٥ | ١٧٠   | مارس-٢٤   | ٢٥         | ٠.١٤٧٠.٥٩            | ١٤٩,٣٩٧.٠٦ | ٠.٢ | ٤٨٠.٤ | ٣٥٣.٦ | ٠٠٧١٧١٩٤٥٧ | ١٠,٧١٤.٦٨ |
|           | الاجمالي                  |         |       |       |           |            |                      |            |     |       |       |            | ٤٠,٠٢٩.٦٢ |

مستخلص ٤ ختامي

تاريخ المفاوضة ٢٠٢٣/١٠/١

استلام موقع ١ / ١٠ / ٢٠٢٣

٢٠٢٤/٣/٢١ حتى ٢٠٢٤/٣/٢٦

| رقم البند | البيان                    | الكمية   | السعر | المدة | الشهر   | عدد الأيام | نسبة التنفيذ لكل شهر | القيمة    | ك   | ١٤    | ع     | المعامل    | فرق السعر |
|-----------|---------------------------|----------|-------|-------|---------|------------|----------------------|-----------|-----|-------|-------|------------|-----------|
| ٢-٣       | مسافة نقل الأتربة (سولار) | ١١٠٣.٦٤٣ | ٤٧.٨٥ | ٦     | مارس-٢٤ | ٦          | ١                    | ٥٢,٨٠٩.٣٢ | ٠.٢ | ٤٨٠.٤ | ٣٥٣.٦ | ٠٠٧١٧١٩٤٥٧ | ٣,٧٨٧.٤٦  |
|           | الاجمالي                  |          |       |       |         |            |                      |           |     |       |       |            | ٣,٧٨٧.٤٦  |

٨٠,١٣٩.٣٦

## جمهورية مصر العربية

## استمارة لاعتماد الصرف

مصلحة : مكتب إدارى للدخول والإدارة  
 قسم : المحاسبة  
 المبلغ المستحق إلى : مكتب إدارى للدخول والإدارة  
 المطلوب ضيه ، أو : لمصلحة

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :

شيك على البنك المركزي فى :


شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

| بيانات القوائم |         |
|----------------|---------|
| رقم            | التاريخ |
| ٨٠١٢٩٠٢        | ٢٠٠٢    |
| ٨٠١٢٩٠٢        | ٢٠٠٢    |

الختم ذو التاريخ



تقيد فى السجل برقم :

أب الكاتب المنوط

| عدد المرفقات | الاعتماد الإدارى ونوع الخصم |                    |                    |                    |                    |                    |
|--------------|-----------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
|              | بيانات                      |                    |                    | نوع الخصم          |                    |                    |
|              | رقم                         | تاريخ              | مبلغ               | قسم                | جنبيه              | قرش                |
|              | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢          | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ |
|              | بيانات الاستقطاعات          |                    |                    | إجمالي الأصل       |                    |                    |
|              | رقم                         | تاريخ              | مبلغ               | قسم                | جنبيه              | قرش                |
|              | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢          | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ |
|              | بيانات الاستقطاعات          |                    |                    | إجمالي الأصل       |                    |                    |
|              | رقم                         | تاريخ              | مبلغ               | قسم                | جنبيه              | قرش                |
|              | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢          | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ | ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ / ٢٠٠٢ |

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

علامة

فى سنة ٢٠٢

- (١) إقرار كاتب سجل المحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_  
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_  
 (أو) بتاريخ : \_\_\_\_\_  
 الإيرادات : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ : \_\_\_\_\_  
 قيد فى سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_  
 توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_  
 (علامات المراجع ورئيس المصلحة)  
 روجع فى سنة ٢٠٢  
 يشيك  
 يعتمد سحب  
 إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

فى سنة ٢٠٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٠٦-٢٠٢٣



- (١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع ح » ) : \_\_\_\_\_  
 (٢) قيد فى دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_  
 إمضاءات موظفى الشطب

- الختم ذو التاريخ : \_\_\_\_\_  
 (٣) سحب : \_\_\_\_\_  
 (٤) قيد فى سجل : \_\_\_\_\_  
 (٥) أدرج فى كشف : \_\_\_\_\_  
 (٦) استلمت : \_\_\_\_\_  
 رقم : \_\_\_\_\_  
 تحت رقم : \_\_\_\_\_  
 رقم : \_\_\_\_\_  
 إمضاء طالب أو كاتب التصدير : \_\_\_\_\_  
 فى سنة ٢٠٢



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا  
{ الشرقية - الدقهلية }  
إدارة العقود  
ملف رقم : ١٥ / ١ / ١٦

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار مسافات النقل لعملية أعمال الجسر الترابى لمشروع  
خط سكة حديد { الروبيكى - العاشر من رمضان - بلبيس } لتنفيذ المسافة من الكم صفر إلى الكم ١  
بطول ١ كم أتجاه بلبيس بالأمر المباشر عقد رقم ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ / ٨٧ .  
تنفيذ شركة الريادة للمقاولات العمومية والتوريدات .  
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٤ : ١ } ختامى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٣١ / ٣ / ٢٠٢٤ .  
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .  
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٥ / ١ / ١٥

مرفقات عدد : { مذكرة فروق أسعار  
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية  
سلوى سامى صالح



مستلم

مستلم

