

تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٣٠ كم

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بالإحالة الى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٣) أصل من مستخلص فروق الاسعار للمستخلص جاري (٤) للمشروع عاليه تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الاجمالى	المستخلص
٨٤٤٩١٩,٨٣	فروق اسعار عن مستخلص جاري ٤

الاجمالى = (٨٤٤٩١٩,٨٣) فقط وقدره ثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر جنيهاً مصررياً وثلاثة وثمانون قرشاً لا غير . وذلك عن الفتره من ٢٠٢٤/٠٧/٠٧ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠

كما نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه استماره ٥٠ ع.ح بمبلغ (٨٤٤٩١٩,٨٣) ثمانمائة وأربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وتسعة عشر جنيهاً مصررياً وثلاثة وثمانون قرشاً لا غير .

- وطبقاً للأرقام القياسية التي تصدر من الجهاز المركزي للتعمية العامة والاحصاء .

مع العلم بأنه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر .

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: ٢٠٢٥/١١/٠٨

مرفقات: -

عدد (١) استماره ٥٠ ع.ح


يعتمد ،

عدد (٣) مستخلص فروق اسعار

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري
ومحاوره

مهندس /
مشيره السيد عبد الله
.....

.....
.....



المنطقة الرابعة عشر

إعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
كونكريت للهندسة والمقاولات
مستخلص فروق أسعار عن مستخلص
الطلبات طيه . أو : جاري (٤)

عن عملية "أعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول
القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤
محطة ١٤٥٨٨ (حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي
بطول ٢,٣ كم

صار مراجعته وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة ب بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
شيك على الخارج صاحب الحق أو :
يسحب باسم
كونكريت للهندسة والمقاولات
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير				
قرش	جنيه	التاريخ	رقم	مصنفة
	٨٤٤٩١٩,٨٣			المبلغ المستحق إلى

فقط وقد هشامنة واربعة وأربعون ألفاً وتسعمائة وسبعين جنيه مصرى وثلاثة وثمانون قرشاً لا غير

تفيد في السجل برقم

الختم ذو التاريخ رقم



(ب) الكاتب المنوط

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري و نوع الخصم								
	بيانات		نوع الخصم						
	بند	فصل	فرع	قسم	جنيه	قرش			
	مستخلص فروق أسعار عن مستخلص جاري (٤) عن عملية "أعمال تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ محطة ١٤٥٨٨ (حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم								
اجمالي الأصل									
بيانات الإستقطاعات		قرش	جنيه						
دمعة توقيع									
قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	رسم الدمعة				
صافي القيمة المطلوب صرفها									

الختم ذو التاريخ

رجوع

رئيس المصلحة

علامة
في سنة ٢٠
(١) إقرار كاتب سجل الجوزات و التذاكر :
(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الإعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :
الإمضاء
الإمضاء
الإمضاء
جاري
بتاريخ
بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ح " برقم
(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

الختم ذو التاريخ

رجوع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بملبغ

توقيع الكاتب المنوط (د) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")
(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

شيك إذن صرف الشيكات الحوالات الشكارات الحوالات شيك إذن صرف	سحب إذن صرف الشيكات الحوالات الشكارات الحوالات شيك إذن صرف
رقم	رقم
تحت رقم	تحت رقم
رقم	رقم
إمضاء طالب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠	إمضاءات موظفي الشطب في سنة ٢٠

الختم ذو التاريخ

السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للهئون المالية والإدارية

تحية طيبة ... وبعد ...

بالإحالة الى مشروع "تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي بطول ٣ كم" بالأمر المباشر وبخصوص العقد رقم (٢١١٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣) تتنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

وبالإشارة الى تواجد العمالة طبقاً للمشروع عاليه.


نحيط سعادتكم علماً بأن الشركة لم تقم بتوفير اي عمالة بالمنطقة الرابعة عشر منذ بداية المشروع حتى تاريخه.

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم.

٢٠٢٤/٧/٦

وتقضوا بقبول فائق الاحترام ...

يعتمد،



٢٠٢٤/٧/٦

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٣

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

ب شأن تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصوريه) في المسافه من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨+١) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٣,٢ كم

اولاً : الموضوع :

طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات(الشركة المنفذة) مدة إضافية لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع.

ثانياً : الاجراءات :

إيماء الى العقد المبرم رقم (٢١١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٩ لمشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصوريه) في المسافه من نفق ٤ (محطة ١٥٨٨+١) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٣,٢ كم تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات .

. تاريخ بدء المشروع (إسلام الموقع) ٢٠٢٣/٥/٢٩

. تاريخ نهو المشروع طبقاً لآخر مدة معتمدة ٢٠٢٤/١١/٢٨ (مرفق)

ثالثاً المطالب :

- نظراً لتأخر تنفيذ الأعمال في المشروع في القطاع من نفق رقم ٦ إلى نفق رقم ٨ وذلك لوجود تعارض خط صرف صحى وخط مياة جارى التنسيق على نقلة مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة .
- ترى المنطقة مددة المشروع ستة أشهر لينتهى فى ٢٠٢٥/٥/٢٨ وذلك للانتهاء من الاعمال المتبقية من المشروع .

والأمر مفوض لسيادتكم ،،،،



تابع مذكرة العرض رقم (١) بشأن مد مدة تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / التصوريه) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١٤٥٨٨) حتى نهاية رامب الصاعد المتوجه الى الطريق الساحلي بطول ٤٢,٣ كم مد مدة المشروع لـ٢٠٢٥/٥/٢٨

التوفيق (١٤)

مهندس / مشيرة العبيد عبدالله
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائرى

1. 15

رابعاً: رأي السيد الاستاذ / مدير عام العقود والكتاوی والتوازن:

١٦٢ - التوقيع (المختصر في المذاهب) - المقدمة (المذهب المختار) - المقدمة (المذهب المختار)

خامساً: رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

(التوقيع)

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

سادساً : رأي المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة :

(التوقيع)

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجاد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

الله فتوح

سابعاً : قرار السيد رئيس مجلس الإدارة :

(التوقيع)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
القىد : ٢٠٢٤/٥٠٥ / الدائرى ومحاوره
التاريخ : ٢٠٢٤/٥٠١

مذكرة للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أولاً: الموضوع :

- إيامأً مشروع تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ٥٨٨ + ١) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم بالأمر المباشر.

ثانياً: الإجراءات :

- صدر عقد بأمر أسناد مباشر لشركة كونكريت للهندسة والمقاولات برقم (٢١١٢/٢٢٢٠/٢٣٠٢) بتاريخ ٢٩/٥/٢٣ بقيمة (١٤١٥٤٤٠٠٠) فقط وقدره مائة وواحد واربعون مليون وخمسماة وارعة واربعون ألف جنيه لا غير . وذلك لتنفيذ المشروع عليه .
- مرفق لسيادتكم طيه أصل المقايسة المجددة لأعمال المشروع بعليه بقيمة إجمالية ٢٥٢٨٠٦٣١٥ (فقط وقدره مئتان اثنان وخمسون مليون وثمانمائة وستة الف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها لا غير وذلك للأسباب الآتية :
 - ١- زيادة طول المشروع ٣٠٠ م.ط من نفق ٩ وحتى الرابط على الطريق السياحي ليصبح ٢,٦ كم.
 - ٢- زيادة قيمة الأسعار بعد التفاوض عن قيمة أسعار المقايسة التقديرية الصادر لها أمر الأسناد.

ثالثاً: المطالب :

- نزي المقطه الرابعة عشر المنطقة زيادة قيمة أمر الأسناد للمشروع طبقاً للمقايسة المرفقة ..

المرفقات : مقاييسه مجدده للمشروع الصيانه .

التواقيع (ضياء الدين مصطفى يوسف)
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف
رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري

التواقيع (الأستاذ / تامر بدرت محمود)
الأستاذ / تامر بدرت محمود
مدير عام العقود والفتاوی واللوائح

التواقيع (محسن محمد زهران)
مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التواقيع (لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد)
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التواقيع (لواء مهندس / حسام الدين مصطفى)
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رابعاً: رأى السيد الاستاذ/ مدير عام العقود والفتاوی واللوائح:

رابعاً رأى السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

خامساً رأى: السيد المهندس/ نائب رئيس مجلس الإدارة:

سادساً : قرار السيد / رئيس مجلس الإدارة

المعاملات الخاصة للبنود لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية (يطول ٢٣٠ كم من محطة ١٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنتجع الى الطرف السياحي) تعيّد شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الم الهيئة العامة للأطرق والكباري



المعاملات الخاصة للبنود لمشروع توسيعة الطريق الدائري من الغريوطية الى المنصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنتجة الى الطريق السياحي) تتنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

السلuar %	البيتومين %	الاسمنت %	الحديد %	الوحدة أنواعه %	البند	M
أعمال الحفر						
%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب حفر في جميع انواع التربة (مادة المتماسكه وشديدة التمساك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بجهاد حتى ١٥ كجم/سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتناسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونوح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٣
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعملية يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التمساك) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والثغة تشمل كل ميلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٤
%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتناسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعترضه ونوح مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٥
أعمال الردم						
%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحوال جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لایزید سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدمل جيداً باستخدام الات الدمل الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ميلزم لنحو العمل كاملاً لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة القل ٤ كم	١٦
%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلاط من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لایزید سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدمل جيداً باستخدام الات الدمل الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ميلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧
%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلاط من (سن + رمل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لایزید سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدمل جيداً باستخدام الات الدمل الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ميلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٨
أعمال الخرسانة العادية						
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٥٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندي او اسمنت مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم ٢	١٩
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٤,٥٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصدة والبردوارات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠ كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم/سم ٢ والتشطيب الجيد بالهليكوپتر لسطح الخرسانة	٢٠
أعمال الخرسانة المسلحة						
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٣,٧٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمخدمات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٣٠ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢١
					بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حافظة ساند مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٤٠ كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٣٥ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٢
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢١,٤٠	%٠,٠٠	٣م	أ-الارتفاع حتى ٦ متراً	
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢١,٤٠	%٠,٠٠	٣م	ب-الارتفاع من ٦ الى ٧ متراً	
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢١,٤٠	%٠,٠٠	٣م	ج-الارتفاع ٧ الى ٨ متراً	
أعمال القطاعات المعدنية وحديد التسليح وаксسوارات الكمر						



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM



المعاملات الخاصة للبنود لمشروع توسيع الطريق الدائري من المريوطية الى الفيصلية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنتجه الى الطريق السياحي) تتنفيذ شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

البند	الوحدة	أثوابه %	الحديد بجميع %	الاسمنت %	البيتومين %	السولار %
٢٣	طن	%٧٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٥٠,٠٠
بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورصف أسباخ حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول حتى ١٢ م لزوم جميع العناصر الإنعكافية للكوبري والسعر يشمل القطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل نهواً كاماً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .						
أعمال العزل						
٢٤	٢م	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٥,٠٠	%٢,٠٠	%٢,٠٠
بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل نهاراً كاماً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنها العمل كاماً وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف						
أعمال صرف المطر						
٢٥	م.ط	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠
بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٣) بوصه وكل مايلزم لنها الاعمال نهواً كاماً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .						
٢٦	م.ط	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠
بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٤) بوصه وكل مايلزم لنها الاعمال نهواً كاماً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .						
٢٧	م.ط	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠
بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر (٦) بوصه وضغط ٦ بار والقفة تشمل اعمال الحفر والدمك الجيد وعمل مخدة من الرمال النظيفة اسفل المسورة وكل مايلزم لنها الاعمال نهواً كاماً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .						
٢٨	م.ط	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠
بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر (٨) بوصه متنبقة وكل مايلزم لنها الاعمال نهواً كاماً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .						
بنود أخرى						
٢٩	٣م	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠
بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحوائط السائنة (سن ٢&١) علي طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالماء والدمك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول علي اعلي كثافة جافة وعمل الاختبار الازم للتأكد من ذلك ونهو السطح العلوي للردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة						
٣٠	٣م	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٠,٠٠
بالمتر المكعب توريد وتشغيل اترية حصوية ذات زاوية احتكاك لانقل عن ٣٥ % والتشغيل باستخدام المعدات ورشها بالمياه الاصولية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجملة مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ١٠٠ كم						



المعاملات الخاصة للبنود لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية (بطول ٢٣٠ كم من محطة ١٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي) تغدو شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

السلuar %	% البيتومين	الاسمنت %	الجديد بجموع أنواعه %	الوحدة	البند	
%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد سن دلوفيسي مقاس (٢-١) لزوم طبقة الفانر لتصريف الامطار (المرشح الراتطي) خلف الحوازيت السائنة الخرسانية بسمك ٣٠ سم وحيث يتم لف طبقة الفانر داخل النسج الصناعي جبوبوكستابل على ان يتم تثبيت (Stone bag) مع (Stone bag) الذي فيه عن طريق اشارير يتم تحديدها من قبل جهاز الاشراف والسعر لا يشمل الجبوبوكستابل ويشمل اشير الحديد على ان يتم التوريد من المحاجر المعتمدة وتنفيذ طبقة الفانر طبقاً للأعمال المتاحة والبند يشمل تشغيل طبقات السن باى طريقة تناسب مع طبيعة الموقع سواء باستخدام معدات خفيفة (داك بيدوي) او أي معدات ثقيلة واستخدام اي طريقة لمناولة الخامات داخل الموقع في الأماكن الضيقه والفناء تشمل أيضاً عمل مضاطب مؤقتة او استخدام سيور ناقلة او غير ذلك من المعدات لتوصيل السن خلف الحاجط ودفع جميع الكاراتات اللازمه وكل ما يلزم لههو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣١
%٢,٠٠	%٠,٠٠	%١٦,٨٠	%١٠,٠٠	عدد	بالعدد توريد وتركيب تنفيذ غرفة تجميع صرف المطر على الكوبري بالبعد التالية ٦٠ * ٦٠ * ١٥ سم والسعر يشمل عزل الغرفة بماء غير قابل للتسرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الزهر المصبعات الذى يتحمل مرور السيارات حمولة ٤ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٣٢
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٦,٥٠	%٠,٠٠	٢م	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونة من سافيتو + اديبوند + مادة مانعه للنفاذية انتاج شركة MCC او كيمياويات البناء الحديثة لعزل جسم الكوبري	٣٣
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	مقطوعي ة	بالمقوطوعية عمل تحويله مروبة لزوم أعمال تأمين سلامه المرور شامله المطببات الصناعية ولافتات الارشادية وتحذيرات وكشافات اثاره على طول التحويله واشارات مضيقه وحواجز خرسانية مؤقتة طبقاً لتوجيهات الادارة العامة للمرور	٣٤
%٣,٠٠	%٢٥,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تعدد therma joint على ان يسمح الفاصل بحركة للفترة طبقاً للحركة الطبيعية بابعاد (١٠ سم عرض * ٤ سم عمق) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفاصل طريق التوسعة وعلى ان يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ، والفترة تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح (٢,٥ ±) سم	٣٥
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٠,٠٠	طن	بالطن توريد وتركيب أنواع أو زوايا معدنية لتريم الأجزاء الخرسانية (أعمدة-كرمات-بلاطات...الخ) على أن يتم إعتماد جميع الأبعاد والقطعات والخامات المستخدمة وطريقة ومراحل التنفيذ، والفترة تشمل دهان الأرض أو الزوايا بمادة إيبوكسي مقاومة لاصداً، والتثبيت بزر الأشارير Dowels بمادة إيبوكسي داخل الخرسانة بعد التخريم، وتجهيز الأسطح ومعالجتها بالمادة الإيبوكسي اللازمه، وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	٣٦
%٢,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب قل تكساسي الدبش في الواقع المختلفة على الطريق الدائري والفترة تشمل نقلها الى المقالب العمومية والبند يشمل جميع المعدات المستخدمة في القل ونقل والتشويونات و يتم قياس الكيارات هندسياً من واقع مسطح وتخانات التدبيش على الطبيعية وكل ما يلزم لنها الأعمال كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٧
					بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائيات السائنة الخرسانية في القطاع الطولي للحوائي (BACK Wrab) او في نظام التربة المسلاحة (Extended Wrab) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة للاستشاري والممعتمدة من الهيئة على ان يكون الشبك معتمد بشهادة المطابقة للكود الأوروبي CE MARK ومتطلبات البيئة BBA والبند يشمل الجنشات الحديدية لثبت الشبك وكافة اختبارات المصنع والموقع مع اعتماد عينات قبل التوريد والبند غير شامل الردم وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للمواصفات الفنية واطول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف . وطريقة القياس شاملة Overlapping Wrapping ولا تشمل طول	٣٨
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٢م	أ- اجهاد شد TT060 (10:19 kn/m²).	
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٢م	ب- اجهاد شد TT090 (10:25 kn/m²).	
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٢م	ج- اجهاد شد TT120 (30:66 kn/m²).	

الهيئة العامة للطرق والكباري



المعاملات الخاصة للبنود لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ إلى نهاية راية الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي) تتنفيذ شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

السولار %	البيتونين %	الأسمنت %	الجديد بجميع أنواعه %	الوحدة	البند	M
ثالثاً : أعمال الطرق						
أعمال الحفر						
%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٢م	بالمتر المكعب أعمال حفر ياستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسمية السطح بالأتاسسوة والررش بال المياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات الوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأجرة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً لمعايير التصميمية والقطاعات العرضية والنماذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم إحتساب ١ جنية للكيلومتر زيادة .	٣٩
أعمال الردم والشبك والبلوكات						
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٢م	بالمتر المسطح تركيب بولي إثيلين ٧٥ ميكرون محلى الصنع طبقاً لمواصفات الوربية الكود او EOTA stabilization للترابة أسفل طبقة الفلتار في نظام صرف المطر لعزل الاسطح تحت اي ظروف محظية بموقع العمل واتدراكه لا يقل عن ١% والفعة تشمل النقل والتتركيب في جميع المواقع والأمكن مما كانت الظروف المحظية لموقع العمل وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٠
%٥,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعية جيوتكستايل التداخل لايقل عن ١% ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤١
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٣,٠٠	%٠,٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سmek ١٠ سم تكون من ٣٠ سن دولميت متدرج +٤,٣ م + ٤,٠ م + ٢,٥ م كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومحسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات الهيئة العامة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى مناسبات التصميمية مع الدمل الميكانيكي على ان تتحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ١٧٥ كجم / سم ٢ وبحيث لازديد الفواصل عن ١ سم والتي تعلق بالقوس المضبوط سmek ١٠ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليوكوبتر ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٢
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٣,٠٠	%٠,٠٠	٢م	بالمتر المسطح توريد وصب خرسانه عادي سmek ١٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبية تكون من ٨,٣ سن دولميت متدرج +٤,٣ م + ٤,٠ م + ٢,٥ م كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومحسول والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغيرية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات الهيئة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى مناسبات التصميمية على ان تتحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح والتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٤٣
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكسي من الدبس سmek ٤٠ سم من الأحجار الصليلة والسليمة الحالية من البقع والعرق الطربة لا يقل أعلاه عن ٨ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٦,٢ كجم / م٣ ولا يزيد الإمتصاص عن ٦% ولا يزيد التآكل عن ٤٥ % ويتم استعمال وجه الخارجي وأجناب الدبس وجملها قائمة زرياً وتكون المولدة المستخدمة من الأسمنت والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / ٣م من الرمل الحرشن النظيف مع الكللة المعروفة بالكللة الخيطية الفاطمة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة القل حتى ٢,٢ كم) ويتم احتساب قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة بتقديم مائتة من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر ويتم صرف الكاراتزات والموازن مع قيمة الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت .	٤٤
%٧,٠٠	%٠,٠٠	%٢٥,٠٠	%٩,٠٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (Fair Face) وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) يمحتوي أسمني لا يقل عن ٣٥ كجم / م٣ وبإجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم ٢ يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادية سmek ١٠ سم وعرض ٦٠ سم أسفل الحاجز بإجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ والسعر يشمل توريد وتنبيه الآثار (٦١٦) م.ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٥

مكتب المراجعة

اسم العملية	
تنفيذ اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نفق ٤ (محطة ١ + ٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي بطول ٢,٣ كم بالأتم المباشر	
شركة كوتوكريت للهندسة والمقاولات	اسم الشركة
١٤١٥٤٤...	قيمة العملية طبقاً للعقد الأصلي
فقط وقدره مائة وواحد واربعون مليون وخمسة واربعة واربعين ألف جنيه لا غير	رقم عقد العمل
(٢١١٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣)	مدة المشروع طبقاً للعقد الأصلي
اثنا عشر شهراً	تاريخ بدء العمل
٠٥/٦/٢٠٢٣	تاريخ ذهاب العملية طبقاً للعقد الأصلي
٠٤/٦/٢٠٢٤	تاريخ ذهاب العملية طبقاً للأخر مدة
٠٤/١٢/٢٠٢٤	المقاييسة وازنة من
الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاروه	قيمة المقاييسة المعدلة الحالية
٢٥٢٨٠٦٣١٥	قيمة الزيادة عن آخر مقاييسة معتمدة للمشروع
ثلاثان اثنان وخمسون مليون وثمانمائة وستة الف وثلاثمائة وخمسة عشر جنيها لا غير	نسبة الزيادة عن آخر مقاييسة معتمدة
١١١٦٦٢٣١٥	مبررات المقاييسة المحدثة
١- الكمبيات طبقاً لها تم تنفيذها طبقاً للرسومات والتخطيط المعتمد وطبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة . ٢- زيادة طول المشروع ٣٠٠ م.م. من نفق ٦ حتى الربط على الطريق السياحي ليصبح ٢,٦ كم. ٣- زيادة قيمة الأسعار بعد التفاوض عن قيمة أسعار المقاييسة التقديرية الصادر لها أمر الاستداء .	
مهندس / محمد الشرقاوي	مهندس المشروع
مهندس / محمود الشيخ	مدير إدارة المشروعات المنطقة ١٤
مهندس / مشيرة السيد عبدالله	مدير عام مشروعات المشروع المنطقة ١٤
مهندس / محمد كمال غنيم	مدير عام صيانة الكباري
مهندس / محمد محمود أباظة	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف	رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاروه
عميد / ابوياكل أحمد حسن عساف	رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية
مهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
مهندس / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود والفتاوي واللوائح

(التوقيع :)

مهندس / محسن محمد زهوان
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

(التوقيع :)

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

يعتمد:

(التوقيع :)

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

تحية طيبة وبعد ،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢١١٢/٢٠٢٢/٢٠٢٣) المؤرخ في ٢٩/٠٤/٢٠٢٣ بمبلغ ١٤١.٥٤٤ مليون جنيه (فقط وقدره مائة واحد وأربعون مليون وخمسمائة أربعة وأربعون ألف جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية "تنفيذ أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (قطاع المريوطية / المنصورية) في المسافة من نقطه (محطة ١٥٨٨) حتى نهاية رامب الصعود المتوجه إلى الطريق السياحي بطول ٢.٣ كم " بالأمر المباشر.

على أن يتم التنفيذ طبقاً لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتوالى "المنطقة الرابعة عشر - الدائري" الإشراف على التنفيذ وتجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

وتفضلاً بقبول فائق الاحترام ،،

التوفيق (لـ)


عميد / أبو بكر احمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

جعفر موسى





ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOU



المقايسة لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية (بطول ٢٣٠ كم من محطة ١٥٨ الى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الإجمالي	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الوحدة	البند	م
أولاً: أعمال التكسير والإزالة					
٢٨٦٠٠٠	١١٠٠	٢٦٠٠	م.ط	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمغتربات	١
٨١٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	٩٠٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عازية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وهو العمل نهاراً وليلًا والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢
				بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسرع يشمل كل مایلزم لنحو العمل كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وهو العمل والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣
٣٨٠٠٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٢٠٠	٣م	أ - باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تموق التنفيذ للمقالب العمومية وتهمير وتمهيد الموقع العام والفة تشمل عمل كل مايلزم لنحو العمل على الوجه الأكمل طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤
٤٤٨٠٠٠,٠٠	٦٤,٠٠	٧٠٠	٣م	أ - مسافة النقل ٢٠ كم بالمتر الطولي هدم و تكسير بروبرات بأى نوع مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية وهو العمل والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥
				بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس باى سبك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية وهو العمل والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦
١٤٤٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	١٨٠٠	٣م	أ - مسافة النقل ٢٠ كم بالطن اعمال فك ونقل هيكل معدنية تشمل على (مظللات . حوامل . أعمدة إلارة إلخ) وذلك طبقاً لاحتياجات المالك والشركة المسئولة عن كل مايلزم لنحو العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٧
٢٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٠٠٠	عدد	بالمعد قطع آشبار حديد تسليح من اي نوع ومن اي قطر ومن اي طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني	٨
٧٨٢١٠٠,٠٠				اجمالى أعمال التكسير والإزالة	
ثانياً: أعمال الكباري					
أعمال الجسور والخوازيق وتجارب التحمل					
٢٦٣٢٥٠,٠٠	٤٥,٠٠	٥٨٥	م.ط	بالمتر الطولي أعمال الجسور بالتحديد اطوال الخوازيق في التربة العادمة والمقاساته اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ٣ ويشمل تقديم تقرير الاستشاري والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩
٥٤٠٠٠,٠٠	٥٤,٠٠,٠٠	١	عدد	بعالعدد نقل داخلى مكونة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والأدوات اللازمة للفك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة اجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة واعادة تجميعها في الموقع في حالة الاماكن الضيقه واستخدام اتوانس بحمولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكاراتير اللازمه	١٠
٣٢٠٠٠,٠٠	١٦٠٠٠,٠٠	٢	عدد	بعالعدد نقل خارجي لاماكن الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع فم فكه ونقلها (خارج الموقع) بيد الإزهاء من كافة الاعمال والفة تشمل نقل المعدات والأدوات اللازمة لفك والتراكيب بالموقع وتكلفة النقل وكاربات الطريق والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (القاهرة الكبرى وضواحيها) .	١١
٢٥٠٨٠٠,٠٠	٢٢٨٠,٠٠	١١٠٠	م.ط	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ٦٠ سم طبقاً لرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي او مقاوم للكريات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٠ كجم/٣م ٢ ولاقل رتبة الخرسانة بيد ٢٨ يوم عن ٣٥ كجم/سم على ان يتم إزالة روؤس الخوازيق العلوي ونقل المخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية والسرع يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) والبند شامل مما جميه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شامل اخبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازق	١٢

الوزير المأمور للطرق والكباري



المقايسة لمشروع توسيع الطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ إلى نهاية راصب الصعود المنتجه إلى الطريق السياحي)
 تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الإجمالي	الفترة بعد التفاوض	الكمية	الوحدة	البند	M
أعمال الحفر					
٥٨٨...,,	٦٠,,,	٩٨,,	٣م	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (ماعدا التماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الأساسات باجهاد حتى ١٥ كجم/سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه وزن مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٣
٧٢٠,,,	١٢٠,,,	٦٠	٣م	بالمتر المكعب حفر واستكشاف بعمالة بديوفة في أرض الموقع العام (زميلة او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية وفقاً للعمل كاملاً طبقاً لشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٤
٢٣٠,,,,	١٠٠,,,	٢٣,,	٣م	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المساحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه وزن مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٥
أعمال الردم					
١١٢٠,,,,	١٦٠,,,	٧٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف واسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للعمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة القل . ٤ كم	١٦
٨٢٥٠,,,,	٣٣٠,,,	٢٥٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من (سن + رمل) بنسبة ١:٢ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف واسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٧
٤٤٠,,,,	٢٢٠,,,	٢٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة احلال من (سن + رمل) بنسبة ١:١ موردة من خارج الموقع حسب تعليمات المهندس المشرف واسعر يشمل الردم طبقات لايزيد سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمية والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٨
أعمال الخرسانة العادية					
١٢٣٦٠,,,,	٢٠٦٠,,,	٦٠	٣م	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمست بورتلاندي او اسمست مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى اسمست لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢	١٩
١٣٠٠,,,,	٢٣١٠,,,	٥٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة عادية للارصفة والبردوارات ومحتوى اسمست لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ٢ والتسطيب الجيد بالهليكوپتر لسطح الخرسانة	٢٠
أعمال الخرسانة المسلحة					
١٧٠٨٠,,,,	٢٨٠,,,	٦١٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمدخلات مع استخدام اسمست بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشاري ومحتوى اسمست لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢١
١٤٦٤٠,,,,	٢٤٠,,,	٦١٠	٣م	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٠٠ كجم/م ٣ مع إضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم او ميماثلها للوصول للجهاد المطلوب .	
٢٣٠٢٧٥٠,,,,	٢٥٤٠,,,	٦٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة حافظ سائد مع استخدام اسمست بورتلاندي عادي ومحتوى اسمست لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	
٣٦٤٠,,,,	٣٦٤٠,,	١٠٠	٣م	أ-ارتفاع حتى ٦ متر	
٩٣٦٢٥٠,,,,	٣٧٤٠,,	٢٥٠	٣م	ب-ارتفاع من ٦ إلى ٧ متر	
٩٣٠,,,,	١٢٠,,,	٧٧٥	٣م	ج-ارتفاع ٧ إلى ٨ متر	
أعمال القطاعات الفرعية وتحديد التسليح وكمسوارات الكرم					



الشركة المقدمة
 لمشروع توسيع الطريق الدائري
 الهيئة العامة للطرق والكباري



المقايسة لمشروع توسيع الطريق الدائري من المنصورية الى المريوطية (بطول ٢٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المتجه الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كوبكريت للمهندسة والمقاولات

الرقم	البلد	الوحدة	الكمية	الفترة بعد التفاوض	الاجمالي
٢٣	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورصن أسيان حديد التسليح (٤٠/٦٠) بطول ح٢١ م لزوم جميع المناصر الإنشائية للكبوري والسعر يشمل القطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الإختارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والجديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوصيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لهو العمل فهو كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٢٢٩٥	٥٣٠٠,٠٠	١٢١٦٣٥٠٠,٠٠
أعمال العزل					
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهيون على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لهو العمل كاملاً والقياس هندي وطبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م²	٣٣٥٠٠	٦٠,٠٠	٢٠١٠٠,٠٠
أعمال صرف المطر					
٢٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر(٣) بوصه وكل مايلزم لهو الاعمال فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤٨٣٠	٢٦٠,٠٠	١٢٥٥٨٠٠,٠٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير التصريف PVC قطر(٤) بوصه وكل مايلزم لهو الاعمال فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٠٠	٣٤٠,٠٠	٦٨٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر(٦) بوصه وضيقه ٦ بار والفتة تشمل اعمال الحفر والدمك الجيد وعمل مخدة من الرمال التنظيفية اسفل المسورة وكل مايلزم لهو الاعمال فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٥٠	٤٢٥,٠٠	٦٣٧٥٠,٠٠
٢٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC قطر(٨) بوصه مثقبه وكل مايلزم لهو الاعمال فهو كاملاً طبقاً لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٣٥٠	٧٩,٠٠	١٦٢١٥٠,٠٠
بنود أخرى					
٢٩	بالمتر المكعب توريد وردم بالسن خلف الحواجز الساندة (سن ٢&١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٥٠ سم مع الغمر بالمياه والدمك الجيد باستخدام الالات الميكانيكية للحصول على أعلى كثافة جافة وعمل الاختبار اللازم للتأكد من ذلك ونهو السطح العلوي للردم ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المتفق عليهما	م³	٢٦٥٠٠	٢٩,٠٠	٧٦٨٥٠٠,٠٠
٣٠	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اتنية حصوية ذات زاوية احتكاك لاتقل عن ٣٥ % والتشغل باستخدام المعدات ورشها بالاهية الاصلية لوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجتمع مشتملاتة طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة لطرق والمكياري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ١٠٠ كم	م³	٨٦٠٠	١٩,٠٠	١٦٣٤٠٠,٠٠





ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOU

الهيئة العامة
لطرق و الكباري و النقل البحري
(GARBLT)
وزارة النقل

المقايسة لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المنتجه الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

البند	الوحدة	الكمية	الفئة بعد التفاوض	الاجمالي
٣١	٣م	٨٠٠	٣٣٠	٢٦٤٠٠٠,٠٠
٣٢	عدد	٣٢	٥٦٠,٠٠	١٧٩٢٠٠,٠٠
٣٣	٢م	٢٤٦٠	١٠٠,٠٠	٢٤٦٠٠٠,٠٠
٣٤	مقطوعية	١	٥٢٠٠,٠٠	٥٢٠,٠٠
٣٥	م.م	٣٨٠	٥٢٠,٠٠	١٩٧٦٠٠٠,٠٠
٣٦	طن	١٢	٦٣٠٠,٠٠	٧٥٦٠٠٠,٠٠
٣٧	٣م	١٢٥٠	١٦٠,٠٠	٢٠٠٠,٠٠
٣٨				
أ- اجهاد شد 10:19 kn/m ² (TT060).				
ب- اجهاد شد 10:25 kn/m ² (TT090).				
ج- اجهاد شد 30:66 kn/m ² (TT120).				
اجمالى أعمال الكباري				
٢٤٩٨٢٦٣٦,٠٠				

الهيئة العامة لطرق و الكباري





**ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM**

المملكة العربية
الطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT) 

المقاييسة لمشروع توسيعة الطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية (بطول ٢,٣ كم من محطة ١+٥٨٨ الى نهاية رامب الصعود المتوجه الى الطريق السياحي) تفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الإجمالي	الفئة بعد التفاوض	الكمية	الوحدة	البند	
ثالثاً : أعمال الطرق					
أعمال الحفر					
١١٥٠٠٠,٠٠	٢٣,٠٠	٥٠٠	٣م	١١٥٠٠٠,٠٠	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت النسوية والريش بالمياه الأرضية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدملك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) وحمل على البند تحويل ونقل الأثرياء الرائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية والشمودجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتحليمات المهندس المشرف . في حالة زيادة مسافة نقل ناتج المفتر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم إحتساب ١ جنية للكيلومتر زيادة .
١٠٢٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	١٧٠٠	٢م	١٠٢٠٠٠,٠٠	أعمال الردم والشكك والبلوكات
٨٣٧٠٠٠,٠٠	٣١,٠٠	٢٧٠٠	٢م	٨٣٧٠٠٠,٠٠	٤٠ بالمتر المسطح تركيب بولي أثيلين ٧٥ ميكرون محلى الصنع طبقاً للمواصفات الأوربية الكود او EOTA و stabilization للترابة أسفل طبقة الفلتار في نظام صرف المطر لعزل الاسطح تحت اي ظروف محبيطة بموقع العمل والتداخل لا يقل عن ١٠ % وفترة تشمل النقل والتتركيب في جميع المواقع والأمكن مما كانت الظروف المحبيطة لموقع العمل وكل ما يلزم لهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
١٢٩٠٠٠	٤٣,٠٠	٣٠	٢م	١٢٩٠٠٠	٤١ بالمتر المسطح توريد وتتركيب طبقة من النسيج الصناعية جوتوكستابل التداخل لاقفل عن ١٠ % ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
٧٦٥,٠٠	١٥٧,٠٠	٤٥	٢م	٧٦٥,٠٠	٤٢ بالметр المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادي سمك ١ سم تكون من ٣٠,٨ سن دولمييت متدرج + ٤,٣ رمل حرش + ٢٥,٣ كجم أسمنت بورلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومحسول والرمل خالٍ من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية مع الدملك الميكانيكي على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لاقفل عن ١٧٥ كجم / سم ٢ وبحيث لازديد القوالب عن ١ سم والتي تملئ بالفوم المضغوط سمك ١ سم وتشطيب السطح باستخدام الهليكوپير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
٢٣٥٠٠,٠٠	٢٣٥,٠٠	١٠٠	٢م	٢٣٥٠٠,٠٠	٤٣ بالметр المسطح توريد وصب خرسانه عادي سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف والميل الجانبي تتكون من ٣٠,٨ سن دولمييت متدرج + ٤,٠ م ٣ رمل حرش + ٢٥,٣ كجم أسمنت بورلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومحسول والرمل خالٍ من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغربية والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبات التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لاقفل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ وتشطيب السطح وتنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .
٢٩٠٠٠,٠٠	٢٩٠,٠٠	١٠٠	٣م	٢٩٠٠٠,٠٠	٤٤ بالметр المكعب أعمال توريد وبناء تكاسي من الدبیش سمك ٤ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعرقوق الطارئة لا يقل أحصارها عن ٤ سم بحيث لا يقل الوزن النوعي عن ٢,٧ وألا يزيد الاصفار عن ٦% ولا يزيد التأكل عن ٤,٥ % ويتم استعمال الوجه الخارجي وأجناب الدبیش وجعلها قائمة الزروبا وتكون المؤنة المستخدمة من الأسمدة والرمل بنسبة خلط ٣٠٠ كجم / ٣ من الرمل الحرشن النظيف مع الكحالة المعروفة بالكلمة الخيطية الغاsteenة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجمع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف (مسافة النقل حتى ٢٠ كم) ويتم احتساب قيمة المادة المحجرية مع قيام الشركة بتقدیم ما يثبت من الجهات الرسمية المشفرة عن المهاجر .
					ويتم صرف الكارتات والموازن من قيام الشركة المنفذة بتقدیم ما يثبت .





ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

أختيصة المقايسة
الطرق والكباري و النقل البري
(GARELT)
جامعة القاهره

المقايسة لمشروع توسيع الطريق الدائري من العريوطية الى الفحصورية (بطول ٢,٣٠ كم من محطة ١٤٥٨٦ الى نهاية راهب الصعود المنتجه الى الطريق السياحي)
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الإجمالي	الفترة بعد التفاوض	الكمية	الوحدة	البند	%
١٦٥٠٠,٠٠	٥٥,٠٠	٣٠٠	م٢	بالمتر الطولى أعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (فيوجرسي) وجه واحد باارتفاع ٨ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٥ كجم/م٢ ويواجه لا يقل عن ٢٥ كجم/سم٢ يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادي سعك ١ سم وعرض ٦ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم٢ والسعر يشمل توريد وتنبيه الاشجار (٦٠) م٢ وريم التشيد طبقاً لأصول الصيانة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاً على طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٤٥
إجمالي أعمال الطريق					
٢١٩٧٨٠٠,٠٠	إجمالي قيمة المقايسة				
٢٥٢٨٠٦٣١٥,٠٠					

ملاحظات:- (الاسعار المتفق عليها طبقاً للقائمة الموحدة ٢٠٢٣ واسعار السوق وقت المفاوضة يوليو ٢٠٢٣)
في حالة الدخول على محطات تحسين القرية الريفية لأشغال وتنمية وإدارة الطرق يضاف قيمة تحسين رسوم الكارته والموازنين طبقاً للأحكام الشركية الوطنية كالتالي : .
أصل طبقات الأسكن يتم إضافة مبلغ ٥ جنية لكل متراكب مدنسي
أ- متوسط سعر الأسمدة البورتلاندي هو ١٩٠٠ ج/طن على أرضية المصانع غير شامل النقل والهالك والمصاريف الإدارية
بـ- متوسط سعر حديد التسليح هو ٣٧٠٠ ج/طن على أرضية المصانع غير شامل النقل والهالك والتصنيع والتراكيب والمصاريف الإدارية
رسافة النقل مسئولية المنطقة المشترفة طبقاً لأقرب محجر معتمد وفقاً للمعاير
اسعار البنود المستورة عاليه مهنية

يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / بالخصان) للبنود المنوحة عليها بالتحفظ (الحديه بجميع انواعه - الاصناف - البتumen - المسالك) طبقاً للشارة الأكرم التقاضية للاستعمال الصادره من الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء

٢٠٢٣/١٠/٢٣
٢٠٢٣/١٠/٢٣
٢٠٢٣/١٠/٢٣
٢٠٢٣/١٠/٢٣



الهيئة العامة للطرق والكباري
جامعة القاهره

قراراته بمحض فضله