

أعمال تنفيذ عدد (٥) كباري ضمن أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من العريوطية إلى المنصورية (اتجاه المنصورية)

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

بإحاله الى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٣) أصل من مستخلصات فروق الاسعار عن المستخلصات جاري (٥) للمشروع عاليه تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الاجمالي	المستخلص
٧٨٢٩٤١,٠٥	فروق اسعار عن مستخلص جاري ٥

الاجمالي = (٧٨٢٩٤١,٠٥) فقط وقدره سبعمائة واثنان وثمانون ألفاً واحد وأربعون جنيها وخمسة قروش لا غير . وذلك عن الفترة من ٢٠٢٤/٠٧/١٦ وحتى تاريخ ٢٠٢٤/٠٩/٣٠ .

كما نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه استماره ٥٠ ع.ح بمبلغ (٧٨٢٩٤١,٠٥) فقط وقدره سبعمائة واثنان وثمانون ألفاً واحد وأربعون جنيها وخمسة قروش لا غير .

- وطبقا للأرقام القياسية التي تصدر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء .

مع العلم بأنه تم مراجعة الكميات فقط ويلزم تدقيق باقي العناصر.

برجاء التكرم بالعلم والإحاطة والتوجيه باللازم
وتفضلا بقبول فائق الاحترام ،،،

القاهرة في: ٢٠٢٥/١٠/٨

مرفقات: -

عدد (١) استماره ٥٠ ع.ح

عدد (٣) مستخلص فروق اسعار


يعتمد،

رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري
ومحاوره

مهندس / مهندس

مشيرة السيد عبد الله

ج.ن.ا
ج.ن.ا



إستماراة لإعتماد الصرف

..... رقم
..... الختم ذو التاريخ
.....

الهيئة العامة للطرق والجاري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحواه)
كونكريت للهندسة والمقاولات
مستخلص فروق اسعار عن مستخلصات
الطلبات طيه . أو : جاري (٥)
عن عملية "أعمال تنفيذ عدد (٥) كبار ضمن أعمال تطوير وتوسيعة الطريق
الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المريوطية إلى المنصورية (الجاه
المنصورية)
صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على شيك على البنك المركزي في شيك على الخارج صاحب الحق أو :
يسحب باسم و يرسل إليه بالعنوان الآتي :
و بقيمة فقط وقدره سبعمائة واثنان وثمانون ألفاً واحداً واربعين جنيهاً وخمسة قروش لا غير


بيانات الفواتير	قرش	جنية	التاريخ	رقم	قسم	مصلحة
					بموحبا	
	٧٨٢٩٤١,٠٥					

الختم ذو التاريخ


عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم								
	بيانات	نوع الخصم	قرش	جنية	فصل	فرع	قسم	جنية	قرش
	مستخلص فروق اسعار عن مستخلصات جاري (٥) عن عملية "أعمال تنفيذ عدد (٥) كبار ضمن أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المريوطية إلى المنصورية (إجمالي الأصل							
	بيانات الاستقطاعات	قرش	جنية						
دمعة توقيع									
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنيه	رسم الدمعة	صافي القيمة المطلوب صرفها		

رجوع


رئيس المصلحة


توقيع الكاتب المنوط بالسجل (علامات المراجع و رئيس المصلحة)	(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم رجوع في سنة ٢٠	الخطم ذو التاريخ 
توقيع الكاتب المنوط	رجوع في سنة ٢٠	وكيل الحسابات
.....	يعتمد سحب شيك إذن صرف	مدير أو رئيس الحسابات
.....	وكيل الحسابات
إمضاء الكاتب المنوط	(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع ح") (٢) قيد في دفتر الحسابات المخصصة إمضاءات موظفي الشطب	(د) الخطم ذو التاريخ 
إمضاء الكاتب المنوط	رقم تحت رقم رقم إمضاء طلب أو كاتب التصدير في سنة ٢٠	سب إذن صرف الشيك الحوالات الشكارات الحوالات شيك إذن صرف الخطم ذو التاريخ 

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
التاريخ : ٢٠٢٤ / ١٠ / ١٣

مذكرة للعرض على السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

بشأن تنفيذ عدد ٥ كبارى ضمن اعمال تطوير وتوسيعة الطرق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافه من المريوطية الى المنصورية (اتجاه المنصورية)

اولاً : الموضوع :

- طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات(الشركة المنفذة) مدة إضافية لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع.

ثانياً : الاجراءات :

- إيماء الى العقد المبرم رقم (١٨٧٣/٢٠٢٣/٢٠٢٢) لمشروع تنفيذ عدد ٥ كبارى ضمن اعمال تطوير وتوسيعة الطرق الدائرى حول القاهرة الكبرى فى المسافه من المريوطية الى المنصورية (اتجاه المنصورية) تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات .

- تاريخ بدء المشروع (إسلام الموقع) ٢٠٢٣/٤/٣٠

- تاريخ نهو المشروع طبقا لآخر مدة معتمدة ٢٠٢٤/١٠/٢٩ (مرفق)

ثالثاً المطالب :

- نظراً لتأخر تنفيذ الأعمال في المشروع في القطاع من نفق رقم ٦ الى نفق رقم ٨ وذلك لوجود تعارض خط صرف صحى وخط مياة جارى التنسيق على نقلة مع شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالجيزة .

- ترى المنطقة مد مدة المشروع ستة أشهر لينتهي فى ٢٠٢٥/٤/٢٩ وذلك للانتهاء من الاعمال المتبقية من المشروع .

والامر مفوض لسيادتكم ،،،



تابع مذكرة للعرض رقم (١) بشأن تنفيذ عدد ٥ كبارى ضمن اعمال تطوير وتوسيعة الطرق الدائرى
حول القاهرة الكبرى فى المسافه من المريوطية الى المنصورية (اتجاه المنصورية)
مد مدة المشروع لينتهي فى ٢٩/٠٤/٢٠٢٥

التوقيع ()

مهندس / مشيرة السيد عبدالله
رئيس الادارة المركزية للطرق الدائرى

رابعاً : رأى السيد الاستاذ / مدير عام العقود والفتاوی واللوائح :

١١) بالإشارة الى الآباء بالمرفق رقم التوقيع (١٢) المعتزم لحين صدور (مرسماً) يأمره بتنفيذ الاعمال بالآتي الاستاذ / تامر بدرت محمود
تناسبه وبحسب العرف في المزايدة تضمن واسعات الاعمال مدير عام العقود والفتاوی واللوائح
وكما هو متوجّل من المرسوم المذكور

خامساً : رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

سادساً : رأى المهندس / نائب رئيس مجلس الادارة :

التوقيع ()

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجاد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

سابعاً : قرار السيد رئيس مجلس الادارة :

التوقيع ()

لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

١٢) في مذكرة رقم ٢٠٢٤/١٣١٩
ـ مادة يختص بها وثيقة التنفيذ وتقديره بمليون مائة ألف
ـ جواز المواقف المكتوب في المذكرة رقم صورة (١٣) فهرها
ـ تأمينات ومتطلبات لتنفيذ وتفعيل ذلك في ٢٠٢٥/١٣١٩
ـ التقلي بالعمليات المائية والسيارات الدائرة
ـ لغير صالح عقد مشاريع - على ٢٠٢٥ تغيير معاييرها
ـ سببية - لا يزيد المبلغ بمقدار المأذنة اعتماده. والآتي

المعاملات الخاصة للبنود (أعمال) (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ (نقطة المنصورية) - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية . (تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات)

ال Benson	%	البيتومين %	%	أسمنت %	حديد %	وحدة أنواع	ال Benson	%
أولاً: أعمال التكسير والإزالة								
							بالمتر الطولي أعمال الرفع الماسحى للمرافق والمعترضات	١
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	م.ط		بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهاراً وليلًا	٢
%١,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م		والبند شامل مما جمجمة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	
							بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً بامان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمجمة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك	٣
%١,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م		أ - باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية	
%١,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	م.ط		بالمتر الطولي هدم و تكسير بربورات بأى نوع مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمجمة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤
							بالمتر المكعب تكسير وأزالة أسفلت وطبقات أساس باى سمل ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمجمة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥
%١,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م		أ - مسافة النقل كم	
							بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تتعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتهيئ الموقع العام والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل على الوجه الاكملي طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦
%١,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م		أ - مسافة النقل ٢٠ كم	
%٥,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	عدد		بالعدد قطع أشواط حديد تسليح من أي نوع ومن أي قطر ومن أي طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني	٧
%٥,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٢م		بالمتر المسطح فك حديد كربنات على الأسوار ونقلها إلى المخازن طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٨

ثانياً: أعمال الكباري

أعمال الجسات والخوازيق وتجارب التحمل								
							بالمتر الطولي أعمال الجسات في التربة العادية والمتماسكة اجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم٢ والفتنة تشمل تقديم تقرير الإستشاري والبند شامل مما جمجمة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩
%٥,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	م.ط			
%٥,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	عدد		بالعدد نقل داخلي لماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل والفتنة تشمل توفير جميع المعدات والأدوات الازمة للفك والتركيب بموقع وتكلفه النقل وكارات الطريق والبند شامل مما جمجمة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٠
%٣,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	عدد		بالعدد نقل خارجي لماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الأعمال والفتنة تشمل نقل المعدات والأدوات الازمة للفك والتركيب بموقع وتكلفه النقل وكارات الطريق والبند شامل مما جمجمة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (القاهرة الكبرى وضواحيها)	١١
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٦,٥٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	م.ط		بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٠٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم لللكبريتات طبقاً لتقرير الإستشاري بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهاراً وليلًا والبند شامل مما جمجمة طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . شامل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازق	١٢



المعاملات الخاصة للبنود (أعمال) (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية . (تنفيذ شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات)

المعاملات الخاصة للبنود (أعمال) (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية . (تنفيذ شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات)					
النوع	الوحدة	البند	المقدار		
السوالر %	البيتومين %	أسمنت %	حديد %	أنواعه %	النوع
%٥,٠٠	%٠,٠٠	%١٨,٠٠	%٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقدير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العلية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسلیح) ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق
%٥,٠٠	%٠,٠٠	%١٩,٨٠	%٠,٠٠	م.ط	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقدير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العلية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسلیح) ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق
%٣,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	عدد	بالعدد تنفيذ اختبار تحمل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بالر بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
أعمال الحفر					
%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالметр المكعب حفر في جميع انواع التربة (ماعدا المتماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتاسيسي حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعرضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالметр المكعب حفر واستكشاف بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والفتنة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالметр المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيسي حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعرضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .
أعمال الردم					
%٢٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	٣م	بالметр المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحوال جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لایزید سمك اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالماء والدملك جيداً باستخدام الات الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠ كم
أعمال الخرسانة العادية					
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٧,٥٠	%٠,٠٠	٣م	بالметр المكعب اعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى او اسمنت مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٤,٥٠	%٠,٠٠	٣م	بالметр المكعب خرسانة عادية للارصيف والبردورات ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم و التشطيب الجيد بالهليكوپتر لسطح الخرسانة

المعاملات الخاصة للبنود (أعمال - كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ - تقاطع المنصورية) - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية . تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

ال Benson	% السولار	% البنتونين	% أسمنت	جديد %	الوحدة	ال Benson	%
أعمال الخرسانة المسلحة							
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٣,٧٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب بخرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمحدبات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم لل الكبريتات طبقاً لنقرير الاستشاري ومحظوي أسمنت لايقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح		٢٢
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٣,٥٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب بخرسانة مسلحة لزوم العمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحظوي أسمنت لايزيد عن ٤٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/سم٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل السليكا فيوم او ميماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومن الشروخ ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر)		٢٣
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٢,٤٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمده الكبوري (الهابات) مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحظوي أسمنت لايزيد عن ٤٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/سم٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل السليكا فيوم او ميماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومن الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر)		٢٤
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٧,٧٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتركيب الكمرات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحظوي أسمنت لايزيد عن ٤٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/سم٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل السليكا فيوم او ميماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومن الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح		٢٥
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٣٠,١٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية اعلى الكمرات سابقة الصب وأعلى الكمرات المعدنية اجهاد ٤٠ كجم/سم٢ ومحظوي أسمنت لايزيد عن ٤٠ كجم/م٣ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل السليكا فيوم او ميماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومن الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح		٢٦
%١٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٢,٤٠	%٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستانتها مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي اجهاد لا يقل عن ٤٠ كجم/سم٢ ومحظوي أسمنت لا يزيد عن ٤٠ كجم/م٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومن الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ...ارتفاع ٧ متر		٢٧
أعمال القطاعات المعدنية وحديد التسليح و اكسسوارات الكمر							
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٧٠,٠٠	طن	بالطن توريد وتشكيل ورصف أسياخ حديد التسليح (٦٠/٤) بطول حتى ١٢ م لزوم جميع العناصر الإنشائية للكبوري والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطبلة والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات الازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات الازمة لتوضيب وقطع وتشكل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لهو العمل فهو كاملاً حسب أصول الصناعة وتليميتس المهندس المشرف .		٢٨
%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٤٥,٠٠	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكبوري والفتنة تشمل (الكابلات . الإكسسوارات -الأجرية. الأنكور. الويذرل) الخرسانية وذلك طبقاً للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل ما يلزم لإنها أعمال البوكسات سابقة الصب حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .		٢٩
أعمال الركائز							
٣٠							
أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز من النبوبرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركيزة وتكون الركائز من النوع المكون من رفائق البوليمرات المرنة والمتدخل مع رفائق المعدن الازمة مثل الانواع المركبة بين طبقاً النبوبرين والصلب العالى المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تكون الركائز طباقية للمواصفات الأوربية الموحدة 3-3 E وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز وبراعي بوجة خاص ان يكون التماสك بين طبقات الصلب العالى المقاومة والنبوبرين بالدرجة كافية بحيث لايسمح بحدوث انزلاق بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترقق مع الطبلة الكثالوج الخاصة بها موضعي خصائص المواد المكونة لها وبمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثير خصائصها بمدورة الزمن استخدامتها السابقة في مشروعات مماثلة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف صولتها سعر الصولة الأعلى والفتنة تشمل صب طبقة جراوات اسفل الركيزة وجميع المعدات الازمة لنقل وتركيب الركائز وإجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القوى للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لهو العمل كاملاً طباقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مما جميه طباقاً لاصول الصناعة والرسومات .المواصفات طباقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لاشتمل حديد التسليح بداخل الاطارات وتحت الركيزة والسعر يشمل الاختبارات الغير متغيرة فقط							
%١,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٥,٠٠	عدد	أ- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بجوايط		
%١,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٥,٠٠	عدد	ب- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط		
%١,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٥,٠٠	عدد	ج- بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ الى ٢٥٠ طن بدون جوايط		

المعاملات الخاصة للبنود (أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨ - نقاط المنصورية) - كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المريوطية إلى المنصورية . (تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات)

البند	الوحدة	أنواعه %	جديد جميع %	أسمنت %	البيتومين %	السولار %
أعمال العزل والدهانات						
٣١	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل نهارا كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافه المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنها العمل كاملا والقياس هندسي وطبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٢٥,٠٠	%٢,٠٠
تجربة تحمل للكوبرى						
٣٢	بالعدد تنفيذ تجربة تحمل استاتيكى للكوبرى قبل إفتتاحه للأجزاء المختلفة والمداخل وفقا للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع أدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لإختبار التحمل والفتنة تشمل توفير وعمل كل مايلزم لنها العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%٠,٠٠	%١٠,٠٠
بنود مستجدة						
٣٣	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونه من سافيتتو + اديبيوند + مادة مانعه للنفاذية النتاج شركة MCC او كيمياويات البناء الحديثه لعزل جسم الكوبرى	٢٠	.	١٦,٥٠	.٠٠	.٠٠
٣٤	بالمقاطعية عمل تحويله مرورية لزوم أعمال تأمين سلامة المرور شامله المطبات الصناعية ولافتات الارشادية وتحذيرات وكشافات اشاره على طول التحويله واسوارات مضيئة وحواجز خرسانية مؤقتة طبقا لتوجيهات الادارة العامة للمرور	مقطوعي ة	.	.٠٠	.٠٠	١٢,٠٠

مقاييس (معدلة) بحدة و الكباري

اسم العملية	تنفيذ عدد ٥ كباري ضمن أعمال تطوير وتوسيعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من المريوطية إلى المنصورية العاد المسافة
اسم الشركة المنفذة	شركة كونكريت للهندسة والمقاولات
قيمة العملية طبقاً للعقد الأصلي	مائة واحد وعشرون مليوناً وتسعمائة وستة وسبعون ألفاً جنية لا غير ١٣١٨١٩٩٠
قيمة العملية طبقاً لآخر مقاييس بعد التفاوض	مائة واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة جنية لا غير ١٣١٨١٩٩٠
رقم عقد العملية	(٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٧٣)
مدة المشروع	اثني عشر شهراً ٢٠٢٤/١٠/٣
تاريخ بدء العملية	٢٠٢٤/٠١/٢
تاريخ نهوض العملية طبقاً للعقد الأصلي	٢٠٢٤/١٠/٢٩
تاريخ نهوض العملية طبقاً لآخر مددة	قطاع مشروعات الكباري والإنشاءات
المقاييس واردة من	١٣١٨١٩٩٠
قيمة المقاييس المعدلة الحالية	مائة واحد وعشرون مليوناً وثمانمائة وتسعة عشر ألفاً وتسعمائة جنية لا غير
نسبة الزيادة عن العقد الأصلي	١٥٦١٠٠ - ١٤٧ - ١٤٧ %
ميررات المقاييس المجددة	

- ١- طبقاً لما تم تنفيذه على الطبيعة .
 ٢- موافقة رئيس مجلس الادارة بالذكرى بتاريخ ٢٠٢٤/٠٦/٠٤ [مرفق] - بإضافة كميات بندواد الاعمال التي قامت شركة كونكريت بتنفيذها بمشروع توسيعة الطريق الدائري المرحلة الثالثة من تقاطع إسكندرية الزراعي إلى تقاطع إسكندرية الصحراوى وتکليف الشركة بالقطاع الناتج بطول ١,٥

مهندس / محمد الشريقاوى	مهندس المشروع
مهندس / محمود الشيخ	مدير إدارة المشروعات المنطقة ١٤
مهندس / مشير السيد عبدالله	مدير عام المشروعات المنطقة ١٤
مهندس / محمد كمال غنيم	مدير عام صيانة الكباري
مهندس / محمد محمود أباظة	مدير عام تنفيذ الكباري
مهندس / ضياء الدين مصطفى يوسف	رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاروة
عميد / ابو يحيى احمد حسن عساف	رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والأدارية
مهندس / ايمن محمد متولى	رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري
مهندس / تامر بدرت محمود	مدير عام العقود والشتوى واللوائح

التواقيع :

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التواقيع :
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التواقيع :
لواء مهندس / سامي الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

- المآتم الفائز في نظر الطرف الآخر هو الرازق
- تستعين المفترض في الحصول على التحصيل المستحق وكم الفعل على آخر
- تستعين بما وسأفته السابقة المقتضى لاكتهافه
- الاموال على (المنفعة) للشريك الاخير - ما منه ماء
- إنفاق الرازق ① موافقاً لـ ممتلكاته ذلك - التغريم لم يتم
- انه يجوع ماكي اركي باسمه يطالب بـ ادله ما يملك هندا
- الوجه ② إنفاق اجهاد اصحاب بطربيه لا شفاعة
- الملايم فيما بينهم الاموال المفاضلة للملائكة انا اعلم
- ③ مراجعة ارسلها الى الديه المقررة للتفاوض طرفيهم
- الانتقام بـ ④ قد يهدى صورة تستعينه للأعمال لبيانه
- وينزل ذلك من اجهاد ارض مصرة فما ذكرناه وتفاوضنا
- ونكون بذلك ملائكة

مقاييسة أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨) (نقاطع المنصورية) - (كوبرى ٩) تطوير الطريق الدائرى من المريوطية الى المنصورية .
 تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الإجمالي	الفترة بعد التفاوض	إجمالي الكمية	الوحدة	البند	M
أولاً: أعمال التكسير والإزالة					
٢١٦٠٠,٠٠	١٢,٠٠	١٨٠٠	م.ط	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمعترضات	١
٣١٥٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	٣٥٠	م	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهاى العمل نهارا وليلا والبند شامل مما جميمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٢
				بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل مايلزم لنهاى العمل كاملا بامان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهاى العمل والبند شامل مما جميمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣
٧٦٠٠,٠٠	١٩٠,٠٠	٤٠٠	م	أ - باستخدام المعدات والالات الميكانيكية	
٢٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٠٠	م.ط	بالمتر الطولى هدم و تكسير بردورات بأى نوع مع نقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهاى العمل والبند شامل مما جميمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤
				بالمتر المكعب تكسير وأزالة اسفلت وطبقات اساس باى سماك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهاى العمل والبند شامل مما جميمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٥
١٧٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	٢٠٠	م	أ - مسافة النقل ٢٠ كم	
				بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعيق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام والفتنة تشمل عمل كل مايلزم لنهاى العمل على الوجه الاكملي طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٦
٧٦٨٠,٠٠	٦٤,٠٠	١٢٠	م	أ - مسافة النقل ٢٠ كم	
٢٠٠,٠٠	٢٠,٠٠	١٠٠	عدد	بالعدد قطع أشواير حديد تسليح من أي نوع ومن أي قطر ومن أي طول وتسوية المقطع بالسطح الخرساني	٧
٣٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٠٠	م	بالمتر المسطح فك حديد كريتال اعلى الاسوار ونقلها الى المخازن طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٨
٢٧٣٩٠,٠٠				اجمالى أعمال التكسير والإزالة	
ثانياً: أعمال الكباري					
أعمال الجسات والخوازيق وتجارب التحميل					
٧٩٢٠٠,٠٠	٤٥,٠٠	١٧٦٠	م.ط	بالمتر الطولى أعمال الجسات في التربة العادية والمتماسكة اجهاد اقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفتنة تشمل تقديم تقرير الإستشاري والبند شامل مما جميمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٩
٢١٦٠٠,٠٠	٥٤٠٠,٠٠	٤	عدد	بالعدد نقل داخلى لماكنة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل والفتنة تشمل توفير جميع المعدات والأوانيش الازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكاراتات الطريق والبند شامل مما جميمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٠
٤٨٠٠,٠٠	١٦٠٠,٠٠	٣	عدد	بالعدد نقل خارجي لماكنة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الأعمال والفتنة تشمل نقل المعدات والأوانيش الازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكاراتات الطريق والبند شامل مما جميمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (القاهرة الكبرى وضواحيها)	١١
١٦٣٦٢٠٠,٠٠	٤٠٥٠,٠٠	٤٠٤	م.ط	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر 100 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكربيات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ^٢ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهاى العمل تكون كاملا والبند شامل مما جميمه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . شاملا اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	١٢
٤٨٤٨٠,٠٠	٤٠	٤	م.ط	أ .علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الاسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / ٣٥ الماء والاضافات اللازمة .	



استشاري المالك


 الشركة المنشدة
 الطريق الدائري بالمنصورة

مقاييسة أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨) (تقاطع المنصورية) - (كوبى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية .

الاجمالي	الفئة بعد التفاوض	إجمالي الكمية	الوحدة	البند	M
٤٤٢٣٩٠٠,٠٠	٥٣٣٠,٠٠	٨٣٠	م.ط	بالметр الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الغرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العلية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسلیح) ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	١٣
٩٩٧٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٨٣٠	م.ط	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / س٢ والمحتوى الأسمى إلى ٥٠٠ كجم / س٣ / والإضافات الازمة .	
١٥٩٦٧٦٠٠,٠٠	٧٦٤٠,٠٠	٢٠٩٠	م.ط	بالметр الطولى تنفيذ خوازيق بر قطر ١٥٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الاستشارى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الغرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم٢ على ان يتم ازالة رؤوس الخوازيق العلية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الاعمال المساحية (السعر لا يشمل حديد التسلیح) ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	١٤
٢٥٠٨٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٢٠٩٠	م.ط	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / س٢ والمحتوى الأسمى إلى ٥٠٠ كجم / س٣ / والإضافات الازمة .	
١٥٨٠٠٠,٠٠	١٥٨٠٠٠,٠٠	١	عدد	بالعدد تنفيذ اختبار تحمل على خازوق عامل قطر ١٠٠ سم بالبر بحمل ١٥٥% من حمل التشغيل والبند يشمل نهوا العمل نهوا كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٥
أعمال الحفر					
٢٤٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٤٠٠	٣م	بالметр المكعب حفر في جميع انواع التربة (ماعدا التماسكه وشديدة التماسك والصخرية) بالعمق المطلوب لزوم الاساسات بجهاد حتى ١٥٠ كجم/سم٢ بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعرضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٦
٥٧٦٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٤٨٠	٣م	بالметр المكعب حفر يستكشاف بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب طبقاً للرسومات التنفيذية والفئة تشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٧
٣٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	٣٠٠	٣م	بالметр المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة اي عوائق تعرضه ونزع مياه الرشح اذا لزم الامر ونقل نواتج الحفر الى المقالب العمومية والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١٨
أعمال الردم					
٤٨٠٠٠,٠٠	١٦٠,٠٠	٣٠٠	٣م	بالметр المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية مورده من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لزيادة سماكة اي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام الانت الدملك الميكانيكي للوصول الى القصوى الى اقصى كثافة جافة وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٤٠ كم	١٩
أعمال الغرسانة العادية					
٢٦٧٨٠٠,٠٠		١٣٠	٣م	بالметр المكعب اعمال خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى او اسمنت مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشارى ومحتمى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / س٢	٢٠
٢٢٧٠٠,٠٠		١٢٠	٣م	بالметр المكعب اسمنت خرسانة عادية لاساسات والبلاطات ومسطح اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / س٢ والتشطيب الجيد بالهليكوبتر لسطح الخرسانة	٢١

استشاري المالك

الشركة المنفذة

CONCRETE
ENGINEERING & CONTRACTING

الطرق الدائري بالمنوفية

مقاييسة أعمال (كوبرى ٥ - كوپرى ٦ - كوپرى ٧ - كوپرى ٨) (تقاطع المنصورية) - (كوبى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية .
تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

الإجمالي	الفئة بعد التفاوض	إجمالي الكمية	الوحدة	البند	
أعمال الخرسانة المسلحة					
٢١٠٠٠,٠٠	٢٨٠٠,٠٠	٧٥٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية والمخذلات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريات طبقاً لتقرير الاستشارى ومحتوى اسمنت لا يقل عن كجم/٣م واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢١
٥٢٨٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٢٢٠	٣م	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٠٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٤٥٠ كجم/ ٣م مع إضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٢٢
١٩٠٨٠٠,٠٠	٣٦٠,٠٠	٥٣٠	٣م	ب. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/ ٣م مع إضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	
١٨٢٠٠٠,٠٠	٣٦٤٠,٠٠	٥٠٠	٣م	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/ ٣م واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل السليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر)	٢٣
٦٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٥٠٠	٣م	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/ ٣م مع إضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	
٤٩٩٢٠٠٠,٠٠	٣٨٤٠,٠٠	١٣٠٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق اعمده الكوبرى (الهامت) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/ ٣م واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل السليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (ارتفاع حتى ٦ متر)	٢٤
١٥٦٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	١٣٠٠	٣م	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/ ٣م مع إضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	
٤٤٥٥٠,٠٠	٤٦٩٠,٠٠	٩٥٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب الكرمات الخرسانية سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/ ٣م واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ ^٣ كجم/سم ٢ على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل السليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٥
٢٢٨٠٠,٠٠	٢٤٠,٠٠	٩٥٠	٣م	أ. علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم ٢ والمحتوى الأسمنتى إلى ٥٥٠ كجم/ ٣م مع إضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	
١٩٧٦٠٠٠,٠٠	٣٠٤٠,٠٠	٧٥٠	٣م	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية على الكرمات سابقة الصب وأعلى الكرمات المعدنية اجهاد ٤٥٠ كجم/سم ٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/ ٣م على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل السليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح	٢٦
٧٨٠٠٠,٠٠	١٢٠,٠٠	٦٥٠	٣م	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/ ٣م مع إضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	
٣١٤٨٨٠,٠٠	٣٨٤٠,٠٠	٨٢٠	٣م	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة Fair Face لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستاتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/ ٣م ٢ ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/ ٣م على ان يتم اضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح ... الإرتفاع ٧ متر	٢٧
٩٨٤٠٠,٠٠		٨٢٠	٣م	أ. علاوة لزيادة المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم/ ٣م مع إضافة المواد الازمة مثل سليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	



استشاري المالك



مقاييسة أعمال (كوبرى ٥ - كوبرى ٦ - كوبرى ٧ - كوبرى ٨) (نقاطع المنصورية) - (كوبرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائرى من المريوطية الى المنصورية .

أعمال القطاعات المعدنية وحديد التسلیح و اكسسوارات الكمر

الإجمالي	الفئة بعد التفاوض	إجمالي الكمية	الوحدة	البند	M
أعمال الركائز					
٦٨١٥٠٠,٠٠	٥٣٠٠,٠٠	١٢٨٥	طن	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسلیح (٦٠/٤٠) بطول حتى ١٢ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وكل المعدات اللازمة لنقل التي لم ترد رسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوصيب وقطع وتشكل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنها كاملاً حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٢٨
٦٢٢٥٠٠,٠٠	١١٥٠٠,٠٠	٥٥	طن	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشده وحقن حديد كابلات عالية الإجهاد من أسلاك مجذولة لزوم الهيكل العلوي للكوبرى والفئة تشمل (الكابلات . الإكسسوارات -الأجرة . الأذكورز . الودجز) الخرسانية وذلك طبقاً للوحات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف وكل مايلزم لإنتهاء أعمال البوكسات سابقة الصعب حسب المخططات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	٢٩
أعمال العزل والدهانات					
٢٢٥٠٠,٠٠	٢٢٥٠٠,٠٠	١٠	عدد	A - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بجوايط	٣٠
٥٧٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٣٨	عدد	B - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة حتى ١٨٠ طن بدون جوايط	
٥٠٠٠,٠٠	٢٥٠٠,٠٠	٢٠	عدد	C - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ١٨١ طن الى ٢٥٠ طن بدون جوايط	
تجربة تحمل للكوبرى					
٦٨٥٢٠,٠٠	٦٠,٠٠	١١٤٢	٢م	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيوتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل مايلزم لنها العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنها العمل كاملاً والقياس هندسى وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتنة لاتشمل	٣١
١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١	عدد	بالعدد تفريغ تجربة تحمل إستاتيكي للكوبرى قبل إفتتاحه للأجزاء المختلفة والمداخل وفقاً للرسومات المرفقة والسعر يشمل جميع أدوات القياس اللازمة وتقديم التقرير النهائي لإختبار التحمل والفتنة تشمل توفير وعمل كل مايلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٣٢
اجمالى أعمال الكباري					

استشاري المالك



مقاييسة أعمال (كوبرى ٥ - كوپرى ٦ - كوپرى ٧ - كوپرى ٨ - تقاطع المنصورية) - (كوپرى ٩) تطوير الطريق الداعم للطريق الدائري من المريوطية الى المنصورية .
 تنفيذ شركة كونكريت للمهندسة والمقاولات

الاجمالي	الفترة بعد التفاوض	إجمالي الكمية	الوحدة	البند	M
بنود مستجدة					
١٣٩٥٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	١٠٠..	٢م	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات اسمنتية عازلة مكونه من سافيتتو + اديبيوند + مادة مانعه للنفاذه انتاج شركة MCC او كيماويات البناء الحديثه عزل جسم الكوبرى	٣٣
١٠٤٠٠٠,٠٠	٥٢٠٠,٠٠	٢	مقطوعية	بالمقotope عمل تحويله مروية لزوم أعمال تامين سلامه المرور شامله المطبات الصناعية ولافتات الارشاديه وتحذيرات وكشافات اشاره على طول التحويله واسارات مضيه وحواجز حرسانية مؤقه طبقاً لتوجهات الادارة العامة للمرور	٣٤
١٤٩٩٠٠,٠٠				اجمالى البند المستجدة	
١٢١٨١٩٩٠٠,٠٠				اجمالى قيمة المقاييسة	

ملاحظات:-

في حالة المرور علي محطات تحصيل الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وادارة الطرق يضاف قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للاحة الشركة الوطنية كالتالي .:

أعمال توريد الاتربة يتم أضافة مبلغ ١٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي

أعمال طبقات الاساس يتم أضافة مبلغ ٢٥ جنيه لكل متر مكعب هندسي

أعمال طبقات الرصف الاسفلتي يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه لكل متر مكعب هندسي
اسعار البنود المذكورة عاليه تقديرية لحين مقاوضة الشركة عليها

يحق للشركة صرف فروق الأسعار سواء (بالزيادة / النقصان) للبنود المنوه عليها بالتعاقد (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - البيتمين - السولار) طبقاً لنشرة الأرقام القياسية للأسعار الصادرة من الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء

١- جميع فئات بنود الاعمال بالمقاييسة نهائية على أساس أسعار الخامات الرئيسية كالتالي :

أ- متوسط سعر الأسمنت البورتلاندى هو ١٩٠٠ ج/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والهالك والمصاريف الإدارية

ب- متوسط سعر حديد التسليح هو ٣٧٠٠ ج/طن على أرضية المصنع غير شامل النقل والهالك والتصنيع والتركيب والمصاريف الإدارية



استشاري المالك