

لسيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

تشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١) جاري لعملية : أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم ٣.٣٥٠ إتجاه دمياط - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من لمبادرة الرئاسية " حياة كريمة " (بالأمر المباشر) .

عقد رقم (٥٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ م .

نفيد: شركة بيج رينتال إيجيبت . .

رجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

حريا: ٢٠٢٥/١/١٣ م

مرفقات (٣) مستخلص - محضر إستلام موقع
إستمارة ٥٠٠ ع - حصر أعمال - خطاب السيارات

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية

مقايضة معدلة 1 مشروع / أعمال رفع كفاءة طريق دمياط - شربين

في المسافة من (كم صفر حتى 3.350) اتجاه دمياط

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الفترة	الكمية	الأجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمنعوجة والشروخ والوصف الحالي باستخدام ماكينة كشط الأسفلت الأوتوماتيكية على البازر مع تواجد سيارة ميكانيكية واستخدام وتشغيل تاج الكشط في تثبيت الكفاف والمويل الجانبية والفتحة شاملة نظافة وملئ الشروخ أن وجدت بالأسفلت أو المستحلبات الأسفلتية والفتحة شاملة العمل بالأوتار والحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية.	م ^٢	٤٤٥	١٤٠٠	٦٢٣٠٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المقترجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهز لوس انجلوس عن ٤٠ % ولا يزيد الأمتصاص عن ١٠ % وفرداها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورضها بالمياه الأصيلية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالمهاسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة العملية والفتحة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و مسافة نقل 250 كم & السحر يشمل قيمه الماد المحجريه وعلى الشركة المنفذه تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر.	م ^٢	٥٧٩,٦	١	٥٧٩,٦
٣	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير (R.C3000) بمعدل ٠,٤ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الأسفلتية المعاد تدويرها بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التفصيلية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٠,٣	٣٠٠٠	٦١٩١٥٠,٠
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير (MC30) بمعدل ١,٢ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٥٨,٩	١	٥٨,٩
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واد شركة النصر للسوس أو ما يعاثلها والفتحة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية وعلى المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٩٦,٤	١٩٦٢٥٠,١	٥٨١٦٨٧٩,٦٤
٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية بسمك ٥ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ واد شركة النصر للسوس أو ما يعاثلها والفتحة تشمل إجراء التجارب العملية والحقلية وعلى المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	٢٧٦,٠٨	٣٠٠٠	٨٤٢٠٤٤٠
٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفيرجلاس (نيوجيري) ووجه واحد بإرتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (fair face) على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ والفتحة تشمل عمل فرش من الخرسانة العادية أسفل الحاجز والسحر يشمل توريد وتثبيت الأضابير ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٨٦٩,٨	١٠٥	٩١٣٢٩
٨	أعمال ترميم بالمخروط الأسفلتي على الساخن تدرج (٥٣) في أماكن الكشط والاستبدال المتسبب وفي الأماكن التي يحددها المهندس المشرف باستخدام من الأحجار الصلبة ناتج تكسير الكسارات جيدة لأمتصاص بالأسفلت واستخدام الأسفلت الصلب ٧٠/٦٠ المطابق للشروط والمواصفات واستخدام ماكينة الفرش الميكانيكية (الفنشر) لفرش طبقة الترميم على أن يتم التنفيذ على طبقات ولا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ٦ سم وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف والمحاسبة هندسياً بعد الدمك والفتحة شاملة وضع طبقة لصق من الأسفلت السائل سريع التطاير (R.C3000) أو المستحلبات الأسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل لا يقل (٠,٤ كجم / م ^٢) أسفل طبقات الترميم والفتحة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المكعب.	م ^٢	٥٥٠٠	٥	٢٧٥٠٠
٩	توريد وصب خرسانة عادية للأرصعة والبزودورات ذات محتوى أسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٢ أسمنت بورتلاندي على أن تحقق الخرسانة رتبة الانقل عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للهيئة العامة للطرق والكباري والفتحة شاملة بالمتر المكعب.	م ^٢	٢٥٠٠	١٦٦٦	٤١٦٥٠٠٠
١٠	بالمتر المسطح أعمال إنشاء طبقة أساس مثبت (FDR) وذلك بإعادة تدوير الأسفلت وطبقات الأساس القائمة معاً والفتحة شاملة نظافة سطح الأسفلت الحالي والخلط والاضافات الأخرى كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات العامة والخاصة وشروط ضبط الجودة وتعليمات المهندس المشرف والمنطقة المختصة والفتحة شاملة بالمتر المسطح على أن يتم تحديد سمك الطبقة طبقاً لتصميم الخلطة وسمكها الرصف للطريق القائم وما يطنه قطاع الطريق وفقاً للقطاع الإنشائي المطلوب - سمك طبقة ٢٥ سم FDR.	م ^٢	٧٨	١	٧٨
١١	أعمال توريد وإضافة أسمنت مطابق للشروط والمواصفات وبمضاف بالنسبة المقررة بالخلطة التصميمية والفتحة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات جهاز الإشراف والفتحة شاملة بالطن	طن	٢٨٠٠	٠,٢	٥٦٠
١٢	كارته طبقة الأساس	م ^٢	٢٥	١	٢٥
١٣	كارته الاسفلت	م ^٢	٣	٥٦٥٠٠	١٦٩٥٠٠
الإجمالي					١٩٩٣٤١٠٠,١


مدير عام المشروعات
م/ محمود صافي

مدير المشروع

مهندس المشروع

مهندس الشركة

رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسماعيلية
م/ بدر عبد النواب



خطاب السيارات

الإحالة إلى مشروع: أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر
حتى الكم ٣.٣٥٠ إتجاه دمياط - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية
' حياة كريمة ' (بالأمر المباشر) .

عقد رقم (٥٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ م .

تنفيذ: شركة بيج رينتال إيجيبت .

يحيط علم سيادتكم بأنه يوجد عدد (١) سيارة محملة علي عقد العملية عاليه غير متواجدة .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٠٢٥/١١/١٣ م

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد التواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية

٢٠٢٥
١١/١٣
٢٠٢٥

محضر استلام موقع

عملية: تنفيذ أعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم ٣,٣٥٠
 إتجاه دمياط - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة بالأمر المباشر .

تنفيذ: بيح رينتال إيجيبت .

بناءا علي العقد رقم (٥٠٩ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥ م) بتاريخ ٢٨ / ١١ / ٢٠٢٤ م والمحضر بين الهيئة
 بيح رينتال إيجيبت بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعاليه .

وبناءا علي ذلك قامت اللجنة المشكلة من السادة :

م / طاهر صلاح (مدير المشروع) .

م / أحمد إمام (مهندس المشروع) .

م / كريم السعيد (الشركة المنفذة) .

بالإنتقال علي الطبيعة يوم الأحد الموافق ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م والمرور علي العملية المذكورة
 واتضح انه لا يوجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون يوم ١ / ١٢ / ٢٠٢٤ م
 هو تاريخ استلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا المحضر منا بذلك .

التوقيعات :

م / طاهر صلاح (مدير المشروع) .

م / أحمد إمام (مهندس المشروع) .

م / كريم السعيد (الشركة المنفذة) .

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

بدر عبد التواب بدر





مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

الحصر الأجمالي حتي تاريخ 12/1/2025

١

رقم المستخلص :


م	رقم البند	البند (الوحدة)	الكمية
١	١	أعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة ... (المتر المكعب)	٩٩٦,٤٥
٢	٣	أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التطاير RC...	٧.٣٣,٠٠
٤	٥	أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك...	٧.٣٣,٠٠

مهندس الهيئة (المالك)

المهندس

مهندس الشركة المنفذة

المهندس



مخطط تقسيم المساحة في المخطط الك 3+350

مشروع / أعمال رفع كفاءة طريق شبراخيت / شبراخيت في المساحة من الكم صفر حتى الكم 3+350

رقم المخطط	2	المساحة	996.45
------------	---	---------	--------

Direction	من / إلى		Length	Width	Thickness	Sum.
	From	To				
	3+350	4+160	810.00	9.10	0.05	996.45
Total Quantity (m3)						996.450

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شربين في المسافة من الكم صفر حتي الكم 3.350 اتجاء دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة

أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل سريع التظاير RC...

البند :

3

رقم البند :

رقم المستخلص

1

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
3+350	2+720	630.00	9.10	5733.00
2+720	2+460	260.00	5.00	1300.00
Total Quantity (m2)				7033.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

مشروع / اعمال رفع كفاءة طريق دمياط / شريين في المسافة من الكم صفر حتى الكم 3.350 اتجاه دمياط بطول 3.350 كم - محافظة دمياط - ضمن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة

أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك...

البند :

5

رقم البند :

رقم المستخلص
1

Sta.		Length	Width	Sum.
From	To			
3+350	2+720	630.00	9.10	5733.00
2+720	2+460	260.00	5.00	1300.00
Total Quantity (m2)				7033.00

مهندس الهيئة



مهندس الشركة

