

الهيئة العامة
للطرق و النقل البري
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة - بني سويف

العملية : اعمال شارع محمد كريم من اول مدرسة محسن طنطاوي حتي اول طريق الشوبك مركز
سنورس محافظة الفيوم

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي.

قيمة العملية طبقا للعقد: 2903805 جنية

مدة العملية طبقا للعقد: 6 أشهر

تاريخ استلام الموقع : 2022/4/5 م

تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: 2022/10/6 م

قيمة العملية طبقا لأخر مقايضة معتمدة: 1090572.10 جنية

قيمة العملية طبقا للختامي: 1090572.10 جنية

تاريخ النهو الفعلي: 2022/7/26 م

النسبة الفعلية لما تم إنجازه: 100 %

مدير عام التنفيذ والصيانة

المهندس /

محمد مصطفى عبد الجواد


مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بان شركة الشروق للمقاولات العامة "هاني شعبان" قد التزمت بتنفيذ كافة الالتزامات الواقعة عليها والمحددة طبقا لعقد عملية "شارع محمد كريم من اول مدرسة محسن طنطاوي حتي اول طريق الشوبك مركز سنورس محافظة الفيوم" والتي قامت بتنفيذها شركة الشروق للمقاولات المتكاملة وهذه شهادة منا بذلك .

مدير عام التنفيذ والصيانة


المهندس /

محمد مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع




مهندس الاستشاري



رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

اسم العملية :- محمد كريم عفت (٩٠٥ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢)
 اسم الشركة المنفذة :- الشركة السريعة للمقاولات العامة

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	احمد سمير	مدير المشروع	جيد
2	اسلام محمد	المكتب الفني	جيد
3	احمد حسين	مهندس التنفيذ	جيد
4	احمد خيري	مهندس السيفتي	جيد

مدير عام التنفيذ والصيانة

/ المهندس

محمد مصطفى عبد الجواد


مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

/ مهندس

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
مشروع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة - بني سويف

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية سأرح محمد كسر ليم عدد (٩٠٢/٢٠١/٢٠٢٢) والتي قامت بتنفيذها الشركة السروق للطا انه تم خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة منا بذلك

مدير عام التنفيذ والصيانة


المهندس /
محمد مصطفى عبد الجواد

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /
طارق يوسف الجزار



عملية اعمال شارع محمد كريم من اول مدرسه محسن
بخصوص :- طنطاوى حتى اول طريق الشوباك مركز سنورس بطول
٠.٨ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة الشروق للمقاولات المتكامله و التوريدات

عقد رقم :- العقد رقم (٩٠٢) لسنة ٢٠٢٢/٢٠٢١

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزيه للشئون الماليه و
الاداريه بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيادتكم البيانات المطلوبه بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
- ٢- لا يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
- ٣- لا يوجد محملات في هذا العقد
- ٤- لا يوجد بند اتربه في هذا المستخلص

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير أ.ف. :- ٢٠٢٣/٠٩/١٩

مرفقات : ()

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بني سويف

طارق يوسف الجزار



شارع محمد كريم من أول مدرسة محسن طنطاوى حتى أول طريق الشوبك
بنطاق مركز سنورس ضمن البرتوكول الموقع مع محافظة الفيوم

عقد رقم ١٠٤٩ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

تنفيذ شركة الشروق للمقاولات العمومية والتوريدات

بند	بيان الاعمال	الوحدة	الفئة (بالجنه)	الكمية الختامية	القيمة
1	بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المسطحات المنهارة بالوصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكشير خارج الموقع للمقلب العمومية دون دخل الهيئة في ذلك ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل ما يلزم لنهر العمل والفئة شاملة تشغيل وحك طبقة الأساس استل التكشير طبقاً لأحكام الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٣	60	219.92	13,195.20
2	أعمال توريد وتشغيل طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكشير الكسارات بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠ % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % والازيد الامتصاص عن ١٠ % مع الفرش والدمك على طبقات وبحيث لا يزيد سمك الطبقة الواحدة عن ١٥ سم بعد الدمك طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ١٦٠ كم	م ^٣	335	1000	335,000.00
3	بالعدد رفع وتعليق اعطية مطلق الصرف وغرف التفشيش الخاصة بالمرفق (مياه - صرف) للوصول للمناسيب النهائية للطريق والبند يشمل تكشير ورفع المخلفات خارج الموقع وصب الخرسانة المطبقة طبقاً للمواصفات وأصول الصناعة والبند جميع مشتقاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل بالعدد.	بالعدد	475	15	7,125.00
4	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببوتيمين المسال متوسط التطوير MC 30 او بالمستحلبات الاسفلتية المطبقة للشروط والمواصفات بمعدل ١.٥ كجم / م ^٢ طبقاً للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الأساس من اي مواد حصى او ناعسة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل	م ^٢	25	4040.7	101,017.50
5	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على السفلن - بمسك ٦ سم بعد الدمك باستخدام من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكشير الكسارات والببوتيمين الصلبي ٧٠/٦٠ واراد شركة النصر بالمسويس او ما يمثلهما والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخطط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م ^٢	139	4040.7	561,657.30
6	بالمتر الطولي اصال توريد وتركيب براغي مواسير سائلة التجهيز قطر داخلي ٥.٥ متر ومسك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط (٣٥٠ كجم اسمنت متكون من الكيريت + ٢٠٨ زلط + ٢٠٤ رمل) والبند جميع مشتقاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل	م.ط	975	9	8,775.00
7	بالمتر المكعب اصال توريد وصب خرسانة عالية لصلبة مواسير البريخ طبقاً لرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٢٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاند على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٠٠ كجم / م ^٣ والبند جميع مشتقاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل	م ^٣	1120	12	13,440.00
8	بالمتر المكعب اصال توريد وصب خرسانة مسلحة بريخ طبقاً لرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت ٣٥٠ كجم / م ^٣ اسمنت بورتلاند مع السمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ٢٥٠ كجم / م ^٣ والبند جميع مشتقاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهر العمل	م ^٣	0	0	-
9	بالعدد توريد وتركيب بالوعات صرف المطر من الخرسانة العادية والخطأ من GRP بمقاس ٤٥ * ٤٥ سم طبقاً لرسومات الكود المصري بند ٥-٤ ص ١٥٦ وعلى ان يتم التركيب في الموقع الذي يحدده المهندس المشرف والفئة تشمل نهر العمل كاملاً مما جمعيه وطبقاً لاصول الصناعة والكود المصري والنموذج المعتمد المرفق.	بالعدد	4800	2	9,600.00
10	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC وقطر خارجي ١٦٠ مم ومحمل على البند الخفر في جميع انواع التربة والردم ونقل وناتج الخفر الزائد للمقلب العمومية وتوصيل بين غرفة التفشيش الى اقرب مطبق وكل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للرسومات التنفيذية والمواصفات الفنية واصول الصناعة	م.ط	280	13	3,640.00
11	كارتات نقل الاساس	م ^٣	25	1000	25,000.00
12	كارتات نقل اسفلت الطبقة السطحية	م ^٢	3	4040.7	12,122.10
الاجمالي					1,090,572.10

رئيس الادارة المركزية
م. طارق يوسف الجزار

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري

مهندس الشركة

لجنة تكريم
م. عبد الحميد محمد مجدي
ر.د. النسيح ١٩/٨/٤٤
مشاريع محليات الفيوم

عملية اعمال شارع محمد كريم من اول مدرسه محسن طنطاوى حتى اول طريق الشوبالك
مركز سنورس بطول ٠,٨ كم محافظة الفيوم (بالامر المباشر)

شركة الشروق للمقاولات المتكاملة و التوريدات

٢٠ ٢٢/٠٩/١١ الى ٢٠٢٢/٠٨/١٨ عن المدة من بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص المرفق

الملاحظات	الموقع		الاجمالي	الكمية خلال المدة	الكمية السابقة	الوحدة	نوع الاعمال
	الي	من					
			٢١٩.٩٢	٨٩.٩٢	١٣٠	م	ير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي
			١,٠٠٠	٧٨	٩٢٢	م	رصف طبقة اسفلت من الاحجار الصلبة ناتج تكبير الكسرات
			١٥	٣	١٢	بالعدد	وتعليبه اغطيه مطابق المصرف و غرف التفقيش
			٤,٠٤٠.٧٠	٢٨٨.٧٠	٣,٧٥٢	م	ن طبقة تشريب (بروم) باستخدام الاسفلت السائل متوسط التماسك M.C.O
			١٢	٧	٥	م	صب خرسانه عاديه ذات محتوى اسمنى ٢٥٠ كجم / م ^٣ مع الماك
			٤,٠٤٠.٧٠	٢٨٨.٧٠	٣,٧٥٢	م	تة سطحية من الخرسانة الإنشائية على الساخن كترج (ج) بسمك ٦ سم
			٢	١-	٣		كيب بالوعات صرف المطر من الخرسانه العاديه
			١٣	٣	١٠		لولي توريد و تركيب مواسير PVC
							بنود مستحدثة
			٩	٩		م. طر	تاريخ مواسير سابقة التجهيز قطر ١٠٠ سم و سمك ٦ سم من الخرسانه المسلحة

مدير عام المشروع

مهندس المشروع

مهندس الاستشاري

٩/١١/٢٠٢٢

م. طر

٩/١١/٢٠٢٢

م. طر

٩/١١/٢٠٢٢

م. طر

رصف طريق شارع محمد كريم من أول مدرسة محسن طنطاوى حتى أول طريق الشوبك مركز سنورس
بمطول ٠.٨ كم بمحافظة الفيوم

إشراف/ الهيئة العامة للطرق والكبارى (المنطقة السادسة)

الاستشارى (بيت الخبرة للاستشارات الهندسية)

(عقد ٩.٠٢ لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ م)

محضر استلام ابتدائى

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٢/٩/١٢ وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية المنطقة السادسة بنى سويف رقم (٥) بتاريخ ٢٠٢٢/٠٧/٢٦ طبقاً لقرار السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للطرق والكبارى بتشكيل لجنة لاستلام الاعمال ابتدائياً نطاق محافظة الفيوم بالخطة الاستثمارية ٢٠٢١/٢٠٢٢ م. فاجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتى أسمائهم:-

- ١- السيد المهندس / محمد مصطفى عبد الجواد مدير عام التنفيذ والصيانة بالمنطقة السادسة بنى سويف (رئيساً)
- ٢- السيد المهندس / محمد عبد الرازق حسين مهندس مدنى بالهيئة (عضواً)
- ٣- السيد المهندس / فرحات محمد عبد البر مهندس مدنى بالهيئة (عضواً)
- ٤- السيد المهندس / بسمة مصطفى ابراهيم مهندسة جولوجى معمل الهيئة المنطقة السادسة (عضواً)
- ٥- السيد المهندس / مصطفى محمد عبدالعزيز مندوب استشارى هيئة الطرق والكبارى بالفيوم (عضواً)
- ٦- السيد المهندس / عاطف سعد مندوب مديرية الطرق والنقل (عضواً)
- ٧- السيد المهندس / عيد سيد روى مندوب مديرية الطرق والنقل ادارة الصيانة (عضواً)
- ٨- السيد المهندس / اشرف ايوب عبدالفتاح مندوب مجلس مدينة سنورس (عضواً)
- ٩- السيد المهندس / احمد سمير شعبان مهندس الشركة المنفذه (عضواً)

وقد بدأت اللجنة اعمالها بالاطلاع على ملف العملية و دفتر الشروط وانمواصفات ثم انتقلت لمعاينة الاعمال فى الموقع ظاهرياً على الطببعة وذلك لاختبار جسات القياس سماكات طبقات الرصف وكذلك عينات لاجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الاتى :-

ملاحظات اللجنة على الاعمال:-

اولاً: سطح الطريق والطبقة السطحية: مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء بعض اللحامات الطولية والعرضية وخشونة السطح فى اماكن متفرقة وسوء بعض المناسيب وقد قدرتها اللجنة بنسبة ٥% من اجمالى المسطحات المنفذة بالطبقة السطحية .

وعليه توصي اللجنة بالاتي

١- خصم نسبة ٥% من البند الحاص بالطبقة السطحية (الاول).

٣- مرفق طية كشف بجسات طبقات الرصف

٤- على الشركة المنفذة ترميم أماكن الجسات والبلاطات فوراً تحت إشراف الجهة المشرفة

٥- اجرائها اثناء التنفيذ والمستخلص الختامي وذلك لسرعة اتمام اجراءات التقييم

٦- على مندوب المعامل موافاة اللجنة بنتائج البلاطات والاكوار التي تم اخذها بمعرفة

اللجنة.(مرفق طية تقييم الاعمال)

٧- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) مراقبة سلوكي الرصف أثناء فترة

الضمان وإخطار الهيئة بأى عيوب تظهر اثناء فترة الضمان لمخاطبة الشركة المنفذة

لإصلاحها فوراً وموافاة اللجنة بالتجارب العملية التي تمت أثناء التنفيذ

٨- على الجهة المالكة للطريق (مجلس المدينة المختص) اتخاذ كافة الاجراءات المتبعة بشأن

اعمال رد الشئ لاصله لاعمال المرافق حتى يتم مراعاتها اثناء التسليم النهائى

وعليه ترى اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي ويعتبر تاريخ الاستلام هو

تاريخ المحضر ،،،

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،

اللجنة:

٢-

١-

٤-

٣-

٦-

٥-

٨-

٧-

.....

٩-

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة السادسة بني سويف

السيد المهندس / اللواء مدير الشركة المصرية للتعدين وإدارة واستغلال المحاجر

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف ان نقدم لسيادتكم جدول بكميات المواد المحجربة المستخدمة في عملية "شارع محمد كريم من اول مدرسة محسن طنطاوي حتي اول طريق الشوبك بمركز سنورس محافظة الفيوم " مقالة شركة الشروق للمقاولات العمومية والمتكاملة" هاني شعبان توفيق " الواردة في المستخلص الختامي المرفق صورة طبق الأصل منه

م	البند	الوحدة	الكمية	ملاحظات
1	س1 س2 دلوميت نسبة 67 %	م3	2707.26	
2	رمل طبيعي نسبة 33 %	م3	1333.43	
3	س6	م3	1000	

برجاء التفضل بالاحاطة واتخاذ اللازم نحو موافاتنا بما يفيد الشركة بسداد قيمة رسوم المواد الحجرية المستخدمة والواردة بختامى العملية حتى يتسنى لنا صرف مستحقات الشركة

وتفضلوا بقبول وافر الإحترام والتقدير،،،،،،،،

مدير عام التنفيذ والصيانة

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاری

مهندس الشركة

يعتمد،،،،،

رئيس الإدارة المركزي

المنطقة السادسة بني سويف

الشيخ الشيرازي في الامتنان الى الهذلي
 ١٩/١٤١١ هـ
 ١٩/١٤١١ هـ

مهندس الشركة

عملية اعمال شارع محمد كريم من اول مدرسه محسن
بخصوص :- طنطاوى حتى اول طريق الشويك مركز سنورس بطول
٨,٠ كم محافظة الفيوم (بالأمر المباشر)

تنفيذ :- شركة الشروق للمقاولات المتكامله و التوريدات

عقد رقم :- العقد رقم (٩٠٢) لسنة ٢٠٢١/٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،،،

نتشرف بان نرفق طيه المستخلص رقم (ختامي) عن العملية عاليه من اصل و صورته و
باقي المرفقات

برجاء التكرم من سيادتكم بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،

تحرير في :- ٢٠٢٣/٠٥/٣١

مرفقات : ()

٢ اصل المستخلص + عدد اصورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

صورة تجارب معمل

عدد (٤) شهادات

اصل المقاييس النهائية

اصل محضر التقييم

اصل محضر الاستلام الابتدائي

رئيس الإدارة المركزية

منطقة بنى سويف

طارق يوسف الجزار




جمهورية مصر العربية استمارة لاعتماد الصرف

(أ)

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٩١٠٢٦٩٨	
الجملة		٩١٠٢٦٩٨	

رقم :
الختم ذو التاريخ



كتب المراجعة

من الادارة المركزية

طابق بوق

الختم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

الختم

مصلحة : المصلحة العامة للطرق والكبار
قسم : المصلحة العامة
المبلغ المستحق إلى : شركة الادارة العامة للمحافظات
بموجب : الطلبات طيه ، أو : الكشوفات المرفقة
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
شيك على الخارج : صاحب الحق أو : شركة الادارة العامة للمحافظات
يسحب باسم :
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم	
	بيانات	نوع الخصم
	بند	فصل
	قسم	فرع
	جنيه	قرش
	٩١٠٢٦٩٨	
	٩١٠٢٦٩٨	
	إجمالي الأصل	
	جنيه	قرش
	٩١٠٢٦٩٨	
	بيانات الاستقطاعات	
	عادي	إضافي
	قرش جنيه	قرش جنيه
	دمغة توقيع	قرش
	رسم الدمغة	
	صافي القيمة المطلوب صرفها	

علامة

في سنة ٢٠٢

الإمضاء :

الإقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات :

الإقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري : بتاريخ : الإمضاء :

الإيرادات : بتاريخ : الإمضاء :

توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك

يعتمد سحب

إذن صرف

في سنة ٢٠٢ بمبلغ

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

الختم ذو التاريخ

الختم

الختم



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح») : إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب : رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل : الشيكات تحت رقم : إمضاء الكاتب المنوط :

الشيكات : إمضاء الكاتب المنوط :

الشيكات : إمضاء الكاتب المنوط :

محضر تقييم

عملية / شارع محمد كريم

تنفيذ / شركة الشروق

إشراف / المنطقة السادسة ببنى سويف

بناء على أمر الإسناد الصادر بتاريخ 2/1/2022 والمدرجة بالخطبة الاستثمارية بمحافظة الفيوم للعام المالى 2021 / 2022 فقد اجتمعت اللجنة المشكله لعمل تقييم للعملية عاليه و بعد الإطلاع على محضر الإستلام الإبتدائى تم حساب الخصومات المالية و بيانها كالاتى :


اجمالى الخصم طبقا لنتائج العينات =	8270.98	جنيه
خصم التقييم الظاهرى =	1404.14	جنيه
ليكون القيمة الاجمالية للخصومات =	9675.12	جنيه

مدير عام التنفيذ و الصيانة

مهندس المشروع

الاستشارى

مكتب بيت الخبرة للاستشارات الهندسية




الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بجي سويف)	شارع محمد كريم	محافظة الفيوم
الإستشاري العام: بيت الخبرة للإستشارات د/ عبد الحميد منجد		مدينة سنورس
		خطة محليات 2021/2022

سركة السبروق

اجمالى خصم تقييم الاختبارات

اجمالى خصم تقييم اختبارات طبقة الاساس =	2847.50	جنيه مصرى
اجمالى خصم تقييم اختبارات الطبقة السطحية =	2,735.48	جنيه مصرى
اجمالى خصم تقييم اختبارات المواسير و الخرسانة العادية و المسلحة =	2688.00	جنيه مصرى
اجمالى خصم تقييم gpvc بالوعات صرف المطر =	0.00	جنيه مصرى

إجمالي الخصم	8,270.98	جنيه مصرى
--------------	----------	-----------



الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام : بيت الخبرة للاستشارات د /عبد الحميد منجد	شارع محمد كريم	محافظه الفيوم مدينة الفيوم خطة محليات 2021/2022
---	----------------	---

طريقة أساس بالمتر المكعب :-
تقييم اختبارات طبقة الاساس

محطة 060+0	الدمك =	100 %	النقص (%) =	0.00	95	%	سعر المتر =	335.00
الأجراء :-	0						الكمية =	333.33
الخصم المقابل =	0.00							جنيه مصري

محطة 250+0	الدمك =	100 %	النقص (%) =	0.00	95	%	سعر المتر =	335.00
الأجراء :-	0						الكمية =	333.33
الخصم المقابل =	0.00							جنيه مصري
محطة 450+0	الدمك =	100 %	النقص (%) =	0.00	95	%	سعر المتر =	335.00
الأجراء :-	0						الكمية =	333.33
الخصم المقابل =	0.00							جنيه مصري

إجمالي خصم طبقة الدمك =	0.00	جنيه مصري
-------------------------	------	-----------

ب - التدرج	عينة 1
بمراجعة نتائج العينات ومقارنتها بالتدرج بالمواصفة العامة وجد خروج في المناخل	سعر المتر = 335.00 الكمية = 3م 500.00

مناخل خشنه	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	اجمالي الخروج
نسبه مئوية ماره	100	99	89	74	52	
المواصفات العظمي	100	100	85	80	70	
المواصفات الصغري	100	70	55	50	40	
نسبه الخروج	0	0	4	0	0	4

مناخل ناعمه	4 #	10#	40 #	اجمالي الخروج حتى منخل 40	200#
نسبه مئوية ماره	39	31	9	8.54	
المواصفات العظمي	60	50	30	15	
المواصفات الصغري	30	20	10	5	
نسبه الخروج	0	0	1	1	0

عينة 2	بمراجعة نتائج العينات ومقارنتها بالتدرج بالمواصفة العامة وجد خروج في المناخل	سعر المتر = 335.00 الكمية = 3م 500.00
--------	--	--

مناخل خشنه	"2"	"1.5"	"1"	"3/4"	"3/8"	اجمالي الخروج
نسبه مئوية ماره	100	98	68	53	47	
المواصفات العظمي	100	100	85	80	70	
المواصفات الصغري	100	70	55	50	40	
نسبه الخروج	0	0	0	0	0	0

مناخل ناعمه	4 #	10#	40 #	اجمالي الخروج حتى منخل 40	200#
نسبه مئوية ماره	39	31	14	8	
المواصفات العظمي	60	50	30	15	
المواصفات الصغري	30	20	10	5	
نسبه الخروج	0	0	0	0	0

الجزء الخشن	الخصم المقابل =	(مجموع الخروج في المزهات * 0.3 % * سعر الطبقة * المساحه)	جنيه مصري
الجزء الناعم	الخصم المقابل =	(مجموع الخروج في المزهات * 0.5 % * سعر الطبقة * المساحه)	جنيه مصري
منخل # 200	الخصم المقابل =	(مجموع الخروج في المزهات * 1 % * سعر الطبقة * المساحه)	جنيه مصري

إجمالي الخصم من اختيار التدرج	=	2847.50	جنيه مصري
-------------------------------	---	---------	-----------

إجمالي الخصم لطبقة الاساس	2847.50	جنيه مصري
---------------------------	---------	-----------

بيت الخبرة للاستشارات الهندسية
م. د / عبد الحميد محمد منجد
رقم الترخيص ١٩١٥٨٢
١٩/٨/٢٠٢٢
شروط ومعايير العمل

الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام ببيت الخبرة للاستشارات د/ عبد الحميد منجد	شارع محمد كريم	محافظة الفيوم مدينة الفيوم خطة محليات 2021/2022
--	----------------	---

شركة السيق

تقييم اختبارات الطبقة السطحية

طبقة سطحية سمك 6 سم :-

أ- السمك

عينة 120+0

سمك الطبقة المطلوب = 6 سم

نسبة النقص في السمك = النقص (%) = 0.00 %

بمراجعة كشف الجسات وجد الاتي

السمك = 7.8 سم

الاجراء :- السمك وافي ولا يوجد نقص

المساحة = 1346.90 م²
سعر المتر = 139.00 جنيه مصري

الخصم المقابل لاختبار السمك = 0.0 جنيه مصري

عينة 180+0

سمك الطبقة المطلوب = 6 سم

نسبة النقص في السمك = النقص (%) = 0.00 %

بمراجعة كشف الجسات وجد الاتي

السمك = 7.57 سم

الاجراء :- السمك وافي ولا يوجد نقص

المساحة = 1346.90 م²
سعر المتر = 139.00 جنيه مصري

الخصم المقابل لاختبار السمك = 0.0 جنيه مصري

عينة 240+0

سمك الطبقة المطلوب = 6 سم

نسبة النقص في السمك = النقص (%) = 0.00 %

بمراجعة كشف الجسات وجد الاتي

السمك = 7.2 سم

الاجراء :- السمك وافي ولا يوجد نقص

المساحة = 1346.90 م²
سعر المتر = 139.00 جنيه مصري

الخصم المقابل لاختبار السمك = 0.0 جنيه مصري

اجمالي الخصم المقابل لاختبار السمك = 0.0 جنيه مصري

ب - الدمك

كور ك 120+0

الدمك للطبقة المطلوب = 97 %
(نسبة النقص في الدمك) = النقص (%) = 0.00 %
الدمك = 97.3 %

الاجراء :- 0

الخصم المقابل = 0.000 جنيه مصري

الدمك للطبقة المطلوب = 97 %
(نسبة النقص في الدمك) = النقص (%) = 0.11 %
الدمك = 96.9 %

الاجراء :- يتم خصم 1% لكل 1% نقص

الخصم المقابل = 208.021 جنيه مصري

الدمك للطبقة المطلوب = 97 %
(نسبة النقص في الدمك) = النقص (%) = 0.00 %
الدمك = 97.3 %

الاجراء :- 0

الخصم المقابل = 0.000 جنيه مصري

اجمالي خصم اختبار الدمك = 208.021 جنيه مصري

ج - التدرج

بمراجعة نتائج العينات ومقارنتها بتدرج (3ب) وجد خروج في المناخل 0

سعر المير = 139.00 جنيه مصري
المسطح = 2020.35 م²

عينة 1

مناخل خشنه	"1"	"3/4"	"1/2"	"3/8"	اجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	100	100	90	79	
المواصفات العظمي	100	100	100	85	
المواصفات الصغري	100	100	75	60	
نسبة الخروج	0	0	0	0	0

مناخل ناعمه	4 #	8#	30#	50#	100 #	اجمالي الخروج حتى منخل 100 #	200 #
نسبة مئوية ماره	55	34	13	8	5.62		3.42
المواصفات العظمي	55	35	22	16	12		8
المواصفات الصغري	35	20	10	6	4		2
نسبة الخروج	0	0	0	0	0	0	0

سعر المير = 139.00 جنيه مصري
المسطح = 2020.35 م²

عينة 2

مناخل خشنه	"1"	"3/4"	"1/2"	"3/8"	اجمالي الخروج
نسبة مئوية ماره	100	97	86	69	
المواصفات العظمي	100	100	100	85	
المواصفات الصغري	100	100	75	60	
نسبة الخروج	0	3	0	0	3

مناخل ناعمه	4 #	8#	30#	50#	100 #	اجمالي الخروج حتى منخل 100 #	200 #
نسبة مئوية ماره	48	35	13	10	7		3.07
المواصفات العظمي	55	35	22	16	12		8
المواصفات الصغري	35	20	10	6	4		2
نسبة الخروج	0	0	0	0	0	0	0

الجزء الخشن

= الخصم المقابل

= الخصم المقابل

الجزء الناعم

= الخصم المقابل

= الخصم المقابل

منخل 200 #

= الخصم المقابل

= الخصم المقابل

(مجموع الخروج في المزهات * 0.3 % * سعر الطبقة * المساحة)
2527.46

جنيه مصري

(مجموع الخروج في المزهات * 0.5 % * سعر الطبقة * المساحة)
0.00

جنيه مصري

(مجموع الخروج في المزهات * 1.5 % * سعر الطبقة * المساحة)
0.00

جنيه مصري

اجمالي الخصم من اختبار التدرج =

2527.46

جنيه مصري

د -نسبة الاسفلت

عينة 1

سعر المير = 139.00 جنيه مصري
المسطح = 2020.35 م²

%

5.25

نسبة البتومين المطلوبة في التصميم (%) =

رقم العينة	نسبة الاسفلت
1	5.36
نسبة النقص أو الزيادة (%) =	0.11

= الخصم المقابل

عينة 2

سعر المير = 139.00 جنيه مصري
المسطح = 2020.35 م²

%

5.25

نسبة البتومين المطلوبة في التصميم (%) =

رقم العينة	نسبة الاسفلت
1	5.17
نسبة النقص أو الزيادة (%) =	0.08

= الخصم المقابل

0

جنيه مصري

اجمالي الخصم على نسبة الاسفلت =

0.000

جنيه مصري

جنيه مصري

2735.48

إجمالي الخصم للطبقة السطحية

الإشراف الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة - بني سويف) الإستشاري العام :بيت الخبرة للاستشارات د / عبد الحميد منجد	شارع محمد كريم	محافظة الفيوم
		مدينة سنورس
		خطة محليات 2021/2022


سكة السروق



تقييم بند خرسانة عادية لحماية المواسير

لا يوجد اختبارات وتم خصم 20% من البند

2688

جنيه مصري	إجمالي الخصم 2688.00
-----------	-------------------------





ॐ नमो भगवते वासुदेवाय
 श्री गणेशाय नमः
 श्री कृष्णाय नमः

الحمد لله الذي هدانا لهذا
الذي كنا لنهتدي لہ

2025 12 15

Handwritten notes on a blue-lined notebook page. The text is written in a cursive script. The first line reads "Verend". The second line reads "76 2597". Below the text, there are several vertical lines and a small circle, possibly representing a diagram or a list.

१०००
 १०००
 १०००

15/05/61
33V/61
15/05/61
15/05/61

১২৩

10.11.2019
10.11.2019
10.11.2019

১০

১০

[illegible]


১০০০
 ১০০০
 ১০০০

کتاب


10/11/19
 10/11/19
 10/11/19

[illegible]

Handwritten notes at the top right of the page.



Handwritten note in the top left corner.



المحطة	الارتفاع (م)	الارتفاع (م)	الارتفاع (م)	المسطح (2م)
0	10.00	12.73	14.05	140.45
10	10.00	5.45	9.09	90.90
20	10.00	5.46	5.46	54.55
30	10.00	4.54	5.00	50.00
40	10.00	6.01	5.28	52.75
50	10.00	5.96	5.99	59.85
60	10.00	5.68	5.82	58.20
70	10.00	5.73	5.71	57.05
80	10.00	6.88	6.31	63.05
90	10.00	6.47	6.68	66.75
100	10.00	5.56	6.02	60.15
110	10.00	5.15	5.36	53.55
120	10.00	5.45	5.30	53.00
130	10.00	6.80	6.13	61.25
140	10.00	6.62	6.71	67.10
150	10.00	6.14	6.38	63.80
160	10.00	6.39	6.27	62.65
170	10.00	6.40	6.40	63.95
180	10.00	6.40	6.39	63.90
190	10.00	5.90	6.14	61.40
200	10.00	4.46	5.18	51.80
210	10.00	5.30	4.88	48.80
220	10.00	10.57	7.94	79.35
230	10.00	10.20	10.39	103.85
240	10.00	9.32	9.76	97.60
250	10.00	7.37	8.35	83.45
260	10.00	7.75	7.56	75.60
270	10.00	7.83	7.79	77.90
280	10.00	7.31	7.57	75.70
290	10.00	6.95	7.13	71.30
300	10.00	7.52	7.24	72.35
310	10.00	7.83	7.68	76.75
320	10.00	8.51	8.17	81.70
330	10.00	8.67	8.59	85.90
340	10.00	7.29	7.98	79.80
350	10.00	10.16	8.73	87.25
360	10.00	7.20	9.14	91.35
370	10.00	6.05	6.63	66.25
380	10.00	5.68	5.87	58.65
390	10.00	5.45	5.57	55.90
400	10.00	5.73	5.59	55.90
410	10.00	6.41	6.07	60.70
420	10.00	6.70	6.56	65.55
430	10.00	7.05	6.88	68.75
440	10.00	7.44	7.25	72.45
450	10.00	7.78	7.61	76.10
460	10.00	7.46	7.62	76.20
470	10.00	6.55	7.01	70.05
480	10.00	6.80	6.93	69.25
490	10.00	6.65	6.73	67.25
500	10.00	7.05	6.93	69.30
510	10.00	6.80	6.93	69.25
520	10.00	6.65	6.73	67.25
530	10.00	6.65	6.73	67.25

محافظة القنيطرة	محافظة القنيطرة	محافظة القنيطرة
الهيئة العامة للطرق والجسور	مكتب (بيت الخبرة) استشاري	المكتب الفني
	المشروع	المكتب الفني
	المشروع	المكتب الفني

6002043001
 1970-00-11 36303
 1970-00-11 36303
 1970-00-11 36303

যেমনও হ

6-95707-01

21/10/20

طريق محمد كريم - الفيوم				
(6 كم) (الارتفاعات المطلقة - طوبوغرافيا)				
نقطة السطح				
نقطة السطح				
السطح (2)	الارتفاع (أ)	الارتفاع (ب)	الارتفاع (ج)	الارتفاع (د)
67.05	6.71	6.76	10.00	الارتفاع
67.50	6.75	6.74	10.00	540
66.40	6.64	6.54	10.00	550
الارتفاعات				
41.68	5.21	5.20	8.00	الارتفاع 1
31.43	4.49	4.50	7.00	الارتفاع 2
16.89	4.24	4.25	4.00	الارتفاع 3
4040.7	(2) السطح			

مستخرج من
ملف ١٠٧٨
تاريخ ١٤٤٤هـ

مستخرج من
ملف ١٠٧٨
تاريخ ١٤٤٤هـ
مستخرج من
ملف ١٠٧٨
تاريخ ١٤٤٤هـ

تاريخ

مستخرج من
ملف ١٠٧٨
تاريخ ١٤٤٤هـ
مستخرج من
ملف ١٠٧٨
تاريخ ١٤٤٤هـ

140.45	14.05	12.73	10.00	0
90.90	9.09	5.45	10.00	10
54.55	5.46	5.46	10.00	20
50.00	5.00	4.54	10.00	30
52.75	5.28	6.01	10.00	40
59.85	5.99	5.96	10.00	50
58.20	5.82	5.68	10.00	60
57.05	5.71	5.73	10.00	70
63.05	6.31	6.88	10.00	80
66.75	6.68	6.47	10.00	90
60.15	6.02	5.56	10.00	100
53.55	5.36	5.15	10.00	110
53.00	5.30	5.45	10.00	120
61.25	6.13	6.80	10.00	130
67.10	6.71	6.62	10.00	140
63.80	6.38	6.14	10.00	150
62.65	6.27	6.39	10.00	160
63.95	6.40	6.40	10.00	170
63.90	6.39	6.38	10.00	180
61.40	6.14	5.90	10.00	190
51.80	5.18	4.46	10.00	200
48.80	4.88	5.30	10.00	210
79.35	7.94	10.57	10.00	220
103.85	10.39	10.20	10.00	230
97.60	9.76	9.32	10.00	240
83.45	8.35	7.37	10.00	250
75.60	7.56	7.75	10.00	260
77.90	7.79	7.83	10.00	270
75.70	7.57	7.31	10.00	280
71.30	7.13	6.95	10.00	290
72.35	7.24	7.52	10.00	300
76.75	7.68	7.83	10.00	310
81.70	8.17	8.51	10.00	320
85.90	8.59	8.67	10.00	330
79.80	7.98	7.29	10.00	340
87.25	8.73	10.16	10.00	350
106.15	10.62	11.07	10.00	360
91.35	9.14	7.20	10.00	370
66.25	6.63	6.05	10.00	380
58.65	5.87	5.68	10.00	390
55.65	5.57	5.45	10.00	400
55.90	5.59	5.73	10.00	410
60.70	6.07	6.41	10.00	420
65.55	6.56	6.70	10.00	430
68.75	6.88	7.05	10.00	440
72.45	7.25	7.44	10.00	450
76.10	7.61	7.78	10.00	460
76.20	7.62	7.46	10.00	470
70.05	7.01	6.55	10.00	480
66.80	6.68	6.81	10.00	490
69.30	6.93	7.05	10.00	500
69.25	6.93	6.80	10.00	510
67.25	6.73	6.65	10.00	520
67.25	6.73	6.65	10.00	530

محافظة القنيطرة	مكتب (بيت الخبرة) استشاري	المكتب الفني
الهيئة العامة للطرق والكباري	إ.د. عبد الحميد منجد (استشاري)	شركة الشروق

١٧٥١/١٧٥٢
 ١٧٥١/١٧٥٢
 ١٧٥١/١٧٥٢
 ١٧٥١/١٧٥٢

1. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$
 2. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$
 3. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$
 4. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$
 5. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$
 6. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$
 7. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$
 8. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$
 9. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$
 10. $\frac{1}{2} \int_0^1 \frac{1}{x} dx$

בְּיָמֵינוּ בְּיָמֵינוּ בְּיָמֵינוּ

مشروع رصف محمد كريم بمسافة 560 متر دمج قسوف ورس - محافظة القيوم

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري : بيت الخبرة للاستشارات د. عبد الحميد منجد

لشركة المنقذة : شركة الشروق

حصر أعمال القطع

الكمية (م ³)	العرض (م)	متوسط عمق القطع	متوسط المنسوب بعد القطع	متوسط المنسوب الأرض الطبيعي	الطول (م)	المسافة	
						الي محطة	من محطة
8.40	6.23	0.07	36.367	36.434	20	60	40
20.21	6.04	0.17	37.144	37.311	20	80	60
47.35	6.32	0.37	36.378	36.753	20	100	80
3.49	6.56	0.03	35.336	35.362	20	120	100
25.02	5.54	0.23	34.089	34.315	20	140	120
22.94	6.29	0.18	33.053	33.235	20	160	140
15.44	6.1	0.13	32.599	32.726	20	180	160
17.08	6.17	0.14	31.818	31.957	20	200	180
36.40	6.25	0.29	31.805	32.096	20	220	200
23.61	6.04	0.20	32.578	32.773	20	240	220
219.92					20		

إجمالي كمية القطع (م³)

شركة الشروق
للمقاولات العامة
س.ت. ٢٢٠-٥٥٠
١٠٥٥٤٣٥٦
٠٨٧٠٥٥٩



بيت الخبرة للاستشارات الهندسية
د.م.د. عبد الحميد منجد
رقم التسجيل: ١١٥١٢
رقم القيد: ١٩/٨٤٤
مشروع محلات القيوم

محمود كبر

محمود كبر

محمود كبر

محمود كبر



Handwritten notes in Arabic, including "مستشفى" (Hospital) and "مركز" (Center).

3	توريد وتركيب مواسير PVC قطر 10 مل 10 متر	م	13 متر
2	توريد وتركيب بالوعات صرف مياه	عدد	2
1	رفع انظمة مطابخ	عدد	15
1	التد	الوحدة	الكهنية

Handwritten text: اعمال مرافق تشارج كمد كريم مستشفى