


		وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة السادسة بني سويف		عملية رفع كفاءة طريق (ببا / بني عفان / بني سويف بطول ٦ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ")		الشركة/ الاعمار الذهبى للمقاولات العامة والتوريدات	
للمستخلص جاري ١							
حصر كميات اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم لزوم الجسور والترنشات				عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٦١			
الكمية التراكمية	الكمية	طول طبقة الردم	عرض طبقة الردم	سمك طبقة الردم	مناسب الارض الطبيعية بعد الآلة	مناسب حفر الترشنات	المحطة
754.00	7.12	25.00	1.00	0.31	99.4	99.71	05+350
761.75	7.75	25.00	1.00	0.204	99.408	99.612	05+375
766.85	5.10	25.00	1.00	0.208	99.416	99.624	05+400
772.05	5.20	25.00	1.00	0.127	99.423	99.55	05+425
775.22	3.17	25.00	1.00	0.163	99.431	99.594	05+450
779.30	4.07	25.00	1.00	0.202	99.439	99.641	05+475
784.35	5.05	25.00	1.00	0.247	99.44	99.687	05+500
790.52	6.17	25.00	1.00	0.307	99.404	99.711	05+525
798.20	7.67	25.00	1.00	0.323	99.332	99.655	05+550
806.27	8.07	25.00	1.00	0.271	99.256	99.527	05+575
813.05	6.77	25.00	1.00	0.201	99.21	99.411	05+600
818.07	5.02	25.00	1.00	0.296	99.219	99.515	05+625
825.47	7.40	25.00	1.00	0.278	99.256	99.534	05+650
832.42	6.95	25.00	1.00	0.345	99.292	99.637	05+675
841.05	8.62	25.00	1.00	0.325	99.328	99.653	05+700
849.17	8.12	25.00	1.00	0.281	99.365	99.646	05+725
856.20	7.02	25.00	1.00	0.284	99.392	99.676	05+750
863.30	7.10	25.00	1.00	0.27	99.363	99.633	05+775
870.05	6.75	25.00	1.00	0.262	99.281	99.543	05+800
876.60	6.55	25.00	1.00	0.273	99.192	99.465	05+825
883.42	6.82	25.00	1.00	0.282	99.104	99.386	05+850
890.47	7.05	25.00	1.00	0.198	99.016	99.214	05+875
895.42	4.95	25.00	1.00	0.231	98.927	99.158	05+900
901.20	5.77	25.00	1.00	0.329	98.839	99.168	05+925
909.42	8.22	25.00	1.00	0.381	98.824	99.205	05+950
918.95	9.52	0.00	1.00	0	0.00	0.00	05+975
918.95		اجمالي حصر كميات اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم					

مهندس الهيئة
/م

مهندس الشركة
م/محمود اشرف



وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة السادسة بني سويف		الشركة/ الاعمار الذهبي للمقاولات العامة والتوريدات		عملية رفع كفاءة طريق (بها / بني عفان / بني سويف بطول ٦ كم مركز بها محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة ")	
حصر كميات اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة		للمستخلص جاري ١		عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٦١	
الكمية التراكمية	الكمية	طول طبقة الاسفلت	عرض طبقة الاسفلت	سمك طبقة الاسفلت	المحطة
8208.80	34.82	25.00	7.00	0.19	04+925
8241.70	32.90	25.00	7.00	0.21	04+950
8278.28	36.58	25.00	7.00	0.26	04+975
8322.90	44.63	25.00	7.00	0.28	05+000
8372.08	49.18	25.00	7.00	0.23	05+025
8412.85	40.78	25.00	7.00	0.10	05+050
8430.88	18.03	25.00	7.00	0.12	05+075
8452.40	21.53	25.00	7.00	0.28	05+100
8501.23	48.82	25.00	7.00	0.36	05+125
8563.88	62.65	25.00	7.00	0.13	05+150
8586.63	22.75	25.00	7.00	0.33	05+175
8644.90	58.27	25.00	7.00	0.23	05+200
8685.15	40.25	25.00	7.00	0.22	05+225
8723.13	37.97	25.00	7.00	0.21	05+250
8759.18	36.05	25.00	7.00	0.20	05+275
8794.88	35.70	25.00	7.00	0.18	05+300
8827.08	32.20	25.00	7.00	0.12	05+325
8848.08	21.00	25.00	7.00	0.04	05+350
8855.43	7.35	25.00	7.00	0.20	05+375
8890.95	35.53	25.00	7.00	0.07	05+400
8903.03	12.08	25.00	7.00	0.15	05+425
8928.58	25.55	25.00	7.00	0.04	05+450
8935.75	7.18	25.00	7.00	0.16	05+475
8963.23	27.48	25.00	7.00	0.12	05+500
8984.23	21.00	25.00	7.00	0.16	05+525
9012.93	28.70	25.00	7.00	0.09	05+550
9029.38	16.45	25.00	7.00	0.13	05+575
9051.95	22.57	25.00	7.00	0.25	05+600
9095.53	43.57	25.00	7.00	0.14	05+625
9119.15	23.63	25.00	7.00	0.13	05+650
9141.38	22.23	25.00	7.00	0.14	05+675
9166.75	25.37	25.00	7.00	0.21	05+700
9202.63	35.88	25.00	7.00	0.14	05+725
9227.13	24.50	25.00	7.00	0.11	05+750
9247.08	19.95	25.00	7.00	0.16	05+775
9274.38	27.30	25.00	7.00	0.17	05+800
9303.25	28.88	25.00	7.00	0.14	05+825
9327.40	24.15	25.00	7.00	0.27	05+850
9373.78	46.38	25.00	7.00	0.28	05+875
9422.60	48.82	25.00	7.00	0.37	05+900
9486.65	64.05	25.00	7.00	0.08	05+925
9501.18	14.53	25.00	7.00	0.06	05+950
9511.15	9.98	0.00	0.00	0.00	05+975
اجمالي كميات اعمال تكسير وازالة المسطحات المنهارة المنفذة		9511.15			





عند رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢٦٦		للمستخلص جاري ١		حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم	
المحطة	سمك طبقة المخلفات	عرض طبقة المخلفات	طول طبقة المخلفات	الكمية	الكمية التراكمية
05+025	0.12	1.40	25.00	8.26	3606.39
05+050	0.40	1.40	25.00	4.23	3610.63
05+075	0.46	1.40	25.00	14.07	3624.70
05+100	0.52	1.40	25.00	16.13	3640.83
05+125	0.24	1.40	25.00	18.17	3659.00
05+150	0.47	1.40	25.00	8.54	3667.54
05+175	0.43	1.40	25.00	16.56	3684.09
05+200	0.48	1.40	25.00	15.08	3699.18
05+225	0.21	1.40	25.00	16.66	3715.84
05+250	0.25	1.40	25.00	7.35	3723.19
05+275	0.46	1.40	25.00	8.65	3731.83
05+300	0.59	1.40	25.00	15.93	3747.76
05+325	0.43	1.40	25.00	20.51	3768.27
05+350	0.53	1.40	25.00	14.88	3783.14
05+375	0.62	1.40	25.00	18.45	3801.59
05+400	0.54	1.40	25.00	21.84	3823.43
05+425	0.41	1.40	25.00	19.04	3842.47
05+450	0.52	1.40	25.00	14.49	3856.96
05+475	0.37	1.40	25.00	18.30	3875.26
05+500	0.37	1.40	25.00	12.88	3888.14
05+525	0.30	1.40	25.00	12.88	3901.02
05+550	0.35	1.40	25.00	10.60	3911.63
05+575	0.56	1.40	25.00	12.18	3923.81
05+600	0.23	1.40	25.00	19.53	3943.34
05+625	0.33	1.40	25.00	8.05	3951.39
05+650	0.50	1.40	25.00	11.41	3962.80
05+675	0.43	1.40	25.00	17.64	3980.44
05+700	0.39	1.40	25.00	14.91	3995.35
اجمالي حصر كميات اعمال تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم				3995.35	

مهندس الهيئة
/ ممهندس الشركة
م. احمد التوف




الشركة/ الاصدار الداهي للمقاولات العامة والتوريدات

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
مصلحة السلامة بنى سوييف

عملية رفع كفاءة طريق (بنا / بني عفان / بني سوييف بطول ٦ كم مركز بنا محافظة بني سوييف ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئيسية " حياة كريمة ")

عقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٢١١		المستخلص جاري ١		حصر كميات اعمال السن	
المحطة	مسك طبقة الانساح	عرض طبقة المساح	طول طبقة الانساح	الكمية	الكمية التراكمية
04+725	0.24	6.50	25.00	31.53	12006.91
04+750	0.34	6.50	25.00	38.68	12045.59
04+775	0.34	6.50	25.00	55.90	12101.49
04+800	0.35	6.50	25.00	56.06	12157.55
04+825	0.34	6.50	25.00	57.36	12214.91
04+850	0.34	6.50	25.00	54.60	12269.51
04+875	0.34	6.50	25.00	55.09	12324.60
04+900	0.31	6.50	25.00	54.60	12379.20
04+925	0.31	6.50	25.00	50.05	12429.25
04+950	0.32	6.50	25.00	50.70	12479.95
04+975	0.31	6.50	25.00	52.00	12531.95
05+000	0.33	6.50	25.00	50.21	12582.16
05+025	0.34	6.50	25.00	53.79	12635.95
05+050	0.31	6.50	25.00	54.60	12690.55
05+075	0.32	6.50	25.00	50.70	12741.25
05+100	0.34	6.50	25.00	51.35	12792.60
05+125	0.29	6.50	25.00	54.76	12847.36
05+150	0.29	6.50	25.00	47.29	12894.65
05+175	0.33	6.50	25.00	46.64	12941.29
05+200	0.39	6.50	25.00	54.28	12995.56
05+225	0.40	6.50	25.00	62.73	13058.29
05+250	0.35	6.50	25.00	65.00	13123.29
05+275	0.30	6.50	25.00	57.36	13180.65
05+300	0.33	6.50	25.00	48.10	13228.75
05+325	0.31	6.50	25.00	53.30	13282.05
05+350	0.29	6.50	25.00	51.19	13333.24
05+375	0.40	6.50	25.00	47.13	13380.36
05+400	0.39	6.50	25.00	64.35	13444.71
05+425	0.47	6.50	25.00	63.70	13508.41
05+450	0.44	6.50	25.00	76.86	13585.28
05+475	0.40	6.50	25.00	71.01	13656.29
05+500	0.35	6.50	25.00	64.68	13720.96
05+525	0.29	6.50	25.00	57.36	13778.33
05+550	0.28	6.50	25.00	47.61	13825.94
05+575	0.33	6.50	25.00	45.01	13870.95
05+600	0.40	6.50	25.00	53.46	13924.41
05+625	0.30	6.50	25.00	64.84	13989.25
05+650	0.32	6.50	25.00	49.40	14038.65
05+675	0.26	6.50	25.00	52.33	14090.98
05+700	0.28	6.50	25.00	41.44	14132.41
05+725	0.32	6.50	25.00	44.69	14177.10
05+750	0.32	6.50	25.00	51.84	14228.94
05+775	0.33	6.50	25.00	51.35	14280.29
05+800	0.34	6.50	25.00	53.63	14333.91
05+825	0.33	6.50	25.00	54.93	14388.84
05+850	0.32	6.50	25.00	53.14	14441.98
05+875	0.40	6.50	25.00	51.68	14493.65
05+900	0.37	6.50	25.00	65.33	14558.98
05+925	0.27	6.50	25.00	59.96	14618.94
05+950	0.22	6.50	25.00	44.04	14662.98
05+975	0.00	0.00	0.00	35.59	14698.56
اجمالي كمية السن المتبقية				14698.56	

مهندس الهيئة
م /



مهندس الشركة
م / محمود اشرف

		الشركة / الأعمار الماهي المقاولات العامة والتوريدات		وزارة النقل الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري المنطقة السادسة بني سويف عملية رفع كفاءة طريق (بنا) / بني عفان / بني سويف بطول 1 كم مركز بنا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية " حياة كريمة "	
عقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٥		المستخلص جاري ١		MCO	
الحطة	length	width	الكمية	حصر كميات طبقة التثبيت MCO	الكمية التراكمية
05+275	25	0.00	0.00		30237.50
05+300	25	0.00	0.00		30237.50
05+325	25	0.00	0.00		30237.50
05+350	25	0.00	0.00		30237.50
05+375	25	0.00	0.00		30237.50
05+400	25	0.00	0.00		30237.50
05+425	25	0.00	0.00		30237.50
05+450	25	0.00	0.00		30237.50
05+475	25	0.00	0.00		30237.50
05+500	25	0.00	0.00		30237.50
05+525	25	0.00	0.00		30237.50
05+550	25	0.00	0.00		30237.50
05+575	25	0.00	0.00		30237.50
05+600	25	0.00	0.00		30237.50
05+625	25	0.00	0.00		30237.50
05+650	25	0.00	0.00		30237.50
05+675	25	0.00	0.00		30237.50
05+700	25	0.00	0.00		30237.50
05+725	25	0.00	0.00		30237.50
05+750	25	0.00	0.00		30237.50
05+775	25	0.00	0.00		30237.50
05+800	25	0.00	0.00		30237.50
05+825	25	0.00	0.00		30237.50
05+850	25	0.00	0.00		30237.50
05+875	25	0.00	0.00		30237.50
05+900	25	0.00	0.00		30237.50
05+925	25	0.00	0.00		30237.50
05+950	25	0.00	0.00		30237.50
05+975	25	0.00	0.00		30237.50
إجمالي حصر كميات طبقة التثبيت MCO المنفذة				30237.50	

مهندس الهيئة



مهندس الشركة
م / محمود النيف

الهيئة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GAARLT)



تقرير رقم (٣١٦)
بتاريخ ٢٠٢٤/٤/٧
عقد رقم

المشروع :- رصف طريق ببا بني عفان ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة :- الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات


تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ المأخوذه من العمله عاليه
لتحديد نسبة الدمك فى الموقع وقد أحضرت العينة بمعرفة م/منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/٥/١

مرفقات
عدد
(١)



رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار



تقرير رقم (٣٣٣)
بتاريخ ٢٠٢٤/١/١٤
عقد رقم

المشروع :- رصف طريق ٤٧٨ البرانقة عثمان ابو شهبه اناسيا
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

تحية طيبة ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة اتربه وعدد ١ عينة س٦ وعدد ١
بلاطه اسفلتيه لتحديد السمك المأخوذه من العمليه عاليه وقد أحضرت العينة بمعرفة /منال سعد (مدير ادارة المشروعات)

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٣/١/٢٨

مرفات

عدد

(٢)



رئيس الادارة المركزية

مهندسين

طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARTB)



تقرير رقم (٣٠٥)
بتاريخ ٢٠٢٤/٣/٢٥
عقد رقم

المشروع :- رصف طريق ببا بنى عفان بنى سويف
ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى

تنفيذ شركة :- الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

تحية طيبه . . . وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ١ عينة س٦ وعدد ٤ بلاطه اسفلتيه
لتحديد السمك المأخوذه من العمليه عاليه وقد أحضرت العينة بمعرفة /منال سعد (مدير ادارة المشروعات)


وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٠٢٤/٤/١٥

مرفقات

عدد

(٢)



رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٣٦١)

عقد رقم

المشروع :- رصف طريق ببا/بنى عفان ضمن حياه كريمة المرحلة الاولى
تنفيذ شركة:- الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

تحية طيبه ... وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٣ عينة س٦ طبقة ثانية المأخوذه من
العملية عاليه وقد أحضرت العينات بمعرفة /معمل المنطقة

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا في ٢٧/٥/٢٠٢٤

مرفقات


عدد

(١)

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار



الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى

GENERAL AUTHORITY
FOR ROADS, BRIDGES
AND LAND TRANSPORT (GARBLT)



تقرير رقم (٣٣٢)
بتاريخ ٢٠٢٤/٥/١
عقد رقم

المشروع :- رصف طريق ببا بنى عفان ضمن حياه كريمة المرحله الاولى
تنفيذ شركة :- الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

السيد مدير عام شركة

الاعمار الذهبى للمقاولات العموميه والتوريدات

تحية طيبه ٠٠٠ وبعد

نتشرف بأن نرفق طيه نتائج الاختبارات التي أجريت بمعمل المنطقة على عدد ٣ عينة س٦ المأخوذه من العمليه عاليه
لتحديد نسبة الدمك فى الموقع وقد أحضرت العينة بمعرفة /معمل المنطقه

وتفضلوا بقبول وافر التحية ،،،

تحريرا فى ٢٠٢٤/٥/٧

مرفقات
عدد
(١)

رئيس الاداره المركزيه

مهندس/

طارق يوسف الجزار



اعمال رفع كفاءة طريق ببا / بنى عفان / بنى سويف بطول ٦
بخصوص :- كم مركز ببا محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الاولى
المبادرة الرئاسية حياة كريمة

تنفيذ :- شركة الأعمار الذهبى للمقاولات العامة والتوريدات
عقد رقم :- العقد رقم (٢٦١) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد

نشرف بان نرفق طيه المستخلص الجاري رقم (١) عن العمله عاليه من اصلين
و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير أفى :- ٢٠٢٤/١٠/٢١

مرفقات : ()

اصل المستخلص + عد ٣ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال


اصل الحصر

اصل من محضر استلام الموقع

صور عينات المعمل

اصل خطاب رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والادارية

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

أحمد عراقي حبيب

اعمال رفع كفاءة طريق بيا / بني عفان / بنى سويف بطول ٦ كم مركز بيا محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى المبادرة الرئاسية حياة كريمة

شركة الأعمار الذهبى للمقاولات العامة والتوريدات

بيان بالاعمال الواردة بالمستخلص رقم (١)

من ٢٠٢٤/٠٩/١٧ الي ٢٠٢٤/١٠/٢٠

بند	نوع الاعمال	الوحدة	لكمية السابقة	الكمية خلال المدة	الاجمالي	الموقع		الملاحظات
						من	الي	
1	اعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات مسك ٢٥ سم مسافة النقل ٧٥ كم	٣م	٠.٠٠٠	٨٧٠.٠٠٠	٨٧٠.٠٠٠			
2	اعمال تكسير وازالة السطحات المنهارة بالرصف الحلى ونقل النتج خارج الموقع مسافة النقل ١٠ كم	٣م	٠.٠٠٠	٩,٠٣٥.٠٠٠	٩,٠٣٥.٠٠٠			
3	تحميل ونقل المخلفات الغير صالحة للردم بكافة انواعها خارج الموقع	٣م	٠.٠٠٠	٣,٧٩٥.٠٠٠	٣,٧٩٥.٠٠٠			
4	اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المترجحة نلق تكسير الكسارات مسافة النقل ١٦٠ كم	٢م	٠.٠٠٠	١٣,٩٦٠.٠٠٠	١٣,٩٦٠.٠٠٠			
5	اعمال توريد ورش طبقة تشريب من الببتومين الاسفلت السائل مربع التطاير MC 30	٢م	٠.٠٠٠	٢٤,١٥٠.٠٠٠	٢٤,١٥٠.٠٠٠			
6	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرصة الاسفلتية تدرج ٤ ج بسك ١٦م ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري	٢م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
7		٢م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			
8		٢م	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠			

مهندس المشروع





بخصوص : - عملية رفع كفاءة طريق (ببا / بني عفان / بني سويف بطول ٦ كم مركز ببا محافظة بني سويف ضمن المرحلة الاولى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة ")

تنفيذ :- الاعمار الذهبي للمقاولات العامة والتوريدات

عقد رقم :- العقد رقم (٢٦١) لسنة ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥

محضر إستلام موقع

أنه في يوم الثلاثاء الموافق ١٧ / ٩ / ٢٠٢٤ تم الاجتماع والمرور على الطبيعة كل من جهاز الاشراف من قبل المنطقة وجهاز الاستشاري والجهاز التنفيذي من قبل الشركة .

وبعد المرور على الطبيعة بالعملية عالية بكامل الطول وتبين انه لا توجد عوائق ظاهرة تمنع البدء في تنفيذ الاعمال المدرجة بالعقد.

جهاز اشراف الهيئة :

مدير عام المشروعات

مدير ادارة المشروعات

السيد المهندس / مصطفى شعبان

السيد المهندس / منال سعد عبدالحفيظ

جهاز الشركة المنفذه :

مدير تنفيذ المشروع

مهندس الشركة / محمود اشرف عبدالله

يعتمد ،،،،

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة السادسة - بني سويف



مهندس

(٣٠٨٧)