



الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر البحيرة

عملية :- أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون)
((لتنفيذ المسافة من كم ٠٠+٠٠ الى ٢٠+٠٠ بطول ٢٠ كم))

(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)

عقد رقم (٢٠٢٤/١٨٤/٢٠٢٥) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

السيد المهندس /رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (2) جاري للعملية المذكورة عالية تنفيذ /شركة ساب للدهانات الحديثة

وذلك من بدء العمل وحتى تاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٤

برجاء التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتوجيه بعمل الازم.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والأحترام .

يعتمد
المهندس /
محمدي عبد السلام
المهندس /

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (اتجاه وادي النطرون) (تنفيذ المسافة من كم ٠٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ بطول ٢٠ كم))
(أشرف الثالث عشر - البحيرة)
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٤/١٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤
تنفيذ / شركة سلب للدهانات الحديثة



الكمية	بيان الأعمال
15650	بالمتر الطولي تسوية أرضية الجزر
15650	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيني جبرسي)

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]

أعمال تنفيذ الحواجز الفرستانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (أجاء وادي النطرون) (تنفيذ)
المسافة من كم ٠٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ بطول ٢٠ كم ((
(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٢٠/٢٤ تنفيذ / شركة سبب للمهمات الحديثة



بند رقم ١ (بالمتر الطولي تسوية أترية الجزر)

بيان الأعمال			
طول	إلى الكم	من الكم	بالمتر الطولي تسوية أترية الجزر والفتة شاملة أعمال تشغيل وتجهيز وضبط المناسيب والرش بالمياه أسفل قدمة الحواجز الخرسانية والبند بجميع مشتعلات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف
اتجاه وادي النطرون			
4100	5+450	1+350	
750	7+200	6+450	
300	8+250	7+950	
800	9+900	9+100	
3550	14+400	10+850	
750	16+000	15+250	
1400	18+250	16+850	
800	19+950	19+150	
12450	الإجمالي اتجاه وادي النطرون		
اتجاه الطمين			
300	46+300	46+000	
750	48+750	48+000	
2150	52+150	50+000	
3200	الإجمالي اتجاه الطمين		
15650			
الإجمالي بالمتر الطولي			

مهندس الهيئة

مهندس الشركة
محمد رزق حسان

أعمال تنفيذ الحواجز الخرسانية الفاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم اتجاه وادي النطرون (لتنفيذ المسافة من كم ٠٠٠+٠٠ إلى ٢٠٠+٠٠ بطول ٢٠ كم))
(إشراف الثالثة عشر - البحيرة)
عقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤ تنفيذ / شركة سابع للمهمات الحديثة



بند رقم ٢ (بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيني جبرسي))

بيان الأعمال			
طول	إلى الكم	من الكم	
اتجاه وادي النطرون			
4100	5+450	1+350	
750	7+200	6+450	
300	8+250	7+950	
800	9+900	9+100	
3550	14+400	10+850	
750	16+000	15+250	
1400	18+250	16+850	
800	19+950	19+150	
12450	الإجمالي اتجاه وادي النطرون		
اتجاه العلمين			
300	46+300	46+000	
750	48+750	48+000	
2150	52+150	50+000	
3200	الإجمالي اتجاه العلمين		
15650			

بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيني جبرسي) وجنين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهه الخرسانة (Fair Face) يحقوى أسفلى لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م^٣ وباجهلا لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم^٢ والثقة تشمل عمل فرشنة من الخرسانة العالية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم

الإجمالي بالمتر الطولي

بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (بيني جبرسي) وجهين ارتفاع ٤٠ سم طبقا للرسومات على أن يكون وجهة الخرسانة (Fair Face) يحتوى أسنتي لا يقل عن ٢٥٠ كم/م^٢ وباجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كم/سم^٢ أو الفتحة تشمل عمل فرشاة من الخرسانة العادية سمك ١٠ سم وعرض ٨٠ سم

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

خبر رصف عسباري

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

المساحة المخصصة
للبحيرة والبحيرة والبحيرة والبحيرة



اسم المشروع : اعمال التوجيهى الفاصل بين طريقى الرئيسى والخدمة بوادى النطرون - العنمين

تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample NO.	1947	MIXER :	
Date of Sample :	14-10-2024	Molding Date :	6/7/2024
Sample Type :	خرسانة مسلحة لزوم صبب نيوجيرسى من ك 4+900 إلى 3+900 اتجاه وادى النطرون		

Date Tested	102 Dayes		14-10-2024
Sample	1	2	3
Area (cm ²)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	7666	7730	7760
Cupe Density (gm/cm ³)	2.271	2.290	2.299
Load (KN)	695	711	737
Load (kg/cm ²)	315	322	334
Average	324		
Design Load (kg/cm ²)	250		



العينة مسئولية الذى احضرها

ملاحظات

السيد مهملين العملية للعلم

المقالم بالتجربة



المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

المطابق والمصارف والمقيل المبرور

اسم المشروع : اعمال التوجيه رسي الفاصل بين طريقى الرئيسى والخدمة بوادى التطرون - العامين

تنفيذ / شركة ساب للخدمات الحديثة

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample NO.	1948	MIXER :	
Date of Sample :	14-10-2024	Molding Date :	7/7/2024
Sample Type :	خرسانه مسلحة لزوم صب نيوجيرسى من لك 3+900 إلى 2+900 اتجاه وادى التطرون		

Date Tested	101 Days		14-10-2024
Sample	1	2	3
Area (cm ²)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	7830	7822	7834
Cupe Density (gm/cm ³)	2.320	2.318	2.321
Load (KN)	751	687	704
Load (kg/cm ²)	340	311	319
Average	323		
Design Load (kg/cm ²)	250		

العينة مسئولية الذى أحضرها

ملاحظات

المسند مهتمس التمنية للعلم

القائم بالتجربة

المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة
معمل المنطقة

المولقة والكساد والنفق المرمم

اسم المشروع : اعمال الترميم بين طريق الرئيسي والخدمة بوادي النطرون - العلمين

تنفيذ / شركة ساسب للدهانات الحديثة

Compressive Strenght Of Cubic Samples

Sample NO.	1949	MIXER :	
Date of Sample :	14-10-2024	Molding Date :	22-8-2024
Sample Type :	خرسانة مسلحة لزوم صب نيوجيرسي من ك 2+900 إلى 1+300 اتجاه وادي النطرون		
Date Tested	53 Dayes		14-10-2024
Sample	1	2	3
Area (cm ²)	15*15	15*15	15*15
Weight (gm)	7732	7740	7765
Cupe Density (gm/cm ³)	2.291	2.293	2.301
Load (KN)	662	678	689
Load (kg/cm ²)	300	307	312
-Average	306		
Design Load (kg/cm ²)	260		



الهيئة مسئولة الذي أحضرها

ملاحظات

السيد مهندس العملية للعلم

القائم بالتجربة

مختبر الخرسانة
معمل المنطقة

مستخلص جدي رقم (٢) عن عليّة: أفعال تنفيذ الواجبات الفرعية الخاصة بالحركة بين الطريق الرئيسي و الخدمة يقول تنفيذ شركة: سلب للمعاملات الحديثة.

عقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٨/١٤

[illegible]

تحریر آئی ۱۶ / ۱۱ / ۲۰۲۴

مدير العمالية

مهندس الشركة

12

12

12

کارم امام

احمد سامی انور

مجلس القضاء عهده السابق

يحتفظ الإدارة المركزية
رئيس الإدارة المركزية
المهندسين /
مختار عبدالمستقر عاقر

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय

مستخلص جاري رقم (٢) عن عملية : اتصال تنفيذ العواجز الفريسية الغاصلة للحركة بين الطريق الرئيسي والخدمة بطول ٦٠ كم (إنحاء وادي التطرون) (تنفيذ المسافة من كم ١٠٠٠٠ إلى ٢٠٠٠٠ بطول ٢٠ كم))
شاملة المدة من بدء العملية إلى ٢٠٢٤/١/١٤
تنفيذ شركة : سلب للدراسات الحديثة
عقد رقم (٢٠٢٤/١٨٤) بتاريخ (٢٠٢٥/٢/٢٢)

[illegible]

مختبر
رئيس الإدارة المركزية
مختبر
المهندس

مدير إدارة المشروعات
1/2
كارم أمام

مدير العملية

احمد سامي أنور

٢/١


محنتس الشركة
عاب للامانات الحرففة
SAP
Paint
عور رصفان علف افطار
خ ر ر صفان ا ا ا ا ا