

محضر استلام وتقييم ابتدائي

لعملية : أعمال تأمين سلامة المرور على محور طما

تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

اشراف المنطقة الثامنة (قنا)

انه في يوم الثلاثاء الموافق ٢٠٢٤/٠٩/٢٤ وبناء علي قرار المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق رقم (٢٦٧) بتاريخ ٢٠٢٤/٠٣/٠٧ بخصوص الاستلام الابتدائي للعملية عالية فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة المذكورين بعد :-

- | | | |
|-----------------------------|--------------------------------------|---------|
| المهندس / محمود حمدي محمد | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيسا |
| المهندس / محمد عبد المنعم | إدارة ضبط الجودة | - عضوا |
| المهندس / محمد حسني | إدارة المعامل المركزية | - عضوا |
| المهندس / محمد رمضان | المنطقة الثامنة (قنا) | - عضوا |
| المهندس / هشام علي العجرودي | شركة مصرية لمستلزمات الطرق | - عضوا |

وقد قامت اللجنة عملها بالاطلاع علي ملف العملية وكراسة الشروط ومواصفات وبالمرور علي الأعمال المتفذة علي الطبيعة وفحصها ظاهريا تبين الآتي :-

- ١- التخطيط علي الساخن سمك ٢,٥ مم (Extruder) الخطوط المستمرة و المحاور .
- ٢- العواكس الارضية (عين قط) الاكريليك ١٠*١٠ اتجاه واحد
- ٣- عواكس مصنوعة من الصاج تثبت علي الحواجز الخرسانية (عواكس نيوجيرسي)
- ٤- التجهيزة اسفل المواسير لتركيبها اعلي الحاجز الخرساني للعلامات الارشادية والتحذيرية
- ٥- العلامات الارشادية والتحذيرية الارضية

الأعمال بحالة مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية باماكن متفرقة بالتخطيط قدرته اللجنة بخضم ٢٠٠٠ جنية (فقط وقدره الفان جنية لا غير).

تلاحظ للجنة فقد في باقي البنود وتم تحرير محضر شرطة رقم ٢٩٦٧ لسنة ٢٠٢٤ (مرفق).

- الحصر مسنولية المنطقة المشرفة

❖ وعلية تري اللجنة انه لا مانع من استلام الاعمال استلام ابتدائي مع اعتبار تاريخ نهو الأعمال كما أفاد مندوب المنطقة المشرفة هو ٢٠٢٣/٠٢/٠١ وهو بداية فترة الضمان

التوقيعات

- ٥- المهندس / هشام علي العجرودي
- ٤- المهندس / محمد رمضان
- ٣- المهندس / محمد حسني
- ٢- المهندس / محمد عبد المنعم
- ١- المهندس / محمود حمدي محمد

مقاييس ختامية
عملية / أعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما
(اشراف المنطقة الثامنة - قنا)
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

رقم البند	الكمية	بيان الاعمال	الفئة	الجملة
ق	جنية	ق	جنية	جنية
١	١٤٨٧٥ م٢	اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط اجناب الطريق علي أن يكون عرض الخط المستمر ١٥ سم أو ٢٠ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية BS٣٢٦٢:١٩٨٩ أن يكون نسبة أكسيد التيتانيوم ٦% وبودرة الزجاج الداخلية ١٠% والنسبة الخارجية ١٠% والمادة الرابطة ٢٠% والمواد المائلة النسبة المتبقية علي أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط، المواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط اربعة عشر ألف وثمانمائة وخمسة وسبعون متر مربع لاغير)	٢٨٥	٤٢٣٩٣٧٥
٢	٢٣٣٣٣ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الاكليرك بخابور والمضاف عليها مادة (U.V.S) سطح العاكس مقاس ١٠ سم ١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ مم وقطره عند النهاية ١٥ سم ووسط العاكس مستوي ويتحمل حمل راسي (٦ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقا للاختبار القياسي وحمل ادني قص للخابور لا يقل عن (٦٠٠ كجم) مزود بشريحة عدسات بلورية تحتوي علي الاقل ٣١ عدسة أو شريحة مستطيلة مقاس ١,٥ x ٧ سم ذات اتجاه واحد فقط ذات شدة انعكاس مطابق لمواصفات (ASTM E ٨٠٩) ويتم استخدام مادة لاصقة لتثبيت العاكس تتحمل قوة تماسك بالارض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم ٢ ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والمواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري وتوجيهات المهندس المشرف والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل. (فقط الفان وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون عاكس)	٣٩	٩٠٩٨٧
٣	٤٣٣٣٣ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج مجلفن تثبت علي الحاجز الخرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلقات بعدد ٢ مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق ورق ماسي فائق الانعكاس عليه مع مراعاة اصول الصناعة من حيث المسافة البينية وارتفاع العاكس عن سطح الارض علي الحاجز ووزن الجلفنة ١٥٠ جم/م٢ وسمك الصاج لا يقل عن ٠,٨ مم والورق ماسي فائق الانعكاس طبقا للرسومات وتعليمات المهندس المشرف (فقط اربعة الاف وثلاثمائة وثلاثة وثلاثون عاكس صاج لاغير)	٤٣	١٨٦٣١٩
٤	١٨٧ بالعدد	بالعدد توريد وتركيب وعمل تجهيزة أسفل المواسير لتركيبها أعلي الحاجز الخرساني للعلامات التي يتم تركيبها علي قائم واحد طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط مائة وسبعة وثمانون بالعدد لاغير)	٢٧٣	٥١٠٥١
٥	١٨٨ بالعدد	بالعدد نقل وتركيب علامات ارشادية أرضية (شيفرون - مثلث - دائرة) علي قائم واحد والبند يشمل جميع الاعمال اللازمه من مسامير حداثي رأس طاسة بقطر ١٥ مم لنهو عملية التركيب بالموقع والبند وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة تشمل القائم المعدني علي أن يتم استلام العلامات والمواسير من مصنع الهيئة (فقط مائة وثمانية وثمانون علامة لاغير)	٣٦٠	٦٧٦٨٠
٦	٢٠٠٠٠ م٢	بالمتر المسطح أعمال تنفيذ تخطيط بالبوية المرورية البيضاء العاكسة علي البارد (الصنف رقم (١) سريع الجفاف) والفئة شاملة كل ما يلزم لنهو العمل وطبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة والفئة شاملة بالمتر المسطح المدهون. (فقط صفر متر مسطح لاغير)	١٤٠	٠
الإجمالي				
٤٦٣٥٤١٢				

فقط أربعة مليون وستمائة وخمسة وثلاثون ألف واربعمائة واثنا عشر جنيها فقط لاغير
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا

مهندس
عماد محمد حسين

شهادة

- مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما اشراف (المنطقة الثامنة - قنا).
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.
- تقرر المنطقة بانها قامت بحصر ومراجعة قوائم الكميات المرفقة بالمستخلص الختامي وتم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية ومهندس التنفيذ للشركة.
- وكذلك تم مراجعتها ماليه بمعرفة إدارة الشئون المالية وأرفق بالمستخلص المقياسية الختامية للأعمال التي تمت.

وهذا اقرار من المنطقة بذلك


المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية

مهندس / محمد رمضان محمد



مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين



محضر استئناف أعمال

مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما (المنطقة الثامنة - قنا) بالامر المباشر تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

بالاشارة الي العقد المبرم بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مصرية لمستلزمات الطرق والتصدير رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/١١٥٢) المؤرخ في (٢٠٢٤/٠٢/١٢) لتنفيذ المشروع عاليه انه في يوم الاربعاء الموافق (٢٠٢٤/٠٣/٠٦) في حضور كلا من :-

- ١- المهندس / عبد الرحيم محمد مدير عام الصيانة (الهيئة العامة للطرق والكباري)
- ٢- المهندس / محمد رمضان مدير مشروع الجهة المالكة (الهيئة العامة للطرق والكباري)
- ٣- المهندس / هشام علي العجرودي مدير المشروع (شركة مصرية لمستلزمات الطرق)
- ٤- المهندس / علاء محمد زينهم مهندس المشروع (شركة مصرية لمستلزمات الطرق)

بناءا علي المذكرة المعروضة علي السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس ادارة الهيئة بالموافقة علي التختيم حيث انتهاء كافة الاعمال عند هذا الحد وعدم نقل باقي الاعمال الي موقع اخر وعليه يتم تختيم الاعمال عند هذا الحد.

التوقيعات :-

- ٤- المهندس / علاء محمد زينهم
- ٣- المهندس / هشام علي العجرودي
- ٢- المهندس / محمد رمضان
- ١- المهندس / عبد الرحيم محمد

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة قنا

عماد محمد حسين



٢٠٨٩



شهادة التجارب العملية

اسم العملية: - أعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما

اشراف : - المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ شركة: - مصرية لمستلزمات الطرق

نشهد نحن المنطقة الثامنة - قنا بأن التجارب العملية قد اجريت علي العملية المذكورة بعالية طبقا للمواصفات الفنية الواردة بكراسة شروط العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا



عماد محمد حسين



٣٠٨٩



شهادة المهندسين

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما

اشراف :- المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٧٩٦٦٢٢٠ جنيها

قيمة العملية حسب الختامي: ٤٦٣٥٤١٢ جنيها

قام بتنفيذ العملية من قبل الشركة المنفذة السادة المهندسين :-

السيد المهندس / محمد وليد لطفي

السيد المهندس / هشام علي العجرودي

السيد المهندس / علاء محمد زينهم

ونشهد بحسن السير والسلوك للمهندسين ممتاز وتواجدهم طوال مدة العملية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في : / / ٢٠٢



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة قنا

محمد محمد حسين



شهادة سير العمل

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما

اشراف : المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

قيمة العملية حسب التعاقد :- ٧٩٦٦٢٢٠ جنيها .

قيمة العملية حسب الختامي :- ٤٦٣٥٤١٢ جنيها .

تاريخ البدء :- ٢٠٢٤/٠٢/٢٦

تاريخ نهو الأعمال طبقا للعقد :- ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

تاريخ نهو الأعمال الفعلي :- ٢٠٢٤/٠٣/١٠

تحريرا في : / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المهطقة الثامنة - قنا

ممنوع /
محمد محمد حسين

٣٠٨٩



شهادة الالتزام

اسم العملية :- أعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما

إشراف :- المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق

نفيد بان الشركة التزمت بكافة الالتزامات الواجبة عليها والمحددة بأمر الاسناد الصادر من السيد
اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة (بالامر المباشر) وتم عمل ختامي للعملية المذكورة بعالية.

وهذه شهادة منا بذلك

تحريرا في: / / ٢٠٢

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الثامنة - قنا



عماد محمد حسين



مذكرة توضيحية

اسم العملية :- اعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما
إشراف :- المنطقة (الثامنة - قنا).
تنفيذ شركة :- مصرية لمستلزمات الطرق.
قيمة العملية حسب التعاقد :- ٧٩٦٦٢٢٠ جنيها

مدة تنفيذ العملية : ١ شهر

تاريخ البدء :- ٢٠٢٤/٠٢/٢٦

تاريخ النھو التعاقدى :- ٢٠٢٤/٠٣/٢٦

تاريخ النھو الفعلي ٢٠٢٤/٠٣/١٠

قد بلغت قيمة الاعمال عن المستخلص الختامي بقيمة ٤٦٣٥٤١٢ جنيها مصري لانتهاء الاعمال بعد
الحصر علي الطبيعة .

وهذه شهادة منا بذلك.

تحريرا في: / / ٢٠٢

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثامنة - قنا
عماد محمد حسين



شهادة

- مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق محور طما اشراف (المنطقة الثامنة - قنا).
- تنفيذ : شركة مصرية لمستلزمات الطرق.

تقر المنطقة بتوفير المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني لما يتطلبه العمل وتعليمات المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه.

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / محمد رمضان محمد

مدير المشروع

مهندس / عبد الرحيم محمد حسين



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)


قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي طريق محور طما
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (١) تخطيط الطريق بالبيوتات المروية البيضاء علي الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم

الكمية	الكمية	الموقع	م
اجمالي الكمية			
٢م ١٤٨٧٥	٢م ٧٤٣٥	اتجاه الزراعي الشرقي	١
	٢م ٧٤٤٠	اتجاه الصحراوي الغربي	٢

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور على محور طما
إشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على طريق محور طما
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٢) توريد وتركيب عواكس ارضية (عين قط) اكريليك مقاس ١٠ x ١٠ سم بشريحة

الكمية	الكمية	الموقع	م
اجمالي الكمية			
٢٣٣٣ بالعدد	١١٦٧ بالعدد	اتجاه الزراعي الشرقي	١
	١١٦٦ بالعدد	اتجاه الصحراوي الغربي	٢

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي محور
اشراف (المنطقة الثامنة -قنا)

المهنة العامة
للطرق و الكباري و النقل البري
(GARBLT)



قوائم كميات ختامية
عملية اعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٣) توريد وتركيب عواكس صاج علي الحاجز الخرساني

الكمية	الكمية	الموقع	م
اجمالي الكمية	٢١٦٧ بالعدد	اتجاه الزراعي الشرقي	١
٤٣٣٣ بالعدد	٢١٦٦ بالعدد	اتجاه الصحراوي الغربي	٢

مهندس الهيئة



مهندس الشركة المنفذة

Signature of the contractor engineer.

مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور على محور طما
اشراف (المنطقة الثامنة - قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)

مدارة النقل

قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على محور طما
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٤) توريد وتركيب وعمل تجهيزة اسفل المواسير لتكبيها اعلي الحاجز الخرساني

الكمية	الكمية	الموقع	م
اجمالي الكمية	٩٤ بالعدد	اتجاه الزراعي الشرقي	١
١٨٧ بالعدد	٩٣ بالعدد	اتجاه الصحراوي الغربي	٢

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة



مشروع اعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما
اشراف (المنطقة الثامنة -قنا)

الهيئة العامة
للطرق و الكبارى و النقل البرى
(GARBLT)


قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور علي محور طما
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٥) نقل وتركيب علامات ارشادية ارضية (شيفرون - مثلث - دائرة) علي قائم واحد

الكمية	الكمية	الموقع	٢
اجمالي الكمية	٩ ٤ بالعدد	اتجاه الزراعي الشرقي	١
١٨٨ بالعدد	٩ ٤ بالعدد	اتجاه الصحراوي الغربي	٢

مهندس الهيئة

مهندس الشركة المنفذة





مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور على محور طما
إشراف (المنطقة الثامنة -قنا)

الهيئة العامة
للطرق والكباري والنقل البري
(GARBLT)


قوائم كميات ختامية
عملية أعمال تأمين وسلامة المرور على محور طما
تنفيذ شركة مصرية لمستلزمات الطرق

بند (٦) تخطيط علي البارد (صنف رقم ١ سريع الجفاف)

الكمية	الكمية	الموقع	م
اجمالي الكمية			٢
صفر بالعدد	صفر بالعدد	اتجاه الزراعي الشرقي	١
	صفر بالعدد	اتجاه الصحراوي الغربي	٢

مهندس الهيئة





مهندس الشركة المنفذة

