

مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة


الموضوع : - بالإحالة الى عملية (تطوير ورفع كفاءة طريق السويس /السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم) - عقد رقم (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد.
- والمحمل عاينها:- توريد عدد (٤) عمالة (بغرامة ٣ الاف جنية / يوميا).
- تاريخ استلام الموقع: ٢٠٢٢/٢/٣. - مدة العملية : ١٢ شهر
- تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد الاصلى : ٢٠٢٣/٢/٢.
- تاريخ نهو الاعمال طبقا لآخر مدة معتمدة : ٢٠٢٤/٩/٣٠.
- قامت الشركة بتوريد العمالة حتى تاريخ ٢٠٢٤/٣/٣١ طبقا لخطاب المنطقة المشرفة (مرفق).
- وبالإشارة الى قرار سيادتكم رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ باستبدال العمالة بقيمة (٥٠٠٠ خمسة الاف جنية شهريا/عامل) تكلفة العامل بأجر المثل طبقا للسوق.
- ورد كتاب الشركة المنفذة بطلب الموافقة على رفع المحملات (عمالة) على المشروع عالية لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة (مرفق).

المطالب :


- الموافقة على استبدال قيمة العمالة على المشروع عاليه طبقا للقرار رقم (٨٩٥) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ بقيمة (٥٠٠٠ جنية- خمسة الاف جنية شهريا/عامل) لتوفير ما يلزم لصالح الهيئة بقيمة اجمالية: (٤) (عامل) X ٦ أشهر (الفترة من تاريخ وقف توريد العمالة ٢٠٢٤/٤/١ حتى تاريخ النهو طبقا لآخر مدة معتمدة ٢٠٢٤/٩/٣٠) X ٥٠٠٠ جنية (قيمة اجر العامل الواحد/شهريا) = ١٢٠٠ الف جنية (فقط مائة وعشرون الف جنيها لا غير).
والأمر مفوض لسيادتكم .

()
مهندسه/ هوزان عبد العزيز
رئيس لجنة المحملات

()
مهندسه/ جيهان السيد محمد
عضو لجنة المحملات

()
مهندس / محسن زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

()
لواء مهندس / طارق عبد الجواد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

()
لواء مهندس / هوزان عبد العزيز
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أرأى السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

رقم البند	نوع العمل	النفقة (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس المحددة	كمية العمل السابق تنفيذها	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات
		قرش	(جنية)					قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	بالمش المكعب اعداد حفر للأساسات طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة في جميع انواع التربة والنفقة تشمل لزج اي مياه نظيف في الشام الحفر وسند جوانب الحفر إذا لزم الأمر مع ثقل ناتج الحفر والمخلفات غير الصالحة الى المقالب المصوبة ويكون القياس هندسياً وكل ما يلزم لتوفير العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس.	٠	٤٥	م³	٣,٣٨٥,٠٠٠	٣٣٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٥١,٧٨٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥١,٧٨٥,٠٠٠	يتم تطبيق نصوص التعاقد ١- مدير المشروع والكراجه والمهندسون متواجدون ٢- المكتب متواجد ٣- المعدل متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجده ٥- التقارير الشهرية والتقارير الميداني والبرنامج الزمني متواجده ٦- ملفات المشروع متواجده ٧- فني تادير وسلامة المرور متواجد
٤	بالمش المكعب توريد وعمل خرسانة عادية تلتف أسفل الخرسانة المسلحة للأساسات والبلاطات الإنشائية حسب الأبعاد الموضحة بالرسومات التنفيذية المعتمدة بوجيد كسر معيّن لا يقل عن ٢٠٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك والمعالجة وتسوية السطح المادي ورش ودمك القرية أسفلها والبند شامل كافة الاعمال اللازمة لتوفير العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	١٥٠٠	م³	٧٧١,٠٠٠	٧٦٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠١,٤٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠١,٤٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
٥	بالمش المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصدوفي لتبريد طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبوجيد كسر معيّن لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لنمو العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٢٠٠	م³	١,٥٢٠,٠٠٠	١,٥٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣,٤٦٦,١٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٦٦,١٠٠,٠٠٠	
١-٥	علاوة فرق محتوى اسمنتى ٤٠٠ كجم/م³	٠	٥٠	م³	١,٥٢٠,٠٠٠	١,٥٠٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٥,٣٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٥,٣٥٠,٠٠٠	
٦	بالمش المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط السائدة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبوجيد كسر معيّن لا يقل عن ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتوفير العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٧٠٠	م³	٣٤٥,٠٠٠	٣٣٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٩,٠١,٨٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠١,٨٠٠,٠٠٠	
٧	بالمش المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطة الإنشائية وبلاطات المداخل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة وبوجيد كسر معيّن لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم² بعد ٢٨ يوم مع الدمك الميكانيكي جيداً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل الشدات والتقويات اللازمة وأعمال المعالجة وكافة الاعمال اللازمة لتوفير العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٢٠٠	م³	٦٨٠,٠٠٠	٦٧٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١,٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمش توريد وقطع وتثبيت وتغليف أسياخ حديد التسليح (٣٦/٥٢) لزوم جميع عناصر الكوبري من الخرسانة المسلحة طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والسعر يشمل عمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل ورفع الحديد بالموقع وكل ما يلزم للتركيب الحديد من سلك رباط ويسكوت وخلافه وكل ما يلزم لتوفير العمل طبقاً للرسومات التنفيذية المعتمدة والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس.	٠	٢٣٥٠٠	طن	٨٠٥,٠٠٠	٥٩٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٣,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٩١٢,٠٠٠,٠٠٠	
٩	بالمش المربع توريد وعمل طبقة عازلة للرطوبة من الدهان البيتوميني على البازر وجبين حسب تعليمات الشركة المصنعة. والسعر يشمل كافة ما يلزم من نظافة للسطح وحماية الغزل وكافة ما يلزم لتوفير العمل كاملاً بما جُمِعَ طبقاً للمواصفات الفنية وتعليمات الشركة المصنعة والمهندس.	٠	٥٠	م²	٧,٠١٣,٠٠٠	٧,١١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٣٥٥,٦٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٥٥,٦٥٠,٠٠٠	
اجمالي الاعمال التي تمت للبرايخ حتي تاريخه		فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير														٢١,٤٩٠,٧٨٥,٠٠٠ م.ج
اجمالي الاعمال السابق صرفها		فقط واحد وعشرون مليون واربعمائة وتسعون ألفاً وسبعمائة وخمس وثمانون جنيهاً لا غير														٢١,٤٩٠,٧٨٥,٠٠٠ م.ج
صافي الاعمال المستحق خلال المدة للبرايخ																٠٠٠٠ م.ج



مدير عام المشروعات
مهندس / أحمد العراقي

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سامي عياد

مهندس الهيئة
مهندس / محمد سليمان

مدير المشروع الاستشاري
(المهندسون الاستشاريون الدوليون)
م/ محمد سيد
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مدير مشروع الشركة المنفذة
مهندس / أحمد جمال
Logo

تصديقي / /
مهندس الهيئة
مهندس / أحمد محمد عبد الله

رقم البند	نوع العمل	الفترة (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس المحددة	كمية العمل السابق تنفيذها	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز		الباقي بعد الاستقطاع		ملاحظات	
		قرش	(جنية)					قرش	جنية		قرش	جنية	قرش	جنية		
البيانات الخاصة بأعمال الكوبرية بالكوبري																
١	بالعدد توريد وتركيب لوحات التوزيع والتحكم شاملة اجزء الحداية والتشغيل والجزء الكباري والقواطع والكولتورات ولمايات البيان على ان تكون جميع المكونات متوافقة للمعامل الجوية وبدرجة حماية IP65 ويشمل ذلك ادخال اللوحة والحوارات بحيث تكون من النوع المقاوم لاشعة الشمس ويشمل ذلك جميع الكسورات والقاعدة الخرسانية طبقاً للرسومات والمواصفات والتعليمات المرفقة.	٧٨٠٠٠	٠	بالعدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١- يتم تطبيق نموذج العقد ٢- مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون ٣- المكتب متواجد ٤- العلامات التحذيرية والإرشادية متواجدة ٥- التقارير الشهرية والتقرير النهائي والبرنامج الزمني متواجدة ٦- لافتات المشروع متواجدة ٧- في تأمين سلامة المرور متواجد	
البيانات المستحقة الخاصة بالأعمال الكوبرية بالكوبري																
بند مستحدث رقم ٢	بالعدد توريد وتركيب عمود انارة ١٦ متر بارتفاع واحد حسب المواصفات والرسومات شامل التركيب والقواعد الخرسانية وارضى التامود وجميع الكسورات طبقاً للرسومات والمواصفات والتعليمات المرفقة.	٣٠٠٠٠	٠	بالعدد	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦,٠٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
بند مستحدث رقم ٣	بالعدد توريد وتركيب كشافات انارة للشوارع بسمية ليد ١٥٠ وات شامل الاسلاك ثرموبلاست (٢٠٣) مم ٢ وقطع ١٠ امبير طبقاً للرسومات والمواصفات والتعليمات المرفقة.	١١٠٠٠	٠	بالعدد	١١٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٦,٠٠٠	١,١٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٦٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
بند مستحدث رقم ٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل اوفتوم ٢٥٥٤ مم ٢ XLPE/PVC مسلح بجهد ١/٠,٦ كلف ويشمل ذلك جميع الكسورات اللازمة للتركيب شامل الحفر والردم كما هو موضح بالرسومات والمواصفات والتعليمات المرفقة.	٥١٠	٠	متر	٦,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٤٧٠,٠٠٠	١,٢٥٩,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٩,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٥٩,٧٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		
اجمالي الاعمال التي تمت لأعمال الكوبرياء بالكوبري حتى تاريخه												فقط خمسة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة جنيهاً لا غير				٥,٦٨٢,٧٠٠,٠٠٠ ج.م.
اجمالي الاعمال السابق صرفها												٠				١٠٠٠ ج.م.
صافي الاعمال المستحق خلال المدة لأعمال الكوبرياء بالكوبري												فقط خمسة مليون وستمائة وثلاثة وثمانون الف وسبعمائة جنيهاً لا غير				٥,٦٨٢,٧٠٠,٠٠٠ ج.م.

تاريخي / ٢٠٢٤



استشاري الشركة



مدير المشروع الاستشاري
(المهندسون الاستشاريون الدوليون)

م/ محمد سيد



مهندس الهيئة

مهندس / محمد سليمان

مدير مشروع الهيئة

مهندس/ محمد سامي عياد

مدير عام المشروعات

مهندس/ أحمد العراقي



مدير المشروع الاستشاري
كتب المهندسون الاستشاريون (الدوليون)
د/ محمد عبد

مفتي الجمهورية
يونس / محمد سليمان

مدير مشروع المدينة
مهندسو / م. م. سامي حنا

مدير عام المشروعات
مهندس / أحمد العواقر

الدرافة
 للاستشارات الهندسية
 ELRAIED ENGINEERING CONSULTANTS
 استشاري الشركة
 الدرافة للاستشارات الهندسية
 ٢٤ سبتمبر ٢٠٢٤
 المكتب الرئيسي



عن عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ المسافة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - عدد ٤ بريم)
تنفيذ : شركة السعداء جروب للتشييد والبناء
مستخلص رقم ٩ جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ١/١٨/٢٠٢٢ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى ١٥-٠٩-٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الغنة (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس	كمية العمل السابق تنفيذ	كمية الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	اجمالي كميات الاعمال التي تمت حتى الان	جاري / نهائي	قيمة الاعمال التي تمت خلال المدة		اجمالي قيمة الاعمال التي تمت حتى الان		استقطاع او حجز		الباقى بعد الاستقطاع		ملاحظات
		فرش	جنينة							فرش	جنينة	فرش	جنينة	فرش	جنينة			
اجمالي ما قبله																		
البند المستجدة الخاصة بأعمال الكباري والاتفاق																		
بند مستحدث رقم ١	بالمتر الطولي اعمال الرقع المساحي للمرافق والمعروضات	٠	١١	م.م	١,٦٠١,٠٠	٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بند مستحدث رقم ١
بند مستحدث رقم ٥	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر الى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٨٧	م	٧,٩٩٠,٠٠	٧,٥٠٤,٠٠	٠,٠٠	٧,٥٠٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بند مستحدث رقم ٥
بند مستحدث رقم ٦	بالمتر المكعب توريد وردم طبقة احلال من (سن + رمل) لاعمال الكوبري والاتفاق بنسبة ١ : ٢ موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحسب تعليمات المهندس المشرف	٠	٢٥٥	م	٣,٠٠٠,٠٠	٢,٠٠٠,٣٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٣٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بند مستحدث رقم ٦
بند مستحدث رقم ٧	أعمال نقل ملكية الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الي موقع العمل لتنفيذ الخوازيق	٠	٢٤٤٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بند مستحدث رقم ٧
بند مستحدث رقم ٨	بالعدد عمل تجربة تحميل علي خاويق عامل قطر ١,٢٠ متر حمل ١٥٠%	٠	١٨٩٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بند مستحدث رقم ٨
بند مستحدث رقم ٩	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوي للكوبري box section شامل البلاطة السفلية والوبيات والبلاطة العلوية وكوبستها مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ واجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ عو السور لا يشمل حديد التسليح. - ارتفاع حتى ٦ متر - في حالة زيادة الارتفاع عن ٦ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر	٠	٣٣٩٠	م	٢١,٢٩٣,٠٠	١٩,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	١٩,٢٢٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بند مستحدث رقم ٩
٩-أ	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٦ متر حتى ٧ متر	٠	١٠٠	م		٦,٠١٧,٠٠	٠,٠٠	٦,٠١٧,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بند مستحدث رقم ٩-أ
٩-ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٧ متر حتى ٨ متر	٠	٢٠٠	م		٦,٤٥٢,٠٠	٠,٠٠	٦,٤٥٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بند مستحدث رقم ٩-ب
بند مستحدث رقم ١٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والكمرات للنفق وكوبستها مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بمحتوي اسمنت ٤٥٠ كجم/سم ^٢ وواجهه لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٢ والسور لايشمل حديد التسليح . - ارتفاع حتى ٦ متر - في حالة زيادة الارتفاع عن ٧ متر يتم زيادة السعر ١٠٠ جنيه للمتر	٠	٢٧٥٠	م	١,٨٨٥,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بند مستحدث رقم ١٠
١٠-ب	علاوة نتيجة زيادة الارتفاع عن ٧ متر حتى ٨ متر	٠	٢٠٠	م		١,٥٧٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٧٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	بند مستحدث رقم ١٠-ب
بند مستحدث رقم ١٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطراف وتحت الركيزة).																	بند مستحدث رقم ١٢
١٢-ب	TYPE (400*500*137/77) C2	٠	٢١٧٥٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢-ب
١٢-ج	TYPE (600*700*197/121) C2	٠	٦١٨٥٠	عدد	٧٢,٠٠	٧٢,٠٠	٠,٠٠	٧٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢-ج
١٢-د	TYPE (600*700*182/110) C2	٠	٥٨٢٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢-د
١٣	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C4 (400*500*106/66) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقير	٠	٢٦٤٤٠	عدد	١,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٣
١٤	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاسC2 (400*500*137/77) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقير	٠	٣٥٤٤٠	عدد	٣,٠٠	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٤
١٥	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C2 (600*700*197/121) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقير	٠	٧٠٨٩٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥
١٦	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C2 (600*700*182/110) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقير	٠	٦٧٦٧١	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٦
١٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب صاج معدني اعلى الكمرات المعدنية للكباري سمك ٣ مم والبند لا يشمل اي قطاعات معدنية لتثبيت ويشمل الصاج المعدني فقط وكل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقاً للمواصفات واصول الصناعة مما جيبه	٠	١٠١٠	م	١,٤٧٩,٠٠	١,٠٨١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٨١,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٧
١٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التيوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رقائق البوليبيرومات المرنة والمتداخل مع رقائق المعدن مثل الانواع المركبة بين طبقات التيوبيرين والصلب العالي المقاومة وتكون الركائز طبقاً لما هو موضح بالرسومات ويجب ان تلتصق الركائز بالمواصفات الاوروبية EN 1337-3 و ان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال وفي مجال الحركة المعرضة لها الركائز و براعي بوجه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة و التيوبيرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث الزلاقي بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز ويجب ان ترفق مع الطاء الفولاذية الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و بمقادير الارتفاعات تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استخدامها السابقة في مشروعات مماثلة و البند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والسعر لا يشمل حديد التسليح بداخل الاطراف وتحت الركيزة).	٠	٢٤٠٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨
١٨-أ	TYPE (300*400*72/40) C4	٠	٦٠٤٠	عدد	٢٤,٠٠	٢٣,٠٠	٠,٠٠	٢٣,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٨-أ
١٩	بالعدد عمل اختبار متلف للركائز Elastomeric Bearing مقاس C4 (300*400*72/40) TYPE .. و البند يشمل توريد الركيزة والاختبار والتقير	٠	١٩٢٤٠	عدد	٣,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جاري	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٩
اجمالي الاعمال التي تمت للكوبري حتى تاريخه																		
الإجمالي الاعمال التي تمت لأعمال الكهرياء بالكوبري حتى تاريخه																		
الإجمالي الاعمال التي تمت للبرايح حتى تاريخه																		
الإجمالي الاعمال التي تمت للطرق حتى تاريخه																		
الاجمالي الكلي																		
اجمالي الاعمال السابق صرفها (جاري ٨)																		
صافي الاعمال المستحق خلال المدة للمشروع (الرائجة)																		



مهندس / محمد سليمان
مهندس / محمد سامي عيد
مدير مشروع الهيئة
مدير عام المشروعات
مهندس / احمد العراقي

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
العنداقية (الحادية عشر - جنوب سيناء)

الهيئة العامة
للبحر والصيد
(GAB)



من عملية أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - المحفظة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ الصيانة من الكم ٢٠ الى الكم ٢٨ بطول ٨ كم (أعمال طرق - أعمال كباري - شدة ٥ ورزخ) تنفيذ شركة السداك بموجب للتشديد والبناء

مستخلص رقم (٦) جاري

العقد رقم: (٢٠٢٢/٢٠٢١/٥٧٥) - بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/١٨ شاملة المدة من (بدء الاعمال) حتى: ١٥/٠٩/٢٠٢٤

تحریر: / ۲۰۲۰



مدير عام المشروعات
مستشار / احمد عراقي

مدير مشروع البيئة
عمشينو / عمشينو

مجلس المدينة
شؤون / مكتب مدير

مجلس

مكتب تنمية التجارة
د/ مصطفى النور

