



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٢٢) بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرابخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى ٢٥٠ كجم/م^٣ اسمنت بورتلاندي مع الدمك الميكانيكي على ان تحقق الخرسانة رتبة لا تقل عن ١٧٥ كجم/م^٣ و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.


تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايضة : ١٥٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ١٤٥٩,٦٤٠
٣م	الكمية المنصرفة جاري ٦: ٨٦٣,٥٤٠

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
كريم العنونا

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٦)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند وبيانه : (٢٢) بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م

٥٩٦,١٠


مقدار العمل السابق :

الكمية	الإبعاد (متر)				الموقع الكيلومتری				تاریخ طلب التسليم	مستسل
	وصف العمل	حجم الماسورة	سمك	عرض	طول	قطر الماسورة	عدد المواسير	من		
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي و الشاحنات)										
٦٧,٠٥	خرسانة تغليف	٦٤,٦٢	١,٦٥	٣,٨	٢١,٠	1.2	2	71+000		١
٢٣,٨٢	خرسانة تغليف	٥,٨٨	٠,٩	١,١	٣٠,٠	0.5	1	71+916		٢
٦,٣٧	خرسانة تغليف	٢,٥٤	٠,٩	١,١	٩,٠	0.5	1	76+820		٣
٨,١٩	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٢١,٠	0.5	1	73+305		٤
١٣,٧٠	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		٢١,٠	0.5	1	73+305		٥
١٦,٨٠	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٤	٢	٢١,٠	1	1	73+295		٦
٢٨,٠١	خرسانة تغليف		١,٣٣٤		٢١,٠	1	1	73+295		٧
٣٢,٠٣	خرسانة تغليف		١,٣٣٤٦		٢٤,٠	1	1	72+895		٨
١٣,٠٧	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٣٣,٥	0.5	1	71+210		٩
٢١,٨٦	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		٣٣,٥	0.5	1	71+210		١٠
١٢,٨٧	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٣٣,٠	0.5	1	71+075		١١
٢١,٥٣	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		٣٣,٠	0.5	1	71+075		١٢
١٣,٧٠	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		٢١,٠	0.5	1	72+300		١٣
٨,١٩	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٢١,٠	0.5	1	71+340		١٤
١٣,٧٠	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		٢١,٠	0.5	1	71+340		١٥
١٢,٨٧	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٣٣,٠	0.5	1	71+345		١٦
٢١,٥٣	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		٣٣,٠	0.5	1	71+345		١٧
١٢,٨٧	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٣٣,٠	0.5	1	70+780		١٨
٢١,٥٣	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		٣٣,٠	0.5	1	70+780		١٩
٣٨,٤٠	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٤	٢	٤٨,٠	1	1	71+630		٢٠
٦٤,٠٣	خرسانة تغليف		١,٣٣٤		٤٨,٠	1	1	71+630		٢١
٧,٠٢	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	١٨,٠	0.5	1	72+115		٢٢
١١,٧٤	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		١٨,٠	0.5	1	72+115		٢٣
٥,٨٥	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	١٥,٠	0.5	1	78+740		٢٤
٩,٧٩	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		١٥,٠	0.5	1	78+740		٢٥
٨,١٩	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٢١,٠	0.5	1	79+335		٢٦

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد العنوني

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٦)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٢٢) بالمتر المكعب اعمال توريد و صب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م

٥٩٦,١٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)				الموقع الكيلومترات			تاريخ طلب التسليم	مسلسل
	وصف العمل	حجم الماسورة	سمك	عرض	طول	قطر الماسورة	عدد المواسير		
١٣,٧٠	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		٢١,٠	0.5	1	79+335	٢٧
٣,٥١	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٩,٠	0.5	1	78+600	٢٨
٥,٨٧	خرسانة تغليف		٠,٦٥٢٤		٩,٠	0.5	1	78+600	٢٩
١٥,٢١	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٣٩,٠	0.5	1	71+647	٣٠
١٠,٥٣	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٢٧,٠	0.5	1	70+040	٣١
٢,٣٤	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٦,٠	0.5	1	77+930	٣٢
٦,٦٠	خرسانة تغليف	١,٦٩٥٦	٠,٩	١,١	٦,٠	0.5	1	77+930	٣٣
٢٩,٣٥	خرسانة تغليف		١,٣٣٤		٢٢,٠	1	1	71+920	٣٤
٢٠,٢٥	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٥	٤,٥	٩,٠	1.5	2	77+620	٣٥
٣٨,٤٠	خرسانة تغليف	٣٨,٠٠٤٠	٢	٤,٣	٩,٠	1.5	2	77+620	٣٦
١٤,٢٥	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٥	١,٩	١٥,٠	1	1	78+080	٣٧
٢٠,٠٢	خرسانة تغليف	١٦,٩٥٦	١,٤٥	١,٧	١٥,٠	1	1	78+080	٣٨
٩,٣٦	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٤	١,٣	١٨,٠	0.5	1	73+080	٣٩
٢٤,٥٧	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٣	١,٣	٦٣,٠	0.5	1	71+330	٤٠
٤٠,٩٥	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٥	١,٣	٦٣,٠	0.5	1	71+393	٤١
٣,٨٠	خ.عادية فرشاة نضافة		٠,٤	١,٩	٥,٠	1	1	77+180	٤٢
٨٩,١٣	خرسانة تغليف	٣٥,٦٠٧٦	٠,٩	١,١	١٢٦,٠	0.5	1	71+330	٤٣
٨٦٣,٥٤	الكمية المنفذة خلال المدة								
١,٤٥٩,٦٤	الإجمالي (٣م)								

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد هاشم الجوز

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٦)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٢١) بالمتر الطولي اعمال توريد و تركيب براشخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ م
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

مقدار العمل السابق : ١١٥,٠٠ م/ط

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		تاريخ طلب التسليم	مسل
	وصف العمل	طول	عدد المواسير	من		
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي و الشاحنات)						
٢١,٠	مواسير قطر ١ م	٢١,٠	1	73+295		١
٢٤,٠	مواسير قطر ١ م	٢٤,٠	1	72+895		٢
٤٨,٠	مواسير قطر ١ م	٤٨,٠	1	71+630		٣
١٥,٠	مواسير قطر ١ م	١٥,٠	1	78+080		٤
٥,٠	مواسير قطر ١ م	٥,٠	1	77+180		٥
١١٣,٠٠		الكمية المنفذة خلال المدة				
٢٢٨,٠٠		الاجمالي (٣م)				

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٥) علاوة مسافة نقل الخلطة الاسفلتية للطبقة الرابطة والسطحية..

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٢م	كمية المقايسة : ١٠٠٢٩٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٩٨٣٧٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنصرفة جاري ٦: ٩٨٣٧٠,٠٠٠

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد العجوني

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٦)

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٥) علاوة مسافة نقل الخلطة الاسفلتية لطبقة الرابطة و السطحية

تنفيذ : شركة السلام انترناشونال للمقاولات والتجارة

٢٠٠٠ م

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلوميتري		مسلسل
	سطحية	عرض	طول	الى	من	
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)						
٦,٠٧٥,٠	رابطة	١٣,٥٠	٤٥٠	75+800	75+350	١
٤,٣٢٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٢٠	76+120	75+800	٢
١,٠٨٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٨٠	76+200	76+120	٣
٦,٧٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٥٠٠	76+700	76+200	٤
٣,١٥٠,٠	رابطة	١٠,٥٠	٣٠٠	77+000	76+700	٥
١,٣٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	١٠٠	77+100	77+000	٦
٤,٠٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	77+400	77+100	٧
٤,٠٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	77+700	77+400	٨
٤,٠٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	78+000	77+700	٩
٢,٧٠٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٢٠٠	78+200	78+000	١٠
٤,٠٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	78+500	78+200	١١
٤,٠٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	٣٠٠	78+800	78+500	١٢
٢,١٦٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	١٦٠	78+960	78+800	١٣
١,٣٥٠,٠	رابطة	١٣,٥٠	١٠٠	79+060	78+960	١٤
٦,٠٧٥,٠	سطحية	١٣,٥٠	٤٥٠	75+800	75+350	١٥
٤,٣٢٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٢٠	76+120	75+800	١٦
١,٠٨٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٨٠	76+200	76+120	١٧
٦,٧٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٥٠٠	76+700	76+200	١٨
٣,١٥٠,٠	سطحية	١٠,٥٠	٣٠٠	77+000	76+700	١٩
١,٣٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	١٠٠	77+100	77+000	٢٠
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	77+400	77+100	٢١
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	77+700	77+400	٢٢
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	78+000	77+700	٢٣
٢,٧٠٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٢٠٠	78+200	78+000	٢٤
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	78+500	78+200	٢٥
٤,٠٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	٣٠٠	78+800	78+500	٢٦
٢,١٦٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	١٦٠	78+960	78+800	٢٧
١,٣٥٠,٠	سطحية	١٣,٥٠	١٠٠	79+060	78+960	٢٨

٩٨,٣٧٠,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة
٩٨,٣٧٠,٠٠	الاجمالي (م)

٢٠٠٠ م ٩٨,٣٧٠,٠٠

اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :

الاستشاري

الشركة

مهندس الهادي
مدير المشروع

مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري

م.المكتب الفني

مهندس المشروع

محمد العنونا



مشروع: تطوير الطريق الدولى الساحلى فى المسافة من كم ٧٠ الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١٢) بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير (MCO) بمعدل ٢,٠٠ كجم/م² طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٢م	كمية المقايضة : ١٠٠٠٠٤,٠٠٠
٢م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٤٥٩٨٠,٠٠٠
٢م	الكمية المنصرفة جاري ٦: ١٦٠٩١,٠٠٠

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد رضا الجبوني

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



قائمة كميات المستخلص جاري (٦)

مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي من كم ٧٠ إلى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البلد وبيانه : (١٢) اعمال رش طبقة تشريب MCO

تنفيذ : شركة السلام اترناشونال للمقاولات والتجارة

٢م ٢٩٨٨٩,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومري		مسلسل
	طبقة MCO المنفذة	عرض	طول	الى	من	
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)						
٦,٣٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٤٥٠	75+800	75+350	١
٤,٤٨٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٢٠	76+120	75+800	٢
١,١٢٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٨٠	76+200	76+120	٣
٧,٠٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٥٠٠	76+700	76+200	٤
٣,٣٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١١,٠٠	٣٠٠	77+000	76+700	٥
١,٤٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	١٠٠	77+100	77+000	٦
٤,٢٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٠٠	77+400	77+100	٧
٤,٢٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٠٠	77+700	77+400	٨
٤,٢٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٠٠	78+000	77+700	٩
٢,٨٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٢٠٠	78+200	78+000	١٠
٤,٢٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٠٠	78+500	78+200	١١
٤,٢٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	٣٠٠	78+800	78+500	١٢
٢,٢٤٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	١٦٠	78+960	78+800	١٣
١,٤٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٤,٠٠	١٠٠	79+060	78+960	١٤
١,٢٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة			شغل شركة النيل		١٥
٢,٦٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٣,٠٠	٢٠٠	75+940	75+740	١٦
٢,٦٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٣,٠٠	٢٠٠	76+140	75+940	١٧
١,٣٠٠,٠٠	طبقة MCO المنفذة	١٣,٠٠	١٠٠	76+240	76+140	١٨
١٦,٠٩١,٠٠		الكمية المنفذة خلال المدة				
٤٥,٩٨٠,٠٠		الاجمالي (م ^١)				

٢م ٤٥,٩٨٠,٠٠

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

الشركة

م.المكتب الفني

مهندس المشروع

الاستشاري


مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

محمد خالدي

مهندس البيئة

مدير المشروع



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند وبيانه: (١٠) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها عن ٨٠% طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.


تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

كمية المقايسة : ٥٠٠٠٠,٠٠٠	٣م
الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٤٥٦٢٠,٧٠٠	٣م
الكمية المنصرفة جاري ٦: ٧٨٢٤,٠٠٠	٣م

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد خالص

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٦)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم الهند و بانه : (١٠) اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م ٣٧٧٩٦,٧٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)				الموقع الكيلومري		الطريق	مسلسل
	طبقة الأساس المنفذة	سمك	عرض	طول	الى	من		
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي و الشاحنات)								
٦٠٠	اساس اولي	٠,٢	١٥	٢٠٠	75+420	75+220	طريق شاحنات	١
٩٦٠	اساس اولي	٠,٢	١٥	٣٢٠	75+740	75+420	طريق شاحنات	٢
٦٠٠	اساس اولي	٠,٢	١٥	٢٠٠	75+940	75+740	طريق شاحنات	٣
٦٠٠	اساس اولي	٠,٢	١٥	٢٠٠	76+140	75+940	طريق شاحنات	٤
٦٠٠	اساس اولي	٠,٢	١٥	٢٠٠	76+340	76+140	طريق شاحنات	٥
٤٨٠	اساس اولي	٠,٢	١٥	١٦٠	76+500	76+340	طريق شاحنات	٦
٦٠٠	اساس اولي	٠,٢	١٥	٢٠٠	76+700	76+500	طريق شاحنات	٧
٥٨٠	اساس ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	75+940	75+740	طريق شاحنات	٨
٥٨٠	اساس ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	76+140	75+940	طريق شاحنات	٩
٥٨٠	اساس ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	76+340	76+140	طريق شاحنات	١٠
٤٦٤	اساس ثانية	٠,٢	١٤,٥	١٦٠	76+500	76+340	طريق شاحنات	١١
٥٨٠	اساس ثانية	٠,٢	١٤,٥	٢٠٠	76+700	76+500	طريق شاحنات	١٢
٦٠٠	اساس اولي	٠,٢	١٥	٢٠٠	72+180	71+980	طريق شاحنات	١٣
٧,٨٢٤,٠٠		الكمية المنفذة خلال المدة						
٤٥,٦٢٠,٧٠		الاجمالي (٣م)						

٣م

٤٥,٦٢٠,٧٠

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري

مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري

الشركة

م.المكتب الفني

مهندس المشروع

م.المكتب الفني

محمد حبيب



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٩) بالمتر المكعب اعمال توريد و تشغيل اترية صالحة للردم و مطابقة للمواصفات و التشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م	كمية المقايضة : ٩٢٠٠٠,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٨٩٧٧٨,٥٤٠
٣م	الكمية المنصرفة جاري ٦ : ٨٦٥٠,٧٤٠

مهندس الهيئة
المدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد بن علي

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٦)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٩) أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م ٨١,١٢٧,٨

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلوميتري		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	مكان العمل	بيان الاعمال بالمقايضة
	ارتفاع	عرض	طول	الى	من				
اتجاه بورسعيد									
٢,٥٩٣,٥٠	٠,٦	٦,١٧٥	٧٠٠	76+140	75+440			طريق الشاحنات	
٧٠٥,٦٠	٠,٦	٨,٤٠٠	١٤٠	78+300	78+160			طريق الشاحنات	
٨٢٦,٨٠	٠,٦	٦,٨٩٠	٢٠٠	76+340	76+140			طريق الشاحنات	
٩٩٠,٠٠	٠,٦	٥,٥٠٠	٣٠٠	75+120	74+820			طريق الشاحنات	
٢,٣٠٤,٠٠	٠,٦	١٢,٠٠٠	٣٢٠	75+440	75+120			طريق الشاحنات	
١,٢٣٠,٨٤	٠,٦	٧,٨٩٠	٢٦٠	78+600	78+340			طريق الشاحنات	
٨,٦٥٠,٧٤٠						الكمية المنفذة خلال المدة			
٨٩,٧٧٨,٥٤٠						الاجمالي (م³)			
				٣م	٨٩,٧٧٨,٥٤	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :			

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد بن العيون

الشركة
م. المكتب الفني
مهندس المشروع



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد


رقم البند و بيانه : (٧) بالمتر المكعب اعمال حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخر و نقل الاتربة غير الصالحة او الزائدة طبقا للشروط والمواصفات والرسومات وتعليمات المهندس.
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م	كمية المقايضة : ٥١٠٠٦,٠٠٠
٣م	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٤٣٨٨٣,٥٣٨
٣م	الكمية المنصرفة جاري ٦: ١٠٨٧٦,٣٢٨

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد عبد الحليم

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٦)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٧) أعمال حفر في جميع انواع التربة ما عدا الصخر

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م

٣٣,٠٠٧,٢١

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)			الموقع الكيلومري		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايضة
	العرض	الطول	الارتفاع	الي	من			
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)								
٢٥٩٢,٨		٤٣٢٢	0.6	76+140	75+440		قطع	١
٥٩٢,٨		988	0.6	78+120	77+980		قطع	٢
١٠١٧,٩		1696.5	0.6	72+680	72+580		قطع	٣
٧١٩,٢٨٨		1198.98	0.6	71+400	71+320		قطع	٤
٨٢٧,٤		1379	0.6	76+340	76+140		قطع	٥
٩٩٠		1650	0.6	75+120	74+820		قطع	٦
١٢٣٠,٨٤		2051.4	0.6	75+440	75+120		قطع	٧
٥٦٧	1.5	126	3	71+456	71+330		حفر البرايخ	٨
٢,٣٣٧,٢٠			0.5	75+440	74+660		قطع	١٦
الكمية المنفذة خلال المدة								
١٠,٨٧٦,٣٣								
الاجمالي (م ^٢)								
٤٣,٨٨٣,٥٤								
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :								
٣م ٤٣,٨٨٣,٥٤								

مهندس الهيئة
المدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد بن علي

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٤) بالعدد نقل اشجار و نخيل و نقلها للاماكن التي تحددها الهيئة طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.


تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

عدد	كمية المقايضة : ٤٠٤٠,٠٠٠
عدد	الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٤٠٢٠,٠٠٠
عدد	الكمية المنصرفة ٦: ٣٦٣٦,٠٠٠

مهندس الهيئة
أحمد
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد عبد الحليم

الشركة
م. المكتب الفني
مهندس المشروع
محمد



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٦)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٤) بالعدد ازالة اشجار ونخيل

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

عدد

٣٨٤,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)	الموقع الكيلومتری		تاریخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايضة
	طول	الى	من			
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)						
٣٦٦,٠٠	١٠٠٠	71+000	70+000	٢٣/١٠/٢٠٢٢	TR1	القطاع الاول
٨٥٠,٠٠	١٠٠٠	72+000	71+000	٢٣/١٠/٢٠٢٢	TR2	القطاع الثاني
٩٧٠,٠٠	١٠٠٠	73+000	72+000	٢٣/١٠/٢٠٢٢	TR3	القطاع الثالث
١,٤٥٠,٠٠	٥١٥٠	79+150	74+000	٢٢/١١/٢٠٢٢	TR4	القطاع الرابع
٣,٦٣٦,٠٠	الكمية المنفذة خلال المدة					
٤,٠٢٠,٠٠	الاجمالي (عدد)					
عدد		٤,٠٢٠,٠٠		اجمالي ما تم تنفيذة حتى تاريخه :		

مهندس الهيئة

مدير المشروع

الاستشاري

مهندس الاستشاري

مدير الاستشاري

الشركة

م.المكتب الفني

مهندس المشروع



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (٣) بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة مباني او خرسانة عادية او مسلحة او ارضية او دبش مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع للمقابل العمومية طبقا للشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.
تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢٧٠٠ م^٣ كم^٣ حالي الجنون

كمية المقايضة : ١٦٨٠,٠٠٠

الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٧٣٠,٨٩٠

الكمية المنصرفة ٦: ٣٨٠,٤٢٠

مهندس الهيئة

مدير المشروع

الاستشاري

مهندس الاستشاري


مدير الاستشاري

حالي الجنون

الشركة

م.المكتب الفني

مهندس المشروع



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٦)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند وبيانه : (٣) بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة خرسانات

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات والتجارة

٣م ٣٥٠,٤٧

مقدار العمل السابق :

الكمية	الموقع الكيلومري		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايضة
	الابعاد (متر)	من الى			
	طول				
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)					
٣٦٢,٤٠	١٠٠	71+440	71+340	ميزان بسكول	
٤,٥٩		74+960		YAFTA	
٤,٥٩		74+470		YAFTA	
٨,٨٤		73+960		YAFTA	
٣٨٠,٤٢	الكمية المنفذة خلال المدة				
٧٣٠,٨٩	الاجمالي (م ^٣)				
٣م	٧٣٠,٨٩	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :			

مهندس الهيئة

الاستشاري

الشركة

مدير المشروع

مهندس الاستشاري

م.المكتب الفني

مدير المشروع

مدير الاستشاري

مهندس المشروع

محمد العيون

محمد العيون



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١) بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقا لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٢٢٥.١٩

كمية المقايسة : ١.٢١٩,٠٠٠ م^٣

الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٧٨٠.٦,٥٢٠ م^٣


الكمية المنصرفة جاري ٦: ٥٢٢,٥٢٠ م^٣

٢٢٥.١٩
محمد هاشم

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد هاشم

الشركة
م.المكتب الفني
مهندس المشروع



قائمة كميات بالمستخلص جاري (٦)

مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم البند و بيانه : (١) بالتر المكعب قطع و ازالة طبقات اسفلتية قديمة

تنفيذ: شركة السلام انترناشيونال للمقاولات و التجارة

٣م

١,٥٣٤,٠٠

مقدار العمل السابق :

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومري		تاريخ طلب التسليم	كود طلب التسليم	بيان الاعمال بالمقايضة
	طول	السمك	الى	من			
اتجاه بورسعيد (الطريق الرئيسي)							
٧٥٦,٧٢	٧٢٠,٠٠	0.08	76+100	75+380		١	القطاع الاول
٩٥٠,٠٠	٨٠٠,٠٠	0.08	76+900	76+100		٢	القطاع الثاني
١,٠٦٠,٠٠	٢١٠٠,٠٠	0.08	79+000	76+900		٣	القطاع الثالث
٣,٥٠٥,٨٠	٧٨٠,٠٠	0.75	75+440	74+660		٤	القطاع الرابع
الكمية المنفذة خلال المدة							
٦,٢٧٢,٥٢							
الاجمالي (م ^٣)							
٧,٨٠٦,٥٢							
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه :							
٧,٨٠٦,٥٢							
٢م							

مهندس الهيئة
مدير المشروع

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد العبدون

الشركة
م. المكتب الفني
مهندس المشروع



مشروع: تطوير الطريق الدولي الساحلي في المسافة من كم ٧٠ الى كم ٨٠ اتجاه بورسعيد

رقم المندوب و بيانه : (٢١) بالمتر الطولي اعمال توريد و تركيب برايبخ مواسير سابقة التجهيز قطر داخلي ١ متر و سمك ٦ سم من الخرسانة المسلحة بنسبة خلط ٣٥٠ كجم اسمنت مقاوم للكبريتات + ٨ م ٣ زلط + ٤ م ٣ رمل باستخدام شبكة من حديد التسليح قطر ١٠ مم المشرب عالي المقاومة رتبة ٥٢/٣٦ بمعدل ٥ للمتر الطولي ف اتجاه المحور و قطر ٦ مم بمعدل ١٦ في الاتجاه العمودي مع تدعيم نهايات الماسورة بخوص من الحديد مع عزل الوصلات بالخيش المقطرن و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لنشروط و المواصفات و الرسومات و تعليمات المهندس.

تنفيذ: شركة انترناشيونال للمقاولات و التجارة

١٩٩
كمية المقايضة : ٢٨٩,٠٠٠ م/ط
الكمية المنفذة حتى تاريخه: ٢٢٨,٠٠٠ م/ط
الكمية المنصرفة جاري ٦: ١١٣ م/ط
١٩٠
٦٣٨٤,٠٠٠
محمد هاشم البعنوان

مهندس الهيئة
١٢
مدير المشروع
٢٥٤

الاستشاري
مهندس الاستشاري
مدير الاستشاري
محمد هاشم البعنوان

الشركة
م. المكتب الفني
مهندس المشروع