



مشروع إنشاء كوبري أبو شوشة أعلى المزلقان المسكة الجديد  
بند رقم ٤٠ - بالمتر المكعب أعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة حتى ارتفاع ٦ متر  
تجميعية الحصر الهندسي لكمية الأعمدة ارتفاع حتى ٦ متر - - حتى عمل مستخلص رقم ٧

المحور	منسوب أسفل الهامة	CUT OFF LEVEL	الارتفاع	قطر العمود	مساحة مقطع العمود	الكمية م <sup>٣</sup>	المحور	منسوب أسفل الهامة	CUT OFF LEVEL	الارتفاع	قطر العمود	مساحة مقطع العمود	الكمية م <sup>٣</sup>
A9	١٠٢.٩٩٥	١٠٠.١٢٠	٢.٨٧٥	١.٢٠٠	١.١٣٠	٣.٢٥٠	A10	١٠٤.٦٧٧	٩٩.١٥٠	٥.٥٢٧	١.٢٠٠	١.١٣٠	١.٢٤٨
A9	١٠٣.٢٣٠	١٠٠.١٢٠	٣.١١٠	١.٢٠٠	١.١٣٠	٣.٥١٦	A10	١٠٤.٦٧٧	٩٩.١٩٠	٥.٤٨٧	١.٢٠٠	١.١٣٠	١.٢٠٣
A10	١٠٣.٧٥٩	١٠٠.٠١٥	٣.٧٤٤	١.٢٠٠	١.١٣٠	٤.٢٣٢	A10	١٠٤.٦٧٧	٩٨.٩٣٠	٥.٧٤٧	١.٢٠٠	١.١٣٠	١.٤٩٦
A10	١٠٣.٧٥٩	١٠٠.٠١٥	٣.٧٤٤	١.٢٠٠	١.١٣٠	٤.٢٣٢	A10	١٠٤.٦٧٧	٩٨.٩٦٠	٥.٧١٧	١.٢٠٠	١.١٣٠	١.٤٦٢
A12	١٠٤.٨٤٥	٩٩.٧٤٥	٥.١٠٠	١.٢٠٠	١.١٣٠	٥.٧٦٥	A10	١٠٤.٦٧٧	٩٩.٠٤٠	٥.٦٣٧	١.٢٠٠	١.١٣٠	١.٣٧٢
A13	١٠٤.٥٠٥	٩٩.٥٩٠	٤.٩١٥	١.٢٠٠	١.١٣٠	٥.٥٥٦	A10	١٠٤.٦٧٧	٩٨.٨١٠	٥.٨٦٧	١.٢٠٠	١.١٣٠	١.٣٣٢
A13	١٠٤.٥٠٥	٩٩.٥٩٠	٤.٩١٥	١.٢٠٠	١.١٣٠	٥.٥٥٦	A10	١٠٤.٦٧٧	٩٩.٠١٠	٥.٦٦٧	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٤.٤٤٩
A14	١٠٤.٦٤٤						A16	١٠٤.٢٣٢	٩٩.٤٠٧	٤.٨٢٥	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٣.٧٨٨
A14	١٠٤.٦٤٤	٩٨.٨٨٥	٥.٧٥٩	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٤.٥٢١	A16	١٠٤.٢٣٢	٩٩.٤٠٧	٤.٨٢٥	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٣.٧٨٨
A14	١٠٤.٦٤٤	٩٨.٩٣٥	٥.٧٠٩	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٤.٤٨٢	A17	١٠٤.١٤٥	٩٩.٥١٠	٤.٦٣٥	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٣.٦٣٨
A14	١٠٤.٦٤٤	٩٨.٩٥٥	٥.٦٨٩	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٤.٤٦٦							
A14	١٠٤.٦٤٤	٩٨.٩٠٥	٥.٧٣٩	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٤.٥٠٥							
A14	١٠٤.٦٤٤	٩٨.١٠٥	٦.٥٣٩	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٥.١٣٣							
A14	١٠٤.٦٤٤	٩٩.٠٥٥	٥.٥٨٩	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٤.٣٨٧							
A14	١٠٤.٦٤٤	٩٩.٠٣٥	٥.٦٠٩	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٤.٣٠٠							
الاجمالي						٥٩.٦٠١	الاجمالي						٥٤.٠٧٦
من محور A1 إلى محور A7 بعدد 21 عمود + من محور A22 إلى محور A27 بعدد 11 عمود				٨٦.١١٠	عدد 2 عمود محور A8 + عدد 2 عمود محور A11 + عدد 1 عمود محور A12L + عدد 1 عمود محور A17L + عدد 8 أعمدة من محور A18 وحتى محور A21				٥٤.٩٩٠				
إجمالي كميات الأعمدة المنفذة ارتفاع حتى 6 متر				٢٥٤.٧٧٧									
إجمالي الكمية المدرجة حتى مستخلص رقم ٦ - جاري				١٩٢.٢٣٠									
إجمالي الكمية المراد إدراجها في مستخلص رقم ٧ - جاري				٦٢.٥٤٧									

بند رقم ٤١ - بالمتر المكعب أعمال الخرسانة المسلحة للأعمدة ارتفاع أكبر من ٦ متر  
تجميعية الحصر الهندسي لكمية الأعمدة ارتفاع أكبر من ٦ متر - - حتى عمل مستخلص رقم ٧

المحور	منسوب أسفل الهامة	CUT OFF LEVEL	الارتفاع	قطر العمود	مساحة مقطع العمود	الكمية م <sup>٣</sup>
A14	١٠٤.٦٤٤	٩٨.٥٩٥	٦.٠٤٩	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٤.٧٤٨
A15	١٠٤.٦٧٧	٩٧.٣٢٠	٧.٣٥٧	١.٢٠٠	١.١٣٠	٨.٣١٦
A22	١٠٣.١٣١	٩٦.٨٦٠	٦.٢٧١	١.٠٠٠	٠.٧٨٥	٤.٩٢٣
إجمالي كميات الأعمدة المنفذة ارتفاع أكبر من ٦ متر				١٧.٩٨٨		
إجمالي الكمية المدرجة حتى مستخلص رقم ٦ - جاري				١٤.٩٢٤		
إجمالي الكمية المراد إدراجها في مستخلص رقم ٧ - جاري				٣.٠٦٤		

مهندس الشركة

مهندس الشركة  
مهندس الهيئة

الهامات				المحور
ملاحظات	إجمالي كمية الخرسانة للهامات	إجمالي كمية الخرسانة للهامة الواحدة	العدد	
هامة	٣٥.٣٣.	٣٥.٣٣.	١.٠٠	A١
مرايا	٨.٨٣.	٨.٨٣.	١.٠٠	
هامة	٣٥.٣٣.	٣٥.٣٣.	١.٠٠	A٤
هامة	٤٠.٢٨.	٤٠.٢٨.	١.٠٠	A٨
هامة	٣٦.٠٩.	٣٦.٠٩.	١.٠٠	A٩
هامة	٣٦.٠٩.	٣٦.٠٩.	١.٠٠	A١٠
هامة	٣٦.٠٩.	٣٦.٠٩.	١.٠٠	A١١
هامة	٣٦.٠٩.	٣٦.٠٩.	١.٠٠	A١٢
هامة	٤٥.٠٠٠	٤٥.٠٠٠	١.٠٠	A١٣
هامة	١١٠.٠٠٠	١١٠.٠٠٠	١.٠٠	A١٤
هامة	١٠٨.٠٠٠	١٠٨.٠٠٠	١.٠٠	A١٥
هامة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١.٠٠	A١٦
هامة	٣٦.٠٩.	٣٦.٠٩.	١.٠٠	A١٧
هامة	٣٦.٠٩.	٣٦.٠٩.	١.٠٠	A١٨
هامة	٣٦.٠٩.	٣٦.٠٩.	١.٠٠	A١٩
هامة	٣٦.٠٩.	٣٦.٠٩.	١.٠٠	A٢٠
هامة	٤٠.٢٨.	٤٠.٢٨.	١.٠٠	A٢١
هامة	٣٥.٣٣.	٣٥.٣٣.	١.٠٠	A٢٤
هامة	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١.٠٠	A٢٧
مرايا	٠.٠٠٠	٠.٠٠٠	١.٠٠	
	٧٤٧.١٠٠		٢٠.٠٠	مجموع
	٥٢٧.٢٦٨	إجمالي التكمية المدرجة حتى مستخلص رقم ٦ - جاري		
	٢١٩.٨٣٢	إجمالي التكمية المراد إدراجها في مستخلص رقم ٧ - جاري		

*[Signature]*

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



مشروع إنشاء كوبرى أبو شوشة أعلى المزلقان المسكة الحديد  
بند رقم ٥٠ - توريد وتوضيب ورص صلب التسليح ( ٦٠ / ٤٠ )  
تجميعية الحصر الهندسى لكمية حديد التسليح لأعمال المنفذة حتى عمل مستخلص رقم ٧

ملاحظات	الهامات			الأعمدة			المخدرات			الخوازيق			المحور
	الإجمالي	العدد	الكمية للهامة الواحدة	الإجمالي	العدد	الكمية للعمود الواحد	الإجمالي	العدد	الكمية للمخدة الواحدة	الإجمالي	العدد	الكمية للخازوق الواحد	
	١٠,٤٠٠	١,٠٠٠	١٠,٤٠٠	١,٢٩٣			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	أ١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٣٧١			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	أ٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٧٦٧			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	أ٣
	٩,١٩٠	١,٠٠٠	٩,١٩٠	٢,١٣٦			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	أ٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,١٨٢			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	أ٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٤٧٤			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	أ٦
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٧٥٢			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	أ٧
	١١,٢٣١	١,٠٠٠	١١,٢٣١	٣,٣٤٠	١,٧٢٠	١,٦٢٠	٥,٣٣٨	٢,٠٠٠	٢,٦٦٩	٨,٢٣٢	٤,٠٠٠	٢,٠٥٨	أ٨
	٨,٥٥٥	١,٠٠٠	٨,٥٥٥	٠,٠٠٠			٥,٣٣٨	٢,٠٠٠	٢,٦٦٩	٨,٢٣٢	٤,٠٠٠	٢,٠٥٨	أ٩
	٨,٥٥٥	١,٠٠٠	٨,٥٥٥	٠,٠٠٠			٥,٣٣٨	٢,٠٠٠	٢,٦٦٩	٨,٢٣٢	٤,٠٠٠	٢,٠٥٨	أ١٠
	٩,٣٤٤	١,٠٠٠	٩,٣٤٤	٥,٧٠٨	٢,٠٠٠	٢,٨٥٤	٥,٣٣٨	٢,٠٠٠	٢,٦٦٩	٨,٢٣٢	٤,٠٠٠	٢,٠٥٨	أ١١
	٩,٣٤٤	١,٠٠٠	٩,٣٤٤	٦,١٢٠	٢,٠٠٠	٣,٠٦٠	٢,٦٦٩	١,٠٠٠	٢,٦٦٩	٨,٢٣٢	٤,٠٠٠	٢,٠٥٨	أ١٢
	٩,٤٠٠	١,٠٠٠	٩,٤٠٠	٢,٢٢٠			٢,٧٤٥	١,٠٠٠	٢,٧٤٥	٠,٠٠٠			أ١٣
	١٥,١٧٩	١,٠٠٠	١٥,١٧٩	٠,٠٠٠			١٠,٠٢٨	٢,٠٠٠	٥,٠١٤	١٢,٠٥٢	٤,٠٠٠	٣,٠١٣	أ١٤
	٢٨,٧٢٠	١,٠٠٠	٢٨,٧٢٠	١١,٢٢٤	٨,٠٠٠	١,٤٠٣	١,٠٠٠			٢٤,٥٢٠	٨,٠٠٠	٣,٠٦٥	أ١٥
	١١٠,٥١٨	٩,٠٠٠		٤٥,٣٦٧	١٣,٧٢٠		٣٦,٧٩٤	١٢,٠٠٠		١٦٥,٣٠٢	٥٣,٠٠٠		الإجمالي

مهندس الهيئة  
سبحان محمد عبد الله

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبرى ابو شوشة أعلى المزلقان السكة الحديد  
بند رقم ٥٠ - توريد وتوضيب ورص صلب التسليح ( ٦٠ / ٤٠ )



تجميعية الحصر الهندسى لكمية حديد التسليح للأعمال المنفذة حتى عمل مستخلص رقم ٧

ملاحظات	الهامات			الأعمدة			المخدات			الخوازيق			المحور
	الإجمالي	العدد	الكمية للهامة الواحدة	الإجمالي	العدد	الكمية للعمود الواحد	الإجمالي	العدد	الكمية للمخدة الواحدة	الإجمالي	العدد	الكمية للخازوق الواحد	
	١١٠,٥٢	٩,٠٠		٤٥,٣٧	١٣,٧٢		٣٦,٧٩	١٢,٠٠		١٦٥,٣٠	٥٣,٠٠		مقابلته
	٣٣,١٤٠	١,٠٠٠	٣٣,١٤٠	٩,٥٦٨	٨,٠٠٠	١,١٩٦	٠,٠٠٠			٢٢,٨٦٤	٨,٠٠٠	٢,٨٥٨	٨١٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			١١,٩١٢	٢,٠٠٠	٥,٩٥٦	٧,٤٧٠	٢,٠٠٠	٣,٧٣٥	٨١٦
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠			٠,٠٠٠			٦,٠٢٦	٢,٠٠٠	٣,٠١٣	
	١١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١,٠٠٠	٢,٩٧١	١,٠٠٠	٢,٩٧١	٢,٦٦٩	١,٠٠٠	٢,٦٦٩	٨,٢٣٢	٤,٠٠٠	٢,٠٥٨	٨١٧
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٩٧١	١,٠٠٠	٢,٩٧١	٢,٧٤٥	١,٠٠٠	٢,٧٤٥	٠,٠٠٠			
	١١,٠٠٠	١,٠٠٠	١١,٠٠٠	٢,٨٨٦	١,٠٠٠	٢,٨٨٦	٢,٦٦٩	١,٠٠٠	٢,٦٦٩	٨,٢٣٢	٤,٠٠٠	٢,٠٥٨	٨١٨
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٧٣١	١,٠٠٠	٢,٧٣١	٢,٦٦٩	١,٠٠٠	٢,٦٦٩	٠,٠٠٠			
	٩,٣٩١	١,٠٠٠	٩,٣٩١	٤,٥١٨	٢,٠٠٠	٢,٢٥٩	٥,٣٣٨	٢,٠٠٠	٢,٦٦٩	٨,٢٣٢	٤,٠٠٠	٢,٠٥٨	٨١٩
	٩,٣٩١	١,٠٠٠	٩,٣٩١	٣,٨١٦	٢,٠٠٠	١,٩٠٨	٥,٣٣٨	٢,٠٠٠	٢,٦٦٩	٨,٢٣٢	٤,٠٠٠	٢,٠٥٨	٨٢٠
	١١,٢٣١	١,٠٠٠	١١,٢٣١	٣,٠٧٢	٢,٠٠٠	١,٥٣٦	٥,٣٣٨	٢,٠٠٠	٢,٦٦٩	٨,٢٣٢	٤,٠٠٠	٢,٠٥٨	٨٢١
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٩٣٠			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	٨٢٢
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٨٩			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	٨٢٣
	٩,١٩٠	١,٠٠٠	٩,١٩٠	١,٧٧٥			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	٨٢٤
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٨٣٧			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	٨٢٥
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٨١٧			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	٨٢٦
	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٤٦٨			٠,٠٠٠			١٢,٥١٠	٣,٠٠٠	٤,١٧٠	٨٢٧
	٢٠٤,٨٦١	١٦,٠٠٠		٩٠,٣١٦	٣١,٧٢٠		٧٥,٤٧٢	٢٤,٠٠٠		٣١٧,٨٨٢	١٠٣,٠٠٠		

مهندس الهيئة  
م. السيد / محمد / احمد / احمد

مهندس الشركة



مشروع إنشاء كوبري أبو شوشة أعلى المزلقان السكة الحديد  
بند رقم ٥٠ - توريد وتوضيب ورش صلب التسليح (٦٠ / ١٠)  
تجميعه الحصر الهندسي لكمية حديد التسليح للأعمال المنفذة حتى عمل مستخلص رقم ٧

	باكيتية ٤ - ٨
٤٣,٢٦٣	وبيات
٦,٩١٩	ديفزام A٥
٦,٩١٩	ديفزام A٦
٦,٩١٩	ديفزام A٧
٢,٧١٦	ديفزام A٤
٢,٧١٦	ديفزام A٨
٦٩,٤٥٢	

الكمر سابق الصب						المحور
إجمالي حديد أكبر من 12 م	الكمية للكمرة الواحدة حديد أكبر من 12 م	إجمالي حديد حتى 12 م	الكمية للكمرة الواحدة حديد حتى 12 م	العدد	النوع	
١٠,٠٠٨	٢,٥٠٢	٢٣,١٢٨	٥,٧٨٢	٤,٠٠	وسطي	A ١١ - A ١٢
٥,٠٠٤	٢,٥٠٢	١١,٤٩٤	٥,٧٤٧	٢,٠٠	طرفي	
١٠,٠٠٨	٢,٥٠٢	٢٣,١٢٨	٥,٧٨٢	٤,٠٠	وسطي	A ١٢ - A ١٣
٥,٠٠٤	٢,٥٠٢	١١,٤٩٤	٥,٧٤٧	٢,٠٠	طرفي	
١٠,٠٠٨	٢,٥٠٢	٢٣,١٢٨	٥,٧٨٢	٤,٠٠	وسطي	A ١٧ - A ١٨
٥,٠٠٤	٢,٥٠٢	١١,٤٩٤	٥,٧٤٧	٢,٠٠	طرفي	
١٠,٠٠٨	٢,٥٠٢	٢٣,١٢٨	٥,٧٨٢	٤,٠٠	وسطي	A ١٨ - A ١٩
٥,٠٠٤	٢,٥٠٢	١١,٤٩٤	٥,٧٤٧	٢,٠٠	طرفي	
١٠,٠٠٨	٢,٥٠٢	٢٣,١٢٨	٥,٧٨٢	٤,٠٠	وسطي	A ١٩ - A ٢٠
٥,٠٠٤	٢,٥٠٢	١١,٤٩٤	٥,٧٤٧	٢,٠٠	طرفي	
١٠,٠٠٨	٢,٥٠٢	٢٣,١٢٨	٥,٧٨٢	٤,٠٠	وسطي	A ٢٠ - A ٢١
٥,٠٠٤	٢,٥٠٢	١١,٤٩٤	٥,٧٤٧	٢,٠٠	طرفي	
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١,٢٢٦	١٣,٧٤٢	٣,٠٠	وسطي	A ١٤ - A ١٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	طرفي	
٩٠,٠٧٢		٢٤٨,٩٥٨		٣٩,٠٠		

**مهندس الشركة**


12


مهندس الهيئة  
محمد البدر حسين

مشروع إنشاء كوبرى أبو شوشة أعلى المزلقان السكة الحديد  
بند رقم ٥٠ - توريد وتوضيب ورص صلب التسليح ( ٦٠ / ٤٠ )  
تجميعية الحصر الهندسى لكمية حديد التسليح للأعمال المنفذة حتى عمل مستخلص رقم ٧

البنء	كمية الحديد حتى طول 12 م	كمية الحديد أكبر من 12 م
الخوازيق	٣١٧,٨٨٢	٠,٠٠٠
المخدرات	٧٥,٤٧٢	٠,٠٠٠
الأعمدة	٩٠,٣١٦	٠,٠٠٠
الهلمات	٢٠٤,٨٦١	٠,٠٠٠
الكمر سابق الصب	٢٤٨,٩٥٨	٩٠,٠٧٢
باكفة A4 - A8	٦٩,٤٥٢	٠,٠٠٠
الإجمالى المنفذ	١٠٠٦,٩٤١	٩٠,٠٧٢
الكمفة المدرجة بمستخلص رقم 6 - جارى	٨٧٦,٢٣٠	٨٠,٠٤٤
الكمفة المراد إدراجها فى مستخلص رقم 7 - جارى	١٣٠,٧١١	١٠,٠٢٨

مهندس الشركة



مهندس الهيئة  


مشروع إنشاء كوبرى ابو شوشة اعظم المزلقان السكة الحديد  
بند رقم ٧٠ - بالحدود وتوريد وتركيب كراسي الارتكاز TYPE C١ مقاس ٤٠٠ \* ٥٠٠ \* ١٨٨  
تجميعية الحصر الهندسى لكمية الكمر سابق الصب حتى عمل مستخلص رقم ٧



كراسي الارتكاز		المحور
العدد	النوع	
٦,٠٠	A١١	A ١١ - A ١٢
٦,٠٠	A١٢	
٦,٠٠	A١٢	A ١٢ - A ١٣
٦,٠٠	A١٣	
٦,٠٠	A١٧	A ١٧ - A ١٨
٦,٠٠	A١٨	
٦,٠٠	A١٨	A ١٨ - A ١٩
٦,٠٠	A١٩	
٦,٠٠	A١٩	A ١٩ - A ٢٠
٦,٠٠	A٢٠	
٦,٠٠	A٢٠	A ٢٠ - A ٢١
٦,٠٠	A٢١	
٠,٠٠	A٨	A ٨ - A ٩
٦,٠٠	A٩	
٦,٠٠	A٩	A ٩ - A ١٠
٠,٠٠	A١٠	
٨٤,٠٠	الإجمالي	
٤٠,٠٠	إجمالي الكمية المدرجة حتى مستخلص رقم 6 - جاري	
٤٤,٠٠	إجمالي الكمية المراد إدراجها في مستخلص رقم 7 - جاري	

مهندس الهيئة  
[Signature]

مهندس الشركة  
[Signature]

مشروع إنشاء كوبري أبو شوشة أعلى المزلقان السكة الحديد  
بند رقم ٧١ - بالمرئ المكعب أعمال الخرسانة المسلحة سابقة الصب  
تجميعية الحصر الهنسي لكعبة الكمر سابق الصب حتى عمل منتهلصن رقم ٧



الكمر سابق الصب				المحور
إجمالي كمية الخرسانة للكمز سابق الصب	إجمالي كمية الخرسانة للكمرة الواحدة	العدد	النوع	
٦٦,١٦٠	١٦,٥٤٠	٤,٠٠	وسطى	A ١١ - A ١٢
٣٣,٧٦٠	١٦,٨٨٠	٢,٠٠	طرفي	
٦٦,١٦٠	١٦,٥٤٠	٤,٠٠	وسطى	A ١٢ - A ١٣
٣٣,٧٦٠	١٦,٨٨٠	٢,٠٠	طرفي	
٦٦,١٦٠	١٦,٥٤٠	٤,٠٠	وسطى	A ١٧ - A ١٨
٣٣,٧٦٠	١٦,٨٨٠	٢,٠٠	طرفي	
٦٦,١٦٠	١٦,٥٤٠	٤,٠٠	وسطى	A ١٨ - A ١٩
٣٣,٧٦٠	١٦,٨٨٠	٢,٠٠	طرفي	
٦٦,١٦٠	١٦,٥٤٠	٤,٠٠	وسطى	A ١٩ - A ٢٠
٣٣,٧٦٠	١٦,٨٨٠	٢,٠٠	طرفي	
٦٦,١٦٠	١٦,٥٤٠	٤,٠٠	وسطى	A ٢٠ - A ٢١
٣٣,٧٦٠	١٦,٨٨٠	٢,٠٠	طرفي	
١٠٠,٥٠٠	٣٣,٥٠٠	٣,٠٠	وسطى	A ١٤ - A ١٥
٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	طرفي	
٧٠٠,٠٢٠		٣٩,٠٠		
٥٢٨,٥٤٠	إجمالي الكمية المدرجة حتى مستخلص رقم ٦ - جاري			
١٧١,٤٨٠	إجمالي الكمية المراد إدراجها في مستخلص رقم ٧ - جاري			

مهندس الشركة

*(Signature)*  
مهندس الهيئة



بند رقم 5 - توريد وتوضيب ورص صلب التسليح ( 60 / 40 )

ملاحظات	احتمالي وزن كجم	وزن م.ط	الطول الكلي	العدد	الطول	القطر	شكل السبغ	كود
تسليح رأسي	1108.80	3.85	288.00	24	12	25	12.00	1
تسليح رأسي	859.97	2.986	288.00	24	12	22	12.00	2
تسليح رأسي	286.66	2.986	96.00	24	4	22	4.00	3
كانات حلزونية لمسافة 10.50 متر بتقسيم 0.10 م + لمسافة 13.15 م بتقسيم 0.15 م	595.13	0.888	670.19	53.55	12	12	 <p>pitch 100mm + 150 mm</p>	4
اطواق كل 1.50 م	161.96	2.986	54.24	16	3.39	22		5
	3012.513							



مهندس الهيئة  
علاء الدين عبد الحليم

مهندس الشركة

مشروع إنشاء كوبرى ابو شوشة أعلى المزلتان السكة الحديد

بند رقم 55 - توريد وتوضيب ورص صلب التسليح ( 60 / 40 )

تسليح خوازيق قطر 1.00 متر لزوم محور A14

ملاحظات	اجمالي وزن كجم	وزن م.ط	الطول الكلى	العدد	الطول	القطر	شكل السليخ	كود
تسليح راسى	1108.80	3.85	288.00	24	12	25	12.00	1
تسليح راسى	859.97	2.986	288.00	24	12	22	12.00	2
تسليح راسى	429.98	2.986	144.00	24	6	22	8.00	3
كانات حاروبية لمسافة 10.80 متر بتقسيم 0.10 م + لمسافة 15.15 بتقسيم 0.15 م	517.70	0.888	583	46.58	12	12		4
اطواق كل 1.50 م	148.34	2.986	49.68	18	2.76	22		5
	3084.800						الاجمالي بالكجم للخازوق الواحد	

الكمية الكلية (كجم)	عدد الخوازيق	رقم المحور
24518.40384	8	A14
24.518	A14	الاجمالي ... بالطن لزوم عدد 8 خازوق محور A14

مهندس الهيئة  
مهندس الشركة



مهندس الشركة



مشروع إنشاء كوبرى أبو شوشة أعلى المزلقان السكة الحديد

بند رقم 52 - توريد وتوضيب ورص، صلب التسليح ( 60 / 40 )

تسليح خوازيق قطر 1.00 متر لزوم محور A15

ملاحظات	إجمالي وزن كجم	وزن م. ط	الطول الكلى	العدد	الطول	القطر	شكل السبيخ	كود
تسليح رأس	924.00	3.85	240.00	20	12	25	12.00	1
تسليح رأسى	716.64	2.986	240.00	20	12	22	12.00	2
تسليح رأسى	358.32	2.986	120.00	20	6	22	6.00	3
كانات حلزونية لمسافة 10.60 م بتقسيط 0.08 م + لمسافة 15.15 م بتقسيط 0.10 م	710.22	0.888	799.8	63.9	12	12		4
اطواق كل 1.50 م	148.34	2.986	49.68	18	2.76	22		5
	2857.527						الإجمالي بالكجم للخوازيق الواحد	

الكمية الكلية (كجم)	عدد الخوازيق	رقم المحور
22860.21504	8	A15
22.860		الإجمالي ... بالطن لزوم عدد 8 خازوق محور A15



مهندس الهيئة  
مهندس الشركة



مشروع إنشاء كوبري أبو شوشة أعلى المزلقان السكة الحديد

بند رقم 50 - توريد وتوضيب وارض صلب التسليح ( 60 / 40 )

تسليح خوازق قطر 1.20 متر لزوم محور C40 & C39 - عدد 2 خازوق



ملاحظات	كمية وزن	وزن م. ط	الطول الكلي	العدد	الطول	القطر	شكل السبغ	كود
تسليح رأس	1108.80	3.85	288.00	24	12	25	12.00	1
تسليح رأس	859.97	2.986	288.00	24	12	22	12.00	2
تسليح رأس	286.66	2.986	96.00	24	4	22	4.00	3
كانات حلزونية لمسافة 10.50 متر بتقسيم 0.10 م + لمسافة 13.15 م بتقسيم 0.15 م	595.13	0.888	670.19	53.55	12	12		4
اطواق كل 1.50 م	161.96	2.986	54.24	16	3.39	22		5
	3012.513							

الكمية الكلية (كجم)	عدد الخوازيق	رقم المحور
6025.02672	2	A16
6.025	الإجمالي ... بالطن محور C40 & C39 - عدد 2 خازوق	

مهندس الهيئة  
سعيدة محمد عبد الله

مهندس الشركة

بند رقم 52 - توريد وتوضيب وارض صلب التسليح ( 60 / 40 )

ملاحظات	اجمالي وزن كجم	وزن م.ط	الطول الكلي	العدد	الطول	الفطر	شكل السبيل	كود
تسليح راسي	1108.80	3.85	288.00	24	12	25	12.00	1
تسليح راسي	859.97	2.986	288.00	24	12	22	12.00	2
تسليح راسي	286.66	2.986	96.00	24	4	22	4.00	3
كانات حلزونية لمسافة 10.50 متر بتقسيم 0.04 م + لمسافة 13.15 م بتقسيم 0.08 م	1317.27	0.888	1483.41	118.49	12	12	 <p>pitch 40mm + 80 mm</p>	4
اطواق كل 1.50 م	161.96	2.986	54.24	16	3.39	22		5
	3734.653							

الكمية الكلية (كجم)	عدد الخزائيق	رقم المحور
7469.30544	2	A16
7.469	الإجمالي ... بالطن لزوم محور 38 & C16 - عدد 2 خازوق	

مهندس الهيئة  
بمكتب الدراسات والبحوث

مهندس الشركة



مشروع كوبري أعلى مزلان السكة الحديد بالوشوشة  
بناد رقم 50 - توريد وتثبيت وأصص صلب التسليح (60/40)  
الحصر الهندسي لكمية حديد تسليح المجددة لمحدود A13

مجددة واحدة							رقم السيج
ملاحظات	الوزن الكلي كجم	و م ط	التقسيم (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (سم)	شكل السيج
كانات خارجية بعيدا عن المود	458.7056	1.58	12.5	7.64	38	16	1.37 1.80 1.80 1.37 1.80
كانات خارجية في منطقة المود	74.576	1.58	12.5	4.72	10	16	1.41 1.90 1.90
قفل كانات خارجية في منطقة المود	63.2	1.58	12.5	4	10	16	1.90 1.05 1.05
كانات داخلية بعيدا عن المود (4*38)	496.71168	0.888	12.5	3.68	152	12	0.12 0.22 1.50 0.22 0.12 1.50
كانات داخلية في منطقة المود (4*10)	106.56	0.888	12.5	3	40	12	1.39 0.22 1.39
قفل كانات داخلية في منطقة المود (4*10)	66.7776	0.888	12.5	1.88	40	12	0.22 0.83 0.83
فريش سفلي رقة أول	1313.5488	6.32	طبقة اللوحة	8.66	24	32	1.40 5.86 1.40
فريش سفلي رقة ثانية	748.5408	6.32	طبقة اللوحة	8.46	14	32	5.86 1.30 1.30
غطاء علوي	302.5296	2.98	طبقة اللوحة	8.46	12	22	5.86 1.30 1.30
برندات	66.36	1.58	20	6	7	16	1.14 1.86 3.00
برندات	125.4204	1.58	20	11.34	7	16	1.86 3.81 8.87
أشبار المود	353.92	6.32	طبقة اللوحة	4	14	32	3.50 0.5
أشبار المود	530.88	6.32	طبقة اللوحة	6	14	32	5.50 0.5
الإجمالي ..... كجم							
	4707.73048						

مهندس الهيئة  
مهندس الشركة







مهندس الشركة



مشروع كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة

بند رقم 59 - توريد وتوضيب ووص صلب التسليح ( 60 / 40 )

تابع / الحصر الهندسي لكمية تسليح المخرقة لمحور A13

مخرقة واحدة							رقم السيخ
ملاحظات	الوزن الكلي كجم	و م ط	التقسيم (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (مم)	
مقابلته							
كانات الاعمدة ( 2 * 2 * 9 ) داخل المخرقة	47.63232	0.888	15	1.49	36	12	
كانات الاعمدة ( 2 * 2 * 9 ) داخل المخرقة	54.02592	0.888	15	1.69	36	12	
كانات الاعمدة ( 1 * 2 * 9 ) داخل المخرقة	38.68128	0.888	15	2.42	18	12	
كانات الاعمدة ( 1 * 2 * 9 ) داخل المخرقة	27.81216	0.888	15	1.74	18	12	
كانات حلزونية (سوستة) الداخلية في المخرقة بارتفاع اشارة 1.50 م لعدد 2 خوازيق (10/م)	92.2632	0.888	10	51.95	2	12	
كانات حلزونية (سوستة) العمود قطر 1.20 م بارتفاع 1.50 م	46.1316	0.888	10	51.95	1	12	
	5014.27696						الإجمالي ..... كجم
	5.014						الإجمالي ..... طن

مهندس الهيكلية  
مهندس الشركة

مهندس الشركة

( 2 / 2 )



وزارة الإسكان  
مملكة العربية السعودية  
الرياض - ١١٥٥١

مشروع كويري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة  
بندر رقم 50 - توريت ونوضيف وادص صلب التسليح ( 60 / 40 )  
الحصر الهندسي لكيفية تسليح المخلدة لمحور A16 بأبعاد 6.00 \* 2.00 \* 1.80 م

مخلدة واحدة							رقم السليخ
ملاحظات	الوزن الكلي كجم	و م ط	(سم)	الطول (م)	العدد	المقطر (مم)	شكل السليخ
كانات خارجية بمبدا عن العمود	609.7536	1.58	10	8.04	48	16	1.37 1.70 1.90
كانات خارجية في منطقة العمود	97.0752	1.58	10	5.12	12	16	1.41 1.90
قفل كانات خارجية في منطقة العمود	75.84	1.58	10	4	12	16	1.90 1.05
كانات داخلية بمبدا عن العمود ( 1*48 )	180.72576	0.888	10	4.24	48	12	0.12 0.30 1.70 0.30
كانات داخلية في منطقة العمود ( 1*12 )	31.968	0.888	10	3	12	12	1.35 0.30
قفل كانات داخلية في منطقة العمود ( 1*12 )	26.00064	0.888	10	2.44	12	12	0.30 1.07 1.07
كانات داخلية بمبدا عن العمود ( 4*48 )	681.984	0.888	10	4	192	12	0.12 0.175 1.70 0.175
كانات داخلية في منطقة العمود ( 4*12 )	127.872	0.888	10	3	48	12	1.41 0.175
قفل كانات داخلية في منطقة العمود ( 4*12 )	93.7728	0.888	10	2.2	48	12	0.175 1.01 1.01
فروش سفلي رقة أولى	853.2	6.32	طبقة اللوحة	9	15	32	1.57 5.86 1.57
فروش سفلي رقة ثانية	824.76	6.32	طبقة اللوحة	8.7	15	32	1.48 8.73 1.48
غطاء علوي	402.3	2.98	طبقة اللوحة	9	15	22	1.57 5.86 1.57
برندات	217.4208	2.98	12.5	6.08	12	22	1.32 1.88 3.90
برندات	429.12	2.98	12.5	12	12	22	1.88 4.28 8.86
الإجمالي ..... كجم							
	4651.7928						

مهندس الشركة









مهندس الهيئة



مشروع كوبري أعلى مزلقان السكة الحديدية بأبوشوشة

بند رقم 50 - توريد وتوضيب ووصف صلب التسليح ( 60 / 40 )

تابع / الحصص الهندسية لكمية حديد تسليح المخرقة لمحوار A16 بأبعاد 6.00 \* 2.00 \* 1.80 م

مخرقة واحدة							رقم السيج
ملاحظات	الوزن الكلي كجم	و م ط	التقسيم (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (مم)	
ما قبله							
أشبار العمود	442.4	6.32	طبقة للوحة	5	14	32	
أشبار العمود	530.88	6.32	طبقة للوحة	6	14	32	
كانات الأعمدة ( 2 * 2 ) داخل المخرقة	52.9248	0.888	15	1.49	40	12	
كانات الأعمدة ( 2 * 2 ) داخل المخرقة	60.0288	0.888	15	1.69	40	12	
كانات الأعمدة ( 2 * 1 ) داخل المخرقة	42.9792	0.888	15	2.42	20	12	
كانات الأعمدة ( 2 * 1 ) داخل المخرقة	30.9024	0.888	15	1.74	20	12	
كانات حازونية (سوسة) الداخلية في المخرقة بارتفاع إشارة 1.50 م لعدد 2 خوازيق (10/م)	92.2632	0.888	10	51.95	2	12	
كانات حازونية (سوسة) العمود قطر 1.20 م بارتفاع 1.70 م	52.04568	0.888	10	58.61	1	12	
	5956.21688						الإجمالي ..... كجم
	5.956						الإجمالي ..... طن

مهندسة هبة طارق والعمري  
مهندسة هبة طارق والعمري  
مهندسة هبة طارق والعمري

مهندس الشركة  
مهندس الشركة  
مهندس الشركة

( 2 / 2 )



ملاحظات	الوزن الكلي كجم	م م ط	التسليط (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (سم)	شكل السبيج	طول الاشارة	CUT OFF LEVEL	طول الوصلة	مستوب أعلى الاشارة	مستوب أعلى الاشارة داخل الهامة	رقم العمود
	1229.9731	6.32		8.11	24	32	7.249	7.249	98.695	2	100.695	105.944	*C1
ملاحظات	اجمالي وزن كجم	وزن م م ط	الطول الكلي	العدد	الطول	القطر	شكل السبيج	طول التوزيع عدد الأطوار	دخول الاشارة داخل الهامة	طول الاشارة			
كانت حلزونية بتسليط 0.08 م	185.86728	0.888	209.31	16.73	12	12		5.95	1.3	7.249			
اطوال كل 1.50 م	32.96544	2.986	11.04	4.00	2.76	22		4.00	1.3	7.249			
	1448.8058						الاجمالي						
ملاحظات	الوزن الكلي كجم	م م ط	التسليط (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (سم)	شكل السبيج	طول الاشارة	CUT OFF LEVEL	طول الوصلة	مستوب أعلى الاشارة	مستوب أعلى الاشارة داخل الهامة	رقم العمود
	1201.1539	6.32		7.92	24	32	7.059	7.059	98.885	2	100.885	105.944	*C2
ملاحظات	اجمالي وزن كجم	وزن م م ط	الطول الكلي	العدد	الطول	القطر	شكل السبيج	طول التوزيع عدد الأطوار	دخول الاشارة داخل الهامة	طول الاشارة			
كانت حلزونية بتسليط 0.08 م	179.7312	0.888	202.4	16.20	12	12		5.76	1.3	7.059			
اطوال كل 1.50 م	32.96544	2.986	11.04	4.00	2.76	22		4.00	1.3	7.059			
	1413.8506						الاجمالي						

مهندس  
الهندسة  
الهندسة

مهندس الشركة

ملاحظات	الوزن الكلي كجم	و م ط	التقسيم (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (مم)	شكل السبيخ	طول الإشارة	-CUT OFF LEVEL	طول الوصلة	منسوب أعلى الإشارة	رقم العمود
	1193.5699	6.32		7.87	24	32	7.009	7.009	98.935	2	100.935	105.944
ملاحظات	اجمالي وزن كجم	وزن م. ط	الطول الكلي	العدد	الطول	القطر	شكل السبيخ	طول التوزيع للسوسة / عدد الأطواق	دخول الإشارة داخل الهامة	طول الإشارة	منسوب أعلى الإشارة	رقم العمود
كانات حازونية بتقسيم 0.08 م	178.23048	0.888	200.71	16.06	12	12		5.71	1.3	7.009		
أطواق كل 1.50 م	32.96544	2.986	11.04	4.00	2.76	22		4.00	1.3	7.009		
	1404.7658											
ملاحظات	الوزن الكلي كجم	و م ط	التقسيم (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (مم)	شكل السبيخ	طول الإشارة	-CUT OFF LEVEL	طول الوصلة	منسوب أعلى الإشارة	رقم العمود
	1190.5363	6.32		7.85	24	32	6.986	6.989	98.955	2	100.955	105.944
ملاحظات	اجمالي وزن كجم	وزن م. ط	الطول الكلي	العدد	الطول	القطر	شكل السبيخ	طول التوزيع للسوسة / عدد الأطواق	دخول الإشارة داخل الهامة	طول الإشارة	منسوب أعلى الإشارة	رقم العمود
كانات حازونية بتقسيم 0.08 م	177.63552	0.888	200.04	16.06	12	12		5.69	1.3	6.989		
أطواق كل 1.50 م	32.96544	2.986	11.04	4.00	2.76	22		4.00	1.3	6.989		
	1401.1373											

الاجمالي

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



[illegible]

مهندس الهندسة  
في الهندسة المدنية

مهندس الشركة



[illegible]

مهندس الہندہ  
محمد سعید طسلی

مهندس الشركة

مشروع كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة

بند رقم 50 - توريد وتوضيب ورص صلب التسليح ( 60 / 40 )

الحصر الهندسي لكمية حديد تسليح اعمدة المونوبال محور A15

[illegible]

مهندس الشككة

المهندسة



ملاحظات	الوزن الكلي كجم	و م ط	التقسيم (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (مم)	شكل السبيخ	طول الاشارة	CUT OFF LEVEL	طول الوصلة	منسوب أعلى الإشارة داخل الهامة	رقم العمود
	961.5248	6.32		7.61	20	32	0.86 6.75	6.747	98.93	2	105.677	*C11
ملاحظات	اجمالي وزن كجم	وزن م.ط	الطول الكلي	العدد	الطول	القطر	شكل السبيخ	طول التوزيع للسوسة / عدد الأطواق	دخول الإشارة داخل الهامة	طول الإشارة	منسوب أعلى الإشارة داخل الهامة	
كانات حازونية بتقسيم 0.08 م	179.42928	0.888	202.06	16.17	12	12		5.75	1	6.747		
أطواق كل 1.50 م	32.96544	2.986	11.04	4.00	2.76	22		4.00	1	6.747		
	1173.9195											
ملاحظات	الوزن الكلي كجم	و م ط	التقسيم (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (مم)	شكل السبيخ	طول الاشارة	CUT OFF LEVEL	طول الوصلة	منسوب أعلى الإشارة داخل الهامة	رقم العمود
	957.7328	6.32		7.58	20	32	0.86 6.72	6.717	98.96	2	105.677	*C12
ملاحظات	اجمالي وزن كجم	وزن م.ط	الطول الكلي	العدد	الطول	القطر	شكل السبيخ	طول التوزيع للسوسة / عدد الأطواق	دخول الإشارة داخل الهامة	طول الإشارة	منسوب أعلى الإشارة داخل الهامة	
كانات حازونية بتقسيم 0.08 م	178.5324	0.888	201.05	16.08	12	12		5.72	1	6.717		
أطواق كل 1.50 م	32.96544	2.986	11.04	4.00	2.76	22		4.00	1	6.717		
	1169.2306											

الاجمالي

مهندس الشركة

مهندس الهيئة

[illegible]

مهندس الهيئة

مهندس الشركة





مشروع كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبو شوشة  
بند رقم 28 :- بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم

رقم المحور	رقم الخازوق	طول الحفر من أسفل المخدة حتى كعب الخازوق	رقم المحور	رقم الخازوق	طول الحفر من أسفل المخدة حتى كعب الخازوق
A14	C1*	26	A15	C9*	26
	C2*	26		C10*	26
	C3*	26		C11*	26
	C4*	26		C12*	26
	C5*	26		C13*	26
	C6*	26		C14*	26
	C7*	26		C15*	26
	C8*	26		C16*	26
الإجمالي بالمتر الطولي لمحور A14		208.00	الإجمالي بالمتر الطولي لمحور A15		208.00

مهندس الهيئة

مهندس الشركة



مشروع كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبو شوشة  
بند رقم 29 :- بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم

رقم المحور	رقم الخازوق	طول الحفر من أسفل المخدة حتى كعب الخازوق	رقم المحور	رقم الخازوق	طول الحفر من أسفل المخدة حتى كعب الخازوق
A13	C21	23.9	A16	C37	23.9
	C22	23.9		C38	23.9
	C23	23.9		C39	23.9
	C24	23.9		C40	23.9
الإجمالي بالمتر الطولي لمحور A13		95.60	الإجمالي بالمتر الطولي لمحور A16		95.60

مهندس الهيئة  
م. م. ت. م.

مهندس الشركة  
م. م. ت. م.

-0.50 (N.G.L.)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

GARBLT Eng










# ABU SHUSHA OVER RAILWAY BRIDGE RFT OF PILES WITH D = 1.20 m for axe A16 for PILES C39 & C40




Contractor Eng

GARBLT Eng

# ABU SHUSHA OVER RAILWAY BRIDGE

RFT OF PILES WITH D = 1.20 m

## for axe A16 for PILES C37 & C38





عدد راقم 559 : نورید و نو جیب و رص، ص 145 / 146

المصدر: المؤلف، (كثيرة عددت) صفحات 1570-1550

ملاحظات	الوزن الذاتي كجم	م و م	الارتفاع (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (سم)	شكل المنتج	رقم المنتج
كائنات خارجية مهيأ من العمود (2*3*10)	1842.8786	1.58	10	6.64	128	16		
كائنات خارجية + القفل في منطقة العمود (2*3*10)	879.2	1.58	10	4	60	16		
كائنات داخلية مهيأ من العمود (3*2*3*15*2*48)	1213.93152	0.888	10	3.56	384	12		
كائنات داخلية في منطقة العمود (3*3*10)	239.76	0.888	10	3	90	12		
قفل كائنات داخلية في منطقة العمود (3*3*10)	159.84	0.888	10	2	90	12		
سواطع رقة أولي (جاندا)	185.955	3.85	طبلية للوحة	3.22	15	25		
سواطع رقة أولي (جاندا)	693	3.85	طبلية للوحة	12	15	25		
سواطع رقة أولي (جاندا)	346.5	3.85	طبلية للوحة	6	15	25		
مسلات رقة أولي	446.4075	3.85	طبلية للوحة	7.73	15	25		
مسلات رقة أولي	693	3.85	طبلية للوحة	12	15	25		
برندات	240	2	12.5	12	10	18		
برندات	240	2	12.5	12	10	18		
برندات	240	2	12.5	12	10	18		
برندات	45.2	2	12.5	2.26	10	18		
سوسة اسفل كرسي الارتكاز (4*2*2)	153.6	2	طبلية للوحة	4.8	16	18		
كائنات حلزونية بتكسيد م في اثنائي الأعمدة بارتفاع 1.30 مدخل الهامة	120.879	0.888	طبلية للوحة	45.375	3	12		
	6740.14662							

مهندس الشركة

( 2 / 1 )

مهددس الويلك  
عبدالرحمن

مشروع كوبري أنظر، مزلان السكك الحديدية بأبو شويبة  
بند رقم 50 - ثورند ونا طيب وادص صلب التسليح (A01 / 40 / 160)  
بند رقم 50 - ثورند ونا طيب وادص صلب التسليح (A01 / 40 / 160)

ملاحظات	الوزن كجم	و م ط	الانضيق (مم)	الطول (م)	العدد	الطاقة (مم)	شكل التسليح	رقم التسليح
	6740.14662							
الحديد الصلب المدغلة	332.4672	0.888	10	2.4	156	12	0.18 2.22	
الحديد الصلب المدغلة	936	2	10	3	156	18	0.20	
ركبة الحديد	748.8	2	10	2.4	156	18	0.53 0.24 0.75 0.50 0.38	
كانات الركبة	339.7	1.58	12.5	1.72	125	16	0.53 0.17 0.12 0.53	
كانات الركبة	268.6	1.58	12.5	1.36	125	16	0.435 0.124 0.16 0.36	
كانات الركبة	258.725	1.58	12.5	1.31	125	16	0.12 0.34 0.35 0.41 0.34	
DOWELS	375.48	2.98	15	1.2	105	22	0.35 0.50 0.35	
برندات الحديد	58.30608	0.888	12.5	4.69	14	12	4.51 0.18	
برندات الحديد	149.184	0.888	12.5	12	14	12	0.18 11.82	
الركبة	40.8	2	طابق النور	5.1	4	18	4.90	
الركبة	96	2	طابق النور	12	4	18	11.80	
برندات الركبة	63.936	0.888	12.5	12	6	12	11.80	
برندات الركبة	28.79168	0.888	12.5	5.31	6	12	4.73	
برندات الركبة	63.936	0.888	12.5	12	6	12	11.78	
برندات الركبة	25.41456	0.888	12.5	4.77	6	12	4.65	
	10525.78714						الإجمالي كمية حديد تسليح الهامة لمعمول A01..... كجم	
	10.526						الإجمالي كمية حديد تسليح الهامة لمعمول A01..... طن	

مجلس الشركة  
مجلس الشركة  
مجلس الشركة  
(2/2)



بند رقم 50 - نوید و تو طیب و رضی صلب التسلخ (160/40)

الممسوحة ضوئيا بـ CamScanner

[illegible]

مهندس الشركة

الإجمالي .... كجم

8935.4205

11

مشموع كوني أعلى، مؤلفان: المسكاف الجديد، بأيدى الله  
 يد رقم 50 - نوزيد، وآله طوبى ورحم، صلب، 40/60

• المهندس الشريك

مهندس الهيئة



مشروع كودوى أطل برلمان السكة الحديد بالخطوط  
بند رقم 50: توريد وتثبيت وتصنيع حديد التسليح (A10 / 40)  
الحديد التسليح حسب المواصفات A10 بارتفاع 14.10 \* 1.80 \* 1.50

ملاحظات	الوزن الكلى كجم	و م ط	التقسيم (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (سم)	شكل التسليح	رقم التسليح
	7489.38544						مائله	
برشبات	24	2	12.5	12	1	18	7.32 1.68 3.09	
برشبات	24	2	12.5	12	1	18	7.48 1.68 2.84	
برشبات	20.1	2	12.5	10.05	1	18	10.05	
برشبات	24	2	12.5	12	1	18	6.82 1.68 3.50	
برشبات	24	2	12.5	12	1	18	6.88 1.68 3.44	
برشبات	15.7	2	12.5	7.85	1	18		
برشبات	24	2	12.5	12	1	18	6.32 1.68 4.00	
برشبات	24	2	12.5	12	1	18	6.28 1.68 4.05	
برشبات	11.3	2	12.5	5.65	1	18	5.65	
سوسة لسطر كرسي الاركان	230.4	2	طابق الوجة	4.8	24	18		
كائنات حلزونية بتقسيم 0.075 م في احدى الوجة بارشبات 1.30 م داخل الوجة لعدد 2 عمود	105.74304	0.888	طابق الوجة	59.54	2	12		
كائنات الاعمدة 2*2 داخل الوجة	95.26464	0.888	15	1.49	72	12	6.30 6.47 6.72	
كائنات الاعمدة 2*2 داخل الوجة	108.05184	0.888	15	1.69	72	12	6.30 6.47 6.92	
كائنات الاعمدة 2*2 داخل الوجة	77.36256	0.888	15	2.42	36	12	1.08 6.30	
كائنات الاعمدة 2*2 داخل الوجة	55.62432	0.888	15	1.74	36	12	6.72 6.30	
الإجمالي	8352.91184							

مهندس الشركة

الإجمالي ..... كجم

(2/2)



ملاحظات	الوزن	طول	عدد	وزن المتر	القطر	شكل التسليح	1
B2-STAGGERD	910.22	12	12	6.321	32		1
B2-STAGGERD	351.95	4.64	12	6.321	32		2
T2	429.83	8.5	8	6.321	32		3
T2	455.11	9	8	6.321	32		4
T1-STAGGERD	1096.06	8.67	20	6.321	32		5
T1-STAGGERD	1517.04	12	20	6.321	32		6
B1-STAGGERD	1517.04	12	20	6.321	32		7
B1-STAGGERD	379.26	3	20	6.321	32		8
T1-STAGGERD	293.21	9.5	8	3.858	25		9
T1-STAGGERD	370.37	12	8	3.858	25		10
BEARING MESH	345.60	4.8	36	2.000	18		11
OUTER STIRRUPS	981.02	6.4	97	1.580	16		12
OUTER STIRRUPS	1106.71	7.22	97	1.580	16		13
INNER STIRRUPS	1477.66	4.82	194	1.580	16		14
	11231.07						

اجمالي .. كجم

مهندس الشركة

( 3 / 1 )

مهندس  
الهيئة  
الهندسية



ملاحظات	الوزن	طول	عدد	وزن المتر	القطر	شكل التسليح	رقم
	11231.07					ما قبله	15
INNER STIRRUPS	1103.64	3.6	194	1.580	16		15
OUTER STIRRUPS	469.33	6.75	44	1.580	16		16
INNER STIRRUPS	435.26	3.13	88	1.580	16		17
OUTER STIRRUPS	411.62	5.92	44	1.580	16		18
INNER STIRRUPS	603.53	4.34	88	1.580	16		19
S.B - STAGGERED	168.00	12	7	2.000	18		20
S.B - STAGGERED	84.00	6	7	2.000	18		21
S.B - STAGGERED	84.00	6	7	2.000	18		22
S.B - STAGGERED	168.00	12	7	2.000	18		23
S.B - STAGGERED	19.62	3.27	3	2.000	18		24
S.B - STAGGERED	72.00	12	3	2.000	18		25
S.B - STAGGERED	72.00	12	3	2.000	18		26
	14922.08					اجمالي .. كجم	

مهندس الشركة

( 3 / 2 )

مهندس الشركة

8/8

مهندس الشركة



ملاحظات	الوزن	طول	عدد	وزن المتر	القطر	شكل السبيج	رقم
	14922.08					ما قبله	
S.B - STAGGERED	19.62	3.27	3	2.000	18		27
S.B - STAGGERED	96.00	12	4	2.000	18		28
S.B - STAGGERED	32.00	4	4	2.000	18		29
S.B - STAGGERED	32.00	4	4	2.000	18		30
S.B - STAGGERED	96.00	12	4	2.000	18		31
لرؤم أسفل كرسي الارتكاز بمعد 4 كلبسات أسفل كل كرسي لمعد 9 كرسي	136.53	2.4	36	1.580	16		
لرؤم أسفل كرسي الارتكاز بمعد 7 كلبسات أسفل كل كرسي لمعد 9 كرسي	298.67	3	63	1.580	16		
كانات الأعمدة * 2 9 * 2 داخل الهامة لمعد 2 عمود	95.36	1.49	72	0.889	12		
كانات الأعمدة * 2 9 * 2 داخل الهامة لمعد 2 عمود	108.16	1.69	72	0.889	12		
كانات الأعمدة * 1 9 * 2 داخل الهامة لمعد 2 عمود	77.44	2.42	36	0.889	12		
كانات الأعمدة * 2 9 * 2 داخل الهامة لمعد 2 عمود	55.68	1.74	36	0.889	12		
سوسة الأعمدة داخل الهامة	80.11	45.06	2	0.889	12		
إجمالي الحديد للتسليح عامة محور A13 .. كجم	16049.65						

مهندس الشركة

( 3 / 3 )

مهندس الشركة

مهندس الشركة



ملاحظات	الوزن	طول	عدد	وزن المتر	القطر	شكل التسليح	
T	1137.78	9	20	6.321	32		1
T	758.52	6	20	6.321	32		2
T	1270.52	10.05	20	6.321	32		3
T	1517.04	12	20	6.321	32		4
B1	884.94	7	20	6.321	32		5
B1 - B2	4551.11	12	60	6.321	32		6
B1	505.68	4	20	6.321	32		7
B2	303.41	4.8	10	6.321	32		8
B2	379.26	6	10	6.321	32		9
T & B	41.83	7	2	2.988	22		10
T & B	24.68	4.13	2	2.988	22		11
BEARING MESH	280.00	3.5	40	2.000	18		12
S.B	358.52	12	10	2.988	22		13
S.B	358.52	12	10	2.988	22		14
	12371.79						

مهندس الشركة

اجمالي .. كجم

( 2 / 1 )

مهندس التفتيش



ملاحظات	الوزن	طول	عدد	وزن المتر	القطر	شكل السبيج
	12371.79					ما قبله
S.B	358.52	12	10	2.988	22	
S.B	218.10	7.3	10	2.988	22	
S.B	137.43	4.6	10	2.988	22	
S.B	358.52	12	10	2.988	22	
S.B	358.52	12	10	2.988	22	
T&B	17.93	3	2	2.988	22	
OUTER STIRRUPS	6648.00	12	277	2.000	18	
INNER STIRRUPS	7933.28	3.58	2493	0.889	12	
ADD. SYRRUPS	353.78	3.61	49	2.000	18	
لرؤم أسفل كراسي الارتكاز بعدد 4 كلبسات أسفل كل كرسي لمعد 10 كراسي	151.70	2.4	40	1.580	16	
لرؤم أسفل كراسي الارتكاز بعدد 7 كلبسات أسفل كل كرسي لمعد 10 كراسي	331.85	3	70	1.580	16	
سوسة الأعمدة داخل الهامة	322.67	45.375	8	0.889	12	
	29562.08					

اجمالي الحديد لتسليح حامة محور A14 .. كجم

مهندس الشركة

مهندس الشكوك

(2/2)

مهندس الهندسة





ملاحظات	الوزن	طول	عدد	وزن المتر	القطر	شكل السبع	
T1	442.47	7	10	6.321	32		1
T1	758.52	12	10	6.321	32		2
T1	568.89	9	10	6.321	32		3
T1	609.98	9.65	10	6.321	32		4
T1	657.38	10.4	10	6.321	32		5
T1	505.68	8	10	6.321	32		6
T1	758.52	12	10	6.321	32		7
T1	379.26	6	10	6.321	32		8
B2	252.84	4	10	6.321	32		9
B2	758.52	12	10	6.321	32		10
B2	758.52	12	10	6.321	32		11
B2	417.19	6.6	10	6.321	32		12
B1	884.94	7	20	6.321	32		13
B1	1517.04	12	20	6.321	32		14
اجمالي .. كجم							
	9269.73						

مهندس الشركة

( 3 / 1 )

مهندس الشركة  
مهندس الشركة



ملاحظات	الوزن	طول	عدد	وزن المتر	القطر	شكل التسليح	ما قبله
	9269.73						
B1	1517.04	12	20	6.321	32		
B1	505.68	4	20	6.321	32		
BEARING MESH	364.00	3.5	52	2.000	18		
OUTER STIRRUPS	4542.80	8.2	277	2.000	18		
OUTER STIRRUPS	6648.00	12	277	2.000	18		
INNER STIRRUPS	4116.84	4.18	1108	0.889	12		
INNER STIRRUPS	2934.97	2.98	1108	0.889	12		
INNER STIRRUPS	361.95	1.47	277	0.889	12		
S.B	179.26	6	10	2.988	22		
S.B	358.52	12	10	2.988	22		
S.B	166.11	5.56	10	2.988	22		
S.B	358.52	12	10	2.988	22		
	31323.41						

مهندس الشركة

( 3 / 2 )

مهندس الهيئة





ملاحظات	الوزن	طول	عدد	وزن المتر	القطر	شكل السبيج	
	31323.41					ما قبله	
S.B	179.26	6	10	2.988	22		27
S.B	358.52	12	10	2.988	22		28
S.B	358.52	12	10	2.988	22		29
S.B	179.26	6	10	2.988	22		30
S.B	101.82	8.52	4	2.988	22		31
S.B	143.41	12	4	2.988	22		32
S.B	143.41	12	4	2.988	22		33
S.B	143.41	12	4	2.988	22		34
S.B	143.41	12	4	2.988	22		35
S.B	143.41	12	4	2.988	22		36
لرؤم أسفل كرسي الارتكاز بمعد 4 كتيبات أسفل كل كرسي لمعد 13 كرسي	197.21	2.4	52	1.580	16		
لرؤم أسفل كرسي الارتكاز بمعد 7 كتيبات أسفل كل كرسي لمعد 13 كرسي	431.41	3	91	1.580	16		
سوستة الأعمدة داخل الهامة	322.67	45.375	8	0.889	12		
	34169.11					اجمالي الحديد لتسليح هامة محور A15 .. كجم	

مهندس الشركة

( 3 / 3 )

مهندس الهيئة

مهندس الشركة

**مشروع كوبري أعلى المرقان السكة الحديد بأبو شوشة**

يلتزم رقم 50 - توريد وتثبيت دعام، صلب التسليح (40 / 60)

1.50 + 1.50 + 15.70 = 18.70 أبعاد 18.70

ملاحظات	الوزن الكلي كجم	الوزن ط	القطر (سم)	الطول (م)	العدد	القطر (مم)	شكل السطح	رقم السطح
كائنات خارجية - القفل في الصندوق (2*15*2*49)	1342.8736	1.58	10	6.64	128	16		
كائنات خارجية - القفل في منطقة الصندوق (2*9*10)	379.2	1.58	10	4	60	16		
كائنات داخلية - جميعها من الصندوق (4*2*4*15*2*49)	1545.8304	0.888	10	3.4	512	12		
كائنات داخلية في منطقة الصندوق (4*3*10)	319.68	0.888	10	3	120	12		
قلل كائنات داخلية في منطقة الصندوق (4*3*10)	213.12	0.888	10	2	120	12		
سواطع رقة أولى (تبادل)	309.925	3.85	طبقة اللوحة	3.22	25	25		
سواطع رقة أولى (تبادل)	1155	3.85	طبقة اللوحة	12	25	25		
سواطع رقة أولى (تبادل)	577.5	3.85	طبقة اللوحة	6	25	25		
مطقات رقة أولى	744.0125	3.85	طبقة اللوحة	7.73	25	25		
مطقات رقة أولى	1155	3.85	طبقة اللوحة	12	25	25		
برنجات	240	2	12.5	12	10	18		
برنجات	120	2	12.5	6	10	18		
برنجات	240	2	12.5	12	10	18		
برنجات	165.2	2	12.5	8.26	10	18		
سوسة اسفل كراسي الإرتكاز	307.2	2	طبقة اللوحة	4.8	32	18		
كائنات حلزونية بتكسيط 0.08 م في أسياخ الأصبدة بإرتكاز 1.30 م داخل الهيمنة	120.879	0.888	طبقة اللوحة	45.375	3	12		
	8935.4205							

مهندس الشركة

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner



ملف رقم: ٦ / ١ / ص ١  
بخصوص: أعمال إنشاء كوبرى أبو شوشة  
بمحافظة سوهاج  
تنفيذ: شركة النيل العامه للطرق والكبارى

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" للشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة... وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه أصل موافقة السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة على المقايضة المعدلة

الخاصة بالعملية عالية وذلك بعد اعتمادها من السلطة المختصة .

برجاء التفضل بالإحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

" وتفضلوا بقبول فائق الاحترام "

التوقيع : (  )  
مهندس / ايمن محمد متولى  
رئيس الادارة المركزيّة  
لتنفيذ وصيانة الكبارى

(٢٠٢)

مقايضة (معدلة) رقم (١) جريدة ٥٠٥٥

اسم العميل	
عملية إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة	
اسم الشركة	شركة النيل العامة للطرق والكباري
قيمة العمل	١٣٦٨٠٤٥٢٥.٠٠ جنيه.
رقم عقد العمل	٢٠٢١ / ٢٠٢٠ / ٤٣٤
تاريخ بدء العمل	٢٠٢١ / ٠٥ / ٠٤ "مدة العملية ١٢ شهر"
المقايضة واردة	قطاع مشروعات الكباري والإنشاءات.
تاريخ النهو الفعلي	٢٠٢٢ / ٠٤ / ٢٠
تاريخ النهو الفعلي	٢٠٢٢ / ١٢ / ٣٧
قيمة المقايضة	١٣٦٨٠٤٥٢٥.٠٠ جنيه.
قيمة الزيادة	صفر.
نسبة الزيادة عن آخر مقايضة	صفر.
المدة المطلوبة	شهر ليصبح تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٣ / ٠١ / ٣٧
"مبررات المقايضة المجددة الحالية"	
* إضافة بعض البنود المستحدثة والتي تم التفاوض عليها ومددتها شهر طبقا لمحضرة المفاوضات.	
مدير عام المشروع	مهندس / مهدي جمال أحمد
مدير عام تنفيذ الكباري	مهندس / محمد محمود محمد أبازة
مدير عام التخطيط والمتابعة	مهندس / هشام فؤاد فهمي
رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية	عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقنا	مهندس / محسن محمد زهران
رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	مهندس / أيمن محمد متولي
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح	الأستاذ / تامر بدرت محمد

\* رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :-

- الملاحظات القانونية  
- ما استقر عليه المجلس الفني (مهندس) -  
- المقايضة في شكلها النهائي وفقاً لطلبه -  
- الفروقات الفين الملاحظه التي استقرت استقرت  
بعض البنود مع احتواء اعدادات التقاعد بظرفه الزيادة  
المباشر في شأن البنود الخمسة ١٨٠

\* رأي السيد المهندس نائب / رئيس مجلس الإدارة :-

التوقيع

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولي  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

\* رأي السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة :-

ارام

التوقيع

لواء مهندس / حاتم الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري





الهيئة العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة - قنا

مشروع كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبو شوشة

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

بالإحالة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مقايضة معدلة رقم (1) للمشروع شاملة البنود المستحدثة والتي تم التفاوض عليها طبقا لمذكرة العرض رقم 247 على السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس الإدارة (مرفق).

برجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام

تحريرا في / / 2022

رئيس الإدارة المركزية

مهندس / ١٩ / ١٤

محسن محمد زهران



مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بابوشوشة

الهيئة العامة للطرق والكباري

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة - قنا

مقاييس معدلة رقم ( ١ )

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الإجمالي
١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل 10 كم. وعمل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لكراسة الشروط ومواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٠٠٠	٦٠,٠٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات (نسبة تحمل كاليفورنيا CBR لا تقل عن 10%) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى). ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكثافات المرورية العالية. والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات جهة الإشراف وطبقاً لمسافات النقل. (مسافة النقل حتى 110 كم	٢م	٦٥٠٠	١,٠٩٢,٠٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمسحوق ولا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن 80 % ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن 40 % ولا يزيد نسبة الإمتصاص عن 10 % وفردتها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على ألا يزيد سمك الطبقة بعد إتمام الدمك عن 20 سم ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. مسافة النقل حتى 200 كم	٢م	٣٢٤	١,٠٦٩,٢٠٠
٤	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل 1.50 كجم/2م ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٨٢٨١	٢٠٧,٠٢٥
٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 7 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإدارة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٢٤	١,٧١١,٢٠٠
٦	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 6 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإدارة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١١٤	٩٣٤,٨٠٠
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل 0.50 كجم/2م ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٤٠٠٠	١٠١,٥٠٠
٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية بسمك 5 سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب 70/60 وإدارة شركة النصر بالسويس أو ما يعادلها والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١٠٩	١,٥٢٦,٠٠٠
٩	بالمتر المكعب توريد وعمل تكاسي سمك 40 سم من الأحجار الصلبة	٢م	٢٨٠	٥٦,٠٠٠
١٠	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية بسمك 15 سم لحماية الأكتاف والمويل الجانبية تتكون من 0.80 م 3 سن دولوميت متدرج + 0.40 م 3 رمل حرش + 250 كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن يكون السن نظيف ومغسول والبول خالي من الشوائب والطفلة والأحلام والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسيب التربة الطبيعية أسفل البلاطة للوصول إلى المناسيب التصميمية مع الدمك الميكانيكي على أن تحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن 200 كجم/سم 2 وتنشيط السطح ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٧٥	٣٥,٠٠٠
١١	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب برطوبة من الخرسانة العادية بأبعاد 20/15 * 30 سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من 0.80 م 3 سن دولوميت لإزديد أكبر بعد الحبيبات عن 1.50 سم + 0.40 م 3 رمل + 250 كجم أسمنت يتم تركيب البردورة على قرشة من الخرسانة العادية بسمك 10 سم ويعرض 20 سم طبقاً للخطوط والمناسيب التصميمية ويحتج لإزديد الأحكام عن 2 سم والتي تملأ بالهوم المضغوط سمك 1 سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	١١٠	١٣٢,٠٠٠
١٢	بالمتر المكعب أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد سمك لا يقل عن 1.50 مم على أن يتم اعتماد البويات طبقاً للمواصفات AASHTO M249 والتي تتضمن 20 % من مادة الريزن 10 % من مادة التيتانيوم 79 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	٧٨	٣٩,٠٠٠

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

( ٦ / ١ )





الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري

المنطقة الثامنة - قنا

مقايمة معدلة رقم ( ١ )

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الإجمالي
١٣	أعمال التخطيط البنية التحتية بنظام البثق Extruder بسبك لا يقل عن 2.5م وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٢</sup>	١٥٨	٧٩,٠٠٠
١٤	بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالبوليات المرورية البلاستيكية (PLAST COLD) ذات المكونات سمك 2.40 سم :- مركب (A) بسبك 98 % ويتكون من دهان من البلاستيك البارد خالي من المذيبات العضوية. مركب (B) بنسبة 2 % عامل محفز ملائم للمركب (A) ويجب أن يحتوي المركب (A) على المواصفات الآتية :- درجة التصبوع (LFG) * الدهان لا يوجد له درجة رخاوة ويقاوم درجات الحرارة العالية. درجة الانعكاس لا تقل عن 150 مللي كاندبلا عند وضع الدهان على الطريق. المنتج يتحمل الضغط الهيدروليكي للسيارات والمعادن الثقيلة لا تقل نسبة ثاني أكسيد التيتانيوم عن 10 % يضاف للمركب بودرة زجاج بنسبة 20 % طبقا للمواصفات الأشوت M247 كثافة المركب ما بين 15 كجم/تر و 2 كجم/تر يتم التنفيذ عن طريق (EXTRUDER) لتحقيق السمك المطلوب بواسطة ماكينة مخصصة لهذا النوع من الدهانات	م <sup>٢</sup>	٢٩٤	٣٩٦,٩٠٠
١٥	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (إنوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 90 سم أعلى الفرشة طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة FAIR FACE وباجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم <sup>٢</sup> والفئة تشمل عمل قشرة من الخرسانة العادية سمك 20 سم وعرض 70 سم أسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٣٠	٣١٨,٠٠٠
١٦	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة (إنوجيرسي) وجه واحد بارتفاع 90 سم أعلى الفرشة طبقا للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة FAIR FACE وباجهاد لا يقل عن 250 كجم/سم <sup>٢</sup> والفئة تشمل عمل قشرة من الخرسانة العادية سمك 20 سم وعرض 70 سم أسفل الحاجز والسعر يشمل توريد وتثبيت الأسيار ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٤٢٠	٥٠٤,٠٠٠
١٧	بالمتر الطولي أعمال الجسات	م.ط	٣٣٥	٢٦١,٣٠٠
١٨	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٧٠	٧,٠٠٠
١٩	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	١٤٠	٢٨,٠٠٠
٢٠	بالمتر الطولي هدم وتكسير برذورات باى نوع ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٢	٢,٤٠٠
٢١	بالمتر المسطح تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باى نوع والفئة تشمل نقل المخلفات للمقالب العمومية	م <sup>٢</sup>	٣٠	٦,٠٠٠
٢٢	بالمتر المكعب حفر في ارض الموقع في جميع أنواع التربة (عدا المتماسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمعق المطلوب لزوم الأساسات بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سلة جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونقل ناتج الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٤٠	٦٦,٠٠٠
٢٣	بالمغطوعة عمل تحويلة منفردة مع توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلا مع التقايد طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	مقطوعة	٥٠٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٢٤	بالمعدن فك وإزالة أعددة إنارة وتسليمه للأماكن التي تحلها الهيئة والبند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية وكل مايلزم نهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	١٨٠٠	١٨٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر الطولي أعمال حفر ورفع كابلات الكهرباء والفئة تشمل نقل الكابل بجوار تنفيذ الحواطات السائدة والسعر شامل إعادة الردم وإعادة الشئ لأصله وكل مايلزم نهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وطبقا لتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٥٠	٦٢٥,٠٠٠
٢٦	بالمتر المكعب إزالة تمديدات عشوائية (كالاكشاك المصنوعة من الخشب والطوب) باستخدام المعدات المناسبة وكل مايلزم لنهو الأعمال كاملة مع نقل ناتج الإزالة لمسافة 500 متر طبقا لتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	٢٠٠	٥١٤,٠٠٠
٢٧	بالمعدن نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع خارج الوجه القبلي	بالعدد	٢٦٨٠٠٠	٥٣٦,٠٠٠

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية  
محسن محمد زهران

مهندس

(٦ / ٢)



مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثامنة - قنا

مقايضة معدلة رقم ( ١ )

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة بعد المفاوضة	الإجمالي
٢٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (BORED PILES) قطر 100 سم مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم / م <sup>3</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم / م <sup>3</sup> على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل طول أيا من حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية ( والسعر لا يشمل حديد التسليح ) والبند يشمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق ونهوه العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٤٠٠	٣٠٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠٠
٢٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (BORED PILES) قطر 120 سم مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم / م <sup>3</sup> ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم / م <sup>3</sup> على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل طول أيا من حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية ( والسعر لا يشمل حديد التسليح ) والبند يشمل إختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق ونهوه العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٣٥٠	٤٠٠٠	١,٤٠٠,٠٠٠
٣٠	بالعدد عمل إختبارات تحميل على خازوق عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوى 150 % من حمل التشغيل والأوضاع المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم حتى طول 45 م بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهوه العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١	١٤٠٠٠	١٤٠,٠٠٠
٣١	بالعدد عمل إختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوى 200 % من حمل التشغيل والأوضاع المعدنية المؤقتة وأجهزة القياس والسعر لا يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم حتى طول 45 م بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهوه العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جميعه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	١	٢٧٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠
٣٢	بالعدد تجربة تحميل على الكوبرى	بالعدد	١	٨٠٠٠	٨٠,٠٠٠
٣٣	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام لجميع أنواع التربة (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسي لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة طبقاً للرسومات التنفيذية والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>٣</sup>	٨٥	١٨٥٠	١٥٧,٢٥٠
٣٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة في جميع أنواع التربة بالعمق المطلوب لزوم الأساسات طبقاً للمنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سند جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه ونزع مياه الرشح ونقل نواتج الحفر إلى المقالب العمومية والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م <sup>٣</sup>	٨٥	٤٠٠٠	٣٤٠,٠٠٠
٣٥	بالمتر المكعب توريد وزد رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة مع عمل الإختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونهوه السطح العلوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م <sup>٣</sup>	١٠٠	١٥٠٠	١٥٠,٠٠٠
٣٦	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة إحلال لزوم الأساسات حتى منسوب التأسيس من الرمل النظيف المتدرج على طبقات لا يزيد مجموع ماسبق سمك أي منها عن 25 سم بعد الدمك 95 % من أقصى الكثافة الجافة عن 1.80 كجم/سم <sup>3</sup> والسعر يشمل إجراء عدد كافي من تجربة بروتكتور المعدل لكل طبقة إحلال بمعدل تجربة لكل 1000 م <sup>2</sup> من مسطح الإحلال وبما لا يقل عن تجربة واحدة لكل طبقة ولا يتم ردم الطبقة التي فوقها إلا بعد التأكد من الوصول إلى الكثافة المطلوبة طبقاً لتقرير الأساسات المعتمد من الإدارة طبقاً للرسومات والكود المصري والمواصفات الفنية وأصول الصناعة	م <sup>٣</sup>	١٢٠	٥٠٠	٦٠,٠٠٠
٣٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى اسمندي لا يقل عن 250 كجم/م <sup>3</sup>	م <sup>٣</sup>	١٥٠٠	٢٥٠	٣٧٥,٠٠٠
٣٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للارصفة والبرذورات والسعر لايشمل حديد التسليح	م <sup>٣</sup>	١٥٥٠	٢٠٠	٣١٠,٠٠٠
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي وإجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم <sup>2</sup> والسعر لايشمل حديد التسليح	م <sup>٣</sup>	٢١٥٠	١٣٠٠	٢,٧٩٥,٠٠٠
٤٠	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع أقل من 6 متر مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى الأسمنت لا يزيد عن 450 كجم / م <sup>3</sup> وإجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم <sup>2</sup> والسعر لايشمل حديد التسليح	م <sup>٣</sup>	٢٧٠٠	٣٥٠	٩٤٥,٠٠٠

بشتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
مهندس  
محمود مهران

مهندس  
( ٦ / ٢ )





مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثامنة - قنا

مقايمة معدلة رقم ( ١ )

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية	الإجمالي
٤١	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة ارتفاع أكبر من 6 متر مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى الأسمنت لا يزيد عن 450 كجم / 3م وإجهاد لا يقل عن 400 كجم / سم <sup>2</sup> والسعر ليشمل حديد التسليح	3م	٢٩٠٠	١٤٥,٠٠٠
٤٢ - أ	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (FAIR FACE) لزوم الكمرات والبلاطة العلوية للكوبرى (CAST IN-SITU) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي إجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم <sup>2</sup> وارتفاع أقل من 6 متر والسعر ليشمل حديد التسليح			
	1- الكمرات	3م	٢٨٠٠	٩٨٠,٠٠٠
	2- البلاطات العلوية	3م	٢١٣٠	٢٥٥٦,٠٠٠
٤٢ - ب	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (FAIR FACE) لزوم الكمرات والبلاطة العلوية للكوبرى (CAST IN-SITU) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي إجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم <sup>2</sup> وارتفاع من 6 - 9 متر والسعر ليشمل حديد التسليح			
	1- الكمرات	3م	٣٠٠٠	٧٥٠,٠٠٠
	2- البلاطات العلوية	3م	٢٣٣٠	٤٦٦,٠٠٠
٤٢ - ج	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (FAIR FACE) لزوم الكمرات والبلاطة العلوية للكوبرى (CAST IN-SITU) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي إجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم <sup>2</sup> وارتفاع من 9 - 12 متر والسعر ليشمل حديد التسليح			
	1- الكمرات	3م	٣٢٠٠	٠
	2- البلاطات العلوية	3م	٢٥٣٠	٠
٤٣	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة FAIR FACE لزوم البلاطة العلوية للكوبرى أعلى الكمرات سابقة الصب والكمرات المعدنية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي وإجهاد لا يقل عن 500 كجم / سم <sup>2</sup> والسعر ليشمل حديد التسليح	3م	٢١٣٠	٢,١٣٠,٠٠٠
٤٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة لزوم البلاطات والدرج والمقاومة المميزة لها لا تقل عن 300 كجم/سم <sup>2</sup> طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى أسمنتى لا يقل عن 350 كجم/سم <sup>2</sup> أسمنت بورتلاندي مع الفك الميكانيكي مع معالجة الخرسانة بعد الصب والسعر ليشمل توريد وتشغيل حديد التسليح ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعدة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	3م	١٦٠٠	٦٤٠,٠٠٠
٤٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية ارتفاع حتى 6 متر مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي وإجهاد كسر لا يقل عن 450 كجم / سم <sup>2</sup> والسعر ليشمل حديد التسليح - ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	3م	٢٨٠٠	١,٨٢٠,٠٠٠
٤٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية ارتفاع أكثر من 6 متر مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي وإجهاد كسر لا يقل عن 450 كجم / سم <sup>2</sup> والسعر ليشمل حديد التسليح - ويتم التنفيذ طبقا لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبناء بجميع مشتملاته طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	3م	٣٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠
٤٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب والإجهاد مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والفك ميكانيكي على أن لا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 500 كجم/سم <sup>2</sup> والبند يشمل جميع مايلزم لصناعة ومعالجة وتخزين ونقل وتركيب الوحدات الخرسانية وكذلك نقل الوصلات بين الوحدات وعمل كل مايلزم لتجهيز العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفلة لإشتمل توريد وتشغيل وتركيب كالات عتبة الإجهاد والحدود التسليح	3م	٣٥٥٠	٠
٤٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الخرسانية بمحتوى أسمنتى 400 كجم/3م وإجهاد 350 كجم/سم <sup>2</sup>	3م	٢٦٦٥	١٣٣٢٥,٠٠٠
٤٩	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط سائلة من البوكلات الخرسانية وتوريد وفرد وتركيب شبك من الألياف الصناعية من مادة الجيوتكستائل وتوريد وفرد وتركيب شبك من الألياف الصناعية من مادة الجيوجريد	٢م	١١٩٤	٠
٥٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح ( 40 / 60 ) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا لرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لترطيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والفلة تشمل نهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف .			
	أ - حديد تسليح أطوال (STANDARD) بطول 12 م	طن	٢٢٧٠٠	٥٩,٠٨٨,١٠٠
	ب - حديد تسليح أطوال خاصة أكبر من 12 م	طن	٢٣٧٠٠	١٤,٦٤٦,٦٠٠

يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
مهندس  
مهندس زهران

١٦ / ٤



مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بابوشوشة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثامنة - قنا

مقايضة معدلة رقم ( ١ )

م	بنود الأعمال	الوحدة	الفترة بعد المقايضة	الكمية	الإجمالي
٥١	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (EXPANSION JOINT) نبويرين مسلح	م.ط	٥٩٠٠	٣٥٠	٢,٠٦٥,٠٠٠
٥٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد THERMAL JOINT على أن يسمح للفاصل بحركة أفقية طبقاً للحركة الطبيعية بأبعاد (10 سم عمق * 40 سم عرض) والمصمم عليها فاصل الكوبرى وفواصل طريق التوسعة وعلى أن يتم اعتماد الرسومات وجميع الأنواع والخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ والفترة تشمل أعمال التكسير ونقل المخلفات للمقالب العمومية وكل مايلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وذلك لفاصل + / - 2.50 سم	م.ط	٤٠٠٠	١٥٠	٦٠٠,٠٠٠
٥٣	بالعدد توريد وتركيب الركام طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجداول والرسومات				
	أ - توريد وتركيب الركام مفاصل C4 350 * 450 * 122/84	بالعدد	١١٠٠٠	.	.
	ب - توريد وتركيب الركام مفاصل C2 350 * 450 * 138/84	بالعدد	١٦٠٠٠	٥٦	٨٩٦,٠٠٠
٥٤	بالمتر المسطح عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر للأسطح المدقونة ويستخدم للقواعد والأعمدة أسفل منسوب الأرض وعلى المقاول اعتماد كافة المواد قبل التنفيذ والقياس هندسي والفترة تشمل نهوض العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جمعيه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠	٣٠٠٠	١٥٠,٠٠٠
٥٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصبغة دهان بمواد دهانات مقاومة للكربنة ANTI - CARBONATION للعناصر الإنشائية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفترة تشمل الشدة المعدنية والفترة تشمل نهوض العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جمعيه طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م.ط	٨٠	٢٠٠٠٠	١,٦٠٠,٠٠٠
٥٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كسوة للدرج جرانيت أحمر الغردقة يعتمد من الهيئة قبل التوريد القائمة سمك 2 سم والثالثة سمك 4 سم والفترة تشمل التوريد وتركيب ومحمل على البند عمل الوزرات اللازمة (تربيس) من الجهتين وكل مايلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٨٠٠	٤٠	٣٢,٠٠٠
٥٧	بالمتر المسطح توريد وتركيب جرانيت أحمر 40 * 40 * 2 سم لزوم أرضيات بسطاط السمل يعتمد من الهيئة قبل التوريد والفترة تشمل التوريد وتركيب والتثبيت وكل مايلزم لنهوض العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٢٠٠	٢٥	٣٠,٠٠٠
٥٨	توريد وتركيب واختيار عامود اثارة الطرق بارتفاع 10 م قطر 75/200 من الحديد المجلفن على الساخن المقاومة للعوامل الجوية والتآكل ويكون أقصى طول للذراع 100 سم وزاوية ميل 20 درجة والبند يشمل التثبيت والجوايب والفلانشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية وتركيب سرائيل ملحومة بالبرك داخل كل عمود وتركيب روزنية توصيل طبقاً لأصول الصناعة ومحمل على البند الأتي : 1 - كابل الجهد المنخفض المغذى للتيار الكهربى بين الأعمدة على أن يكون من النوع المسلح STA XPLE قطاع 25 * 4 مم مسطح المونوم مسلح 2 - غرفة تقنيش أمام العمود بأبعاد 40 * 40 * 40 صاج سمك 3 مم ، اذا لزم الأمر 3 - ماسورة 3 بوصة PVC . 4 - كابل ليرمو بلاستيك الواصل بين كشاف الإنارة وسرائيل اللحام قطاع 3 * 3 مم 2 نحاس . 5 - كابل التغذية الرئيسى قطاع 3 * 185 + 95 مم 2 المونوم مسلح على أن يكون داخل ماسورة قطر 5 بوصة PVC .	عدد	٢٣٠٠٠	١٢٨	٢,٩٤٤,٠٠٠
٥٩	بالعدد توريد وتركيب كشاف اضاءة كامل (TYPE LED) قدرة 150 وات طبقاً للمواصفات والرسومات والكشاف ذو درجة حماية لا تقل عن IP 66 ضد تسرب المياه والأتربة. ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٧٦٠٠	١٢٨	٩٧٢,٨٠٠
٦٠	توريد وتركيب واختيار كابل تيارى 20*10 سم لتوصيل الكبلات الترمو لكشافات باطن الكوبرى ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٦٠٠	٣٥٠	٢١٠,٠٠٠
٦١	بالعدد توريد وتركيب واختيار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية برمز لها ( LP - IN ) واللوحه ذات حماية لا تقل عن IP 55 واللوحه مزودة بخلفية ضوئية ويتم التركيب على ماسورة من الحديد بارتفاع لا يقل عن 7 م طبقاً للمواصفات والرسومات. ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥٥٠٠٠	١	٥٥,٠٠٠

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية  
محسن محمد زهران

مهندس

( ٦ / ٥ )





مشروع إنشاء كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بآبوشوشة

الهيئة العامة للطرق والكبارى

تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثامنة - كذا

مقاييس معدلة رقم ( ١ )

م	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بعد المفاوضة	الإجمالي
٦٢	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار عدايات PVC بأقطار مختلفة، ومحمل على البند جميع مايلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٥٧.٥٠	٦٣٠,٠٠٠
	١- ( ماسورة 3 بوصة ) ( عشرة متر طولي )	م.ط	٣١٥	١٢٦,٠٠٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار محول كهربائي كامل بالكشك قدرة 200 كيلو فولت أمير والبند محمل عليه القاعدة الخرسانية وكابلات الجهد المتوسط وكل ما يلزم للتشغيل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وعمل وسيلة الحماية ضد السرقة من الزوايا الحديد حول جسم المحول .	بالعدد	١٦٥.٠٠٠	١,٦٥٠,٠٠٠
٦٤	بالطن توريد وتركيب قطاعات من الحديد المشكل على الساخن لزوم الأغلفة الدائمة للخوازيق جانب التربة (قيسونات) والسعر يشمل جميع مايلزم لنهو العمل كاملاً	طن	٣.٠٠٠	١,٨٠٠,٠٠٠
٦٥	بالمتر المكعب أعمال الردم الموقت بترتية صالحة حتى منصوب سطح الطريق لعمل الخوازيق اللازمة لامتد جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول المجرى النهائي والسعر يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الاصل وتطهير المجرى حتى المنسوب التصميمي للناع والشركة مسئولة كاملة عن سلامة أعمال الردم وتحملها لمالكية الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لانعام العمل	م	٩٢	٢٣٠.٠٠٠
٦٦	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والزرروعات والمخلفات في المنطقة ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالتعاقب العمومية تمهيداً لأعمال الرافع المصاحي لكامل حدود المشروع طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	٥.١٥	١٥٤٥٠
٦٧	بالعدد نقل داخل مائة الخوازيق الى موقع العمل والبند يشمل المعدات والادوات اللازمة للتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة الاجراءات واستقدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجميعها بالموقع في حالة الامكان الضيقة او استخدام اوائل بمحولات مختلفة لتنزيل الماكينة وملحقاتها او اي وسيلة مناسبة لوصول الماكينة ومستلزماتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكارنت اللازمة	عدد	٥٠.٥٠٠	١٥١٥٠٠
٦٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب براغي مواسير سائلة التجهيز قطر داخلي 1.00 متر وسك 6 سم من الخرسانة المسلحة ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢٥٠٠	١٢٥٠٠٠
٦٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عتدية لحماية مواسير البراغي ذات محتوى أسمنتى 250كجم/م3 أسمنت بورتلاندى مع الدك الميكانيكى على ألا يقل اجهاد الكسر للمكعبات عن 200كجم/سم2 ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف	م	١٦٧٥	١١٧٢٥٠٠
٧٠	بالعدد توريد وتركيب كراسي ارتكاز من النيوبرين المسلح طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات واللفة تشمل سبب طبقة جوارت أسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الرقائق واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف النوع TYPE C4 ملابس 400*500*188 حمولة 188 طن	عدد	٢٠.٠٠٠	٢١٤.٠٠٠
٧١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة سائلة الصب مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادي ومحتوى أسمنت لايزيد عن 460 كجم / 3م وإجهاد لاقل عن 500 كجم/سم2 على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فوم او مايمثلها للوصول للإجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسعر لايشمل حديد التسليح	م	٣٨٤١	٤٩٩٢.٠٠٠
٧٢	بالمتر المسطح توريد وعمل طبقة عزلة من البتومين والدهان وجهان على الساخن والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملاً وذلك طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى الماول اعتمد المواد قبل التنفيذ وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً والقياس هندسي وطبا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م	٥١	٣٠.٦٠٠
إجمالي قيمة المقاييس بالجنيه				١٣٦٨.٤٥٢٥

يتمتع  
رئيس الإدارة المركزية  
محمّد محمد زهران  
مهندس

(٦/٦)





وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكباري  
القيس ٦٢٤٤ / ٢٠٢٢ / ٢ / الكباري  
التاريخ ٢٩ / ٥ / ٢٠٢٢ م

**مذكرة**  
**للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة**  
**بخصوص إضافة مدة قدرها ( ٦ ) سنة أشهر لمشروع إنشاء كوبري أعلى مرافقات السكة الحديد**  
**بأبو شوشة طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته ( ٢٣٠ ) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ م**

### **الموضوع :-**

- استنت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة للنقل العامة للطرق والكباري بالعقد رقم ( ٤٣٤ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ ) .
- تاريخ بدء العمل في ٦ / ٥ / ٢٠٢١ م
- تاريخ النهو طبقاً لأخر موافقة على مد المدة في ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٢ م .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة بقدا بطلب إضافة مدة قدرها ( ٦ ) سنة أشهر من تاريخ أخر موافقة معتمدة للمشروع عاليه طبقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء بجلسته رقم ( ٢٣٠ ) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ م بناءً على المذكرة الإيضاحية المرفقة .

### **المطالب :-**

- التكرم بإتخاذ ما تروونه مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة لإضافة مدة قدرها ( ٦ ) سنة أشهر دون غرامات تأخير أو فوائد من تاريخ أخر مد مدة معتمدة للمشروع في ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٢ م طبقاً لقرار مجلس الوزراء بجلسته رقم ( ٢٣٠ ) بتاريخ ٢٢ / ٢ / ٢٠٢٢ م ليصبح تاريخ النهو الفعلي ٢٦ / ١١ / ٢٠٢٢ م .

**والأمر مفوض لسيادتكم ..**

التوقيع :  
مهندس / أيمن محمد متولى  
رئيس الإدارة المركزية  
لتنفيذ وصيانة الكباري  
التوقيع :  
مهندس / محمد محمد زهران  
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق  
التوقيع :  
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى  
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري  
التوقيع :  
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى  
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة



## محضر تشوينات

مشروع إنشاء كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بأبوشوشة

مستخلص رقم ( 7 ) جاري بتاريخ 13 / 02 / 2024

أنه في حضور السيد المهندس / مهدي جمال ( مهندس المالك عن الهيئة العامة للطرق والكباري )  
والسيد المهندس / محمد ضياء أحمد محمود ( مهندس الشركة المنفذة شركة النيل العامة للطرق  
والكباري ) وجد أنه توجد كميات حديد تسليح خام مشونة بالمخازن بموقع إنشاء كوبري أعلى مزلقان  
السكة الحديد بأبوشوشة تقدر بـ ( 250 طن ) ( فقط مائتان وخمسون طن لا غير ) وكمية كراسي  
ارتكاز بعدد ( 92 كرسي ) ( فقط اثنان وتسعون كرسي )

عن الهيئة



عن الشركة المنفذة




٢٠٢٤ / ٠٢ / ١٣



تقرير العمال مستخلص رقم (7)

الكمية الكلية مطابقة لمخطط حتى تاريخه	الكمية الكلية المتبقية حتى تاريخه	الكمية المتبقية مطابقة لمخطط حتى تاريخه	الكمية الكلية مطابقة لمخطط حتى تاريخه	الكمية المتبقية مطابقة لمخطط حتى تاريخه	الكمية الكلية مطابقة لمخطط حتى تاريخه	ملاحظات	الكمية مطابقة لمخطط حتى تاريخه	الكمية مطابقة لمخطط حتى تاريخه	الكمية مطابقة لمخطط حتى تاريخه	الكمية مطابقة لمخطط حتى تاريخه
2000	39.00	39	0.00	0.00	1961.00					
780	720.00	720	0.00	0.00	60.00					
200	10.93	11	0.00	0.00	189.07					
200	200.00	200	0.00	0.00	0.00					
3	1.00	1	0.00	0.00	2.00					
100	16.00	16	0.00	0.00	84.00					
257	8.59	9	0.00	0.00	248.41					
2	1.00	1	0.00	0.00	1.00					
3400	2400.40	2400	0.00	0.00	999.60	الكمية المتبقية لخوازيق المساحة				
350	191.20	191	0.00	0.00	158.80	المستحق				
2	1.00	0	1.00	270000.00	1.00					
1850	478.54	479	0.00	0.00	1371.46					
4000	1100.00	1100	0.00	0.00	2900.00					
250	110.90	110.90	0.00	0.00	139.10					
1300	327.80	328	0.00	0.00	972.20					
350	254.88	192	62.55	168875.91	95.12					
50	17.99	15	3.06	8884.30	32.01					
350	100.00	100	0.00	0.00	250.00					
1200	100.00	100	0.00	0.00	1100.00					
650	650.00	527	122.73	343649.60	0.00	البيد به كميات متجاوزة				
2603	1006.94	876	130.71	2967139.70	1596.06					
618	90.07	80.044	10.03	237663.60	527.93					
55	16.00	16.000	0.00	0.00	40.00					
3000	579.28	579.280	0.00	0.00	2420.72					
60	6.24	6.240	0.00	0.00	53.76					
25000	14971.60	14971.600	0.00	0.00	10028.40					
3000	1080.00	1080.000	0.00	0.00	1920.00					
3	1.00	1.000	0.00	0.00	2.00					
132	84.00	40	44.00	880000.00	48.00					
1300	700.02	528.54	171.48	658483.20	599.98					
2603	250.00	0.00	0		2353	تسويات				
132	92	0	0		40	تسويات				
					5534696.31					
					2.83					
					24.93					

### مهتمي الشركة



2. Religions



كوبري أعلى مزلقان السكة الحديد بابوشوشة  
تقرير اعمال مستخلص رقم (7)

رقم	نوع العمل	الكمية	ملاحظات	الكمية الكلية مقاسة مستند حتى تاريخه	الكمية الكلية مقاسة مستند حتى تاريخه	الكمية الكلية مقاسة مستند حتى تاريخه	الكمية الكلية مقاسة مستند حتى تاريخه	الكمية الكلية مقاسة مستند حتى تاريخه	الكمية الكلية مقاسة مستند حتى تاريخه
9	م2 توريد وتثبيت نكاس من الاجهزة الصحية	280	م3	39	39.00	2000	39	39.00	1961.00
17	بالمتر الطولي اصبغ الجسك	335	م3	720	720.00	780	720	720.00	60.00
19	بالمتر المكعب تسيير خرسانة مسلحة	140	م3	11	10.93	200	11	10.93	189.07
21	م2 تسيير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اسفل	30	م2	200	200.00	200	200	200.00	0.00
23	بالمطوية لثقل تنويعة منفرمة مع توفير الاضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات	50000	مقطوعة	1	1.00	3	1	1.00	2.00
24	بالحدود و إزالة اعادة التربة وتحميله للتاسف التي لتعدا الهبة	1800	بالحدود	16	16.00	100	16	16.00	84.00
26	بالمتر المكعب إزالة لحيات عشوائية (تسيير طوب)	200	م3	9	8.59	257	9	8.59	248.41
27	بالحدود بقل مكينة التواء (مق) ومطاطها والمعدات المساهمة الى موقع خارج التوجه	268000	بالحدود	1	1.00	2	1	1.00	1.00
28	بالمتر الطولي تنفيذ عوارض قطر 100 سم	3000	م3	2400	2400.40	3400	2400	2400.40	999.60
29	بالمتر الطولي تنفيذ عوارض قطر 120 سم	4000	م3	191	191.20	350	191	191.20	158.80
31	بالحدود عمل تجربة تعميل على عوارض غير عمل بعض 200 % من عمل	270000	بالحدود	0	1.00	2	0	1.00	1.00
33	بالمتر المكعب حفر استكشاف بعمق يدوية في ارض المواقع العام	85	م3	479	478.54	1850	479	478.54	1371.46
34	بالمتر المكعب حفر ميداني بين العوارض المتوسطة للقواعد المسلحة	85	م3	1100	1100.00	4000	1100	1100.00	2900.00
37	بالمتر المكعب اصبغ خرسانة عالية الانسداد والصلابة	1500	م3	110.90	110.90	250	110.90	110.90	139.10
39	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للانسداد والصلابة	2150.00	م3	328	327.80	1300	328	327.80	972.20
40	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاضداد لثمن 8.00 متر	2700.00	م3	192	254.88	350	192	254.88	95.12
41	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الاضداد لثمن 8.00 متر	2900.00	م3	15	17.99	50	15	17.99	32.01
42	م2 خرسانة مسلحة لزوم التكرات والطلاء العنبرية للتقوي (CAST IN SITU)								
	التكرات - 1	2800.00	م3	100	100.00	350	100	100.00	250.00
	الطلاء العنبرية - 2	2130.00	م3	100	100.00	1200	100	100.00	1100.00
45	م2 خرسانة مسلحة للتكرات العنبرية بارتفاعات 6 م ارتفاع	2800.00	م3	527	650.00	650	527	650.00	343649.60
50	بالطن توريد وتوضيب وزن صلب التسليح ( 6040 )								
	ا - اطوال STANDARD بطول 12 متر	22700.00	طن	876	1006.94	2603	876	1006.94	1596.06
	ب - اطوال خاصة لثمن 12 متر	23700.00	طن	80.044	90.07	618	80.044	90.07	527.93
53	بالحدود توريد وتركيب الرافز								
	ب - توريد وتركيب الرافز مقاس 350*450*138/84 C2	16000.00	بالحدود	16.000	16.00	56	16.000	16.00	40.00
54	بالمتر التسليح توريد وتحميل طبقة حجارة من البياض والرمال ووجهان على	50.00	م2	579.280	579.28	3000	579.280	579.28	2420.72
64	بالطن توريد وتركيب قضبان من الحديد التسليح لزوم الاضدة الخاصة (التسليح)	30000.00	طن	6.240	6.24	60	6.240	6.24	53.76
65	م2 اصبغ الترميم بقرية صلابة الترميم على تسليح الطريق	92.00	م3	14971.600	14971.60	25000	14971.600	14971.60	10028.40
66	م2 اصبغ تطهير الموقع من التلوث والمواد	5.15	م2	1080.000	1080.00	3000	1080.000	1080.00	1920.00
67	بالحدود بقل داخلية مكينة التواء في مواقع العمل	50500.00	بالحدود	1.000	1.00	3	1.000	1.00	2.00
70	بالحدود توريد وتركيب غراسي الارض C4 مقاس 188*500*400	20000.00	بالحدود	40	84.00	132	40	84.00	48.00
71	م2 خرسانة مسلحة ملقحة الصب مع استخدام سبيلا قود او ملقحتها الترسول	3840.00	م3	528.54	700.02	1300	528.54	700.02	599.98
50	بالطن توريد وتوضيب وزن صلب التسليح ( 6040 )	22700.00	طن	2603	250.00	2603	2603	250.00	2363
70	بالحدود توريد وتركيب غراسي الارض C4 مقاس 188*500*400	20000.00	بالحدود	92	84.00	132	92	84.00	40
	الاجمالي								5534696.31
	نسبة المنفذ خلال السنة								2.83
	النسبة الكلية								24.93

مهندس الشركة

مهندس الشركة

أحمد صفي الدين