

مشروع القطار السريع (العلمين - فوكة)

شركة صالح نوبي جروب للمقاولات للمقاولات العامة - من المحطة ٦٠٠+٤٣٤ الى المحطة ٦٠٠+٤٣٩

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل الاتربة)

انه في يوم الاربعاء الموافق :- ٢٠٢٢/٠٥/١٨

- بناء على طلب المقاول شركة صالح نوبي جروب للمقاولات لتحديد مسافة نقل الاتربة من محجر وكساره (المتحده)

على طريق وادي النظرون محور الضبعة للمشروع المذكور أعلاه.

تم زيارة المحجر من قبل:-

- |                                         |                                   |
|-----------------------------------------|-----------------------------------|
| ١- السيد المهندس/ ابراهيم الحناوي       | ممثل الهيئة العامة للطرق والكباري |
| ٢- السيد المهندس/ مصطفى محمود نجم       | مدير مشروع الاستشاري              |
| ٣- السيد المهندس/ محمد شهاب خليل        | ممثل استشاري المساحة مكتب         |
| ٤- السيد المهندس / سامي رافت عبد الخالق | مدير مشروع شركة صالح نوبي جروب    |

N ٣٠°٣٥'١٨.٦" E ٢٩°٣٥'٣٨.٩"

احد اثي المحجر

N ٣٠°٥٩'٠٧.٦٥" E 028°35'51.89"

احداثي منتصف القطاع

\*تبين ان المحجر علي مسافه 165 كم من منتصف قطاع شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

وعلي ذلك تم توقيع،،

م/ صالح محمد نوبي  
موقع العلمين

٤ -

٣ -

مركز الاستشارات الهندسية  
للحرق والمطارات  
SGAC  
اد سعد محمد الجيوشي  
مشروع القطار السريع

٢ -



## محضر استلام موقع

عملية : استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع انشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع  
( السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح )  
في المسافة من كم ٤٣٥+٦٠٠ الي كم ٤٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كم ( اتجاه العلمين )  
(المنطقة الخامسة - غرب الدلتا).

تنفيذ: شركة صالح نوبي جروب للمقاولات  
إشراف : المنطقة الخامسة - منطقة غرب الدلتا

طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٠٩) بتاريخ 2023/05/21

إنه في يوم الثلاثاء الموافق 2023/05/22 اجتمع كل من:-

- ١- السيد المهندس / محمد حسني فياض مدير عام المشروعات - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٢- السيد المهندس / إبراهيم عبد الله الحناوي مهندس العملية - الهيئة العامة للطرق والكباري
- ٣- السيد المهندس / ابراهيم عبد القوي محمود مدير مشروع - شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

وذلك للمرور على مسار العملية المذكورة عاليه لاستلام الموقع :-  
وقد تبين أن الموقع خالياً من العوائق الظاهرية ويسمح بالبدء في التنفيذ وبناء عليه يعتبر تاريخ 2022/05/22 هو تاريخ استلام الموقع وبدء الأعمال بالعملية  
واقفل المحضر على ذلك ووقع الحضور

التوقيعات

٣-   
٢-   
١- 

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عقيد . مهندس /

"هاني محمد محمود طه"



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٤)

عملية : استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع انشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع  
 ( السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح )  
 في المسافة من كم ٤٣٥+٦٠٠ الي كم ٤٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كم ( اتجاه العلمين )

رقم البند و بيانه : ( ١-٣ ) بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل اترية صالحه للردم ومطابقه للمواصفات

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣م

| الكمية    | الابعاد ( متر )                                             |     | الموقع الكيلومتری |         | بيان الاعمال بالمقايضة |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|
|           | مساحة المقطع                                                | طول | الى               | من      |                        |
| ١٦٦٧٥,٦١  | ٣٣,٣٥١                                                      | ٥٠٠ | 436+100           | 435+600 | القطاع الأول           |
| ١٦٠٣٧,٩١  | ٣٢,٠٧٦                                                      | ٥٠٠ | 436+600           | 436+100 | القطاع الثاني          |
| ٩١٤٧,١٨   | ١٨,٢٩٤                                                      | ٥٠٠ | 437+100           | 436+600 | القطاع الثالث          |
| ١٥٤٢٤,٤٨  | ٣٠,٨٤٩                                                      | ٥٠٠ | 437+600           | 437+100 | القطاع الرابع          |
| ١٦٩٧١,٩١  | ٣٣,٩٤٤                                                      | ٥٠٠ | 438+100           | 437+600 | القطاع الخامس          |
| ٧٨١١,٢٤   | ١٥,٦٢٢                                                      | ٥٠٠ | 438+600           | 438+100 | القطاع السادس          |
| ٥٠٥٩,٢٠   | ١٠,١١٨                                                      | ٥٠٠ | 439+100           | 438+600 | القطاع السابع          |
| ٢٧٨٧١,٨٧  | ٥٥,٧٤٤                                                      | ٥٠٠ | 439+600           | 439+100 | القطاع الثامن          |
| ١١٤٩٩٩,٤٠ | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>٣</sup> ) |     |                   |         |                        |
| ١١٤٩٩٩,٤٠ | الاجمالي الكلي (م <sup>٣</sup> )                            |     |                   |         |                        |

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري (مكتب د/سعد الجبوشي)

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري (مكتب XYZ)

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / وليد محمد عتاب

محمد فليس

الشحور

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٤)

عملية : استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع انشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع  
( السخنة – القاهرة – الاسكندرية – العلمين – مطروح )  
في المسافة من كم ٣٥+٦٠٠ الي كم ٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كم ( اتجاه العلمين )

رقم البند و بيانه : ( ١-٣ ) علاوة مسافه النقل ١٦٥ كم

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ م ٣

| الكمية    | الابعاد ( متر )                                             |     | الموقع الكيلومتري |         | بيان الاعمال بالمقايسة |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|
|           | مساحة المقطع                                                | طول | الى               | من      |                        |
| ١٦٦٧٥,٦١  | ٣٣,٣٥١                                                      | ٥٠٠ | 436+100           | 435+600 | القطاع الأول           |
| ١٦٠٣٧,٩١  | ٣٢,٠٧٦                                                      | ٥٠٠ | 436+600           | 436+100 | القطاع الثاني          |
| ٩١٤٧,١٨   | ١٨,٢٩٤                                                      | ٥٠٠ | 437+100           | 436+600 | القطاع الثالث          |
| ١٥٤٢٤,٤٨  | ٣٠,٨٤٩                                                      | ٥٠٠ | 437+600           | 437+100 | القطاع الرابع          |
| ١٦٩٧١,٩١  | ٣٣,٩٤٤                                                      | ٥٠٠ | 438+100           | 437+600 | القطاع الخامس          |
| ٧٨١١,٢٤   | ١٥,٦٢٢                                                      | ٥٠٠ | 438+600           | 438+100 | القطاع السادس          |
| ٥٠٥٩,٢٠   | ١٠,١١٨                                                      | ٥٠٠ | 439+100           | 438+600 | القطاع السابع          |
| ٢٧٨٧١,٨٧  | ٥٥,٧٤٤                                                      | ٥٠٠ | 439+600           | 439+100 | القطاع الثامن          |
| ١١٤٩٩٩,٤٠ | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>٣</sup> ) |     |                   |         |                        |
| ١١٤٩٩٩,٤٠ | الاجمالي الكلي (م <sup>٣</sup> )                            |     |                   |         |                        |

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري (مكتب د/سعد الجبوشي)

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري (مكتب XYZ)

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / وليد محمد عقاب

قائمة الكميات الواردة بالمستخلص جاري (٤)

عملية : استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع انشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع  
 ( السخنة – القاهرة – الاسكندرية – العلمين – مطروح )  
 في المسافة من كم ٣٥+٦٠٠ الي كم ٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كم ( اتجاه العلمين )

رقم البند و بيانه : ( ١-٣ ) علاوة تحصيل رسوم الكارته والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٠,٠ ٣ م

| الكمية    | الابعاد ( متر )                                             |     | الموقع الكيلومتری |         | بيان الاعمال بالمقايضة |
|-----------|-------------------------------------------------------------|-----|-------------------|---------|------------------------|
|           | مساحة المقطع                                                | طول | الى               | من      |                        |
| ١٦٦٧٥,٦١  | ٣٣,٣٥١                                                      | ٥٠٠ | 436+100           | 435+600 | القطاع الأول           |
| ١٦٠٣٧,٩١  | ٣٢,٠٧٦                                                      | ٥٠٠ | 436+600           | 436+100 | القطاع الثاني          |
| ٩١٤٧,١٨   | ١٨,٢٩٤                                                      | ٥٠٠ | 437+100           | 436+600 | القطاع الثالث          |
| ١٥٤٢٤,٤٨  | ٣٠,٨٤٩                                                      | ٥٠٠ | 437+600           | 437+100 | القطاع الرابع          |
| ١٦٩٧١,٩١  | ٣٣,٩٤٤                                                      | ٥٠٠ | 438+100           | 437+600 | القطاع الخامس          |
| ٧٨١١,٢٤   | ١٥,٦٢٢                                                      | ٥٠٠ | 438+600           | 438+100 | القطاع السادس          |
| ٥٠٥٩,٢٠   | ١٠,١١٨                                                      | ٥٠٠ | 439+100           | 438+600 | القطاع السابع          |
| ٢٧٨٧١,٨٧  | ٥٥,٧٤٤                                                      | ٥٠٠ | 439+600           | 439+100 | القطاع الثامن          |
| ١١٤٩٩٩,٤٠ | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م <sup>٢</sup> ) |     |                   |         |                        |
| ١١٤٩٩٩,٤٠ | الاجمالي الكلي (م <sup>٢</sup> )                            |     |                   |         |                        |

مهندس الهيئة

م / إبراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري (مكتب د/سعد الجيوشي)

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري (مكتب XYZ)

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / وليد محمد عقاب

عملية : استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع انشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع  
 ( السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح )  
 في المسافة من كم ٣٥+٦٠٠ الي كم ٣٩+٦٠٠ بطول ٤ كم ( اتجاه العلمين )

رقم البند و بيانه : ( ١-٥ ) بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانه عاديه بسمك ١٥ سم

تفريغ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ٣٨٥٦٤,٦٧ م

| الكمية   | الابعاد ( متر )                               |      | الموقع الكيلومتري |         | بيان الاعمال بالمقايضة |
|----------|-----------------------------------------------|------|-------------------|---------|------------------------|
|          | عرض                                           | طول  | الى               | من      |                        |
| ٩٠٨٧,٩٦  | ٤,٦٥                                          | ١٩٥٦ | 434+556           | 432+600 | القطاع الأول (يمين )   |
| ٧٢٧,١٦   | ٦,٠٦                                          | ١٢٠  | 432+720           | 432+600 | القطاع الثاني ( يسار ) |
| ٩٨٣,١٦   | ٦,٦٤                                          | ١٤٨  | 432+900           | 432+752 | القطاع الثالث ( يسار ) |
| ٢٤٧١,٣٢  | ٥,٤٢                                          | ٤٥٦  | 433+676           | 433+220 | القطاع الرابع ( يسار ) |
| ٤٩٧,٠٨   | ٣,٦٦                                          | ١٣٦  | 433+960           | 433+824 | القطاع الخامس ( يسار ) |
| ٥٥٧,٥٦   | ٣,١٠                                          | ١٨٠  | 434+140           | 433+960 | القطاع السادس ( يسار ) |
| ٧٢٥,٠٠   | ٤,٧٧                                          | ١٥٢  | 434+556           | 434+404 | القطاع السابع ( يسار ) |
| ١٥٠٤٩,٢٤ | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م) |      |                   |         |                        |
| ٥٣٦١٣,٩١ | الاجمالي الكلي (م)                            |      |                   |         |                        |

مهندس الهيئة

م / ايمن احمد الحناوى

مهندس الاستشاري (مكتب د/سعد الجيوشى)

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري (مكتب XYZ)

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / وليد محمد علق

عمليه : استكمال تنفيذ الجسر الترابي بمشروع انشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع  
 ( السخنة - القاهرة - الاسكندرية - العلمين - مطروح )  
 في المسافة من كم ٦٠٠+٣٥٠ الي كم ٦٠٠+٣٩٠ بطول ٤ كم ( اتجاه العلمين )

رقم البند و بيانه : ( ٢-٥ ) بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لقدمات الحماية والميول الجانبية

تنفيذ : شركة صالح نوبي جروب للمقاولات

مقدار العمل السابق : ١٥٦٣,٦٨ م ٣

| الكمية   | الابعاد ( متر )                                |      | الموقع الكيلومتری |         | بيان الاعمال بالمقايضة |
|----------|------------------------------------------------|------|-------------------|---------|------------------------|
|          | مساحة المقطع                                   | طول  | الى               | من      |                        |
| ٥٦٢,٩٩٨  | ٠,٢٩                                           | ١٩٥٦ | ٥٥٦+٤٣٤           | ٦٠٠+٤٣٢ | القطاع الأول (يمين )   |
| ٣٠,٤٦٨   | ٠,٢٥                                           | ١٢٠  | ٧٢٠+٤٣٢           | ٦٠٠+٤٣٢ | القطاع الثاني ( يسار ) |
| ٣٠,٥٨٨   | ٠,٢١                                           | ١٤٨  | ٩٠٠+٤٣٢           | ٧٥٢+٤٣٢ | القطاع الثالث ( يسار ) |
| ١٢٣,١٦٨  | ٠,٢٧                                           | ٤٥٦  | ٦٧٦+٤٣٣           | ٢٢٠+٤٣٣ | القطاع الرابع ( يسار ) |
| ٣٧,٥١٢   | ٠,٢٨                                           | ١٣٦  | ٩٦٠+٤٣٣           | ٨٢٤+٤٣٣ | القطاع الخامس ( يسار ) |
| ٤٧,٦٨    | ٠,٢٦                                           | ١٨٠  | ١٤٠+٤٣٤           | ٩٦٠+٤٣٣ | القطاع السادس ( يسار ) |
| ٣٤,٣٥٦   | ٠,٢٣                                           | ١٥٢  | ٥٥٦+٤٣٤           | ٤٠٤+٤٣٤ | القطاع السابع ( يسار ) |
| ٨٦٦,٧٦٦  | اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م٣) |      |                   |         |                        |
| ٢٤٣٠,٤٤٦ | الاجمالي الكلي (م٣)                            |      |                   |         |                        |

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري (مكتب د/سعد الجيوشى)

م/مصطفى نجم

مهندس الاستشاري (مكتب XYZ)

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / وليد محمد عقاب