

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثامنة بقنا

بيان الأعمال بالمستخلص رقم (2) جاري من بداية الأعمال حتى تاريخ 28/1/2024

إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر -أبو سمبل) القطاع الرابع (جرجا - قوص) من الكم 571+960 الى 573+900 بطول 1.49 كم

رقم البند وبياناته: (1-3)	عقد رقم	504/2023/2024	تاريخ	تنفيذ شركة	النيل العامة للطرق الصحراوية
أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم- حتى منسوب (-2 متر) أسفل منسوب الفرمة وبسمك - لايزيد عن 25سم اعلي من منسوب (-2 متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى 20%) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.			19/10/2023	شركة	

- علاوة زيادة سولار 1.9 جنيه / م² ابتداء من 4/5/2023

الكمية بالمقاييس المعدلة	297703	الإجمالي
بيان الأعمال بالمقاييس		174503.41
أعمال الردم		
الاجمالي		
اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه		174503.41
اجمالي كميات الأعمال السابقة		92514.15
اجمالي الكمية المنفذة خلال مدة المستخلص		81989.26
الكمية المدرجة بالمستخلص السابق		92514.15
الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي		81989.26
الكمية المدرجة ضمن العلاوة بعد 4/5/2023		81989.26

مهندس الشركة المنفذة

استشاري المساحة

مكتب ا.د. خالد قنديل (KK)

التوقيع /
أ.د. إيهاب شهاب

Smart Design
HSR
Eng ()

المكتب الفني
التوقيع /
م.عبدالله

مشروع القطار الكهربائي السريع 6 أكتوبر - أبو سمبل المرحلة الثانية القطاع الرابع (جرجا - قوص)

				
من الكم 571+360 الى الكم 581+360		النيل العامة للطرق الصحراوية		تنفيذ شركة
بتاريخ 19 / 10 / 2023 (540 / 2023 / 2024)				رقم العقد
بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ				
Station	Fill Area	Fill Volume	CUM Volume	Level
572+360	62.87	0	0	-2.5
572+380	58.61	1214.74	1214.74	
572+400	41.45	1000.53	2215.27	
572+420	44.54	859.84	3075.11	
572+440	46.21	907.49	3982.6	
572+460	43.28	894.94	4877.54	
572+480	39.82	831	5708.54	
572+500	36.15	759.66	6468.2	
572+520	24.4	605.47	7073.67	
572+540	22.06	464.61	7538.28	
572+560	18.23	402.89	7941.17	
572+580	25.56	437.92	8379.09	
572+600	14.83	403.93	8783.02	
572+620	8.03	228.58	9011.6	
572+640	3.82	118.51	9130.11	
572+660	4.49	83.12	9213.23	
572+660	52.75	0	0	-0.5
572+680	58.69	1114.33	1114.33	
572+700	63.78	1224.68	2339.01	
572+720	69.79	1335.73	3674.74	
572+740	73.13	1429.19	5103.93	
572+760	77.37	209.87	5313.8	
572+780	80.96	399.03	5712.83	
572+800	86.46	608.8	6321.63	
572+820	10.93	47.16	6368.79	
572+840	61.98	173.11	6541.9	
572+860	64.5	328.18	6870.08	
572+880	69.04	504.75	7374.83	
572+880	0	0	0	-1.25
572+900	56.65	297	297	
572+920	55.67	168.07	465.07	
572+940	60.15	316.38	781.45	
572+960	63.39	475.91	1257.36	
572+980	68.65	64.81	1322.17	
573+000	74.09	867.27	2189.44	
573+020	76.32	1504.06	3693.5	
573+040	72.61	1489.31	5182.81	
573+060	70.77	1433.87	6616.68	
573+080	79.33	1501	8117.68	


مهندس مكتب في الاستشاري
اد. خالد قنديل

مهندس استشاري المساحة
(سمارة ديرالين)

مهندس الشركة

SMART DESIGN
HSR
Eng ()

مشروع القطار الكهربائي السريع 6 أكتوبر - ابو سمبل المرحلة الثانية القطاع الرابع (جرجا - قوص)

				
من الكم 571+360 الى الكم 581+360		النيل العامة للطرق الصحراوية		تنفيذ شركة
بتاريخ 19 / 10 / 2023 (540 / 2023 / 2024)				رقم العقد
بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسويةالخ				
Station	Fill Area	Fill Volume	CUM Volume	Level
573+080	44.85	0	0	-1.5
573+100	49.15	939.94	939.94	
573+120	38.65	878	1817.94	
573+180	57.65	0	0	-0.75
573+200	46.92	985.88	985.88	
573+220	51.18	921.23	1907.11	
573+240	46.24	914.45	2821.56	
573+260	35.91	164.05	2985.61	
573+280	17.05	617.8	3603.41	
573+300	17.04	469.81	4073.22	
573+320	14.43	281.14	4354.36	
573+340	7.05	254.95	4609.31	
573+360	7.62	158.8	4768.11	
574+240	21.2	0	0	-5
574+260	28.02	492.22	492.22	
574+280	34.83	628.57	1120.79	
574+300	30.65	654.85	1775.64	
574+320	23.43	540.83	2316.47	
574+320	58.9	0	0	-4
574+340	52.83	1117.28	1117.28	
574+360	44.51	973.4	2090.68	
574+380	40.92	854.32	2945	
574+400	29.91	708.3	3653.3	
574+420	21.4	513.09	4166.39	
574+440	12.55	339.53	4505.92	
574+460	6.85	194.06	4699.98	
574+480	1.1	79.55	4779.53	
574+500	4.18	52.88	4832.41	
574+520	0.03	42.19	4874.6	

مهندس مكتب في الاستشاري
اد. خالد قنديل

مهندس استشاري المساحة

مهندس الشركة

SMART DESIGN
HSR
Eng ()

مشروع القطار الكهربائي السريع 6 أكتوبر - أبو سمبل المرحلة الثانية القطاع الرابع (جرجا - قوص)

				
من الكم 571+360 الى الكم 581+360		النيل العامة للطرق الصحراوية		تنفيذ شركة
بتاريخ 19 / 10 / 2023 (540 / 2023 / 2024)				رقم العقد

بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Station	Fill Area	Fill Volume	CUM Volume	Level
575+860	6.33	0	0	-0.25
575+880	1.93	82.59	82.59	
575+900	4.27	61.97	144.56	
575+920	1.37	56.39	200.95	
575+940	4.6	59.64	260.59	
575+960	5.76	103.52	364.11	
575+980	3.99	97.45	461.56	
576+000	0.05	40.43	501.99	
576+020	0.09	1.45	503.44	
576+040	0	0.9	504.34	
576+860	0	0	0.00	-0.25
576+880	0.37	3.69	3.69	
576+900	7.39	77.57	81.26	
576+920	9.38	167.66	248.92	
576+940	9.37	187.53	436.45	
576+960	0	93.74	530.19	
576+980	0	0	530.19	
577+000	0.6	6.04	536.23	
577+020	0	6.04	542.27	
577+040	0	0	542.27	
577+040	0	0	0	0
577+060	1.21	19.99	562.26	
577+080	10.36	115.77	678.03	
577+100	4.65	150.1	828.13	
577+120	9.2	138.49	966.62	
577+140	0.91	101.1	1,067.72	
577+160	1.27	21.81	1,089.53	
577+180	5.27	65.43	1,154.96	
577+200	2.49	77.57	1,232.53	
577+220	4.09	65.72	1,298.25	
577+240	7.9	119.9	1,418.15	
577+260	10.34	182.4	1,600.55	
577+280	10.92	212.58	1,813.13	
577+300	18.03	289.52	2,102.65	
577+320	12.18	302.1	2,404.75	
577+340	18.85	310.29	2,715.04	
577+360	16.88	357.31	3,072.35	
577+380	23.14	400.19	3,472.54	
577+400	26.39	495.27	3,967.81	
577+420	24.39	507.8	4,475.61	
577+440	26.25	506.35	4,981.96	
577+460	20.95	471.97	5,453.93	
577+480	23.4	443.48	5,897.41	
577+500	21.55	449.44	6,346.85	
577+520	22.84	443.89	6,790.74	

مهندس مكتب في الاستشاري

أ.د. خالد قنديل

SAHARI DESIGN
(مشاريع وتصاميم)

Eng ()

مهندس الشركة


بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ

Station	Fill Area	Fill Volume	CUM Volume	Level
577+520	0	0	0	0
577+540	28.55	513.9	513.9	
577+560	29.78	583.27	1097.17	
577+580	33.01	627.85	1725.02	
577+600	37.39	703.96	2428.98	
577+620	32.72	701.08	3130.06	
577+620	40.75	734.71	3864.77	
577+640	41.5	822.52	4687.29	
577+660	39.13	806.31	5493.6	
577+700	40.02	791.55	6285.15	
577+720	44.24	842.65	7127.8	
577+740	45.58	898.22	8026.02	
577+760	35.34	809.27	8835.29	
577+780	36.36	717.06	9552.35	
577+800	44.2	805.63	10357.98	
577+820	57.96	1021.61	11379.59	
577+840	54.3	1122.56	12502.15	
577+840	29.74	0	0	-1.25
577+860	46.49	762.26	631	
577+880	45.8	922.82	1553.82	
577+900	34.8	805.93	2359.75	
577+920	34.26	690.54	3050.29	
577+940	37.63	718.87	3769.16	
577+960	44.41	820.43	4589.59	
577+980	58.85	1032.65	5622.24	
578+000	63.6	1224.54	6846.78	
578+020	63.92	1275.23	8122.01	
578+040	60.76	1246.82	9368.83	
578+060	65.23	1259.94	10628.77	
578+080	66.49	1317.18	11945.95	
578+100	65.09	1315.74	13261.69	
578+120	77.57	1426.62	14688.31	
578+140	66.28	1438.57	16126.88	
578+160	67.02	1333.06	17459.94	
578+180	67.95	1349.69	18809.63	
578+200	47.01	1149.6	19959.23	
578+220	47.88	948.91	20908.14	
578+240	57.18	1050.57	21958.71	
578+260	54.82	1120.02	23078.73	
578+500	26.47	0	0	-3.5
578+520	33.17	596.36	596.36	
578+540	41.95	751.16	1347.52	
578+560	35.31	772.61	2120.13	
578+580	32.61	679.26	2799.39	
578+600	35.46	680.72	3480.11	
578+620	30.68	661.36	4141.47	
578+640	25.57	562.47	4703.94	
578+660	27.87	534.41	5238.38	
578+680	38.71	664.85	5904.23	
578+700	26.68	653.91	6558.14	

مهندس مكتب في الاستشاري
إد خال قنديل

مهندس استشاري المساحة
Eng ()

مهندس الشركة
1.1.1



من الكم 571+360 الى الكم 581+360
النيل العامة للطرق الصحراوية
تنفيذ شركة
رقم العقد
بتاريخ 19 / 10 / 2023 (540 / 2023 / 2024)

بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ				
Station	Fill Area	Fill Volume	CUM Volume	Level
578+800	2.16	21.56	21.56	-4.5
578+820	8.7	108.56	130.12	
578+840	8.63	173.34	303.46	
578+860	3.05	116.82	420.28	
578+860	77.99	0	0	-2
578+880	52.43	1300.14	1300.14	
578+900	55.29	1077.16	2377.3	
578+920	69.51	1248.01	3625.31	
578+940	82.95	1524.65	5149.96	
578+960	100.96	1839.14	6989.1	
578+980	106.58	2075.44	9064.54	
579+000	103.86	2104.42	11168.96	
579+020	106.15	2100.09	13269.05	
579+040	101.21	2073.61	15342.66	
579+060	98.26	1994.71	17337.37	
579+080	98.55	1968.08	19305.45	
579+180	102.07	0	0	-2
579+200	93.83	1959.02	1959.02	
579+220	101.45	1952.84	3911.86	
579+240	96.01	1974.69	5886.55	
579+260	103.12	1991.38	7877.93	
579+280	109.87	2129.97	10007.9	
579+300	104.5	2143.79	12151.69	
579+320	98.58	2030.83	14182.52	
579+340	69.39	1679.66	15862.18	
579+340	95.97	0	0	-1
579+360	98.03	1924	1924	
579+380	105.43	2034.52	3958.52	
579+400	99.91	2053.37	6011.89	
579+420	98.8	1987.09	7998.98	
579+440	103.42	2022.23	10021.21	
579+460	85.78	1892.04	11913.25	
579+480	91.82	1776.04	13689.29	
579+500	100.97	1927.94	15617.23	
579+520	76.17	1771.36	17388.59	
579+540	76.11	1522.73	18911.32	
579+560	62.72	1388.26	20299.58	
579+580	58.08	1207.97	21507.55	
579+600	61.51	1195.87	22703.42	
579+620	61.19	1226.98	23930.4	
579+640	72.32	1335.09	25265.49	
579+660	73.86	1461.83	26727.32	
579+680	67.98	1418.42	28145.74	
579+700	57.08	1250.59	29396.33	

مهندس مكتب في الاستشاري
ادخل قنديل
KK

مهندس استشاري المساحة
(سمات ديزاين)
Eng

مهندس الشركة
م. م. م.

مشروع القطار الكهربائي السريع 6 أكتوبر - أبو سمبل المرحلة الثانية القطاع الرابع (جرجا - قوص)

				
من الكم 571+360 الى الكم 581+360		النيل العامة للطرق الصحراوية		تنفيذ شركة
(540 / 2023 / 2024)		بتاريخ 19 / 10 / 2023		رقم العقد
بند رقم (1-3): أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية.....الخ				
Station	Fill Area	Fill Volume	CUM Volume	Level
579+700	56.72	0	0	-1
579+720	74.63	1316	1316	
579+740	85.64	1602.7	2918.7	
579+760	63.39	1490.22	4408.92	
579+780	53.84	1172.3	5581.22	
579+800	52.29	1061.37	6642.59	
579+820	50.22	1025.18	7667.77	
579+840	47.8	980.26	8648.03	
579+860	45.82	936.24	9584.27	
579+880	43.39	892.09	10476.36	
579+900	36.91	803.01	11279.37	
579+920	30.58	674.95	11954.32	
579+940	27.46	580.38	12534.7	
579+960	32.02	594.82	13129.52	
579+980	35.1	671.23	13800.75	
580+000	37.06	721.53	14522.28	
580+020	37.96	750.16	15272.44	
580+040	34.53	724.86	15997.3	
580+060	28.39	629.13	16626.43	
580+080	30.05	584.37	17210.8	
580+100	31.55	615.98	17826.78	
580+120	36.16	677.06	18503.84	
580+140	28.49	646.45	19150.29	
580+880	35.35	0	0	-2.5
580+900	27.8	631.48	631.48	
580+920	13.71	415.11	1046.59	
581+040	11.97	0	0	-5.5
581+060	10.63	225.97	225.97	
581+080	11.83	224.53	450.5	
581+100	14.29	261.19	711.69	
581+120	10.2	244.88	956.57	
581+140	8.17	183.65	1140.22	
581+160	5.22	133.85	1274.07	
Total Quantity			174503.41	

مهندس مكتب في الاستشاري
اد. خالد قنديل

مهندس استشاري المساحة
SMART DESIGN
HSR
Eng ()

مهندس الشركة

1.16

مهندس استشاري
مشاريع القطار الكهربائي السريع
جرجا / قوص
اد. خالد قنديل
مهندس مكتب في الاستشاري

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

بالإحالة الى مشروع أعمال الجسر الترابي للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع القطاع الرابع (جرجا / قوص)
لتنفيذ المسافة من الكم ٥٧١,٩٦٠ الى الكم ٥٧٣,٩٠٠ بطول ١,٩٤٠ كم

رقم العقد ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٥٤٠

تنفيذ شركة :- الشركة القابضة لمشروعات الطرق و الكباري

نتشرف بإحاطة سيادتكم بيان بموقف الحملات على المشروع المشار اليه بعالية :-

- لا يوجد محملات على المشروع طبقا للعقد.
- لا يوجد عماله محمله على المشروع طبقا للعقد.

الرجاء التكرم بالعلم والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا في ١٨ / ٢ / ٢٠٢٤ م



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

Handwritten signature in blue ink, dated 18/2/2024.