



مستخلص رقم (١) جاري

مشروع/أعمال نقل خط مياه متعارض وأعمال تربية لمشروع إنشاء طريق الخدمة لشاحنات النقل الثقيل باستخدام الرصف الخرساني ضمن مشروع تطوير الطريق الساحلي الدولي

تنفيذ أعمال نقل خط مياه متعارض مع توسعة الطريق الدولي الساحلي طريق الشاحنات في المسافة من كم (١١٣+٥٠٠) إلى كم (١١٦+٣٥٠)

تنفيذ / شركة اليوسف للمقاولات

العقد رقم : ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٥٣

في المدة من بدء العمل حتى ١٥/١٢/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية بتعقد	القيمة	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	نسبة الصرف	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	إستقطاع أو حجز	شباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	توريد وتركيب مواسير بلاستيك UPVC ضغط تشغيل ١٠ بار وضغط اختيار لا يقل عن واحد ونصف ضغط التشغيل من النوع ذو الرأس والنيل والحلقة الكاوتش بعنق لا يقل عن ١ متر من الرأس العلوي للماسورة والبند يشمل الحفر في جميع أنواع التربة والتركيب والردم بالترمل الصفرى أو التبيضاء النظيفة بسمك ٢٥ سم أسفل الماسورة و ٢٥ سم أعلى الماسورة مع التسمية التيد يشمل كافة ما يلزم لنهوض الأعمال والردم والتسوية حتى مستوى سطح الأرض وعمل كل ما يلزم حسب الكود وأصول الصناعة المواصفات الفنية وتعليمات لجنة الإشراف	٥٨٥٠	٢٣٥٠	م ط	٠	٣٠٢١	٣٠٢١	جاري	%٩٥	٦,٧٤٤,٣٨٣	٠	٦,٧٤٤,٣٨٣	مهندسين الشركة متواجدة
٢	مواشير قطر ١٥ سم سمك ١٥ مم أعمال الردم أعلى وحول المواشير بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل أترية صالحة للردم من المحاجر المعتمدة والمطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كثيفوريا لا تقل عن ١٠%) ورشها بتعبية الاصولية للوصول لنسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهرامات للوصول الى أقصى كثافة جافة(٩٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة - والبند بجميع مشتلاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرفين مسافة النقل حتى ٢ كم يتم احتساب علاوة نقل ١ كم بزيادة أو نقصان وفقا لمحضض المفاوضات وبناء على محضض المصنفات المقدم من المنطقة المشرفة السعر يشمل قيمة المادة المجزأة وعلى اشركة المنفذ تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفة عن المحاجر	٤٩٠٠٠	١٢٤,٤	م	٠	١٢٣٢٠	١٢٣٢٠	جاري	%٩٥	١,٤٥٥,٩٧٨	٠	١,٤٥٥,٩٧٨	مهندسين الشركة متواجدة
الإجمالي													
اجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالي قيمة الاستقطاعات													
التقييم الاجمالي للمستخلص بنسبة ٨٥% لحين نهو المفاوضات وفقا لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة													
القيمة الاجمالية للمستخلص السابق													
القيمة الحالية لمستخلص جاري رقم (١) (فقط وقدره ستة مليون وتسعمائة وسبعون الفا وثلاثمائة وستة و ٨٥/١٠٠٠٠ جنيها لا غير)													

عن شركة المنفذ
مهندس / عبد الرحمن

شركة المنفذ
مهندس / عبد الرحمن

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس / عبد الرحمن

رئيس الإدارة المركزية
المنطقة الثالثة عشر بالقاهرة
مهندس / عبد الرحمن

الهيئة العامة للطرق والكباري
مهندس / عبد الرحمن