



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيس: ١٢٧٢٣ / ٢٠٢٣ / الكباري
التاريخ: ٢٠٢٤ / ٠١ / ١١ م

مذكرة

للمعرض على السيد اللواء مهندس / ر

بخصوص: إضافة مدة قدرها (٦) شهر لعملية مش

بمحافظة الخيرة

الموضوع:

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة

(٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١)

- تاريخ بدء العمل في ٢٠٢٢/٧/١٠ .

- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٣/٧/١٠ .

- تاريخ النهو طبقاً لآخر موافقة مد مدة : ٢٠٢٤/٣/٨

- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية . المنطقة الأولى المركزية بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع

عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص

قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نظراً للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).

- بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت - الخ) وإرتفاع أسعار

قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالاسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .

المطالب:

التكرم باتخاذ مآثرونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع

عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٤/٩/٨ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة

الشركة

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع " ١٢ "

مهندس / أيمن محمد متولى

رئيس الإدارة المركزية

تنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع " ١٥١٥٣٠ "

الأستاذ / تامر بسدر محمد

مدير عام العقود والفتاوى واللوائج

التوقيع " "

مهندس / محمد محمد رهبران

رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع " "

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى

نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع " "

لواء مهندس / هادي محمد الدمين مصطفى

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

مصلحة لبيت العدل للخدمات العامة

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائج

١- نرى جواز الموافقة على طلب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نظراً للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).

رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

مصادره لمرافق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

وافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

٢- نرى جواز الموافقة على طلب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نظراً للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).

**السيد المهندس / مدير المشروع كوبرى أعلى مزلقان أبو النمرس
شركة إيديكس الدولية للمهندسة والمقاولات**

تحية طيبة وبعد...

إيماءا إلى مشروع كوبرى أعلى مزلقان أبو النمرس بمحافظة الجيزة تنفيذ شركة "إيديكس الدولية للمهندسة والمقاولات" تنفيذا لخطة الدولة لإلغاء المزلقانات .
نتشرف أن نرفق طية موافقة السيد اللواء .مهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكبارى على مد مدة المشروع مدة إضافية ٨ أشهر ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٤/٣/٨ .

وتفضلوا بقبول فائق الإحترام ...

- تحريراً فى ٢٠٢٣/٩/١٧
- مرفقات :- عدد () .

**مدير المشروع المالك
مهندس / أيمن محمد السيد
التوقيع /**





مذكرة

للعرض على السيد اللواء، مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص طلب إضافة مدة قدرها (٨) أشهر لعملية إنشاء كوبرى مزلقان أبو
النمرس محافظة الجيزة
تنفيذ شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات

الموضوع :-

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات بالعقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٣١ بتاريخ ٢٠٢٣/٧/٧ لمدة ١٢ شهر .
- تاريخ أمر الاسناد فى ٢٠٢٢/٥/٢٣
- تاريخ بدء العمل فى ٢٠٢٢/٧/١٠ .
- تاريخ الشهور طبقاً للتعاقد فى ٢٠٢٣/٧/٩ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية بطلب إضافة مدة قدرها (٨) ثمانية أشهر للمشروع عاليه بعد دراسة الطلب المقدم من الشركة المنفذه بإضافة مدة قدرها (١١) شهر.
- بالدراسة تبين وجود أسباب تأخير على النحو الوارد بالمذكرة الايضاحية الواردة من السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية (مرفق) وأنه نظراً لوجود تداخل فى العدد المطلوبه من الشركة والتي انت الى تأخر البرنامج الزمني للمشروع والتي قدرتها المنطقة بثمانية أشهر

المطالب :-

التكرم باتخاذ مايرؤونه سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة قدرها (٨) ثمانية أشهر للعملية عاليه بناء على المبررات التى أوردتها المنطقة المشرفة بالمذكرة الايضاحية المرفقة ليصبح تاريخ النهو

الفعلى فى ٢٠٢٤ ٢ ٨

والأمر مفوض لسيادتكم ..

التوقيع "ع" مهندس / أحمد محمد منولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

التوقيع "د. الأمانى" الأستاذ / ناصر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع "١٤" مهندس / محمد محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

التوقيع "١٥" لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

التوقيع "١٦" لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

١- نرى جواز الموافقة على ما استر الى الجانب الفني
الهندسي - مالي - وجد - الوقت - المتاح في هذا الشأن
وفقاً لبياناتهم - والمستندة الى تقرير المشرع بالمعوقات (أسباب)
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

٢- تم ايداعه ارادة المشرع - أدت الى التأخير في العمل
و استندت مع المشرع - المدة المطلوبه من المشرع
مقابل تأخير في الميزانية العامة للمدولة الى المشرع

محضر اجتماع لجنة مفاوضات
أعمال تنفيذ إنشاء كوبري اعلي مرافان السكة الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزة
بأمر المباشر
تنفيذ " شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات "

تمت موافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري علي المذكرة المعروضة علي سيادته بشأن تشكيل لجنة لمفاوضة الشركات علي الأسعار النهائية للمشروع والتي تم إصدار أوامر إسناد لها وذلك بطريق الاتفاق المباشر طبقا لأسعار القائمة الموحدة لتنفيذ أعمال إنشاء كوبري اعلي مرافان السكة الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزة تنفيذ : شركة ايديكس الدولية للهندسة والمقاولات

المهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	رئيسا
المهندس / هبة تاج الدين	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمد محمود اباظة	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري	عضوا
المهندس / محمود محسي	الإدارة المركزية لتأمين وسلامة المرور	عضوا
المهندس / من قبل المنطقة المشرفة	المنطقة الأولى - المركزية	عضوا
المحاسب / هاشم بدرت محمود	عضو إدارة مراجعة المستخلصات	عضوا
الأستاذ / هاني جمال عبد السيد	عضو الإدارة القانوني	عضوا
الأستاذ / إيهاب سمير عبد الفتاح	عضو إدارة العقود	عضوا


- وبحضور استشاري الهيئة للقطاع المنفذ

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة لهذا الغرض في تمام الساعة الواحدة ظهرا يوم الخميس الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٣ بمقر الهيئة بمدينة نصر وبحضور مندوب الشركة المفوض حيث قامت اللجنة بمباشرة مهام أعمالها في مفاوضة الشركة علي الأسعار النهائية لبنود تنفيذ إنشاء كوبري اعلي مرافان السكة الحديد بابو النمرس بمحافظة الجيزة بمبلغ ٢٦٨.٤٢٣ مليون جنيه (فقط وقدره مائتان ثمانية وستون مليون وأربعمائة ثلاثة وعشرون الف جنيها لا غير)

شاملا كافة الضرائب والرسوم المقررة بما فيها ضريبة القيمة المضافة بالعقد رقم ٢٠٢٢/ ٣١ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٢/٧/٧ وتطبيقا للبند الثاني من العقد المتضمنة

((وتعتبر هذه القيمة تقديرية وتتم المحاسبة النهائية طبقا للكميات المنفذة علي الطبيعة بالفئات

التي تحدد بمعرفة اللجنة المشكلة من قبل الهيئة))







٢٠٢٢
٢٠٢٢/١٠/٠٩

السيد العميد / رئيس الإدارة المركزية

" للشئون المالية والإدارية "

تحية طيبة .. وبعد

بالإحالة إلى مشروع كوبرى أعلى مزلقان السكة الحديد بأبو النمرس بمحافظة الجيزة تنفيذ شركة إيديكس الدولية
للهندسة والمقاولات .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٢) نسخة من اصل المفاوضة على الاسعار النهائية للعملية عاليه بعد
التفاوض مع الشركة المنفذه علماً بأن الشركة فوضت السيد / شريف أحمد محمود ماضى الرخاوى بطاقة رقم
قوى (٢٩٢٠٨٢١٠١٠٠٤٧٨) للقيام بأعمال المفاوضة .

برجاء التكرم بالإحاطة والتنبيه باللازم

" ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الإهتمام "

التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى



٢٠٢٢/١٠/٠٩
م. م. م. م.

٢٠٢٢/١٠/٠٩

٢٠٢٢/١٠/٠٩

Date: 08/10/2023

تفويض

السادة/ الهيئة العامة للطرق والكبارى.

تحية طيبة وبعد.....

فوضنا نحن شركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات المهندس / شريف احمد محمود ماضى الرخاوى

رقم قومي ٢٩٣٠٨٢١٠١٠٠٤٧٨.

وذلك للتوقيع على لجان مفاوضات الأسعار المسندة لشركة إيديكس الدولية للهندسة والمقاولات وهذا التفويض سارى لمدة سنة من

تاريخه.

وهذا تفويض منا بذلك.

نائب رئيس مجلس الادارة

د/محمود حستين



فرع الرياض (المملكة العربية السعودية)
A٤٤٢ طريق عثمان ابن عفان - حي النخلة

Riyadh Office (Saudi Arabia)
8442 عثمان ابن Affan Road,
El-Nakhla District
Tel/ Fax (+966) 014 535 135



فرع الإسكندرية (مصر)
٢٣ شارع عمرو بن العاص - الإسماعيلية

Ismailia Office (Egypt)
23 Amr Ibn El Aas St., Ismailia
Tel. (+2) 064 391 2344
Fax (+2) 064 391 2344

info@edecs.com

فرع بورسعيد (مصر)
شارع ١٣ يوليو - برج المزة

Port Said Office (Egypt)
23rd of July St., Matwa Tower
Tel. (+2) 066 3200 200
(+2) 066 3200 300
Fax (+2) 066 3200 001

www.edecs.com

المركز الرئيسي (مصر)
ب/ ٢١/ كايرو بيزنس بارك - اتجمع الدول
- القاهرة الجديدة

HQs (Egypt)
81/22 Cairo Business Park, First
Settlement, New Cairo
Tel. (+2) 02 25 412 100 / 700
(+2) 010000 994 82
Fax (+2) 02 25 412 300

مخطط مالي
Financial Plan

شامل من القائمة بالمشتريات

رقم البند	الوصف	الوحدة	الكمية	سعر الوحدة الاسمي		السعر قبل الخصم		السعر بعد الخصم	
				قائمة	القيمة	قائمة	القيمة	قائمة	القيمة
11	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	10	125.00	1,250	175.00	1,750	152.00	1,520
12	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	15,000	26.00	390,000	38.00	570,000	33.00	495,000
13	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	15,000	7.75	116,250	14.00	210,000	11.40	171,000
14	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	500	145.00	72,500	219.00	109,500	189.60	94,800
15	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	15,000	132.00	1,980,000	292.00	3,000,000	175.20	2,628,000
16	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	15,000	129.00	1,935,000	194.00	2,910,000	168.00	2,520,000
17	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	10	615.00	6,150	788.00	7,880	685.00	6,850
18	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	10	520.00	5,200	675.00	6,750	506.00	5,060
19	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	10	126.00	1,260	155.00	1,550	134.00	1,340
20	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	100	120.00	12,000	148.00	14,800	128.00	12,800
21	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	500	110.00	55,000	138.00	69,000	120.00	59,500
22	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	1,000	17.00	17,000	21.00	21,000	17.50	17,500
23	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	100	165.00	16,500	198.00	19,800	179.00	17,900
24	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	100	180.00	18,000	213.00	21,300	185.00	18,500
25	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	100	225.00	22,500	269.00	26,900	225.00	22,500
26	بلاط السيراميك ابيض وحجم 30x30 سم من العلامة التجارية سبكا 30 سم تكون من 30 سم من اوسمات - خارج - 0.4 متر مربع	م ²	100	138.00	13,800	173.00	17,300	150.00	15,000
					7,032,310		10,040,210		8,894,722

أولاً: إجمالي السعر المقترح

ثانياً: إجمالي السعر المقترح بعد الخصم

ثالثاً: إجمالي السعر المقترح بعد الخصم مع الخصم

رابعاً: إجمالي السعر المقترح بعد الخصم مع الخصم والخصم

خامساً: إجمالي السعر المقترح بعد الخصم مع الخصم والخصم والخصم

سادساً: إجمالي السعر المقترح بعد الخصم مع الخصم والخصم والخصم والخصم

سابعاً: إجمالي السعر المقترح بعد الخصم مع الخصم والخصم والخصم والخصم والخصم

ثامناً: إجمالي السعر المقترح بعد الخصم مع الخصم والخصم والخصم والخصم والخصم والخصم

تاسعاً: إجمالي السعر المقترح بعد الخصم مع الخصم والخصم والخصم والخصم والخصم والخصم والخصم

عاشراً: إجمالي السعر المقترح بعد الخصم مع الخصم والخصم والخصم والخصم والخصم والخصم والخصم والخصم

الحادية عشر: إجمالي السعر المقترح بعد الخصم مع الخصم والخصم والخصم والخصم والخصم والخصم والخصم والخصم والخصم

شماره ۱۰۰ شماره ۱۰۰

[illegible]

الجزء - اجتماعي اقتصادي

169135



محرم مكرم
مدير إدارة تنظيم وإشراف
شركة الهندسة والتجارة العامة

شركة الهندسة والتجارة العامة

رقم	نوع	نوع العمل	سعر العقد الأصلي		السعر قبل الخصم		السعر بعد الخصم	
			الأساسي	الفرعي	الأساسي	الفرعي	الأساسي	الفرعي
39	م	تأجير الماكينات	228,800	380	428.00	268,380	370	231,100
40	م	تأجير الماكينات	130,500	87	104.00	156,000	90	135,000
41	م	تأجير الماكينات	150,000	75	92.00	184,000	80	169,000
42	م	تأجير الماكينات	15,000	150	202.00	20,200	175	17,500
43	م	تأجير الماكينات	2,040	1	2,415.00	2,415.00	2,100	2,100
44	م	تأجير الماكينات	88	10	104.00	1,040	90	900
45	م	تأجير الماكينات	147,900	2	170,200.00	340,400	148,000	295,000
46	م	تأجير الماكينات	9,870,900	3,150	3,533.00	12,074,310	3,420	10,409,400
47	م	تأجير الماكينات	1,537,200	4,200	5,210.00	1,800,800	4,530	1,657,980
48	م	تأجير الماكينات	10,980,090	6,100	7,533.00	13,588,400	6,550	11,790,000
49	م	تأجير الماكينات	372,000	31,000	39,100.00	468,200	34,000	408,000
50	م	تأجير الماكينات	180,000	180,000	207,345.00	207,345.00	180,300	180,300
51	م	تأجير الماكينات	315,000	45	58.00	406,000	50	350,000
52	م	تأجير الماكينات	3,290	65	81.00	4,050	70	3,500
53	م	تأجير الماكينات	5,220	87	104.00	6,240	90	5,400

مدير إدارة تنظيم وإشراف

مدير إدارة تنظيم وإشراف

مدير إدارة تنظيم وإشراف

EDECS
Engineering & Contracting
Tender Department - H.Q.

لجنة مقايضة - مشروء كبرى اعلى من فئان الشكفة الحديد باؤو القيرس بمعاملة الجيرء

تابل شل الشكفة بالمشروء

رقم الشكفة	نوع الشكفة	كمية	نوع	نوع الشكفة الاصلى		نوع الشكفة المقايضة		نوع الشكفة المقايضة	
				الاصلى	نوع	الاصلى	نوع	نوع	نوع
54	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	7,000	121	847,000	167.00	1,169,000	145	1,015,000	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
55	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	20	1,530	32,800	2,111.00	42,220	1,835	36,700	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
56	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	35	1,575	55,125	2,030.00	71,050	1,765	61,775	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
57	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	300	2,205	661,500	2,852.00	855,600	2,480	744,000	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
58	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	1,000	2,835	2,835,000	3,565.00	3,565,000	3,100	3,100,000	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
59	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	680	2,940	1,999,200	3,783.00	2,572,440	3,280	2,236,860	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
60	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	1,200	3,720	4,473,600	4,721.00	5,665,200	4,100	4,926,000	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
61	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	1	3,098	3,098	3,856.00	3,956	3,440	3,440	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
62	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	25	4,900	4,900	6,118.00	6,118	5,320	5,320	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
63	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	5,957	2,950	17,602,002	3,853.00	22,890,005	3,350	19,986,714	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
64	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	500	2,835	1,417,500	3,416.00	1,708,000	2,970	1,485,000	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
65	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	1,300	2,200	2,860,000	2,979.00	3,872,700	2,500	3,367,000	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد
66	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد	6,000	23,500	141,000,000	33,350.00	200,100,000	28,080	174,000,000	بالمشرك المكعب لوزيد وزيد

(Handwritten signatures and stamps)

EDECES
ادبيكس الهندسة والمقاولات ش.م.م
EDECES El Dawlia for Engineering & Contracting
Tender Department - HQ

شامل سہ ماہیہ المذاہب بالمشروع

١٥٧٠ : إمام الأئمة الصلاة



حضرت مفتاح

2 فرمات

2 فرمات

John

f -



التعامل مع المصداق والمشتبه به





تساقطت مياه الجبل والحدود والحدود

في حالة الضرر على معونات تحسين القدرة الوطنية للأشياء والمعدات الطرق، يهدف إلى تحسين مستوى القدرة والموارد طبقاً للأهمية الاستراتيجية الوطنية.

- 

EDECS
إندكس الدولية للإنشيدية و التاولات ش.م.م.
EDECS El Dawlia for Engineering & Contracting
Tender Department - EIQ

تساقطت مياه الجفاف والحرارة في

في حالة الضرر على معونات تحسين القدرة الوطنية للأشياء والمعدات الطرق. يهدف إلى تحسين مستوى القدرة والموارد طبقاً للأهمية الاستراتيجية الوطنية.

- 

EDECS
إندكس الدولية للإنشيدية و التاولات ش.م.م.
EDECS El Dawlia for Engineering & Contracting
Tender Department - EIQ