



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإشارة الي مشروع أعمال التخطيط وتأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري بالإضافة إلي أعمال تخطيط وصلة العدوه من الصحراوي الغربي حتي مدينة العدوه بمحافظة المنيا ضمن أعمال زيارة رئاسة الوزراء بالأمر المباشر بقيمة ٣٩٠.١٦٠.٢.٥ جنيهه (فقط ثلاثة مليون وتسعمائة وواحد الف وستمائة وإثنان جنيها وخمسون قرشا لاغير) .

عقد رقم : (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٧٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٦ .

تنفيذ: شركة ساب للدهانات الحديثة.

نتشرف بأن نرفق لسيادتك عدد (٣) أصل من المستخلص رقم (١) جاري للعملية المشار إليها بعالية حتي ٢٠٢٥/٣/٣٠ وكذا استمارة ٥٠ ح.ع بمبلغ (٢٧٥٧٥٣٢,٠٠) (فقط أثنان مليون سبعمائة وسبعة وخمسون ألفاً وخمسمائة وإثنان وثلاثون جنيها مصريا لاغير).

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً في : ٢٠٢٥ -

مرفقات:

عدد (١) حصر اعمال


عدد (٣) مستخلص (١) جاري

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /
مشيرة السيد محمد الله



محضر إستلام موقع

إسم المشروع:- أعمال التخطيط وتأمين سلامة المرور علي الطريق الدائري بالإضافة إلي أعمال تخطيط وصلة العدو من الصحراوي الغربي حتي مدينة العدو بمحافظة المنيا ضمن أعمال زيارة رئاسة الوزراء .
(المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره).
بناءً علي العقد رقم (٧٧٤/٢٠٢٤/٢٠٢٥) والمحرر بين الهيئة وشركة ساب للدهانات الحديثة بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بعالیه.

وبناءً علي ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة:

- ١- السيد المهندس / محمود الشيخ (مدير إدارة المشروعات)
 - ٢- السيد المهندس / أحمد حسن (مهندس العملية)
 - ٣- السيد المهندس / عمرو رمضان عبد الستار (مهندس الشركة)
- وبالإنتقال إلي الطبيعة يوم الخميس الموافق ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٥ والمرور علي العملية المنوه عنها بعالیه وقد إتضح أنه لا توجد عوائق ظاهرية تعوق البدء في التنفيذ وبذلك يكون تاريخ ٢٠ / ٠٣ / ٢٠٢٥ هو تاريخ إستلام الموقع وبدء التشغيل .

وتحرر هذا المحضر منا بذلك ،،،

التوقيعات:-

١- 
٢- أحمد
٣- عمرو رمضان عبد الستار

يتمتع
رئيس الإدارة المركزية
للطريق الدائري ومحاوره
مهندس
مشيرة السيد عبدالله
٤٩٦٣٥

التقيد: ٢٠٢٥/٠١/٠٨

الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق

التاريخ: ٢٠٢٥/٠١/٢١

مذكرة عرض رقم ()

على السيد اللواء المهندس / رئيس مجلس إدارة الهيئة

١ - الموضوع: أعمال التخطيط وتأمين سلامة المرور على الطريق الدائري بالإضافة إلى أعمال تخطيط وصلة
العدوة من الصحراوي الغربي حتي مدينة العدوة بمحافظة المنيا ضمن أعمال زيارة رئاسة الوزراء .

٢- المطالب :

أ- طلب المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره) ، المنطقة السابعة (أسبوط) أعمال التخطيط وتأمين سلامة
المرور على الطريق الدائري بالإضافة إلى أعمال تخطيط وصلة العدوة من الصحراوي الغربي حتي مدينة العدوة
بمحافظة المنيا ضمن أعمال زيارة رئاسة الوزراء .

ب- القيمة التقديرية للمقاييس الواردة من المناطق (٤,٠٩٨,٢٤٣ مليون جنيه) فقط وقدره (أربعة مليون وثمانية
وتسعون ألف ومائتان وثلاثة وأربعون جنيه لا غير) . (مرفق)

وبدراسة الموضوع يرجى التكرم باتخاذ ما ترونه مناسباً نحو الموافقة علي طلب المنطقة المشرفة وإسناد
الأعمال بالأمر المباشر إلي شركة ساب للخدمات الحديثة - إشراف المنطقة الرابعة عشر الدائري
ومحاوره: (بند صيانة)

و الأمر مفوض لسيادتكم .

التوقيع ()

مهندسة / سوزان عبد العزيز

رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق

التوقيع ()

مهندس / محسن محمد زهران

رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

رأى السيد /

طارق محمد عبد الجواد

قرار السيد /

التوقيع ()

لواء مهندس / طارق محمد عبد الجواد

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة عشر الدائري

تحية طيبة وبعد...

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير عينات البويه على الباراد ودهان سافيتو برقم كود / RM25/3/8
(RM25/3/9 / RM25/3/10) الواردة من وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث
وحدة البويات والتي وردت الى الإدارة من منطقة الدائري بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ بشأن عمله اعمال تأمين سلامة
المرو على طريق الدائري من نفق السلام حتى اكاديميه الشرطه يمين ويسار الطريق الرئيسي

تنفيذ / شركه ساب للدهانات الحديثه

برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم حيث انه بمرجه نتائج الاختبارات بعاليه تبين انها اجتازت حدود
المواصفات المتبعه بالهيئه

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تصريحا في ٢٠٢٥/٣/١٩

رئيس الإدارة المركزية

لهندسة وسلامة الطرق

مهندسه /
٢٠٢٥
٢٤
"سوزان عبد العزيز"

محمد محمود

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الموضوع : بشأن نتائج اختبارات مينات البويه

القيود : ١ / هندسة وسلامة الطرق / ٢٠٢٥ / المعامل المركزي

التاريخ : ٢٠٢٥/٣/١١

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير عينات البويه على الساخن وبودره الزجاج برقم كود RM٢٥/٢/٢١ /
gb٢٥/٢/٢٢ الواردة من وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث ووحدة البويات والتي
وردت من منطقته اسبوط بتاريخ ٢٠٢٥/٢/٢١ بشأن عملية تأمين وسلامة المرور على الطريق الدائري بالإضافة
الى أعمال التخطيط وصله العدو من الصحراوي الغربي حتى مديمه العدو محافظة المنيا ضمن أعمال زياره
رفاسه الوزراء اشراف المنطقة الرابعه عشر دائري تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثه
برجاء التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم :

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

صوره مرسله للمنطقه التابعه اسبوط

مدير عام المعامل المركزيه

التوقيع / ()

دكتور مهندس / احمد عبد اللطيف عراقى



التعليق على النتائج

- اجتازت عينة دهان المرور على الساخن - بيضاء اللون كود RM 25*2/21 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية تأمين وسلامة المرور على الطريق الدائرى بالإضافة الى أعمال التخطيط وصلة العدو من الصحراوى الغربى حتى مدينة العدو محافظة المنيا ضمن أعمال زيارة رئاسة الوزراء - اشراف المنطقة الرابعة عشر دائرى - الواردة من المنطقة السابعة اسيوط " تنفيذ "شركة ساب للدهانات" .. جميع الاختبارات المذكورة فى المواصفة القياسية البريطانية لعلامات الطرق رقم ٣٢٦٢.
- اجتازت عينة بودرة الزجاج كود GM 25*2/22 الواردة من "الهيئة العامة للطرق والكبارى - اشراف الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق" - المستخدمة فى مشروع "على عملية تأمين وسلامة المرور على الطريق الدائرى بالإضافة الى أعمال التخطيط وصلة العدو من الصحراوى الغربى حتى مدينة العدو محافظة المنيا ضمن أعمال زيارة رئاسة الوزراء - اشراف المنطقة الرابعة عشر دائرى - الواردة من المنطقة السابعة اسيوط " تنفيذ "شركة ساب للدهانات" .. جميع الاختبارات الموجود بالمواصفة القياسية الأمريكية الأشتو ٢٤٧ إم Type II (AASHTO 247M).
- وتمثل هذه النتيجة العينات الواردة إلى وحدة البويات والبلاستيك والمطاط بالمركز القومي للبحوث بمعرفة العميل "الهيئة العامة للطرق والكبارى" دون أدنى مسئولية على الوحدة أو المركز القومي للبحوث .. والمركز غير مسئول عن التوريد.


القائمون بالاختبار

د. سمير مرسى محمد

الباحث الرئيسى

أ.د. احمد اسماعيل حسين

يعتمد توقيع الباحث الرئيسى فقط،،،



رئيس الوحدة
أ.د. محمود احمد عبد الغفار

FAHIR ST, DOKKI, GIZA, 12622, EGYPT

شارع التحرير - الدقى - الجيزة - ١٢٦٢٢ - ج.م.ع



A 002775

(الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره)

تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

حصر أعمال دهانات الحواجز الخرسانية بدهانات السافيتو ودهانات بوية المرور علي الطريق الدائري من نفق السلام حتي أكاديمية الشرطة يمين ويسار الطريق الرئيسي

أولا : أعمال دهان حواجز خرسانية بالسافيتو للطريق الرئيسي

بيان الأعمال	عدد	طول	عرض	الكمية
يمين فقط	1.00	416.60	0.50	208.30
يمين ويسار	2.00	4,552.00	0.50	4,552.00
يسار فقط	1.00	28.00	0.50	14.00
يمين ويسار	2.00	236.00	0.50	236.00
يسار فقط	1.00	3,905.00	0.50	1,952.50
بالمتر المسطح إجمالي أعمال دهان حواجز خرسانية بالسافيتو للطريق الرئيسي				6,962.80

مهندس الهيئة

أحمد



(الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره)

تنفيذ / شركة ساب للدهانات الحديثة

حصص أعمال دهانات الحواجز الخرسانية بدهانات السافيتو ودهانات بوية المرور على الطريق الدائري من نفق السلام حتى أكاديمية الشرطة يمين ويسار الطريق الرئيسي

ثانيا : أعمال دهان حواجز خرسانية ببوية أبيض وأسود للطريق الرئيسي

بيان الأعمال	عدد	طول	عرض	الكمية
يمين	1.00	416.60	0.32	133.31
يمين	1.00	4,552.00	0.32	1,456.64
يسار	1.00	4,552.00	0.45	2,048.40
يسار	1.00	420.00	0.45	189.00
يمين	1.00	236.00	0.32	75.52
يسار	1.00	236.00	0.45	106.20
يسار	1.00	3,905.00	0.45	1,757.25
يسار	1.00	3,230.00	0.25	807.50
بالمتر المسطح إجمالي أعمال دهان حواجز خرسانية ببوية أبيض وأسود للطريق الرئيسي				6,573.82

مهندس الهيئة

أحمد

الشركة المنفذة



(الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره)

الكمية	بيان الأعمال
6,962.80	أولاً: أعمال دهان حواجز خرسانية بالسافيتو للطريق الرئيسي
6,573.82	ثانياً: أعمال دهان حواجز خرسانية ببوية أبيض وإسود للطريق الرئيسي

21

محرم و صفر ۱۲۸۵



حصر اعمال تخطيط وصلة العدو من الصحراوي الغربي حتى مدينة العدو بمحافظة المنيا

ضمن اعمال زيارة رئاسة الوزراء

تنفيذ : شركة ساب للذهانات الحديثة

اعمال تخطيط الطريق بالبويات المرورية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك ٢,٥ مم وذلك لتخطيط الطرق على ان يكون عرض خط المستمر ٢٠ سم والمجاور ١٥ سم.....الخ

م	بيان الاعمال	الطول بالمتر	عدد	الطول المنفذ	عرض	الكمية
1	تخطيط عدد (١) محور عرض ١٥ سم	٢٨٠٠٠	١.٠٠	٩٣٣٣.٣٣	٠.١٥	١٤٠٠.٠٠
2	تخطيط عدد (١) مستمر عرض ٢٠ سم	٢٠٠٠	١.٠٠	٢٠٠٠.٠٠	٠.٢٠	٤٠٠.٠٠
3	تخطيط عدد (١) محور عرض ١٥ سم	١٧٠٠	١.٠٠	٨٥٠.٠٠	٠.١٥	١٢٧.٥٠
4	تخطيط عدد (١) محور بعرض ١٥ سم	٦٠٠	١.٠٠	٢٠٠.٠٠	٠.١٥	٣٠.٠٠
	الكمية الاجمالية بالمتر المسطح					١٩٥٧.٥٠

مهندس الهيئة
[Signature]

مهندس الشركة
[Signature]
SAP
For Modern Paints

مستخلص جاري رقم (١) عن عملية: أعمال التخطيط وتأمين سلامة المرور على الطريق الدائري بالإضافة إلى أعمال تخطيط وصلة العدو من الصحراوي الغربي حتي مدينة العدو بمحافظة المنيا ضمن أعمال زيارة رئاسة الوزراء بالأمر المباشر

العقد رقم (٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٧٤) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٣/٠٦

من بدء العملية الي / ٢٠٢٥/

تنفيذ شريطة: سداد للدهات الحدية

رقم البند	بيان الأعمال	القيمة بالجنينة	الوحدة	الكمية طبقا للمقاييس	مقدار العمل السابق اجرائها	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	جاري/ نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتي الان	إستقطاع / حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
١	أعمال تخطيط الطريق بالبوليت المرورية البيضاء على السافن (Extruder) سمك ٢.٥ مم وذلك لتخطيط الطريق على أن يكون عرض الخط المستمر ٢٠ سم أو ١٥ سم وذلك وفقا للمواصفات البريطانية ١٩٨٩: ٣٢٦٢ BS أن يكون نسبة اكسيد التيتانيوم ٢ % وبوردة الزجاج الداخلية ٢٠ % والنسبة الخارجية ١٠ % والمادة الرابطة ٢٠ % والمواد الملائمة النسبة المتبقية على أن تكون الخطوط الجانبية مستمرة طبقا للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط ألف وتسعمائة وسبعة وخمسون ١٠٠/٥٠٠ متر مسطح لاغير)	510.00	م٢	1,958	0	1,762	1,762	جاري	898,620.00	0.00	898,620.00	براعي تطبيق نصوص التعاقد - مهندس الصلبة متواجد - قس الصلبة متواجد - علامات الإرشاد والتحذير والافرة متواجدة - وثيقة التأمين موجودة - يتم توريد بوردة زجاج لمصنع العلامات بمدينة نصر بقيمة ٢٠٠٠ جنيه ويتم مراجعتها بمعرفة مصنع العلامات.
٢	أعمال تخطيط وتهشير التوز للطريق بالبوليت المرورية البيضاء العاكسة على البارد سمك لا يقل عن ٣٥٠ ميكرون على أن يتم إعتد البوليت وفقا لإشتراطات الهيئة وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة. (فقط ألف وتسعمائة وخمسة وخمسون ١٠٠/٥٠٠ متر مسطح لاغير)	205.00	م٢	1,855	0	0	0	جاري	0.00	0.00	0.00	
٣	بالمتر المسطح توريد وتنفيذ ودهان سافيتو للحواجز الخرسانية شاملة أعمال نظافة السطح قبل الدهان طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. (فقط ثمانية آلاف وستة وخمسون ٦٠٠/٥٠٠ متر مسطح لاغير)	122.00	م٢	8,650.00	0	6,266.00	6,266.00	جاري	764,452.00	0.00	764,452.00	
٤	بالمتر المسطح دهان الحواجز الخرسانية باللون الأبيض والأسود ببولية المرور على البارد ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفئة شاملة كل ميلانم لنهول العمل وطبقا للشروط والمسافات وأصول الصناعة وتعليمات المنطقة المشرفة (فقط ستة آلاف ومتر مسطح لاغير)	185.00	م٢	6,000	0	5,916	5,916	جاري	1,094,460.00	0.00	1,094,460.00	
أجمالي الأعمال بالمستخلص جاري ١ (فقط إثثن مليون وسبعمئة وسبعة وخمسون ألف وخمسمائة وإثنان وثلاثون جنينها مصري لاغير)												
							2,757,532.00		2,757,532.00	0.00	2,757,532.00	

تعدادي: / / ٢٠٢٥

مهندس
٤٩٦٣٥

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

مدير إدارة مشروعات القطاع

مدير المشروع

الشركة المنفذة
SAP
For Modern Paints