

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

نترى أن ترفق لسيادتكم طيبة المستخلص رقم (٦٠) جاري لعملية إنشاء كوبري سيارات بنى سلامة وادي

الطرون عندكم . ٢٢٠٤٣٨٠

عقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩

تنفيذ شركة / كونكريت للهندسة والمقاولات.

وذلك من بدء العمل


برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم.

ونفضلوا سعادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحرير في ٢٠٢٥/٠٣/٢٧

مدير المشروع

م/ أحمد أبو دقique



م/ أحمد الشاعر







استمارة لاعتماد الصرف
البنك العام للعلوم (المدارس)
مصلحة المحفوظات
للمراجعة والتفتيش
المراجع المستعن إلى: لجنة القيمة والكافولات

بيان صحفي، وبيان علمي، صحة وسلامة واعتماد اداريا وصرف القبعة براسطة

ازن صرف على :

{ شبک علی البنك المركزي في ، + اصرار على مراجعة

شيك على الماء (ملخص الحقائق)

بيانات الموارد				
رقم	النادي	جنس	عمر	مشر
	نادي المقاومة	ذكور	٣٥	٩٩٩٩٧
	نادي المقاومة	ذكور	٣٥	٩٩٩٩٧

11

Postscript

كتاب الملاعنة

دشیں نام

(س) المنشورات المكتبة

الرقمات	عدد	الاعتراض الإداري ونوع المقص	نوع المقص			
			فرش	جيبي	جيبي	فرش
بيانات						
صلوة ملهمة ٦٦٧ لوردينيات بن شاهزاده	٢٠١	اعمال الاصناف				
أعفاطي وحرال لال للقطار كرجى الكرز	٤٩٣	فرش جنبي				
بيانات ٤٤٨- استطاعات						
عادى إضافى دمنة ترقيع فرش جنبي فرش جنبي						
رس الدمنة						
صالى القيسة المطلوب صرفها						
ولهذا يرجى منكم مراجعة ملحوظة						
علامة	٢٠١	سنة				



النهاية

۱۰۰۰ کات

القسم ذو المشاري

دكتور الحسانت

(٢) المسمى والتاريخ	١٤) أدرج في كشف	١٣) تأكد من سجل
١٢) سحب	١١) تأكد من دفاتر المسابقات المختصة	١٠) رقم المستند
شيك (أحد حرف الشكعات المؤالات)	إمضاء موظفي الشطب	إمضاء الكاتب المنوط

السيد الأستاذ / مدير مكتب تأمينات البحيرة

تحية طيبة وبعد ،،،،،،

الموضوع بخصوص / مستخلص رقم (٦٠) جاري لعملية إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون

عند كم .٣٨٠ + ٢٢٠

عقد رقم: ١٨٨٩/٢٢٠٢٣/٢٠٢٣

تنفيذ / شركة كونكريت للهندسة والمقاولات.

نحيط سيادتكم بأن المشروع عاليه يقع في نطاق محافظة البحيرة.

برجاء التكرم بالاحاطة والتوجيه باللازم.

وتفضلاً سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،

تحرير في ٢٧/٣/٢٥

مدير المشروع

م/ أحمد ابو دقحة

أحمد أبو دقحة

م/ أحمد الشاعر

أحمد الشاعر

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر
مهندس /

مجدى عبد السلام

٥٠٩٢٠

الهيئة العامة للطرق والكباري
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

محضر استلام موقع

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة - وادي النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠ والمتقاطع مع مسار الخط الاول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم).

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات.

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٢/٥/٢٠٢٣ وبناءً على عقد العمل رقم ١٨٨٩/٢٢/٢٠٢٣

اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسماؤهم بعد وهم :-

عن الهيئة العامة للطرق والكباري (طرف أول)

١. السيد المهندس / أحمد أبو دقique ... مدير المشروع بالمنطقة الثالثة عشر

٢. السيد المهندس / أحمد الشاعر ... مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الثالثة عشر

٣. السيد المهندس / هاني السباعي ... إستشاري الهيئة - مكتب النيل

عن الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

١. السيد المهندس / شريف القبطان ... مهندس الشركة المنفذة

وقد قامت اللجنة بالإنتقال على الطبيعة للموقع عالية بالمعاينة الظاهرة على الطبيعة قام الطرف الأول بتسلیم الطرف الثاني الموقع خالياً من العوائق الظاهرة ولا مانع من إسلام الموقع والبدء في الأعمال ويعتبر تاريخ ٢٢/٥/٢٠٢٣ هو تاريخ استلام الموقع.

وأقفل المحضر على ذلك .

اللجنة من الهيئة (طرف أول)

أحمد أبو دقique

.١

شريف القبطان

.٢

هاني السباعي

.٣

الشركة المنفذة (طرف ثانٍ)

شريف القبطان

.٤





وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
القيد: المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)
التاريخ: ٢٠٢٤/٩/٢٨

السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد،

الموضوع: بخصوص مشروع تنفيذ أعمال إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتلقاطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح).

تنفيذ: شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

نشرف أن نرفق لسيادتكم طيه المقاييس المجددة للمشروع عاليه مرفقا بها المذكرة التوضيحية وأسباب الزيادة.

برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باتخاذ اللازم

وتفضلا بقبول فائق الاحترام

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر منطقه البحيره

مهندس ماجد عبد العليم

مذكرة للعرض على السيد

اللواء/ رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطرق والكباري

بشأن: أعمال إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح).
تنفيذ: شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

أولاً الموضوع: المقاييس المجددة لأعمال إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائي السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح).

ثانياً الإجراءات:

- ١- صدر عقد بأمر اسناد مباشر لشركة كونكريت للهندسة والمقاولات برقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩) وتاريخ ٢٠٢٣/٥/١ بقيمة ١٣٢,٣٤٤,٠٠٠ ج (فقط وقدره مئة واثنان وثلاثون مليوناً وثلاثمائة وأربعة وأربعون ألف جنيه مصرى لا غير) وذلك لتنفيذ المشروع أعلاه.
- ٢- مرافق لسيادتكم أصل المقاييس المجددة لأعمال المشروع أعلاه بقيمة إجمالية ٤٠,٨٨٠,٧٢٩,٧٤١ ج (فقط مئتان وواحد وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانون جنيهاً مصرى واربعون قرشاً لا غير)،

• وذلك للأسباب الآتية:

- ١- زيادة أسعار المواد الخام مثل (أسمنت، حديد، بيتمين، كابلات شد).
- ٢- تحرير سعر الصرف.
- ٣- اشتراطات الجهات صاحبة الولاية ولها مراقب بمنطقة عمل الكوبري من خطوط بترو (شركة سوميد - شركة جاسكو) حيث أنه طبقاً لاشتراطاتهم والتي تطلب بإيصال أعمال إنشاء مسافات معينة وذلك لحماية خطوطهم الرئيسية أدى ذلك لزيادة طول بوابي الكوبري وبالتالي تغير التصميم الاحتياج إلى كابلات ذات طابع خاص وإصدار وثائق تأمين لصالح شركات البترول مما أدى إلى زيادة تكلفة المشروع.
- ٤- اشتراطات المشروع من عدم مرور كابلات أسفل القطار إلا داخل مواسير HDPE ومرور كابلات شركات الكهرباء بداخلها.
- ٥- طبقاً لآخر تصميم معتمد للجسم الخرساني للكوبري وأعمال مطالع ومنازل الكوبري وأعمال الطرق السطحية.

ثالثاً المطالب:

- الموافقة على زيادة قيمة أمر الإسناد للمشروع طبقاً للمقاييس المرفقة.
والأمر مرفوع لسيادتكم للتكرم بالتوجيه بما ترون مناسب.

مقدم المذكرة

رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة
الكباري
مهندس / أيمن متولى

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة
عشر منطقة البحيرة
مهندس / ماجد عبد السلام

أحمد بورقيبة
مكي

رابعاً رأى السيد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق:

التوقيع ()

محسن محمد زهران
(رئيس قطاع التنفيذ والمناطق)

خامساً رأى السيد نائب مجلس الإدارة:

التوقيع ()
لواء مهندس / ماجد عبد الحميد
(نائب رئيس مجلس الإدارة)

سادساً قرار السيد رئيس مجلس الإدارة:

التوقيع ()
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى رئيس
الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع كباري القطار السريع
مقاييسة أعمال كباري بنى سلامة وادي النطرون عند كم ٤٢٠+٣٨٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفلنة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
أعمال الكباري					
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع الماسحى للمرافق والمعترضات	م.ط	٢٠٤٠	١٢	٢٤,٤٨٠,٠٠
٢	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق و يشمل تقديم تقرير الاستشاري				
٣	١- في التربة العادمة والمتماسكة لجهاد أقل من ٢٥ كجم/سم	م.ط	٣٣٠	٤٥٠	١٤٨,٥٠٠,٠٠
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادمة ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل تهارا وليللا والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١٠٠	٩٠	٩,٠٠٠,٠٠
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً بأمان ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمیعه طبقاً الأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع تسليم حديد التسليح للمالك	م	١٠٠	٦٥	٩,٧٥٠,٠٠
٦	أ- باستخدام المعدات والآلات الميكانيكية	م	١٠٠	١٩٠	١٩,٠٠٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة أسفلت وطبقات أساس باى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل بها ١٠ كم و يتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بازيادة أو النقصان	م	١٠٠	٦٥	٩,٧٥٠,٠٠
٨	أعمال نقل ماكينة الخوازيق ولحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (الوجه البحري)	بالعدد	١	٢٧٠٠٠	٢٧٠,٠٠٠,٠٠
٩	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريات طبقاً لتقرير الاستشاري بحيث لاقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم للمتر المكعب ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ و يوم عن ٣٥٠ كجم/سم على أن يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتمسيك إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال الماسحية (السعر لا يشمل حديد التسليح) ونهو العمل نهواً كاملاً والبند شامل مما جمیعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق	م.ط	١١٨٨	٥٣٣٠	٦,٣٤٢,٠٤٠,٠٠
١٠	بالعدد تنفيذ اختبار تحمل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم بالبر بحمل ١٥٠% من حمل التشغيل والبند يشمل نهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح)	بالعدد	١	٢٠٩٠٠	٢٠٩,٠٠٠,٠٠
١١	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة بدوية في ارض الموقع العام (رمليه أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالعمق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وطبقاً لتوجيهات المهندس المشرف	م	٢٥٠	١١٥	٤٠,٢٥٠,٠٠
١٢	بالمتر المكعب توريد وتشغيل رمال نظيفة او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سmek اى منها عن ٢٥ سم مع الورش بالمياه والدملك جداً باستخدام الآت الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفاته وتعليمات المهندس المشرف - مسافة نقل ٤٠ كم - يتم احتساب علاوة ١ جنية على كل كم زيادة	م	١٥٢٢	١٠٠	١٥٤,٢٠٠,١٠
١٣	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من سن + ومل بنسية ١:٢ موردة من خارج الموقع وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سmek اى منها عن ٢٥ سم مع الورش بالمياه والدملك جداً باستخدام الآت الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١٢٠٠	١٦٠	١٦٠,٠٠١,٠٠
١٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل طبقة إحلال من سن + ومل بنسية ١:٢ موردة من خارج الموقع وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم طبقات لا يزيد سmek اى منها عن ٢٥ سم مع الورش بالمياه والدملك جداً باستخدام الآت الدملك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م	١٢٠٠	٤٣٠	٣,٩٦٠,٠٠٠,٠٠



الشركة المقيدة

محمود محمود محمود

مشروع كباري القطار السريع
مقاييسة أعمال كوبري بنى سلامة وادي النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القنة (ج.م.)	الاجمالي (ج.م.)
١٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادي للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لاعتماد الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم سم ٢	م³	٢٢٠	٤٠٦٠	٤٥٣,٢٠٠,٠٠
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادي للخرسانة والبيورات ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم سم ٢ والتقطيب الجيد بالهليكوپتر لسطح الخرسانة	م³	١٢٠	٤٢١٠	٢٧٧,٢٠٠,٠٠
١٥	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقدير الاستشاري ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم سم ٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م³	١٤٠٠	٤٨٠٠	٣,٩٤٠,٠٠٠,٠٠
	أ - علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ٢ وزيادة محتوى الأسمنت ٤٥٠ كجم/م٣	م³	٦٠٠	٢٤٠	١٤٤,٠٠٠,٠٠
	ب - علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم ٢ وزيادة محتوى الأسمنت ٥٠٠ كجم/م٣	م³	٨٠٠	٣٧٠	٢٩٦,٠٠٠,٠٠
١٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم سم ٢ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل السيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومن الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح (حتى ارتفاع حتى ١ متر)	م³	٧٧	٣٦٤٠	٢٨٠,٢٨٠,٠٠
	أ - ارتفاع من ٦ حتى ٧ متر	م³	١	٣٧٦٠	٣,٧٤٠,٠٠
	ب - ارتفاع من ٧ حتى ٨ متر	م³	١	٣٨٤٠	٣,٨٤٠,٠٠
	ج - ارتفاع من ٨ حتى ٩ متر	م³	١٨٥	٣٩٤٠	٧٢٨,٩٠٠,٠٠
	د - علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم ٢ وزيادة محتوى الأسمنت ٥٠٠ كجم/م٣	م³	٩٦	١٢٠	١١,٥٢٠,٠٠
١٧	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة fair face face لزوم الجزء العلوي لل كوپرى box شامل البلاطة السفلية والوبيت و البلاطة العلوية و كوبستانتها مع استخدام Section أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل السيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومن الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح حتى ارتفاع حتى ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب البلاطة السفلية	م³	٤٩٠	٣٩٩٠	١,٩٥٥,١٠٠,٠٠
	أ - ارتفاع من ٦ حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعية	م³	٩٠٠	٤٠٩٠	٢,٦٨١,٠٠٠,٠٠
	ب - ارتفاع من ٧ حتى ٨ متر من منسوب الأرض الطبيعية	م³	٧٠٠	٤١٩٠	٢,٩٣٣,٠٠٠,٠٠
	ج - ارتفاع من ٨ حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية	م³	١٨١٠	٤٢٩٠	٧,٧٦٤,٩٠٠,٠٠
	د - ارتفاع من ٩ حتى ١٠ متر من منسوب الأرض الطبيعية	م³	١٢٠٠	٤٣٩٠	٥,٢٦٨,٠٠٠,٠٠
	هـ - علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم/سم ٢ وزيادة محتوى الأسمنت ٥٠٠ كجم/م٣	م³	١٥٠٠	١٢٠	١٨٠,٠٠٠,٠٠
١٨	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فرق اعمدة الكوبرى (الهامت) مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م٣ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل السيليكا فيوم او ما يماثلها للوصول للجهاد المطلوب ومن الشروخ والسعر لا يشمل حديد التسليح حتى ارتفاع حتى ٦ متر	م³	١٨٩	٣٨٤٠	٧٢٥,٧٦١,٠٠
	أ - ارتفاع من ٦ حتى ٧ متر من منسوب ظهر المخدة	م³	١	٣٩٤٠	٣,٩٤٠,٠٠
	بـ - ارتفاع من ٧ حتى ٨ متر من منسوب ظهر المخدة	م³	٧١	٤٠٤٠	٢٨٦,٨٤٠,٠٠
	ج - ارتفاع من ٨ حتى ٩ متر من منسوب ظهر المخدة	م³	٧٢	٤١٤٠	٢٩٨,٨٤٠,٠٠
١٩	بالمتر المكعب اعمال تقفيذ خرسانة مسلحة حاطن سادة مع استخدام أسمنت بورتلاندي عادي ومحتوى أسمنت لا يزيد عن ٤٠٠ كجم/م٣ واجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم/م٢ والسعر لا يشمل حديد التسليح	م³	١	٣٥٤٥	٣,٥٤٥,٠٠



مشروع كباري القطار السريع
مقاييسة أعمال كوبري بنى سلامة وادي النطرون عن دم ٢٢٠+٣٨٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	القناة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
٢٠	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كليات عالية الأجهاد لزوم الكمرات سابقة الصب والأجهاد والكسرات العرضية لزوم الهيكل المعلوي للكوبري طبقاً للمواصفات المنشورة الفنية تشمل توريد (الكابلات - الأكسسوارات - الأجوية .الاكبور - الودجز) اللازمة طبقاً للمواصفات وكل المعدات اللازمة لنهو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	١٤٥	١١٥٥٠٠	١٦,٧٤٧,٥٠٠,٠٠
٢١	بالطن توريد وتركيب ورص التسلیح (٤٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري حتى ١٢ م والسعر يشمل التقاطع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات الطاء السعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتركيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	طن	٢١٥٠	٥٣٠٠	١١٣,٩٥٠,٠٠٠,٠٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب ركائز من التبوبيرين طبقاً للمواصفات والاشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الأسطح اسفل الركائز ، تكون الركائز من النوع المكونة من رفاق البوليمرات المرنة و المتداخل مع رفاق المعن مثلاً الأنواع المركبة بين طبقات التبوبيرين و الصلب العالي المقاومة و تكون الركائز تقريباً ما هو موضع باررسومات و يجب ان الركائز طبقة للمواصفات الأوروبية الموحدة EN 1337-3 وان تكون مناسبة للعمل تحت الاحمال و في مجال الحرارة المعرضة لها الركائز و يراعي وجوه خاص ان يكون التماسك بين طبقات الصلب العالي المقاومة و التبوبيرين بدرجة كافية بحيث لا يسمح بحدوث ازلان بين هذه الطبقات تحت الاحمال المعرضة لها الركائز و يجب ان ترقق مع الطاء الكتالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها و بمقدار الافضل تحت الاحمال و عدم تأثر خصائصها بمرور الزمن استداميتها السابقة في مشروعات مختلفة مع احتساب سعر الركيزة في حالة اختلاف حمولتها لسعر الحمولة الاعلى ولفته تشمل صب طبقة جراوت اسفل الركيزة وجميع المعدات اللازمة لنقل وتركيب الركائز واجراء الاختبارات المطلوبة من جهاز الاشراف في المركز القومى للبحوث والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف بما جبيه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات و المواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفة لا تشمل حديد التسلیح بدائل الاطارات و تحت الركيزة والسعر يشمل الاختبارات <u>غير المتفقة</u> فقط				
٢٣	أ - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة من ٤٠ طن حتى ٥٥ طن بجوابيط ب - بالعدد توريد وتركيب ركائز حمولة أعلى من ٥٥ طن بجوابيط	عدد	١٧	١٠٧٥٠٠	١,٨٢٧,٥٠٠,٠٠
٢٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهون على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاييس اعتماد كافة المواد قبل التتفيد وكل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً والقياس هندسي و طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م²	٩٠٠٠٠,٠٠	٦٠	٩٠٠٠٠,٠٠
٢٥	بالمتر المربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس إكليريك ماتعة الثقانية لعزل جسم الكوبري وافتتاح أحدى الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً وبالبند شامل مما جبيه طبقة لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	م²	١,٧٢٥,٠٠٠,٠٠	١١٥	١٠٠٠٠
٢٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب فاصل تمدد therma joint على أن يسمح الفاصل بحركة الفنة طبقاً للحركة الطبيعية بارتفاع (١٠ سم عرض * ٤٠ سم عمق) والمصمم عليها فاصل الكوبري وفاصل طريق التوسعة وعلى أن يتم اعتماد الرسومات وجميع انواع الخامات المستخدمة من الاستشاري قبل التنفيذ ولفته تشمل اعمال التكسير ونقل المخلفات للمقابل العمومية وكل ما يلزم لنهو العمل نهاراً كاملاً طبقاً للرسومات المعتمدة وأصول الصناعة والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف وذلك تفاصيل ذات تمدد مسموح + ٥ سم	م.ط	٥٢٠٠	٦٠	٣١٢,٠٠٠,٠٠
٢٧	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبيرين مسلح + ٥ سم	م.ط	٨٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠	١,٣٥٠,٠٠٠,٠٠
٢٨	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب فواصل تمدد العرضية (expansion joint) نيوبيرين مسلح + ١٠ سم	م.ط	٦٠	٢٢٥٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠



مشروع كباري القطار السريع
مقاييسة أعمال كوبرى بنى سلامة وادى النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
٢٩	بالعدد توريد وتركيب تنفيذ غرفة تجميع صرف مطر على الكوبرى بالأبعاد التالية ١٥x٦x١٠ سم والسرع يشمل عزل الغرفة بمود غير قابل لتصرب المياه وتوريد وتركيب غطاء من الحديد الزهار المصبوع الذى يتحمل مرور السيارات حموله ٤٠ طن كما هو موضح بالرسومات وتوصيل البلاعة بعمود الصرف طبقاً لتعليمات المهندس المشرف.	بالعدد	٢٠	٥٦٠٠	١١٤,٠٠٠,٠٠
٣٠	بالعدد المقتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم تمرز المشدة المعدنية على خطوط شركة سوميد أثناء تنفيذ وصب القطاع الصنديقى بالموقع والفتة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل فحص الشدات المعدنية مع عمل سور مؤقت لثناء العمل طبقاً لاشتراطات سوميد	عدد	٤	٩٠٠٩٩	٣٦٠,٣٩٦,٠٠
٣١	بالعدد اصدار وثيقه تامين الاعمال لصالح شركة سوميد لثناء تنفيذ الاعمال بمبلغ ٤٠ (١٢٠) دولار غير مسترد على ان تجدد كل سنته شهر مولاديه	عدد	٦	٤٧٠٢٠	٢٢٢,١٢٠,٠٠
٣٢	بالمتر المسطح توريد وتركيب حوازيت ساند بنظام سليخ التربة (Reinforced Earth) او في الرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل تكاليف كافه الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية اجهاد ٢٠ كجم / سم ٢ يسمك ٢٠ سم طبقاً لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي طبقاً لمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس مع اعتداد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	٢م			
	أ - حاطن ساند بارتفاع حتى ٦ متر .			١٩٠٠	٦,٢٧٠,٠٠٠,٠٠
	ب - حاطن ساند بارتفاع ٦,١ الى ٩ متر .			٣٩٠	٩,٣٤١,٠٠٠,٠٠
	ج - حاطن ساند بارتفاع ٩,١ الى ١٢ متر .			٣٠٠	٩,٦٠٠,٠٠٠,٠٠
٣٣	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقات شبك للحوافط في القطاع الطولي للحوافط بنظام ال(b)rab (back wrap) او في نظام التربه المسلحه (extended) طبقاً للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة للاستشاري والمعتمدة من الهيئة على ان يكون الشبك معتمد بشهادة المطابقه للكود الاوروبي CE MARK ومتطلبات البنه BAA (جيوجrid) والبند يشمل الجuntas الحديدية لثبيت الشبك وكافة اختبارات المصنع والموقع مع اعتداد عينات قبل التوريد والبند غير شامل الردم وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً المواصفات الفنية واطوال الصناعة وتعليمات المهندس المشرف وطريقه القياس شامله WRAPPING OVERLAPPING والتداخل لا يقل عن ١٠ % ومحمل على البند كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف				
	ا - إجهاد شد TT040 10:19 KN/M			١١٥	١١,٥٠٠,٠٠
	ب - إجهاد شد TT060 10:19 KN/M			١٤٤	١٦٤١,١٠٠,٠٠
	ج - إجهاد شد TT090 10:25 KN/M			١٨٣	٦,٢٩٥,٢٠٠,٠٠
	د - إجهاد شد TT0120 30:66 KN/M			٢٢٨	٣,٩٩٠,٠٠٠,٠٠
	هـ - إجهاد شد TT0160 30:66 KN/M			٣٢٠	٤,٠٦٦,٠٠٠,٠٠
٣٤	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه اسود قطر ٢٠٠ مم سمك ١١,٩ مم طبقاً للرسومات والمواصفات المعتمدة وتعليمات المهندس المشرف لزوم تعوية كابلات كهرباء أسفل مسار القطار السريع	م.ط	٧٢٥	٥٢,٧٠٠,٠٠	
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٤ بوصه لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للكوبرى والبند شامل توريد وتركيب جميع الاكسسوارات والقطع الخاصة لزوم التركيب من اكوان وجلى وقفران وخلافه طبقاً للعينات واللوحات المعتمدة والبند شامل السقالات الازمه للعمل والمعدات وجميع الاختبارات الازمه لتسليم الاعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات	م.ط	٤٠٠	٢٠٠	١٢٠,٠٠١,٢٠



مشروع كباري القطار السريع
مقاييس أعمال كوبري بني سلامة وادي النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
٣٦	بالعدد تغليف غرفة تجميع وصرف مطر داخل بلاطة الكوبري من مادة GRP للإبعاد طبقاً للرسومات الهندسية مع عمل جريلات والسعر يشمل عزل الغرفة بماء غير قابلة لتسريب المياه وتوريد غطاء من GRP حموله ، ٤طن وصلة مواسير PVC الى عمود الصرف	بالعدد	٢	٥١٠٠	١٠,٢٠٠,٠٠
	اجمالي أعمال الكباري				٢٢١,٠٢٢,٢٨١,٠٠
أعمال الطرق					
٣٧	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة الفقصوى) ومحمل على البند تحويل ونقل الآتية الزاندة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة المسافة ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنية للكيلومتر زيادة .	٣م	١٥٠٠	٢٣	٣٤٥,٠٠٠,٠٠
٣٨	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل آتية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحويل كاليفورنيا لا تقل عن ٩١%) ورشها بالياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة الفقصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والكتافات الفرعية العالية أو داخل المدن السكنية المزدحمة أو المرور على مدنات للوصول للموقع وذلك طبقاً لإفادة طاقم الإشراف والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقاً لمسافات النقل . - مسافة النقل ٤ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنية لكل ١ كم زيادة او نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية مع قيمة الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المنفذة المشرفه عن المحاجر .	٣م	١	٨٧,٢	٨٧,٢
	أ- مسافة نقل ٦٠ كم			١١٥,٢	٤,٦٠٨,٠٠٠,٠٠
	ب- مسافة نقل ٨٠ كم			١٤٣,٢	١٤٣,٢
٣٩	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتردجة ناتج تكسير الكساريات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٩٠% ولا يزيد نسبة اللائق بجهاز ثوس أنجلوس عن ٤٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٠% وفردها على طبقتين بإستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقه بعد تمام المunk عن ٤ سم ورشها بالياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة فقصوى (لا تقل عن ٩٥% من الكثافة المعملية والفقنه تشتمل إجراء التجارب المعملية والحقليه ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة نقل ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١,٢ جنية لكل ١ كم زيادة او نقصان وذلك حتى مسافة نقل ١٠٠ كم و ١ جنية لكل ١ كم زيادة عن مسافة نقل ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجرية و على الشركة المنفذة تقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المشرفه عن المحاجر .	٣م	١	٤١٠	٢١٠,٠٠
	أ- مسافة نقل ٤٠ كم			٢٣٤,٠٠	٢٣٤
	ب- مسافة نقل ٦٠ كم			٢,٠٦٤,٠٠٠,٠٠	٢٥٨
	ج- مسافة نقل ٨٠ كم			٢٨٢,٠٠	٢٨٢



مشروع كباري القطار السريع
مقاييس أعمال كوبرى بني سلامة وادى النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
٤٠	بالметр الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة نوجيرسي وجهين بارتفاع ٩٠ سم أعلى الفرشة طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمى لا يقل عن كجم ٣٥٠ و الفئة تشتمل عمل فرشة من الخرسانة العادي سمك ١٠ سم عرض ٢٠٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم سم ٣ و السعر يشمل توريد وتنبيت الأشجار (١٥٦) م ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاًاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	مٌ	٤٠٠	٧٥٠	٢٢٥,٠٠٠,٠٠
٤١	بالметр الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة نوجيرسي وجه واحد بارتفاع ٨٠ سم طبقاً للرسومات على أن يكون وجه الخرسانة (FAIR FACE) بمحتوى اسمى لا يقل عن كجم ٣٥٠ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ٢ يتم التنفيذ على فرشة من الخرسانة العادي سمك ١٠ سم عرض ٢٠٠ سم أسفل الحاجز باجهاد لا يقل عن ٢٠٠ كجم سم ٣ و السعر يشمل توريد وتنبيت الأشجار (١٦٦) م ط ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاًاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	مٌ	٢٢٤٠	٥٥٠	١,٢٣٢,٠٠٠,٠٠
٤٢	بالметр المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات ونقل المخلفات والفناء تشتمل كل ما يلزم لنهو العمل	م	١٦٠٠٠	٦	٩٦,٠٠٠,٠٠
٤٣	بالметр المسطح توريد وصب خرسانة عادي سمك ٥ سم لحماية الاكتاف والميول الجانبي تتكون من ٣٠,٨ سن دولوميت متدرج ٣٠,٤ رمل حرش + ٣٠,٤ كجم أسمنت بورتلاندى عادي على أن يكون السن نظيف ومضبوط والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملاح والمواد الغريبة والبند يشمل تجهيز واستعمال مناسبة التربة الطبيعية أسفل البلاطة الوصول إلى المناسبة التصميمية على أن تتحقق الخرسانة رئية لا تقل عن ٢٠٠ كجم / سم ٢ وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تعلو بالفهم المضيق سمك ١ سم وتشطيب المسطح باستخدام الهليكو بترو التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاًاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م	٩٠	٩٣٥	٢٣٥,٠٠٠,٠٠
٤٤	بالметр المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيوتمين السائل متوسط التطهير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاًاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م	١٦٠٠٠	٢١,٥	٥٠٤,٠٠٠,٠٠
٤٥	بالметр المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيوتمين السائل متوسط التطهير RC3000 بمعدل ٤,٤ كجم / م٢ ترش فوق الطبقة الاستكاثية بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التمويجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملاًاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	١٦٠٠٠	١٠,٧٥	١٧٤,٠٠٠,٠٠
٤٦	بالметр المسطح توريد ورش وتشغيل طبقة رابطه من الخرسانة الاسفليتيه بسمك ٧ سم بعد الدمك وباستخدام احجار صلبة لاتخ تكسير كسارات والبيوتمين الصلب ٧٠/١٠ وارد شركه النصر بالسويس او مامياتها والفناء تشتمل اجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التمويجيه والرسومات التفصيلية المعتمده والبند يجمع مشتملاًاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	٩٠	١٧٩,٥	١٧,٩٥١,٠٠
٤٧	بالметр المسطح توريد ورش وتشغيل طبقة رابطه من الخرسانة الاسفليتيه بسمك ٦ سم بعد الدمك وباستخدام احجار صلبة لاتخ تكسير كسارات والبيوتمين الصلب ٧٠/١٠ وارد شركه النصر بالسويس او مامياتها والفناء تشتمل اجراء التجارب المعملية والحقليه على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التمويجيه والرسومات التفصيلية المعتمده والبند يجمع مشتملاًاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م	١٦٠٠٠	١٦٦,٢٥	٢,٦٦٠,٠٠٠,٠٠



رى بئى سلامە وادى النطرون

مقاييسة أعمال كوبري بنى سلامه وادي النطرون عند كم ٤٣٨٠ + ٢٢٠

مقاييسة أعمال كويري بني سلامة وادي النطرون عند كم ٢٠٤٣٨٠					
رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفلنة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
٤٨	بالمتر المسطح توريد وفرش وتشغيل طبقة سطحية من الخرسانة الامثلية بسمك ٥ سم بعد الدلك واستخدام أحجار صلبة تكسير كسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦ وارد شركة التنصر بالسويس او ميلياتها وفقه تشتمل لجزاء التجارب المعاملية والختالية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات العرضية التموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	٢م	١٦٠٠	١٦١,٢٥	٢,٥٨٠,٠٠٠,٠٠
٤٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب ببردورة أسمنتية (عاجلي) ببعد ٥٠×٣٠×٣٠/٢ سم مصنوعة تتكون من ١,٥ م³ دلويميت لا يزيد أكبر بعد للحببات عن ١,٥ م³ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سmek ١٠ سم وبعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تتم بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البردورة والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٤٤	١٦٠	٢٢٧,٢٠٠,٠٠
٥٠	بالمتر الطولي أعمال توريد وتركيب ببردورة أسمنتية (وسط) ببعد ٥٠×٣٠×١٥/١١ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ١,٥ م³ دلويميت لا يزيد أكبر بعد للحببات عن ١,٥ م³ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم تركيب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سmek ١٠ سم وبعرض ٣٥ سم طبقاً للخطوط والمناسب التصميمية وبحيث لا تزيد اللحامات عن ٢ سم والتي تتم بمونة من الأسمنت والرمل بنسبة ١:٢ البردورة والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٣٥	١٦٠	٢١٦,٠٠٠,٠٠
٥١	بالمتر الطولي أعمال توريد وصب ببردورة من الخرسانة العادية ببعد ٢٠×٢٥/٢٠ سم مصنوعة بطريقة الاهتزاز الميكانيكي تتكون من ١,٥ م³ دلويميت لا يزيد أكبر بعد للحببات عن ١,٥ م³ رمل + ٢٥٠ كجم أسمنت ويتم صب البردورة على فرشة من الخرسانة العادية سmek ١٠ سم وبعرض ٢٠ سم طبقاً للخطوط والمناسب التصميمية وبحيث لا تزيد الفواصل عن ١ سم والتي تتم تعلق بالفهم المضفوط سmek ١ سم والسعر يشمل التسوية أسفل البردورات ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	١٢٨	١٦٠	٢٠٤,٨٠٠,٠٠
٥٢	بالمتر الطولي توريد وصب قمة من الخرسانة العادية أسفل البردورات ببعد ١٠*٣ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٤٦	٤٦	٤٩,٠٠
٥٣	بالمتر الطولي دهان ببردورة ببعد ١٠*٣ سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	١٨	١٨	١٨,٠٠
٥٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب وحدات من الانترلوك الخرساني طبقاً للعينة المعتمدة بجهد ٤٠ كجم/سم² وباللون المطلوب يتم تركيبه على طبقة من الرمل بسمك ٤ سم في الاماكن الموضحة على اللوحات التصميمية وحمل على البند كل ما يلزم التركيب والتنشيط وهو الاعمال طبقاً لاصول الصناعة .				
٥٥	١ - مقاس ١٠٠*١٠٠*٦٠٠ مم ٢ - مقاس ١٩٥,٠٠ ١٩٥ ١٦٠	٢م	١	١٧٩	١٧٩,٠٠
	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية للدكة اسفل التبليطات والارضيات الخرسانية وتشكيل الدكة اسفل وحدات الانترلوك وخلافه بسمك ١٠ سم من ٠,٨ م³ دلويميت متدرج ٤+٣ م³ رمل حرش + ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على ان يكون السن تغليف ومقشوون والرمل خالي من الشوائب والطفنة والاملاح ومواد الغبارية والبند يشمل تجهيز و استعداد مناسبات التربة الطبيعية اسفل البلاطة الوصول الى المناسبات التصميمية ويتم التنفيذ طبقاً لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢م	١	١٥٥,٠٠	١٥٥,٠٠



مشروع كباري الفطار السريع
مقاييسة أعمال كوبيريبني سلامة وادي النطرون عند كم ٢٢٠+٣٨٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م.)	الإجمالي (ج.م.)
٥٦	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبق من النسج الصناعي جيوتكستايل مستورد التدخل لا يقل عن ١٠ % و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف.				
	أ - ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم/م ^٢	٢م	١٧٠٠٠	٤١	٥٣٧,١٠٠,٠٠
	ب - ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم/م ^٢	٢م	١	٤٥,٠٠	
	ج - ذات وزن لا يقل عن ٤٠٠ جم/م ^٢	٢م	١	٦٠,٠٠	
٥٧	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الألياف بخابور والمضار عليها مادة (U.V.S) سطح العواكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم وسطح العواكس مستوى يتتحمل حمل رأسى (٦ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للختبار القياسي وحمل ذاتى (قص) لخابور لا يقل عن (١٠٠) كجم مزود بshireحة عدسات بلويرية ٣١ عدسة على شكل مستطيل ٧٥*١٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لثبيت العواكس تحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٣ كجم / سم و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٢٠٠	٣٩	٧,٨٠٠,٠٠
٥٨	بالعدد توريد وتركيب عواكس أرضية (عين قط) من مادة الألياف بخابور والمضار عليها مادة (U.V.S) سطح العواكس مقاس ١٠×١٠ سم والخابور بطول ٥ سم وقطره عند القاعدة ١٧ سم وقطره عند النهاية ١٥ سم وسطح العواكس مستوى يتتحمل حمل رأسى (٦ طن) دون كسر أو تغير في الشكل طبقاً للختبار القياسي وحمل ذاتى (قص) لخابور لا يقل عن (٦٠٠) كجم مزود بshireحة عدسات بلويرية ٢١ عدسة على شكل مستطيل ٧٥*١٥ مم من اتجاه واحد فقط ذات شدة إنعكاس مطابقة لمواصفات (ASTM E809) ويتم استخدام مادة لاصقة لثبيت العواكس تحمل قوة تماسك بالأرض لا تقل عن ٢٢ كجم / سم و يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و البند يجمع مشتملاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات المهندس المشرف .	بالعدد	٢٠٠	٥٠	١٠,٠٠٠,٠٠
٥٩	بالمتر المسطح أعمال تخطيط سطحي للطريق على البارد سمك لا يقل عن ٣٥ ميكرون على يتم أعتماد البويات طبقاً لمواصفات AASHTO M249 والتي تتضمن ٢٠ % من مادة الرizin ١٠ % من التيتانيوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات الضابط المشرف .	٢م	١٧٦	١٤٠	٢٤,٦٤٠,٠٠
٦٠	بالمتر المسطح أعمال تخطيط بالبولي الساخنة بنظام البثق Extruder بسمك يقل عن ٢,٥ وطبقاً لمواصفات القياسية البريطانية و تعليمات الضابط المشرف	٢م	١٧٦	٢٨٥	٥٠,١٦٠,٠٠
٦١	بالمتر المسطح أعمال تخطيط سطحي للطريق على الساخن سمك لا يقل عن ١,٥ مم على يتم أعتماد البويات طبقاً لمواصفات المصرية البريطانية والتي تتضمن ٢٠ من مادة الرizin ١٠ % من التيتانيوم ٧٩ ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة و المواصفات القياسية للهيئة العامة للطرق والكباري و تعليمات الضابط المشرف	٢م	١٧٦	١٨١,٢٥	٣١,٩٠٠,٠٠
	إجمالي أعمال الطريق				١٥,٨٢٨,٥٩٩,٤٠



مشروع كباري القطار السريع
مقاييسة أعمال كوبي بني سلامة وادي النطرون عند كم ٢٤٠+٣٨٠

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة (ج.م)	الإجمالي (ج.م)
أعمال الكهرباء والاتاره					
٦٢	بالعدد توريد وتركيب و اختبار عامود اتارة بذراع و يارتفاع ١٠ م قطر ٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن مقاومة للعوامل الجوية والتآكل و يكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجواهير والفلاشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة بالريلكم داخل كل عمود و روكيتا توسيع طبقاً للأصول الصناعية	بالعدد	٤٠	٢٥٠٠٠	١,٠٠٠,٠٠٠,٠٠
٦٣	بالعدد توريد وتركيب و اختبار عامود اتارة بذراعين و يارتفاع ١٠ م قطر ٧٥ من الحديد المجلفن على الساخن مقاومة للعوامل الجوية والتآكل و يكون أقصى طول للذراع ٧٥ سم و زاوية ميل ٢٠ درجة والبند يشمل التثبيت والجواهير والفلاشة والتوصيلات الكهربائية الداخلية و تركيب سرافيل ملحومة بالريلكم داخل كل عمود و روكيتا توسيع طبقاً للأصول الصناعية	بالعدد	١٠	٢٧٠٠٠٠٠,٠٠	٢٧٠٠٠
٦٤	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل قطاع (٩٥+١٨٥*٣) مم ٢ الومنيوم مسلح ولفنة تشمل النقل ودفع جميع الكارتات الازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م.ط	١٦٠٠	٨٥٠	١,٣٦٠,٠٠٠,٠٠
٦٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل تراي ١٠*٢٠ سم من الصاج المجلفن والفنة تشمل النقل ودفع جميع الكارتات الازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م.ط	١٦٠٠	٧٥٠	١,٢٠٠,١٠٠,٠٠
٦٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل لوحه توزيع رئيسية ويرمز لها (LP - IN) واللوحه ذو حمايه لا تقل (IP55) وللوجه مزوده بكليه ضوئيه مدحونه اليكترونيستيك طبقاً للمواصفات والرسومات والفنة تشمل جميع المعدات الازمة ودفع جميع الكارتات الازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	بالعدد	٢	٨٥٠٠٠	١٧٠,٠٠٠,٠٠
٦٦	بالمعد توريد وتركيب كشاف انفاق بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ١٠٠ فدراة وات مغلف بمادة PVC داخل مواسير مواسير UPVC من النوع التثيل قطر ٢٩ مم لتغذية كشافات الازمة ومحمل على البند والمواسير وجميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية وأصول الصناعية	بالعدد	٢٠	٩٩٥٠	١٩٤,٠٠٠,٢٠
٦٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل PVC وقطر ٣ بوصة والفنة تشمل النقل ودفع جميع الكارتات الازمة وكل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعية والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.م.ط	١٦٠٠	٤٢٥	٦٨٠,٠٠٠,٠٠
اجمالي أعمال الكهرباء					
٤,٨٧٩,٠٠٠,٠٠	اجمالي قيمة المقاييسة				
٢٤١,٧٢٩,٨٨٠,٤٠	فقط مائتان وواحد وأربعون مليوناً وسبعمائة وتسعة وعشرون ألفاً وثمانمائة وثمانون جنيهاً مصرياً وأربعون قرشاً لا غير				

- ١- في حالة المرور على محطات تحصيل رسوم الشركة الوطنية لأشان وتنمية وإدارة الطرق يضاف لأسعار الفاتورة قيمة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقاً للائحة الشركة الوطنية كالتالي:
- ١- أعمال توريد الاتاره يتم اضافة مبلغ ١٣ جنيه/م هندسي
 - ٢- أعمال طبقات الاسنان يتم اضافة مبلغ ٢٥ جنيه/م هندسي
 - ٣- أعمال طبقات الرصف الأسفلتي يتم اضافة مبلغ ٣ جنيه/م هندسي
 - ٤- طبقات للقانون يتم صرف فروق الأسعار سواء بالزيادة او النقصان للبنود المنوه عنها بالتعاقد مثل الحديد بجميع أنواعه والأسمدة والبentonite والمسولار.
 - ٥- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر الأسمنت ١٩٠٠ جنية للطن على ارض المصانع غير شامل النقل والتصنيف والصب.
 - ٦- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد القطاعات ٥٠٠٠ جنية للطن على ارض المصانع غير شامل التركيب والتثبيت والنقل.
 - ٧- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد التسليح ٣٧٠٠ جنية للطن على ارض المصانع غير شامل النقل والتصنيف والتركيب.
 - ٨- الأسعار المذكورة على أساس متوسط سعر حديد الكابلات ٤٧٠٠ جنية للطن على ارض المصانع غير شامل النقل والتصنيف والتركيب والإكسسوارات.

الهيئة العامة للطرق والكباري



مدير المشروع

م/ أحمد محمود أبو دقيقة

 رئيس الادارة الفنية للمنطقة الثالثة عشر
 م/ مجدى عبد السلام

٥٠٩٢٠


 مدير مشروع الشركة المنفذة
 م/ محمود ممدوح محمد

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والجسور
التاريخ: ٢٠٢٤ / ١٠ / ٢١

مذكرة للعرض على السيد

اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة

بشأن تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات بنى سلامة وادى النطرون المتقاطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

اولاً : الموضوع :

إيماء الى أعمال تنفيذ أعمال إنشاء كوبرى سيارات بنى سلامة وادى النطرون المتقاطع مع مسار الخط الأول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح)

والى طلب شركة كونكريت للهندسة والمقاولات(الشركة المنفذة) مدة إضافية لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع.

ثانياً : الاجراءات :

- ١- بالإشارة الى العقد المبرم مع شركة كونكريت للهندسة والمقاولات رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٨٨٩) بتاريخ ٢٠٢٣/٥/١ وينتهي في ٢٠٢٤/١٠/٣١ طبقاً لآخر مددة (مرفق).
- ٢- الحافأ لكتاب وزارة النقل رقم (٣٦٤٤) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٦ والمرفق طيه صورة كتاب دورى السيد اللواء / أمين عام مجلس الوزراء رقم (٢٦٤٤٤-٣) بتاريخ ٢٠٢٤/١٠/١٥ بشأن ما قرره مجلس الوزراء بجلسته رقم (٢) المنعقدة بتاريخ ٢٠٢٤/٧/١٧ بشأن الموافقة على توجيه السلطة المختصة بالجهات الإدارية بمفهومها المحدد بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ بإعمال سلطتها التقديرية المقرر بمقتضى المادة رقم (٤٨) من القانون المذكور والمادة رقم (٩٨) من لائحته التنفيذية وذلك بالنظر في مد فترة تنفيذ العقود للمدة التي يجري تحديدها بكل جهة حسب ظروف كل حالة دون فرض فوائد أو غرامات تأخير لمدة ستة أشهر وفقاً للأسس والضوابط الواردة في هذا الشأن وذلك على النحو الوارد بالكتاب المشار إليه بعليه (مرفق صورة).
- ٣- بالاحالة الى خطاب الشركة المنفذة والمنصوص به انه نظراً للظروف الاقتصادية التي تمر بها البلاد وزيادة معدلات التضخم التي طرأت ومردودها على معدلات التنفيذ وكذلك عدم توفر المواد الخام اللازمة وعدم نهو اعمال نزع الملكية للكوبرى عاليه حتى تاريخه .

ثالثاً : المطالب :

لهم سلامة وادي الطغرون المتقاطع مع مسار الخط الاول للنيل
الكهرباس السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

لاستكمال الاعمال المتبقية من المشروع لتنتهي مدة المشروع في ٢٠٢٥/٤/٣٠ حفظ المخطوطة بعد موافقة سيداتكم منح شركة كونكريت للهندسة والمقاولات مدة اضافية قدرها (ستة أشهر) (٦) حفظ

الصادر في ٢٠٢٥/٤/٣٠
والأمر مفوض لسيادتكم

مقدمة المذكرة

التوقيع (

مدير المشروع

دیکشنری

مهندس / ايمان متولى
رئيس الادارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الثالثة عشر

رابعاً: رأى السيد الاستاذ / مدير عام العقود والفتاوی واللوائح:

١- نظراً لكونه مرآة يابان الفوزر لستنالسي - التوقيع (٢١ آذار ٢٠١٥)
- في بيروت - ستنالسي ٣ ديجور تاون -
- معلم بيير - إيانه وملوك الرئيم سه ذيله - الاستاذ / تامر بدرت محمود
- و نظروا للقلادة - إذا قتها مادرس المراهقين دعا - مدير عام العقود والفتاوی واللوائح

خامساً: رأي السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق :

مهندس / محسن محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمنطقة

عادل الموصى به للفتاوى

سادساً: رأى اللواء مهندس / رئيس مجلس الادارة :

٤ التوقيع ()
ـ ما يجدر سلطانه العظيم بغيره من مراعاة للازعاج
ـ لواء مهندس / طارق محمد عبد الجود
ـ رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
ـ العميد سعيد ناصفـ رئيس مجلس إدارة مناظر ذات الـ دالـ



شركة/كونكريت للهندسة والمقاولات

التاريخ : ٢٠٢٥-٠٣-٢٧

تعهد خاص بالتشوينات بموقع كوبرى سيارات بنى سلامة وادى النطرون كم ٢٢٠ + ٣٨٠ المتقاطع مع مسار الخط الأول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - الاسكندرية - العلمين - مطروح)

المشروع: كوبرى سيارات بنى سلامة وادى النطرون عند كم ٢٢٠ + ٣٨٠
عقد رقم (١٨٨٩/٢٠٢٢/٢٠٢٣)

تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

تعهد شركة كونكريت للهندسة والمقاولات بأن تشوينات حديد التسليح الموجودة بموقع كوبرى بنى سلامة كم ٢٢٠ + ٣٨٠ - مطروح خاصة بالمشروع طبقاً لمحضر الجرد المرفق ولا يتم نقلها إلى أي مشروع ويتم استخدامها في المشروع المذكور فقط.

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

مدير المشروع

م/ محمود ممدوح

التوقيع (محمد ممدوح)





N.E.C.B



محضر تشوينات

أنه في يوم ٢٧/٣/٢٠٢٥ إجتمعت اللجنة المكونة من :-

١. مهندس / هاني إبراهيم السباعي (استشاري مكتب النيل الهندسي)

٢. مهندس / محمود ممدوح (مدير مشروع شركة كونكريت للهندسة والمقاولات)

وذلك لعمل جرد للحديد المشون بمشروع كوبري سيارات بنى سلامة وادى النطرون عند كم ٢٢٠ + ٣٨٠ تنفيذ شركة كونكريت للهندسة والمقاولات وإشراف مكتب النيل الهندسي وملكية الهيئة العامة للطرق والكبارى.


وقد تبين أن إجمالي الحديد المشون بالموقع

الإجمالي	٣٢	٢٥	٢٢	١٨	١٦	١٢	قطر (مم)
٥٠٠	١٠٠	٤٢	٥٦	٩٠	٢٠٠		الكمية (بالطن)



التوكيلات:-

-١-



-٢-





وزارة النقل
المؤسسة العامة للجسور والهياكل
والنقل البري



مشروع إنشاء كوبري سيارات وادي النطرون المتقطع مع
مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠ + ٣٨٠

دفتر حصر مستخلص جاري رقم (٦)

شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ٥

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	١٤٢,٥٠٠	٧٣,٣٩٣	٦٩,١٧	١٥٠,٠٠	٣م	بالمتر المكعب تكسير وازلة أسفلت وطبقات أساس بأى سمك ونقل المخلفات إلى المقالب الموممية وتهز العمل والبند شامل مما جبيه طبقاً لأصول الصناعة وأرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل بها ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنية لكل كيلومتر بالإضافة أو النقصان	Item No.: 05
	١٤٢,٥٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٦٩,١٧					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٧٣,٣٩٣					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	١٤٢,٥٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والجسور



مكتب التفتيش الإستشاري الهندسي



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات





N.E.C.B



الطبقة العامة
للطريق والكباري والنقل البري
(GARBLT)
وزارة النقل

كوبرى بني سلامة

النقطة	التوصيف	العدد	الوحدة	ابعاد (مقاسات)		
				طول	عرض	ارتفاع
٥ - بالметр المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات اساس						
١	محور ١	١	٣ م	١٤,٣٨٦	٠,٣	٤,٣١٦
٢	محور ٢	١	٣ م	٤٧,٧٠٩	٠,٣	١٤,٣١٣
٣	محور ٣	١	٣ م	٤٧,٠٠٥	٠,٣	١٤,١٠٢
٤	محور ٤	١	٣ م	٥٥,٨٢١	٠,٣	١٦,٧٤٦
٥	محور ٥	١	٤ م	٦٥,٤٣٤	٠,٣	١٩,٦٣٠
٦	رحب محور ١	١	٣ م	١٧٢٩,٨٤١	٠,١٥	٢٥٩,٤٧٦
<u>اجمالي الصفحة</u>						
<u>٣٢٨,٥٨٣</u>						
فقط ثلاثة وثمانية وعشرون (٣٢٨,٥٨٣) متر مكعب فقط لغير						

مدير مشروع الهيئة



استشاري الهيئة



مدير مشروع الشركة





مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامه وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ١٧-١

الملحوظات	الاجمالى	الكمية الحالىه	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسه
	٣٨٢,٠٩٠	٤٤,٤٨٠	٣٣٧,٦١٠	٩٠,٠٠٠	٣م	ارتفاع من ٦ حتى ٧ متر من منسوب الأرض الطبيعية	Item No.: 17-١
	٣٨٢,٠٩٠					اجمالى ما تم تنفيذه	
	٣٣٧,٦١٠					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٤٤,٤٨٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٣٨٢,٠٩٠					اجمالى الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	

الهيئة العامة للطرق والكباري



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



مكتب التأمين الهندسى الاستشارى

م / محمود مدبوح

N.E.C.B		الم الهيئة العامة الطرى و الكباري و النقل البرى (GARBLT)			
كوبرى بني سلامه					
ابعاد (مقاسات)			العدد	الوحدة	البيان
اجمالى	ارتفاع	عرض	طول		الوصف
١٧ - بالметр المكعب أعمال خرسانة مسلحة box Section fair face لزوم الجزء العلوي للكوبرى					
القطاع الصندوقي من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري - ارتفاع أعلى من ٦ إلى ٧ متر					
١٩,٥٩٥	١	١٩,٥٩٥	١	٣م	Diphram 1
٠,٨٢٢		٠,٤١١	١	٣م	كوبستة B
القطاع الصندوقي من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري - ارتفاع أعلى من ٦ إلى ٧ متر					
١٠١,٧٨٤	٣	٣٣,٩٢٨	١	٣م	Diphram 5
١٩,٤٢٤		٦,٤١٧	٣,٠٢٧	٣م	Zone 3
٨١,١٠٩		٦,٧٢١	١٢,٠٦٨	٣م	Zone 4
١٥,٥٣٦		٧,٧٦٨	٢	٣م	Zone 5
١١٤,٤٧٥		٩,١٥٨	١٢,٥	٣م	Zone 6
٠,٢٢٠-	٠,٢٢	١	١-	٣م	خصم فتحات العلب
٢٦,٧٩٣,٩		٠,٤١١	٣٢,٥٩٥	٣م	كوبستة B
٠,٩٧٢	٠,٣	١,٨	١,٨	٣م	خرسانة أعلى العمود
١,٨	٠,٥	٠,٩	٤	٣م	التوايبيت
اجمالى الصفحة					
٣٨٢,٠٩٠		فقط ثلاثة وثمانون و (٠٠٩٠) متر مكعب فقط لا غير			





مشروع إنشاء كوبري سيارات ذي سلامة وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ١٧-ج

الملحقات	الاجمالى	الكمية الحالى	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	٧٨٧,٢٦٧	٣٦٧,٢٦٧	٤٢٠,٠٠٠	١٨١٠,٠٠	٢م	ارتفاع من ٨ حتى ٩ متر من منسوب الأرض الطبيعية	Item No.: 17 ج
	٧٨٧,٢٦٧					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٤٢٠,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٣٦٧,٢٦٧					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٧٨٧,٢٦٧					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / محمود مدبوج


الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
م / أحمد أبو رقة
الإمدادات الثالثة عشر - ٢٠١٥



كوپري بني سلامة

النوع	الوصف	الوحدة	العدد	ابعاد (مقاسات)					
				طول	عرض	ارتفاع			
١٧- ج - بالметр المكعب أعمال خرسانة مسلحة box Section fair face لزوم الجزء الطوي للكوپري									
القطاع الصندوقى من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري - ارتفاع أعلى من ٨ إلى ٩ متر									
٢٦,٤٠٨	٢	١٣,٢٠٤	١	٣م	Diphram 2	١			
٨,٩٨٠		٦,٠٨٨	١,٤٧٥	٣م	Area 5	٢			
١٢٠,٣٥٢		٧,٥٢٢	٨	٣م	Area 3-4	٣			
٢٠,٤١٥		٦,٨٠٥	١,٥	٣م	Area 10	٤			
٠,٢٢٠-	٠,٢٢	١	١	٣م	خصم فتحات العاب	٥			
١٨,٤٧٤٤٥		٠,٤١١	٢٢,٤٧٥	٣م	كوپستة B	٦			
القطاع الصندوقى من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري - ارتفاع أعلى من ٨ إلى ٩ متر									
٥٩,٣٤٧	٣	١٩,٧٧٩	١	٣م	Diphram 4	١			
٢٢٩,٧٢٤		٦,٧٢١	٣٤,١٨	٣م	Zone 4	٢			
١٥,٥٣٦		٧,٧٦٨	٢	٣م	Zone 5	٤			
٢٢٨,٩٥٠		٩,١٥٨	١٢,٥	٣م	Zone 6	٥			
٠,٤٤٠-	٠,٢٢	١	١	٣م	خصم فتحات العاب	٦			
١١,٧٤٤٣٥٢	٠,٦٤٨	٩,٠٦٢	٢	٣م	كوپستة A	٧			
٤٥,٣٠٦٩٩٦	٠,٤١١	٥٥,١١٨	٢	٣م	كوپستة B	٨			
٢,٧	٠,٥	٠,٩	٦	٣م	التوابيت	٩			
اجمالي الصفحة									
فقط سبعون وسبعين وثمانون و (٠٠,٢٦٧) متر مكعب فقط لا غير									





مشروع إنشاء كوبري سيارات بفي سلامة وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ١٧ - هـ

الملحوظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	١٤٢٥,٠٠	٨٦٣,٦١٠	٥٦١,٣٩٠	١٥٠,٠٠	٣م	علاقة زيادة الاجهاد الى ٤٥ كجم / سم٢ و محتوى ٥٠٠ كجم / م٣	Item No.:17-هـ
	١٤٢٥,٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٥٦١,٣٩٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٨٦٣,٦١٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	١٤٢٥,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري



شركة كونكريت للمهندسة والمقلolas





كوبرى بني سلامة

النوع	الوصف	الوحدة	العدد	ارتفاع	عرض	ارتفاع	اجمالى
١٧-٥ - علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم / سم ٢ و زيادة محتوى الأسمنت ٥٠٠ كجم / م ٣							
١	قطاع صندوقي محور ٣ حتى محور ٦ ارتفاع أقل من ٦ متر الاتجاه البحري	م	١	٣	٢١٠,٦٠٥	٢١٠,٦٠٥	٢١٠,٦٠٥
٢	قطاع صندوقي محور ٣ حتى محور ٦ ارتفاع من ٦ الي ٧ متر الاتجاه البحري	م	١	٣	٣٥٩,٨٧٣	٣٥٩,٨٧٣	٣٥٩,٨٧٣
٣	قطاع صندوقي محور ٣ حتى محور ٦ ارتفاع من ٧ الي ٨ متر الاتجاه البحري	م	١	٣	١٤١,٩٣	١٤١,٩٣	١٤١,٩٣٠
٤	قطاع صندوقي محور ٣ حتى محور ٦ ارتفاع من ٨ الي ٩ متر الاتجاه البحري	م	١	٣	٥٩٠,١٥٨	٥٩٠,١٥٨	٥٩٠,١٥٨
٥	قطاع صندوقي محور ٣ حتى محور ٦ ارتفاع من ٩ الي ١٠ متر الاتجاه البحري	م	١	٣	٣٤٦,٠٣٧	٣٤٦,٠٣٧	٣٤٦,٠٣٧
اجمالي الصفحة							
١٦٤٨,٦٣ فقط ألف وستمائة وثمانية وأربعون و(٦٣) متر مكعب فقط لا غير							





مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان إجماليات للبند رقم ٢١

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	الكمية المقاييسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	١٣٨٢,٢١٦	٥٥,٥٨٢	١٣٢٦,٦٣٤	٢١٥,٠٠٠	طن	بالطن توريد و تركيب و رص التسلیح (٤٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائیة للكوبری والمسعر يشمل التقطیع طبقاً للرسومات ولا يشمل عمل الوصلات و المسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشکل داخل الموقع والمعدات الازمة لتركيب وقطع وتشکیل ورفع الحديد والمسعر يشمل كل ما يلزم لدور العمل ذهاباً وإياباً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والعواصفات وتعليمات المهندس المشرف	Item No.: 21
	١٣٨٢,٢١٦					اجمالي ما تم تنفيذه	
	١٣٢٦,٦٣٤					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٥٥,٥٨٢					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	١٣٨٢,٢١٦					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات





كوبري بني سلامة

ابعاد (مقاسات)				العدد	الوحدة	البيان
اجمالي	ارتفاع	عرض	طول			التوصيف
٢١ - بالطن توريد و تركيب ورص التسلیح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنسانية للكوبرى						

الخوازيق

١٧,٨٢٦	٤,٤٥٧	٤	طن	محور ١	١
٢٨,١٠١	٢,٨١٠	١٠	طن	محور ٢	٢
٢١,٩٢٤	٢,١٩٢	١٠	طن	محور ٣	٣
٦٣,٠٧٨	٣,٩٤٢	١٦	طن	محور ٤	٤
٤٦,٥٥٧	٢,٩١٠	١٦	طن	محور ٥	٥
٢٦,٧٣٩	٤,٤٥٧	٦	طن	محور ٦	٦

القواعد

٣٩,٧٠٣	١٩,٨٥١	٢	طن	محور ٢	٧
٣٠,٧٣٧	١٥,٣٦٩	٢	طن	محور ٣	٨
٧٠,٤٣١	٣٥,٢١٦	٢	طن	محور ٤	٩
٧٠,١٩٢	٣٥,٠٩٦	٢	طن	محور ٥	١٠

الأعمدة

٤,٢٢٧	١,٠٥٧	٤	طن	محور ١	١١
٢٠,٥٣٩	١٠,٢٧٠	٢	طن	محور ٢	١٢
١٨,٩١٤	٩,٤٥٧	٢	طن	محور ٣	١٣
٣٩,٦٣٤	١٩,٨١٧	٢	طن	محور ٤	١٤
١٨,٢٧٤	٩,١٣٦	٢	طن	محور ٥	١٥
٤,٢٨٩	٠,٧١٥	٦	طن	محور ٦	١٦

الهامات

١٠,٧٨٤	١٠,٧٨٤	١	طن	محور ١ - الاتجاه البحري	١٧
٩,٣٢٦	٩,٣٢٦	١	طن	محور ١ - الاتجاه القبلي	١٨
٢٦,٦١٣	١٣,٣٠٦	٢	طن	محور ٣	١٩
٢٩,١١٨	١٤,٥٥٩	٢	طن	محور ٥	٢٠
٢٠,٦٦٠	١٠,٣٣٠	٢	طن	محور ٦	٢١

اجمالي الصفحة

فقط ستمائة وسبعين و (٦٦٤) طن فقط لا غير





كوبري بني سلامة


النوع	الوصف	الوحدة	العدد	ارتفاع	عرض	أبعاد (مقاسات)	اجمالي
٢١ - بالطن توريد وتركيب ورص التسلیح (٤٠ / ٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبری							
							٦٦٧,٦٦٤
							اجمالي ما سبق
الدایفرمات من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري							
١	محور ٣	طن	١	٨,٨٧٦	٨,٨٧٦	٨,٨٧٦	٨,٨٧٦
٢	محور ٤	طن	١	١٥,٣٣٦	١٥,٣٣٦	١٥,٣٣٦	١٥,٣٣٦
٣	محور ٥	طن	١	١٩,٧٧٠	١٩,٧٧٠	١٩,٧٧٠	١٩,٧٧٠
٤	محور ٦	طن	١	٨,٨٧٦	٨,٨٧٦	٨,٨٧٦	٨,٨٧٦
الويبات من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري							
٥	الويب الأيسر	طن	١	٩٩,٤١٨	٩٩,٤١٨	٩٩,٤١٨	٩٩,٤١٨
٦	الويب الأيمن	طن	١	١٠٠,٥٨٢	١٠٠,٥٨٢	١٠٠,٥٨٢	١٠٠,٥٨٢
٧	الكتان حول الدكتات	طن	١	١٧,٣٧٩	١٧,٣٧٩	١٧,٣٧٩	١٧,٣٧٩
البلاطة السفلية من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري							
٨	البلاطة السفلية	طن	١	٥٧,٤٨٢	٥٧,٤٨٢	٥٧,٤٨٢	٥٧,٤٨٢
البلاطة العلوية من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه البحري							
٩	البلاطة العلوية	طن	١	١٦٨,٩٩٩	١٦٨,٩٩٩	١٦٨,٩٩٩	١٦٨,٩٩٩
الدایفرمات من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري							
١٠	محور ١	طن	١	٤,٧٧٧	٤,٧٧٧	٤,٧٧٧	٤,٧٧٧
١١	محور ٢	طن	١	٨,٥١٧	٨,٥١٧	٨,٥١٧	٨,٥١٧
١٢	محور ٣	طن	١	٤,٧٧٧	٤,٧٧٧	٤,٧٧٧	٤,٧٧٧
الويبات من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري							
١٣	الويب الأيسر والأيمن	طن	١	١٠٩,٥٨٣	١٠٩,٥٨٣	١٠٩,٥٨٣	١٠٩,٥٨٣
البلاطة السفلية من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري							
١٤	البلاطة السفلية	طن	١	١٧,٧٠٦	١٧,٧٠٦	١٧,٧٠٦	١٧,٧٠٦
البلاطة العلوية من محور ١ حتى محور ٣ - الإتجاه البحري							
١٥	البلاطة العلوية	طن	١	٦٦,٨٩٢	٦٦,٨٩٢	٦٦,٨٩٢	٦٦,٨٩٢
الدایفرمات من محور ٣ حتى محور ٦ - الإتجاه القبلي							
١٦	محور ٤	طن	١	١٥,٣٣٦	١٥,٣٣٦	١٥,٣٣٦	١٥,٣٣٦
الويبات من محور ٣ حتى محور ٤ - الإتجاه القبلي							
١٧	الويب الأيسر	طن	١	١٦,٨٩٤	١٦,٨٩٤	١٦,٨٩٤	١٦,٨٩٤
١٨	الويب الأيمن	طن	١	١٦,٥١٥	١٦,٥١٥	١٦,٥١٥	١٦,٥١٥
البلاطة السفلية من محور ٣ حتى محور ٤ - الإتجاه القبلي							
٨	البلاطة السفلية	طن	١	٦,٨٣٧	٦,٨٣٧	٦,٨٣٧	٦,٨٣٧
							١٣٨٢,٢١٦
							<u>اجمالي الصفحة</u>
							<u>فقط ألف و ثلائة و اثنان و ثمانون (٠٠,٢١٦) طن فقط لا غير</u>

مدير مشروع الهيئة



٢

مستشاري الهيئة



مدير مشروع الشركة





ଶ୍ରୀମତୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦୂର୍ଗା ମହିଳା ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ ପାଠ୍ୟ



مشروع إنشاء كورنيش سيارات بني سلامه وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠



المديرية العامة
للطريق والكباري والنقل البري
(GARBLT)



کوبری بنی سلامہ

مدير مشروع الهيئة

۴۸



مدير مشروع الشركة

٢٥٥٢



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سالمة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ٢٤

الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	٣٥٥٨,٠٠٠	٣٥٥٨,٠٠٠	.٠٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٢م	بالبتر المرربع توريد وعمل دهانات مضادة للكربنة ذات أساس أكليريك مانعة النفاذية لعزل جسم الكوبري وانتاج أحدي الشركات المتخصصة وعمل كل ما يلزم لنجو العمل نهوا كاملا و البند شامل مما جبيمه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف على أن يتم اعتماد الخامات قبل التوريد	Item No.: 24
	٣٥٥٨,٠٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٣٥٥٨,٠٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٣٥٥٨,٠٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

م / محمود ممدوح



كوبري بني سلامه

النقطة	الوصف	الوحدة	العدد	طول	عرض	ارتفاع	ابعاد (مقاسات)		اجمالي
							م	م	
٤٤٠ - بالметр المربع توريد وعمل الدهانات مضادة للكربنه ذات أساس اكليريك									
١	القطاع الصندوقي من محور ١ حتى محور ٢ الاتجاه البحري	م	٢	٤٢٠,٢٤١	٤٢٠,٢٤١				٤٢٠,٢٤١
٢	القطاع الصندوقي من محور ٢ حتى محور ٣ الاتجاه البحري	م	٢	٣٨٦,٦٨٢	٣٨٦,٦٨٢				٣٨٦,٦٨٢
٣	القطاع الصندوقي من محور ٣ حتى محور ٤ الاتجاه البحري	م	٢	٧١٤,٤٥٨	٧١٤,٤٥٨				٧١٤,٤٥٨
٤	القطاع الصندوقي من محور ٤ حتى محور ٥ الاتجاه البحري	م	٢	٨٨٠,١٧٢	٨٨٠,١٧٢				٨٨٠,١٧٢
٥	القطاع الصندوقي من محور ٥ حتى محور ٦ الاتجاه البحري	م	٢	٦٩٧,١١٨	٦٩٧,١١٨				٦٩٧,١١٨
٦	الاعمدة الخرسانية محور ١	م	٢	١٨,٧٤٢					١٨,٧٤٢
٧	الاعمدة الخرسانية محور ٢	م	٢	٦٩,٦٩١	٦٩,٦٩١				٦٩,٦٩١
٨	الاعمدة الخرسانية محور ٣	م	٢	٦٣,١٢٢	٦٣,١٢٢				٦٣,١٢٢
٩	الاعمدة الخرسانية محور ٤	م	٢	٧١,٠١٨	٧١,٠١٨				٧١,٠١٨
١٠	الاعمدة الخرسانية محور ٥	م	٢	٢٧,٩٠٩	٢٧,٩٠٩				٢٧,٩٠٩
١١	الاعمدة الخرسانية محور ٦	م	٢	٢٧,٦٩٥	٩,٢٣١٦				٩,٢٣١٦
١٢	الفريمات الخرسانية محور ١	م	٢	١٧,٨٣٤	١٧,٨٣٤				١٧,٨٣٤
١٣	الفريمات الخرسانية محور ٣	م	٢	٥٣,٣٧٦	٥٣,٣٧٦				٥٣,٣٧٦
١٤	الفريمات الخرسانية محور ٥	م	٢	٦٨,٧٠٣	٦٨,٧٠٣				٦٨,٧٠٣
١٥	الفريمات الخرسانية محور ٧	م	٢	٢٣,٢٧٤	٢٣,٢٧٤				٢٣,٢٧٤
اجمالي الصفحة									
فقط ثلاثة الاف وخمسة وثمانية وخمسون و (٠,٧٧٧) متر مربع فقط لا غير									

مدير مشروع الهيئة



مدير مشروع الشركة





مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سالمة وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ٣٠

الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالى	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	٤٠٠	٢٠٠	٢٠٠	٤٠٠	عدد	بالعدد للفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم تمرير الشدة المعدنية على خطوط شركة سوميد أثناء تنفيذ وصب القطاع المستدق بالموقع والقنة تشمل كل ما يلزم لنها العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والبند يشمل فحص الشدات المعدنية مع عمل سور مؤقت أثناء العمل طبقاً لاشتراطات سوميد	Item No.: 30
	٤٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٢٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٢٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٤٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري



مكتب البند الاستشاري الهندسي



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامه وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عندكم ٢٢٠+٣٨٠



N.E.C.B.

SINCE 1969

المملكة العربية
للطرق والكباري و النقل البري
(GARBLT)

کویری بنی سلامہ

مدير مشروع الهيئة



بـالـهـيـئـةـ الـهـيـئـةـ



مدير مشروع الشركة





مشروع إنشاء كوبيري سيارات بني سالمة وادي النطرون المتقاطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ٣١

الملاحظات	الاجمالي	الكمية الحالية	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	٤٠٠	١٠٠	٣٠٠	٦٠٠	عدد	بالعدد أصدار وثيقة تأمين الأعمال لصالح شركة سوميد أثناء تنفيذ الأعمال بمبلغ (١٢٠٠) دولار غير مسترد على أن تجدد كل ستة أشهر ميلادية	Item No.: 31.
	٤٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٣٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	١٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٤٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالي	

الهيئة العامة للطرق والكباري



مكتب النيل الاستشاري الهندسي



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات



م / محمود مدهون

مشروع إنشاء كورني سيارات بني سلامه وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠



N.E.C.B.

SINCE 1969

المملكة العربية السعودية
اللدار و الكباري و النقل البري
(GARBLT) ١٤٣٥

کویری بنی سلامہ

三、四、五

اجمالي الصفحة

الطبعة الأولى عدد فقط لغير





مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامة وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عند كم ٢٢٠+٣٨٠

بيان اجماليات للبند رقم ٣٧

الملاحظات	الاجمالى	الكمية الحالى	الكمية السابقة	كمية المقايسة	الوحدة	البند	رقم البند في المقايسة
	٤٨٩٩,٠٠	٤٨٩٩,٠٠	٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٣م	بالعتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة المصرفية وسوية السطح باذن التسويه والررش بالمهنة الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمكعب الجيد باليراسلت للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٥٩,٥%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الأثربة إلى المدحلة المسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق و يتم التنفيذ طبقاً للمقاييس التصميمية والقطاعات المرضية المودعية والرسومات التفصيلية المعنونة والبند يجتمع مشكلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . و في حالة زيادة مسافة نقل ذات الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب جنية كيلومتر زيادة .	Item No.: 37
	٤٨٩٩,٠٠					اجمالي ما تم تنفيذه	
	٠,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص السابق	
	٤٨٩٩,٠٠					الكمية المدرجة بالمستخلص خلال المدة	
	٤٨٩٩,٠٠					اجمالي الكمية المدرجة بالمستخلص الحالى	




مكتب النيل الاستشاري الهندسى
م / هانى الساباعى



شركة كونكريت للهندسة والمقاولات

مشروع إنشاء كوبري سيارات بني سلامه وادي النطرون المتقطع مع مسار القطار السريع عند كم ٤٣٨+٢٢٠



کوبری بنی سلامہ

مدير مشروع الهيئة

إسْتِشْعَارِيُّ الْهَيْئَة

مدير مشروع الشركة



بيان ٦ مشروع كوبري السيارات تقاطع القطار السريع عند الكيلو ٢٢٠+٣٨٠ مع طريق بني سلامة

الرقم	العنوان	الوحدة	البند	المقدار	السعر	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار العمل المدته	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الأن	نسبة الصرف	الاجمالي
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمعترضات	م.ط		٢٤٠٠	١٢		٢٠٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٠٤٠,٠٠٠	%٩٧	٢٣٧٤٥,٦٠
٢	أعمال الجسات بالبر لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري في التربة العادية والمتماسكة اجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم	م.ط		٤٥٠						%٩٧	١٤٤٤٠٤٥,٠٠
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات اساس	م		١٥٠	٦٥		٧٣,٣٩٣	٧٩,١٠٧	٣٣٠,٠٠٠	%٩٧	٨٩٨٤,٦٢٥
٤	اعمال نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	عدد		٢٧٠,٠٠٠		١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%٩٧	٢٦١٩٠,٠٠
٥	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بر قطر ١٢٠ سم وحمل التشغيل ٤٥ طن	م.ط		٥٣٣٠		١١٨٨	١١٨٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٨٨,٠٠٠	%٩٧	٦١٤٢٠٧٨,٨٠
٦	بالعدد تنفيذ اختبار على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم	عدد		٢٠٦٠٠		١	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	%٩٧	١٩٩٨٢٠,٠٠
٧	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام	م		٣٥٠,٠		١١٥	٢٦٥,٦٠٠	٢٦٥,٦٠٠	٢٦٥,٦٠٠	%٩٧	٢٩٦٢٧,٦٨٠
٨	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المساحة	م		١٠٢٢		١٠٠	١٥٢١,٩٩	١٥٢١,٩٩	١٥٢١,٩٩	%٩٧	١٤٧٥٤٦,٦٠
٩	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفية او تربة زلطية موردة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري	م		١٠٠		١٦٠	٣٧٤,١٠٨	٣٧٤,١٠٨	٣٧٤,١٠٨	%٩٧	٥٨٠٦١,٥٦
١٠	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عاديّة للأساسات والبلاطات الانقليالية	م		٢٢٠		٢٠٦٠	٥٤,٧٦٨	٥٤,٧٦٨	٥٤,٧٦٨	%٩٧	١٠٩٤٣٧,٤٢
١١	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للأساسات والبلاطات الإنقليالية	م		١٤٠		٢٨٠٠	١٢١١,٥٢٠	٠,٠٠٠	١٢١١,٥٢٠	%٩٧	٣٢٩٠٤٨٨,٣٢٠
١٢	علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم / سم ٢ و محتوي ٤٥٠ كجم / م٣	م		٢٤٠		٦٠٠	٤٤٣,٥٢٠	٠,٠٠٠	٤٤٣,٥٢٠	%٩٧	١٠٣٢٥١,٤٦
١٣	علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم / سم ٢ و محتوي ٥٠٠ كجم / م٣	م		٣٧٠		٨٠٠	٧٦٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٦٨,٠٠٠	%٩٧	٢٧٥٦٣٥,٢٠
١٤	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة	م		٣٦٤		٧٧,٠٠	٧٦,٧٧٨	٠,٠٠٠	٧٦,٧٧٨	%٩٧	٢٧١٠٨٧,٧٦
١٥	أعمدة إرتفاع من ٨ حتى ٩ متراً	م		٣٩٤		١٨٥,٠٠	١٨٤,٥٩٠	٠,٠٠٠	١٨٤,٥٩٠	%٩٧	٧٠٥٤٦٦,٦
١٦	علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم / سم ٢ و محتوي ٥٠٠ كجم / م٣	م		١٢٠		٩٦,٠٠	٩٥,١٩٠	٠,٠٠٠	٩٥,١٩٠	%٩٧	١١٠٨٠,١٢
١٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزム fair face العلوي للكوبري شامل البلاطة السفلية والويبات والبلاطة العلوية وكوبستاتها	م		٣٩٩		٤٩	٢١٢,٤٠٥	٠,٠٠٠	٢١٢,٤٠٥	%٩٧	٨٢٢٠٧١,٠٧
١٨	ارتفاع من ٦ حتى ٧ متراً من منسوب الأرض الطبيعية	م		٤٠٩		٩٠	٣٣٧,٦١٠	٤٤,٤٨٠	٤٤,٤٨٠	%٩٧	١٥١٥٨٦٥,٦٥٧
١٩	ارتفاع من ٧ حتى ٨ متراً من منسوب الأرض الطبيعية	م		٤١٩		٧٠	٢٩٩,٧١٦	٠,٠٠٠	٢٩٩,٧١٦	%٩٧	١٢١٨١٣٥,٧٤
٢٠	ارتفاع من ٨ حتى ٩ متراً من منسوب الأرض الطبيعية	م		٤٢٩		١٨١	٣٦٧,٢٦٧	٤٢٠,٠٠٠	٣٦٧,٢٦٧	%٩٧	٣٢٧٦٠٤,١٦٧
٢١	ارتفاع من ٩ حتى ١٠ متراً من منسوب الأرض الطبيعية	م		٤٣٩		١٢٠	٥١٦,٧٢٦	٠,٠٠٠	٥١٦,٧٢٦	%٩٧	٢٢٠٠٣٧٤,٣٣
٢٢	علاوة زيادة الاجهاد الى ٤٥٠ كجم / سم ٢ و محتوي ٥٠٠ كجم / م٣	م		١٢٠		٥٦١,٣٩٠	٨٦٣,٦١٠	١٤٢٥,٠٠٠	١٤٢٥,٠٠٠	%٩٧	١٦٥٨٧,٠٠
٢٣	بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق الأعمدة (الهامات)	م		٣٨٤		١٨٩,٠٠	١٨٨,٥٨٠	٠,٠٠٠	١٨٨,٥٨٠	%٩٧	٧٠٢٤٢٢,٧٨
٢٤	ارتفاع من ٧ حتى ٨ متراً من منسوب الأرض الطبيعية	م		٤٠٤		٧١,٠٠	٧٠,٣٩٠	٠,٠٠٠	٧٠,٣٩٠	%٩٧	٢٧٥٨٤٤,٣٣
٢٥	ارتفاع من ٨ حتى ٩ متراً من منسوب الأرض الطبيعية	م		٤١٤		٧٢,٠٠	٧١,٦٩٠	٠,٠٠٠	٧١,٦٩٠	%٩٧	٢٨٧٨٩٢,٧٠
٢٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقن كابلات عالية الاجهاد	طن		١١٥٠			٧٠,٠٥٦	٧٠,٠٥٦	٧٠,٠٥٦	%٩٧	٧٨٤٨٧٢٣,٩٦
٢٧	بالطن توريد وتركيب ورص التسلیح (٤٠ / ٦٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري	طن		٥٣٠		٢١٥	١٣٨٢,٢١٦	٥٥,٥٨٢	١٣٢٦,٦٣٤	%٩٧	٧١٠٥٩٧٢٤,٥٦
٢٨	بالعدد توريد وتركيب ركائز من النيوبرين طبقاً للمواصفات والإشتراطات الموضحة بالجدول والرسومات	عدد		٤٠١						%٩٧	٨٣٤٢٠,٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله من ٤٠ طن حتى ٥٥ طن بجوبيط	عدد		٥٥٠						%٩٧	٨١٤٨٠,٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب ركائز حموله أعلى ٥٥ طن بجوبيط	عدد		٦٠						%٩٧	٧١٥٦٩,٤٧
٣١	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيوتمين والدهان وجهين على البارد	م		١٠٠			٣٠٠٨,٠٠٠	٣٠٠٨,٠٠٠	٣٠٠٨,٠٠٠	%٦٠	٢٤٠٠,٢,٠٠
٣٢	بالمتر المربع توريد وعمل الدهانات مضاده للكربنه ذات أساس اكيريك	م		١١٥			٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%٩٧	٣٤٩٥٨٤,١٢
٣٣	بالعدد لفتحة الواحدة توريد وتنفيذ شدات خاصة لعدم تمكز الشدة المعدنية على خطوط شركة سوميد	عدد		٩٠,٩٩			٤,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	%٩٧	١٤٣٦٣٧,٦٠
٣٤	بالعدد اصدار وثيقه تامين الاعمال لصالح شركة سوميد اثناء تنفيذ الاعمال بمبلغ (١٢٠) دولار	عدد		٣٧٠,٢٠			٧٢	٧٢,٠٠٠	٧٢,٠٠٠	%٩٧	٥٠٦٣٤,٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد مواسير HDPE مياه أسود قطر ٢٠٠ مم * سمك ١١,٩ مم	م.ط		٧٢٥						%٩٧	١٠٩٢٩٦,٦٩
٣٦	بالمتر المكعب أعمال حفر ياستخدام المعدات الميكانيكية لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	م		١٥٠			٤٨٩٩,٠٠٠	٤٨٩٩,٠٠٠	٤٨٩٩,٠٠٠	%٩٧	٩٣١٢٠,٠٠
٣٧	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات	م		٢٣			١٦٠	١٦٠,٠٠٠	١٦٠,٠٠٠	%٩٧	



المكتب الفني
صورة محرجة