

مقايضة ختامية

عملية تنفيذ الاعمال الكهربائية لوحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي	اسم العميل
شركة مكة للمقاولات العامة	اسم الشركة المنفذة
٢٠٢٥ / ٢٠٢٤ / ٣٠٧	رقم العقد
شهران	مدة المشروع
١٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه	قيمة العمل حسب العقد
٢٠٢٤ / ١٠ / ٠١	تاريخ بدء العمل
٢٠٢٤ / ١١ / ٣٠	تاريخ النهو وطبة
المنطقة الثامنة	المقاييس الواردة من
١٥٠٠٠٠٠,٠٠ جنيه	قيمة المقاييس طبقاً للمقاييس الختامية
١١٠,٠٠ جنيه	قيمة النقص عن المقاييس المعتمدة
٠,٠٠٠٠٧٣ %	نسبة النقص عن المقاييس المعتمدة
مبررات المقاييس الختامية	
- طبقاً لما تم تنفيذه على طبيعته ودفاتر الحصر للاعمال والمعتمد من المنطقة بالإضافة لتغير الاسعار بعد المفاوضة.	
مهندس / أحمد محمد النوبلي	مهندس المشروع
مهندس / محمد محمود محمد اباظة	مدير عام تنفيذ وصيانة الكباري
مهندس / عماد محمد حسنين	رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثامنة
الأستاذ / شكري فؤاد شكري	رئيس الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية
مهندس / أيمن محمد متولي	رئيس الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري والإنشاءات
الأستاذ / تامر ربدت محمد	مدير عام العقود والفتاوى واللوائح

التوقيع : ()
مهندس / محمد عبدالخالق حواس
نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

يعتمد،

التوقيع : ()
لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري



مقاييس ختامية
مشروع ((تنفيذ الاعمال الكهربائية لوحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / مكه للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي المعدلة	الكمية الختامية	اجمالي الختامية
اعمال الكهرباء								
١	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية 54 Ip مكون من الاتي : عدد امفتاح رئيسي ثلاثي ١٦٠ امبير MCCB ٤ مفتاح ثلاثي ٦٣ امبير MCCB ١ مفتاح ثلاثي ١٠٠ امبير MCCB	عدد	١	١٤٠٠٠٠	١	١٤٠٠٠٠	١	١٤٠٠٠٠
٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد امفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ امبير MCCB عدد ٣٦ مفتاح احادي ٣٢-١٠ امبير	عدد	١	١٠٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠
٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد امفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ امبير MCCB عدد ٢٤ مفتاح احادي ٣٢-١٠ امبير	عدد	١	٩٠٠٠٠	١	٩٠٠٠٠	١	٩٠٠٠٠
٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار لوحة توزيع فرعية من النوع الذي يركب داخل الحائط مكون من الاتي : عدد امفتاح رئيسي ثلاثي ٦٣ امبير MCCB عدد ٤ مفتاح احادي ٢٥-١٠ امبير	عدد	١	١٠٠٠٠	٠	٠	٠	٠
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع (٧٠+١٢٠x٣) مم ٢ المونيوم مسلح	عدد	١٦٠	١٢٥٠	٣٢٠,٠٨٨	٤٠٠,١١٠	٣٢٠	٤٠٠,٠٠٠
٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ٣٥x٤ مم ٢ المونيوم ثرموبلاستيك	عدد	٤٠	٥٨٠	٠	٠	٠	٠
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب واختبار كابل قطاع ١٦x٤ مم ٢ المونيوم ثرموبلاستيك	عدد	٢٧	٤١٠	٠	٠	٠	٠
٨	بالعدد توريد وتركيب كشف إنارة طراز شوارع بدرجة حماية 65 Ip كامل بالمكونات واللمبة بقدرة ١٠٠ وات LED والبند محمل علي ذراع التثبيت من مواسير الحديد قطر ٢ بوصة بطول ١,٥ متر من الحديد المدهون ببوية	عدد	١٤	١٠٠٠٠	١٤	١٤٠٠٠٠	١٤	١٤٠٠٠٠
٩	بالعدد توريد وتركيب كشف انفاق قدرة ١٠٠ وات بواسطة كابل نحاس قطاع ٣*٣ مم ٢ قدرة ١٠٠ وات مغلف بمادة PVC داخل مواسير UPVC من النوع الثقيل قطر ٣٢ مم لتغذية كشافات الانارة ومحمل عابدين والمواسير وجميع ما يلزم للتركيب حسب المواصفات الفنية واصول الصناعة .	عدد	٩	١٢٠٠٠	٩	١٠٨٠٠٠	٩	١٠٨٠٠٠
١٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة سقف ٥٦ بوصة من أجود الأنواع والبند محمل عليه كل ما يلزم للتشغيل طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٨	٢٥٥٠	٨	٢٠٤٠٠	٨	٢٠٤٠٠
١١	بالعدد توريد وتركيب واختبار مروحة حائط ١٨ بوصة من أجود الأنواع.	عدد	١	٣٨٠٠	٠	٠	٠	٠
١٢	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج سم ٣٠*٣٠	م.ط	٢	٢٢٥٠	٢	٤٥٠٠	٢	٤٥٠٠
١٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر سم ٢٥	عدد	٦	١٩٠٠	٦	١١٤٠٠	٦	١١٤٠٠
١٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة إضاءة تركب بالأسقف (بلفونيرة) كاملة باللمبة الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجواد الانواع	عدد	١٥	١١٠٠	١٥	١٦٥٠٠	١٥	١٦٥٠٠
١٥	بالعدد توريد وتركيب واختبار كشف ٦٠x١ سم من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض كامل باللمبة الفلورسنت	عدد	٤	١٥٠٠	٤	٦٠٠٠	٤	٦٠٠٠

م.ط. الف

م.ط. الف



مقايضة ختامية

مشروع ((تنفيذ الاعمال الكهربائية لوحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي))
شركة / مكه للمقاولات العامة

رقم البند	بند الأعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	الكمية المعدلة	اجمالي المعدلة	الكمية الختامية	اجمالي الختامية
١٦	بالعدد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠ x ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل بالملمية و الدويل و الترانس	عدد	٤٣	٤٥٠٠	٤٣	١٩٣٥٠٠	٤٣	١٩٣٥٠٠
١٧	بالعدد توريد وتركيب واختبار مفتاح بتشينو ٢٦x٢ امبير	عدد	١٦	٢١٠٠	١٣	٢٧٣٠٠	١٣	٢٧٣٠٠
١٨	بالعدد توريد وتركيب مخرج مفتاح انارة احدى ماجيك قطعه واحدة	عدد	١٥	٣٢٠	٥	١٦٠٠	٥	١٦٠٠
١٩	بالعدد توريد وتركيب مخرج مفتاح انارة ثنائى ماجيك	عدد	١١	٥٥٠	٥	٢٧٥٠	٥	٢٧٥٠
٢٠	بالعدد توريد وتركيب مخرج مفتاح انارة ثلاثى	م.ط	١٩	٦٢٠	١٧	١٠٥٤٠	١٧	١٠٥٤٠
٢١	بالعدد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A	عدد	٣٠	٣٢٠	٨٣	٢٦٥٦٠	٨٣	٢٦٥٦٠
٢٢	بالعدد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع	عدد	١٠	٣١٠	٩	٢٧٩٠	٩	٢٧٩٠
٢٣	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة معلومات	عدد	١٠	٥٢٠	٩	٤٦٨٠	٩	٤٦٨٠
٢٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار بريزة تليفزيون	عدد	١٠	٣١٠	٧	٢١٧٠	٧	٢١٧٠
٢٥	بالعدد توريد وتركيب زر جرس من اجود الانواع	م.ط	٨	٨٠٠	٤	٣٢٠٠	٤	٣٢٠٠
٢٦	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ١ حصان	عدد	١	٢٩٠٠٠	١	٢٩٠٠٠	١	٢٩٠٠٠
٢٧	بالعدد توريد وتركيب موتور رفع مياه قدرة ٢ حصان	عدد	١	٣٧٠٠٠	١	٣٧٠٠٠	١	٣٧٠٠٠
٢٨	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر	عدد	٢	٩٠٠٠	٢	١٨٠٠٠	٢	١٨٠٠٠
٢٩	بالعدد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر	عدد	٢	٦٠٠٠	٢	١٢٠٠٠	٢	١٢٠٠٠
٣٠	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ١,٥ حصان بارد	عدد	٢	٤٠٠٠٠	٢	٨٠٠٠٠	٢	٨٠٠٠٠
٣١	بالعدد توريد وتركيب واختبار وحدة تكييف اسبليت يونت بقدرة ٢,٢٥ حصان بارد	عدد	١	٥٦٠٠٠	٢	١١٢٠٠٠	٢	١١٢٠٠٠
٣٢	غرفة قطب ارضي شاملة القضيب النحاس	عدد	١	٤٥٠٠٠	٠	٠	٠	٠
اجمالي المقايضة المعدلة (مليون وخمسمائة الف جنيها مصريا فقط لاغير)								
اجمالي المقايضة الختامية (مليون واربعمائة وتسعة وتسعون الف وثمانمائة وتسعون جنيها مصريا فقط لاغير)								
١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠								
١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠								


رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسيب



رقم جبهه	بند الأعمال	الوحدة	حصر الاعمال وحدة اعلاب	الاجمالي الكميات	فرق الكميات		تجزيل المستخلص		كمية خارج المقايسة والمستخلص		الكميات
					كمية المقايسة	التجاوز	كمية المستخلص	القيمة	كمية	قيمة	
	اعمال الكهرباء										
١	بالحد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع رئيسية داخل الحائط بدرجة حماية 54 Ip	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	١٤٠٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠
٢	بالحد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية ٣٦ خط	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٣	بالحد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية ٢٤ خط	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٩٠٠٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠
٤	بالحد توريد وتركيب واختيار لوحة توزيع فرعية ٤ خط	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٠٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٥	بالحد الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع (٧٠+١٢٠x٣) مم ² ألومنيوم مسلح	عدد	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	١٢٥٠	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠
٦	بالحد الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع ٣٥x٤ مم ² ألومنيوم ثرموبلاستيك	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٧	بالحد الطولي توريد وتركيب واختيار كابل قطاع ١٦x٤ مم ² ألومنيوم ثرموبلاستيك	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤١٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
٨	بالحد توريد وتركيب كشاف إثارة طراز شوارع بدرجة حماية 65 Ip كامل بالمكونات واللمبة بقوة ١٠٠ وات	عدد	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	١٠٠٠٠	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠
٩	بالحد توريد وتركيب كشاف إثارة ١٠٠ وات بواسطة كابل لحام قطاع ٣٣٣ مم ² قدرة ١٠٠ وات	عدد	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	١٢٠٠٠	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠
١٠	بالحد توريد وتركيب واختيار مروحة سقف ٥٦ بوصة	عدد	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	٢٥٥٠	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠
١١	بالحد توريد وتركيب واختيار مروحة حائط ١ بوصة من أجود الأنواع	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٨٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
١٢	بالحد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج سم	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢٢٥٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠
١٣	بالحد توريد وتركيب واختيار شفاط هواء من النوع الذي يتم تركيبه على الحائط او زجاج بقطر ٢٥ سم	عدد	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	١٩٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠
١٤	بالحد توريد وتركيب واختيار وحدة اضاءة تركيب بالأسقف (فلوئوريس) كعملة بلمية الموفرة للطاقة ٣٢ وات من اجود الانواع	عدد	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠	١١٠٠	١٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥,٠٠٠
١٥	بالحد توريد وتركيب واختيار كشاف ١٠x١٠ سم من النوع الذي يتم تركيبه فوق الحوض كامل بلمية الفلورسنت	عدد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	١٥٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠
١٦	بالحد توريد وتركيب كشاف ليد ٦٠ x ٦٠ سم وبدرجة حماية IP65 كامل بلمية والموث و الترانس	عدد	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠	٤٥٠٠	٤٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٣,٠٠٠
١٧	بالحد توريد وتركيب واختيار مفتاح بوشينو ٢٦x٢٢ اسير	عدد	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠	٢١٠٠	١٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣,٠٠٠
١٨	بالحد توريد وتركيب مفتاح الفارة احدى مابيك قطعه واحدة	عدد	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٣٢٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠
١٩	بالحد توريد وتركيب مفتاح الفارة ثنائي مابيك	عدد	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥٥٠	٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٠٠٠
٢٠	بالحد توريد وتركيب مفتاح الفارة ثلاثي	عدد	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٦٢٠	١٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠
٢١	بالحد توريد وتركيب بريزة كهرباء ١٦ A	عدد	٨٣,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠	٣٢٠	٨٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣,٠٠٠
٢٢	بالحد توريد وتركيب بريزة تليفون من اجود الانواع	عدد	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٣١٠	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠
٢٣	بالحد توريد وتركيب واختيار بريزة معلومات	عدد	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠	٥٢٠	٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٠٠٠
٢٤	بالحد توريد وتركيب واختيار بريزة تليفزيون	عدد	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	٣١٠	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠
٢٥	بالحد توريد وتركيب زر جرس من اجود الانواع	عدد	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	٨٠٠	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠
٢٦	بالحد توريد وتركيب موزون رفع مياه قدرة ١ حصان	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٢٩٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠
٢٧	بالحد توريد وتركيب موزون رفع مياه قدرة ٢ حصان	عدد	١,٠٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	٣٧٠٠٠	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠
٢٨	بالحد توريد وتركيب سخان كهرباء ٥٠ لتر	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٩٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠
٢٩	بالحد توريد وتركيب سخان كهرباء ٣٠ لتر	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٦٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠
٣٠	بالحد توريد وتركيب واختيار وحدة تكييف اسبليت بونت بقوة ١,٥ حصان بارد	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٤٠٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠
٣١	بالحد توريد وتركيب واختيار وحدة تكييف اسبليت بونت بقوة ٢,٢٥ حصان بارد	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	٥٦٠٠٠	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠
٣٢	ترعة قلب ارضي شاملة القضيب للحام	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠
الاجمالي			١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	الاجمالي	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠
قيمة المقايسة			١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	قيمة المستخلص السابق	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠,٠٠٠
القيمة المتبقية			١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	قيمة المستخلص الحالي	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠
قيمة التتجاوز			١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	قيمة التتجاوز	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠	١,٤٩٩,٨٩٠,٠٠٠
الفرق			٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	الفرق	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠,٠٠٠



مهندس الهيئة
[Signature]



محضر إستلام إبتدائي

الخاص بعملية تنفيذ الاعمال الكهربائية لوحدة مطافي بجوار نقطة تفتيش العقب الامنيه بقنا
ضمن اعمال تطوير طريق قنا / الاقصر الصحراوي الشرقي .
عقد رقم (٣٠٧ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

انه في يوم الخميس الموافق ١٥ / ٠٥ / ٢٠٢٥ وبناءا علي موافقة السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة
لبحوث المشروعات علي تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي الخاص بالمشروع عالية اجتمعت اللجنة المشكلة
من السادة الآتى أسمائهم لإستلام أعمال المشروع إستلاماً إبتدائياً:-

١	السيد المهندس / أحمد الغمري	الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكبارى	رئيساً
٢	السيد المهندس / أحمد يحيي	الهندسة الميكانيكية والكهربائية	عضواً
٣	السيد المهندس / أحمد محمد النوبي	جهاز الإشراف (المنطقة الثامنة - قنا)	عضواً
٤	السيد المهندس / محمد ابراهيم محمد	الشركة المنفذة (شركة مكة للمقاولات العامة)	عضواً

- قامت اللجنة بالاطلاع علي ملف المشروع ودفتر الشروط والمواصفات .
- انتقلت اللجنة للمعاينة الظاهرية علي الطبيعة للأعمال المنفذة وتبين ان الاعمال بحالة جيدة ولا مانع من استلام الاعمال استلاماً إبتدائياً .
- افاد جهاز الاشراف علي المشروع من المنطقة المشرفة بنهو جميع الاعمال في ١٦ / ١٠ / ٢٠٢٤ .
- تم التسليم الاداري للمشروع بتاريخ ١٦ / ٠٣ / ٢٠٢٥ .

اللجنة المشكلة

٢- 
١- 

جهاز الاشراف

٣- 

الشركة المنفذة

٤- 

شهادة

مشروع : تنفيذ الاعمال الكهربائية لوحده مطاني بجوار نقطه تفتيش بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا /

الاتصر الصحراوي الشرقي

• **تنفيذ : شركة مكه للمقاولات العمومية .**

تشهد الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الثامنة - قنا .

بأنه تم إجراء التجارب العملية الخاصة بالعملية عاليه .

جهاز الإشراف

مدير العمل

مهندس / ابتسام احمد عارف



جهاز الاشراف

مهندس / احمد محمد النوبي



مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



تحريراً في : / / ٢٠٢٥

شهادة

مشروع : تنفيذ الاعمال الكهربائية لوحده مطاني بجوار نقطه تفتيش بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا /

الاتصر الصحراوي الشرقي

• تنفيذ : شركة مكه للمقاولات العمومية .

تقر المنطقة بتوفر المعدات بالمشروع طبقا التعاقد ووفقا للبرنامج الزمني ولما يتطلبه العمل وتعليمات

المهندس المشرف وذلك من بدء المشروع حتي تاريخه .

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / احمد محمد النوبي

مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



شهادة المهندسين

مشروع : تنفيذ الاعمال الكهربائية لوحده مطاني بجوار نقطة تفتيش بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا /

الاتصر الصحراوي الشرقي

• **تنفيذ : شركة مكه للمقاولات العمومية .**

أسم مهندسي الشركة المنفذة : ■

١- السيد المهندس / محمد مصطفى علي مصطفى الديب

٢- السيد المهندس / محمد إبراهيم محمد عبد العال

٣- السيد المهندس / عبد الرحمن عادل رشدي

٤- السيد المهندس / محمد احمد مكاوي

• **سير وسلوك مهندسي الشركة : جيد .**

جهاز الإشراف

مهندس المشروع

مهندس / احمد محمد النوبي

مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين



شهادة

مشروع : تنفيذ الاعمال الكهربائية لوحده مطاني بجوار نقطة تفتيش بقنا ضمن اعمال تطوير طريق قنا /

الاقصر الصحراوي الشرقي

- **تنفيذ : شركة مكه للمقاولات العمومية .**
 - **تقر المنطقة بإنها قامت بحصر و مراجعة قوائم الكميات الختامية المرفقة بالمستخلص الختامي و تم التوقيع عليها بمعرفة جهاز الإشراف للعملية و مهندس التنفيذ للشركة .**
 - **وكذلك تم مراجعتها مالياً بمعرفة إدارة الشؤون المالية بالمنطقة وأرفق بالمستخلص المقياسية الختامية للأعمال التي تمت .**
- و هذا إقرار من المنطقة بذلك**

المراجعة المالية

محاسب / مبارك عبد الغني يوسف



المراجعة الفنية

مهندس / احمد محمد النوبي

مدير المشروع

مهندس / محمود احمد فؤاد



رئيس الإدارة المركزية

عماد حسين

مهندس /

تحريراً في : / / ٢٠٢٥

محضر استلام اداري

بخصوص عملية انشاء نقطة اطفاء بجوار كمين العقبة ضمن اعمال تطوير طريق قنا الاقصر الصحراوي الشرقي

انه في يوم الخميس الموافق ٢٠٢٥/٠٣/٢٦ بمقر الحماية المدنية بقنا اجتمع كلا من السادة الاتي اسمائهم:-

- | | |
|---------------------------------|--------------------------------------|
| ١- السيد اللواء / هاني الاتربي | رئيس اللجنة (الحماية المدنية بقنا). |
| ٢- السيد العميد / محمد ياسين | (الحماية المدنية بقنا). |
| ٣- السيد الرائد / اسامة حمدي | (الحماية المدنية بقوص). |
| ٤- السيد المهندس / احمد النوبي | (الهيئة العامة للطرق والكباري). |
| ٥- السيد المهندس / محمد ابراهيم | الشركة المنفذه (شركة مكة للمقاولات). |

بالانتقال والمعاينة على الطبيعة لموقع نقطة الاطفاء المذكورة بعالية تبين الاتي:-

افاد مندوبي الهيئة العامة للطرق والكباري والشركة المنفذه:

- تم الانتهاء من تنفيذ الاعمال المطلوبة طبقا لمحاضر التنسيق السابقة والرسومات المقدمة من الحماية المدنية تحت اشراف الهيئة العامة للطرق والكباري .
 - تم تنفيذ وحدة اطفاء دورين علي مسطح ٢٠٠ م كاملة التشطيب من دهانات وسيراميك وابواب ووحدات اضاءة داخلية وخارجية وعدد ٤ سخانات وعدد ٤ وحدة تكييف و٣ خزانات مياه ٢ م ٣ و٢ موتور مياه .
 - كما تم تنفيذ خزان مياه ارضي سعة ٦٠ م ٣ وخزان ترسيب وترنش لصرف المياه .
 - تم تركيب وحدتي رفع لأبواب الجراجات بناءا علي طلب مسؤولي الحماية المدنية وتلافي الملاحظات المطلوبة .
- افاد مندوبي الحماية المدنية :-
- الاعمال المنفذة بواسطة الشركة بحالة جيدة وبكافة متعلقاتها .
 - لا مانع من استلام نقطة الاطفاء اداريا بغرض استعمالها .
- اقفل المحضر بذلك واستلم كل طرف نسخة للعمل بها وتوقع من ذلك السادة الحضور .
- وهذا محضرا منا بذلك

التوقيعات:

٥ -
٣ -
١ -

٤ -
٢ -

رئيس اللجنة

لواء/

هاني الاتربي