



محضر استلام موقع

بالإحالة إلى مشروع أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الدائري من كوبري أبوسنه بتقاطع الزراعي حتي العزبة البيضاء بأماكن متفرقة (المنطقة الرابعة عشر - الدائري ومحاوره).

وبناء على العقد رقم ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٤٢ والمحضر بين الهيئة ومكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين بخصوص تنفيذ العملية المذكورة بهاليه.

وبناء على ذلك فقد قامت اللجنة المشكلة من السادة :-


(مدير إداره المشروعات)
(مهندس العملية)
(مهندس الشركه)

١- السيد المهندس / محمود الشيخ
٢- السيد المهندس / أحمد حسن
٣- السيد المهندس / حسن محمود

وبالمرور على الطبيعة تبين ان الموقع خالي من العوائق وعليه يعتبر اليوم الأربعاء الموافق ٢٠٢٥/٠٢/٢٦ هو تاريخ استلام الموقع للعملية المشار اليها اعلاه .

وتحرر هذا محضر منا بذلك ،،،

التوقيعات :-

١- 
٢- 
٣- 

رئيس الادارة المركزية
الطريق الدائري ومحاوره
مهندس / 
مهندس / السيد عبدالله
٤٩٦٣٥

شهادة

اسم العملية : أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري أبوسنه بتقاطع
الزراعي حتي العزبة البيضاء بأماكن متفرقة .

اسم الشركة المنفذه : تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم – هيثم فوزي زين العابدين

تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٥/٠٢/٢٦

تاريخ النهو المقرر : ٢٠٢٥/٠٣/٢٥

تاريخ النهو الفعلي : ٢٠٢٥/٠٣/١٥

قيمه العملية حسب العقد : ٤٨٨٤٠٠٠ جنية

قيمه العملية حسب الختامي : ٤٤١٦٧٤٢.٥٥ جنية

أحمد

يعتمد ،،،

رئيس الاداره المركزيه

للمطريق الدائري ومحاوره

مهندس / مشيرة السيد عبدالله



Handwritten signature in blue ink.

السيد المحاسب / مدير عام الشؤون المالية

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة إلي أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري أبوسنه بتقاطع الزراعي حتي العزبة البيضاء بأماكن متفرقة .

عقد رقم : ٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٤٢

تنفيذ : مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

نحيط سيادتكم علماً بأن العملية عالية لايوجد بها أي مواد محجربة

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام والتقدير ،،،

أحمد

يعتمد ،،،

رئيس الاداره المركزيه للطريق

الدائري ومحاوره


مستديره
م. منشير السید عبدالله
٤٩٦٣٥



شهادة التجارب العملية

اسم العملية: أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري أبوسنه بتقاطع الزراعي حتي العزبة البيضاء بأماكن متفرقة .

اسم الشركة المنفذه: مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

نشهد بأن التجارب التي اجريت علي العملية المذكوره عاليه تمت طبقاً للمواصفات الفنية الوارده بكراسه شروط العملية بما يتناسب والتقييم الفني للجنة الاستلام الابتدائي

ألم

يعتمد

رئيس الاداره المركزيه

للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / مشيرة السيد عبدالله



٤٩٦٣٥

شهادة

اسم العمل: أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري أبوسنه بتقاطع
الزراعي حتي العزبة البيضاء بأماكن متفرقة .

اسم الشركة المنفذه: مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

نشهد بان جميع الاعمال المنفذه بالمشروع عاليه تمت وفقاً للمواصفات والشروط الخاصه للطرق
وان الشركة قد التزمت بكافة الالتزامات الوارده بدفتر الشروط والمواصفات

أتم

يعتمد ،،،

رئيس الاداره المركزيه

للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / مشيرة السيد عبدالله





٤٩٦٣٥

شهادة المهندسين

اسم العملية: أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري أبوسنه بتقاطع
الزراعي حتي العزبة البيضاء بأماكن متفرقة .

اسم الشركة المنفذه: مكتب مقاولات الهيثم – هيثم فوزي زين العابدين

اسم مهندسين التنفيذ من قبل الشركة :-

مهندس / حسن محمود داود محمود

بكالوريوس هندسه (مدني)

رقم العضويه : ١٩١/٦٧٠١٤٤٧/٢٠١٨/٣

سير وسلوك المهندس : جيد جداً

مهندس / أحمد محمد طه الزاملي

بكالوريوس هندسه (مدني)

رقم العضويه : ٢٦/٥٤٠٢٢١٣/٢٠١٤/٣

سير وسلوك المهندس : جيد جداً

الم

يعتمد ،،،

رئيس الاداره المركزيه
للطريق الدائري ومحاوره



مهندس / مشيرة السيد عبدالله

محضر استلام ابتدائي

لعملية أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الدائري من كوبرى أبو سنة بتقاطع الزراعى

حتى العزبة البيضاء بأماكن متفرقة

تنفيذ : مكتب مقاولات الهيثم

إشراف : المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)

انه فى يوم السبت الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٢ وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٩ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

- | | | |
|------------------------|--------------------------------------|----------|
| ١- م / محمود محي الدين | الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق | - رئيساً |
| ٢- م / محمد عبد المنعم | ادارة ضبط الجودة | - عضواً |
| ٣- م / محمد حسني | ادارة المعامل المركزية | - عضواً |
| ٤- م / أحمد حسن | المنطقة المشرفة | - عضواً |
| ٥- م / هيثم فوزي | الشركة المنفذة | - عضواً |

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وبالمرور علي الأعمال المنفذة على الطبيعة وفحصها ظاهرياً تبين أن الأعمال المنفذة كما أفاد السيد المهندس / مندوب المنطقة المشرفة للمشروع عبارة عن :-

أولاً :- أعمال دهان السافيتو للحواجز الخرسانية

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية في أعمال الدهان وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من إجمالي الكمية المنفذة .

ثانياً :- أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالبوية على البارد

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية في أعمال الدهان وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من إجمالي الكمية المنفذة .

توصيات اللجنة :-

- خصم نسبة ١٠ % من الكميات المعيبة المذكورة بالبند أولاً .
- خصم نسبة ١٠ % من الكميات المعيبة المذكورة بالبند ثانياً .
- أعمال الحصر والكميات المنفذة مسئولية المنطقة المشرفة .
- علي المنطقة المشرفة متابعة سلوك الأعمال المنفذة وإبلاغ الشركة بإصلاح أي عيوب تطرأ خلال فترة الضمان .

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من استلام الأعمال إستلام ابتدائي ويعتبر تاريخ نهو العمل في ٢٠٢٥/٠٣/١٥ هو بداية فترة الضمان للعملية عاليه كما ورد في خطاب المنطقة المشرفة .

توقيع اللجنة :-

- | | |
|------------------------|--|
| ٥- م / هيثم فوزي |  |
| ٤- م / أحمد حسن |  |
| ٣- م / محمد حسني |  |
| ٢- م / محمد عبد المنعم |  |
| ١- م / محمود محي الدين |  |

محضر تقييم ابتدائي

لعملية أعمال تأمين وسلامة المرور على الطريق الدائري من كوبري أبو سنة بتقاطع الزراعي

حتى العربة البيضاء بأماكن متفرقة

تنفيذ : مكتب مقاولات الهيثم

إشراف : المنطقة الرابعة عشر (الدائري ومحاوره)

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٥/٠٤/١٤ وبناء على قرار السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة للتنفيذ والمناطق رقم (٤٣) بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/٠٩ بخصوص تشكيل لجنة الاستلام الابتدائي للعملية عاليه فقد قامت اللجنة المشكلة من كلاً الآتي :-

١- م / محمود محي الدين	الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	- رئيساً
٢- م / محمد عبد المنعم	ادارة ضبط الجودة	- عضواً
٣- م / محمد حسني	ادارة المعامل المركزية	- عضواً
٤- م / أحمد حسن	المنطقة المشرفة	- عضواً
٥- م / هيثم فوزي	الشركة المنفذة	- عضواً

وقد قامت اللجنة بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات ومحضر الاستلام الابتدائي بتاريخ ٢٠٢٥/٠٤/١٢ وعليه تم التقييم كالآتي :-

أولاً :- أعمال دهان السافيتو للحواجز الخرسانية

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية في أعمال الدهان وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من إجمالي الكمية المنفذة ونسبة خصم ١٠ % من سعر البند .

الخصم = ١٠ % * ١١٣٧٧,٨٠ * ١٠ * ١٣٢ = ١٥٠١٨,٦٩ جنيه

ثانياً :- أعمال دهان الحواجز الخرسانية بالبيوية على البارد

مقبولة بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء مصنعية في أعمال الدهان وذلك في مسافات متفرقة قدرتها اللجنة بنسبة ١٠ % من إجمالي الكمية المنفذة ونسبة خصم ١٠ % من سعر البند .

الخصم = ١٠ % * ١٤٣٢٣,٧٠ * ١٠ * ٢٠٣,٥ = ٢٩١٤٨,٧٣ جنيه

إجمالي الخصم = ٢٩١٤٨,٧٢ + ١٥٠١٨,٦٩ = ٤٤١٦٧,٤٢ جنيه

وعليه ترى اللجنة :-

لا مانع من استلام الأعمال إستلام ابتدائي مع مراعاة خصم مبلغ وقدره ٤٤١٦٧,٤٢ جنيه (فقط وقدره أربعة وأربعون ألف ومائة وسبعة وستون ألف واثنان وأربعون قرشاً لا غير) من مستحقات الشركة لدي الهيئة .

توقيع اللجنة :-

٥- م / هيثم فوزي

٤- م / أحمد حسن

٣- م / محمد حسني

٢- م / محمد عبد المنعم

١- م / محمود محي الدين

مقاييسه ختاميه

اسم العملية	أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري أبوسنه بتقاطع الزراعي حتي العزبة البيضاء باماكن متفرقه .
اسم الشركة المنفذة	مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين
قيمه العملية طبقاً للعقد الاصلي	٤٨٨٤٠٠٠
رقم العقد	٢٠٢٥/٢٠٢٤/٧٤٢
مدة المشروع طبقاً للتعاقد	١ شهر
تاريخ بدء العمل	٢٠٢٥/٠٢/٢٦
تاريخ نهي العمل طبقاً لآخر مدة معتمدة	٢٠٢٥/٠٣/٢٥
قيمه المقاييسه الختاميه	٤٤١٦٧٤٢.٥٥
نسبه التنفيذ %	٩٠.٤٣ %
مميزات المقاييسه	
كميات الاعمال التي تم تنفيذها طبقاً لما يتم تنفيذه علي الطبيعة	
مهندس المشـروع	مهندس / أحمد حسن
مدير إدارة المشروع	مهندس / محمود الشيخ
رئيس الادارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره	مهندس / مشيرة السيد عبدالله
رئيس الادارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق	مهندسة / سوزان عبدالعزیز
رئيس الادارة المركزية للشئون المالية والإدارية	الاستاذ / شعري فؤاد شعري
مدير عام العقود والفتاوي واللوائح	الاستاذ / تامر بدرت محمود

(التوقيع)

مهندس / محسن زهران

نائب رئيس الهيئة للتنفيذ والمناطق

(التوقيع)

لواء مهندس / طارق محمد عبدالجواد

رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

		مقاييسه ختاميه أعمال تأمين وسلامة المرور علي الطريق الدائري من كوبري أبوسنه بتقاطع الزراعي حتي العزبة البيضاء بأماكن متفرقه			
م	البند	الوحده	الكميه	الفنه	الاجمالي
١	بالمتر المسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانيه طبقا لمواصفات الهيئه العامه للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢م	١١٣٧٧.٨٠	١٣٢.٠٠	١٥٠١٨٦٩.٦٠
٢	بالمتر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانيه بالبوية المرورية علي البارد (الصنف رقم ١ سريع الجفاف) باللون الأبيض والأسود ويتم تحديد المسافات باستخدام التيب والفنه تشمل التوريد والدهان وكل مايلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر .	٢م	١٤٣٢٣.٧٠	٢٠٣.٥٠	٢٩١٤٨٧٢.٩٥
الإجمالي مالي					٤٤١٦٧٤٢.٥٥

رئيس الإدارة المركزية للطرق

الدائري ومحافظه



٤٩٦٣٥

الهيئة العامة للطرق والكباري

الشركة المنفذة

م

١٢

١٢

١٢

تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين
بند (١) بالمتر المسطح توريد و دهان سافيتو للحواجز الخرسانية

م	المسافة من	الطول (م . ط)	ارتفاع	إجمالي المسطح
١	المسافة من نفق أبوسنه حتي محطة BRT الزراعي (الطريق الرئيسي) يسار	٩٠٠	٠.٦٥	٥٨٥.٠
٢	محطة الزراعي يسار الطريق الرئيسي	٢٢٠	٠.٦٥	١٤٣.٠
٣	بعد المحطة الزراعي يسار	٢٢٢	٠.٦٥	١٤٤.٣
٤	محطة الشرقاوي يسار الطريق الرئيسي	١٩٥	٠.٦٥	١٢٦.٨
٥	قبل وبعد المحطة الشرقاوي يسار	٤٢٩	٠.٦٥	٢٧٨.٩
٦	محطة شبرا بنها يسار الطريق الرئيسي	٢٢٠	٠.٦٥	١٤٣.٠
٧	قبل وبعد محطة شبرا بنها يسار	٤٥٦	٠.٦٥	٢٩٦.٤
٨	محطة بهتيم يسار الطريق الرئيسي	٢٢٠	٠.٦٥	١٤٣.٠
٩	قبل وبعد محطة بهتيم يسار	٤٥٢	٠.٦٥	٢٩٣.٨
١٠	محطة مسطرد يسار الطريق الرئيسي	١٨٠	٠.٦٥	١١٧.٠
١١	قبل وبعد محطة مسطرد يسار	٤٣٢	٠.٦٥	٢٨٠.٨
١٢	محطة الرشح يسار الطريق الرئيسي	١٨٥	٠.٦٥	١٢٠.٣
١٣	قبل محطة الرشح يسار	٢٢١	٠.٦٥	١٤٣.٧
١٤	المسافة من تقاطع شبرا بنها حتي الرشح (الطريق الرئيسي) يمين	١٠٢٦.٠	٠.٧	٧١٨٢.٠
١٥	المسافة من كوبري السويس حتي كوبري سمير غاتم يمين	١٠٠٠	٠.٦	٦٠٠.٠
١٦	المسافة من كوبري السويس حتي كوبري سمير غاتم يسار	١٣٠٠	٠.٦	٧٨٠.٠
الاجمالي				١١٣٧٧.٨

مهندس الهيئة

أ. طارق

مهندس الشركة

م. محمد محمد

تنفيذ مكتب مقاولات الهيثم - هيثم فوزي زين العابدين

بند (٢) بالمتنر المسطح توريد ودهان الحواجز الخرسانية بالبوية المروية علي البارد

م	المسافة من	الطول (م . ط)	ارتفاع	إجمالي المسطح
١	المسافة من تقاطع الدائري مع طريق مصر الاسكندرية الزراعي حتي الرشاح (الطريق الرئيسي) يمين	١٠٢٦٠.٠	٠.٥٧	٥٨٤٨.٢
٢	المسافة من أبوسنه حتي الرشاح (الطريق الرئيسي) يسار	١١٣٥٠.٠	٠.٤٣	٤٨٨٠.٥
٣	بردوره فقط امام محطة شبرا بنها يمين	٥٥٠	٠.٤	٢٢٠.٠
٤	المسافة من كوبري السويس حتي كوبري ماجد القطيم يمين	٣٠٠٠.٠	٠.٤٥	١٣٥٠.٠
٥	المسافة من كوبري السويس حتي كوبري ماجد القطيم يسار	٤٥٠٠.٠	٠.٤٥	٢٠٢٥.٠
الاجمالي				١٤٣٢٣.٧

مهندس الهيثم

أحمد

مهندس الشركة

م/عبدالمجيد

رسالة فاكس

من	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية لهندسة وسلامة الطرق
الى	السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الرابعة مشر الدائرى

تهيه طيبه وبعد ...

نتشرف بأن نرفق طيه تقرير مينات البويه على البارد برقم كود RM25/3/6 / RM25/3/7 (الوارده من هذه البويات والبلاستك والمطاط بالمركز القومى للبحوث وهذه البويات التى وردت الى الإدارة من منطقه الدائرى بتاريخ ٢٠٢٥/٣/٢ بشأن ممليه أعمال الدهانات للحواجز الخرسانيه فى المسافه من كوبرى ابو سنه بتقاطع الطريق الزراعى مع الطريق الدائرى حتى العربه البيضاء تنفيذ / مكتب مقاوله الهيئتم - هيئتم فوزى برجاى التكرم بالإحاطه والتنبيه باللازم حيث انه بمرجه نتائج الاختبارات بعاليه تبين انها اجتازت حدود المواصفات المتبعه بالهيئته

ونفضلوا بقبول فائق الاحترام ..

تحريرا في ٢٠٢٥/٣/١٩

رئيس الإدارة المركزية

لهندسه وسلامه الطرق

مهندس / ٢٠٢٥ / ١٩
"سوزان عبد العزيز"

مرفقات عدد (التقرير)

محمد محمود