



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٢

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم ٤٠٩+٦٠٠ إلى الكم ٤١٠+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الاسكندرية

رقم البند وبيانه : (١٠٣) علاوه مسافه النقل ١٥٢ كم

تنفيذ : شركة ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

الكميه	بيان الاعمال	مقدار العمل السابق :
١٨٨٠٠,٠٠	مستخلص جاري ١,٢	١٩٤٤٦,٠٨
٦٤٦,٠٨	كميات لم تدرج في مستخلص ١,٢	
٦٤٦,٠٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)	
١٩٤٤٦,٠٨	الاجمالي الكلي (م ^٢)	

مهندس الهيئة

م / ابراهيم العطاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / نصطفى نجم
ال فهو

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل
مدهـ حـلـيل

مهندس الشركة

م / محمد التجار
مـ رـأـفـا



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٣

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الى الكم ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الاسكندرية

رقم البند وبيانه : (٣-١) أعمال توريد وتشغيل اتريه صالحه للردم

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

الكميه	بيان الاعمال	مقدار العمل السابق :
١٨٨٠٠,٠٠	مستخلص جاري ١,٢	١٩٤٤٦,٠٨
٦٤٦,٠٨	كميات لم تدرج في مستخلص ١,٢	
٦٤٦,٠٨	اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)	
١٩٤٤٦,٠٨	الاجمالي الكلى (م ^٢)	

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحتاوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

مهندس الشركة

م / محمد التجار

العنوان

محمد خليل

صرفي



قائمة الكميات الواردة بالمستخلص ختامي ٣

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمه الاداريه - العلمين - مطروح) قطاع غرب النيل في المسافه من الكم ٤٠٨+٦٠٠ الى الكم ٤٠٩+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه الاسكندرية

رقم البند و بيانه : (١٣) علاوه تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للانحصار الشركه الوطنيه
تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

مقدار العمل السابق :	١٩٤٤٦,٠٨	بيان الاعمال
بيان الاعمال	١٨٨٠٠,٠٠	مستخلص جاري ١,٢
مستخلص جاري ١,٢	٦٤٦,٠٨	كميات لم تدرج في مستخلص
اجمالي الكميات خلال فترة المستخلص الحالية (م ^٢)	٦٤٦,٠٨	اجمالي الكميات (م ^٢)
اجمالي الكلى (م ^٢)	١٩٤٤٦,٠٨	

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

مهندس الاستشاري
مكتب د سعد الجوشى

م / مصطفى نجم

الستو

مهندس الاستشاري
مكتب XYZ

م / محمد خليل

دنه حلس

مهندس الشركة

م / محمد التجار

مسار

مقاييسه ختامية

بخصوص :- اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار

الكهربائي السريع بطول ١ كم اتجاه الاسكندرية

مقاؤلة :- شركة اوجيت ستون للتعدين والتوريدات

بمناسبة انتهاء الاعمال الخاصة بالعملية عالية وعمل المستخلص الختامي

طبقاً للكميات المنفذة على الطبيعة فقد تم أعداد المقاييس الختامية المرفقه لكافة

بنود العملية بأجمالي مبلغ ٦٠٠٠٠٠ جنيه (فقط وقدره ستة مليون وستمائة ألف جنيه لا غير)

مدير عام المشروع

مهندس / المشرف على تنفيذ العملية

الاسم /

التوفيق /

الاسم /

التوفيق /

رئيس الادارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
(بالاسكندرية) مرسى مطروح
٢٠١٩
حسين مهندس / " هانى محمد محمود ملهم "





مشروع الطفال الكهربائي فائق السرعة قطاع [العلمين - قوكة]
المقايسة الدقائقية لنموذج الاعمال تطبيق شركة ايجيست استون
القطاع من المحطة ٢٠٨٦٠٠ إلى ٢٠٩٤٦٠٠ العاده الاسكندرية

نوع الاعمال	اللغة	النهاية	الوحدة	الوحدة	نوع الاعمال	نوع الاعمال
					٣	٤
١,٩٧١,٨٣٣	٩٠١,٤	١٩,٤٤٦,٠٦	م	م	أصل تعدين و تزوير و نقل الرغبة معاشرة معاشرة المواصلات و تطبيقها باستخدام أدوات التصوير بمسك لا يزيد عن ٢٠ جم حتى مسوب ٢٠ متر و يمسك ٧ جرام عن ٢٠ جم باستثناء الشبوب التسبيسيين شكلهم البصر والافتخار إنسنة تحمل المسؤوليات لا تقل عن ١٥٪ و رشيد الموارد الصناعية المطلوب أن تسمى بـ طرقية المطلوبة و كذلك التي بالهياكل المعمول الى نفس كثافة جادة (٩٥٪ من الكثافة الجادة المطلوب) ويتم التأكيد على ما تم التدريب التسبيسي و المقاييس الفرعية للتغطيل وارتباطات التغطيلية المعددة وافية وافية وافية بالمواصفات المطلوبة ومواصفات الهيئة العامة لطرق وcem و الهياكل وارتباطات المعدن المطرد . في هذه طرق وجهاز الاتصالات زائدة نسبة الماء عن ٩٦٪ و مصب ايجيست على زيادة نسبة الماء عن ١٪ . - مسافة الفاصل ١ كم - يتم الحصول على خطايا ايجيست على ١ كم بالزيادة او اللصان - السعر يشمل جمل تقويمات وتكلفه و المعاشرات ونقل موقع العمل على مسافة ١ كم	١٠٧
٤,٣٧٨,٢٦٨	٢٢٤,٠٠	١٩,٤٤٦,٠٦	م		مسافة الفاصل ١٠٧ كم	
٤٦٢,٧٩٩	١٢	١٩,٤٤٦,٠٦	م		مسافة الفاصل ١٠٧ كم	
٦,٩٠٠,٠٠٠				الاجمالى		
(ستة مليون و ستة مائة ألف جنيه فقط لآخر)						

مدير المشروع الهيئة

م / محمد حسني فياض

مدير المشروع الهيئة


م / ابراهيم الجنواوى

مدير المشروع الاستشارى

م / مصطفى نجم

مدير المشروع الشركه

م / محمد التجار



نموذج رقم ٢

بشأن : حصر المواد المحجرية الواردة بالمستخلص



الفيد : / المنطقه ٢٠٢٣
التاريخ / ٢٠٢٣

الى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

نشترف بان نرفق طيبة المستاخ من الخاتمى الخاص بعمليه
(اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية للقطار الكهربائي السريع اتجاه النوباريه)

تنفيذ شركة / ايجبت ستون للتعدين والتوريدات عقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٠٨١

يرجى التفضل بالاحاطة والتتبیه باتخاذ ما يلزم مع التفضل من سعادتكم
بالعلم ان المواد المحجرية المستخدمة بيانها كالتالى :-

م	نوع المادة المحجرية	الوحدة	الكمية	الجهة الحصول على الخامسة
١	سن	م	٢	كسارة
٢	اتربة	م	١٩٤٤,٠٨	محجر المصرية
٣	رمل	م	٢	محجر رقم / تصريح / بدون

هذا وقد تمت مراجعة (الboneات المائية / التصريح) للكميات التي تم الحصول عليها من
(كسارات / محاجر / تسوينات) معتمدة وووجدت مطابقة للكميات بالمستخلص .

يرجى التكرم من سعادتكم بالعلم والاحاطة والتتبیه باتخاذ اللازم ،،

وتفضوا بقبول فائق الاحترام ،،

التوقيع (.....)
٢٠٢٣/١٨/٢٠٢٣
عميد مهندس / هانى محمد محمود طه
رئيس الادارة المركزية
للمنطقة الخامسة - غرب الدلتا

المنطقة الخامسة
قطاع المشروعات

افادة

مشروع : اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين المسخنة - مطروح)

العقد رقم : ٢٠٨١/٢٠٢٢/٢٠٢٣

في المسافة من ٤٠٩٦٠٠ إلى ٤٠٨٦٠٠

مقاول شركة : ايجيست ستون للتعدين والتوريدات

اشراف استشاري : مركز الاستشارات الهندسية للطرق والمطارات (SGAC) د. سعد الجبوشي

كمية التراب المستخدمة في المشروع : ٣٩٤٤٦,٠٨ م³

يرجى العلم بأنه قد تم توريد الموارد المحجرية بالمشروع ببيانات رسمية معتمدة وقام استشاري المشروع بمراجعة جميع البيانات والتأكد من الكثافة المدرجة وذلك تحت اشراف المنطقة .

مدير عام المشروعات
م/ محمد حسني فؤاد

مدير مشروع الهيئة
م/ ايمن الحناوي

مدير مشروع الاستشاري
م/ مصطفى نجم

مدير مشروع الشركة
م/ محمد النجاشي

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

حميد . مهندس

"هاني محمد محمد طه"



كشف اتاؤة المحاجر

عن كمية المواد التي تم استخدامها

مشروع : اعمال الجسر الترابي و الاعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الادارية - العلمين - مطروح) لتنفيذ المسافة 408+600 الى 409+600 بطول 1 كم اتجاه الاسكندرية.

تنفيذ : شركة ايجبت ستون للتعدين والتوريدات

اعمال تم تنفيذها حتى تاريخ 14-2-2024

كمية الاتربة المنفذة بند (1-3) :-

بالمتر المكعب = 19446.08 م³

مدير مشروع الهيئة

م/ ابراهيم الحناوي

مدير مشروع الشركة

م/ محمد النجار

٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد مهندس / ٦٣٢
هاني محمد محمود طه

محضر استلام ابتدائي

لعملية: أعمال الجسر الترابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل_ قطاع العلمين /فوكا)

لتنفيذ المسافة من الكم(409+600) إلى الكم(408+600) اتجاه الاسكندرية

تنفيذ شركة : -ايجيبت ستون للتعدين والتوريدات

اشراف : المنطقة الخامسة غرب الدلتا(الاسكندرية _ مطروح)

استشاري الهيئة للمشروع : سجاد (د سعد الجيوشي)

انه في يوم 2024/02/14 بناء على قرار السيد العميد مهندس/رئيس الادارة المركزية لمنطقة غرب الدلتا رقم (121) بتاريخ 2022/09/14 والخاص بأعمال الاستلام الابتدائي للأعمال عليه.

فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلاً من :-

(رئيساً) (عضوأ) (عضوأ) (عضوأ) مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالممشروع (عضوأ) (عضوأ)	مدير عام المشروعات للهيئة مدير مشروع القطاع من المنطقة معمل المنطقة المشرفة مكتب: سجاد (د سعد الجيوشي) استشاري الهيئة الشركة المنفذة (شركة ايجيبت ستون)	(1) المهندس/ محمد حسني فياض (2) المهندس/ ابراهيم الحناوي (3) المهندس/ عبدالله عبد المحسن (4) المهندس / مصطفى نجم (5) المهندس/ محمد خليل (6) المهندس/ محمد النجار
--	---	---

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم انتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة ومعاليتها ظاهرياً وتمأخذ عينات أتربة من الجسر لإجراء التجارب الازمة عليها بمعمل المنطقة وتحديد نسبة الحيوانات وقد أسفر الفحص والمعاينة الظاهرية عن التالي:-

الأعمال المنفذة والمطلوب تسليمها أعمال الحفر وأعمال الأتربة لتشكيل مسار الجسر الترابي

أولاً:- حالة السطح العلوى للجسر المنفذ:-

الأعمال مقبولة بصفة عامة وتم التأكيد من الوصول للمناسيب وتحقيق الميول الجانبية للقطاع

توصيات اللجنة :-

- 1) على مندوب معمل المنطقة تحديد مدى الحيود بالعينات عن المعاصفة العامة للمشروع وتحديد قيمة الخصم .
 - 2) على المسادة استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجبوشي)) مراجعة الحصر والتأكد من الكميات المنفذة طبقاً لطلبات الاستلام وموافقة اللجنة بالكميات والتجارب التي أجريت على الأعمال أثناء التنفيذ.
 - 3) قام مندوب استشاري المصاحة بالتأكد على المناسب المنفذة طبقاً للتصميم المعتمد.
 - 4) على استشاري القطاع (سجاك (د سعد الجبوشي)) متابعة سلوك الأعمال خلال فترة الضمان وابلاغ الشركة بأى عيوب تظهر لأصلاحها فوراً.
- و عليه ترى اللجنة قبول الأعمال حيث لا يوجد ما يعيق الاستلام الابتدائى للأعمال عاليه ويعتبر تاريخ المحضر هو تاريخ النهو الفعلى وبدء فترة الضمان للأعمال.
- وعلى ذلك جري التوقيع.

التوقيعات :-

- (6) محمد ابراهيم
مطريل
- (5)
- (4)
- (3)
- (2)
- (1) محمد

رئيس الإدارة المركزية

منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عميد . مهندس

"هانى محمد محمود طه"



التقييم الفني



مشروع : أعمال الجسر القرابي لمشروع القطار الكهربائي السريع (قطاع غرب النيل)
لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٩٦٠٠ الى الكم ٤٠٨٤٦٠٠ بطول ١ كم اتجاه
الاسكندرية.

تنفيذ : شركة ايجبيت استون للتعدين والتوريدات

إشراف : المنطقة الخامسة قطاع غرب الدلتا

الحسابات المالية وفصل التقييم وقيمة الخصومات:

أنه في يوم الاحد الموافق ٢٠٢٤/٠٢/١٤ وبناء على القرار الإداري ١٢١ بتاريخ ٢٠٢٢/٩/١٤ الصادر من السيد عميد مهندس رئيس الادارة المركزية / منطقة غرب الدلتا ومحضر الاستلام الافتراضي للعملية المؤرخ في ٢٠٢٤/٠٢/١٤ تم عمل التقييم الفني للعملية عاليه.

وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من:

(رئيساً للجنة)	مدير عام المشروعات	١) المهندس / محمد حسني فياض
(عضو)	ممثل الهيئة	٢) المهندس / إبراهيم الحناوي
(عضو)	معلم المنطقة المشرفة	٣) المهندس / عبدالله عبدالمحسن
مكتب: سجلك (د سعد الجبوري) استشاري الهيئة (عضواً)		٤) المهندس / مصطفى نجم
مكتب (اكس واي زد) استشاري المساحة بالمشروع (عضواً)		٥) المهندس / محمد خليل
الشركة المنفذة ايجبيت استون للتعدين والتوريدات (عضواً)		٦) المهندس / محمد اشرف النجار



وبعد الاطلاع على محضر الاستلام الإبتدائي للعملية وملفات التجارب المعملية تم حساب
الخصومات المالية وجاءت كالتالي :

- * الخصم على طبقة الأتربة : لا يوجد خصم
- * الخصم على اختبارات التمك بطبقة التربة : لا يوجد خصم
- * الخصم على النقص في السمعك لطبقة الأتربة : لا يوجد خصم
- * الخصم طبقاً لمحضر الاستلام الإبتدائي :-
من اللحص البصري :-
- * الخصم على سطح الطريق ٦٦٠٠٠٠٠٠٠٦ = ٣٩٦٠٠ جنية
- * الخصم على اختبارات التصنيف والتدرج وال CBR طبقة الأتربة : لا يوجد خصم
- * القيمة المالية للخصم للجنة الاستلام الإبتدائي : ٣٩٦٠٠ جنيها (تسعة وثلاثون ألف وستمائة جنيه مصرى)

التوقيعات :

٦-
٥- محمد فريد
٤-
٣-
٢-
١-

مشروع القطار السريع (القطين - فوقة)

شركة ايجيبت استون من المحطة 408+600 إلى المحطة 409+600

محضر تحديد مسافة نقل

(نقل طفقة الأساس)

التاريخ 15/09/2022

- بناء على طلب المطلول شركة ايجيبت استون تحديد مسافة نقل طفقة الأساس
على طريق وادي النطرون العلمن للمشروع المنكور أعلاه.

تحزيره المحرر من قبل:

سائق الهيئة العامة الطرق والكباري

1- السيد المهندس / ابراهيم العذري

ممثل استشاري مكتب د. سعد الجوشى

2- السيد المهندس / نبيل تجوب

ممثل استشاري المساحة مكتب

3- السيد المهندس / محمد خليل

1200000

ممثل شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

4- السيد المهندس / محمد النجار

وتبين ان المحرر على مسافة 175 كم من منتصف قطاع شركة ايجيبت استون للمقاولات العام

حد اثنى المحرر N 30° 33' 19.7" E 29° 45' 06.7"

احداني منتصف القطاع N 30° 52' 35.54" E 28° 51' 04.32"

وعلى ذلك تم توقيع ..



- 3. سيد العذري

- 2. نبيل تجوب

Ramal - 1

1

1 -
2 -
3 -
4 -



مکانیکی اسناد

N 30° 52' 35.54"E 28° 51' 04.32"E
N 30° 33' 19.7"E 28° 45' 06.7"E
پلاسما نوین پارسیان ملی پارک ریویرا کیانی ۱۵۲ کیلومتر جاده شرقی تهران

پلاسما نوین پارسیان ملی پارک ریویرا کیانی ۱۵۲ کیلومتر جاده شرقی تهران
پلاسما نوین پارسیان ملی پارک ریویرا کیانی ۱۵۲ کیلومتر جاده شرقی تهران
پلاسما نوین پارسیان ملی پارک ریویرا کیانی ۱۵۲ کیلومتر جاده شرقی تهران
پلاسما نوین پارسیان ملی پارک ریویرا کیانی ۱۵۲ کیلومتر جاده شرقی تهران

پلاسما نوین پارسیان ملی پارک ریویرا کیانی ۱۵۲ کیلومتر جاده شرقی تهران

پلاسما نوین پارسیان ملی پارک ریویرا کیانی ۱۵۲ کیلومتر جاده شرقی تهران
پلاسما نوین پارسیان ملی پارک ریویرا کیانی ۱۵۲ کیلومتر جاده شرقی تهران
پلاسما نوین پارسیان ملی پارک ریویرا کیانی ۱۵۲ کیلومتر جاده شرقی تهران

(ل)

مکانیکی اسناد

409+600 متری ۴۰۸+600 متری ۴۰۷+600 متری ۴۰۶+600 متری

RECEIPT OF NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

ES 1 - F - 518

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	Egypt Stone CO. for contracting and roads paving			Designer Company*			SGAC				
Issued by Contractor	Name	Sign	Date				Time				
	Mr. Hamed Shotta		11/12/2022				08:00				
Received by ER:	Hazem Shotta		UR	C1 400	C2 E.W.	C3 G.S 12	DD 18	MM 22	YY 12	HH 50	MM
CODE-1	S1 to S21 Station Reference	D1 to D3 Depot Reference			Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used						
CODE-2	Work Activity										
CODE-3	Sub Element of Activity										

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Element	Item
(0) Layer	FERMA	From (409+200) to (409+340)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
11-12-2022	08:30

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference		MS Reference


Comments by: Civil: visual inspection is approved	Comments by: Survey: Approved At
Material: 	

INSPECTION RESULT

Organisation	Name	Sign	Date	Time	Approval Status	Please Tick if
Contractor	Mr. Hamed Shotta		11-12-2022	09:00	A	A-AWC-R
QA/QC*	Ramadan		12/12/22			Not Attend
GARBC**	M-Nessim		12/12/22			
Comments by ER	All works done under the contractor's responsibility. The lab results under the responsible of whom issued them the contractor have to submit final site drawings, final quantities					
Employers Representative	Hazem Shotta				AWC	—

* Designer

** Alignment: Bridges; Culvert Only



UNIVERSAL INSPECTION REQUEST



RECEIPT of NOTIFICATION - Minimum Notice Period not less than 24 Hours

The Work described below will be complete and ready for inspection at planned time shown

Contractor Company	Egypt Stone CO. for contracting and roads paving			Designer Company*			SGAC				
Issued by Contractor	Name	Sign		Date			Time				
Received by Employers Representative			UIR	C1 Kp 409	C2 E.W	C3 O.T	DD 11	MM 12	YY 22	HH 12	MM 50
CODE-1	51 to 521 Station Reference	D1 to S3 Depot Reference				Kp XXX Note For Kilometer point only Start Km is used					
CODE-2	Work Activity										
CODE-3	Sub Element of Activity										

EXPLANATION OF WORK TO BE INSPECTED

Description	Element	Item
(0) layer	ferma	from (409+200) to (409+340)

INSPECTION DETAILS The Following will be ready at the Planned Inspection Time

Planned Inspection Date	Planned Inspection Time
-------------------------	-------------------------

COMPLIANCE EVIDENCE Must be included as appropriate

Checklist Attached <input type="checkbox"/>	Test Results Attached <input type="checkbox"/>	Calibration Attached <input type="checkbox"/>	Other as indicated <input type="checkbox"/>
Drawing Reference	ITP Reference		MS Reference

Comments by: <i>mohamed salama</i>	<i>11/12/2022</i>	Comments by: <i>.....</i>
Civil Visual inspection is Approved		Survey APPproved AS master sheet <i>JEG</i>
Comments by: <i>an D P</i>	Material: The compaction Test Pass	

INSPECTION RESULT					Approval Status	Please Tick If
Organisation	Name	Sign	Date	Time	A-AWC-R	Not Attend
Contractor					A	
QA/QC*					A	
GARB**						
Employers Representative						

* Designer

** Alignment: Bridges: Culvert Only



رالم النافحة :

Electrical Express Train From EL ALAMEIN City to FOKA From Station To Station 504+275 394+580

منسوب ٢٤/٦٣

شركة (ايجبت ستون للتعدين والتوريدات) قطاع المقاولات

منسوب سفح المنسوب

(قطعان من الكلم) (ان الكلم) (+) (+)

/ / التاريخ :


طول المقطع

طلب استلام مساحة لطبيعة منسوبها



مكتب لـ/سد العيوش


Station	MAIN ROAD						PGL	FERMA BY 0.00				
	LEFT EDGE							RIGHT EDGE				
	13.44	12.00	8.00	4.00	0.00	None		-4.00%	0.00	4.00	8.00	
409+200	16.955	17.023	17.183	17.343	17.503	-4.00%	18.403	-4.00%	17.563	17.343	17.183	
فراءة تسميمية												
فراءة قافية												
الفرق												
409+220	17.001	17.053	17.218	17.379	17.538	-4.00%	18.433	-4.00%	17.599	17.379	17.219	
فراءة تسميمية												
فراءة قافية												
الفرق	2-2-3	2-143	2-263	2-820	1-7-33				1-2-32	4-323	2-937	2-049
الفرق	-3	-1	-2	-1	-3				-1	-1-5	-1	-0-5
409+240	17.037	17.095	17.255	17.415	17.575	-4.00%	18.475	-4.00%	17.635	17.415	17.255	17.177
فراءة تسميمية												
فراءة قافية												
الفرق	1-143	1-124	1-193	1-633	1-623				1-633	1-733	1-031	
الفرق	-0-3	✓	-1-5	-1	-1-5				-1-5	-1-5	✓	
409+260	17.074	17.131	17.291	17.451	17.611	-4.00%	18.511	-4.00%	17.671	17.451	17.291	17.213
فراءة تسميمية												
فراءة قافية												
الفرق	1-135	2-077	3-217	1-753	1-527				1-577	1-757	1-937	1-737
الفرق	-1	-1-5	✓	-1-5	-1	-1-5			-1	-1-5	✓	-0-5
409+280	17.109	17.167	17.327	17.487	17.647	-4.00%	18.557	-4.00%	17.667	17.467	17.327	17.249
فراءة تسميمية												
فراءة قافية												
الفرق	1-2-7	1-259	1-261	1-562	1-591				1-561	1-721	1-681	1-953
الفرق	-1-5	-1	-0-5	-0-8	-1				-1	-0-5	-1	-0-5
409+300	17.145	17.203	17.363	17.523	17.683	-4.00%	18.593	-4.00%	17.703	17.503	17.363	17.285
فراءة تسميمية												
فراءة قافية												
الفرق	2-0-83	2-1003	1-845	1-683	1-523				1-523	1-683	1-845	2-0-5
الفرق	-2	-1-0-5	✓	✓	-0-8				-0-5	-1	-1-0-5	
409+320	17.181	17.239	17.399	17.559	17.719	-4.00%	18.639	-4.00%	17.729	17.529	17.399	17.321
فراءة تسميمية												
فراءة قافية												
الفرق												
409+340	17.217	17.275	17.435	17.595	17.755	-4.00%	18.675	-4.00%	17.755	17.555	17.435	17.357
فراءة تسميمية												
فراءة قافية												
الفرق												



كامل

H.A





K.A

COORDNATES AND LEVELS FROM STATION 408+600 TO 409+600

Station	W-L	CATCH - L		CENTER-LINE		CATCH - R		W-R
		N	E	N	E	N	E	
409+200	13.44	909161.879	409249.611	909172.540	409257.795	909180.425	409263.847	9.94
409+220	13.44	909174.057	409233.746	909184.718	409241.930	909192.603	409247.982	9.94
409+240	13.44	909186.235	409217.881	909196.896	409226.065	909204.781	409232.117	9.94
409+260	13.44	909198.413	409202.016	909209.074	409216.200	909216.959	409216.253	9.94
409+280	13.44	909210.591	409186.151	909221.252	409194.335	909229.137	409200.388	9.94
409+300	13.44	909222.769	409170.287	909233.430	409178.470	909241.315	409184.523	9.94
409+320	13.44	909234.947	409154.422	909245.608	409162.605	909253.493	409168.658	9.94
409+340	13.44	909247.125	409138.557	909257.787	409145.740	909265.671	409152.793	9.94



٥٢٣
٦٠٣

٦٠٣
٥٢٣

SYSTRA

مركز الاستشارات الهندسية
للتغذى والغازات والطرق
(خواص معمولون)
دكتور سعد الجيوسي



الجامعة العربية للتطوير والتعمير
والنقل العربي


مشروع القطار السريع (العلمين - فوكه) قطاع د / سعد الجموسي مكتب سعاد الاستشارات الهندسية

Company:	أيجيبت سكون للاعده و التوريدات	Sample No:	
description:	فرية رقم المصرية	Sample Date :	09/12/2022
Station Represented :	409+200	Report Date:	09/12/2022

(ASTM:D-424 // AASHTO:T-90-80)

Source of Tested Material	
Sieve No.	

2.5 in.	2.0 in.	1.5 in.	1.0 in.	3/4 in.	1/2 in.	3/8 in.	No.4	No.10	No.40	No.200
Opening (mm)	63.50	50.00	38.00	25.00	19.00	12.50	9.50	4.75	2.00	0.425
Passing, %	100.0	100.0	94.1	89.3	85.0	75.9	60.3	51.3	47.2	35.1



Atterberg Limits	1.1	0.0	Max. 35	P.L.	0	P.I.	0.0	(Max. 10)
------------------	-----	-----	---------	------	---	------	-----	-----------


SOIL CLASSIFICATION :

A -1 - B

CAPP Consultant Engineer's Comments :



Lab Contractor Eng.



SGAC Consultant Eng.

SYSTRA

مركز الاستشارات الهندسية
 SGAC
 تنفيذ و المقاولات والمتاحف
 (جامعة قطر)
 (رئاسة مجلس إدارة)
 (رئاسة مجلس إدارة)




مشروع القطار السريع (العلمين - فركه) قطاع د / سعد الجيوشي مكتب سجاك للاستشارات الهندسية

Company:	إيجيبت سنتون للتعدين والتوريدات	Sample No:	
Description :	مشoron	Sample Date :	09/12/2022
Location Representative:	409+200 to 409+340	Report Date:	10/12/2022

Laboratory Compaction Characteristics (Proctor) of Soil Sample

ASTM D 1557 - Method "C" 6 in. mold, 5 equal layers, each compacted by 56 blows
Using 10 lbf. rammer dropped from 18 in. height, Producing a compactive effort of 56000 ft-lbf/in³

Weight of PROCTOR Mould, gm	5590	Volume of PROCTOR Mould, cm ³	2120
Point No.	1	2	3
Weight of Soil + Mould, gm	9636	9675	10457
Wet Density, gm/cm ³	1.909	2.021	2.296
Weight of Wet Soil Portion, gm	230.0	179.3	182.7
Weight after Drying, gm	222.1	171.4	168.1
Moisture Content, %	3.6	4.6	8.7
Dry Density, gm/cm ³	1.844	1.932	2.112



Max. Dry Density= 2.112 t/m³ at 8.7%

CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng.:-

SGAC Consultant Eng.:

SYSTRA

مركز الاستشارات الهندسية
للسفل والهياكل والطرق
العنوان: ٢٣٦٧
دكتور/ سعيد الجبيش



مشروع القطار السريع (العرين - فوكه) قطاع د / سعد الجبيشى مكتب سعاده للاستشارات الهندسية

Activity : Earth Work

نتائج اختبارات المعمل

Date : 12/12/2022

Density and Unit Weight of Soil in Place by the Sand-Cone Method – ASTM D 1556

Company:	أيجيبت سلون	Layer NO:	
Description :	غربة ريم المصرية	Layer Thickness:	0.25
Station Represented :	409+200 to 409+340	Sample Date :	11/12/2022

Modified Proctor Testing Results

Max. Dry Density, gm/cm ³	Optimum Moisture Content, %	Degree of Compaction Required , %	Bulk Density of Specified Sand, gm/cm ³
2.112	8.7	95%	1.410

Compaction Testing Results & Calculations

Stations	409+225	409+250	409+275	409+300	409+325	409+340	
Hole No.	1	2	3	4	5	6	
Wt. of Sand before Test, gm	11179	11961	10849	10970	10435	11110	
Wt. of Sand After Test, gm	6199	6399	6331	6049	5849	6151	
Wt. of Sand in Cone + hole, gm	4971	5162	4515	4921	4986	4959	
Wt. of Sand in Cone	2072	2072	2072	2072	2072	2072	
Wt. of Sand at hole, gm	2899	3080	2443	2849	2914	2887	
Volume of the Hole, cm ³	2056	2191	1733	2021	2067	2048	
Wt. of Soil from Hole, gm	4541	4816	3919	4411	4541	4559	
Bulk Density of Soil, gm/cm ³	2.209	2.198	2.262	2.183	2.197	2.227	
Moisture Content, %	8.6	8.4	8.7	8.6	8.6	7.6	
Dry Density, gm/cm ³	2.034	2.027	2.081	2.010	2.023	2.069	
Compaction, (%)	96.3%	96.0%	98.5%	95.2%	95.8%	98.0%	

Acceptance Criteria

Comply



Not Comply



CONSULTANT COMMENTS

Lab Contractor Eng.



Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+600) : (411+600)
 Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
 Delivery Date : 12/11/2022
 Reporting Date : 18/11/2022
 Reporting No. : 68
 Sample No. : 06

Dear Gentleman,

Attached here with the Soil Replacement delivered on 12/11/2022

Materials test

1. Sieve analysis according to ASTM D-422.
2. Material finer than sieve No. 200 according to ASTM D-1140.
3. Liquid limits and plasticity index of soil according to ASTM D-4318.
4. Soil classification according to Project Specs.
5. Proctor test according to ASTM D-1557.

Note: The sample was brought by the client to our laboratory and the laboratory is not responsible for the way it is taken

Signature /



Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+600) : (411+600)
 Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
 Delivery Date : 12/11/2022
 Reporting Date : 18/11/2022
 Reporting No. : 68
 Sample No. : 06

Results of Sieve Analysis According to ASTM D-422.

Sieve Size (mm)	Passing %
50	95.2
37.5	85.1
25	80.7
19	73.4
12.50	59.8
9.50	44.1
4.75	38.8
2.36	35.5
2.00	34.6
1.18	32.8
0.600	24.9
0.425	21.2
0.300	17.3
0.150	12.8

Signature / ..



Company Name : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Location : St. (408+600) : (411+600)

Type of sample : Soil Replacement (Embankment)

Delivery Date : 12/11/2022

Reporting Date : 18/11/2022

Reporting No. : 68

Sample No. : 06

**Materials finer than 75 µm (no.200) sieve
by washing ASTM D-1140.**

Test	Results (%)
Percentage of material finer than Sieve Size 75 µM (No.200)	8.9

Signature /



Company Name : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Location : St. (408+600) : (411+600)

Type of sample : Soil Replacement (Embankment)

Delivery Date : 12/11/2022

Reporting Date : 18/11/2022

Reporting No. : 68

Sample No. : 06

**Results of liquid limit and plasticity index
of soils according to ASTM D-4318**

Test	Results (%)
Liquid Limit	NP
Plastic Limit	NP
Plasticity Index	NP

Signature /



Company Name : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh

Location : St. (408+600) : (411+600)

Type of sample : Soil Replacement (Embankment)

Delivery Date : 12/11/2022

Reporting Date : 18/11/2022

Reporting No. : 68

Sample No. : 06

Soil Classification According to Project Specs (Embankment)

TEST	Results (%)	Limits according Projects Specs	
• Group Classification	(A-1-a)	(A-1-a)	(A-1-b)
2.00 mm (No.10).	34.6	Max 50 %	-----
0.425 mm (No. 40).	21.2	Max 30 %	Max 50 %
0.075 mm (No. 200).	8.9	Max 15 %	Max 15 %
Characteristics of fraction passing 0.425 mm (No.40)			
Liquid Limit	NP	-----	-----
Plasticity index	NP	Max 6 %	Max 6 %


The test results are (Comply - Not Comply) with specifications limits

Signature /



Company Name : Egypt Stone
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh
 Location : St. (408+600) : (411+600)
 Type of sample : Soil Replacement (Embankment)
 Delivery Date : 12/11/2022
 Reporting Date : 18/11/2022
 Reporting No. : 68
 Sample No. : 06

Moisture – Density relation of soil
Test result (Modified proctor test)
ASTM D-1557



- Max dry density (gm/cm²) : 2.09
- Optimum moisture content % : 8.7

Signature /



6



Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب مهندسية للمحامى والاستشارات

Company : Egypt Stone

Project : Electric Express Train, Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6)
- Alamein to Foka

Subject : Determine the deformation and strength characteristics of soil by the plate loading test according specifications DIN 18134:2012-04 and project requirements

Test Location : Station (409+00 to 409+350)

Test Date : 19/12/2022

Report Date : 20/12/2022

Type of soil : A-1-a

Test level : Ferma.

Report No. : 369:375

Dear Gentleman,

According to the above mentioned subject the test performed as follows:-

Apparatus

1. Loading plates consists of two plates with 600 mm and 300 mm diameter
2. The thickness of plates 30 mm
3. Dial gauges with accuracy 0.01 mm to measuring the settlement
4. Steel straightedges with magnetic supports to fixed the dial gauges
5. Hydraulic jack with pump to transfer reactive loads to the loading plates
6. Dial indicator measuring device with scale capacity 700 Bar (Enerbac)
7. Reaction loading system by roller compactor with weight approximately 15 ton
8. Calibration certificates are attached

Test Procedure

1. Clean the ground on test area to the required level with undisturbed soil
2. Install loading plates 600 mm and 300 mm diameter, hydraulic jack and 3 dial gauges
3. Prior to starting the test applied preloading about 30 seconds.
4. The strain gauge and the dial gauge shall be set to zero
5. For a 600 mm loading plate, the limit values are 2.5 kg/cm²
6. The load shall be applied in six stages, in approximately equal increments, until the required maximum normal stress is reached.
7. Each change in load (from stage to stage) shall be completed within one minute
8. The load shall be released in 3 stages, to 50 %, 25 %, and approximately 2 % of the maximum load.
9. Following unloading, a further (2nd) loading cycle shall be carried out, in which, however, the load is to be increased only to the penultimate stage of the first cycle (so that the full load is not reached).
10. At each stage the load shall be maintained until the rate of settlement of the plate becomes less than 0.02 mm/min.
11. Remove the loads



Report

1. Evaluation and representation of results
 2. Load Settlement curve
 3. The test report content the following:-
- location of test site - Dimension of loading plate
 - Measuring device used - Type of soil
 - Type of Bedding material below the plate -Weathering condition
 - Time and date of measurements - Unusual observation made during test
 - Dial gauge reading and corresponding normal stress - Loading-settlement curve
 - Description of the soil condition below the plate after testing

Report

- Type of layer : Ferma.
- Job requirement : $E_v2 > 600 \text{ Kg/cm}^2$ (60 MPa).

Item	Descriptions
- Type of bedding material below the plate	Natural Soil
- Weather condition	Sunny
- Plate Diameter (mm)	600
- date of measurement	19/12/2022
- Unusual observation made during test	NO
Description of the soil conditions below the plate after testing	No deformation

Evaluation and representation of results

Test No.	Station		First Cycle	Second Cycle	E_{v2}/E_{v1} Ratio
	From	To	$E_{v1} (\text{kg/cm}^2)$	$E_{v2} (\text{kg/cm}^2)$	
1	409+00	409+050	1000	1286	1.3
2	409+050	409+100	978	1500	1.5
3	409+100	409+150	1154	1552	1.3
4	409+150	409+200	1607	1216	0.8
5	409+200	409+250	918	1731	1.9
6	409+250	409+300	1000	1184	1.2
7	409+300	409+350	865	1286	1.5



CEL

Consulting Engineering Bureau & Laboratories

مكتب معامل الاستشارات الهندسية

Company Name : Egypt Stone company
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sakhna to Marsa Matruh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
 Test Date : 19/12/2022
 report date : 20/12/2022
 Location : Station 409+200 to 409+250
 Test No. : 05

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.55	0.45	19.70	0.30	19.68	0.32	0.38
2	0.83	19.28	0.72	19.45	0.55	19.40	0.60	0.62
3	1.25	19.00	1.00	19.19	0.81	19.15	0.85	0.89
4	1.67	18.85	1.15	19.05	0.95	19.00	1.00	1.03
5	2.08	18.70	1.30	18.90	1.10	18.85	1.15	1.18
6	2.50	18.58	1.42	18.80	1.20	18.74	1.26	1.29

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	18.58	1.42	18.80	1.20	18.74	1.26	1.29
2	1.25	18.80	1.20	18.90	1.10	18.85	1.15	1.15
3	0.625	19.00	1.00	19.18	0.82	19.10	0.90	0.91
4	0.01	19.30	0.70	19.54	0.46	19.50	0.50	0.55

Loading Stage (2)


Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	19.14	0.86	19.40	0.60	19.35	0.65	0.70
1	0.83	18.94	1.06	19.22	0.78	19.18	0.82	0.89
2	1.25	18.80	1.20	19.10	0.90	19.07	0.93	1.01
3	1.67	18.70	1.30	19.00	1.00	18.97	1.03	1.11
4	2.08	18.64	1.36	18.85	1.15	18.82	1.18	1.23

Signature



Company Name : Egypt Stone company
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sakhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
 Test Date : 19/12/2022
 report date : 20/12/2022
 Location : Station 409+200 to 409+250
 Test No. : 05

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.36	0.62	0.89	1.03	1.18	1.29

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.29	1.16	0.91	0.55

D [mm] = 600	S1 [mm] = 0.36	S2 [mm] = 1.07	ΔS = 0.45
Ev1 [kg/cm²] = (0.75*D*Δσ)/ΔS	918		

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.55	0.70	0.89	1.01	1.11	1.23

Ev2/Ev1 = 1.9

D [mm] = 600	S1 [mm] = 0.37	S2 [mm] = 1.13	ΔS = 0.26
Ev2 [kg/cm²] = (0.75*D*Δσ)/ΔS	1731		

Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

ΔS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)



Company Name : Egypt Stone company
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
 Test Date : 19/12/2022
 report date : 20/12/2022
 Location : Station 409+250 to 409+300
 Test No. : 06

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheetLoading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.70	0.30	19.75	0.25	19.66	0.34	0.30
2	0.83	19.44	0.56	19.50	0.50	19.40	0.60	0.55
3	1.25	19.23	0.77	19.30	0.70	19.15	0.85	0.77
4	1.67	19.10	0.90	19.20	0.80	18.95	1.05	0.92
5	2.08	18.90	1.10	19.05	0.95	18.70	1.30	1.12
6	2.50	18.75	1.25	18.90	1.10	18.55	1.45	1.27


Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	18.75	1.25	18.90	1.10	18.55	1.45	1.27
2	1.25	18.80	1.20	18.96	1.04	18.65	1.35	1.20
3	0.625	19.00	1.00	19.18	0.82	18.90	1.10	0.97
4	0.01	19.40	0.60	19.57	0.43	19.30	0.70	0.58

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	19.30	0.70	19.50	0.50	19.10	0.90	0.70
1	0.83	19.15	0.85	19.35	0.65	18.95	1.05	0.85
2	1.25	19.00	1.00	19.20	0.80	18.70	1.30	1.03
3	1.67	18.85	1.15	19.10	0.90	18.57	1.43	1.16
4	2.08	18.70	1.30	18.95	1.05	18.48	1.52	1.29

Signature :



Company Name

: Egypt Stone company

Project

: Electric Express Train, from Al Ain Sekhna to Marsa Matruh Priority Sector (6) – Alatman to Foka

Test Date

: 19/12/2022

Report date

: 20/12/2022

Location


: Station 409+250 to 409+300

Test No.

: 06

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.30	0.55	0.77	0.92	1.12	1.27

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3633	1768	0
Stress (kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.27	1.20	0.97	0.58

$$D \text{ (mm)} = 600 \quad S_1 \text{ (mm)} = 0.50 \quad S_2 \text{ (mm)} = 0.85 \quad \Delta S = 0.45 \\ E_{v1} \text{ (kg/cm²)} = (0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S = 1000$$

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.58	0.70	0.85	1.03	1.16	1.29

$$D \text{ (mm)} = 600 \quad S_1 \text{ (mm)} = 0.82 \quad S_2 \text{ (mm)} = 1.20 \quad \Delta S = 0.38 \\ E_{v2} \text{ (kg/cm²)} = (0.75 \cdot D \cdot \Delta \sigma) / \Delta S = 1184$$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

Ds = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)

Company Name : Egypt Stone company
 Project : Electric Express Train, from Al Ain Sokhna to Marsa Matrouh Priority Sector (6) – Alamein to Foka
 Test Date : 19/12/2022
 report date : 20/12/2022
 Location : Station 409+300 to 409+350
 Test No. : 07

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils
DIN 18134

Data sheet

Loading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	20.00	0.00	0.00
1	0.42	19.60	0.40	19.55	0.45	19.65	0.35	0.40
2	0.83	19.30	0.70	19.25	0.75	19.35	0.65	0.70
3	1.25	19.10	0.90	19.00	1.00	19.20	0.80	0.90
4	1.67	18.85	1.15	18.75	1.25	19.00	1.00	1.13
5	2.08	18.60	1.40	18.50	1.50	18.85	1.15	1.35
6	2.50	18.40	1.60	18.35	1.65	18.70	1.30	1.52

Unloading Stage (1)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
1	2.50	18.40	1.60	18.35	1.65	18.70	1.30	1.52
2	1.25	18.55	1.45	18.50	1.50	18.78	1.22	1.39
3	0.625	18.80	1.20	18.74	1.26	18.95	1.05	1.17
4	0.01	19.25	0.75	19.22	0.78	19.38	0.62	0.72

Loading Stage (2)

Loading	Stress Kg/cm ²	Dial 1	Settlement	Dial 2	Settlement	Dial 3	Settlement	Average
			mm		mm		mm	
0	0.42	19.20	0.80	19.10	0.90	19.30	0.70	0.80
1	0.83	19.00	1.00	18.95	1.05	19.15	0.85	0.97
2	1.25	18.90	1.10	18.75	1.25	19.00	1.00	1.12
3	1.67	18.79	1.21	18.60	1.40	18.90	1.10	1.24
4	2.08	18.55	1.45	18.45	1.55	18.80	1.20	1.40

Signature



Company Name

: Egypt Stone company

Project

: Electric Express Train, from Al Ain Sekhna to Mersa Matrouh Priority Sector (B) – Alamein to Foka

Test Date

: 19/12/2022

report date

: 20/12/2022

Location


: Station 409+300 to 409+350

Test No.

: 07

Nonrepetitive Static Plate Load Tests of Soils

DIN 18134



Loading (1)	0	1	2	3	4	5	6
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1	7065
Stress (Kg/cm²)	0.00	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08	2.50
Settlement (mm)	0.00	0.40	0.70	0.90	1.13	1.35	1.52

UnLoading (1)	1	2	3	4
Stage(Kg)	7065	3533	1768	0
Stress (Kg/cm²)	2.50	1.25	0.625	0.01
Settlement (mm)	1.52	1.39	1.17	0.72

$$D \text{ (mm)} = 600 \quad S_1 \text{ (mm)} = 0.65 \quad S_2 \text{ (mm)} = 1.17 \quad \Delta S = 0.52$$

$$E_{v1} \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75^2 D^2 \Delta \sigma) / \Delta S = 865$$

Loading (2)	0	1	2	3	4	5
Stage(Kg)	0	1186.92	2345.6	3532.5	4719.4	5878.1
Stress (Kg/cm²)	0.01	0.42	0.83	1.25	1.67	2.08
Settlement (mm)	0.72	0.80	0.97	1.12	1.24	1.40

$$E_{v2}/E_{v1} = 1.5$$

$$D \text{ (mm)} = 600 \quad S_1 \text{ (mm)} = 0.93 \quad S_2 \text{ (mm)} = 1.26 \quad \Delta S = 0.35$$

$$E_{v2} \text{ (kg/cm}^2\text{)} = (0.75^2 D^2 \Delta \sigma) / \Delta S = 1286$$



Ev1 = Modulus of deformation during the loading stage.

Ev2 = Modulus of deformation during the Reloading stage.

D = Plate diameter (mm)

Ds = The difference between 0.3 and 0.7 from the maximum loading (smax) (kg/cm²)

DS = Difference in settlements corresponding to 0.3 and 0.7 from the maximum loading (mm)