

مهلة اضافية

واردة من المنطقة السادسة - (بني سويف)

ملحظة :- اعمال الاتربة بمحور الفشن علي النيل (قطاع غرب النيل) بطول ٥,٥ كم من الكم ٩٠٠ + ٢٠ الي الكم ٤٠٠ + ٢١ (اتجاه الفشن)

مكة المنفذة :- شركة اعمار للمقاولات والتوريدات العمومية

حلية المسندة في التعاقد :- ٥,٥٤٥٨٣٠ مليون جنيه

حلية :- (١١١٦ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢) بتاريخ ٢٠٢٢/٥/١٩

العملية :- ٢٠٢٢/٥/٢٢

هو طبقا للعقد الاصلي :- ٢٠٢٢/١١/٢١

هو طبقا لآخر موافقة :- ٢٠٢٣/١/٢١

مد مدة العملية مدة قدرها (٦ أشهر) ليصبح تاريخ النهو للعملية ٢٠٢٣/٧/٢١ .

بناءا علي كتاب المنطقة المشرفة والمتضمن احقية الشركة في اضافة مهلة اضافية بناءا علي الاتي :-

- قرار مجلس الوزراء رقم (٢٣٠) بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٢٢ ورقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠
- عقد المشروع يخضع لقانون (١٨٢) لسنة ٢٠١٨ .
- تاخر التنفيذ بسبب تحرير سعر الصرف وزيادة تكلفة اسعار المواد الخام وارتفاع سعر نقلها
- اسعار المواد الخام وارتفاع سعر نقلها .
- نقص الدعم الدولار في الاسواق .
- ارتفاع اسعار قطع الغيار وندرة توافرها بالاسواق .
- بناءا علي ما سبق تري المنطقة مد مدة العملية (٦ اشهر) ليصبح تاريخ النهو ٢٠٢٣/٧/٢١

د. محمد علي...
رعاية/التنفيذ...
رؤساء اللجنة المالية...
القانونية...
المعتمدين...
التنفيذ والمناطق...

مع من الهلية لمدة المقرر...
ذراء - مع عدم...
الشركة...
التوقيع...
لواء مهندس / حسام الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

