

اعمال رفع كفاءة الطريق الغربي بنى سويف (دمو) بتقنية
بخصوص :- اعمال اسفلت (القطاع الأول) بطول ١١ كم مركز ناصر
محافظة بنى سويف ضمن المرحلة الأولى من المبادرة

تنفيذ :- شركة عابك لانشاء ورصف الطرق

عقد رقم :- العقد رقم (١٠٥٦) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

نشرف بان نرفق طيه المستخلص الختامي رقم (٥) عن العمله عاليه من اصل وثلاثه
صور و باقي المرفقات
بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريري: ٢٠٢٤/٠٧/٢٣

مرفقات: ()

اصلين المستخلص + عد ٢ صورة

اصل استمارة ٥٠ ع . ح

اصل بيان اعمال

اصل الحصر

اصل المقايضة الختامية

اصل محضر الاستلام الابتدائي

اصل محضر التقييم

شهادات الختامي

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

طارق يوسف الجزار



سليم

اعمال رفع كفاءة الطريق الغربى بنى سويك(دمو) بتقنية
اعمال اسفلت (القطاع الأول) بطول ١١ كم مركز ناصر
محافطة بنى سويك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة

تنفيذ :- شركة عابك لانشاء ورصف الطرق

عقد رقم :- العقد رقم (١٠٥٦) لسنة ٢٠٢١ / ٢٠٢٢

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تحية طيبة ... وبعد

بالاحاله الي خطاب الوارد لنا من السيد العميد / رئيس الادارة المركزية للشئون المالىة و الاداريه
بخصوص استيفاء بعض البيانات بخصوص المستخلصات
نتشرف بان نرفق لسيداتكم البيانات المطلوبة بخصوص المشروع بعاليه بانه :

- ١- عدد (٢) اصل مستخلص
 - ٢- اصل محضر الاستلام الموقع
 - ٣- لا يوجد عماله محمله علي هذا العقد
 - ٤- يوجد سيارة محمله علي هذا العقد
 - ٥ - لا يوجد محملات في هذا العقد
 - ٦- لا يوجد بند اتره في هذا المستخلص
- بالاحاطة و التفضل بالتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحرير في: ٢٠٢٤/٠٧/٢٣

رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار

مهندس


م.ج.أ

س.ج.أ

جمهورية مصر العربية
استثمار الاعتماد الصرف

استمارة الاعتماد المصرفي

الحتم ذو التاريخ



كتبة المراجعة

(د) الكاتبات المنوط

الختم ذو التاريخ

1691

رئيس المصلحة

علامة

۲۰۲ ————— فی

٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____

الإمضاء : _____ التاريخ : _____
حارر : _____ (أو) بآن المبلغ مضاف بحساب :

الغتم ذو التاريخ
(١) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح ع » برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجلا: _____

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
إذن صرف
شيك

مدير أو رئيس الحسابات
وكيل الحسابات

سنة ٢٠٢٢ — في



الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ س ٤٦٠٠٤

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ « ح . ع »)

(٢) قدف فف دفاتر الحسافاف المأفصفة :

إمضاءات موظفي الشطب

رقم: _____ إعطاء الكاتب النموذج: _____

شيك

الحتم ذو التاريخ (٣) سحب

مقايضة ختامية

أعمال رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف (دمو) أعمال الأسفلت القطاع الأول بطول 11 كم - ضمن مبادرة حياة كريمة

م	بيان الاعمال	الوحدة	الكمية	الفئة	القيمة
1	اعمال انشاء طبقة نشريب بوايم باستخدام الاسفلت السائل متوسط التطاير MCO او بالمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل 1.5 كجم /م ² طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح طبقة الاساس من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وان يتم رش الاسفلت بمعدلات منتظمة باستخدام معدات الرش الميكانيكية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	2م	101061.13	25	2526528.25
2	اعمال انشاء طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج 3 د بسمك 6 سم باستخدام سن الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الانصاف بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	2م	92419.63	131	12106971.53
3	اعمال انشاء طبقة لصق باستخدام الاسفلت السائل سريع التطاير RC3000 والمستحلبات الاسفلتية المطابقة للشروط والمواصفات بمعدل 0.5 كجم /م ² طبقا للشروط والمواصفات على ان يتم تنظيف سطح من اى مواد حصوية او ناعمة زائدة قبل الرش وبراى الاتعدى معدل الرش مساحة الطبقة الاسفلتية التى يجرى فرشها خلال وردية التشغيل الواحدة طبقا للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا العمل بالمتر المسطح	2م	5082	8.35	42434.7
4	اعمال انشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج 4 ج بسمك 5 سم باستخدام سن الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات جيدة الانصاف بالاسفلت واستخدام الاسفلت الصلب 70/60 المطابق للشروط والمواصفات والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال بالمتر المسطح	2م	5082	125	635250
5	كارطات طبقة رابطة	2م	92419.63	3	277258.89
6	كارطات طبقة سطحية	3م	5082	3	15246
الاجمالى					15,603,689.37

يُعتمد
رئيس الادارة المركزية
طارق يوسف الجزار
مهندس /

مهندس /

السيد اللواء أ.ح / مدير عام الشركة المصرية للتعبئين و ادارة و استغلال المحاجر و الملاحات

تحية طيبة و بعد


بخصوص عملية / اعمال رفع كفاءة الطريق الغربى بنى سويف (دمو) اعمال الأسفلت القطاع الأول بطول 11 كم - ضمن مبادرة حياة

كريمة بمحافظة بنى سويف تنفيذ شركة عليك لإنشاء و رصف الطرق

نتشرف بإفادة سيادتكم بكميات المواد المحجرة المستخدمة فى العملية المذكورة عالية طبقا للمستخلص الختامي و بياناتها كالاتي :-

- رمل تكسير : 2062.87 م3
- سن 1 : 2275.44 م3
- سن 2 : 1511.88 م3

و نتفضلوا بقبول وافر الاحترام



بفضل

P

١٣٥٨

كشف خاص بأعمال المقاولين

- اسم العملية: أعمال رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف (دمو) أعمال الأسفلت القطاع الأول بطول 11 كم - ضمن مبادرة حياة كريمة
- الشركة المنفذة: شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق
- قيمة العملية طبقا للعقد: 17064900 جنيه
- قيمة العملية طبقا للختامي: 15603689.37 جنيه
- تاريخ بداية الاعمال طبقا للعقد: 2022 / 5 / 17 م
- تاريخ النهو الفعلي: 2023 / 1 / 12 م

مدير المشروعات



مهندس المشروع



رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

العملية : أعمال رفع كفاءة الطرق الغربي بني سويف (دمو) أعمال الأسفلت القطاع الأول بطول 11 كم - ضمن مبادرة حياة كريمة

تقرير بشأن الموقف النهائي للعملية عاليه طبقا للختامي:

قيمة العملية طبقا للعقد: 17064900 جنيهه
مدة العملية طبقا للعقد: 6 أشهر
تاريخ استلام الموقع : 2022 / 5 / 17 م
تاريخ نهو الاعمال طبقا للعقد: 2023 / 1 / 16 م
قيمة العملية طبقا لأخر مقايسة معتمدة : 19944975 جنيهه
قيمة العملية طبقا للختامي : 15603689.37 جنيهه
تاريخ النهو الفعلي: 2023 / 1 / 12 م
النسبة الفعلية لما تم إنجازه: 78.2 %

مدير المشروعات

سعيد

مهندس المشروع

ف

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بخصوص عملية تنفيذ أعمال رصف طريق أعمال رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف (دمو) أعمال الأسفلت القطاع الأول بطول 11 كم - ضمن مبادرة حياة كريمة والتي قامت بتنفيذها شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق بالاتي :

- 1- تم اجراء الاختبارات المعملية المقررة لكافة المواد لبنود الاعمال بالعملية وطبقا للشروط والمواصفات المحددة بهذا الشأن وتم تنفيذ جميع البنود طبقا للشروط والمواصفات.
- 2- تم نهو جميع الاعمال بالعملية بتاريخ 2023 / 1 / 12 م
- 3- يتم مراعاة خصومات لجنة التقييم واي خصومات اخري مستحقة.
- 4- قامت الشركة بتنفيذ الالتزامات الواردة بالعقد ودفتر الشروط والخصوصية للعملية طبقا للمواصفات وهذه شهادة منا بذلك .

مدير المشروعات

علاء

مهندس المشروع

ف

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

الهيئة العامة

للطرق والكباري والنقل البري

(CHAHEBI T)

مستودع شبكة الطرق القومية



المنطقة السادسة - بني سويف

شهادة

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بعملية أعمال رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف (دمو) أعمال الأسفلت القطاع الأول بطول 11 كم - ضمن مبادرة حياة كريمة والتي قامت بتنفيذها شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق انه تم خصم قيمة التجارب العملية بمعمل المنطقة وكذلك التجارب الواردة من المعامل المركزية من المستخلصات الجارية والختامية للعملية وهذه شهادة مناذك

مدير المشروعات

مهندس المشروع

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

لشركة الهندسة والبناء والترميم والصيانة والإدارة والاستشارات بالتعمير والبنية التحتية
على العمل على إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بـ 1000 م³/يوم في
القرية بـ 10 كم - ضمن منطقة حوض كركمة والتي أتمت وتسلمتها شركة مياه إكسترا وريف الطويل وهذه
شهادة على ذلك.


مدير المشروع

مهندس المشروع

رئيس الإدارة العامة

مهندس /

طارق يوسف الجزار



تشهد

تشهد المنطقة السادسة للطرق والكباري والنقل البري بأن شركة عليك لإنشاء ورصف الطرق قامت بتنفيذ جميع بنود الأعمال طبقاً للوارد بالمستخلص التعلمي لجمعية أعضال رفع كفاءة الطرق الغربي بني سويف (دسو) أعمال الانسطحات الانقطاع الأول بطول 11 كم - ضمن مبادرة حياة كريمة وأن الكميات المدونة طبقاً للاختصر الشعلي على الخريطة، تمت مراجعتها فنياً ووجدت أنها مطابقة للشروط ولواصفات طبقاً للعقد وهذه شهادة مثا بذلك .


مهندس المشروع

مدير المشروعات

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار



شهادة

اسم العملية :- أعمال رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف (دمو) أعمال الأسفلت القطاع الأول

كشف بأسماء السادة مهندسين التنفيذ من قبل الشركة للمشروع عاليه

رقم المسلسل	اسم مهندس الشركة	العمل القائم به	التقرير
1	مصطفى يحيى جودة	مدير المشروع	جيد جدا
2	صهيب يحيى محمد	مهندس مكتب فني	جيد جدا

مدير المشروعات

معتمد

مهندس المشروع

معتمد

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

طارق يوسف الجزار

رفع كفاءة الطريق الغربي بني سويف - دمو القطاع الاول - (أعمال الاسفلت) بطول ١١ كم ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة المرحلة الاولى.

تنفيذ/شركة عليك للمقاولات
إشراف/الهيئة العامة للطرق والكباري (المنطقة السادسة)
(عقد رقم ٢٠٢٢/٢٠٢١/١٠٥٦)

محضر استلام ابتدائي

انه في يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٧ / ١ و بناءً على قرار السيد المهندس/رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السادسة بني سويف رقم (٢٤) بتاريخ ٢٠٢٣ / ٦ / ٢١ بتشكيل لجنة لاستلام اعمال المرحلة الاولى بمبادرة حياة كريمة بناء على خطاب السيد رئيس قطاع التنفيذ والمناطق باستلام اعمال المرحلة الاولى بمبادرة حياة كريمة من المناطق المشرفة عليها.
فقد اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الآتي أسمائهم:-

- ١- السيد المهندس/ مصطفى شعبان البدي مدير عام المشروعات (رئيسا)
- ٢- السيد المهندس/ منال سعد عبد الحفيظ مدير ادارة المشروعات (عضوا)
- ٣- السيد المهندس/ أزهار حسن خليفة مدير معمل المنطقة (عضوا)
- ٤- السيد المهندس/ فريحات محمد عبد البر عضو اللجنة (عضوا)
- ٥- السيد المهندس/ مصطفى محمد مهندس الشركة المنفذة (عضوا)

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية ودقتر الشروط والمواصفات وتبين ان الاعمال عبارة عن رصف طبقة رابطة اسفلتية ثم انتقلت لمعاينة الأعمال في الموقع ظاهريا على الطبيعة وتم اخذ اكوار سماكات طبقات الرصف وكذلك بلاطات اسفلتية عيناها لإجراء الاختبارات اللازمة وتبين للجنة الآتي:-

ملاحظات اللجنة على الأعمال:-

أولاً: سطح الطريق والطبقة الرابطة : مقبول بصفة عامة فيما عدا ما تلاحظ من سوء بعض اللحامات الطولية والعرضية وخشونة السطح في أماكن متفرقة وسوء بعض المناسيب وقد قدرتها اللجنة بنسبة ١٥% من إجمالي المسطحات المنفذة بالطبقة الرابطة.


وعليه توصي اللجنة بالآتي:

- ١- خصم نسبة ١٥% من البند الخاص بالطبقة الرابطة.
- ٢- مرفق طيه كشف اكوار الطبقة الاسفلتية.
- ٣- علي الشركة المنفذة ترميم اماكن الاكوار والبلاطات فوراً تحت اشراف المنطقة.
- ٤- علي المنطقة مراقبة سلوك الرصف وخطر الشركة باي عيوب تظهر اثناء فترة الضمان واصلاحها فوراً وموافاة اللجنة بالتجارب العملية اثناء التنفيذ.

و عليه تري اللجنة بانه لامانع من استلام الاعمال استلاماً ابتدائياً و يعتبر طلب الشركة المنفذة وموافقة مهندس الاشراف بانتهاء الاعمال هو بداية فترة الضمان وهو تاريخ ٢٠٢٣/٥/٢٨

اللجنة:

- ١- 
- ٢- 
- ٣- 
- ٤- 
- ٥- 



الحسابات المالية ومفصل التقييم وقيمة خصومات

**** الاستلام الإبتدائى لعملية : تنفيذ أعمال رفع كفاءة الطريق الغربى بنى سويف / دموا أعمال إنشاء الطبقة الرابطة (إتجاء بنى سويف) (القطع الاول) مركز ناصر - محافظة بنى سويف بطول ١١ كم حياة كريمة .**

**** إشراف : المنطقة السادسة بنى سويف**

**** تنفيذ : شركة عليك للمقاولات**

انه فى يوم الاثنين الموافق ٢٠٢٤ / ٠٧ / ١ ، وبناء على القرار الصادر من السيد المهندس / رئيس الادارة المركزية بتشكيل لجنة الاستلام الإبتدائى بناء على تعليمات رئاسة الهيئة بتشكيل لجان استلام (مشروعات حياة كريمة ، طرق المحليات) من المناطق ، وبخصوص العملية عاليه وبالإشارة إلى محضر الاستلام الإبتدائى للعملية المؤرخ فى ٢٠٢٤ / ٠٧ / ١ تم عمل التقييم الفنى للعملية عاليه وقد اجتمعت اللجنة المشكلة من كلا من :-

المهندس / مصطفى شعبان البدرى
المهندس / منال سعد عبد الحفيظ
المهندس / ازهار حسن خليفة
المهندس / مصطفى محمد
مدير عام المشروعات - رئيسا
مدير إدارة المشروعات - عضوا
معمل المنطقة - عضوا
مندوب الشركة المنفذة - عضوا

وبعد الإطلاع على محضر الاستلام الإبتدائى العملية وملفات التجارب العملية للعملية تمت حساب الخصومات المالية وجاءت كالتالى :

• اجمالي النقص فى نسبة الاسفلت: ١٨٢١٥,٥٢

• الخصم على النقص فى السمك للطبقات الأسفلتية : ١٣٧٥٩٩,٦ جنيها

اجمالي الخصم على التجارب العملية : ٥٠١٨٨٩,٩٢ جنيها

• الخصم طبقا لمحضر الاستلام الإبتدائى : تم خصم مبلغ ١٨١٦٠,٤,٩ جنيهاً جاءت تفصيليا على النحو الآتى :-

- خصم على سطح الطريق الطبقة السطحية ٤ ج = (٠,١٠ * ١٣١ * ٩٢٤١٩,٦٣) = ١٨١٦٠,٤,٩ جنيها

**** القيمة الإجمالية للخصم للجنة الاستلام الإبتدائى :**

١٨١٦٠,٤,٩ + ٥٠١٨٨٩,٩٢ + ١٣٧٥٩٩,٦ = ٨٣٩٣٠,٩٥ جنيها

التوقيعات :-

المهندس / مصطفى محمد مهنى محمد

المهندس / ازهار حسن خليفة مهنى

المهندس / منال سعد عبد الحفيظ مهنى

المهندس / مصطفى شعبان البدرى مهنى