

عملية تطوير ورفع كفاءة
طريق السويس - السخنة
والطريق الدائرى حول مدينة
السويس بطول ٦٠ كم

نفق الكم ٤٩٠ + ٤٣

ملفات حصر مستخلص ختامي

أمر إسناد

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة
شركة النيل العامة للطرق والكباري
تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٦) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٢ بمبلغ ٢٤,٣٥٣,٢٩٦ مليون جنيه (فقط وقدره أربعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون ألف ومائتان ستة وتسعون جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند محطة { ٤٩٠ + ٤٣ })) بالأمر المباشر .
على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .
على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية

المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء

تحية طيبة وبعد،،،

نتشرف بأن نرسل رفق هذا نسخة من عقد العملية عالية وكذا نسخة من كراسة الشروط .

برجاء التكرم بالإحاطة نحو إصدار أمر التشغيل وتحديد ميعاد بدء العمل للشركة .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

التوقيع ()
عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشارى العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أستاذ دكتور / أسامة عقيل)
شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
بموجب العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٣٦

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة ٤٩٠+١٣))					
مقايضة معدلة رقم (١)					
الكمية بالمقايضة الاصاحية	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الغنة	الاحتمال بالمقايضة المعدلة رقم (١)	البنء	الكمية بالمقايضة الاصاحية
اولا :- اعمال الكبارى					
٣٦,٠٠٠	٣٦٠	١٠٠	١٠٠	م.ط	١
بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينه الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ورفع جميع الكارنات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع لم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشارى الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوء العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .					
٤٥,٠٠٠	٤٥	١٠٠٠	١٠٠٠	م.ط	٢
بالمتر المكعب اعمال حفر فى ارض الموقع العام مع سند جوانب الحفر بعمل ميول مناسبة وتجميع ناتج الحفر تمهيدا للنقل مع ازالة اى اترية او مواد غير مرغوب فيها ونزع المياه (ان وجدت) طبقا لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة .					
٥٨٧,٢٥٠	٨٧	٦٧٥٠	٦٧٥٠	م.ط	٣
بالمتر المكعب حفر ميكانيكى لاساسات القواعد المسلحة والحوالط الخرسانية فى جميع انواع التربة فى اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمقايضة المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمقايضة الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والغنة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ورفع جميع الكارنات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر لتلاشى اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهوء العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					
٨,٧٠٠	٨٧	١٠٠	١٠٠	م.ط	٤
بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة بدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمقايضة المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					
٦,٥٨٥,١٠٠	١٢١	١٣١٠٠	٧٢٠٠	م.ط	٥
بالمتر المكعب توريد ورماد رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكى للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوء السطح العلوى للرمد طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوء العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					
٤٤١,٠٠٠	١,٥٧٥	٢٨٠	٢٨٠	م.ط	٦
بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٠٠ كجم/سم ^٣ والغنة تشمل كل ما يلزم لنهوء العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .					
١,٨٧,٠٠٠	٢,٢٠٠	٨٥٠	٧٥٠	م.ط	٧
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ والغنة تشمل اعمال الفرغ الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوء العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والغنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .					
١١٢,٥٠٠	١٥٠	٧٥٠	٧٥٠	م.ط	٨
بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكشاف فوق ملسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكى وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسى للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعية ولا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيليك فى يوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود راسيا تماما لمعامد على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الانكماش من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة فى العمود وكل ما يلزم لنهوء العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والغنة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .					
١,٠٧٧,٢٠٠	٢,٨٢٥	٢٨٠	٢٨٠	م.ط	٩
٣٦٦,٨٧٥	٢,٩٢٥	١٢٥	٥٠	م.ط	١٠
١,٧٨١,٧٥٠	٢,٩٥٠	٦٠٥	٦٠٠	م.ط	١١
٤٥,٢٧٥	٧٥	٦٠٥	٦٠٠	م.ط	١٢

عن الهيئة

الاستشارى

عن الشركة



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشاري العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أسامة عليل)
شركة المقاولات المسند إليها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكباري
بموجب العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢٢/١٢٦

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم (تنفيذ نفق عند المحطة ٤٩٠+٤٢)					
مقايضة معدلة رقم (١)					
الاحتمال بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الفترة	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة الأصلية	الوحدة	البيان
					بالترتيب وتوريد وتشكيل وتركيب ورش اسياخ حديد التسليح (٦٠/١٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسمر يشمل القطع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي تزد برسومات العداء والسمر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل فهو اكمل حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
١١,٧١٥,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	٤٢٦	٤٢٦	طن	اسياخ طول ١٢ م
٦٨٨,٢٥٠	٢٨,٥٠٠	٢٤,٥	٧٠	طن	اسياخ اطوال خاصة اكبر من ١٢ م
٢٧٢,٠٠٠	٤,٢٠٠	٦٥	٦٥	م.ط	بالترتيب وتوريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Thermo Joint تسمح بالحركة من (٢,٥٥) سم طبقا للرسومات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد.
٩١,٨٠٠	٥١	١٨٠٠	١٠٠٠	٢م	بالترتيب وتوريد دهان وجهين على البارد من المرل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م٢ بمادة البيتومين ويستعمل للوقود والاعمال اسفل منسوب الارض والبيد يشمل توريد مواد المرل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١	١	عدد	بالترتيب وتوريد تجهيزات تحميل على جسم الكوبري حسب المواصفات والبند يشمل توفير سيارات الاحمال ويشمل جميع الاعمال المساحية وتوفير أجهزة القياس واعداد التقارير الفنية واعتمادها طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.
٣٥٦,٨٠٠	١٠٠	٣٥٦٨	٢٧٠٠	٢م	بالترتيب وتوريد اعمال توريد ومضخنة دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للمعاصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة واللغة تشمل الشدة المعتمنة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.
					بالترتيب وتوريد تنفيذ حوائط سائفة من نوع التربة المسلحة (Reinforced Earth walls) بالترتيب وتوريد وتركيب حوائط سائفة نظام (Reinforced Earth or Reinforced panels) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة والبيد يشمل الردم لمسافة ٣٠ سم خلف البلوكت بالنسب مفا ١:٢ سم (فتر) كما يشمل البند تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة المادية اجهاد ٢٠٠ كجم/سم٢ بمسك ٢٠ سم طبقا للمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد التسليح الصناعي طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل ما يلزم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف واللغة شاملة بالترتيب وتوريد ذلك للارتفاعات المختلفة التالية :-
٤٧٧,٦٠٠	١,١٩٤	٤٠٠	٤٠٠	٢م	حائط سائفة بارتفاع حتى ٦ متر
٥٥٦,٠٠٠	١,٢٩٠	٤٠٠	٤٠٠	٢م	حائط سائفة بارتفاع ٦ الى ٩ متر
٢٩٨,٤٠٠	١,٤٩٢	٢٠٠	٢٠٠	٢م	حائط سائفة بارتفاع ٩ الى ١٢ متر
٢٨,٤٠٠	١٤٢	٢٠٠	٢٠٠	٢م	بالترتيب وتوريد تكسير خرسانة مسلحة بدويا او باستخدام ممفات خفيفة والبيد يشمل المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقالب العمومية ورفع جميع الكراكات اللازمة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.
٨,٠٠٠	٨٠	١٠٠	١٠٠	٢م	بالترتيب وتوريد اعمال تكسير تكسي الدبش في المواقع المختلفة واللغة تشمل نقل ناتج التكسير الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض الاعمال كاملة طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل ٣٠ كم واللغة تشمل ملل جميعه يتم احسب ٨٠٠ جنيه للكيلومتر بالزيادة او النقص
١٢,٢٠٠	١٢٢	١٠٠	١٠٠	٢م	بالترتيب وتوريد تكسير خرسانة مسلحة للكباري او الاعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة اللازمة والبيد يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملة طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
٧,٥٠٠	٧٥	١٠٠	١٠٠	٢م	بالترتيب وتوريد تكسير خرسانة عادية او ارضية لوجرمي غير مسلح والبيد يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملة طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
١٢,٠٠٠	٦٠	٢٠٠	٢٠٠	٢م	بالترتيب وتوريد تكسير وزالة اسفلت وطبقات الاساس باي سمك ولعل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوض العمل والبيد شامل مما جسيمه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة ١٠ كم
٤,٨٠٠	٢٠٤٠	٢٠	٢٠	طن	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل علي (مظلات وحوايل اعمدة - اعلانات الخ) وذلك طبقا لتعليمات المالك وحاجة العمل والبيد يشمل الاوناش والمعدات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملة طبقا للشروط والمواصفات واصل الصناعة وتعليمات المهندس المشرف

عن الهيئة

الاستشاري

عن الشركة





إدارة أعمال
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة للطرق والكبارى
(ARPD)



وزارة
الاستشارة
شركة
بموجب

وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشارى العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (إستاد دكتور / أسامة عقيل)
شركة المقاولات المسند اليها العمل : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
بموجب العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٣/٢٣٦

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة ٤٩٠+٤٢٣))					
مقاييس معدلة رقم (١)					
م	البند	الوحدة	الكمية بالمقاييس الاساسية	الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (١)	القيمة بالمقاييس المعدلة رقم (١)
٢٢	أشكال الحوائط : يشمل البند كشك المحمول من الطرقات والاتواع المعتمدة من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالمواصفات والرسومات وعلى المقاول تقديم الكتالوجات والمواصفات الفنية واعتمادها من شركة الكهرباء قبل البدء في التنفيذ ويشمل البند مايلي : ١- وحدة توزيع محلية (RMU) جهد ١١ ك.ف. ٢- محول سعة ٢٠٠ ك.ف. جهد ١١/١٠ ك.ف. ٣- لوحة التوزيع الجهد المنخفض للمحول ٤- عدد ٢ متر أرضي شامل التوصيلات حسب المواصفات مما قيمته بالعدد	عدد	١	١	١,٢٠٠,٠٠٠
٢٣	بالعدد لوحة توزيع الجهد المنخفض في حالة توافر مصدر جهد منخفض يشمل البند لوحة توزيع رئيسية من الطرقات والاتواع المعتمدة من شركة الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية	عدد	١	١	٧٥,٠٠٠
٢٤	بالعدد لوحة إنارة خارجية سابقة التجهيز طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة ويشمل السعر تثبيت الوحدة على مواسير من الحديد على ارتفاع ٦ م لحمايتها من السرقة ويتم تغليف الوحدة بطريقة تناسب أعمال الصيانة ويشمل السعر أيضا بئر أرضي وكافة مايلزم من التركيب والتشغيل حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة	عدد	١	١	٧٠,٠٠٠
٢٥	بالعدد الطولي كابلات جهد منخفض ١٥ + ٣*١٨٥ ألومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية اللوحات الرئيسية والبند يشمل توصيل تركيب أكواس باي ميتالك وشمل البند أعمال الحفر والردم طبقا للرسومات ووضع شرائط التحجير على طول المسار طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	م.ط	١٢	١٢	٧,٢٠٠
٢٦	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع ١٦*٢٥+٤٠ وذلك لتغذية أعمدة الإنارة مما قيمته بالعدد الطولي	م.ط	٢٦٠	٢٦٠	٧٨,٠٠٠
٢٧	بالعدد عمود إنارة شوارع ١١ متر بحدود ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل التثبيت على الكوبري أو الجوابط والفلاتنة وبئر الأرضي وجميع التوصيلات الكهربائية الداخلية طبقا لأصول الصناعة	عدد	٦	٦	١٠٢,٠٠٠
٢٨	بالعدد كشك إنارة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة حوالي ١٥٠ وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة	عدد	١٢	١٢	٩٦,٠٠٠
٢٩	بالعدد الطولي كابل ناري ٢*١٠ سم من الصاج المجلفن	م.ط	١٢	١٢	٦,٠٠٠
٣٠	عنايات التقاطع بالتر الطولي وتوريد وتركيب واختبار عدايات PVC بافتار مختلفة وكل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط			
٣٠-١	توريد وتركيب مواسير ٢ بوصة لزوم أعمدة الإنارة	م.ط	٢٥٠	٢٥٠	٥٢,٥٠٠
٣٠-٢	توريد وتركيب مواسير ٦ بوصة عدايات	م.ط	٢٥	٢٥	٩,٥٠٠
٣١	توريد وتركيب واختبار كشك انارة FLOOD LIGHT جميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وأدوات التوصيل بقدرة ١٠٠ وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الأعمال طبقا لأصول الصناعة	عدد	١٢	١٢	١٠٢,٠٠٠
٣٢	كابلات جهد منخفض (٣*٢) مم نحاس ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية الكشافات طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة مما قيمته بالعدد الطولي	م.ط	١٠٠	١٠٠	٧,٥٠٠
٣٣	توريد وتركيب عرفة تفتيش امام كل عمود بمقاس ٢٥*٤٠ سم مما قيمته طبقا للمواصفات	عدد	٦	٦	١,٥٠٠
٣٤	لوحة فرعية لكل عمود انارة لتشمل قاطع ١٠ امبير بوزنه	عدد	٦	٦	٢,١٠٠
٣٥	بالعدد تنفيذ غرفة تجميع صرف مطر داخل بلاطة الكوبري من مادة GRP بالأبعاد طبقا للرسومات الهندسية مع عمل جريالات والصرف يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسريب المياه وتوريد غطاء GRP كما هو موضح بالرسومات ووصلة المواسير من ال PVC الى عمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٢٥	٢٥	٤,٣٧٥
٣٦	بالعدد تنفيذ غرفة تجميع صرف مطر داخل بلاطة الكوبري من مادة GRP بالأبعاد طبقا للرسومات الهندسية مع عمل جريالات والصرف يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسريب المياه وتوريد غطاء GRP كما هو موضح بالرسومات ووصلة المواسير من ال PVC الى عمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٢	٢	٨,٤٠٠
٣٧	بالعدد الطولي توريد وتركيب مواسير PVC المقاوم لاهمة الشمس قطر ٦ بوصة لأعمدة صرف المطر طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	٥٠	٥٠	١٧,٠٠٠
إجمالي المقاييس					
٢٤,٤٧٥,٦٧٥ (ثلث اربعة وعشرون مليون وأربعمائة وخمسة وسبعون ألف وستمائة وخمسة وسبعون جنيها لا غير)					

عن شركة النيل العامة للطرق والكبارى
المهندسون الاستشاريون الدوليون
إدارة أعمال
إ.د/ حسين عقيل
م/ محمد سليمان
مهندس الهيئة
م/ شريف مصطفى صدي
مدير مشروع أعمال الطرق
م/ هاني عبد الوهاب الهلال
مدير عام المشروعات
م/ أحمد عزالي





مذكرة

للعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

بخصوص: إضافة مدة قدرها (٦) شهر لعملية مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس الجديدة بطول ٦٠ كم (نفق الكم ٤٩٠+٤٣)


الموضوع:



- أسندت الهيئة العامة للطرق والكبارى المشروع عاليه إلى شركة النيل العامة للطرق والكبارى بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٦) بتاريخ ٢٠٢٢/١١/٢.
- تاريخ بدء العمل فى ٢٠٢٢/١٢/٥.
- تاريخ النهو طبقاً لآخر طبقاً للتعاقد: ٢٠٢٣/٦/٥.
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية . المنطقة الحادية عشر بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهر للمشروع عاليه بناء على دراسة طلب الشركة المنفذه بإضافة المدة طبقاً لما ورد بالكتاب الدورى رقم (٣-٢٧٨١٥) بخصوص قرار مجلس الوزراء رقم (٢٥٤) بتاريخ ٢٠٢٣/٨/٣٠ نظراً للأسباب والمبررات على النحو الوارد بكتاب الشركة (مرفق).
- ٢. بالدراسة تبين تأثر الشركة بالإرتفاع المبالغ فيه لأسعار الخامات الأساسية (حديد - أسمنت . الخ) وإرتفاع أسعار قطع غيار المعدات وعدم توافرها بالأسواق مما أثر على معدلات سير العمل طبقاً للبرنامج الزمنى للمشروع .


المطالب:


التكرم باتخاذ مآثره سياتكم مناسباً نحو الموافقة على طلب المنطقة المشرفة بإضافة مدة قدرها (٦) شهر للمشروع عاليه بناء على طلب المنطقة المشرفة دون فرض غرامات تأخير أو فوائد لمصح تاريخ النهو الفعلى ٢٠٢٣/١٢/٤


والأمر مفوض لسيادتكم ..


التوقيع " 
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
لتنفيذ وصيانة الكبارى

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح ① نهجاً جوازاً لمرافعة التوقيع " 
- رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح ② نهجاً جوازاً لمرافعة التوقيع " 
- رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح ③ نهجاً جوازاً لمرافعة التوقيع " 
- رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق ④ نهجاً جوازاً لمرافعة التوقيع " 

رأى السيد الأستاذ / مدير عام العقود والفتاوى اللوائح ⑤ نهجاً جوازاً لمرافعة التوقيع " 

مهندس / محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
التوقيع " 

لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع " 

لواء مهندس / حسين محمد عبد الحميد متولى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى
التوقيع " 

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق على لمرافعة لمرافعة

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

③ وما استثناء ذلك من على لمرافعة لمرافعة
④ مع ٢٠٢٢/١٢/٥
⑤ قرار ساطد ذلك ٢٠٢٢/١٢/٥

محضر إستلام إبتدائي

لعملية :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ نفق الكم ١٣٠٠٤٩٠

تنفيذ :- شركة النيل العامة للطرق والكباري

إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

إنه في يوم السبت الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ والخاص بالاستلام الإبتدائي للأعمال عالياً فقد اجتمعت اللجنة المشكلة كل من السادة الاتي أسمائهم :-

الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري - رئيساً
المنطقة الثانية (القنال وسيناء) - عضواً
المنطقة المشرفة - عضواً
الشركة المنفذة - عضواً

١- المهندس / محمد كمال غنيم
٢- المهندس / أحمد الساعي
٣- المهندس / محمد سامي عياد
٤- المهندس / منى عبد العزيز

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم إنتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة .

وعليه ترى اللجنة أن الأعمال المنفذة بحالة جيدة عدا خصم مبلغ ٣٠٠٠٠ (فقط ثلاثون ألف جنيهاً لاغير) من بند اعمال توريد ومصنعية دهانات مقاومة للكربنة والتي لا تعوق اعمال الإستلام الإبتدائي للأعمال المذكورة أعلاه ، ويعتبر تاريخ نهو الأعمال بخطاب المنطقة المشرفة هو ٢٠٢٣/١٢/٠١ (المرفع)

وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

-٣

-٤

-١

-٢

تقدير رقم : ١٩٨/١٩٨٨
بمكتب سريسي - مديرية تطوير ورقي قضاء شريق السوس
التي خذت والداري حول مدينة السوس
بداول - كم
التفصيل : شركة النيل العامة للطرق والكباري .

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ بشركة النيل العامة للطرق والكباري .

تحية طيبة وبعد ...

نشرف بان نرفق لسيادتكم النتائج المعملية العينات الواردة الينا من العملية عمالية والتي تم تحليلها
بمعمل المنطقة .

برجاء التكرم بالإحاطة واتخاذ اللازم .

ونفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد النجار

١٩٨/١

أشرف عليه : م / محمد سليمان
م / أيمن رواش
المسجلة والتدوين : حول مدينة القاهرة
م / أيمن رواش
التصديق : شركة النقل العامة للطريق والكهرباء

أولاً : بيانات إدارية

الذي حضر العينات : م / محمد سليمان
م / أيمن رواش
(مهندس إشراف العملية)
(مهندس الاستشاري)
الجهة الواردة منها العينات : العملية عالية
(العينات الواردة مسئولية الذي حضرها)

ثانياً : بيان العينات

عينة رقم ٨٢١ عدد ٣ مكعب حجم ١٥ × ١٥ × ١٥ سم لصب سقوف نفق الكواو ٤٣ صب الموقع بمدرسة مهندس إشراف العملية بتاريخ
(١٠/٢٢/١٤٢٣)

ثالثاً : التجارب التي أجريت

• تحديد جهد الكسر بعد ٢٨ يوم .

٤١

رقم العينة	تاريخ الصب	أاريخ الكسر	رقم المكعب	الكتافة كجم/سم ³	جهد الكسر كجم/سم ²	إجهاد الكسر للخرسانة طبقاً لخواصها المشروع (مسلحة)
٨٢١	٢٠٢٢/١٠/٢٢	٢٠٢٢/١١/٢٠	١	٢.١٧٣	٥.١	لا تقل عن ٥.١ كجم/سم ²
			٢	٢.١٦٤	١٩٨	
			٣	٢.١٦٧	٥.١	

خامساً: الملاحظات

٥. إجهاد الكسر لجميع مكعبات العينات يتفق مع إجهاد الكسر المطلوب.

سادساً: قيمة التكاليف

مبلغ وقدره (٥٨,٨٥ جنيهاً) اربعمئة وثمانية وخمسون جنيهاً و خمسة وثمانون قرشاً فقط لا غير.

تحريراً في: ٢٠٢٢/١١/٢٠.

رئيس معمل المنطقة

مهندس /

محمد التجار

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

أحمد الطحان

تكاليف معدل الخرسانة

رقم التقرير: ١٩٨
اسم العملية: تطوير ورفع كفاءة طريق السويس السفلى والدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
أشراف: الهيئة العامة للطرق والكباري المنطقة الحادية عشر
تنفيذ: شركة النيل العامة للطرق والكباري

تكاليف اختبار العينات			بيان الاختبار
العدد	التكلفة	اجمالي التكاليف	
١	٢٠٠	٢٠٠	دسر المتعب
			خروج مهندس
			خروج سيارة
اعداد التقرير			
اجمالي التكاليف			
المصاريف الادارية (١٥%)			
الاجمالي (التكاليف + المصاريف الادارية)			
تسريبة القيمة المضافة (١٤%)			
الاجمالي شامل المصاريف الادارية			
٠,٤٠ دمنة			
الاجمالي			

رئيس المعمل
[Signature]



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الإستشاريون الدوليون

التاريخ : 2023/10/15

الموضوع: مشروع تطوير طريق السويس/ السخنة بطول حوالى 60 كم (كوبرى ميناء الادبية)

السادة/ شركة النيل العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى خطابكم الوارد إلينا بتاريخ 2023/10/15 بخصوص طلب اعتماد

TENSION AND COLD BEND TESTS وذلك للاقطار الآتية:

- قطر (12مم) , قطر (16مم) , قطر (18مم) , قطر (22مم) , قطر (25مم) , قطر (32 مم)


• نود الافادة بانها مقبولة فنيا.

وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

د. على حماد

المهندسون الإستشاريون الدوليون
أ.د. أسامة صقيل - أ.د. حسين صقيل

المهندسون الإستشاريون الدوليون



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالسويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number		1	2	3
Code		AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)		32	32	32
Weight of Specimen (W - g)		3500	3595	3525
Length of Specimen (L - mm)		573	593	579
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	6.108	6.062	6.088
	Deviation from nominal (%)	-3.200	-3.926	-3.519
Gauge Length (L_0 - mm)		160	160	160
Nominal Area (A_n - mm ²)		804.25	804.25	804.25
Yield Load (P_y - ton)		46.80	46.00	47.00
Maximum Load (P_{max} - ton)		61.00	60.00	61.60
Final Length (L_f - mm)		184	185	183
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)		581.9	571.9	584.3
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)		758.4	746.0	765.9
R_m / R_{eH}		1.30	1.30	1.31
Elongation After Breaking (A_5 - %)		15.0	15.6	14.3

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by


Eng. Karim Mohsen

Revised by

[Signature]

1/6

* The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



المهندسون الاستشاريون الدوليون INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
APPROVED	DATE: 15/12/23
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REVISE AND RESUBMIT	
REJECTED	ت: 26831440 Kary

1 ش سرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة
El-Sarayati St., Abbasia, Cairo Tel.: 26831440



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالسويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number		4	5	6
Code		AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)		25	25	25
Weight of Specimen (W - g)		1849	1836	1893
Length of Specimen (L - mm)		485	484	497
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	3.812	3.793	3.809
	Deviation from nominal (%)	-1.014	-1.506	-1.105
Gauge Length (L_0 - mm)		125	125	125
Nominal Area (A_n - mm ²)		490.87	490.87	490.87
Yield Load (P_y - ton)		26.50	26.00	26.70
Maximum Load (P_{max} - ton)		35.00	34.80	35.20
Final Length (L_f - mm)		141	145	139
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)		539.8	529.6	543.9
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)		713.0	708.9	717.0
R_m / R_{eH}		1.32	1.34	1.32
Elongation After Breaking (A_5 - %)		12.8	16.0	11.2

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by

Eng. Karim Mohsen

Revised by

[Signature]

2/6

The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is

Delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

Head of Center
وحدة أبحاث خواص واختبار المواد
كلية الهندسة - جامعة عين شمس
Dr. Abir A. Yousif

المهندسون الاستشاريون الدوليون
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

APPROVED
APPROVED AS NOTED
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY
REVISE AND RESUBMIT
REJECTED


DATE: 15.10.23

APPROVED BY: *[Signature]*
26831440

1 ش السرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة

1 El-Saray St., Abbasia, Cairo

Tel.: 26831440



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالسويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	7	8	9
Code	AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	22	22	22
Weight of Specimen (W - g)	1363	1344	1307
Length of Specimen (L - mm)	455	445	440
Weight per Unit Length	Actual (kg/m)	2.996	3.020
	Deviation from nominal (%)	0.438	1.264
Gauge Length (L_a - mm)	110	110	110
Nominal Area (A_n - mm ²)	380.13	380.13	380.13
Yield Load (P_y - ton)	20.50	20.00	19.80
Maximum Load (P_{max} - ton)	26.80	26.40	26.00
Final Length (L_f - mm)	131	132	133
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	539.2	526.1	520.8
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	705.0	694.4	683.9
R_m / R_{eH}	1.31	1.32	1.31
Elongation After Breaking (A_5 - %)	19.0	20.0	20.9

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)
Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Karim Mohsen

Revised by


Head of Center
وحدة أبحاث خواص واختبار المواد
كلية الهندسة
جامعة عين شمس
Dr. Ibrahim Yousif

3/6

The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client - <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
APPROVED	DATE: 15/10/23
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REUSE AND RESUBMIT	
REJECTED	APPROVED BY: 26831440

ش السرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة
I El-Saray St., Abbasia, Cairo Tel.: 26831440



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالسويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	10	11	12
Code	AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	18	18	18
Weight of Specimen (W - g)	783	778	750
Length of Specimen (L - mm)	385	380	393
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	2.034	2.047
	Deviation from nominal (%)	1.863	2.544
Gauge Length (L_0 - mm)	90	90	90
Nominal Area (A_n - mm ²)	254.47	254.47	254.47
Yield Load (P_y - ton)	14.00	13.20	13.50
Maximum Load (P_{max} - ton)	18.90	17.90	18.50
Final Length (L_f - mm)	111	116	112
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	550.1	518.7	530.5
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	742.7	703.4	727.0
R_m / R_{eH}	1.35	1.36	1.37
Elongation After Breaking (A_5 - %)	23.3	28.8	24.4

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by

Eng. Karim Mohsen

4/6

Revised by

[Signature]

Head of Center

Dr. Ibrahim A. Yousif

* The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is

Delivered to the client: <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

APPROVED

APPROVED AS NOTED

APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY

REVISE AND RESUBMIT

REJECTED

DATE: 15/12/23



APPROVED BY: *[Signature]*

26831440

1 ش السرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة

1 El-Saravat St., Abbasia, Cairo

Tel.: 26831440



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالسويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسون الاستشاريون الدواوين
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number		13	14	15
Code		AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)		16	16	16
Weight of Specimen (W - g)		579	572	570
Length of Specimen (L - mm)		365	360	358
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	1.586	1.589	1.592
	Deviation from nominal (%)	0.556	0.720	0.928
Gauge Length (L_g - mm)		80	80	80
Nominal Area (A_n - mm ²)		201.06	201.06	201.06
Yield Load (P_y - ton)		11.00	11.20	11.40
Maximum Load (P_{max} - ton)		15.00	15.20	15.30
Final Length (L_f - mm)		97	96	95
Yield Stress (R_{eff} - N/mm ²)		547.1	557.0	566.9
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)		746.0	755.9	760.9
R_m / R_{eff}		1.36	1.36	1.34
Elongation After Breaking (A_5 - %)		21.2	20.0	18.7

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by

Eng. Karim Mohsen

5/6

Revised by

[Signature]

Head of Center

Dr. Ibrahim A. I. Yousif
كلية الهندسة
جامعة عين شمس

The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password delivered to the client - <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
APPROVED	DATE: 15/10/23
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REVISE AND RESUBMIT	
REJECTED	APPROVED BY: Rang 26831440

1 ش السرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة

1 El-Sarayati St., Abbasia, Cairo

Tel.: 26831440



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالسويس
Owner: وزارة النقل – الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	16	17	18
Code	AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	12	12	12
Weight of Specimen (W - g)	291	290	285
Length of Specimen (L - mm)	328	325	322
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	0.887	0.892
	Deviation from nominal (%)	-0.019	0.557
Gauge Length (L_0 - mm)	60	60	60
Nominal Area (A_n - mm ²)	113.10	113.10	113.10
Yield Load (P_y - ton)	6.40	6.35	6.50
Maximum Load (P_{max} - ton)	8.60	8.70	8.80
Final Length (L_f - mm)	73	71	69
Yield Stress (R_{el} - N/mm ²)	565.8	561.4	574.7
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	760.3	769.2	778.0
R_m / R_{el}	1.34	1.37	1.35
Elongation After Breaking (A_5 - %)	21.6	18.3	15.0

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".


*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by

Eng. Karim Mohsen

Revised by

[Signature]



6/6

* The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

المهندسون الاستشاريون الدوليون INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
☒ APPROVED	DATE: 15/10/2023
☐ APPROVED AS NOTED	
☐ APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
☐ REVISE AND RESUBMIT	
☐ REJECTED	

26831440
Rafik El-Saraya

1 ش السرايات – ميدان عبده باشا – العباسية – القاهرة
Tel.: 26831440



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

المهندسون الاستشاريون الدوليون

التاريخ : 2023/10/04

الموضوع: مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلى

السادة/ شركة النيل العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الي خطابكم الوارد الينا بتاريخ 2023/10/04 بخصوص طلب اعتماد
REPORT ON TENSION AND COLD BEND TESTS وذلك للقطر (16مم)

• نود الافادة بانها مقبولة فنيا.

يتم تقديم نسخة من الاعتماد بالكامل لمهندس الهيئة بالموقع

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام

د. على حماد

المهندسون الاستشاريون الدوليون

المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.د. أسامة عقيل - أ.د. حسين عقيل





22094

APPROVED
APPROVED AS NOTED
APPROVED AS NOTED AND SUBJECT CLEAN COPY
REVISE AND RESUBMIT
REJECTED

APPROVED BY: Ram

Ref. No.: B0926/2023

Date: 04/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كباري الدولي الساحلي - دمياط
Owner: الهيئة العامة للطرق والكباري
Consultant: د/ اسامة عجيل

Number of Specimens: 3 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 12/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	1	2	3
Code	AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	16	16	16
Weight of Specimen (W - g)	636	634	643
Length of Specimen (L - mm)	392	388	393
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	1.622	1.634
	Deviation from nominal (%)	2.847	3.581
Gauge Length (L_0 - mm)	80	80	80
Nominal Area (A_n - mm ²)	201.06	201.06	201.06
Yield Load (P_y - ton)	11.10	11.20	11.05
Maximum Load (P_{max} - ton)	14.35	14.25	14.25
Final Length (L_f - mm)	100	100	100
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	552.0	557.0	549.5
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	713.7	708.7	708.7
R_m / R_{eH}	1.29	1.27	1.29
Elongation After Breaking (A_5 - %)	25.0	25.0	25.0

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Mahmoud Elsaied

Revised by

Head of Center

Dr. Ibrahim A.L. Yousif

1/1

* The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



22094

APPROVED ☒ 8.10.23
APPROVED AS NOTED ☐
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY ☐
REVISE AND RESUBMIT ☐
REJECTED ☐
APPROVED BY: Rang

Ref. No.: B0926/2023

Date: 04/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كباري الدولي الساحلي - دمياط
Owner: الهيئة العامة للطرق والكباري
Consultant: د/ اسامة عقيل

Number of Specimens: 3 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 12/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	1	2	3
Code	AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	16	16	16
Weight of Specimen (W - g)	636	634	643
Length of Specimen (L - mm)	392	388	393
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	1.622	1.634
	Deviation from nominal (%)	2.847	3.581
Gauge Length (L_0 - mm)	80	80	80
Nominal Area (A_n - mm ²)	201.06	201.06	201.06
Yield Load (P_y - ton)	11.10	11.20	11.05
Maximum Load (P_{max} - ton)	14.35	14.25	14.25
Final Length (L_f - mm)	100	100	100
Yield Stress (R_{el} - N/mm ²)	552.0	557.0	549.5
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	713.7	708.7	708.7
R_m / R_{el}	1.29	1.27	1.29
Elongation After Breaking (A_g - %)	25.0	25.0	25.0

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Mahmoud Elsaied

Revised by

Head of Center

Dr. Ibrahim A.L. Yousif

1/1

The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة ٤٩٠+٤٣))

بيان اعمال (مستخلص ختامي)

م	البند	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	ملاحظات
1	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسوات والبند يشمل نقل ماكينة الجسوات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكراتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م. ط	45	0	45	
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة في اي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمعق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكراتات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر لتلاشي اي ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل من جدران ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م. ط	1158.91	0	1158.91	
5	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موروثة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمكا عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م. ط	409.47	0	409.47	
6	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على اقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م. ط	270.66	0	270.66	
7	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من صب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف . والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م. ط	824.7	0	824.7	
7-١	غلاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٣ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/سم ^٣	م. ط	731.7	0	731.7	
8	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكاف فوق منسوب ظهر المخات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل نقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من صب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود راسيا تماما متعامدا على المدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم ويتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م. ط	362.41	0	362.41	
8-١	ارتفاع حتى ٦ م	م. ط	123.18	0	123.18	
8-ب	ارتفاع اعلى من ٦ م	م. ط				
9	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الحوائط والكويستات كسر قياسي لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بمحتوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح امس تماما - والسعر لا يشمل حديد التسليح	م. ط	604.04	0	604.04	
9-١	غلاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة الادارة المركزية لبحوث الكياري	م. ط	604.04	0	604.04	
10	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	398.36	0	398.36	
10-١	اسياخ طول ١٢ م	طن				
12	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ بمادة البيتومين ويستعمل للقواعد والاعادة اسفل منسوب لاساسات الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م. ط	1565.138	0	1565.138	
14	بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم الرمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م. ط	2915.06	0	2915.06	

تاريخ

المهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مهندس الهيئة



عملية تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم
تنفيذ نفق عند المحطة (43+490)
تنفيذ شركة النيل العامة للطرق والكباري
نسب الصرف المقترحة لمستخلص ختامي

الهيئة العامة
للطرق والنقل
(GARB)



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس المعدلة (رقم 1)	الكمية المعتمدة من الحصر	الكمية المدرجة بالمستخلص	نسبة الصرف المقترحة	ملاحظات
1	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	100	45.00	45.00	100.00%	
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة في اي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمقاييس لزم الاساسات طبقا للمنسوب للصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاييس الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكارتات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر للتلاشي اي ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	6750	1158.91	1158.91	100.00%	
5	بالمتر المكعب توريد ورماد رمال نظيفة او تربة زلطفية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوه المسطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	13100	409.47	409.47	100.00%	
6	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانقباضية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم من 250 كجم/سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت عن 300 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م3	280	270.66	270.66	100.00%	
7	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للحدائق والاساسات والبلاطات الانقباضية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 300 كجم/م3 والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	850	824.70	824.70	100.00%	
7-ا	علاوة نتيجة زيادة اجهاد الي 400 كجم/سم2 وزيادة المحتوى الاسمنت الى 450 كجم/م3	م3	750	731.70	731.70	100.00%	
8	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المعدات الخرسانية بالاترافات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 اسمنت بورتلاند عالى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل بحيث يكون العمود راسيا تماما متعامدا على المدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للأسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحسابية بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	م3	380	362.41	362.41	100.00%	
8-ا	ارتفاع حتى 6 م	م3	125	123.18	123.18	100.00%	
8-ب	ارتفاع اعلى من 6 م	م3	605	604.04	604.04	100.00%	
9	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الحوائط والكويستات كسر قياسي لا يقل عن 450 كجم/سم2 بعد مضي 28 يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاند عالى بمحتوى لا يزيد عن 450 كجم/م3 على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماما - والسعر لا يشمل حديد التسليح	م3	605	604.04	604.04	100.00%	
9-ا	علاوة لزيادة اجهاد بحيث لا يقل عن 500 كجم/سم2 والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	م3	605	604.04	604.04	100.00%	
10	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (60/40) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	426	398.36	398.36	100.00%	
10-ا	اسياخ طول 12م	طن	1800	1565.14	1565.14	100.00%	
12	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على الباراد من العزل على الباراد بمعدل 1.5 كجم/م2 بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعادة اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م2	3568	2915.06	2915.06	100.00%	
14	بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البير بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لمسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالحة للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م2	3568	2915.06	2915.06	100.00%	

تحريرا في / /

الاستشاري

المهندسون الاستشاريون الدوليون

أ.د/ حسين عقيل



مهندس الهيئة

أ.د/

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة ٤٢+٤٩٠))

بيان اعمال الكميات المدرجة (مستخلص ختامي رقم ٤)

م	البند	وحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	ملاحظات
1	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكرات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشارى الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٤٥,٠٠	٠,٠٠	٤٥,٠٠	
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة في اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكرات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر لتلاشى اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	١١٥٨,٠٠	٠,٩١	١١٥٨,٩١	
5	بالمتر المكعب توريد ورماد رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهول السطح المألوف للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٤٠٩,٠٠	٠,٤٧	٤٠٩,٤٧	
6	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشرط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٢٦٢,٠٠	٨,٦٦	٢٧٠,٦٦	
7	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من صب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهول العمل كاملا طبقا للشرط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م.م	٨١٠,٠٠	١٣,٧٠	٨٢٤,٧٠	
7-أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٣ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣	م.م	٧٣١,٠٠	٠,٧٠	٧٣١,٧٠	
8	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكاف فوق منشوب ظهر المخدرات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من صب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحاسبة بتحديد كامل الاتفاق من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للشرط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م.م	٣٦٢,٠٠	٠,٤١	٣٦٢,٤١	
8-أ	ارتفاع حتى ٦ م	م.م	٣٦٢,٠٠	٠,٤١	٣٦٢,٤١	
8-ب	ارتفاع اعلى من ٦ م	م.م	١٢٣,٠٠	٠,١٨	١٢٣,١٨	
9	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الحوائط والكويستات كسر قياسي لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بمحتوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحاسبة بتحديد كامل الاتفاق من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا للشرط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م.م	٦٠٤,٠٠	٠,٠٤	٦٠٤,٠٤	
9-أ	علاوة زيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشارى الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	م.م	٦٠٤,٠٠	٠,٠٤	٦٠٤,٠٤	
10	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورس اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهول العمل كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٣٩٥,٠٠	٣,٣٦	٣٩٨,٣٦	
10-أ	اسياخ طول ١٢ م	طن	٣٩٥,٠٠	٣,٣٦	٣٩٨,٣٦	
12	بالمتر الممسح عمل دهان وجهي على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمدة اسفل منشوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	١٥٦٥,٠٠	٠,١٤	١٥٦٥,١٤	
14	بالمتر الممسح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالحة للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهول العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٢٨٥٠,٠٠	٦٥,٠٦	٢٩١٥,٠٦	

تاريخ / /

المهندس الاستشارى



مهندس الهيئة /

Handwritten signature of the Engineer of the Authority





وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشارى العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أساتذ دكتور / أسامة عقيل)
شركة المقاولات المسند إليها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
بموجب العقد رقم : 2023/2022/636

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول 60 كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة 43+490))

المقاييس الختامية						
م	البند	الوحدة	الكمية بالمقاييس رقم (1)	الكمية الختامية	الفئة	الاجمالى بالمقاييس المعدلة رقم (1)
1	بالمتر الطولى اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكرات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشارى الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	100	45	360	36,000
2	بالمتر المكعب اعمال حفر فى ارض الموقع العام مع سند جوانب الحفر بعمل ميول مناسبة وتجميع ناتج الحفر تمهيدا للنقل مع ازالة اى اثرية او مواد غير مرغوب فيها ونزع المياه (ان وجدت) طبقا لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة .	م3	1000	0	45	45,000
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية فى جميع انواع التربة فى اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكرات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة لانهاء الحفر لتلاشى اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	6750	1158.91	87	587,250
4	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعملية يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمعمق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية وطبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	100	0	87	8,700
5	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمها عن 25 سم مع البرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوه السطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	13100	409.47	121	1,585,100
6	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/سم3 ولا يقل محتوى الاسمنت عن 300 كجم/سم3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م3	280	270.66	1,575	441,000
7	بالمتر المكعب توريد صب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 300 كجم/سم3 والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	850	824.7	2,200	1,870,000
7 - ا	علاوة نتيجة زيادة اجهاد اى 400 كجم/سم2 وزيادة المحتوى الاسمنت الى 450 كجم/سم3	م3	750	731.7	150	112,500
8	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل نقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/سم3 اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود واسيا تماما متعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرغ وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الاتفاق من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة فى العمود وكل ما يلزم لنهوه العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	380	362.41	2,835	1,077,300
8 - ب	ارتفاع اعلى من 6 م	م3	125	123.18	2,935	366,875
9	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الحوائط والكوبستات كسر قياسي لا يقل عن 450 كجم/سم2 بعد مضي 28 يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى محتوي لا يزيد عن 450 كجم/سم3 على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح امس تماما - والسعر لا يشمل حديد التسليح	م3	605	604.04	2,950	1,784,750
9 - ا	علاوة لزيادة اجهاد بحيث لا يقل عن 500 كجم/سم2 والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشارى الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى	م3	605	604.04	75	45,375
10	بالطن توريد وتشكيل وتركيب وص اسياخ حديد التسليح (60/40) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التى تزد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكك داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل فهو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	426	398.364	27,500	11,715,000
10 - ا	اسياخ طول 12 م	طن	24.5	0	28,500	698,250
10 - ب	اسياخ اطوال خاصة اكبر من 12 م	م.ط	65	0	4,200	273,000
11	بالمتر الطولى توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Therna Joint تسمح بالحركة من (± 2.5) سم طبقا للحسابات المقدمة من المقاول والمعتمدة من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة فى الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التنفيذ للمراجعة والاعتماد.	م.ط	65	0	4,200	273,000

مهندس الهيئة





وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشارى العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (استاذ دكتور / اسامة عقيل)
شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
بموجب العقد رقم : 2023/2022/636

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول 60 كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة 43+490))						
المقاييس الختامية						
م	البند	الوحدة	الكمية بالمقاييس رقم (1)	الكمية الختامية	الفئة	الاجمالى بالمقاييس المعدلة رقم (1)
12	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل 1.5 كجم/م ² بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمدة اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	1800	1565.138	51	91,800
13	بالعدد عمل اختبارات تحميل على جسم الكوبرى حسب المواصفات والبند يشمل توفير سيارات الاحمال ويشمل جميع الاعمال المساحية وتوفير اجهزة القياس واعداد التقارير الفنية واعتمادها طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	1	0	100,000	100,000
14	بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م ²	3568	2915.06	100	356,800
15	بالمتر المسطح تنفيذ حوائط سائنة من نوع التربة المسلحة (Reinforced Earth walls) بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط سائنة نظام (Reinforced Earth panels) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل الردم لمسافة 30 سم خلف البلوكات بالسمن مقاس 1:2 سم (فلتر) كما يشمل البند تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية ابعاد 200 كجم/سم ² بسبك 20 سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي طبقا للمواصفات المعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل مايلزم طبقا للشروط والمواصفات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل مايلزم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح وذلك للارتفاعات المختلفة التالية :-	م ²	400	0	1,194	477,600
	- حائط سائنة بارتفاع حتى 6 متر	م ²	400	0	1,390	556,000
	- حائط سائنة بارتفاع 6 الى 9 متر	م ²	200	0	1,492	298,400
	- حائط سائنة بارتفاع 9 الى 12 متر	م ²				
16	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة بدويا او باستخدام معدات خفيفة والبند يشمل المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقالب العمومية ودفن جميع الكازرات اللازمة وكل مايلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م ³	200	0	142	28,400
17	بالمتر المكعب اعمال تكسير تكاسي الديش في المواقع المختلفة والفئة تشمل نقل ناتج التكسير الى المقالب العمومية وكل مايلزم لنهو الاعمال كاملة طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل 30 كم والفئة تشمل ممل جميعه يتم احتساب 0.8 جنيه للكيلومتر بالزيادة او النقص	م ³	100	0	80	8,000
18	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكبارى او الاعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة اللازمة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقالب العمومية وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ³	100	0	132	13,200
19	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية او ارضة نوجيرى غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م ³	100	0	75	7,500
20	بالمتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات الاساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهو العمل والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل 10 كم	م ³	200	0	60	12,000
21	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل علي (مظلات وحوامل اعمدة - اعلانات الخ) وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الانشائ والمعدات وكل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	20	0	2,040	40,800
22	اكشاك المحولات : يشمل البند كشك المحمول من الطرازات والانواع المعتمدة من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالمواصفات والرسومات وعلي المقاول تقديم الكتالوجات والمواصفات الفنية واعتمادها من شركة الكهرباء قبل البدء في التنفيذ ويشمل البند مايلي : 1- وحدة توزيع حلقية (RMU) جهد 11 ك.ف. 2- محول سعة 300 ك.ف. جهد 4/11 ك.ف. 3 - لوحة التوزيع الجهد المنخفض للمحول 4- عدد بئر 2 ارضي شاملا التوصيلات حسب المواصفات مما جميعه بالعدد	عدد	1	0	1,200,000	1,200,000
23	بالعدد لوحة توزيع الجهد المنخفض في حالة توافر مصدر جهد منخفض يشمل البند لوحة توزيع رئيسية من الطرازات والانواع المعتمدة من شركة الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية	عدد	1	0	75,000	75,000
24	بالعدد لوحة ائارة خارجية سابقة التجهيز طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة ويشمل السعر تثبيت اللوحة علي مواسير من الحديد علي ارتفاع 6 م لحمايتها من السرقة ويتم تقفيل اللوحة بطريقة تناسب اعمال الصيانة ويشمل السعر ايضا بئر ارضي وكافة مايلزم من التركيب والتشغيل حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة	عدد	1	0	70,000	70,000
25	بالمتر الطولي كابلات جهد منخفض 3*185 + 95 الومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية اللوحات الرئيسية والبند يشمل توريد وتركيب اكواس باي مينالك وشمل البند اعمال الحفر والردم طبقا للرسومات ووضع شرائط التحذير على طول المسار طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	م.ط	12	0	600	7,200
26	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع 4*25+16 وذلك لتغذية اعمدة الانارة مما جميعه بالمتر الطولي	م.ط	260	0	300	78,000

مهندس الهيئة

د. / اسامة عقيل





وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الإستشارى العام : مكتب المهندسون الإستشاريون الدوليون (أستاذ دكتور / أسامة عقيل)
شركة المقاولات المسند بها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
بموجب العقد رقم : 2023/2022/636

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول 60 كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة 43+490))						
المقايضة الختامية						
م	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (1)	الكمية الختامية	الفئة	الاجمالى بالمقايضة المعدلة رقم (1)
27	بالعدد عامود انارة شوارع 11 متر بعدد ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل التثبيت على الكوبرى لو الجوايط والفلاشة وبئر الارضى وجميع التوصيلات الكهربائية الداخلية طبقا لاصول الصناعة.	عدد	6	0	17,000	102,000
28	بالعدد كشف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وادوات التوصيل والتثبيت على الاعمدة بقدرة حوالى 150 وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	12	0	8,000	96,000
29	بالمتر الطولى كابل تراسى 20*10 سم من الصاج المجلفن	م.ط	12	0	500	6,000
30	عدايات التقاطع بالمتر الطولى توريد وتركيب واختيار عدايات PVC باقطار مختلفة وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط				0
30 - أ	توريد وتركيب مواسير 3 بوصة لزوم اعمدة الانارة	م.ط	350	0	150	52,500
30 - ب	توريد وتركيب مواسير 6 بوصة عدايات	م.ط	25	0	380	9,500
31	توريد وتركيب واختبار كشف اتره FLOOD LIGHT جميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وادوات التوصيل بقدرة 100 وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	12	0	8,500	102,000
32	كابلات جهد منخفض (3*2) مم2 نحاس ومغلف بمادة PVC وذلك لتغذية الكشافات طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة مما جميعه بالمتر الطولى.	م.ط	100	0	75	7,500
33	توريد وتركيب غرفة تفتيش امام كل عامود بمقاس 25*40 سم مما جميعه طبقا للمواصفات	عدد	6	0	250	1,500
34	لوحة فرعية لكل عامود انارة تشمل قاطع 10 امبير بروتزته	عدد	6	0	350	2,100
35	بالمتر الطولى توريد وتركيب شريط ليد لانارة جسم العامود	م.ط	25	0	175	4,375
36	بالعدد تنفيذ غرفة تجميع صرف مطر داخل بلاطة الكوبرى من مادة GRP بالابعاد طبقا للرسومات الهندسية مع عمل جريلات والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسريب المياه وتوريد غطاء GRP كما هو موضح بالرسومات ووصلة المواسير من ال PVC الى عمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	2	0	4,200	8,400
37	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير PVC المقاوم لاشعة الشمس قطر 6 بوصة لاعمدة صرف المطر طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	50	0	340	17,000
اجمالى الاعمال						24,475,675.00
						17,059,480.23

الاستشارى
المهندسون الإستشاريون الدوليون
أ.د/ حسين عقيل



عن شركة النيل العامة للطرق والكبارى



عن الهيئة

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي عياد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس / احمد الطحان

ملفات حصر نفقات جاري رقم (١١) ٤٩٠+٤٣

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

بالسر والفول أعمال تنفيذ الجسرات والبناء بتمثل نقل ماكينات الحصادات وجميع مستلزماتها حيث كانت الظروف الجارية بالسوق واقع جميع الكوربات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الإشراف (استشاري الهيئة) ولما تم إتمام العمل طبقاً لأمور التصاميم بالمراسلة إلى المهندس المشرف

أعمال الجسرات نفق 43

رقم	رقم الجسرة	طول الجسرة	ملاحظات
	1	25	
1	2	20	
2		45.00	
اجمالي اطوال اعمال الجسرات بالسر والفول			

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الشركة /

مختبر الجسرات
مختبر الجسرات

مهندس الشركة
مهندس الشركة

ملفات حصر نفقات جاري رقم ٣١٢٠ نفقات (٤٩٠+٤٣)

ملاحظات حفر القواعد ١٣٤٤٩

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

بالنظر المكعب حفر ميكانيكي، لإسماسات القواعد المستندة والحوافض التأسيسية في جميع أنواع التربة في أي مكان فيها كانت الظروف السطحية يتوقع العمل وبالعقل المتعارف، الرام
الإسماسات طبقاً للمنسوب النماذج للتأسيس وحسب الإبعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر وتدفق وتجميع الإيجور والانسفال
المساحية ونقل المخلفات إلى المخالب العنسية ودفع جميع الكائنات اللازمة ويتم أخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر لتلافي أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجودة بالأرض من وحدات
وكل ما يلزم لتوفير العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والبريد والمواصفات والمطبيقات المهندس المشرف.

حفر القواعد نفق 43

م	المحور	القاعدة	الطول	العرض	منسوب الأرض الطبيعية	منسوب قاع حفر العادية	ارتفاع الحفر	حجم الحفر	ملاحظات
1	A01	شريحة A01	34.30	6.20	39.52	37.51	2.01	427.23	
2	P01	شريحة A01	32.20	4.80	39.81	37.81	2.00	309.12	
3	A02	شريحة A01	34.30	6.20	39.49	37.51	1.99	422.56	
اجمالي حجم حفر القواعد بالمتر مكعب									1158.91

مهندس الاستشاري /

١٤٤١/٥

مهندس الشركة /

مهندس الشركة /

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

[illegible]

المستتر المكسب ثوبه. وهدم رمال قنطرة أو ثوبه وأطرية موروثة من خارج الموقع حول الإسماعيات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والمعماري يسلم المردم على خدمات
لا يؤيد سسكيا عن 25 سم مع الرض بالهداء والمكسب جيدا باستخدام آلات المملك السيكتري للبول إلى أقصى كثافة متوافقة مع شغل الاختبارات اللازمة طرفة لتعليمات المهندس المشرف
وتنفيذ السطح العلوي للمردم طبقا للمسودات التنفيذية وكل ما يلزم تغير العمل كاملا طبقا لدراسات والشروط والمواد والخدمات وتعليمات المهندس المشرف.

المحور	القاعدة	طول الردم	عرض الردم	منسوب الردم	منسوب سطح العادية	ارتفاع الردم	حجم الردم	ملاحظات
1	A01	34.30	6.20	39.407	37.907	1.500	318.990	منسوب سطح المساحة 39.407
حجم حجم - مساحة القاعدة								-271.350
33.5*5.4*1.5=271.35 م ³								
2	P01	32.20	4.80	39.707	38.207	1.500	231.840	منسوب سطح المساحة 39.707
حجم حجم - مساحة القاعدة								-189.000
31.5*4*1.5= 189 م ³								
3	A02	34.30	6.20	39.407	37.907	1.500	318.990	منسوب سطح المساحة 39.407
حجم حجم - مساحة القاعدة								-271.350
33.5*5.4*1.5=271.35 م ³								
								409.47
اجمالي ردم القواعد بالمتر مكعب								

International Consulting Engineers

مهندس الشركة /

2019-2020
2020

ملفات حصر نفقة الكرم ٤٩٠+٤٣
بند رقم (٦)
مهندس اسفنداري

بالمتر المكعب حرسية مادية للأساسات والبلاطات الاضراسية الخافضة منسوبية المعتمدة على تربة راسية
الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم / سم 2 ولا يقل محتوى الاسمنت عن 300 كجم / م 3 وتلبي بعدة لمبوا لمثل كذا نسبة
لاصول العمارة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندسين السرف

بند الخرسانة العادية لنفق 43

م	المتحور	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)
1	A1	6.2	34.3	0.4	85.06
2	P1	4.8	32.3	0.4	62.02
3	A2	6.2	34.3	0.4	85.06
الاجمالي بالمتر المكعب					232.14

مهندس الاسفنداري
International Consulting Engineers
المهندسين الاستشاريين

مهندس الشركة

مهندس الاسفنداري

ملفات حصر نفق الكم ٤٣+٤٩٠ - مستخلص جارى رقم (٣)

بند رقم ٦
بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

خرسانة عادية البلاطات الانتقالية نفق ٤٣+٤٩٠

م	العنصر	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
1	بلاطة خلف حائط A01 اتجاه السخنة	6	32.1	0.1	19.26	
2	بلاطة خلف حائط A02 اتجاه السويس	6	32.1	0.1	19.26	
	اجمالى حجم الخرسانة العادية للبلاطات بالمتر المكعب				38.52	

مهندس الاستشاري /
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الشركة /
منطقة
القناة وسيناء
مهندس الهيئة /

ملفات خاصة بـ (٧) و (٧) بند رقم (٧) ٢٧٤٩٠
بند رقم (٧) و (٧) بند رقم (٧)

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للإساسات والبلطات الانتقائية طبقاً لنسب الخلطة القصوى المعتمدة على أن لا يقل سم 2 ولا يقل محتوى الاسمنت عن 350 كجم / م³ وكل ما يترتب عنه من مواد أخرى
الخرسانة بعد 28 يوم عن 300 كجم / سم 2 ولا يقل محتوى الاسمنت عن 350 كجم / م³ وكل ما يترتب عنه من مواد أخرى
لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف
بند الخرسانة المسلحة لتفق 43

م	المحور	القاعدة	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)
1	A1	OUTER	33.5	5.4	1.5	271.35
2	P1	INNER	31.5	4	1.5	189.00
3	A2	OUTER	33.5	5.4	1.5	271.35
الاجمالي بالمتر المكعب						731.70

مهندس الاستشاري

International Consulting Engineers
الاستشاريون الدوليون للمهندسين

مهندس الشركة


ملفات حصر نفق الكم ٤٣+٤٩٠ - مستخلص جاري رقم (٣)

بند رقم ٧
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/م^٣ والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح

خرسانة البلاطات الانتقالية نفق ٤٣+٤٩٠

٣	العنصر	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
1	بلاطة خلف حائط A01 اتجاه السخنة	6	31	0.25	46.5	
2	بلاطة خلف حائط A02 اتجاه السويس	6	31	0.25	46.5	
	اجمالي حجم الخرسانة المسلحة للبلاطات بالمتر المكعب				93	

مهندس الاستشاري /



مهندس الهيئة /

أ.د

ملفات عدد ٤٩٠ + ٤٩١ مستخلصات تاريخ ١٥ / ٨ / ٢٠١٨


بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والزيادة محتوي الاسمنت عن 450 كجم/سم³ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع التروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكو العمود راسيا تماما متعامدا على المدخة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدا الخاصة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات الفنية وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع عن ظهر المدخة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهول لعمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح

ارتفاع حتى 6 م

خرسانة ج.أ.أ. نفق 43


م	المحور	العنصر	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
1	A01	حائط A01	33	0.75	6	148.50	عدد 2 كتف
1	A01	كتف A01	2.723	0.45	6	14.70	
2	P01	عمود P01 الطرفي	1.5	1	6	18.00	
2	P01	عمود P01 الاوسط	1.5	1	6	18.00	
3	A02	حائط A02	33	0.75	6	148.50	عدد 2 كتف
3	A02	كتف A02	2.723	0.45	6	14.70	
اجمالي حجم خرسانة الاسعة والاكتمات سائتر سكرتوب							362.41

مهندس الاستشاري /



مهندس الشركة /

مهندس الشركة /



ملفات حصر حجم الخرسانة ٤٩+٣٢ سطحاً حارياً رقم (١١)
بتاريخ ٥ - ٨


بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والأكتاف فوق مرسوم ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم³ به - 28 يوم من الصب بالخلطية ولا يزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاحتياج المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون للعمود راسيا تماما متعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة وجميع الاجزاء والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل نوريه وتسميل وتركيب حديد التسليح بلوم لنمو عمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل نوريه وتسميل وتركيب حديد التسليح

ارتفاع اعلى من 6 م

خرسانة حاراً بنفق 43

م	المحور	العنصر	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
1	A01	حائط A01	33	0.75	1.265	31.31	
1	A01	كتف A01	2.723	0.45	1.125	2.76	عدد 2 كتف
2	P01	عمود P01 الطرفي	1.5	1	1.67	5.01	
2	P01	عمود P01 الاوسط	1.5	1	1.855	5.57	
3	A02	حائط A02	33	0.75	2.9	71.78	
3	A02	كتف A02	2.723	0.45	2.76	6.76	عدد 2 كتف
		اجمالي حجم خرسانة الاطراف والاكشاف بالمتر المكعب					123.18

مهندس الاستشاري /



مهندس الشركة /

(Signature)

مهندس الشركة
مهندس

بسم الله الرحمن الرحيم
بند رقم (9) بند رقم (9)

علاوة لزيادة الإجهاد بحيث لا يقل عن 500 كجم/سم² والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري

م	البيان	العدد	الطول	التعرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)
1	الكمر الطولي	9	32.2	0.4	1.25	144.90
2	الكمر البادي والناهي	2	16.1	1.2	1.25	96.60
3	الجيردر	1	31	1.5	1.25	58.13
4	البلاطة	10	16.1	2.5	0.22	177.10
5	الكوبسة	2	35.2	0.5	1.35	47.52
6	A01	wall	33	0.75	1.25	30.94
		wing	2.723	0.45	1.25	3.06
7	A02	wall	33	0.75	1.25	30.94
		wing	2.723	0.45	1.25	3.06
8	الركبة	knee	32.1	0.18375		11.80
الاجمالي بالمتر المكعب						604.04

مهندس استشاري

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الشركة

مهندس الشركة

ملفات حصر خضراء رقم ٢٤٩-٢٣٠٠ - منطقة حارس رقم (١١)
بتد 10-1

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص أسياخ حديد التسليح (60/40) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الإنشائية للتكوير والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهيو العمل نهيو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

اسياخ طول 12 م

م	العنصر	وزن الحديد	ملاحظات
1	قاعدة A01	15.954	
2	قاعدة P01	20.668	
3	قاعدة A02	15.954	
4	حائط A01	51.004	
5	اعمدة P01	10.951	
6	حائط A02	57.015	
7	السقف	194.061	
	الاجمالي	365.607	

مهندس الاستشاري /
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس البيئة /

مهندس الشركة /

مهندس الشركة /

ملفات حصر نفق الكم ٤٣+٤٩٠ - مستخلص جاري رقم (٣)

بند رقم ١-أ
بالطن توريد وتشكيل ورص اسياخ حديد بطول ١٢ م تسليح ٤٠/٦٠ حديد D مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد بروسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات اللازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

حديد البلاطات الانتقالية نفق ٤٣+٤٩٠

م	B.B.S	الشكل	القطر	الطول	العدد	وزن المتر الطولي	الوزن الكلي	ملاحظات
1	58		16	12	82	1.580	1.555	الفرش العلوي
2	59		16	9.625	82	1.580	1.247	الفرش العلوي
3	58		16	12	82	1.580	1.555	الفرش العلوي
4	57		16	5.19	82	1.580	0.673	الغطا السفلي
5	10		16	12	82	1.580	1.555	الغطا السفلي
6	10		16	12	82	1.580	1.555	الغطا السفلي
7	57		16	5.195	82	1.580	0.673	الغطا السفلي
8	60		25	6.2	498	3.858	11.912	الفرش اسفلي
9	60		25	6.2	498	3.858	11.912	الغطا العلوي
10			18	1	60	2.000	0.120	اشياخ نيزجيري
الاجمالي بالطن لعدد ٢ بلاطة انتقالية							32.757	

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /



مهندس الهيئة /

ملحق رقم ١ - دراسة جدوى مشروع إنشاء محطة معالجة مياه الصرف الصحي بـ (1) كم

مهندس الاستشارات
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون

المهندس
المهندس
المهندس

بالمر السطح اعمال دهان وجهين على البارز من العزل على البارز بسعدين 1.5 كجم/م² بسادة البينومين وتستخدم للقواعد الاعمدة اسفل منسوب الارض واما السطح المائل
سواك العزل وعمل كل مايلزم حسب اصول التسامع وتعليمات المهندس المشرف

عزل القواعد نفق 43

م	المحور	القاعدة	الطول	العرض	الارتفاع	مساحة الوجه الطولي	مساحة الوجه العرضي	مساحة الجوانب بالكامل بالمر المربع	إجمالي
1	A01	شريحة A01	33.5	5.4	1.5	50.25	8.1	116.7	
2	P01	شريحة A01	31.5	4	1.5	47.25	6	105.5	
3	A02	شريحة A01	33.5	5.4	1.5	50.25	8.1	116.7	
اجمالي عزل جوانب القواعد بالمر المربع									339.9

م	المحور	القاعدة	الطول	العرض	مساحة فتحات الحائط او الاعمدة	مساحة سطح الشريحة بالمر المربع	إجمالي
4	A01	شريحة A01	33.5	5.4	$33 \times .75 + 2 \times 2.324 \times .45 = 26.842$	154.076	
5	P01	شريحة A01	31.5	4	$4 \times 1.5 \times 1 = 6$	120	
6	A02	شريحة A01	33.5	5.4	$33 \times .75 + 2 \times 2.324 \times .45 = 26.842$	154.076	
اجمالي عزل اسطح القواعد بالمر المربع							428.152

768.052	اجمالي عزل جوانب و اسطح القواعد بالمر المربع
---------	--

مهندس الاستشارات
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون

مهندس الشركة /

مهندس الشركة
مهندس

مهندس الشركة
مهندس


رأب نهج من المرح 27+28 - 29+30 - 31+32


هذا المخطط يوضح المقامات والارتفاعات المقترحة للممرات الجديدة والمعدلة في المنطقة الواقعة بين المرحلتين 27+28 و 31+32. ويوضح المخطط المقامات المقترحة للممرات الجديدة والمعدلة، والارتفاعات المقترحة للممرات الجديدة والمعدلة. ويوضح المخطط المقامات المقترحة للممرات الجديدة والمعدلة، والارتفاعات المقترحة للممرات الجديدة والمعدلة.

م	المحور	حائط	الطول	ارتفاع الممرات الخارجية Fill Side	مساحة الممرات الخارجية Fill Side	ارتفاع الممرات الخارجية Cut Side	مساحة الممرات الخارجية Cut Side	المساحة الكلية	ملاحظات
1	A01	حائط A01	32.1	8.515	273.3315	1	32.1	305.4315	
2	A02	كثف A01	2.723	8.375	45.61025	1.5	8.169	53.77925	عدد 2 كثر
3	A01	حائط A01	32.1	10.15	325.815	1	32.1	357.915	
4	A02	كثف A01	2.723	10.01	54.51446	1	5.446	59.96046	عدد 2 كثر
اجمالي عزل جوانب الموانئ بالمتر المربع									777.08621

م	المحور	عدد الأعمدة	طول العمود	عرض العمود	ارتفاع الردم	المساحة الجانبية الطول العمود	المساحة الجانبية لعمود العمود	المساحة الكلية	ملاحظات
5	P01	4	1.5	1	1	12	8	20	

اجمالي عزل جوانب الموانئ والأعمدة									797.08621
-----------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	-----------

مهندس الاستشاري /

 International Consulting Engineers
 المهندسون الاستشاريون
 مهندس الاستشاري /
 مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /


ملفات حصر نفق الكم ٤٣+٤٩٠ - مستخلص جاري رقم (٢)

بند رقم ١٤

بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

اعمال دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية نفق (٤٣+٤٩٠)

م	العنصر	الطول	العرض	عدد العناصر	خصم	مساحة الدهانات	ملاحظات
1	سقف بلاطة العلوية	16.100	2.500	20.000	0.000	805.000	
2	قاع الكمر الداخلي	16.100	0.400	18.000	0.000	115.920	
3	قاع الكمر الخارجي	16.100	1.200	4.000	0.000	77.280	
4	جوانب الكمر الداخلي الداخلية	16.100	1.030	36.000	0.000	596.988	
5	جوانب الكمر الخارجي الداخلية	16.100	1.030	4.000	0.000	66.332	
6	جوانب الكمر الخارجي الخارجية	35.200	2.600	2.000	0.000	183.040	
7	اتمخ العلوى للكمز المقلوب	35.200	0.500	2.000	0.000	35.200	
8	جوانب الكمر المقلوب العلوى	35.200	1.000	2.000	0.000	70.400	
9	قاع الجيردر	31.000	1.500	1.000	6.000	40.500	خصم مساحة مقطع ٤ اعمدة (1.5م*١م) = ٦م ²
10	جوانب الجيردر المتداخلة مع الكمر	1.030	2.500	20.000	0.000	51.500	
11	جوانب الحوائط المتداخلة مع السقف	1.030	2.500	20.000	0.000	51.500	
12	جوانب طرف الحوائط المتداخلة مع السقف	1.250	1.000	4.000	0.000	5.000	
13	اول عمود	7.670	5.000	1.000	0.000	38.350	محيط العمود (1.5م*١م) = ٥م
14	ثاني عمود	7.855	5.000	1.000	0.000	39.275	محيط العمود (1.5م*١م) = ٥م
15	ثالث عمود	7.855	5.000	1.000	0.000	39.275	محيط العمود (1.5م*١م) = ٥م
16	رابع عمود	7.670	5.000	1.000	0.000	38.350	محيط العمود (1.5م*١م) = ٥م
17	حائط A01	7.265	33.000	1.000	0.000	239.745	
18	الكتف الايمن حائط A01	8.375	3.473	1.000	0.000	29.086	
19	الكتف الايسر حائط A01	8.375	3.473	1.000	0.000	29.086	
20	حائط A02	8.900	33.000	1.000	0.000	293.700	
21	الكتف الايمن حائط A02	10.010	3.473	1.000	0.000	34.765	
22	الكتف الايسر حائط A02	10.010	3.473	1.000	0.000	34.765	
اجمالى اعمال الدهانات بالمتر المربع						2915.06	

مهندس الاستشاري /
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /
منطقة
القائم وسيل