

عملية تطوير ورفع كفاءة
طريق السويس - السخنة
والطريق الدائري حول مدينة
السويس بطول ٦٠ كم

نفق الكم ٤٨+٠٠٠

ملفات حصر مستخلص ختامي

أمر إسناد

=====

السيد المهندس / رئيس مجلس إدارة

شركة النيل العامة للطرق والكباري


تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل رفق هذا نسخة من العقد رقم (٢٠٢٣/ ٢٠٢٢/ ٦٣٧) المؤرخ في ٢٠٢٢/١١/٢ بمبلغ ٢٤,٣٥٣,٢٩٦ مليون جنيه (فقط وقدره اربعة وعشرون مليون وثلاثمائة ثلاثة وخمسون الف ومائتان ستة وتسعون جنيه لا غير) والموقع بين الشركة والهيئة بشأن قيام الشركة بعملية " تنفيذ بعض الأعمال الصناعية (كوبري + ٣ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند محطة { ٤٨+٠٠٠ })) بالأمر المباشر .

على أن يتم التنفيذ طبقا لشروط ومواصفات الهيئة الخاصة بهذه العملية هذا وستتولى " المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء " الإشراف على التنفيذ و تجهيز وتسليم الموقع للشركة فوراً .

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،

(التوقيع)
عميد / أبو بكر أحمد حسن عساف
رئيس الإدارة المركزية
للشئون المالية والإدارية





وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشاري العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أسامة عقيل / أسامة عقيل)
شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكباري
بموجب العقد رقم : ٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٢٧

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة ٤٨+٠٠٠))					
مقاييس معدلة رقم (١)					
الاحمال بالمقاييس المعدلة رقم (١)	الفئة	الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقاييس الاصلية	الوحدة	النسبة
اولا :- اعمال الكباري					
٢٦,٠٠٠	٢٦٠	١٠٠	١٠٠	م.ط	١
بالتر المطولي اعمال تنفيذ الجسات والبند بشل نقل ماكينة الحسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف كافة الاعمال بالموقع ورفع جميع الكرات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع لم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .					
٤٥,٠٠٠	٤٥	١٠٠٠	١٠٠٠	م.ط	٢
تمهيدا للنقل مع ازالة اى اثره او مواد غير مرغوب فيها ونزع المياه (ان وجدت) طبقا لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة .					
٥٨٧,٢٥٠	٨٧	٦٧٥٠	٦٧٥٠	م.ط	٣
بالتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوامل الخرسانية في جميع انواع التربة في اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمصوب الصالح للناسيب وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ورفع جميع الكرات اللازمة للحفر والنقل اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر لتلاشي اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					
٨,٧٠٠	٨٧	١٠٠	١٠٠	م.ط	٤
بالتر المكعب حفر استكشافي بمعالجة بدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالمق المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية و طبقا للشرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					
١,٥٨٥,١٠٠	١٢١	١٢١٠٠	٧٢٠٠	م.ط	٥
بالتر المكعب توريد ودم رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح الملوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للرسومات والشرط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .					
٤٤٦,٠٠٠	١,٥٧٥	٢٨٠	٢٨٠	م.ط	٦
بالتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشرط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .					
١,٨٧٠,٠٠٠	٢,٢٠٠	٨٥٠	٧٥٠	م.ط	٧
بالتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٢٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال القرم الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشرط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .					
١١٢,٥٠٠	١٥٠	٧٥٠	٧٥٠	م.ط	٨-٧
علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٣ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣					
بالتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق مئسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ استمت بوزنلاشي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود راسيا تماما متعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والقرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وسى اعل نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشرط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح .					
١,٠٧٧,٢٠٠	٢,٨٢٥	٢٨٠	٢٨٠	م.ط	٨-٨
٢٦٦,٨٧٥	٢,٩٢٥	١٢٥	٥٠	م.ط	٨-ب
بالتر المكعب خرسانة مسلحة للاسفل اعلى الحوائط والكويستات كسر قياسي لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بوزنلاشي عادي بمحتوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح امس لتماما - والسعر لا يشمل حديد التسليح					
١,٧٨٤,٧٥٠	٢,٩٥٠	٦٠٥	٦٠٠	م.ط	٩
٤٥,٢٧٥	٧٥	٦٠٥	٦٠٠	م.ط	٩-١
علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري					

عن الهيئة

الاستشاري

عن الشركة



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشارى العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أستاذ دكتور / إسماعيل عجيل)
شركة المقاولات المسند إليها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
بموجب العقد رقم : ٢٠٢٢/٢٠٢٢/٢٢٧

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة ٤٨+٠٠٠))					
مقايضة معدلة رقم (١)					
الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)
الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (١)
١١,٧١٥,٠٠٠	٢٧,٥٠٠	٤٢٦	٤٢٦	طن	١٠
٦٩٨,٢٥٠	٢٨,٥٠٠	٢٤,٥	٧٠	طن	١٠-١
٢٧٢,٠٠٠	٤,٢٠٠	٦٥	٦٥	م. ط	١١
٩١,٨٠٠	٥١	١٨٠٠	١٠٠٠	٢م	١٢
١٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	١	١	عدد	١٣
٣٥٦,٨٠٠	١٠٠	٣٥٦٨	٢٧٠٠	٢م	١٤
٤٧٧,١٠٠	١,١٩٤	٤٠٠	٤٠٠	٢م	١٥
٥٥٦,٠٠٠	١,٣٩٠	٤٠٠	٤٠٠	٢م	١٦
٢٩٨,٤٠٠	١,٤٩٢	٢٠٠	٢٠٠	٢م	١٧
٢٨,٤٠٠	١٤٢	٢٠٠	٢٠٠	٢م	١٨
٨,٠٠٠	٨٠	١٠٠	١٠٠	٢م	١٩
١٣,٢٠٠	١٣٢	١٠٠	١٠٠	٢م	٢٠
٧,٥٠٠	٧٥	١٠٠	١٠٠	٢م	٢١
١٢,٠٠٠	٦٠	٢٠٠	٢٠٠	٢م	٢٢
٤٠,٨٠٠	٢,٠٤٠	٢٠	٢٠	طن	٢٣

عن الهيئة

عن الشركة

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة ٤٨+٠٠٠))					
مقاييس معدلة رقم (١)					
م	البن	الوحدة	الكمية بالمقاييس الاصلية	الكمية بالمقاييس المعدلة رقم (١)	الفئة
الاجمالي بالمقاييس المعدلة رقم (١)	ثانيا : اعمال الكهروا :				
٢٢	يشمل البن كشك المحمول من الطرازات والانواع المعتمدة من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالمواصفات والرسومات وعلى المقاول تقديم الكتالوجات والمواصفات الفنية واعتمادها من شركة الكهرباء قبل البدء في التنفيذ ويشمل البن ماييلي : ١- وحدة توزيع حلقية (RMU) جهد ١١ ك.ف. ٢- محول سعة ٣٠٠ ك.ف. جهد ٤/١١ ك.ف. ٣- لوحة التوزيع الجهد المنخفض للمحول ٤- عدد بتر ٢ ارضي شاملا التوصيلات حسب المواصفات مما مجموعه بالعدد	عدد	١	١	١,٢٠٠,٠٠٠
٢٣	بالعدد لوحة توزيع الجهد المنخفض في حالة توافر مصدر جهد منخفض يشمل البن لوحة توزيع رئيسية من الطرازات والانواع المعتمدة من شركة الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية	عدد	١	١	٧٥,٠٠٠
٢٤	بالعدد لوحة اشارة خارجية سابقة التجهيز طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة ويشمل السعر تثبيت اللوحة على مواسير من الحديد على ارتفاع ٦ م لحمايتها من السرقة ويتم تغليف اللوحة بطريقة تناسب اعمال الصيانة ويشمل السعر ايضا بتر ارضي وكافة مايلزم من التركيب والتشغيل حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة	عدد	١	١	٧٠,٠٠٠
٢٥	بالمتر الطولي كابلات جهد منخفض ٣*١٨٥ + ٩٥ الونيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتنفيذ اللوحات الرئيسية والبند ويشمل توريد وتركيب اكواس باي ميتالك وشمل البن اعمال الحفر والردم طبقا للرسومات ووضع شروط التحذير على طول المسار طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	م.ط	١٢	١٢	٧,٢٠٠
٢٦	نفس البن السابق ولكن كابلات لقطاع ٤*٢٥+١٦ وذلك لتنفيذ اعمدة الاشارة مما مجموعه بالمتر الطولي	م.ط	٢٦	٢٦	٧٨,٠٠٠
٢٧	بالعدد عمود اشارة شوارع ١١ متر بعدد ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للاموالم الجوية والتآكل والبند يشمل التثبيت على الكوبري لو الحوايط والفلائسة وبتر الارضي وجميع التوصيلات الكهربائية الداخلية طبقا لاصول الصناعة	عدد	٦	٦	١٠,٢٠٠
٢٨	بالعدد كشاف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية واذاوات التوصيل والتثبيت على الاعمدة بقدرة حوالي ١٥٠ وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١٢	١٢	٩٦,٠٠٠
٢٩	بالمتر الطولي كابل تيراي ٢٠*١٠ سم من الصاج المجلفن	م.ط	١٢	١٢	٦,٠٠٠
٣٠	عدايات التقاطع بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار عدايات PVC باقطار مختلفة وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط			
٣٠-١	توريد وتركيب مواسير ٣ بوصة لزوم اعمدة الاشارة	م.ط	٣٥	٣٥	٥٢,٥٠٠
٣٠-٢	توريد وتركيب مواسير ١ بوصة عدايات	م.ط	٢٥	٢٥	٩,٥٠٠
٣١	توريد وتركيب واختيار كشاف اشارة FLOOD LIGHT بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية واذاوات التوصيل بقدرة ١٠٠ وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	١٢	١٢	١٠,٢٠٠
٣٢	كابلات جهد منخفض (٣*٢) مم نحاس ومغلف بمادة PVC وذلك لتنفيذ الكشافات طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة مما مجموعه بالمتر الطولي	م.ط	١٠٠	١٠٠	٧,٥٠٠
٣٣	توريد وتركيب غرفة تقنيش امام كل عمود بمقاس ٢٥*٤٠ سم مما مجموعه طبقا للمواصفات	عدد	٦	٦	١,٥٠٠
٣٤	لوحة فرعية لكل عمود اشارة تشمل قاطع ١٠ امبير برونزه	عدد	٦	٦	٢,١٠٠
٣٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب شريط ليد لاثارة جسم العمود	م.ط	٢٥	٢٥	٤,٢٧٥
٣٦	بالعدد تنفيذ غرفة تجميع صرف مطر داخل بلاطة الكوبري من مادة GRP بالابعاد طبقا للرسومات الهندسية مع عمل جريلات والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة للسررب المياه وتوريد غطاء GRP كما هو موضح بالرسومات ووصلة المواسير من ال PVC الى عمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٢	٢	٨,٤٠٠
٣٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC المقاوم لاشعة الشمس قطر ٦ بوصة لاعمدة صرف المطر طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٥٠	٥٠	١٧,٠٠٠
اجمالي المقاييس					
(فقط اربعة وعشرون مليون واربعمائة وخمسة وسبعون الف وستمائة وخمس وسبعون جنيها لاغير)					
٢٤,٤٧٥,٦٧٥					

عن شركة النيل العامة للطرق والكباري
م / ابراهيم شعراوي
م / محمد سعيد
المهندسون الاستشاريون الدوليون
اد / حسين عقيل
الاستشاري
مهندس الهيئة
م / محمد سليمان
مدير مشروع الاعمال الصناعية
م / شريف مصطفي صدي
مدير مشروع اعمال الطرق
م / هاني عبد الوهاب الهلال
مدير عام المشروعات
م / احمد عزالي

رئيس الادارة المركزية
مهندس / احمد الطحان





مذكرة

للمعرض على السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة
بخصوص : إضافة مدة (٦) أشهر تنفيذ الأعمال الصناعية (كوبري ٣٠ نفق) ضمن مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة
والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ نفق عند محطة (٤٨٠٠٠٠)

الموضوع :

- أسندت الهيئة العامة للطرق والكباري المشروع عاليه إلى شركة النيل العامة للطرق والكباري بالعقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٦٣٧) .
- تاريخ بدء العمل : ٢٠٢٢/١٢/٥ .
- تاريخ النهو طبقاً للتعاقد : ٢٠٢٣/٦/٤ .
- تاريخ النهو طبقاً لآخر مد مدة في : ٢٠٢٣/١٢/٤ .
- ورد كتاب السيد المهندس / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء) والمرفق به كتاب الشركة المنفذه للمشروع عاليه بطلب إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه بناء على الدراسة والمررات الواردة بكتاب الشركة المنفذه بإضافة المدة (٦) .
- بالدراسة تبين تأثر البرنامج الزمني للمشروع بعدة أسباب خارجة عن إرادة الشركة من أهمها وجود خط مياه قطر ٣٥ بوصة على مدخل النفق يعوق استكمال أعمال الردم والبلطة الإنتقالية

المطالب :

التكرم بإتخاذ مآثره سيادتكم مناسباً نحو الموافقة على إضافة مدة قدرها (٦) شهور للمشروع عاليه دون فرض غرامات تأخير أو فوائد ليصبح تاريخ النهو الفعلي ٢٠٢٤/٦/٣ كون أسباب التأخير خارجة عن إرادة الشركة .

والأمر مفوض لسيادتكم ،،

التوقيع :
مهندس / أيمن محمد متولى
رئيس الإدارة المركزية
تنفيذ وصيانة الكباري

التوقيع :
الأستاذ / تامر بدرت محمد
مدير عام العقود والفتاوى واللوائح
التوقيع :
مهندس / محمد زهران
رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
التوقيع :
لواء مهندس / ماجد محمد عبد الحميد متولى
نائب رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

التوقيع :
لواء مهندس / حاتم الدين مصطفى
رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري

رأى السيد الأستاذ / منير عام العقود والفتاوى واللوائح

أشركنا جواز المرافقة بك ما استقر عليه السيد الأستاذ / أيمن محمد متولى
والمندوبين - المختصين في هذا الشأن وفقاً لمبدأ استمرارية
المستندة إلى تقرير السيد مهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
رأى السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
رأى السيد الأستاذ / منير عام العقود والفتاوى واللوائح

رأى السيد اللواء مهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة

أوافق

قرار السيد اللواء مهندس / رئيس مجلس الإدارة

أوافق

أدت إلى تأخير السيد إميل ، وإستدعت بنى السيد
المدة المطلوبة - مع عدم تحمل مسؤوليات تأخيرها ،
للاستكمال المبني به ، المذكور ، لك ذلك وبقائه .

محضر إستلام إبتدائي

لعملية :- أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق السويس / السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم
لتنفيذ نفق الكم ٤٨+٠٠٠

تنفيذ :- شركة النيل العامة للطرق والكباري

إشراف :- المنطقة الحادية عشر (جنوب سيناء)

إنه في يوم السبت الموافق ١٩ / ١٠ / ٢٠٢٤ وبناءً على قرار السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق بتاريخ ١٣ / ١٠ / ٢٠٢٤ والخاص بالاستلام الإبتدائي للأعمال عاليه فقد اجتمعت اللجنة المشكلة كل من السادة الاتي أسمائهم :-

- | | |
|-------------------------------|--|
| ١- المهندس / محمد محمود أباطة | الإدارة المركزية لتنفيذ وصيانة الكباري - رئيسا |
| ٢- المهندس / أحمد الساعي | المنطقة الثانية (القنال وسيناء) - عضوا |
| ٣- المهندس / محمد سامي عياد | المنطقة المشرفة - عضوا |
| ٤- المهندس / منى عبد العزيز | الشركة المنفذة - عضوا |

وقد بدأت اللجنة أعمالها بالإطلاع على ملف العملية وكراسة الشروط والمواصفات وعقد العملية ثم إنتقلت اللجنة على الطبيعة للمرور على الأعمال المنفذة .


وعليه ترى اللجنة أن الأعمال المنفذة بحالة جيدة عدا خصم مبلغ ٣٠.٠٠٠ (فقط ثلاثون ألف جنيهاً لا غير) من بند اعمال توريد ومصنعية دهانات مقاومة للكربنة والتي لا تعوق اعمال الإستلام الإبتدائي للأعمال المذكورة أعلاه ، ويعتبر تاريخ نهو الأعمال بخطاب المنطقة المشرفة هو ٢٠٢٤/٠٦/٠١ هو بداية فترة الضمان للأعمال المشار اليها عاليه (سنة واحدة) .


وعلى ذلك جرى التوقيع ،،،

٣- 

٤- 



٢- 



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

المهندسون الاستشاريون الدوليون

التاريخ : 2023/10/15

الموضوع: مشروع تطوير طريق السويس/ السخنة بطول حوالى 60 كم (كوبرى ميناء الادبية)

السادة/ شركة النيل العامة للطرق والكباري

تحية طيبة وبعد ،،،

بالاشارة الى خطابكم الوارد الينا بتاريخ 2023/10/15 بخصوص طلب اعتماد REPORT ON

TENSION AND COLD BEND TESTS وذلك للاقطار الاتية:


- قطر (12مم) , قطر (16مم) , قطر (18مم) , قطر (22مم) , قطر (25مم) , قطر (32 مم)

• نود الافادة بانها مقبولة فنيا.


وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير ،،،

د. على حماد

المهندسون الاستشاريون الدوليون
أ.م.أسامة عفتيل - أ.م.حسين عفتيل



المهندسون الاستشاريون الدوليون



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالمويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسين الاستشاريين الدوليين
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number		1	2	3
Code		AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)		32	32	32
Weight of Specimen (W - g)		3500	3595	3525
Length of Specimen (L - mm)		573	593	579
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	6.108	6.062	6.088
	Deviation from nominal (%)	-3.200	-3.926	-3.519
Gauge Length (L_0 - mm)		160	160	160
Nominal Area (A_n - mm ²)		804.25	804.25	804.25
Yield Load (P_y - ton)		46.80	46.00	47.00
Maximum Load (P_{max} - ton)		61.00	60.00	61.60
Final Length (L_f - mm)		184	185	183
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)		581.9	571.9	584.3
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)		758.4	746.0	765.9
R_m / R_{eH}		1.30	1.30	1.31
Elongation After Breaking (A_5 - %)		15.0	15.6	14.3

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.


Prepared by

Eng. Karim Mohsen

Revised by

1/6

* The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>




المهندسون الاستشاريون الدوليون INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
APPROVED	DATE: 15/12/23
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REVISE AND RESUBMIT	
REJECTED	

ت: 26831440
Kong

1 ش السرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة
El-Sarayati St., Abbasia, Cairo

Tel.: 26831440



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالسويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسون الاستشاريون الدواوين
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number		4	5	6
Code		AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)		25	25	25
Weight of Specimen (W - g)		1849	1836	1893
Length of Specimen (L - mm)		485	484	497
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	3.812	3.793	3.809
	Deviation from nominal (%)	-1.014	-1.506	-1.105
Gauge Length (L_0 - mm)		125	125	125
Nominal Area (A_n - mm ²)		490.87	490.87	490.87
Yield Load (P _y - ton)		26.50	26.00	26.70
Maximum Load (P _{max} - ton)		35.00	34.80	35.20
Final Length (L_f - mm)		141	145	139
Yield Stress (R _{el} - N/mm ²)		539.8	529.6	543.9
Tensile Strength (R _m - N/mm ²)		713.0	708.9	717.0
R _m /R _{el}		1.32	1.34	1.32
Elongation After Breaking (A ₅ - %)		12.8	16.0	11.2

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)
Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".


*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Karim Mohsen

Revised by

2/6

The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>




المهندسون الاستشاريون الدواوين	INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
APPROVED	DATE: 15/10/2023
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REVISE AND RESUBMIT	
REJECTED	APPROVED BY: 12/10/2023 26831440

1 ش السرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة

1 El-Sarayati St., Abbasia, Cairo

Tel.: 26831440



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالسويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number		7	8	9
Code		AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)		22	22	22
Weight of Specimen (W - g)		1363	1344	1307
Length of Specimen (L - mm)		455	445	440
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	2.996	3.020	2.970
	Deviation from nominal (%)	0.438	1.264	-0.405
Gauge Length (L_0 - mm)		110	110	110
Nominal Area (A_n - mm ²)		380.13	380.13	380.13
Yield Load (P_y - ton)		20.50	20.00	19.80
Maximum Load (P_{max} - ton)		26.80	26.40	26.00
Final Length (L_f - mm)		131	132	133
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)		539.2	526.1	520.8
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)		705.0	694.4	683.9
R_m / R_{eH}		1.31	1.32	1.31
Elongation After Breaking (A_5 - %)		19.0	20.0	20.9

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Karim Mohsen

Revised by

3/6

• The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>


Head of Center وحدة أبحاث خواص واختبار المواد وضبط الجودة
كلية الهندسة
جامعة عين شمس
Dr. Ibrahim A. Yousif

APPROVED	DATE: 15/10/23
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REVISE AND RESUBMIT	
REJECTED	APPROVED BY: Rana 26831440

1 ش السرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة

1 El-Sarayati St., Abbasia, Cairo

Tel.: 26831440



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالسويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number		10	11	12
Code		AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)		18	18	18
Weight of Specimen (W - g)		783	778	750
Length of Specimen (L - mm)		385	380	393
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	2.034	2.047	1.908
	Deviation from nominal (%)	1.863	2.544	-4.416
Gauge Length (L_o - mm)		90	90	90
Nominal Area (A_n - mm ²)		254.47	254.47	254.47
Yield Load (P_y - ton)		14.00	13.20	13.50
Maximum Load (P_{max} - ton)		18.90	17.90	18.50
Final Length (L_f - mm)		111	116	112
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)		550.1	518.7	530.5
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)		742.7	703.4	727.0
R_m / R_{eH}		1.35	1.36	1.37
Elongation After Breaking (A_5 - %)		23.3	28.8	24.4

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by

Eng. Karim Mohsen

Revised by

[Signature]

4/6

* The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is

delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>


APPROVED	DATE: 15/10/2023
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REVISE AND RESUBMIT	
REJECTED	APPROVED BY: <i>[Signature]</i> 26831440

Head of Center وحدة أبحاث خواص واختبار المواد
كلية الهندسة
جامعة عين شمس
Dr. Ibrahim A. J. Yousif

1 ش السرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة

1 El-Saravat St., Abbasia, Cairo

Tel.: 26831440



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالمويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسون الاستشاريون الدواوين
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	13	14	15
Code	AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	16	16	16
Weight of Specimen (W - g)	579	572	570
Length of Specimen (L - mm)	365	360	358
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	1.586	1.589
	Deviation from nominal (%)	0.556	0.720
Gauge Length (L_g - mm)	80	80	80
Nominal Area (A_n - mm ²)	201.06	201.06	201.06
Yield Load (P_y - ton)	11.00	11.20	11.40
Maximum Load (P_{max} - ton)	15.00	15.20	15.30
Final Length (L_f - mm)	97	96	95
Yield Stress (R_{el} - N/mm ²)	547.1	557.0	566.9
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	746.0	755.9	760.9
R_m / R_{el}	1.36	1.36	1.34
Elongation After Breaking (A_5 - %)	21.2	20.0	18.7

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)
Number of specimens failed the test (NON)
*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".
*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Karim Mohsen

Revised by

Head of Center


Dr. Ibrahim A. I. Yousif

5/6

The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
APPROVED	DATE: 15/10/23
APPROVED AS NOTED	
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
REVISE AND RESUBMIT	
REJECTED	APPROVED BY: Rang 26831440

1 ش السرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة
1 El-Sarayyat St., Abbasia, Cairo Tel.: 26831440



24792

Ref. No.: B0969/2023

Date: 12/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كوبري ميناء الادبية بالسويس
Owner: وزارة النقل - الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكباري والنقل البري
Consultant: مكتب المهندسين الاستشاريين الدوليين
Number of Specimens: 18 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 27/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	16	17	18
Code	AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	12	12	12
Weight of Specimen (W - g)	291	290	285
Length of Specimen (L - mm)	328	325	322
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	0.887	0.892
	Deviation from nominal (%)	-0.019	0.557
Gauge Length (L_0 - mm)	60	60	60
Nominal Area (A_n - mm ²)	113.10	113.10	113.10
Yield Load (P_y - ton)	6.40	6.35	6.50
Maximum Load (P_{max} - ton)	8.60	8.70	8.80
Final Length (L_f - mm)	73	71	69
Yield Stress (R_{elH} - N/mm ²)	565.8	561.4	574.7
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	760.3	769.2	778.0
R_m / R_{elH}	1.34	1.37	1.35
Elongation After Breaking (A_5 - %)	21.6	18.3	15.0

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".


*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by

Eng. Karim Mohseni

Revised by

[Signature]



6/6


* The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

المهندسون الاستشاريون الدوليون	
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS	
☒ APPROVED	DATE: 15/10/23
☐ APPROVED AS NOTED	
☐ APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY	
☐ REVISE AND RESUBMIT	
☐ REJECTED	

1 ش السرايات - ميدان عبده باشا - العباسية - القاهرة

Karim El-Saravat St., Abbasia, Cairo

Tel.: 26831440



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

المهندسون الاستشاريون الدوليون

التاريخ : 2023/10/04

الموضوع: مشروع تطوير الطريق الدولي الساحلي

السادة/ شركة النيل العامة للطرق والكبارى

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإشارة الى خطابكم الوارد الينا بتاريخ 2023/10/04 بخصوص طلب اعتماد

REPORT ON TENSION AND COLD BEND TESTS وذلك للفطر (16مم)


• نود الافادة بانها مقبولة فنيا.

يتم تقديم نسخة من الاعتماد بالكامل لمهندس الهيئة بالموقع

وتفضلوا بقبول وافر الشكر والاحترام

د. على حماد

المهندسون الاستشاريون الدوليون



Properties and Testing of
Materials and Quality Control
Faculty of Eng. - Ain Shams Univ.



خواص واختبار المواد
وضبط الجودة
كلية الهندسة - جامعة عين شمس



22094


APPROVED
APPROVED AS NOTED
APPROVED AS NOTED AND SUBJECT CLEAN COPY
REVISE AND RESUBMIT
REJECTED

9-10-23

Raw

Ref. No.: B0926/2023

Date: 04/10/2023



Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كباري الدولي الساحلي - دمياط
Owner: الهيئة العامة للطرق والكباري
Consultant: د/ اسامة عتيق

Number of Specimens: 3 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 12/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	1	2	3
Code	AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	16	16	16
Weight of Specimen (W - g)	636	634	643
Length of Specimen (L - mm)	392	388	393
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	1.622	1.634
	Deviation from nominal (%)	2.847	3.581
Gauge Length (L_0 - mm)	80	80	80
Nominal Area (A_n - mm ²)	201.06	201.06	201.06
Yield Load (P_y - ton)	11.10	11.20	11.05
Maximum Load (P_{max} - ton)	14.35	14.25	14.25
Final Length (L_f - mm)	100	100	100
Yield Stress (R_{eH} - N/mm ²)	552.0	557.0	549.5
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	713.7	708.7	708.7
R_m / R_{eH}	1.29	1.27	1.29
Elongation After Breaking (A_5 - %)	25.0	25.0	25.0

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens.

Prepared by
Eng. Mahmoud Elsayed

Revised by

Head of Center

Dr. Ibrahim A.L. Yousif

1/1

The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>



22094

APPROVED ☒ 2.10.23
APPROVED AS NOTED ☐
APPROVED AS NOTED AND SUBMIT CLEAN COPY ☐
REVISE AND RESUBMIT ☐
REJECTED ☐
APPROVED BY: Rang

Ref. No.: B0926/2023
Date: 04/10/2023

Report on Tension and Cold Bend Tests

Client: شركة النيل العامة للطرق والكباري
Project: كباري الدولي الساحلي - دمياط
Owner: الهيئة العامة للطرق والكباري
Consultant: د/ اسامة عقيل

Number of Specimens: 3 Type: Deformed bars
Delivered by: Client on 12/09/2023

(a) Tension Test

Specimen Number	1	2	3
Code	AS		
Nominal Diameter (d_n - mm)	16	16	16
Weight of Specimen (W - g)	636	634	643
Length of Specimen (L - mm)	392	388	393
Weight per Unit Length	Actual (kg/m')	1.622	1.634
	Deviation from nominal (%)	2.847	3.581
Gauge Length (L_g - mm)	80	80	80
Nominal Area (A_n - mm ²)	201.06	201.06	201.06
Yield Load (P_y - ton)	11.10	11.20	11.05
Maximum Load (P_{max} - ton)	14.35	14.25	14.25
Final Length (L_f - mm)	100	100	100
Yield Stress (R_{el} - N/mm ²)	552.0	557.0	549.5
Tensile Strength (R_m - N/mm ²)	713.7	708.7	708.7
R_m / R_{el}	1.29	1.27	1.29
Elongation After Breaking (A_5 - %)	25.0	25.0	25.0

(b) Cold Bend Test

Number of specimens passed the test (ALL)

Number of specimens failed the test (NON)

*Tests were carried out according to ES 262-2/2021 "Steel for the Reinforcement of Concrete".

*All information was taken from the client letter (on his sole responsibility) or from the delivered specimens

Prepared by
Eng. Mahmoud Elsaied

Revised by

Head of Center

Dr. Ibrahim A.L. Yousif

1/1

The electronic report can be seen by scanning the QR Code at the top of the page and the password is delivered to the client. <https://eng.asu.edu.eg/home/consultancy/verify/>

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة ٤٨٠٠٠))
بيان اعمال (مستخلص ختامي)

م	البيد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجزءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جمله مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	ملاحظات
1	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع تكاليف الاقامة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	25	0	25	
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوامل الخرسانية في جميع انواع التربة في اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل والعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع تكاليف الاقامة اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر لتلاشى اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	1613.83	0	1613.83	
5	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمكها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة حافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	418.38	0	418.38	
6	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	267.94	0	267.94	
7	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا يقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م.م	815.8	0	815.8	
7-١	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/م ^٣	م.م	722.8	0	722.8	
8	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكشاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا يقل المقاومة المميزة للمكب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٢ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود راسيا تماما متعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس الاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الانقاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م.م	362.44	0	362.44	
8-١	ارتفاع حتى ٦ م	م.م	104.52	0	104.52	
8-ب	ارتفاع اعلى من ٦ م	م.م		0		
9	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الحوائط والكوبستات كسر قياسي لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى يمتدحوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات أثناء الصب للحصول على سطح امس تماما - والسعر لا يشمل حديد التسليح	م.م	604.05	0	604.05	
9-١	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكبارى	م.م	604.05	0	604.05	
10	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل النقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختيارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	390.754	0	390.754	
10-١	اسياخ طول ١٢ م	طن	1435.26	0	1435.26	
12	بالمتر المصطح اعمل دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمدة اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	2885.51	0	2885.51	
14	بالمتر المصطح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م.م		0		

المهندس الاستشاري

مهندس الشركة

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم ((تنفيذ نفق عند المحطة ٤٨٠٠٠))
بيان اعمال الكميات المدرجة (مستخلص ختامي رقم ٤)

م	البند	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	ملاحظات
1	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكراتات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعمالها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	٢٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥,٠٠	
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوالط الخرسانية في جميع انواع التربة في اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمعمق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المشتات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكراتات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر لتلاشى اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.٣	١٦١٣,٠٠	٠,٨٣	١٦١٣,٨٣	
5	بالمتر المكعب توريد وزد رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات لا يزيد سمها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام آلات الدلك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوا السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.٣	٤١٨,٠٠	٠,٣٨	٤١٨,٣٨	
6	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م.٣	٢٥٩,٠٠	٨,٩٤	٢٦٧,٩٤	
7	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/سم ^٣ والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م.٣	٨٠٢,٠٠	١٣,٨٠	٨١٥,٨٠	
7-أ	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى ٤٠٠ كجم/سم ^٢ وزيادة المحتوى الاسمنت الى ٤٥٠ كجم/سم ^٣	م.٣	٧٢٢,٠٠	٠,٨٠	٧٢٢,٨٠	
8	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود راسيا تماما متعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح امس للسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحاسبة بتحديد كامل الاتقان من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م.٣	٣١٢,٠٠	٠,٤٤	٣١٢,٤٤	
8-أ	ارتفاع حتى ٦ م	م.٣	١٠٤,٠٠	٠,٥٢	١٠٤,٥٢	
8-ب	ارتفاع اعلى من ٦ م	م.٣				
9	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لاسقف اعلى الحوالط والكوبستات كسر قياس لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بمحتوى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ و يتم استخدام نوع مناسب من الشدات أثناء الصب للحصول على سطح امس تماما - والسعر لا يشمل حديد التسليح	م.٣	٦٠٤,٠٠	٠,٠٥	٦٠٤,٠٥	
9-أ	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	م.٣	٦٠٤,٠٠	٠,٠٥	٦٠٤,٠٥	
10	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٣٨٨,٠٠	٢,٧٦	٣٩٠,٧٥	
10-أ	اسياخ طول ١٢ م	طن				
12	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعداد اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.٢	١٤٣٥,٠٠	٠,٢٦	١٤٣٥,٢٦	
14	بالمتر المسطح اعمال توريد ومضغنة دهان الر لزوم مواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م.٢	٢٨٠٠,٠٠	٨٥,٥١	٢٨٨٥,٥١	

تاريخ

المهندس الاستشاري

مهندس الهيئة /

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس المعدلة (١)	الكمية المعتمدة من الحصر	الكمية المدرجة بالمستخلص	نسبة الصرف المقترحة	ملاحظات
١	بالمتر الطولي أعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينات الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكارتات اللازمة من مكان نقلها إلى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الأعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	١٠٠	٢٥٠٠	٢٥٠٠	%١٠٠٠٠٠	
٣	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة في اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالمقاييس المطلوبة لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والأعمال المساحية ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية ودفع جميع الكارتات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة أثناء الحفر لتلاشى اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٦٧٥٠	١٦١٣,٨٣	١٦١٣,٨٣	%١٠٠٠٠٠	
٥	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة او تربة زلطية موددة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبرى وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول إلى أقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونهوض المسطح العلوى للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	١٣١٠٠	٤١٨,٣٨	٤١٨,٣٨	%١٠٠٠٠٠	
٦	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٢ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٢٨٠	٢٦٧,٩٤	٢٦٧,٩٤	%١٠٠٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية وجميع الاجهزة والأعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة إلى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م.م	٨٥٠	٨١٥,٨٠	٨١٥,٨٠	%١٠٠٠٠٠	
٨	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للمخدات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل اعمال الغرم الخشبية وجميع الاجهزة والأعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة إلى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة الحسابية بتحديد كامل الاتعاف من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتركيب حديد التسليح.	م.م	٧٥٠	٧٢٢,٨٠	٧٢٢,٨٠	%١٠٠٠٠٠	
٨-١	ارتفاع حتى ٦ م	م.م	٣٨٠	٣٦٢,٤٤	٣٦٢,٤٤	%١٠٠٠٠٠	
٨-٢	ارتفاع اعلى من ٦ م	م.م	١٢٥	١٠٤,٥٢	١٠٤,٥٢	%١٠٠٠٠٠	
٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لاسقف اعلى الحوائط والكوبستات كسر قياسي لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ بعد مضي ٢٨ يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى يمتدحى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات أثناء الصب للحصول على سطح املس تماما - والسعر لا يشمل حديد التسليح	م.م	٦٠٥	٦٠٤,٠٥	٦٠٤,٠٥	%١٠٠٠٠٠	
٩-١	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم ^٢ والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	م.م	٦٠٥	٦٠٤,٠٥	٦٠٤,٠٥	%١٠٠٠٠٠	
١٠	بالطن توريد وتشكيل وتركيب وصنع اسياخ حديد التسليح (١٠/٤٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	٤٢٦	٣٩٠,٧٥	٣٩٠,٧٥	%١٠٠٠٠٠	
١٠-١	اسياخ طول ١٢ م	م.م	١٨٠٠	١٤٣٥,٢٦	١٤٣٥,٢٦	%١٠٠٠٠٠	
١٢	بالمتر المسطح اعمال دهان وجهين على البارد من الغزل على البارد بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمدة اسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد الغزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٣٥٦٨	٢٨٨٥,٥١	٢٨٨٥,٥١	%١٠٠٠٠٠	
١٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ومضغعة دهان لزوم البارد بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالحة للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م.م	٣٥٦٨	٢٨٨٥,٥١	٢٨٨٥,٥١	%١٠٠٠٠٠	

الاستشاري
المهندسون الاستشاريون الدوليون
إ.د/ حسين عقيل

شركة النيل العامة للطرق والكباري
مجموعة الأعمال الصناعية والخدمية والتجارية
القناة وسيلها
مهندس الهيئة

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
مهندسون استشاريون دوليون



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والنقل - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشاري العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أستاذ دكتور / أسامة عقيل)
شركة المقاولات المسند إليها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكباري
بموجب العقد رقم : 2023/2022/637

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة +48000))

المقاييس الختامية						
م	البند	الوحدة	الكمية بالمقاييس رقم (1)	الكمية الختامية	الفئة	الاجمالي بالمقاييس المعدلة رقم (1)
1	بالمتر الطولي اعمال تنفيذ الجسات والبند يشمل نقل ماكينة الجسات وجميع مستلزماتها مهما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكرات اللازمة من مكان نقلها الى الموقع ثم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاشراف (استشاري الهيئة) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م.ط	100	25	360	36,000
2	بالمتر المكعب اعمال حفر في ارض الموقع العام مع سند جوانب الحفر بعمل ميول مناسبة وتجميع ناتج الحفر تمهيدا للنقل مع ازالة اى اثار او مواد غير مرغوب فيها ونزع المياه (ان وجدت) طبقا لتعليمات المهندس المشرف واصول الصناعة .	م3	1000	0	45	45,000
3	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لاساسات القواعد المسلحة والحوائط الخرسانية في جميع انواع التربة في اى مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعقود المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمقاييس الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر والنقل وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكرات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر لتلاشى اى ضرر لجميع انواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	6750	1613.83	87	587,250
4	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع العام (رملية او طينية او تربة شديدة التماسك) بالعقود المطلوب طبقا للرسومات التنفيذية و طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	100	0	87	8,700
5	بالمتر المكعب توريد ورماد رمال نظيفة او تربة زلطية موزدة من خارج الموقع حول الاساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الرمد على طبقات لا يزيد سمها عن 25 سم مع الرش بالمياه والدمك جيدا باستخدام الات الدمك الميكانيكي للوصول الى اقصى كثافة جافة مع عمل الاختبارات اللازمة طبقا لتعليمات المهندس المشرف ونحو السطح العلوي للردم طبقا للرسومات التنفيذية وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	م3	13100	418.38	121	1,585,100
6	بالمتر المكعب خرسانة عادية لاساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم/سم2 ولا يقل محتوى الاسمنت عن 300 كجم/م3 والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م3	280	267.94	1,575	441,000
7	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة عن 300 كجم/م3 والفئة تشمل اعمال الفرم الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهوض العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	850	815.8	2,200	1,870,000
7 - ا	علاوة نتيجة زيادة الاجهاد الى 400 كجم/سم2 وزيادة المحتوى الاسمنت الى 450 كجم/م3	م3	750	722.8	150	112,500
8	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدرات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم2 بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م3 اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود راسيا تماما متعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المعالجة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهوض العمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	م3	380	362.44	2,835	1,077,300
8 - ب	ارتفاع اعلى من 6 م	م3	125	104.52	2,935	366,875
9	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاسقف اعلى الحوائط والكوبستات كسر قياسي لا يقل عن 450 كجم/سم2 بعد مضي 28 يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بمحتوى لا يزيد عن 450 كجم/م3 على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ وان يتم استخدام نوع مناسب من الشدات اثناء الصب للحصول على سطح املس تماما - والسعر لا يشمل حديد التسليح	م3	605	604.05	2,950	1,784,750
9 - ا	علاوة لزيادة الاجهاد بحيث لا يقل عن 500 كجم/سم2 والاضافات اللازمة طبقا لاعتماد استشاري الهيئة والادارة المركزية لبحوث الكباري	م3	605	604.05	75	45,375
10	بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (60/40) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات القطاع والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوض العمل فهو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	طن	426	390.754	27,500	11,715,000
10 - ا	اسياخ طول 12 م	طن	24.5	0	28,500	698,250
10 - ب	اسياخ اطوال خاصة اكبر من 12 م	طن	0	0	0	0
11	بالمتر الطولي توريد وتركيب فواصل تمدد من نوع Therna Joint تسمح بالحركة من (2.5 ±) سم طبقا للحسابات المقدمة مع المقاول والمهندس من الهيئة على ان تقدم الكتالوجات وعينات من جميع المواد المستخدمة في الفواصل للهيئة لعمل الاختبارات اللازمة قبل التوريد وتقديم خطوات واسلوب التنفيذ للاعتماد والاعتماد.	م.ط	65	0	4,200	273,000

مهندس الهيئة

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكبارى - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشارى العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أستاذ دكتور / أسامة عقيل)
شركة المقاولات المسند إليها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكبارى
بموجب العقد رقم : 2023/2022/637

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائرى حول مدينة السويس بطول 60 كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة 48+000))

المقايضة الختامية

م	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة رقم (1)	الكمية الختامية	الفئة	الإجمالي بالمقايضة المعدلة رقم (1)	اجمالى الختامية
12	بالمتر المسطح اعمل دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل 1.5 كجم/م2 بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمدة أسفل منسوب الارض والبند يشمل توريد مواد العزل وعمل كل ما يلزم حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م2	1800	1435.26	51	91,800	73,198
13	بالعدد عمل اختبارات تحميل على جسم الكوبرى حسب المواصفات والبند يشمل توفير سيارات الاحمال ويشمل جميع الاعمال المساحية وتوفير اجهزة القياس واعداد التقارير الفنية واعتمادها طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	عدد	1	0	100,000	100,000	0
14	بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .	م2	3568	2885.51	100	356,800	288,551
15	بالمتر المسطح تنفيذ حوائط سائدة من نوع التربة المسلحة (Reinforced Earth walls) بالمتر المسطح توريد وتركيب حوائط سائدة نظام (Reinforced Earth او Reinforced panels) طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المقدمة من الاستشاري والمعتمدة من الهيئة والبند يشمل الردم لمسافة 30 سم خلف البلوكات بالسمن مقاس 1:2 سم (فلتر) كما يشمل البند تكلفة كافة الاختبارات بالمصنع والموقع واعداد طبقة الفرشة من الخرسانة العادية الجاهزة 200 كجم/سم2 بسبك 20 سم طبقا لمواصفات الشركة المنتجة ويشمل توريد النسيج الصناعي طبقا للمواصفات والمعتمدة من الاستشاري وتعليمات المهندس مع اعتماد العينات قبل التوريد وكل مايلزم طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المسطح وذلك للارتفاعات المختلفة التالية :-	م2	400	0	1,194	477,600	0
	- حائط سائد يارتفاع حتى 6 متر	م2	400	0	1,390	556,000	0
	- حائط سائد يارتفاع 6 الى 9 متر.	م2	200	0	1,492	298,400	0
	- حائط سائد يارتفاع 9 الى 12 متر.						
16	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة يدويا او باستخدام معدات خفيفة والبند يشمل المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقالب العمومية ودفع جميع الكراتات اللازمة وكل مايلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	م3	200	0	142	28,400	0
17	بالمتر المكعب اعمال تكسير تكاسي الدش في المواقع المختلفة والفئة تشمل نقل ناتج التكسير الى المقالب العمومية وكل مايلزم لنهوا الاعمال كاملة طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وذلك لمسافة نقل 30 كم والفئة تشمل ممل جميعه يتم احتساب 0.8 جنيه للكيلومتر بالزيادة او النقص	م3	100	0	80	8,000	0
18	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة للكبارى او الاعمال الصناعية وذلك باستخدام المعدات الثقيلة اللازمة والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات والتكسير الى المقالب العمومية وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	100	0	132	13,200	0
19	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية او ارضية نوجيرسي غير مسلح والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل ويشمل نقل المخلفات الى المقالب العمومية وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	100	0	75	7,500	0
20	بالمتر المكعب تكسير وازالة اسفلت وطبقات الاساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوا العمل والبند شامل مما جمعيه طبقا لاصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف مسافة نقل 10 كم	م3	200	0	60	12,000	0
21	بالطن فك ونقل هياكل معدنية تشمل علي (مظلات وحوامل اعمدة - اعلاتان الخ) وذلك طبقا لمتطلبات المالك وحاجة العمل والبند يشمل الاوناش والمعدات وكل مايلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	طن	20	0	2,040	40,800	0
22	اكشاك المحولات : يشمل البند كشك المحمول من الطرازات والاتواع المعتمدة من شركة توزيع الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالمواصفات والرسومات وعلي المقاول تقديم الكتالوجات والمواصفات الفنية واعتمادا من شركة الكهرباء قبل البدء في التنفيذ ويشمل البند مايلى : 1- وحدة توزيع حلقية (RMU) جهد 11 ك.ف. 2- محول سعة 300 ك.ف. جهد 4/11 ك.ف. 3- لوحة التوزيع الجهد المنخفض للمحول 4- عدد 2ر ارضي شامل التوصيلات حسب المواصفات مما جمعيه بالعدد	عدد	1	0	1,200,000	1,200,000	0
23	بالعدد لوحة توزيع الجهد المنخفض في حالة توافر مصدر جهد منخفض يشمل البند لوحة توزيع رئيسية من الطرازات والاتواع المعتمدة من شركة الكهرباء التابع لها المشروع كما هو موضح بالرسومات والمواصفات الفنية	عدد	1	0	75,000	75,000	0
24	بالعدد لوحة ائارة خارجية سابقة التجهيز طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة ويشمل السعر تثبيت اللوحة علي مواسير من الحديد علي ارتفاع 6 م لحمايتها من السرقة ويتم تقفيل اللوحة بطريقة تناسب اعمال الصيانة ويشمل السعر ايضا ثر ارضي وكافة مايلزم من التركيب والتشغيل حسب المواصفات الفنية والرسومات المرفقة	عدد	1	0	70,000	70,000	0
25	بالمتر الطولي كابلات جهد منخفض 3*185 + 95 ألومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتنفيذ اللوحات الرئيسية والبند يشمل توريد وتركيب اكواس باي ميتالك وشمل البند اعمال الحفر والردم طبقا للرسومات ووضع شرائط التحذير على طول المسار طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	م.ط	12	0	600	7,200	0
26	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع 4*25+16 وذلك لتنفيذ اعمدة الاثارة مما جمعيه بالمتر الطولي	م.ط	260	0	300	78,000	0

مهندس الهيئة
عقيل

مهندس الاستشاري



وزارة النقل - الهيئة العامة للطرق والكباري - المنطقة الحادية عشر - جنوب سيناء
الاستشاري العام : مكتب المهندسون الاستشاريون الدوليون (أستاذ دكتور / أسامة عقيل)
شركة المقاولات المسند اليها العملية : شركة النيل العامة للطرق والكباري
بموجب العقد رقم : 2023/2022/637

مشروع تطوير ورفع كفاءة طريق السويس - السخنة والطريق الدائري حول مدينة السويس بطول 60 كم ((لتنفيذ نفق عند المحطة 48+000))						
المقايضة الختامية						
م	البند	الوحدة	الكمية بالمقايضة المعدلة رقم (1)	الكمية الختامية	الفئة	الاجمالي بالمقايضة المعدلة رقم (1)
27	بالعدد عامود اشارة شوارع 11 متر بعدد ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل التثبيت على الكوبري لو الجوايط والفلاشة وبئر الارضي وجميع التوصيلات الكهربائية الداخلية طبقا لاصول الصناعة.	عدد	6	0	17,000	102,000
28	بالعدد كشف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وادوات التوصيل والتثبيت على الاعمدة بقدرة حوالي 150 وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	12	0	8,000	96,000
29	بالمتر الطولي كابل ترائي 20*10 سم من الصاج المجلفن	م.ط	12	0	500	6,000
30	عدايات التقاطع بالمتر الطولي توريد وتركيب واختيار عدايات PVC باقطار مختلفة وكل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	م.ط		0		0
30 - أ	توريد وتركيب مواسير 3 بوصة لزوم اعمدة الانارة	م.ط	350	0	150	52,500
30 - ب	توريد وتركيب مواسير 6 بوصة عدايات	م.ط	25	0	380	9,500
31	توريد وتركيب واختيار كشف انارة FLOOD LIGHT جميع الملحقات والتوصيلات الداخلية وادوات التوصيل بقدرة 100 وات ودرجة حماية IP65 والبند يشمل كل مايلزم لنهوا الاعمال طبقا لاصول الصناعة	عدد	12	0	8,500	102,000
32	كابلات جهد منخفض (3*2) مم2 نحاس ومغلف بمادة PVC وذلك لتنفيذ الكشافات طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة مما جميعه بالمتر الطولي.	م.ط	100	0	75	7,500
33	توريد وتركيب غرفة تفتيش امام كل عامود بمقاس 25*40 سم مما جميعه طبقا للمواصفات	عدد	6	0	250	1,500
34	لوحة فرعية لكل عامود اشارة تشمل قاطع 10 امبير بروتونه	عدد	6	0	350	2,100
35	بالمتر الطولي توريد وتركيب شريط ليد لانارة جسم العامود	م.ط	25	0	175	4,375
36	بالعدد تنفيذ غرفة تجميع صرف مطر داخل بلاطة الكوبري من مادة GRP بالابعاد طبقا للرسومات الهندسية مع عمل جريبات والسعر يشمل عزل الغرفة بمواد غير قابلة لتسرب المياه وتوريد غطاء GRP كما هو موضح بالرسومات ووصلة المواسير من ال PVC الى عمود الصرف طبقا لتعليمات المهندس المشرف.	عدد	2	0	4,200	8,400
37	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير PVC المقاوم لاشعة الشمس قطر 6 بوصة لاعمدة صرف المطر طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م.ط	50	0	340	17,000
الاجمالي الاعمال						24,475,675.00
						16,794,231.80



عن الهيئة

مدير مشروع الهيئة
م/ محمد سامي عياد

مهندس الهيئة
م/ محمد سليمان

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية

مهندس / احمد الطحان

ملفات حصر نفقات المبنى + 1 مستخلصات المبنى (ن)

مؤسسة
التقنية الهندسية
المعمارية والبناء
والصناعات
والخدمات
والصناعات
والخدمات

إدارة / استشارة
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهندسة
المعمارية والبناء
والصناعات
والخدمات

بند رقم 1-9

ملازمة لزيادة الاجتهاد بحيث لا يقل عن 500 كجم/سم² والإضافات اللازمة طبقاً لاعتماد استشاري الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكباري

خرسانة سقف نفق 48

م	العنصر	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
1	الكمر الداخلى	9	32.2	0.4	1.25	144.90	
2	الكمر الخارجى	2	32.2	1.2	1.25	96.60	
3	الجبردر	1	31	1.5	1.25	58.13	
4	البلاطة	10	32.2	2.5	0.22	177.10	
5	الكوبسنة	2	35.2	0.5	1.35	47.52	
6	الركبة	2	32.1	0.18375		11.80	
7	A01	Wall	33	0.75	1.25	30.94	عدد 2 كتف
		Wing	2.726	0.45	1.25	3.07	
8	A02	Wall	33	0.75	1.25	30.94	عدد 2 كتف
		Wing	2.726	0.45	1.25	3.07	
اجمالى الخرسانة المسلحة للسقف بالمتر المكعب							604.05

مهندس الاستشاري /

أحمد رباح

مهندس الشركة /

محمد



ملفات حديد حديد ... ٨٠٠ ... حديد حديد (١٠)

وزارة التعليم
الجمهورية العربية السورية
مديرية التعليم العالي والبحث العلمي
مركز البحوث والدراسات
مركز البحوث والدراسات

اسامة عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة
للتنظيم والرقابة
(GAHET)

بند 10-1

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (60/40) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهو كاملا حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .

اسياخ طول 12م

م	العنصر	وزن الحديد	ملاحظات
1	قاعدة A01	16.002	
2	قاعدة P01	20.668	
3	قاعدة A02	15.915	
4	حائط A01	52.781	
6	حائط A02	49.786	
	الاجمالي	155.15	

مهندس الاستشاري / اسامة عقيل

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الشركة /

مهندسون
الهيئة العامة
للتنظيم والرقابة
(GAHET)

ملفات صفة لمرحلة التصميم (C)

وزارة الأشغال
الشركة العامة للإنشاءات
الهندسة المعمارية والهندسة المدنية
م. م. م. م.

إ. د. / اسامة عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة
للتنظيم والبناء
(GARBLT)

بند ١٠-١

بالطن توريد وتشكيل وتركيب ورص اسياخ حديد التسليح (٦٠/٤٠) حديد (D) مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضا الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهو كاملا - حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .
اسياخ طول ١٢ م

م	العنصر	وزن الحديد	ملاحظات
2	اعمدة P01	10.573	
3	السقف	192.274	
	الاجمالي	202.847	

مهندس الاستشاري /
مهندس الهيئة /

مهندس الشركة /



ملفات حصر نفق الكم ٤٨+٠٠٠ - مستخلص جارى رقم (٣)

بند رقم ١-١
بالطن توريد وتشكيل ورص اسياخ حديد بطول ١٢ م تسليح ٤٠/٦٠ حديد D مقاوم للزلازل لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد بروسومات العطاء والسعر يشمل الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات اللازمة لنقل الحديد داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل مايلزم لنهو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

حديد البلاطات الانتقالية نفق ٤٩٠+٤٣

م	B.B.S	الشكل	القطر	الطول	العدد	وزن المتر الطولى	الوزن الكلى	ملاحظات
1	58		16	12	82	1.580	1.555	الفرش العلوي
2	59		16	9.625	82	1.580	1.247	الفرش العلوي
3	58		16	12	82	1.580	1.555	الفرش العلوي
4	57		16	5.19	82	1.580	0.673	الغطا السفلي
5	10		16	12	82	1.580	1.555	الغطا السفلي
6	10		16	12	82	1.580	1.555	الغطا السفلي
7	57		16	5.195	82	1.580	0.673	الغطا السفلي
8	60		25	6.2	498	3.858	11.912	الفرش اسفلي
9	60		25	6.2	498	3.858	11.912	الغطا العلوي
10			18	1	60	2.000	0.120	اشاير نيوجيرسي
الاجمالى بالطن لعدد ٢ بلاطة انتقالية							32.757	

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة العامة للطرق والكبارى



مهندس الهيئة /

٥٠٤

مرفقات هذه الملف 11 في مستند جداول رقم (1)

تاريخ 12

بالمتر المسطح أعمال دهان وجهين على البارد من العزل على البارد بمعدل 1.5 كجم/م² بمادة البيتومين ويستخدم للقواعد والاعمدة أسفل منسوب الأرض والبناء يشمل توريد مواد العزل وعمل كل مايلزم حسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف


عزل القواعد نفق 48

م	المحور	القاعدة	الطول	العرض	الارتفاع	مساحة الوجه الطولي	مساحة الوجه العرضي	مساحة الجوانب بالكامل بالمتر المربع	ملاحظات
1	A01	شريحة A01	32.4	5.4	1.5	48.6	8.1	113.4	
2	جوانب شريحة A01 ناحية ماسورة المياه			5.4	1.5	-----	8.1	16.2	عدد وجهين
3	P01	شريحة A01	31.5	4	1.5	47.25	6	106.5	
4	A02	شريحة A01	33.5	5.4	1.5	50.25	9.1	116.7	
اجمالي عزل جوانب القواعد بالمتر المربع									352.8

اجمالي عزل جوانب واسطح القواعد بالمتر المربع	352.8
--	-------

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /



مهندس الشركة



INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

ملفات حصص نفق الكم ٤٨٠٠٠ - مستخلص جاري رقم (٣)

بند رقم ١٤

بالمتر المسطح اعمال توريد ومصنعية دهان لزوم البر بمواد دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية شاملة المواد التحضيرية لمادة الدهان المستخدمة وتوريد مواد المعالجة لسطح الخرسانة وذلك باستخدام نظام مواد دهانات مقاومة للكربنة صالح للاستخدام المباشر على سطح الخرسانة والفئة تشمل الشدة المعدنية وكل ما يلزم لنهو العمل طبقا لاصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

أعمال دهانات مقاومة للكربنة Anti-Carbonation للعناصر الخرسانية نفق (٤٨٠٠٠)

م	العنصر	الطول	العرض	عدد العناصر	خصم	مساحة الدهانات	ملاحظات
1	سقف بلاطة العلوية	16.100	2.500	20.000	0.000	805.000	
2	قاع الكمر الداخلي	16.100	0.400	18.000	0.000	115.920	
3	قاع الكمر الخارجي	16.100	1.200	4.000	0.000	77.280	
4	جوانب الكمر الداخلي الداخلية	16.100	1.030	36.000	0.000	596.988	
5	جوانب الكمر الخارجي الداخلية	16.100	1.030	4.000	0.000	66.332	
6	جوانب الكمر الخارجي الخارجية	35.200	2.600	2.000	0.000	183.040	
7	المخ العلوي للكمر المقلوب	35.200	0.500	2.000	0.000	35.200	
8	جوانب الكمر المقلوب العلوي	35.200	1.000	2.000	0.000	70.400	
9	قاع الجيردر	31.000	1.500	1.000	6.000	40.500	خصم مساحة مقطع ٤ اعمدة (١.5م * ١م) = ٦م ٢
10	جوانب الجيردر المتداخلة مع الكمر	1.030	2.500	20.000	0.000	51.500	
11	جوانب الحوائط المتداخلة مع السقف	1.030	2.500	20.000	0.000	51.500	
12	جوانب طرف الحوائط المتداخلة مع السقف	1.250	1.000	4.000	0.000	5.000	
13	اول عمود	7.766	5.000	1.000	0.000	38.830	محيط العمود (١.5م * ١م) = ٥م
14	ثاني عمود	7.581	5.000	1.000	0.000	37.905	محيط العمود (١.5م * ١م) = ٥م
15	ثالث عمود	7.391	5.000	1.000	0.000	36.955	محيط العمود (١.5م * ١م) = ٥م
16	رابع عمود	7.206	5.000	1.000	0.000	36.030	محيط العمود (١.5م * ١م) = ٥م
17	حائط A01	8.155	33.000	1.000	0.000	269.115	
18	الكتف الايمن حائط A01	9.680	3.473	1.000	0.000	33.619	
19	الكتف الايسر حائط A01	9.130	3.473	1.000	0.000	31.708	
20	حائط A02	7.360	33.000	1.000	0.000	242.880	
21	الكتف الايمن حائط A02	8.895	3.473	1.000	0.000	30.892	
22	الكتف الايسر حائط A02	8.325	3.473	1.000	0.000	28.913	
اجمالي أعمال الدهانات بالمتر المربع						2885.51	

مهندس الاستشاري /
International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الشركة /

مهندس الشركة /
منطقة
القائم

مهندس الهيئة /

ملفات حصر مستخلصات جاري رقم (١)

شركة استشارات
المهندسين
الدوليين

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة استشارات
المهندسين
الدوليين

بند رقم ١

بالمر الطولي أعمال تفجير الجسات والبنه يشمل نقل ماكينة الجسات وجسج مستقرتها ميمما كانت الظروف المحيطة بالموقع ودفع جميع الكراكات اللازمة من مكان نقلا الى الموقع لم نقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من كافة الاعمال واستخراج التقارير واعتمادها من جهة الاعتراف (استشاري البنية) طبقا لتقرير التربة وكل ما يلزم لنهوا العمل طبقا لاصول الصيانة وتعليمات المهندس المشرف

اعمال الجسات نفق 48

رقم	رقم الجسة	طول الجسة	ملاحظات
٢	١	25	
1		25.00	
اجمالي اطوال اعمال الجسات بالمر الطولي			

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الاستشاري /

١/٢

مهندس الشركة /

مهندس الشركة

ملفات حصر مستخلصات جاري رقم ٣, ٢, ١ نفق الكم (... + ٤٨)

ملفات حفر تحت الأرض ١٨٠٠ م

وزارة البنية التحتية
الطرق والكباري و نقل البضائع
مديرية المشاريع
إدارة المشاريع

إ.م. / اسامة حبيب
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
مهندسون استشاريون دوليون


مديرية المشاريع والكباري
إدارة المشاريع
م.م. /

م.م. /

يتميز السكيب حفر ميكانيكي لاسمات القواعد المسلحة والحوادث الخرسانية في جميع أنواع التربة في أي مكان مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل وبالعنق المطلوب لزوم الاساسات طبقا للمنسوب الصالح للتأسيس وحسب الابعاد والمفاسات الموضحة بالرسومات التنفيذية والفئة تشمل جميع المعدات اللازمة للحفر واللقا وجميع الاجهزة والاعمال المساحية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ودفع جميع الكارئات اللازمة ويتم اخذ الاحتياطات اللازمة اثناء الحفر لتلاشي أي ضرر لجميع أنواع المرافق الموجودة بالاسفل ان وجدت وكل ما يلزم لتنو العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .

حفر القواعد نفق 48

م	المحور		الطول	العرض	منسوب الأرض الطبيعية	منسوب قاع حفر العادية	ارتفاع الحفر	حجم الحفر	ملاحظات
1	A01	شريحة A01	34.30	6.20	84.440	80.947	3.493	742.821	
2	P01	شريحة A01	32.20	4.80	83.810	81.247	2.563	396.137	
3	A02	شريحة A01	34.30	6.20	83.180	80.947	2.233	474.870	
اجمالي حجم حفر القواعد بالسكيب									1613.828



مهندس الاستشاري /

١٠/٣

مهندس الشركة /

مهندس الشركة

تطبيقات الحاسوب في التعليم
IGARBI

4/8/05

ملفات مستخلصات أرشيف ١١١٨٠٠٠٠ مستخلصات جاري رقم (١)
بند رقم 6

بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة علي ان لا يقل اجساد
الخرسانة بعد 28 يوم عن 250 كجم / سم³ ولا يقل محتوى الاسمنت عن 300 كجم / م³ وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا
لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف

م	المحور	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)
1	A1	6.2	34.3	0.4	82.34
2	P1	4.8	32.3	0.4	62.02
3	A2	6.2	34.3	0.4	85.06
الاجمالي بالمتر المكعب					229.42

مهندس الاستشاري

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس الموقع

مهندس الموقع

مهندس الشركة

مهندس الشركة

ملفات حصر نفق الكم ٤٨+٠٠٠ - مستخلص جارى رقم (٣)

بند رقم ٦
بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية طبقا لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة من المهندس المشرف على الايقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم/سم ^٣ ولا يقل محتوى الاسمنت عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ والفئة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .

خرسانة عادية البلاطات الانتقالية نفق ٤٩٠+٤٣

م	العنصر	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
1	بلاطة خلف حائط A01 اتجاه السخنة	6	32.1	0.1	19.26	
2	بلاطة خلف حائط A02 اتجاه السويس	6	32.1	0.1	19.26	
	اجمالى حجم الخرسانة العادية للبلاطات بالمتر المكعب				38.52	

مهندس الاستشاري /

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

شركة النيل العامة للطرق
مهندس الشركة /
القناه وسيناء

مهندس الهيئة /


ملفات حصر نفق الكم ٤٨+٠٠٠ - مستخلص جاري رقم (٣)

بند رقم ٧
بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدرات والاساسات والبلاطات الانتقالية على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي على الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة بعد ٢٨ يوم من الصب بالطبيعة عن ٣٠٠ كجم/م^٣ والفئة تشمل اعمال الفرغ الخشبية وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وكل ما يلزم لنهو العمل كاملا طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح

خرسانة البلاطات الانتقالية نفق ٤٣+٤٦٠

م	العنصر	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
1	بلاطة خلف حائط A01 اتجاه السخنة	6	31	0.25	46.5	
2	بلاطة خلف حائط A02 اتجاه السويس	6	31	0.25	46.5	
	اجمالي حجم الخرسانة المسلحة للبلاطات بالمتر المكعب				93	

مهندس الاستشاري /



مهندس الهيئة /

ملفات حد سيطرة جاري رقم (1) - ٢٨٠

دائرة الطرق
التي هي تابعة لوزارة الأشغال
والبنية التحتية
التي هي تابعة لوزارة الأشغال
والبنية التحتية

إ.د / اسامة عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المشاور
للمشروعات والبنية التحتية
(GARBLT)

بند رقم 8-1

بالمتر المكعب خرسانة مساحية للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك سيكانيكي وعلى الاتقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المساحية عن 400 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م³ اسمنت بورتلاندي عادي على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود رأسيا تماما متعامدا على المخددة والسور بعمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاضعة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من ظهر المخددة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنها لعمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليقات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

ارتفاع حتى 6 م

خرسانة حوائط نفق 48

م	المحور	العنصر	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
3	A02	حائط A02	33	0.75	6	148.50	
3	A02	كتف A02	2.726	0.45	6	14.72	عدد 2 كتف
اجمالي خرسانة الاجهزة والاكتاف بالمتر المكعب							163.22

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

مهندس البنية التحتية

INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS

ملفات حرة تحت رقم ٤٨٨٠٠٠ مستظلمة جاري رقم (١)

وزارة النقل
السلطة العامة للنقل
الطرق والمواصلات
المهندسون الاستشاريون الدوليون

إ.د / اسامة عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

الهيئة العامة
لنقل الطرق والمواصلات
(GARBLI)

جدار رقم 8 - ب

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للاعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الاقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم³ بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يعاقلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكون العمود راسيا تماما متعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدا الخارجية للحصول على سطح املس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الانقاع من ظهر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لتعمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

ارتفاع اعلى من 6 م

خرسانة قواعد نفق 48

م	المحور	العنصر	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
3	A02	حائط A02	33	0.75	1.36	33.66	
3	A02	كتف A02	2.723	0.45	1.36	3.33	عدد 2 كتف
اجمالي خرسانة الاعمدة والاكتاف بالمتر المكعب							36.99

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون
مهندس الاستشاري

ملفات حرة نصف الركن 8 + حرة مستطيلة 16/8 ح (9)

وزارة النقل
الشركة العامة للمشروعات
الطرق والكباري والنقل النهري (أ.ب.م.ن.م.)
مبنى وزارة النقل
القاهرة - مصر

إ.د. / سامية عقيل
INTERNATIONAL CONSULTING ENGINEERS
المهندسون الاستشاريون الدوليون

المستشار
للطرق والكباري والنقل النهري
(GARBLT)

بند رقم 8 - ب

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكشاف فوق منسوب طائر المخدات الخرسانية بالارتفاعات المختلفة على ان يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى الا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 400 كجم/سم² بعد 28 يوم من الصب بالطبيعة والا يزيد محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م³ اسمنت بورتلاندى عادى على ان يتم اضافة المواد اللازمة مثل السيلكا فيوم او ما يماثلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ مع استخدام الشدات المناسبة مع طبيعة العمل وحيث يكو للعمود رأسيا تماما متعامدا على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للاسطح الظاهرة وجميع الاجهزة والاعمال المساحية المطلوبة على ان يتم نقل الخرسانة الى موقع العمل مهما كانت الظروف المحيطة بموقع العمل مع استخدام مضخات خرسانة للصب ومعالجة الخرسانة بعد الصب طبقا للمواصفات وعلى ان تكون طريقة المحاسبة بتحديد كامل الارتفاع من طائر المخدة وحتى اعلى نقطة في العمود وكل ما يلزم لنهول عمل طبقا للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف والفئة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.

ارتفاع اعلى من 6 م

م	المحور	العنصر	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
1	A02	حائط A02	33	0.75	2.155	53.34	
2	A02	كتف A02	2.723	0.45	2.155	5.28	عدد 2 كتف
3	P01	اول عمود	1	1.5	1.206	1.81	
4	P01	ثاني عمود	1	1.5	1.391	2.09	
5	P01	ثالث عمود	1	1.5	1.581	2.37	
6	P01	رابع عمود	1	1.5	1.766	2.65	
اجمالي الخرسانة المسلحة للحوائط بالمتر المكعب						67.53	

مهندس الاستشاري /

24/1/13

مهندس الشركة /



بند رقم 9

بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأسقف أعلى الحوائط والكوبستات كسر قياسي لا يقل عن 450 كجم/سم³ بعد مضي 28 يوم من تاريخ الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي بحتوى لا يزيد عن 450 كجم/م³ على أن يتم إضافة المواد اللازمة مثل السبك فيوم أو ما يماثلها للوصول للاحتياج المطلوب ومنع الشروخ وأن يتم استخدام نوع مناسب من الشدات أثناء الصب للحصول على سطح أملس تماما - والسعر لا يشمل تحديد التسليح

خرسانة سقف نفق 48

م	العنصر	العدد	الطول	العرض	الارتفاع	الحجم (بالمتر المكعب)	ملاحظات
1	الكمر الداخلى	9	32.2	0.4	1.25	144.90	
2	الكمر الخارجى	2	32.2	1.2	1.25	96.60	
3	الجيردر	1	31	1.5	1.25	58.13	
4	البلاطة	10	32.2	2.5	0.22	177.10	
5	الكوبستة	2	35.2	0.5	1.35	47.52	
6	الركبة	2	32.1		0.18375	11.80	
7	A01	Wall	33	0.75	1.25	30.94	عدد 2 كتف
		Wing	2.726	0.45	1.25	3.07	
8	A02	Wall	33	0.75	1.25	30.94	عدد 2 كتف
		Wing	2.726	0.45	1.25	3.07	
	اجمالى الخرسانة المسلحة للسقف بالمتر المكعب						604.05

مهندس الاستشاري /

مهندس الشركة /

