

محضر استلام موقع

مشروع أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر).
تنفيذ شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه .

انه في يوم الأحد الموافق 20 / 08 / 2023 وبناء علي عقد العملية رقم (2024/2023/181)
اجتمعت اللجنة المشكلة من السادة الاتي اسماؤهم بعد وهم :-

- 1- السيد المهندس / كارم امام
 - 2- السيد المهندس / اسلام محمد
 - 3- السيد المهندس / أسامة
 - 4- السيد المهندس / تامر شرف الدين
 - 5- السيد المهندس / أحمد هشام
 - 6- السيد المهندس / سعد سالم سعد
- مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى
مهندس تنفيذ العملية بالمنطقة الاولى
سيمترا للاستشارات الهندسية الاستشاري العام
مكتب انترانس كونسلتنج استشاري الهيئة
مكتب XYZ
شركة ابناء حسن محمد حسن المنابلى و شركاه


وقد قامت اللجنة بالمعاينة الظاهرية علي الطبيعة وتم تسليم الموقع خاليا من العوائق الظاهرية ولا مانع من استلام الموقع والبدء في الاعمال ويعتبر تاريخ 20 / 08 / 2023 هو تاريخ استلام الموقع .
واقفل المحضر علي ذلك .


التوقيع :

6- 

5- 

4- 

3-  2023
8

2- 

1- 

مديرية إقطاع (D01) مرفقه وثبتت مراجعتها.



رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طبع

الادارة المركزية - المنطقة الاولى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ و المناطق

تَحِيَّه طَيِّبَه وَ بَعْدُ ,,,,,,,,,

الموضوع :- إسناد أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر منطقة (D 01) القطاع الرابع (بالأمر المباشر) عقد رقم (2024/2023/181) .

تنفيذ شركة / ابناء حسن محمد حسن المنايلي و شركاه .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص المقايضة المعدلة رقم (1) .

برجاء من سيادتكم التكرم بالاحاطة و التنبيه باللازم

و تفضلوا بقبول فائق الاحترام

المرفقات :- عدد ()



رئيس الادارة المركزية
المنطقة الاولى المركزية

مهندس / نصر محمد نصر طيخ

الجمعية العامة للدار والكتاب والنقل البحري

١٩٥٢
٨ ٤٦

مشروع القطار الكهربائي السريع

المقاييس المعدلة رقم (1)

شركة (أبناء حسن محمد حسن المنياي وشركاه) منطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر
(منطقة D 01 (القطاع الرابع)) (أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر و أعمال الردم)

رقم البند	بيان الأعمال	الوحدة	الكمية	السعر	الإجمالي
1	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل نتج الحفر . - علاوة 0,6 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك بعد أول 8 متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه / م ³ وذلك بعد أول 8 متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	م ³	2	23	46
2	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية (إستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل نتج الحفر . - علاوة 0,7 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك بعد أول 8 متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه / م ³ وذلك بعد أول 8 متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	م ³	1	26	26
3	المتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتوسطة (تفلة متجمدة) عدا التربة الصخرية (إستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالأت الترسوية والرش بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر . - علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل نتج الحفر . - علاوة 0,8 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك بعد أول 8 متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه / م ³ وذلك بعد أول 8 متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية .	م ³	1	30	30
4	المتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية ومحمل على البند الأتي : 1- تحميل ونقل نتج الحفر لمسافة لا تقل عن 500 متر. 2- أرصفة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية. 3- توريد تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمسك لا يزيد عن 25 سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأختاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 10 %) ورشها بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - يتم احتساب علاوة 1 جنيه / م ³ وذلك بعد أول 8 متر رأسي من منسوب الأرض الطبيعية . ذات إجهاد (100-200) كجم / سم 2 - علاوة 1,6 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023. ذات إجهاد (200-300) كجم / سم 2 - علاوة 1,9 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023. ذات إجهاد (300-400) كجم / سم 2 - علاوة 2,2 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023. ذات إجهاد (400-500) كجم / سم 2 - علاوة 2,4 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023. ذات إجهاد (500-600) كجم / سم 2 - علاوة 2,5 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023. ذات إجهاد (600-700) كجم / سم 2 - علاوة 2,7 جنيه / م ³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنقذة بعد 4/5/2023.	م ³	2	60	120
		م ³	1	70	70
		م ³	1	82	82
		م ³	1	88	88
		م ³	2	94	188
		م ³	1	100	100
5	أعمال الردم Embankment بالمتر المكعب أعمال إستعمال وتسوية وتشغيل الأرض الطبيعية بمسك متوسط 50 سم ورشها بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) وهذا البند يشمل أبعاد جميع الاختبارات اللازمة للتأكد من صلاحية الأرض الطبيعية و plate load test وتسليمها وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري .	م ³	79,000	15	1,185,000
6	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بمسك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2 متر) أسفل منسوب القرمة و بمسك لا يزيد عن 25 سم اعلى من منسوب (2 متر) من منسوب القرمة لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والأختاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15 %) ورشها بالمواد الأسفلتية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف . - في حالة طلب جهر الإشراف زيادة نسبة الدمك عن 95% حسب زيادة 1 جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل 1% . - مسافة النقل حتى 2 كم و يتم احتساب علاوة 1,2 جنيه لكل متر زيادة . - السعر يشمل عمل تشويكات وتخليد واختبارات ونقل مواقع العمل حتى مسافة 2 كم وذلك طبقاً لتعليمات الاستشاري . - يتم صرف علاوة ارتفاع السولار وتبلغ 1,7 جنيه / م ³ من تاريخ 4/5/2023	م ³	289,450	65	18,814,250
					20,000,000

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى
مهندس/ نصر محمد نصر طبع

مستشار الاستثمار المهندس /
CONSULTANT

ملاحظات :-
الكميات تقديرية الخبرة في العمل على الطبيعة
٢١٩.٣٦٠.١٠٠
٢٠٢٣

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - الطمين - مطروح)

(منطقة D 01) منطقة 01 (أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر) شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

حتى (2023-05-04) (3م) (3م)			مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية	
ZONE	FILL Area (Sq.m.)	FILL Volume (Cu.m.)		
D01	55,952.43	260,480.08		
الاجمالي 3م		260,480		

13/10/23

الاستشاري العام

مستشارا للاستشارات الهندسية

مكتب استشاري المشرف

استشاري المساحة

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(منطقة D 01) أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه



مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية (3م) (حتى 2023-10-11)		
ZONE	FILL Area (Sq.m.)	FILL Volume (Cu.m.)
D01	120,364.00	1,605,924.42
الاجمالي 3م		1,605,924

الاستشاري العام

مستشارا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

استشاري المساحة



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري



مشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(منطقة D 01) أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطر الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر (منطقة D 01) شركة / أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

فترة التنفيذ		مسمى البند : أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية	(3م)	(حتى 11-10-2023)
من	حتى	FILL Volume (Cu.m.)		
بداية العمل	04/05/2023	260,480		
05/05/2023	11/10/2023	1,345,444		
الاجمالي 3م		1,605,924		

الاستشاري العام

مستشارا للاستشارات الهندسية



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

مشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح)

(منطقة D01) أعمال الحفر و ترحيل نواتج الحفر وأعمال الردم بمنطقة الورش المركزية للقطار الكهربائي السريع بجوار محطة حدائق أكتوبر (منطقة D01) شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

مسمى البند : بالمتر المسطح اعمال استبدال وتسوية وتشغيل الارض الطبيعية (2م) (حتى 2023-08-13)	
ZONE	
D01	Area (Sq.m.)
	78,514.18
الاجمالي 2م	78,514

الاستشاري العام

سيسترا للاستشارات الهندسية

الاستشاري المشرف

مكتب أنتراس كونسولنج

استشاري المساحة

مكتب أنتراس كونسولنج

الشركة المنفذة

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

شركة / أبناء حسن محمد حسن المنجلي وشركاه

منطقة ورش محطة حداثق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)
شركة : أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه


توزيع صرف كميات بند القطع والردم منطقة D01 علي العقود									
الكمية المصروفة	عقد (2024 / 2023 / 454)	عقد (2024 / 2023 / 453)	عقد (2024 / 2023 / 183)	عقد (2024 / 2023 / 182)	عقد (2024 / 2023 / 181)	عقد (2023 / 2022 / 1931)	الكميات المنقذة حتى تاريخ 2023 / 10 / 14	البند	
40,000	0	0	20,000	20,000	0	0	42,140	بالمتر المكعب أصل حفر باستكمال المعادن البيوتيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية (3م)	
78,514	0	0	0	0	78,514	0	78,514	بالمتر المكعب أصل استعمال وتسوية وتنظيف الأرض الطبيعية (2م)	
260,480	0	16,500	0	0	76,131	167,849	260,480	كميات قبل 2023 / 5 / 4	
1,302,444	295,000	228,329	288,115	288,000	203,000	0	1,345,444	كميات بعد 2023 / 5 / 4 (زيادة أسعار سعر الدولار)	

الهيئة العامة للنقل و الكبارى

جارى (س) عقد ١٧١

الاستشاري العام

مستشار الاستشارات الهندسية





Trans

Electric Express Train - HSR From El Ain El Sokhna City To El-Alamein
استكمال اعمال الجسر الرابي بقطاعات مشروع انشاء القطار الكهربائي السريع (السكنه - العاصمة الاداريه - العلمين الجديد- مطروح) - (قطاع غرب النيل)
Green Line (GL) MAIN DEPOT



الهيئة العامة للنقل

منطقة ورش محطة حدائق أكتوبر (أعمال حفر و ترحيل نواتج الحفر للأماكن المحددة و المعتمدة بالإضافة إلى أعمال ردم)

بيان اعمال شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه			
العقد	المستخلص	كميات الردم	كميات القطع
منطقة (A7) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1931)	جاري 1	186,400	204,000
	جاري 2	3,300	6,309
	ختامي 3	-21,851	0
الاجمالي منطقة (A7)		167,849	210,309
منطقة (A8) القطاع الاول عقد (2023 / 2022 / 1932)	جاري 1	142,904	357,750
	جاري 2	3,000	17,250
	جاري 3	-145,904	223,464
	ختامي 4	0	2,082
منطقة (A8) القطاع الثاني عقد (2023 / 2022 / 1934)	جاري 1	0	269,111
	جاري 2	0	8,050
	جاري 3	0	32,200
	ختامي 4	0	991
منطقة (A8) القطاع الثالث عقد (2023 / 2022 / 1933)	جاري 1	0	170,128
	جاري 2	0	205,496
	جاري 3	0	7,000
	ختامي 4	0	1,148
الاجمالي منطقة (A8)		0	1,294,670
منطقة (D01) القطاع الرابع عقد (2024 / 2023 / 181)	جاري 1	273,780	0
	جاري 2	5,351	0
منطقة (D01) القطاع الخامس عقد (2024 / 2023 / 182)	جاري 1	288,000	0
	جاري 2	0	20,000
منطقة (D01) القطاع السادس عقد (2024 / 2023 / 183)	جاري 1	288,115	0
	جاري 2	0	20,000
منطقة (D01) القطاع الثاني عقد (2024 / 2023 / 453)	جاري 1	244,829	90,555
منطقة (D01) القطاع الثالث عقد (2024 / 2023 / 454)	جاري 1	295,000	0
الاجمالي منطقة (D01)		1,395,075	130,555
الاجمالي منطقة (A7) و منطقة (A8) و منطقة (D01)		1,562,924	1,635,534

الهيئة العامة للطرق والنقل

الاستشاري العام

مستشارا للاستشارات الهندسية

مكتب RYZ

استشاري المصاحف

الشركة المنفذة

شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

توقيع

الختم

جاري (2) عقد ١٨١

ENTRAIDS
CONSULTANTS
مكتب RYZ

الشركة المنفذة
شركة أبناء حسن محمد حسن المنابلي وشركاه

الختم
١٧٣٠٧٤